



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		24	04	2026	9:30 AM	10:00 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO BPIN. 2021005500302

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		24	04	2026	9:30 AM	10:00 AM

III. OBJETIVO

SOLICITUD DE PRORROGA No. 9 PARA EL PROYECTO CON BPIN No. 2021005500302, QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N.A.	N.A.	

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ADICIONAL No. 3:	\$ 2.687.666.505,53
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 41.724.944.646,73
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		24	04	2026	9:30 AM	10:00 AM

FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	7/06/2026
FECHA PRORROGA N° 7:	11/3/2026
PLAZO PRORROGA N° 7:	13 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	20/06/2026
32 meses	07 días

El cual contiene la ejecución del siguiente proyecto:

- **2021005500302**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		24	04	2026	9:30 AM	10:00 AM

PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 7:	6/03/2026
PRORROGA No. 8:	5/03/2026
PLAZO PRORROGA No. 8:	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/05/2026
29 Meses	1 Día

El contratista de obra solicita prórroga al proyecto BPIN **2021005500302** que forma parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a los siguientes inconvenientes y problemas que se han generado y han ocasionado atrasos en la ejecución:

Teniendo en cuenta las precipitaciones intensas y persistentes, que se han registrado desde el pasado mes de marzo, en el departamento del Meta y específicamente en la zona del proyecto, se ha visto comprometida de forma negativa, las labores y actividades de la obra, en los plazos establecidos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y normatividad. Esto, en razón a que, tal como lo ha señalado el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se han presentado lluvias por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional, siendo afectado de igual manera el Departamento del meta. Dichas actividades hidrometeorológicas, han incidido negativamente la ejecución del proyecto, tanto por la afectación en el suministro de materiales pétreos a obra, como en el desarrollo de los procesos constructivos, repercutiendo directamente en las actividades que corresponden a la ruta crítica del mismo, por lo que no ha sido posible llevar a cabo la ejecución de las actividades de urbanismo frente a las viviendas junto a las vías, teniendo en cuenta el traumatismo en el tránsito de los peatones, que tales actividades generarían; Maxime cuando sumado a las condiciones climáticas descritas, afectaría no solo la movilidad peatonal, sino también el acceso a locales comerciales, viviendas y la economía local.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		24	04	2026	9:30 AM	10:00 AM

Dada la situación expuesta, que repercute directamente en el desarrollo de las obras y en el plazo de ejecución del proyecto, se hace necesario contar con más tiempo para poder cumplir con la programación en obra, por lo que, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la solicitud de prórroga al proyecto que forma parte del contrato de obra No. 774 de 2022, por un término de un (1) mes y 14 días, quedando la cronología del proyecto de la siguiente manera:

- Proyecto BPIN No. **2021005500302** por un plazo de Un (1) mes y Catorce (14) días contados desde el día siete (07) de Mayo de 2026 hasta el día veinte (20) de Junio de 2026:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		24	04	2026	9:30 AM	10:00 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 7:	6/03/2026
PRORROGA No. 8:	5/03/2026
PLAZO PRORROGA No. 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 8:	6/05/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	1 MES Y 14 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	20/06/2026
30 Meses	15 Días

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A




Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		24	04	2026	9:30 AM	10:00 AM

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

