



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		24	04	2026	8:00 AM	9:00 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO BPIN. 2021005500309

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		24	04	2026	8:00 AM	9:00 AM

III. OBJETIVO

SOLICITUD DE PRORROGA No. 4 PARA EL PROYECTO CON BPIN No. 2021005500309, QUE HACE PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ADICIONAL No. 3:	\$ 2.687.666.505,53
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 41.724.944.646,73
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		24	04	2026	8:00 AM	9:00 AM

FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	7/06/2026
FECHA PRORROGA N° 7:	11/3/2026
PLAZO PRORROGA N° 7:	13 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	20/06/2026
32 meses	07 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

- **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.587.091.211
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.293.542.168,64
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.880.633.379,64
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
FECHA DE PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	13/08/2024
FECHA DE PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	13/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No1:	30/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		24	04	2026	8:00 AM	9:00 AM

PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	05/09/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PRORROGA No. 3:	12/12/2025
TIEMPO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	26/04/2026
18 Meses	0 Días

JUSTIFICACION – SOLICITUD PRORROGA

El contratista de obra solicita prorroga al siguiente proyecto que forma parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a los siguientes inconvenientes y problemas que se han generado y han ocasionado atrasos en la ejecución:

- PROYECTO BPIN. 2021005500309**

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Debido a las fuertes precipitaciones presentadas durante el pasado mes de noviembre del 2025 el cual genero un deslizamiento de tierra en el sector de Caño Seco, en la vía que comunica El Calvario con Villavicencio, dejando incomunicados a los municipios de El Calvario y San Juanito en el norte del departamento de Meta. La emergencia presentada, conllevó al cierre total de la vía, que obligó a los habitantes a desplazarse a pie por rutas alternas, poco seguras para la transito. Dicho suceso, ha afectado no solo la movilidad vehicular, sino también la economía local, el acceso a insumos y servicios esenciales. Frente a esto, la Gobernación del Meta, adelanto labores de remoción de material y rocas, logrando restablecer el paso en la vía el 27 de enero de 2025, con un tránsito intermitente de vehículos. Lo anterior, ha repercutido en el desarrollo del proyecto, presentando atraso





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		24	04	2026	8:00 AM	9:00 AM

considerable en la ejecución de la obra según la programación establecida para los meses de diciembre, enero e inicios de febrero.

Dada la problemática de este proyecto y teniendo en cuenta que, a la fecha el consorcio ingevias urbanas 2022, se encuentra adelantando actividades de obra, se solicita a la entidad una prórroga por un término de un (1) mes y 25 días para lograr la culminación de las actividades que se tienen programadas.

Debido a la problemática justificada del proyecto BPIN No. **2021005500309** que repercute directamente en el desarrollo de las obras y en el plazo de ejecución del proyecto, se hace necesario contar con más tiempo para poder cumplir con la programación en obra, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la solicitud de prórroga al proyecto que forma parte del contrato de obra No. 774 de 2022, por un término de un (1) mes y 25 días, quedando la cronología del proyecto de la siguiente manera:

- Proyecto BPIN No. **2021005500309** por un plazo de Un (1) mes y 25 días contados desde el día veintisiete (27) de Abril de 2026 hasta el día veinte (20) de Junio de 2026:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.587.091.211
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.293.542.168,64
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.880.633.379,64
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
FECHA DE PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	13/08/2024
FECHA DE PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	13/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No1:	30/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1	30/12/2024
SUSPENSION No. 1:	





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		24	04	2026	8:00 AM	9:00 AM

PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	05/09/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PRORROGA No. 3:	12/12/2025
TIEMPO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 3:	26/04/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	1 MES Y 25 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	20/06/2026
19 Meses	25 Días

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A	
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A	



Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		24	04	2026	8:00 AM	9:00 AM

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.