

FECHA	AGOSTO	INFORME No.	20	DEL	18 DE JUNIO DE 2024	AL	17 DE JULIO DE 2024
-------	--------	-------------	----	-----	---------------------	----	---------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL							
NOMBRE DEL PROYECTO		"CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE LAS CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES VIALES, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO NO SAB-08-002-2021"					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		MUNICIPIO DE SABANETA					

CONTRATO ESPECÍFICO N° 3 DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° SAB-08-002-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT – EICE EDU HABITAT.				SUPERVISION			
CONTRATO No.:	ESPECIFICO N°3			CONTRATO No.:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II.			PLAZO INICIAL:	N/A		
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022			*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE OTROS SI N° 1 DEL 22/12/2022	DIECISIETE (17) MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE OTROS SI N° 2 DEL 26/12/2023	VEINTINUEVE (29) MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II			*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	VEINTINUEVE (29) MESES DIECISIETE (17) DÍAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A		
PLAZO ACTUALIZADO DIAS:	875			PLAZO ACTUALIZADO:	N/A		
PLAZO TRANSCURRIDO:	732 EQUIVALE AL 84%			PLAZO TRANSCURRIDO:	N/A		
VALOR CONVENIO EDU:	\$ 61.935.505.277,00			VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR HONORARIOS EDU:	\$ 1.430.062.488,00			VALOR ADICION(ES):	N/A		
VALOR INTERVENTORIA:	\$ 4.411.103.202,00						
VALOR OBRA:	\$ 56.094.339.587,00			VALOR ACTUALIZADO:	N/A		
VALOR PAGADO INTERVENTORIA:	\$ 2.430.997.429,00 EQUIVALE AL 55,11%						
VALOR PAGADO OBRA:	\$ 36.400.006.542,00 EQUIVALE AL 64,89%						
VALOR PAGADO EDU:	\$ 0,00 EQUIVALE AL						
VALOR PAGADO INTERVENTORIA:	\$ 0,00 EQUIVALE AL						
VALOR PAGADO HONORARIOS:	\$ 767.060.765,00 EQUIVALE AL 53,64%			VALOR POR PAGAR:	N/A		
SUPERVISOR	ISABEL CRISTINA DIAZ CORRE Secretaria de Infraestructura Fisica			DELEGADO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	ISABEL CRISTINA DIAZ CORRE Secretaria de Infraestructura Fisica		

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO							
Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:							
2.1 AVANCE DEL CONTRATO							

Con relación al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo a la programación realizada, el Contratista para el periodo comprendido entre el 18 de junio al 17 de julio de 2024 registra porcentaje de ejecución acumulado programado del 80.63 % y a la fecha lleva el 78.11% de ejecutado, presentando un atraso del 2.52%.

1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS
RCP N° 4265
RCP N° 4295



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GI-01 Versión: 01

Fecha: 12/04/2019

FECHA	AGOSTO	INFORME No.	20	DEL	18 DE JUNIO DE 2024	AL	17 DE JULIO DE 2024
-------	--------	-------------	----	-----	---------------------	----	---------------------

1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES

1.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS:

Actividades de obra que fueron ejecutadas en el periodo entre el 18 de junio al 17 de julio de 2024:

- Conformación de estructura y construcción de andenes en concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual, en el sector de Porcicarnes.
- Colocación de paradero de bus en el sector de Porcicarnes y Colegio Alcázares.
- Colocación de primera capa de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 sobre la Cra. 43ª calzada izquierda, en el sector de la estación de servicio Terpel hasta la empresa Spin.
- Colocación de primera y segunda capa de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 sobre la Cra. 44 con Cl. 65 sur, Cra 43a y Cra 43c en el sector de Porcicarnes, primera capa en acceso de la Cl. 62 sur con Cra. 43ª y segunda capa en acceso de la Cl. 64 sur con Cra. 43ª.
- Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 sobre la ciclorruta entre la Cl.60 sur y la Cl. 60B sur en el sector de Casa Blanca y Hogar infantil Cariñositos.
- Avance en la demolición de pavimento asfáltico, excavación mecánica y colocación de base granular para conformar la estructura de vía entre el acceso de la Urbanización San Antonio y la Cl. 60 sur.
- Avance en la conformación de estructura para andenes y ciclorruta, construcción de andenes en concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual, sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y Cl. 60B sur.
- Instalación de postes en separador central para alumbrado público sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y Cl. 61 sur.
- Avance en el costado occidental sobre la Cra 43ª, entre la Cl. 60 sur y la Cl. 60 B sur. Instalación de tubería, construcción de cajas e instalación de herrajes para las redes de telecomunicación y media tensión.
- Avance en la instalación de redes de alcantarillado y red de acueducto sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y Cl. 61 sur.
- Construcción de muro de contención, para conformación de estructura de andenes y vía en el costado occidental de la calzada derecha sector de Filan.
- Avance en la Instalación de la señalización horizontal, para la etapa 1 del proyecto.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS:

- Caja alumbrado público entre calles 62 sur y 61 sur costado occidental
- Instalación canalización telecomunicaciones entre calles 61 sur y 60 sur costado occidental
- Canalizaciones en cruce 62 sur
- Ductos metálicos para cruce en viaducto de redes de energía, telecomunicaciones, y alumbrado público
- Pintura de postes de media tensión de acuerdo a la Norma de EPM
- Suministro e instalación de transformador para alumbrado público sector Glorieta

ACTIVIDADES HIDRÁULICAS:

- Construcción tramo acueducto 200 mm entre calles 60b y 60 sur.
- Excavación para MH C94A
- Excavación para empalmes de acueducto 300 mm puente y 250 en unidad San Antonio
- Construcción cañuelas MH P 26A
- Cruce red de gas domiciliar a la altura de la estación de combustible Calle 62 sur
- Revisión válvulas de acueducto "preaislado" para presentación de plan a EPM y solicitud de autorización de empalmes de acueducto.
- Lavado y desinfección red de acueducto carrera 43ª entre calles 63 sur hasta calle 60B Sur costado occidental y el costado oriental entre Portería Ciudadela Industrial.


1.3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Se participa de los comites mensuales.

Se realiza revisión a la ejecución y seguimiento a la programación de actividades presentada.

Se realiza control de ejecución de obra y control a las acta de pago.

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA



3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GI-01 Versión: 01

Fecha: 12/04/2019

FECHA

AGOSTO

INFORME No.

20

DEL

18 DE JUNIO DE 2024

AL

17 DE JULIO DE 2024

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO



FOTO 67. Construcción de la base de concreto para la estructura de la casa.




FOTO 68. Demolición de la estructura de la casa.



FOTO 69. Construcción de la base de concreto para la estructura de la casa.



FOTO 70. Placa de concreto de 300 mm en el suelo de la vivienda La Homa.



FOTO 71. Estructura y carpintería de la casa para la estructura de la vivienda.




FOTO 72. Demolición de la estructura de la casa para la estructura de la vivienda.



FOTO 73. Construcción de la estructura de la casa.



FOTO 74. Construcción de la estructura de la casa.



FOTO 75. Construcción de la estructura de la casa.



FOTO 76. Placa de concreto de 300 mm en el suelo de la vivienda La Homa.



FOTO 77. Estructura y carpintería de la casa para la estructura de la vivienda.



FOTO 78. Demolición de la estructura de la casa para la estructura de la vivienda.



FOTO 79. Estructura y carpintería de la casa para la estructura de la vivienda.



FOTO 80. Estructura y carpintería de la casa para la estructura de la vivienda.




FOTO 81. Construcción de la estructura de la casa.



FOTO 82. Placa de concreto de 300 mm en el suelo de la vivienda La Homa.



FOTO 83. Estructura y carpintería de la casa para la estructura de la vivienda.



FOTO 84. Demolición de la estructura de la casa para la estructura de la vivienda.



FOTO 85. Construcción de la estructura de la casa.



FOTO 86. Construcción de la estructura de la casa.



FOTO 87. Construcción de la estructura de la casa.



FOTO 88. Placa de concreto de 300 mm en el suelo de la vivienda La Homa.



FOTO 89. Estructura y carpintería de la casa para la estructura de la vivienda.





FOTO 90. Demolición de la estructura de la casa para la estructura de la vivienda.


NOMBRE: Isabel Cristina Díaz
VoBo SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA