



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GI-01 Version 01
Fecha 12/04/2019

FECHA	SEPTIEMBRE	INFORME No.	22	DEL	18 DE AGOSTO DE 2024	AL	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
-------	------------	-------------	----	-----	----------------------	----	--------------------------

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE LAS CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES VIO CRUCES VIALES, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO NO SAB-08-002-2021						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SABANETA						

CONTRATO ESPECÍFICO N° 3 DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° SAB-08-002-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT – EICE EDU HABITAT.										SUPERVISION	
CONTRATO No:		ESPECIFICO N°3		CONTRATO No:						N/A	
PLAZO INICIAL:		CINCO (5) MESES DIECISIETE (17) DIAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II.		PLAZO INICIAL:						N/A	
FECHA DE INICIACION:		15 DE JULIO DE 2022		FECHA DE INICIACION:						N/A	
FECHA DE TERMINACION INICIAL:		31 DE DICIEMBRE DE 2022		*FECHA DE SUSPENSION:						N/A	
FECHA DE OTROS SI N° 1 DEL 22/12/2022		DIECISIETE (17) MESES DIECISIETE (17) DIAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II		*FECHA DE REINICIACION:						N/A	
FECHA DE OTROS SI N° 2 DEL 26/12/2023		VEINTINUEVE (29) MESES DIECISIETE (17) DIAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II		*FECHA DE REINICIACION:						N/A	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:		VEINTINUEVE (29) MESES DIECISIETE (17) DIAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024		FECHA DE TERMINACION:						N/A	
PLAZO ACTUALIZADO DIAS		875		PLAZO ACTUALIZADO:						N/A	
PLAZO TRANSCURRIDO:		792		PLAZO TRANSCURRIDO:						N/A	
VALOR CONVENIO EDU:		\$		VALOR INICIAL:						N/A	
VALOR HONORARIOS EDU:		\$		VALOR ADICION(ES):						N/A	
VALOR INTERVENTORIA:		\$		VALOR ACTUALIZADO:						N/A	
VALOR OBRA:		\$									
VALOR PAGADO INTERVENTORIA:		\$ 2.845.200.020,00									
VALOR PAGADO OBRA:		\$ 40.086.404.624,00									
VALOR PAGADO EDU:		\$ 0,00									
VALOR PAGADO INTERVENTORIA:		\$ 0,00									
VALOR PAGADO HONORARIOS:		\$ 985.002.288,00									
SUPERVISOR		ISABEL CRISTINA DIAZ CORRE Secretaría de Infraestructura Física		DELEGADO SUPERVISION Y VIGILANCIA						ISABEL CRISTINA DIAZ CORRE Secretaría de Infraestructura Física	

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO							
2.1 AVANCE DEL CONTRATO							

Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:

Con relación al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo a la programación realizada, el Contratista para el periodo comprendido entre el 18 de agosto al 17 de septiembre de 2024 registra porcentaje de ejecución acumulado programado del 90,29 % y a la fecha lleva el 81,26% de ejecutado, presentando un atraso del 9,03%.

- 1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS
- RCP N° 4265
- RCP N° 4295



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GI-01 Version 01

Fecha: 12/04/2019

FECHA	SEPTIEMBRE	INFORME No.	22	DEL	18 DE AGOSTO DE 2024	AL	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES							
1.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS:							
Actividades de obra que fueron ejecutadas en el periodo entre el 18 de agosto al 17 de septiembre de 2024: • Demolicion de pavimento asfaltico, excavacion mecanica y colocacion de base granular para conformar la estructura de via en el cruce de la Cra. 43ª con Cl. 61 sur. • Construcción de muro de contención para conformación de estructura de andenes y via, en el costado occidental de la calzada derecha sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 55 sur y Cl. 57 sur. Barrio los Angeles. • Construcción de muro de contención, para conformación de estructura de andenes y via, en el costado occidental de la calzada derecha entre la Cl. 57 sur y Cl. 60 sur. Costado FILAM. • Conformación de estructura para andenes y ciclorruta, construcción de andenes en concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y Cl. 60B sur. Costado MIC, CRIC CRAC y H2O. • Construcción de andenes en concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y la Urbanización San Antonio. • Conformación de estructura para andenes y ciclorruta, construcción de andenes en concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 57 sur y Cl. 60 sur. Costado FILAM. • Instalación de redes de alcantarillado y red de acueducto sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 61 sur y el acceso a la Urbanización San Antonio. • Instalación de tubería, construcción de cajas e instalación de herrajes para las redes de telecomunicación y media tensión, en el costado occidental de la calzada derecha entre la Cl. 57 sur y Cl. 60 sur. Costado FILAM. • Instalación de tubería para las redes de media tensión, en el costado occidental de la calzada derecha sobre la Cra. 43ª con Cl. 60 sur. • Construcción de cámaras para la red de telecomunicaciones en el costado oriental y occidental de la Cra. 43ª con Cl. 60 sur. ACTIVIDADES ELÉCTRICAS: • Caja telecomunicaciones 120*80 al frente de mic • Cámara telecomunicaciones en Calle 60 sur entre Fruter y Jardín Infantil Ostita Carriñositos • Placas en cajas de alumbrados y telecomunicaciones • Guiado canalizaciones • Canalización alumbrado y telecomunicaciones entre calles 60sur y 61sur • Traslado de redes eléctricas en sector San Antonio • Vestida de postes entre calle 61 sur y calle 60 sur Caja telecomunicaciones 120*80 al frente de MIC ACTIVIDADES HIDRÁULICAS: • Construcción tramo acueducto entre calles 61 y 60 costado Nazaret • Construcción tramo lluvias P22-P21 • Construcción de acometidas lluvias y residuales costado mic • Construcción de MHS entre calle 61 y 60 sur • Construcción de empalmes en calle 62 sur • Instalación de hidrante en San Antonio Construcción tramo acueducto 250 mm entre calles 61 y 60 costado Nazaret El pasado 21 de agosto se realizaron empalmes de la red de acueducto, bajo la autorización y supervisión de EPM							



FECHA	SEPTIEMBRE	INFORME NO.	22	DEL	18 DE AGOSTO DE 2024	AL	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
-------	------------	-------------	----	-----	----------------------	----	--------------------------

ACTIVIDADES AMBIENTALES:

- Se hace el reemplazo de las especies ornamentales del separador central que comprende desde la unidad residencial Missoni hasta la empresa Sortames, y que con el paso de los transeuntes se han ido afectando. A lo largo de la semana se sembraron alrededor de 300 plantas de la especie "Salvia splendens" conocida como salvia, escarlatia o salvia roja y 300 plantas más de la especie "Vinca Sp" conocida como hierba dorcella.
- Atendiendo la solicitud que realizó el cliente días atrás, de realizar rocería del lote donde se realizó la siembra anticipada en el lote la Bonita, a lo largo de la semana se dio inicio a dicha solicitud, y se espera que para la semana siguiente se culmine el total de la rocería.
- Durante esta semana se continuó efectuando el riego de la vía, en especial en el tramo que comprende desde la calle 60 hasta la calle 61.
- Se realizó seguimiento a la limpieza de los baños portátiles con los que cuenta el contratista en la obra, evidenciando que se viene cumpliendo el compromiso de llevar a cabo la limpieza dos veces por semana.
- Se realizó la limpieza de los sumideros que se encuentran en los tramos de vía que actualmente se están interviniendo con obra civil y de igual forma se evidenció que diariamente se efectuó la recolección de residuos de los diferentes frentes de trabajo.
- Se continuó con la evacuación de los residuos de construcción y demolición que se ubican en los frentes de trabajo, en especial se le requirió al contratista evacuar de manera inmediata los rcd que se ubicaban en la esquina de la carrera 43 con calle 61.
- De igual forma se le solicitó al contratista dar cumplimiento al programa de control del material particulado, ya que a lo largo de la semana se evidenciaron algunos materiales pétreos sin tapar.
- Se continuó con la limpieza de las vías, en especial del tramo que comprende entre la calle 61 y 62, también se constató que se efectuara de manera diaria el retiro de los residuos no aprovechables.
- Se continuó con el mantenimiento de las zonas verdes y de los individuos arbóreos sembrados como parte de la actividad de paisajismo, estos trabajos consistieron en el reemplazo de los cerramientos de las jardineras, rocería de la grama, limpieza, desmalezado e hidratación de las especies vegetales que se han sembrado a lo largo del proyecto.

ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGIA:

- Actividades arqueológicas en campamento trabajadores (FILAN), Carrera 43ª con calle 60 sur. Monitoreo Arqueológico, Prospección Arqueológica
- Monitoreo a excavación para muro de contención en FILAN (Campamento)
- Monitoreo a excavación de brecha de red de telecomunicaciones en FILAN (campamento)
- Prospección Arqueológica en parqueadero y zona verde de la urbanización Villas del Carmen
- Monitoreo en Zona Verde de la Iglesia Virgen del Carmen
- Monitoreo a excavación para muro de contención en Calle 57 sur.
- Paralelo al acompañamiento arqueológico en las actividades de campo que se han venido realizando en la obra, se han estado ejecutando tareas en el laboratorio, por ejemplo, se están elaborando los planos arqueológicos con información de la distribución de los pozos de sondeo por predio. Otra actividad que se efectuó este mes y que hizo parte del proceso de divulgación que se viene ejecutando en lo que va del proyecto, consistió en una reunión que se hizo con los comunicadores sociales de la Alcaldía de Sabanaeta y el equipo de arqueología, con el objetivo de realizar unas capsulas de video y registro fotográfico que serán publicadas en las redes sociales de la Administración Municipal de Sabanaeta. En la charla se dialogó sobre la importancia de la arqueología y el por qué debe ser requisito en los proyectos de infraestructura.

1.3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

- Se participa de los comités mensuales.
- Se realiza revisión a la ejecución y seguimiento a la programación de actividades presentada.
- Se realiza control de ejecución de obra y control a las acta de pago.

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA

→ VA PROGRAMANDO

→ VA EJECUTANDO

\$ 51,000,000,000.00

\$ 50,000,000,000.00

\$ 49,000,000,000.00

\$ 48,000,000,000.00

\$ 47,000,000,000.00

\$ 46,000,000,000.00

\$ 45,000,000,000.00

\$ 44,000,000,000.00

87.5

87.5

88

88.5

89

89.5

90

90.5

\$ 46,000,000,000.00

\$ 45,000,000,000.00

\$ 44,000,000,000.00

\$ 43,000,000,000.00

\$ 42,000,000,000.00

\$ 41,000,000,000.00

\$ 40,000,000,000.00

\$ 39,000,000,000.00

87.5

87.5

88

88.5

89

89.5

90

90.5

3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y VIGILANCIA

F-GH-01 Versión 01

Fecha 12/04/2019

FECHA

SEPTIEMBRE

INFORME NO.

22






DEL

18 DE AGOSTO DE 2024

AL

17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO

					
FOTO 01: Vistas aéreas de la zona de construcción de la vía.	FOTO 02: Vistas aéreas de la zona de construcción de la vía.	FOTO 03: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 04: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 05: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 06: Construcción de la vía en la zona de construcción.
					
FOTO 07: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 08: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 09: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 10: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 11: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 12: Construcción de la vía en la zona de construcción.
					
FOTO 13: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 14: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 15: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 16: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 17: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 18: Construcción de la vía en la zona de construcción.
					
FOTO 19: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 20: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 21: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 22: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 23: Construcción de la vía en la zona de construcción.	FOTO 24: Construcción de la vía en la zona de construcción.


NOMBRE: Isabel Cristina Díaz
VOCO SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA