

FECHA	SEPTIEMBRE	INFORME No.	23	DEL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL	17 DE OCTUBRE DE 2024
NOMBRE DEL PROYECTO	1. INFORMACIÓN GENERAL						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 43 A ENTRE LAS CALLES 50 SUR Y 66 SUR Y LAS CONEXIONES Y/O CRUCES VIALES. DERIVADO DEL CONVENIO MARCO NO SAB-08-002-2021*						
	MUNICIPIO DE SABANETA						

CONTRATO ESPECÍFICO N° 3 DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° SAB-08-002-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE SABANETA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT – EICE EDU HABITAT.		SUPERVISION					
CONTRATO No.:	ESPECIFICO N°3	CONTRATO No.:	N/A				
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES DIECISIETE (17) DIAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II.	PLAZO INICIAL:	N/A				
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE JULIO DE 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A				
FECHA DE OTROS SI N° 1 DEL 22/12/2022	DIECISIETE (17) MESES DIECISIETE (17) DIAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				
FECHA DE OTROS SI N° 2 DEL 26/12/2023	VEINTINUEVE (29) MESES DIECISIETE (17) DIAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	VEINTINUEVE (29) MESES DIECISIETE (17) DIAS contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A				
PLAZO ACTUALIZADO DIAS:	875	PLAZO ACTUALIZADO:	N/A				
PLAZO TRANSCURRIDO:	822 EQUIVALE AL 94%	PLAZO TRANSCURRIDO:	N/A				
VALOR CONVENIO EDU:	\$ 61.935.505.277,00	VALOR INICIAL :	N/A				
VALOR HONORARIOS EDU:	\$ 1.430.062.488,00	VALOR ADICION(ES):	N/A				
VALOR INTERVENTORIA:	\$ 4.411.103.202,00	VALOR ACTUALIZADO:	N/A				
VALOR OBRA:	\$ 56.094.339.587,00						
VALOR PAGADO INTERVENTORIA:	\$ 3.145.155.038,00						
VALOR PAGADO OBRA:	\$ 40.086.404.624,00						
VALOR PAGADO EDU:	\$ 0,00						
VALOR PAGADO INTERVENTORIA:	\$ 0,00						
VALOR PAGADO HONORARIOS:	\$ 985.002.288,00	VALOR POR PAGAR:	N/A				
SUPERVISOR	ISABEL CRISTINA DIAZ CORRE Secretaria de Infraestructura Fisica	DELEGADO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	ISABEL CRISTINA DIAZ CORRE Secretaria de Infraestructura Fisica				

2. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO	
Registre el estado actual del proyecto, considerando los siguientes aspectos:	
2.1 AVANCE DEL CONTRATO	

Con relación al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo a la programación realizada, el Contratista para el período comprendido entre el 18 de septiembre al 17 de octubre de 2024 registra porcentaje de ejecución acumulado programado del 94.33 % y a la fecha lleva el 83.56% de ejecutado, presentando un atraso del 10.77%.

					INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA					F-GI-01 Versión: 01 Fecha: 12/04/2019	
FECHA	SEPTIEMBRE				INFORME No.	23	DEL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL	17 DE OCTUBRE DE 2024	
1.3. ASPECTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS - LEGALES - AMBIENTALES											
1.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS:											
Actividades de obra que fueron ejecutadas en el periodo entre el 18 de septiembre al 17 de octubre de 2024: • Colocación de primera capa de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 sobre la Cra. 43ª calzada derecha, entre la Cl. 60B sur y la Cl. 61 sur. • Colocación de primera capa de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 sobre la Cra. 43ª calzada izquierda, entre la Cl. 60 sur y la Urbanización San Antonio. • Colocación de segunda capa de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 sobre la Cra. 43ª calzada derecha, entre el edificio Torre residencial los Alcázares y Caseritas. • Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 sobre la ciclorruta entre la Cl.60 sur y la Cl. 60B sur, en el sector de las empresas AROE, MIC, CRIK CRAK y H2O. • Construcción de muro de contención para conformación de estructura de andén, en el costado suroccidental de la Cl. 61 sur con Carrera 43ª sector de Catalán. • Conformación de estructura para andenes y ciclorruta, construcción de andenes en concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual sobre la Cl. 61 sur costado noroccidental, entre la Cl. 60 sur y Cl. 60B sur. Costado MIC, CRIC CRAC y H2O. • Formaleta, armada y colocación de acero de refuerzo y vaciado de vigas cabezales y losa de puente sobre quebrada La Honda sentido Sur-Norte. • Conformación de estructura para andenes y ciclorruta, construcción de andenes en concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y Cl. 60B sur. Costado MIC, CRIC CRAC y H2O. • Conformación de estructura para andenes y ciclorruta, construcción de andenes en concreto, instalación de cordonería, guía táctil o alerta y demarcadora visual sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 57 sur y Cl. 60 sur. Costado FILAM. ACTIVIDADES ELÉCTRICAS: • Instalación de tubería, construcción de cajas e instalación de herrajes para las redes de telecomunicación y media tensión, en el costado occidental de la calzada derecha entre la Cl. 57 sur y Cl. 60 sur. Costado FILAM. • Instalación de postes de fibra, brazos y luminarias, para alumbrado público en el separador central entre la Cl. 60 sur y la Cl. 62 sur. • Instalación de postes en concreto tipo Carabobo, brazos y luminarias, para alumbrado público en el costado occidental de la Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y la Cl. 62 sur. ACTIVIDADES HIDRÁULICAS: • Instalación de redes de alcantarillado y red de acueducto sobre la Cra. 43ª entre la Cl. 60 sur y la Cl. 61 sur. • Realce de cuellos de cámaras de inspección, tapa válvulas de acueducto y MH entre calles 60sur y 62 sur • Acometidas internas en urbanización San Antonio • Instalación de Hidrante en sector catalán											



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GI-01 Versión: 01

Fecha: 12/04/2019

FECHA	SEPTIEMBRE	INFORME No.	23	DEL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL	17 DE OCTUBRE DE 2024
-------	------------	-------------	----	-----	--------------------------	----	-----------------------

ACTIVIDADES AMBIENTALES:


- Se realiza rocería de las zonas verdes circundantes a la glorieta, por parte del municipio de Sabaneta, actividad que ayuda en alto porcentaje al desarrollo homogéneo de la grama y posibilita visualizar de manera más confortable el paisajismo llevado a cabo en este sector.
- Mantenimiento por parte del contratista, de las zonas verdes y de los individuos arbóreos sembrados como parte de la actividad de paisajismo en la fase I del proyecto, estos trabajos consistieron en el reemplazo de los cerramientos de las jardineras, rocería de la grama, limpieza, desmalezado e hidratación de las especies vegetales que se han sembrado en dicho tramo.
- Seguimiento a la limpieza de los baños portátiles con los que cuenta el contratista en la obra, evidenciando que se viene cumpliendo el compromiso de llevar a cabo la limpieza dos veces por semana.
- Limpieza de los sumideros que se encuentran en los tramos de vía que actualmente se están interviniendo con obra civil y de igual forma se evidenció que diariamente se efectuó la recolección de residuos de los diferentes frentes de trabajo.
- Evacuación de los residuos de construcción y demolición que se ubican en los frentes de trabajo, en especial se le requirió al contratista evacuar de manera inmediata los rcd que se ubicaban en la esquina de la carrera 43 con calle 61. De igual forma se le solicitó al contratista dar cumplimiento al programa de control del material particulado, ya que a lo largo de la semana se evidenciaron algunos materiales pétreos sin tapar.
- Limpieza de las vías, en especial del tramo que comprende entre la calle 61 y 62, también se constató que se efectuara de manera diaria el retiro de los residuos no aprovechables.

ACTIVIDADES DE ARQUEOLOGÍA:

- Monitoreo a excavación de brecha de red de telecomunicaciones en FINLAN (campamento), carrera 43ª con calle 60 sur.
 - Monitoreo a excavación de brecha para instalación de tubería de alcantarillado en calle 61 sur con carrera 43ª.
 - Monitoreo a excavación de brecha para instalación de tubería de acueducto entre calles 60b sur y 60 sur.
 - Monitoreo a excavación de brecha para red de telecomunicaciones entre calles 60b sur y calle 60 sur.
 - Monitoreo a excavación de brecha para canalización de media tensión en la calle 60b sur.
 - Monitoreo a excavación de brecha de red de telecomunicaciones en calle 60b sur.
 - Monitoreo a excavación de MH sector del Hogar Nazaret.
 - Monitoreo a excavación de ampliación de la vía entre carrera 43ª y calle 61 sur.
 - Monitoreo a excavación de ampliación en la carrera 43ª sector Leasing-Puente antiguo.
- Otras actividades de carácter arqueológico paralelo al acompañamiento arqueológico en las actividades de campo que se han venido realizando en la obra, se han estado ejecutando tareas en el laboratorio, haciendo inventario de los diferentes materiales culturales recuperados a la fecha. Así mismo, se está haciendo el proceso de generar marcación y rotulado de cada elemento recuperado en campo.

1.3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Se participa de los comités mensuales.
Se realiza revisión a la ejecución y seguimiento a la programación de actividades presentada.
Se realiza control de ejecución de obra y control a las acta de pago.



3. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA

F-GI-01 Versión: 01
Fecha: 12/04/2019

FECHA	SEPTIEMBRE	INFORME No.	23	DEL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024	AL	17 DE OCTUBRE DE 2024
5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL PROYECTO							
<							

NOMBRE: Isabel Cristina Díaz
VObO SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA