

2026-ER-14814
12/03/2026 11:02:26



METRO DE BOGOTÁ S.A.
FECHA: 2026-03-11 15:29:57
SDQS:
FOLIOS: 3



Asunto: Remisión fechas intervenc
Destino: CARMEN YANETH ROSALI
Anexos: 3 Folios
Dep: Gerencia de Construcción d
RAD: EXTS26-0001532

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2026

Señora
CARMEN YANETH ROSALES SUÁREZ
Subgerente de Infraestructura
carmen.rosales@transmilenio.gov.co
TRANSMILENIO S.A.
Av. El Dorado No. 69 – 76 Torre 1 Piso 5
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión fechas intervención estaciones BRT según Plan de Ejecución versión 15 del Contrato de Concesión No. 163 de 2019.

Respetada Ingeniera,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio EMB (168) - TMSA (804), adjunto al presente se remite la programación de las estaciones BRT según el Plan de Ejecución versión 15, el cual fue No Objetado por la Interventoría y aprobado por la Empresa Metro de Bogotá. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO
Gerente de Construcción de Proyectos Férreos

Con copia: Yang Qiwu
Ding Wen
Víctor Just Guerra
Javier Descarga Nápoles
Candelaria González
María Lucía García de Brigard

Director de Proyecto, Metro Línea 1 S.A.S. dcc_general@metro1.com.co
Representante Legal, Metro Línea 1 S.A.S. dcc_general@metro1.com.co
Representante Común - Consorcio Supervisor CSPLMB – vjust@ayesa.com
Director de Interventoría - Consorcio Supervisor CSPLMB – jdescarga@ayesa.com
Subgerencia de Planificación del SITP – candelaria.gonzalez@transmilenio.gov.co
Asesora de Gerencia General – marial.garcia@transmilenio.gov.co

Anexo: Estaciones BRT PEV15.pdf

Proyectó: Roberto Antonio Monsalvo Diago
Ángela Medina Niño

Profesional Subgerencia de Construcción e Infraestructura
Profesional Subgerencia de Construcción e Infraestructura

Revisó: José Ricardo Villadiego Bockelmann

Subgerente de Construcción e Infraestructura ^{TRV}





2026-ER-14814
12/03/2026 11:02:26

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Rev. / Firma a TMSA Remisión fechas intervención estaciones BRT según Plan de Ejecución versión 15 del Contrato de Concesión No. 163 de 2019.

METRO DE BOGOTÁ
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260310-144857-5d0605-47209845

Creación: 2026-03-10 14:48:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-11 09:02:21



Escanee el código
para verificación

Firma: Leonel Mauricio Vera Maldonado


LEONEL MAURICIO VERA M.

88155254

leonel.vera@metrodebogota.gov.co

Gerente Ejecutivo PLMB

Metro de Bogotá



2026-ER-14814
12/03/2026 11:02:26

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Rev. / Firma a TMSA Remisión fechas intervención estaciones BRT según Plan de Ejecución versión 15 del Contrato de Concesión No. 163 de 2019. METRO DE BOGOTÁ gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260310-144857-5d0605-47209845 Creación: 2026-03-10 14:48:57 Estado: Finalizado Finalización: 2026-03-11 09:02:21			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LEONEL MAURICIO VERA M. leonel.vera@metrodebogota.gov.co Gerente Ejecutivo PLMB Metro de Bogotá	Aprobado	Env.: 2026-03-10 14:48:58 Lec.: 2026-03-11 09:01:40 Res.: 2026-03-11 09:02:20 IP Res.: 190.27.198.178 Canal: Email



2026-ER-14814
12/03/2026 11:02:26

Nombre de actividad*	Inicio	Fin
ESTACIONES BRT	14-abr-23	16-jul-27
BRT 1 NQS-SENA	11-nov-23	17-mar-26
Demolicion BRT existente	11-nov-23	25-ene-24
Estructura BRT nueva	02-abr-25	21-nov-25
Acabados BRT nueva	23-jul-25	21-nov-25
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	22-nov-25	17-dic-25
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	18-dic-25	02-ene-26
Acabados, Redes de Servicio Publico	03-ene-26	14-feb-26
Acta de validación TMA	14-feb-26	14-feb-26
Sistema Sirci	16-feb-26	16-mar-26
Inicio de Operacion	06-mar-26	17-mar-26
BRT 2 CALLE 1 HOSPITAL	05-jul-25	15-mar-27
Demolicion BRT existente	05-jul-25	09-ago-25
Estructura BRT nueva	28-abr-26	31-dic-26
Acabados BRT nueva	20-ago-26	31-dic-26
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	07-sep-26	22-sep-26
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	23-sep-26	01-oct-26
Redes de Servicio Publico	07-dic-26	31-dic-26
Acta de validación TMA	31-dic-26	31-dic-26
Sistema Sirci	02-ene-27	01-feb-27
Inicio de Operacion	08-mar-27	15-mar-27
BRT 3 TERCER MILENIO	12-abr-25	25-sep-26
Demolicion BRT existente	12-abr-25	20-may-25
Estructura BRT nueva	22-dic-25	27-ago-26
Acabados BRT nueva	13-abr-26	27-ago-26
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	30-abr-26	16-may-26
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	19-may-26	27-may-26
Redes de Servicio Publico	28-jul-26	27-ago-26
Acta de validación TMA	27-ago-26	27-ago-26
Sistema Sirci	28-ago-26	25-sep-26
Inicio de Operacion	15-sep-26	25-sep-26
AV JIMENEZ TEMPORAL	20-ago-25	16-jul-27
Construccion BRT Temporal Av Jimenez	20-ago-25	03-oct-25
Maniobra ENEL	17-sep-25	18-sep-25
Instalacion equipos Sirci	19-sep-25	02-oct-25
Puesta operacion Temporal	03-oct-25	03-oct-25
Desinstalacion BRT Temporal av jimenez	22-jun-27	16-jul-27
BRT 4 AV. JIMENEZ	15-sep-25	22-jun-27
Traslado Red Av Jimenez con Av Caracas a Av Jimenez con Carrera 13 BRT AV JIME	15-sep-25	15-sep-25
TMA - Finalizacion contrato de las puertas Av Jimenez	15-sep-25	15-sep-25
Demolicion BRT existente	04-oct-25	25-nov-25
Estructura BRT nueva - Vagon Norte	06-mar-26	10-ago-26
Estructura BRT nueva	28-jul-26	31-mar-27
Acabados BRT nueva	14-nov-26	31-mar-27
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	03-dic-26	29-dic-26
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	30-dic-26	14-ene-27
Redes de Servicio Publico	27-feb-27	31-mar-27
Acta de validación TMA	31-mar-27	31-mar-27
Sistema Sirci	01-abr-27	29-abr-27
Inicio de Operacion	10-jun-27	22-jun-27
BRT 5 CALLE 19	01-mar-25	18-nov-26
Demolicion	01-mar-25	11-abr-25
Demolicion BRT existente	01-mar-25	11-abr-25
Vagon 1 y 2	29-dic-25	28-sep-26
Estructura BRT nueva vagon 1 y 2	29-dic-25	21-jul-26
Acabados BRT nueva vagon 1 y 2	04-may-26	29-ago-26
Redes de Servicio Publico vagon 1 y 2	31-ago-26	28-sep-26
Vagon 3	11-mar-26	18-nov-26
Estructura BRT nueva -Vagon 3	11-mar-26	25-sep-26
Acabados BRT nueva Vagon 3	20-jun-26	25-sep-26
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	21-jul-26	14-ago-26
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	15-ago-26	29-ago-26
Redes de Servicio Publico Vagon 3	31-ago-26	28-sep-26
Acta de validación TMA	28-sep-26	28-sep-26
Sistema Sirci	29-sep-26	28-oct-26
Inicio de Operacion	06-nov-26	18-nov-26
CALLE 22 TEMPORAL	15-sep-25	12-dic-26
Contruccion BRT Temporal calle 22	15-sep-25	31-oct-25
Maniobra ENEL	14-oct-25	16-oct-25
Instalacion equipos Sirci	16-oct-25	30-oct-25
Puesta operacion Temporal	31-oct-25	31-oct-25
Desinstalacion Vagón BRT Temporal calle 22	19-nov-26	12-dic-26
BRT CALLE 22	01-nov-25	09-dic-25



2026-ER-14814
12/03/2026 11:02:26

Nombre de actividad*	Inicio	Fin
Demolicion BRT existente - Calle 22	01-nov-25	09-dic-25
BRT 6 CALLE 26	04-may-24	10-dic-25
Demolicion BRT existente	04-may-24	17-jun-24
Estructura BRT nueva	18-mar-25	12-sep-25
Acabados BRT nueva	26-may-25	12-sep-25
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	13-sep-25	29-sep-25
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	30-sep-25	08-oct-25
Acabados, Redes de Servicio Publico	09-oct-25	08-nov-25
Acta de validación TMA	08-nov-25	08-nov-25
Sistema Sirci	10-nov-25	10-dic-25
Inicio de Operacion	28-nov-25	10-dic-25
CALLE 34 TEMPORAL	02-may-25	08-abr-26
BRT Temporal Calle 34	02-may-25	06-jun-25
Desinstalacion BRT Temporal Calle 34	02-mar-26	08-abr-26
BRT CALLE 34	01-jul-25	04-ago-25
Demolicion BRT existente - Calle 34	01-jul-25	04-ago-25
BRT 7 PROFAMILIA AV.39	07-nov-25	18-sep-26
Vagon 1 y 2	07-nov-25	06-ago-26
Estructura BRT nueva vagon 1 y 2	07-nov-25	06-ago-26
Acabados BRT nueva vagon 1 y 2	21-mar-26	06-ago-26
Redes de Servicio Publico vagon 1 y 2	06-jul-26	04-ago-26
Vagon 3	13-ene-26	18-sep-26
Estructura BRT nueva vagon 3	13-ene-26	06-ago-26
Acabados BRT nueva vagon 3	24-abr-26	06-ago-26
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	25-may-26	19-jun-26
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	20-jun-26	04-jul-26
Redes de Servicio Publico vagon 3	08-jul-26	06-ago-26
Acta de validación TMA	06-ago-26	06-ago-26
Sistema Sirci	08-ago-26	07-sep-26
Inicio de Operacion	08-sep-26	18-sep-26
CALLE 39 TEMPORAL	15-ene-26	13-oct-26
Construccion BRT Temporal Calle 39	15-ene-26	28-feb-26
Maniobra ENEL	12-feb-26	13-feb-26
Instalacion equipos Sirci	14-feb-26	27-feb-26
Puesta operacion Temporal	28-feb-26	28-feb-26
Desinstalacion BRT Temporal Calle 39	19-sep-26	13-oct-26
BRT CALLE 39	26-jul-25	01-sep-25
Demolicion BRT existente - Calle 39	26-jul-25	01-sep-25
Demolicion BRT existente - Calle 39	26-jul-25	01-sep-25
BRT 8 CALLE 45	22-nov-25	11-jun-27
Demolicion BRT existente Vagon 1	22-nov-25	29-dic-25
Demolicion BRT existente Vagon 2	22-nov-25	29-dic-25
Demolicion BRT existente Vagon 3	22-nov-25	29-dic-25
Estructura BRT nueva	15-jul-26	16-mar-27
Acabados BRT nueva	03-nov-26	16-mar-27
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	03-dic-26	19-dic-26
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	21-dic-26	30-dic-26
Redes de Servicio Publico	10-feb-27	10-mar-27
Acta de validación TMA	16-mar-27	16-mar-27
Sistema Sirci	17-mar-27	17-abr-27
Inicio de Operacion	28-may-27	11-jun-27
MARLY TEMPORAL	22-jul-25	10-oct-26
Construccion BRT Marly Temporal	22-jul-25	06-sep-25
Maniobra ENEL	21-ago-25	22-ago-25
Instalacion equipos Sirci	23-ago-25	05-sep-25
Puesta operacion Temporal	06-sep-25	06-sep-25
Desinstalacion BRT Marly Temporal	17-sep-26	10-oct-26
BRT 9 MARLY CALLE 57	25-may-24	17-sep-26
Demolicion	25-may-24	08-jul-24
Demolicion BRT existente	25-may-24	08-jul-24
Vagon 1	30-jul-25	07-may-26
Estructura BRT nueva - Vagón 1	30-jul-25	27-abr-26
Acabados BRT nueva Vagón 1	12-dic-25	27-abr-26
Redes de Servicio Publico Vagón 1	07-abr-26	07-may-26
Vagon 2	04-oct-25	07-may-26
Estructura BRT nueva - Vagón 2	04-oct-25	27-abr-26
Acabados BRT nueva Vagón 2	26-ene-26	21-abr-26
Redes de Servicio Publico Vagón 2	07-abr-26	07-may-26
Vagon 3	12-dic-25	17-sep-26
Estructura BRT nueva - Vagón 3	12-dic-25	27-abr-26
Acabados BRT nueva Vagón 3	10-feb-26	24-abr-26
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	24-feb-26	20-mar-26
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	20-mar-26	07-abr-26



2026-ER-14814
12/03/2026 11:02:26

Nombre de actividad*	Inicio	Fin
Redes de Servicio Publico Vagón 3	07-abr-26	20-jun-26
Acta de validación TMA	20-jun-26	20-jun-26
Sistema Sirci	20-jun-26	22-jul-26
Inicio de Operacion	05-sep-26	17-sep-26
BRT CALLE 57	16-ago-25	20-sep-25
Demolicion BRT existente - Calle 57	16-ago-25	20-sep-25
CALLE 57 TEMPORAL	01-jul-25	10-oct-26
Contruccion BRT Temporal Calle 57	01-jul-25	15-ago-25
Maniobra ENEL	29-jul-25	30-jul-25
Instalacion equipos Sirci	31-jul-25	14-ago-25
Puesta operacion Temporal	15-ago-25	15-ago-25
Desinstalacion BRT Temporal Calle 57	17-sep-26	10-oct-26
BRT 10 CALLE 63	31-ago-24	25-jul-26
Demolicion BRT existente	31-ago-24	04-oct-24
Estructura BRT nueva	18-oct-25	24-jun-26
Acabados BRT nueva	19-feb-26	24-jun-26
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	28-feb-26	17-mar-26
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	17-mar-26	27-mar-26
Redes de Servicio Publico	23-may-26	24-jun-26
Acta de validación TMA	24-jun-26	24-jun-26
Sistema Sirci	24-jun-26	25-jul-26
Inicio de Operacion	13-jul-26	25-jul-26
BRT 11 NUEVA FLORES	25-mar-26	14-abr-27
Estructura BRT nueva	25-mar-26	27-nov-26
Acabados BRT nueva	11-ago-26	27-nov-26
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	16-sep-26	01-oct-26
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	02-oct-26	10-oct-26
Redes de Servicio Publico	28-oct-26	27-nov-26
Acta de validación TMA	27-nov-26	27-nov-26
Sistema Sirci	28-nov-26	29-dic-26
Inicio de Operacion	03-abr-27	14-abr-27
FLORES TEMPORAL	19-jul-25	24-mar-26
Construccion BRT Temporal Flores	19-jul-25	04-sep-25
Maniobra ENEL	20-ago-25	21-ago-25
Instalacion equipos Sirci	22-ago-25	04-sep-25
Puesta operacion Temporal	04-sep-25	04-sep-25
Desinstalacion BRT Temporal Flores	28-feb-26	24-mar-26
BRT OLD FLORES	05-sep-25	09-oct-25
Demolicion BRT existente - Flores	05-sep-25	09-oct-25
BRT 12 CALLE 72	14-abr-23	27-feb-26
Demolicion	14-abr-23	06-sep-24
Demolicion BRT existente - Vagon norte	14-abr-23	26-may-23
Demolicion BRT existente	13-jul-24	06-sep-24
Vagon 1	29-ago-25	29-ene-26
Estructura BRT nueva vagon 1	29-ago-25	29-ene-26
Acabados BRT nueva vagon 1	28-nov-25	29-ene-26
Redes de Servicio Publico vagon 1	30-dic-25	29-ene-26
Vagon 2 y 3	29-ago-25	27-feb-26
Estructura BRT nueva - Vagon 2 y 3	29-ago-25	29-ene-26
Acabados BRT nueva Vagon 2 y 3	28-oct-25	29-ene-26
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	15-nov-25	11-dic-25
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	12-dic-25	26-dic-25
Acabados, Redes de Servicio Publico Vagon 2 y 3	27-dic-25	27-ene-26
Acta de validación TMA	29-ene-26	29-ene-26
Sistema Sirci	30-ene-26	27-feb-26
Inicio de Operacion	19-feb-26	27-feb-26
BRT 13 CALLE 76	28-feb-26	12-may-27
Demolicion	28-feb-26	07-abr-26
Demolicion BRT existente	28-feb-26	07-abr-26
Vagon 1	27-jul-26	30-mar-27
Estructura BRT nueva Vagon 1	27-jul-26	30-mar-27
Acabados BRT nueva Vagon 1	26-nov-26	30-mar-27
Redes de Servicio Publico Vagon 1	26-feb-27	30-mar-27
Vagon 2 y 3	29-ago-26	12-may-27
Estructura BRT nueva Vagon 2 y 3	29-ago-26	30-mar-27
Acabados BRT nueva Vagon 2 y 3	10-dic-26	31-mar-27
Paneles y Barandas (A cargo de TMSA)	19-ene-27	11-feb-27
Puertas Automaticas (A cargo de TMSA)	12-feb-27	25-feb-27
Redes de Servicio Publico Vagon 2 y 3	27-feb-27	31-mar-27
Acta de validación TMA	31-mar-27	31-mar-27
Sistema Sirci	01-abr-27	29-abr-27
Inicio de Operacion	29-abr-27	12-may-27