

|                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                   |  |  |  |                                |  |            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|------------|--|--|--|
| <div></div> <div>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</div> <div>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO<br/>ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS</div> |  | <div>SISTEMAS DE GESTIÓN<br/>SGC - MECI - SISTEDA</div> <div>ACTA PARCIAL DE OBRA<br/>CONTRATO No : 4148.010.26.1.1421-2025</div> |  |  |  | Código MAJA01.02.02.18.P02.F26 |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                   |  |  |  | VERSIÓN                        |  | 1          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                   |  |  |  | FECHA APROBACIÓN               |  | 04/04/2018 |  |  |  |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                |                |                                   |                  |                      |                    |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|
| ACTA N° 1 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.023.748.092 PERIODO: 14-nov-25 AL 24-nov-2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                |                |                                   |                  |                      |                    |           |         |
| FECHA DE ELABORACIÓN:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                |                |                                   |                  |                      |                    |           |         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                |                | PLAZO INICIAL: 75 DIAS            |                  |                      | PLAZO ACUMULADO:   |           | 11 DÍAS |
| OBJETO:                                                                         | EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI, DE 250 KVA A 500 KVA DE CAPACIDAD ELÉCTRICA, INCLUYE OBRA CIVIL, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES REQUERIDOS PARA SU MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |     |      |                |                | FECHA DE INICIACION: 14/NOV/2025  |                  |                      | FECHA SUSPENSIÓN:  |           | N/A     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                |                | FECHA DE VENCIMIENTO: 31/DIC/2025 |                  |                      | FECHA REANUDACION: |           | N/A     |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                |                |                                   |                  |                      |                    |           |         |
| CONTRATISTA: HEALTHCARE NETWORK S.A.S                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                |                | VR INICIAL:                       | \$ 1.375.091.818 | VALOR ADICIÓN No.1 : |                    | N/A       |         |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA: N/A                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                |                | VR ACUM.:                         | \$ -             | VR. TOTAL ADICIONES: |                    | N/A       |         |
| SUPERVISOR DE CONTRATO: JULIAN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                |                |                                   |                  |                      |                    |           |         |
| No. DE ITEM                                                                     | CONDICIONES CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                |                | CONDICIONES ACTUALIZADAS          |                  | OBRA EJECUTADA       |                    |           |         |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |                |                | Condiciones originales            |                  | ACTA No. 1           |                    | ACUMULADO |         |
|                                                                                 | ITEM DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | CANT | VR UNITARIO    | VALOR TOTAL    | CANT                              | VALOR            | CANT                 | VALOR              | CANT      | VALOR   |
| 1.1.8                                                                           | ADECUACIÓN Y OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES PARA LA PLANTA ELÉCTRICA - INCLUYE CERTIFICACION RETIE                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                |                |                                   |                  |                      |                    |           |         |
|                                                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE DIAMETRO 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML  | 30   | \$ 630.608     | \$ 18.918.240  | 30                                | \$ 18.918.240    | 30                   | \$ 18.918.240      | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO MOUSE DE 40 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÍA | 48   | \$ 115.993     | \$ 5.567.664   | 48                                | \$ 5.567.664     | 40                   | \$ 4.639.720       | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELECTRICA 500 KVA, INCLUYE TANQUE BASE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                       | UN  | 1    | \$ 388.108.824 | \$ 388.108.824 | 1                                 | \$ 388.108.824   | 1                    | \$ 388.108.824     | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | SUMINISTRO DE CABINA INSONORA Y PROTECCION , INSTALACION Y MONTAJE AL CHASIS DE LA PLANTA.                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN  | 1    | \$ 33.978.697  | \$ 33.978.697  | 1                                 | \$ 33.978.697    | 1                    | \$ 33.978.697      | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | ADECUACIÓN Y OBRAS ELÉCTRICAS Y CIVILES PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - INCLUYE CERTIFICACIÓN RETIE                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                |                |                                   |                  |                      |                    |           |         |
|                                                                                 | CÁMARA DE TIRO (T) O TR100 120X230X180CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN  | 1    | \$ 4.699.285   | \$ 4.699.285   | 1                                 | \$ 4.699.285     |                      | \$ -               | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | CAMARA DESVIACIÓN 3 VÍAS (D3) 160X230X180CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 1    | \$ 4.760.336   | \$ 4.760.336   | 1                                 | \$ 4.760.336     |                      | \$ -               | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | CORTE DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML  | 100  | \$ 48.216      | \$ 4.821.600   | 100                               | \$ 4.821.600     | 1                    | \$ 48.216          | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 25   | \$ 78.061      | \$ 1.951.525   | 25                                | \$ 1.951.525     | 1                    | \$ 78.061          | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | CONCRETO ARMADO 3500 PSI RECUPERACIÓN DE PISO INCLUYE ACABADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3  | 8    | \$ 591.271     | \$ 4.730.168   | 8                                 | \$ 4.730.168     | 1                    | \$ 591.271         | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | CANALIZACIÓN 2 TUBOS PVC 4" INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 50   | \$ 76.910      | \$ 3.845.500   | 50                                | \$ 3.845.500     | 0                    | \$ -               | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | CANALIZACIÓN 6 TUBOS PVC 4" INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 35   | \$ 234.774     | \$ 8.217.090   | 35                                | \$ 8.217.090     | 1                    | \$ 234.774         | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | FOZO DE PROTECCION (SECCIONADOR) 160 X 100 X 120CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 1    | \$ 1.668.869   | \$ 1.668.869   | 1                                 | \$ 1.668.869     | 1                    | \$ 1.668.869       | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | FOZO DE MEDIDA (TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, POTENCIAL, MEDIDOR ELECTRONICO) 120 X 100 X 120CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 1    | \$ 940.364     | \$ 940.364     | 1                                 | \$ 940.364       | 1                    | \$ 940.364         | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | FOZO DE MEDIDA TRANSFORMADOR (TRANSFORMADOR DE POTENCIA 500KVA) 120 X 100 X 120 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 1    | \$ 810.593     | \$ 810.593     | 1                                 | \$ 810.593       | 1                    | \$ 810.593         | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | BOVEDA DE CONCRETO ARMADO 3500 PSI RECUPERACIÓN DE PISO INCLUYE ACABADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3  | 12   | \$ 1.068.753   | \$ 12.825.036  | 12                                | \$ 12.825.036    | 1                    | \$ 1.068.753       | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | PUERTA CORTAFUEGO DE 2 X 2,5M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN  | 1    | \$ 10.188.543  | \$ 10.188.543  | 1                                 | \$ 10.188.543    | 1                    | \$ 10.188.543      | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | DAMPER CORTAFUEGO 1 X 1M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN  | 2    | \$ 2.405.560   | \$ 4.811.120   | 2                                 | \$ 4.811.120     | 0                    | \$ -               | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | LAMPARA HERMETICA 50W LED IP 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 4    | \$ 201.111     | \$ 804.444     | 4                                 | \$ 804.444       | 1                    | \$ 201.111         | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO MOUSE DE 4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 2    | \$ 201.379     | \$ 402.758     | 2                                 | \$ 402.758       | 1                    | \$ 201.379         | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | CELDA TRANSFORMADOR DE 500 KVA 13200V - 208/120V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 1    | \$ 14.147.592  | \$ 14.147.592  | 1                                 | \$ 14.147.592    | 1                    | \$ 14.147.592      | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | CELDA DE PROTECCIÓN INTEMPERIE SECCIONADOR EN SF6 24KV/ 600AMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN  | 1    | \$ 6.332.889   | \$ 6.332.889   | 1                                 | \$ 6.332.889     | 1                    | \$ 6.332.889       | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | CELDA DE MEDIDA POR MEDIA TENSIÓN INTEMPERIE (TRAFOS, BLOQUE, CONTADOR) GABINETE 15KV 20/40 SAMP                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 1    | \$ 33.789.751  | \$ 33.789.751  | 1                                 | \$ 33.789.751    | 1                    | \$ 33.789.751      | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | CELDA DE TOTALIZADOR GENERAL INTEMPERIE INCLUYE TOTALIZADOR DE 1500A A 25KVA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 1    | \$ 17.313.684  | \$ 17.313.684  | 1                                 | \$ 17.313.684    | 1                    | \$ 17.313.684      | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | ACOMETIDA ELÉCTRICA MT #2, 15KV 100% DD #4T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML  | 40   | \$ 603.436     | \$ 24.137.440  | 40                                | \$ 24.137.440    | 1                    | \$ 603.436         | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | JUEGO DE CODOS ELASTOMERICOS 15KV 200A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN  | 1    | \$ 1.099.264   | \$ 1.099.264   | 1                                 | \$ 1.099.264     | 1                    | \$ 1.099.264       | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | JUEGO ADAPTADOR PUESTA A TIERRA #2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 1    | \$ 700.498     | \$ 700.498     | 1                                 | \$ 700.498       | 1                    | \$ 700.498         | 0         | \$ -    |
|                                                                                 | JUEGO DE TERMINALES # 2 USO INTERIOR 15KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN  | 2    | \$ 214.533     | \$ 429.066     | 2                                 | \$ 429.066       | 1                    | \$ 214.533         | 0         | \$ -    |

|                                                                                                                                                                      |    |     |    |                         |    |                         |     |                         |            |                         |    |            |   |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|-------------------------|----|-------------------------|-----|-------------------------|------------|-------------------------|----|------------|---|----------|---|
| SELLO DE DUCTOS PORTACABLES EN CAMARA DE PISO                                                                                                                        | UN | 16  | \$ | 248.040                 | \$ | 3.968.640               | 16  | \$                      | 3.968.640  | 1                       | \$ | 248.040    | 0 | \$       | - |
| PROYECTO DE CAMBIO DE SUBESTACIÓN DE 300 KVA A 500 KVA PARA OPERADOR DE RED DE EMCALI ENERGÍA (INCLUYE LEVANTAMIENTO DE PLANOS ELÉCTRICOS, DISEÑO Y CERTIFICACIONES) | UN | 1   | \$ | 13.553.180              | \$ | 13.553.180              | 1   | \$                      | 13.553.180 | 0                       | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| ACOMETIDA ELECTRICA BT 1500 (3FX3X750 MCM+1NX3X750MCM+1TX4/0)                                                                                                        | ML | 30  | \$ | 1.427.004               | \$ | 42.810.120              | 30  | \$                      | 42.810.120 | 30                      | \$ | 42.810.120 | 0 | \$       | - |
| CELDA DE DISTRIBUCIÓN GENERAL DE POTENCIA 1500 AMP                                                                                                                   | UN | 1   | \$ | 41.345.624              | \$ | 41.345.624              | 1   | \$                      | 41.345.624 | 1                       | \$ | 41.345.624 | 0 | \$       | - |
| CELDA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 15000 AMP 220 V                                                                                                                    | UN | 1   | \$ | 42.165.213              | \$ | 42.165.213              | 1   | \$                      | 42.165.213 | 1                       | \$ | 42.165.213 | 0 | \$       | - |
| CELDA TRANSFERENCIA 125 AMP BOMBA RCI 25 HP 220V SIN TERMICO                                                                                                         | UN | 1   | \$ | 39.753.338              | \$ | 39.753.338              | 1   | \$                      | 39.753.338 | 1                       | \$ | 39.753.338 | 0 | \$       | - |
| ACOMETIDA ELECTRICA BT AMP 1(3FX2/0 MCM)+1(1NX2/0)N+1/0 T DUCTO BANDEJA 20 CM BORNE TRAFIO A CELDA TRANSFERENCIA RCI NORMAL                                          | ML | 40  | \$ | 356.518                 | \$ | 14.260.720              | 40  | \$                      | 14.260.720 |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| ACOMETIDA ELECTRICA BT AMP 1(2/0 MCM)XF+1(2/0)N+1/0 T DUCTO BANDEJA 20 CM BORNE TRANSFORMADOR A CELDA TRANSFERENCIA RCI EMERGENCIA                                   | ML | 40  | \$ | 275.587                 | \$ | 11.023.480              | 40  | \$                      | 11.023.480 |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| ACOMETIDA ELECTRICA BT 1500 AMP (3FX3X750 MCM+1NX3X750MCM+1TX4/0) BORNE PLANTA A TRANSFERENCIA 1500 AMP LADO EMERGENCIA                                              | ML | 40  | \$ | 2.086.592               | \$ | 83.463.680              | 40  | \$                      | 83.463.680 |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| <b>TRANSFERENCIA AUTOMATICA</b>                                                                                                                                      |    |     |    |                         |    |                         |     |                         |            |                         |    |            |   |          |   |
| SUMINISTRO DE SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (ATS) DE INTERRUPTORES DE 1500(A) AMPERIOS                                                                         | UN | 1   | \$ | 50.554.553              | \$ | 50.554.553              | 1   | \$                      | 50.554.553 | 1                       | \$ | 50.554.553 | 0 | \$       | - |
| <b>EMPAQUETADURA DE COMPRESOR CARRIER DE 60TR (INCLUYE: JUEGO DE EMPAQUETADURA, 6 GALONES DE ACEITE, 250 LBS DE REFRIGERANTE 407C)</b>                               |    |     |    |                         |    |                         |     |                         |            |                         |    |            |   |          |   |
| JUEGO DE EMPAQUETADURA CARRIER PARA 60TR                                                                                                                             | UN | 2   | \$ | 5.890.301               | \$ | 11.780.602              | 2   | \$                      | 11.780.602 |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| ACEITE                                                                                                                                                               | GL | 12  | \$ | 171.178                 | \$ | 2.054.136               | 12  | \$                      | 2.054.136  |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| REFRIGERANTE R 407                                                                                                                                                   | LB | 500 | \$ | 40.357                  | \$ | 20.178.500              | 500 | \$                      | 20.178.500 |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| JUEGO DE VALVULAS DE CORTE DE 1 1/8" Y 7/8"                                                                                                                          | UN | 3   | \$ | 3.240.755               | \$ | 9.722.265               | 3   | \$                      | 9.722.265  |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| <b>SISTEMAS DE POTENCIA Y CONTROL DOS COMPRESORES DE 60TR (INCLUYE: BOTONERA</b>                                                                                     |    |     |    |                         |    |                         |     |                         |            |                         |    |            |   |          |   |
| BOTONERA                                                                                                                                                             | UN | 1   | \$ | 1.357.964               | \$ | 1.357.964               | 1   | \$                      | 1.357.964  |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| TERMOSTATO                                                                                                                                                           | UN | 1   | \$ | 751.235                 | \$ | 751.235                 | 1   | \$                      | 751.235    |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| MULETILLAS                                                                                                                                                           | UN | 1   | \$ | 751.235                 | \$ | 751.235                 | 1   | \$                      | 751.235    |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| CABLE DE CONTROL 7X10AWG 600V                                                                                                                                        | ML | 100 | \$ | 59.553                  | \$ | 5.955.300               | 100 | \$                      | 5.955.300  |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| TUBO EMT 2" INCLUYE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE PASO Y SUJECION                                                                                                         | ML | 100 | \$ | 56.463                  | \$ | 5.646.300               | 100 | \$                      | 5.646.300  |                         | \$ | -          | 0 | \$       | - |
| <b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                         |    |     |    | <b>\$ 1.011.096.925</b> |    | <b>\$ 1.011.096.925</b> |     | <b>\$ 1.011.096.925</b> |            | <b>\$ 752.755.950</b>   |    | <b>\$</b>  |   | <b>-</b> |   |
| <b>AU 0,36</b>                                                                                                                                                       |    |     |    | <b>\$ 363.994.893</b>   |    | <b>\$ 363.994.893</b>   |     | <b>\$ 363.994.893</b>   |            | <b>\$ 270.992.142</b>   |    | <b>\$</b>  |   | <b>-</b> |   |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                                                   |    |     |    | <b>\$ 1.375.091.818</b> |    | <b>\$ 1.375.091.818</b> |     | <b>\$ 1.375.091.818</b> |            | <b>\$ 1.023.748.092</b> |    | <b>\$</b>  |   | <b>-</b> |   |

FIRMA

  
**WILMER ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 HEALTHCARE NETWORK S.A.S  
 CONTRATISTA DE LA OBRA

FIRMA

  
**JULIAN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR**  
 SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO, BIBLIOTECAS E INFRAESTRUCTURA CULTURAL  
 SUPERVISOR  
 SECRETARÍA DE CULTURA

FIRMA

  
**WILLIAM CASTILLO VASQUEZ**  
 APOYO A LA SUPERVISIÓN  
 SECRETARÍA DE CULTURA

Original: Archivo Dependencia Secretaría de Cultura