

INFORME DE ACTIVIDADES NÚMERO 03

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CEDULA:

EDUARDO DE JESUS BARRETO JARABA
3.849.338

NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CARGO:

JUAN DAVID ZORRILLA ARANGO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

N° DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

SP-CPS-0046-2026
16-01-2026
30-08-2026

**PERIODO DEL INFORME Y DE LA
CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO:**
DESDE:
HASTA:

01-03-2026
30-03-2026

**NUMERO DE CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL inicial:**
FECHA:

119
08-01-2026

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:
FECHA:

113
16-01-2026

OBJETO CONTRACTUAL:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACION, FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA".

LÍNEA ESTRATÉGICA

LINEA ESTRATÉGICA 6 SOMOS UNO CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA:

4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

CÓDIGO BPIN:

202400000004470 Fortalecimiento a las áreas administrativas al interior de la entidad para la promoción de desarrollo territorial en el direccionamiento y manejo operativo, logístico, administrativo y jurídico en el municipio de Segovia Antioquia.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Implementación de procesos de fortalecimiento institucional

**PRODUCTOS QUE CONTRIBUYEN
AL PROYECTO.**

91114 – Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración pública.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES - ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA


1. **OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Apoyar en la revisión y aprobación de proyectos entregados por los contratistas externos.




Registro Fotográfico 1 Acompañamiento en los comités de obra del CONTRATO: SP-CAD-025-2025- EDURSEG: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS RURALES Y URBANAS, CASA DEL MAESTRO, CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.



Registro Fotográfico 2 Acompañamiento en los comités de obra del CONTRATO SP-CAD-026-2026 – EDURSEG: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE VÍAS, EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.



Registro Fotográfico 3 Acompañamiento en los comités de obra del CONTRATO: SP-CAD-027-2025 – EDURSEG: ADMINISTRACIÓN DELEGADA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO DE ESTADO Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.



Registro Fotográfico 4 Acompañamiento en los comités de obra del CONTRATO: SP-CAD-0001-2026 – EDURSEG: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA PARA LA RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA UBICADA EN LA VEREDA ARENALES, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el mes de marzo de 2026, y en cumplimiento de la Actividad Contractual No. 1, se desarrollaron las siguientes acciones orientadas al apoyo de la supervisión y seguimiento de los proyectos en ejecución:

Seguimiento al avance de los proyectos en ejecución

- CONTRATO SP-CAD-024-2025 - VIVE VEGACHI - ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA Y EL CENTRO DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.

Durante este mes se realizaron dos comités de seguimiento, el primero el día 5 de marzo 2026 de manera virtual, donde se revisaron los espacio y oficinas propuestas por el diseñador de acuerdo a la solicitud de la directora de la casa de justicia; .y el segundo se realizó con la presencia del alcalde en su despacho el día 11 de marzo de 2026, el tema principal fue mostrar el avance de los diseños del proyecto casa de justicia.

- CONTRATO: SP-CAD-025-2025- EDURSEG: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS RURALES Y URBANAS, CASA DEL MAESTRO, CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.

Durante este mes se realizó un comité de seguimiento el día 5 de marzo 2026, se expresó la preocupación por parte del contratista respecto a la ubicación definitiva, teniendo en cuenta que debían implantar el proyecto para poder iniciar a realizar los diferentes modelos de diseño. El día 11 de marzo se socializaron al alcalde los avances de los diseños.

- SP-CAD-026-2025 – EDURSEG: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE VÍAS, EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.

Durante este mes se realizó un comité de seguimiento el día 3 de marzo 2026, se revisó el avance en los diseños, y se solicitó por parte de la EDURSEG la entrega de la documentación inicial solicitada, además, la necesidad de solicitar ampliación del plazo en los contratos.

- CONTRATO: SP-CAD-027-2025 – EDURSEG: ADMINISTRACIÓN DELEGADA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO DE ESTADO Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA

Durante este mes se realizó un comité de seguimiento el día 9 de marzo 2026, se revisó el avance en la caracterización de las escuelas, además se revisó la forma de pago y la entrega de las planillas de seguridad social.

- SP-CAD-028-2025 – EDURSEG: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y REVESTIMIENTO DE TALUDES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES EN LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.

Durante este mes se realizaron dos comités de seguimiento, el día 3 de marzo 2026, se revisó el avance en la construcción de los muros y el revestimiento (31.14%), fecha de terminación de los contratos, necesidad de los contratistas terceros solicitar prorrogas de 3 meses; y el día 13 de marzo donde se revisó el diseño de los filtros y su ubicación.

- CONTRATO: SP-CAD-0001-2026 – EDURSEG: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA PARA LA RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA UBICADA EN LA VEREDA ARENALES, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.

Durante este mes se realizaron dos comités de seguimiento, el día 4 de marzo 2026, se revisó el avance en la construcción de la cubierta, el contratista informa que no solicitará la suspensión del contrato, EDURSEG debe

solicitar cambios al contrato con la alcaldía para poder solicitar el primer desembolso, se debe programar otra reunión para decidir sobre las actividades reales a ejecutar. El segundo comité se realizó el día 10 de marzo de 2026, se evaluaron las condiciones de orden público, el contrato se ejecutará de acuerdo a las condiciones iniciales, y por parte de la alcaldía responder la solicitud de prórroga realizada por EDURSEG mediante oficio enviado al correo de planeación.

2. **OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Actualizar los proyectos realizados por el municipio con el fin de gestionar los recursos ante las entidades nacionales o departamentales.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

- Se realiza actualización de proyectos que tenemos en el banco municipal con el fin de gestionar los recursos para su ejecución.

3. **OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Actualizar las MGA de los proyectos ajustados.

ACTIVIDAD DESARROLLADA

- Se realiza la actualización al año 2026 en la plataforma pública (MGA) de los proyectos pertenecientes al banco de proyectos.


4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Realizar acompañamiento al secretario de planeación en temas técnicos de los proyectos.




Registro Fotográfico 5 Acompañamiento al secretario de planeación en la labor de explicar a los funcionarios de la EDURSEG y los contratistas ejecutores las condiciones de recibo de los estudios y diseños, los entregables y la manera de soportar los pagos de seguridad social de los diseñadores.



Registro Fotográfico 6 Acompañamiento durante la sustentación ante el señor alcalde de los avances de los diseños contratados



Registro Fotográfico 7 Presentación de los avance del contrato de estudios y diseños de la casa de justicia por parte del contratista.



Registro Fotográfico 8 Presentación de los avance del contrato de estudios y diseños del centro de emergencias y centro de memoria por parte del contratista.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- **Asistencia técnica al Secretario de Planeación:** Apoyo en la explicación a funcionarios y contratistas sobre condiciones de recibo de estudios y diseños, entregables y requisitos de soporte para pagos de seguridad social.
- **Sustentación ante la Alcaldía:** Acompañamiento en la presentación de avances de los diseños contratados directamente al alcalde, garantizando claridad en el progreso y cumplimiento de objetivos.

5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Cargar los proyectos ajustados en las plataformas públicas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Realizados los ajustes y actualización de la MGA, se cargan los proyectos a las plataformas públicas indicadas para la gestión de los recursos.
- ## 6. OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Realizar actividad de seguimiento, apoyo a la supervisión y cierre de proyectos.

Alcaldía de Segovia									
INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN		DE	No 01	PARA PAGO No	-01	DESEMBOLSO 30%	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		DE	DESDE	31/10/2025	HASTA	04/03/2026			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		04/03/2025							
1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO									
CONTRATO	X	NÚMERO	SP-CAD-0025-2025						
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/10/2025						
FECHA ACTA DE INICIO		31/10/2025							
OBJETO: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE VÍAS, EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA-ANTIOQUIA									
CONTRATANTE / ASOCIADO		Municipio de Segovia-Antioquia							
DEPENDENCIA / SUPERVISIÓN		Secretaría de Planeación							
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA "EDURSEG"						
		C.C. o NIT	901 658 064-3						
VALOR \$	INICIAL	MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M.L. (\$1.058.239.295,48)							
	ADICIONES	No	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)					
	No	NA	NA						
VALOR TOTAL: MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M.L. (\$1.058.239.295,48)									
PLAZO	INICIAL	DOS (2) MESES							
	PRORROGA	No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (d/mes/año)					
		No 1	3 MESES	26/04/2026					
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN					
		No 1	23/12/2025	19/01/2026					
REGISTRO PRESUPUESTAL		CRP NÚMERO	1882						
		FECHA DE IMPRESIÓN	31/10/2025						

Registro Fotográfico 6 Se realizó el informe de supervisión para la solicitud del primer pago de honorarios (30%) realizada por la EDURSEG – CONTRATO SP-CAD-0026-2025.

Alcaldía de Segovia									
INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN		DE	No 01	PARA PAGO No	-01	DESEMBOLSO 30%	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		DE	DESDE	30/10/2025	HASTA	24/03/2026			
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME		04/03/2025							
1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO									
CONTRATO	X	NÚMERO	SP-CAD-0025-2025						
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/10/2025						
FECHA ACTA DE INICIO		30/10/2025							
OBJETO: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS RURALES Y URBANAS, CASA DEL MAESTRO, CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA-ANTIOQUIA									
CONTRATANTE / ASOCIADO		Municipio de Segovia-Antioquia							
DEPENDENCIA / SUPERVISIÓN		Secretaría de Planeación							
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA "EDURSEG"						
		C.C. o NIT	901 658 064-3						
VALOR \$	INICIAL	MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIES MIL SEISCIENTOS VENTICINCO PESOS CON TRES CENTAVOS M.L. (\$1.364.799.625,03)							
	ADICIONES	No	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)					
	No	NA	NA						
VALOR TOTAL: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIES MIL SEISCIENTOS VENTICINCO PESOS CON TRES CENTAVOS M.L. (\$1.364.799.625,03)									
PLAZO	INICIAL	DOS (2) MESES							
	PRORROGA	No	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (d/mes/año)					
		No 1	3 MESES	26/04/2026					
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN					
		No 1	23/12/2025	19/01/2026					
REGISTRO PRESUPUESTAL		CRP NÚMERO	1886						
		FECHA DE IMPRESIÓN	30/10/2025						

Registro Fotográfico 7 Se realizó el informe de supervisión para la solicitud del primer pago de honorarios (30%) realizada por la EDURSEG – CONTRATO SP-CAD-0025-2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Se recepcionó la solicitud del primer de pago de honorarios (30%) por parte del contratista (EDURSEG – CONTRATO SP-CAD-0025-2025), se realizó la verificación de los requisitos solicitados dentro del otro si No. 1 en la cláusula de ANTICIPO/FORMA DE PAGO, se realizaron las respectivas observaciones, el contratista subsanó, se aprobó el cumplimiento de requisitos y se anexó el informe de supervisión para la firma del secretario de planeación.
- Se recepcionó la solicitud del primer de pago de honorarios (30%) por parte del contratista (EDURSEG – CONTRATO SP-CAD-0026-2025), se realizó la verificación de los requisitos solicitados dentro del otro si No. 1 en la cláusula de ANTICIPO/FORMA DE PAGO, se realizaron las respectivas observaciones, el contratista subsanó, se aprobó el cumplimiento de requisitos y se anexó el informe de supervisión para la firma del secretario de planeación.

7. OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Formulación de proyectos de consultoría y de Gestión del Riesgo de Desastres.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
MUNICIPIO DE SEGOVIA		
CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y REVESTIMIENTO DE TALUDES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA		
ÍTEM	SITIO	COSTO DIRECTO
1	MURO DE CONTENCIÓN TALUD No. 13	\$ 105.127.759,20
2	MURO DE CONTENCIÓN TALUD No. 21	\$ 60.835.057,02
3	MURO DE CONTENCIÓN TALUD No. 35 - 45	\$ 78.007.701,74
4	REVESTIMIENTO DE TALUD No. 55	\$ 22.207.904,10
5	MURO DE CONTENCIÓN TALUD No. 56	\$ 60.851.474,10
ADICIÓN No. 1		
	MURO DE CONTENCIÓN TALUD T17 Y T25	\$ 162.886.666,88
SUMA COSTO DIRECTO		\$ 489.916.563,05
AIU (35%)		\$ 171.470.797,07
COSTO TOTAL OBRA		\$ 661.387.360,11
INTERVENTORÍA		\$ 51.330.273,02
COSTO OBRA + INTERVENTORÍA		\$ 712.717.633,00
ADMINISTRACIÓN DELEGADA		\$ 28.508.705,32
IVA (19%) ADMINISTRACIÓN DELEGADA		\$ 5.416.654,01
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA		\$ 33.925.359,00
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO		\$ 746.642.992,00
NOTA:		
JUAN DAVID ZORRILLA ARANGO Secretario de Planeación		
Proyectó	Ingeniero Eduardo Barreto Jaraba	
Revisó	Ingeniero Juan David Zorrilla Arango	

Presupuesto Adición - Contrato SP-CAD-0028-2025 - Construcción de Muros

EDUARDO DE JESUS BARRETO JARABA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail • Añadir a Drive

Presupuesto Adición

Responder • Responder

Registro Fotográfico 9 Se realizó el presupuesto para la adición de dos nuevos puntos, el talud T17 y el talud T25, en la actualidad es importante intervenir de manera urgente con el fin de gestionar el riesgo que se presenta por causa de las aguas de escorrentías.

Registro Fotográfico 108 Envío de la información al correo de planeación para la respectiva revisión y aprobación del secretario.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Realización del presupuesto a partir de los diseños entregados por el ingeniero Gerard Molina, profesional encargado de la oficina de gestión de riesgos y desastres municipal.
- Se compartió vía email con el secretario de planeación para la respectiva revisión y aprobación.


EDUARDO DE JESÚS BARRETO JARABA

1. Anexo soporte de pago y planilla de la seguridad social correspondiente (Ley 1955 de 2019, art. 336)
2. Cuenta de cobro.

FECHA: 30/03/2026

Cuenta de Cobro No. 3

CONTRATO: SP-CPS-0046-2026 AÑO: 2026

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

EL MUNICIPIO DE SEGOVIA
CON NIT. No. 890.981.391-2

DEBE A:

NOMBRE: EDUARDO DE JESÚS BARRETO JARABA

NIT / CC: 3.849.338

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE

VALOR EN NUMEROS: \$ 6.995.953

OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACION, FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA	
PERIODO	
01-MARZO-2026 AL 30 DE MARZO-2026	
FAVOR CONSIGNAR:	
Nro. Cuenta	506-550118-35
Tipo Cuenta	AHORROS
Banco	BANCOLOMBIA
FIRMA	
NOMBRE	EDUARDO DE JESÚS BARRETO JARABA
CEDULA	3.849.338
Nota: favor informar al area contable en la primer cuenta de cobro su calidad tributaria, de acuerdo al articulo 329 del Estatuto Tributario Nacional (Determinación del impuesto sobre la renta de las personas naturales)	