

Montería, 28 de abril 2026

C-CIS56-251-2026

Ingeniera  
**IRIS SPATH CAMAÑO**  
Secretaria de Infraestructura  
E.S.D.

**Referencia:** CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-SPM-017-2022 Cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

**ASUNTO:** ACLARACIÓN PAGOS REPORTADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II ACTA FINAL.

Apreciada Iris,

Respecto del contrato en referencia, se aclara que al momento de cargar la información a la plataforma SECOP II, el contratista CONSORCIO CIS 56, relacionó para las Actas parciales valores sin amortización del anticipo, afectando directamente el balance que el sistema realiza automáticamente sobre los pagos realizados al contrato. Esta Inconsistencia conlleva a que, a partir del Acta Parcial No. 11 y en las subsiguientes, los valores reportados en la plataforma SECOP II deban ser nivelados con el fin de corregir el desfase generado por la no amortización del anticipo en las diez (10) actas anteriores.

Por lo tanto, los valores consignados en SECOP II a partir del Acta No. 11, no corresponden a los pagos tramitados y aprobados, reflejando un saldo diferente al que en realidad presenta el contrato.

A continuación, se detallan los pagos reportados en la plataforma y los pagos efectuados y tramitados a este contrato:

| VR REPORTADO SECOP II    |                    | PAGOS TRAMITADOS      |                    | DIFERENCIA         |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ANTICIPO                 | \$9.665.983.788,00 | ANTICIPO              | \$9.665.983.788,00 | \$0,00             |
| ACTA No. 1 Sin Amortizar | \$6.131.304.033,00 | ACTA No. 1 Amortizada | \$4.905.043.226,00 | \$1.226.260.807,00 |
| ACTA No. 2 Sin Amortizar | \$5.413.098.619,00 | ACTA No. 2 Amortizada | \$4.330.478.895,00 | \$1.082.619.724,00 |
| ACTA No. 3 Sin Amortizar | \$2.223.301.032,00 | ACTA No. 3 Amortizada | \$1.778.640.826,00 | \$444.660.206,00   |
| ACTA No. 4 Sin Amortizar | \$3.398.417.799,00 | ACTA No. 4 Amortizada | \$2.718.734.239,00 | \$679.683.560,00   |
| ACTA No. 5 Sin Amortizar | \$3.556.734.242,00 | ACTA No. 5 Amortizada | \$2.845.387.394,00 | \$711.346.848,00   |

| VR REPORTADO SECOP II                |                            | PAGOS TRAMITADOS                             |                            | DIFERENCIA              |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ACTA No. 6<br>Sin Amortizar          | \$3.395.039.639,00         | ACTA No. 6<br>Amortizada                     | \$2.716.031.711,00         | \$679.007.928,00        |
| ACTA No. 7<br>Sin Amortizar          | \$9.827.031.107,00         | ACTA No. 7<br>Amortizada                     | \$7.861.624.886,00         | \$1.965.406.221,00      |
| ACTA No. 8<br>Sin Amortizar          | \$1.092.773.662,00         | ACTA No. 8<br>Amortizada                     | \$874.218.930,00           | \$218.554.732,00        |
| ACTA No. 9<br>Sin Amortizar          | \$4.169.755.183,00         | ACTA No. 9<br>Amortizada sin<br>imprevistos  | \$3.320.991.802,00         | \$848.763.381,00        |
| ACTA No. 10<br>Sin Amortizar         | \$1.615.344.416,00         | ACTA No. 10<br>Amortizada sin<br>imprevistos | \$1.291.661.567,00         | \$323.682.849,00        |
| Valor<br>Reportado en<br>ACTA No. 11 | \$1.050.333.905,00         | ACTA No. 11<br>Amortizada sin<br>imprevistos | \$3.286.137.467,00         | -\$2.235.803.562,00     |
| Valor<br>Reportado en<br>ACTA No. 12 | \$1.345.248.378,00         | ACTA No. 12<br>Amortizada sin<br>imprevistos | \$2.841.041.441,00         | -\$1.495.793.063,00     |
| Valor<br>Reportado en<br>ACTA No. 13 | \$722.787.997,00           | ACTA No. 13<br>Amortizada con<br>imprevistos | \$3.173.350.151,00         | -\$2.450.562.154,00     |
| Valor<br>Reportado en<br>ACTA FINAL  | \$361.393.999,00           | ACTA FINAL con<br>imprevistos                | \$1.719.896.944,00         | -\$1.358.502.945,00     |
| <b>TOTAL<br/>REPORTADO</b>           | <b>\$53.968.547.799,00</b> | <b>TOTAL TRAMITADO</b>                       | <b>\$53.329.223.267,00</b> | <b>\$639.324.532,00</b> |

Teniendo en cuenta lo enunciado, es de gran importancia manifestar que el valor del Acta final corresponde a la suma de **\$1.719.896.944,00**. Sin embargo con el fin de realizar el debido cargue y publicación de esta cuenta en la plataforma SECOP II, el valor a relacionar será de la suma equivalente a **\$361.393.999,00**.

Atentamente,

  
**LIBARDO JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ**  
Representante Legal  
CONSORCIO CIS 56