

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 13

Ingeniero

CARLOS ANDRÉS MENDOZA RENDON

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.
Periodo:	Del 01 al 28 del mes de febrero de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	0351 del 16 de febrero de 2026

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- **Sector 1:** Vía 7801 Lorica – Chinú, inicia en el PR0+0000 (LORICA), pasa por los Municipios de PURISIMA, MOMIL, TUCHIN, SAN ANDRES DE SOTAVENTO y termina en PR52+0000 (CHINU).
- **Sector 2:** Vía 7403 El Viajano - San Marcos, con 49,09 Km de longitud entre el PR0+0000 y el PR49+0904, atraviesa las poblaciones de El Nueve, El Crucero, Las Bocas en el departamento de Córdoba y El Tablón, Buenavista, Los Negritos en el departamento de Sucre.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 13

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1998 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE CORDOBA	NIT:	902.010.792-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	- INFRAESTRUCTURA TÉCNICA COLOMBIANA S.A.S, NIT 901.039.037-1, (89%) - INDUSTRIAS Y TRANSPORTE S.A.S. ZESE, NIT 901.598.212-1 (1%) - GEMA GERENCIA Y MAQUINARIA S.A.S, NIT 901.636.784-4 (10%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	No. de Oficio:	INVIAS-SGI-OS-R25-0052
VALOR INICIAL:	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$5.678.823.676,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	\$0,00		
ADICIÓN 1:	\$0,00		
VALOR ACTUAL:	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$5.678.823.676,00) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	\$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de abril de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 13

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2025	857925	10	C-2401-0600-92-51102D-2401020-02	\$ 1.696.777.503,00	\$ 0,00	\$ 1.696.777.503,00
		10	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	\$ 342.046.173,00	\$ 0,00	\$ 342.046.173,00
		10	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	\$ 3.276.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.276.000.000,00
		10	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	\$ 364.000.000,00	\$ 0,00	\$ 364.000.000,00
	TOTAL			\$ 5.678.823.676,00	\$ 0,00	\$ 5.678.823.676,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta parcial de obra No. 1	\$0,00	\$0,00	N/A	\$0,00
Acta parcial de obra No. 2	\$0,00	\$0,00	N/A	\$0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo febrero 2026, se reporta un avance de 0% para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 4.210.322.065,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 2.631.727.082	62,51
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0,00	0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	13

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 62.51%

Meta física ejecutada %: 0.0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 13

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 6/01/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 567.882.367,60	65-44-101245419 Anexo No 2	03/12/2025	30/10/2026
Buen Manejo Anticipo	\$ 1.703.647.102,80	65-44-101245419 Anexo No 2	03/12/2025	30/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 1.135.764.735,20	65-44-101245419 Anexo No 2	03/12/2025	31/12/2030
Estabilidad de la Obra	\$ 1.703.647.102,80	65-44-101245419 Anexo No 2	31/12/2025	31/12/2030
Calidad	\$ 41.650.000,00	65-44-101245419 Anexo No 2	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 569.400.00,00	65-40-101085229 Anexo No 2	03/12/2025	30/04/2026
Contratistas y Subcontratistas	\$ 569.400.00,00	65-40-101085229 Anexo No 2	03/12/2025	30/04/2026
Vehículos Propios y No Propios	\$ 569.400.00,00	65-40-101085229 Anexo No 2	03/12/2025	30/04/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 13

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFIC-CVC-022	03/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Reiteración de solicitud de revisión y aprobación de Minuta de Fiducia Mercantil.
OFIC-CVC-023	03/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Solicitud de respuesta a revisión de Hojas de Vida – Radicado OFICCV-019.
OFIC-CVC-024	03/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Entrega del Plan de Inversión de Anticipo para revisión y aprobación.
OFIC-CVC-025	03/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Remisión de diseños de Mezcla Densa en Caliente (MDC-19 y MDC-25) para revisión y aprobación.
OFIC-CVC-026	04/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Entrega de la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños del tramo Lorica - Chinú.
OFIC-CVC-027	10/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Remisión del OTRO Sí No. 002 – Actualización de domicilio y datos de contacto.
OFIC-CVC-029	10/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Entrega de caracterización y ensayos de laboratorio de Base Granular Tipo BG-38

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 13

OFIC-CVC-030	10/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Solicitud de prórroga para la entrega de la revisión y/o ajuste de estudios y diseños – Tramo El Viajano - San Marcos.
OFIC-CVC-031	12/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Entrega y radicación del Acta Parcial de Obra No. 01 – Mes de diciembre de 2025
OFIC-CVC-032	13/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Radicación y entrega del Acta Parcial de Obra No. 02 y anexos – Mes de enero de 2026
OFIC-CVC-034	16/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Radicación de Inventario de Patología Vial y solicitud de autorización para inicio de actividades de mantenimiento (Sello de fisuras y bacheo)
OFIC-CVC-038	24/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Remisión de formatos actualizados de los componentes Ambiental y Social – Post Mesa de Trabajo.
OFIC-CVC-039	24/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	Remisión de Plan de Calidad ajustado y respuesta a observaciones Oficio GS-INV-2043-2005-018.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 13

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2043 de 2025		
CONTRATISTA:	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	NIT:	829.002.400-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	No. de Oficio	INVIAS-SGI-OS-R25-0051
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$627.999.999) M/CTE, INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$627.999.999) M/CTE, INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N.A		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de abril de 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	9	DE	13

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

VIGENCIA	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2025	859325	10	C-2401-0600-92-51102D-2401020-02	\$ 226.954.460,00	\$ 34.537.953,77	\$ 192.416.506,23
		10	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	\$ 41.045.540,00	\$ 0,00	\$ 41.045.540,00
		10	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	\$ 323.599.999,00	\$ 61.823.519,55	\$ 261.776.479,45
		10	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	\$ 36.400.000,00	\$ 0,00	\$ 36.400.000,00
	TOTAL			\$ 627.999.999,00	\$ 96.361.473,32	\$ 531.638.525,68

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Durante el presente periodo no se tramito actas de costos.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo febrero 2026, se reporta un avance de 15.34% para el contrato de interventoría, relacionado a continuación:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 40.96 %

Total inversión ejecutada: 15.34 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	10	DE	13

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/01/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 62.799.999,90	400 47 994000111774 ANEXO 3	04/12/2025	28/10/2028
Buen Manejo Anticipo	\$ 188.399.999,70	400 47 994000111774 ANEXO 3	04/12/2025	28/10/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 125.599.999,80	400 47 994000111774 ANEXO 3	04/12/2025	30/04/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	13

Calidad del Servicio	\$ 188.399.999,70	400 47 994000111774 ANEXO 3	31/12/2025	30/04/2031
----------------------	-------------------	-----------------------------------	------------	------------

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GS-INV-2043-2005-019	06/02/2026	Consortio Vías de Córdoba	Revisión de Plan de Calidad – Respuesta Oficio OFIC-CVC-011
GS-INV-2043-2005-020	07/02/2026	Consortio Vías de Córdoba	Aprobación de hojas de vida.
GS-INV-2043-2005-021	10/02/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ENTREGA DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1 al 6.
GS-INV-2043-2005-022	10/02/2026	Consortio Vías de Córdoba	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 FIRMADO.
GS-INV-2043-2005-023	10/02/2026	Consortio Vías de Córdoba	Respuesta a Remisión de Minuta del Contrato de Fiducia Mercantil para revisión y aprobación.
GS-INV-2043-2005-024	12/02/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	DESISTIMIENTO DEL ANTICIPO
GS-INV-2043-2005-025	13/02/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 y No. 2
GS-INV-2043-2005-026	18/02/2026	Consortio Vías de Córdoba	Revisión PAGA V1 y convocatoria a mesa de trabajo.
GS-INV-2043-2005-027	20/02/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 y No. 2- Alcance Oficio GSINV-2043-2005-025
GS-INV-2043-2005-028	24/02/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1
GS-INV-2043-2005-029	25/02/2026	Consortio Vías de Córdoba	Revisión de Plan de Calidad
GS-INV-2043-2005-030	25/02/2026	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	13

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VBOG-005239	13/02/2026	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2043 DE 2025 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA CHINU, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

A fecha del presente informe, se prevé que, para el 30 de abril de 2025, fecha de finalización del contrato de Obra No. 1998-2025, y considerando el significativo atraso del 62,51 %, se presenten dificultades para alcanzar el objeto contractual si no se adoptan las medidas correctivas necesarias, orientadas a iniciar las actividades de obra y a implementar un plan de contingencia que permita superar el atraso evidenciado a la fecha.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes durante el presente periodo.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La firma interventora GS VÍAS Y ESTRUCTURAS no ha presentado las actas de costos No. 1 y No. 2 correspondientes al periodo del 24 al 31 de diciembre de 2025 y enero de 2026.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se han presentado inconvenientes durante el presente periodo.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

No se llevan a cabo comisiones durante el presente periodo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 13

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se participa en el comité de obra No. 2 realizado el 16 de febrero de 2026.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

- 6.1. Se recomienda al contratista de obra e interventoría agilizar con el desarrollo de la etapa de revisión y/o ajustes a los estudios y diseños en aras de iniciar la ejecución física de las obras del objeto contractual.
- 6.2. Se recomienda verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente.
- 6.3. Se le recomienda al contratista y la interventoría que todo su personal debe estar debidamente afilado a la EPS, ARL y AFP y realizar el pago oportuno de la planilla de seguridad social.
- 6.4. Se recomienda que previo a la ejecución de las actividades, se debe realizar la respectiva socialización del proyecto con las comunidades que afecta el contrato y dar espacio a la conformación de las veedurías.
- 6.5. Se recomienda presentar oportunamente las actas parciales de obra y actas de costos con su respectivo informe mensual de interventoría de acuerdo con lo pactado contractualmente y el instructivo del manual de interventoría vigente.
- 6.6. Se le recomienda al contratista de obra y firma interventora la elaboración de un balance general con el fin de determinar cuánto se va a invertir en el proyecto y así definir de manera verás las metas físicas de los tramos Lorica – Chinu y El Viajano – San Marcos.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego

Supervisor del contrato de Interventoría No 2043-2025

Revisó: Néstor Jesús Pérez Suárez 
Ing. Civil. DT CORDOBA