

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16226.4 DE 2025



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.



CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO EROSION METROPOLITANA
CONTRATO DE OBRA No. 210.16222.6 DE 2025

MARZO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	4
1. LOCALIZACION DEL PROYECTO	6
2. FICHA TECNICA CONTRATO DE OBRA No. 210.16222.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	9
2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	9
2.2. VALOR EJECUTADO A LA FECHA POR EL CONTRATISTA DE OBRA	9
2.3. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA.....	10
2.4. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.....	10
2.4.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA – 12/09/2025	10
2.5. RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA	10
2.5.1. PERSONAL CONTRACTUAL	10
2.5.2. PERSONAL OPERATIVO	11
2.5.3. PERSONAL OPERATIVO SUBCONTRATISTA	11
2.6. RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA	12
2.7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA	12
2.7.1. DURANTE EL PERIODO	12
2.7.2. PROGRAMA DE INVERSIONES	13
2.8. ANALISIS DEL PLAZO CONTRACTUAL.....	13
2.9. COMPONENTE SOCIAL.....	13
3. PRESUPUESTO INICIAL – SECTOR ALFONSO LÓPEZ	15
4. PRESUPUESTO INICIAL – SECTOR CAFÉ MADRID (FERROCARRILES).....	16
5. PRESUPUESTO INICIAL – SECTOR LAS CASITAS.....	17
6. PRESUPUESTO INICIAL – SECTOR LA LIBERTAD	18
7. AVANCE DE OBRA No. 5.....	19
7.1. AVANCE No. 5 - SECTOR ALFONSO LOPEZ	19
7.2. AVANCE No. 5 - SECTOR CAFÉ MADRID (FERROCARRILES)	21
7.3. AVANCE No. 5 - SECTOR LAS CASITAS.....	23
7.4. AVANCE No. 5 - SECTOR LA LIBERTAD	25
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA	27
8.1. SECTOR BARRIO ALFONSO LOPEZ	27
8.2. SECTOR ESTACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES.....	31

8.4.	SECTOR BARRIO LA LIBERTAD	39
8.5.	CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS REALIZADOS.....	44
8.6.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	44
8.7.	CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.....	44
8.8.	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA	44
8.9.	COBROS PARCIALES.....	45
8.10.	VALOR EJECUTADO	45
8.11.	ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA	45
9.	SEGUIMIENTO AL CONTROL FINANCIERO (CURVA S)	46
10.1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	47
10.2.	VALOR EJECUTADO A LA FECHA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	47
10.3.	RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	48
10.4.	CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	48
10.4.1.	PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 29/09/2025.....	48
10.4.2.	PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 21/10/2025	48
10.5.	RELACION DE PERSONAL INTERVENTORÍA	48
10.6.	OTROS RECURSOS:	49
10.7.	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	49
10.7.1.	DURANTE EL PERIODO	49
11.	PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE INTERVENTORIA	50
12.	AVANCE DE INTERVENTORÍA No. 5.....	51
13.1.	ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA:	53
13.2.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:	53
13.3.	ACTIVIDADES FINANCIERAS	54
13.4.	COMPONENTE SOCIAL.....	54
13.5.	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	54
14	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	55
15	ANEXOS	56

INTRODUCCION

La estabilización de taludes es una disciplina fundamental dentro de la ingeniería geotécnica, cuyo propósito es mantener el equilibrio de las laderas naturales o artificiales, frente a factores externos o fallas geológicas que puedan causar una deficiencia del terreno. La inestabilidad de un talud puede originarse por factores naturales (como precipitaciones, sismos o erosión) o antrópicos (excavaciones, disposición de aguas residuales, sobrecargas o malas prácticas constructivas. Estos fenómenos pueden generar deslizamientos de tierra, desprendimientos de roca o flujos de lodo que pueden atentar en contra de la seguridad humana, las infraestructuras y el medio ambiente. Por ello, el estudio y aplicación de métodos adecuados de estabilización resultan fundamentales para el diseño seguro y sostenible de obras civiles.

Desde un punto de vista teórico, la estabilidad de un talud se evalúa mediante el **análisis del equilibrio de fuerzas** o del **factor de seguridad (FS)**, que compara las fuerzas resistentes (cohesión, fricción interna, peso del terreno) con las fuerzas desestabilizadoras (peso propio, presión de poros, cargas externas, sismos, etc.). Un talud se considera inestable cuando los factores de seguridad son menores de 1.25 (**$FS < 1.25$**) para condiciones estáticas y menores a 1.0 (**$FS < 1.0$**) para eventos sísmicos.

Para mejorar o garantizar la estabilidad, se aplican **técnicas de estabilización** se agrupan en los siguientes tipos:

Métodos geométricos:

- Reducción de pendiente.
- Construcción de terrazas.
- Retiro controlado de material inestable.

Estas medidas disminuyen el peso y las fuerzas que actúan sobre la superficie potencial de falla.

Métodos de drenaje:

- Drenajes horizontales
- Canales superficiales y zanjales de coronación.
- Pozos de alivio o geocompuestos drenantes.

Su función es **reducir la presión de poros** y evitar la saturación del terreno, una de las principales causas de deslizamientos.

Métodos de refuerzo y contención:

- Muros de contención (suelo reforzado, gaviones, muros anclados).
- Anclajes activos o pasivos.

- Geomallas, geotextiles y soil nailing (clavado del suelo).
- Revestimientos con concreto lanzado (shotcrete).

Estas técnicas aumentan la resistencia del terreno y el confinamiento de las masas potencialmente inestables.

En la búsqueda de subsanar esta problemática, es fundamental seleccionar el método de estabilización más adecuado en función del tipo de material, el grado de inestabilidad, y las condiciones hidrogeológicas. Considerando estos factores, surge la necesidad de ejecutar obras de estabilización que, a su vez, deben complementarse con infraestructuras de manejo de aguas pluviales y residuales, permitiendo controlar eficazmente la escorrentía superficial y evitar la erosión.

La implementación de estas medidas contribuye no solo a reducir el riesgo geotécnico y estructural, sino también a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de los sectores de **Casitas-La libertad, Ferrocarriles y Alfonso López**, garantizando un entorno más estable, seguro y sostenible en el tiempo.

La **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB**, en virtud de mejora del desempeño y continuidad del proceso, efectuó, la contratación de la interventoría para la operación del contrato No. 210-16226-4 adjudicado a **CONSORCIO INTER BUCARAMANGA** cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de la interventoría se registra en el presente informe, aspectos relevantes como las generalidades de las entidades que intervienen en el proyecto, descripción del proceso, la importancia de la estabilización de taludes, los sectores a intervenir, las actividades desarrolladas por el contratista y el seguimiento del proceso en el periodo comprendido entre el **01 al 28 de FEBRERO DE 2026** (QUINTO AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA).

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La implementación de las obras de mitigación y estabilización orientadas al control de los procesos erosivos se desarrolla en el departamento de Santander, específicamente en su capital, Bucaramanga. Esta ciudad se encuentra ubicada en una zona de alta importancia dentro del contexto regional, al conformar, junto con los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, el denominado Área Metropolitana de Bucaramanga. Dicha conurbación concentra una parte significativa de la población, la infraestructura vial, los servicios públicos y las actividades económicas del oriente colombiano.

El municipio de Bucaramanga abarca una superficie de 162 km², se encuentra a una altitud de 959 metros sobre el nivel del mar y presenta una temperatura promedio que oscila entre los 23°C y los 30°C, dentro de su zona urbana.

La Ilustración No. 01 muestra la ubicación del municipio de Bucaramanga dentro del Área Metropolitana, la cual a su vez forma parte del departamento de Santander, ubicado en el territorio colombiano.




Ilustración 1. Localización de Bucaramanga en Colombia, Santander y el área Metropolitana de Bucaramanga; Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bucaramanga

Los frentes de obra se encuentran distribuidos en cuatro (4) puntos críticos “Sector Alfonso López, Sector Café Madrid, Sector las casitas, Sector la libertad”, definidos por la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga). A continuación, se detalla la localización específica de cada uno de estos frentes de obra.

1. SECTOR ALFONSO LOPEZ: Calle 34 con carrera 7 A zona de Escarpa Norte.



Ilustración 2. Localización del sector de intervención, Alfonso López; Fuente: Google Earth.

2. SECTOR CAFÉ MADRID: Anillo Vial Talud Oriental Frente al Edificio de Estación del ferrocarril.




Ilustración 3. Localización del sector de intervención, Ferrocarril; Fuente: Google Earth

3. SECTOR LAS CASITAS: Calle 102 entre carrera 30 y 31 zona de Escarpa Norte.




Ilustración 4. Localización del sector de intervención, Casitas; Fuente: Google Earth

4. SECTOR LA LIBERTAD: Carrera 32 entre calle 98 y 100 zona de Escarpa occidental.




Ilustración 5. Localización del sector de intervención, La libertad; Fuente: Google Earth

2. FICHA TECNICA CONTRATO DE OBRA No. 210.16222.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:	210.16222.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA-GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA R.L. JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ NIT. 901.982.007-2
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$24.319.170.624,90).
ANTICIPO:	N.A.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL
PLAZO DE EJECUCION:	DIECISÉIS (16) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
% EJECUCIÓN A LA FECHA:	20,49%

2.2. VALOR EJECUTADO A LA FECHA POR EL CONTRATISTA DE OBRA

VALOR EJECUTANO AVANCE No. 1	:	\$ 9.915.481,24
VALOR EJECUTADO AVANCE No. 2		\$ 310.245.662,93
VALOR EJECUTADO AVANCE No. 3		\$ 1.169.478.819,31
VALOR EJECUTADO AVANCE No. 4		\$ 1.871.434.544,56
VALOR EJECUTADO AVANCE No. 5		\$ 1.621.482.689,03
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	:	\$ 4.982.557.197,07

2.3. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
No. 1 INICIO	15/10/2025	ACTA DE INICIO DE OBRA
No. 2 – Parcial No. 1	15/12/2025	COBRO PARCIAL No. 1
No. 3 – Parcial No. 2	24/02/2026	COBRO PARCIAL No. 2

2.4. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DE LA ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS

2.4.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA – 12/09/2025

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS		
		VALOR AFIANZADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
AB002680	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$4.863.834.124,98	05/09/2025	05/05/2027
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	\$1.215.958.532,05	05/09/2025	05/01/2030
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	\$4.863.834.124,98	05/01/2027	05/01/2032
AB002681	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$1.215.958.531,00	05/09/2025	05/01/2027

2.4.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA – 15/10/2025

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS		
		VALOR AFIANZADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
AB002680	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$4.863.834.124,98	15/10/2025	30/04/2027
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	\$1.215.958.532,05	15/10/2025	31/12/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	\$4.863.834.124,98	31/12/2026	31/12/2031
AB002681	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$1.215.958.532,00	15/10/2025	31/12/2026

2.5. RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal vinculado y el cual permanece hasta la fecha del presente informe, para la ejecución del contrato en referencia, se relaciona en los siguientes cuadros el personal calificado (contractual) y el personal operativo (mano de obra no calificada) respectivamente:

2.5.1. PERSONAL CONTRACTUAL

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GOMEZ
DIRECTOR II	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA

RESIDENTE DE OBRA	EDWIN EDUARDO PEREZ TOBO
ASESOR EN GEOTECNIA	WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA
ASESOR AMBIENTAL	LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL
PROFESIONAL PMP	ANDRES LASSO
PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL	VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO
ING RESIDENTE AUXILIAR	JUAN SEBASTIAN ANAYA ORTIZ
ING RESIDENTE AUXILIAR	JORGE IVAN HERNANDEZ DELGADO
ING AUXILIAR	CESAR LEONARDO BARAJAS
PROFESIONAL SST2	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES

2.5.2. PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRE
TOPOGRAFO	ANDRES GARCIA DOMINGUEZ
AYUDANTE DE PERFORACION 1	VICTOR GALAN TORRES
OPERADOR DE PERFORACION 1	HEBER LIZARAZO NAVAS
AYUDANTE DE PERFORACION 2	DIEGO ANDRES QUINTERO
ALMACENISTA	REYNER JESUS SANTAMARIA
OPERADOR DE PERFORACION 1	JHON JULIAN SIERRA
AYUDANTE DE PERFORACION 2	REINALDO SILVA PLATA
AYUDANTE DE OBRA	GUSTAVO ARAMBULA CALDERON
AYUDANTE DE OBRA	MOISES DAVID NIEVES CARRILLO
AYUDANTE DE OBRA	BRAYAN ARLEY BAUTISTA DELGADO
ALMACENISTA	GERARDO ANDRES RODRIGUEZ GARSE
AYUDANTE OBRA	ELQUIL YESUT MEDINA ARIAS
AYUDANTE DE PERFORACION 2	DIEGO ANDRES LAGOS FGUEROA
AYUDANTE DE OBRA	EDWIN MAURICIO GOMEZ ACOSTA
CADENERO 1	ARTURO GONZALEZ
AYUDANTE OBRA	ELIGIO MUÑOZ RAMIREZ
AYUDANTE OBRA	GUSTAVO MANUEL PERTUZ JIMENEZ
AYUDANTE OBRA	NELSON JAVIER OYOLA FLOREZ
AYUDANTE OBRA	JUAN CAMILO TOSCANO VERA
OPERADOR DE PERFORACION I	LUIS ALBERTO CANO
AYUDANTE OBRA	ANDRES FELIPE GUERRERO FLOREZ
AYUDANTE OBRA	PEDRO ANTÑO GUEVARA
AYUDANTE PERFORACION II	AMADO LOPEZ
AYUDANTE OBRA	JERSON JAVIER GARAVIO ANAYA
OPERADOR RETROEXCAVADORA	ALEXANDER VARGAS HERNANDEZ
OPERADOR MINI EXCAVADORA	RUBÉN DARÍO BAUTISTA CONTRERAS
CONDUCTOR VOLQUETA	EDUARDO SANTOS USECHE
AYUDANTE DE OBRA	ISAAC CARRILLO
AYUDANTE DE OBRA	YUNIOR ESTIVER NAVARRO
AYUDANTE DE OBRA	DANIEL ALBERTO MONSALVE

2.5.3. PERSONAL OPERATIVO SUBCONTRATISTA

CARGO	NOMBRE
OFICIAL	JHON JAIRO GOMEZ
AYUDANTE DE OBRA	RAMIRO SILVA MARTINEZ
AYUDANTE DE OBRA	JOSE NOE SUAREZ
INGENIERO	NICOLAS ANDRES MORENO GARCIA

AYUDANTE DE OBRA	IVAN ALBERTO PEREZ AFANADOR
AYUDANTE DE OBRA	VICTOR MANUEL URREA RUEDA
OFICIAL DE OBRA	AGUSTIN GONZALEZ PEREZ
MAESTRO OBRA	LEONARDO MORENO ARAQUE
OFICIAL	ELKIN YESID DIAZ
OFICIAL	LUIS GARCIA MENDOZA
AYUDANTE	HECTOR ARIEL MEJIA
AYUDANTE	DANIEL EDUARDO TORRA
AYUDANTE	JERDID SEBASTIAN BETANCOURT
AYUDANTE	CARLOS JULIO ROJAS

2.6. RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de la maquinaria utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD
Estación topográfica completa	1
Retroexcavadora DOOSAN	2
Herramienta menor	N/A
Nivel topográfico	1
Minicargador	1
Volqueta	1
Motosierra	1
Mezcladora de un bulto	1
Equipo de perforación horizontal	3
Compresor de aire	2

2.7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

2.7.1. DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR DE LA INVERSION INICIAL	VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO	SALDO POR EJECUTAR
VALOR TOTAL MES 1:	\$24.319.170.624,90	\$9.915.481,24	\$ 19.336.613.427,83
VALOR TOTAL MES 2:		\$ 310.245.662,93	
VALOR TOTAL MES 3:		\$ 1.169.478.819,31	
VALOR TOTAL MES 4:		\$ 1.871.434.544,56	
VALOR TOTAL MES 5:		\$ 1.621.482.689,03	
VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 4.982.557.197,07	

FRENTE	PRESUPUESTO INICIAL	AVANCE No. 1		AVANCE No. 2		AVANCE No. 3		AVANCE No. 4		AVANCE No. 5		ACUMULADO	
CASITAS	\$ 4.752.022.734,41	\$ 2.270.658,86	0,05%	\$ 111.898.262,52	2,35%	\$ 153.966.331,68	3,24%	\$ 319.773.157,02	6,73%	\$ 255.675.801,93	5,38%	\$ 843.584.212,00	17,75%
LIBERTAD	\$ 5.590.539.685,37	\$ 1.907.143,63	0,03%	\$ 79.671.203,22	1,43%	\$ 595.057.943,73	10,64%	\$ 669.557.522,48	11,98%	\$ 725.748.722,76	12,98%	\$ 2.071.942.535,83	37,06%
ALFONSO LÓPEZ	\$ 6.522.388.367,91	\$ 1.719.267,43	0,03%	\$ -	0,00%	\$ 176.677,64	0,003%	\$ 2.487.739,91	0,04%	\$ 43.282.887,85	0,66%	\$ 47.666.572,83	0,20%
FERROCARRILES	\$ 7.454.219.837,21	\$ 4.018.411,32	0,05%	\$ 118.676.197,19	1,59%	\$ 420.277.866,26	5,64%	\$ 879.616.125,18	11,80%	\$ 596.775.276,49	8,01%	\$ 2.019.363.876,43	8,30%
\$	24.319.170.624,90	\$ 9.915.481,24	0,04%	\$ 310.245.662,93	1,28%	\$ 1.169.478.819,31	4,81%	\$ 1.871.434.544,56	7,70%	\$ 1.621.482.689,03	6,67%	\$ 4.982.557.197,07	20,49%

2.7.2. PROGRAMA DE INVERSIONES

El contratista de obra, para el cierre del presente informe que establece los tiempos de ejecución comprendidos entre el **01 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2026**, registra un porcentaje de avance ejecutado acumulado correspondiente a 20,49% comparado con el porcentaje de obra programada acumulado equivalente a 5,61%, se puede apreciar un avance superior al programado de 14,88%.

2.8. ANALISIS DEL PLAZO CONTRACTUAL

El contrato de obra tiene un plazo de ejecución de catorce (14) meses y quince (15) días. Teniendo en cuenta que el acta de inicio suscrita el 15 de octubre de 2025, a continuación, se presenta el análisis del plazo contractual correspondiente al periodo evaluado en el **INFORME DE AVANCE No.5**, conforme a las fechas establecidas de inicio y terminación del contrato.

FECHA DE TERMINACIÓN		31 DE DICIEMBRE DE 2026	
DESCRIPCIÓN	PLAZO ACTUALIZADO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	TIEMPO POR EJECUTAR
MESES	14,50	4,49	10,01
DÍAS	442,00	137,00	305,00
PORCENTAJE	100,00%	31,00%	69,00%

2.9. COMPONENTE SOCIAL

El contratista de obra efectuó dentro de las actividades previas, las actas de vecindad a los predios con área de influencia directa al proyecto. Con el fin de contar con un registro fotográfico y técnico del estado de los predios antes de la intervención de la obra, para que en efectos de posibles afectaciones se puedan evaluar, analizar y clarificar su origen con el grado de responsabilidad para tomar medidas de acción si se encontrase que se generaron producto de las actividades de obra. A continuación, se relaciona las actas de vecindad realizadas.

ACTAS DE VECINDAD			
No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	FRENTE
1	José Lizcano Orduz	Calle 102 30-101	LAS CASITAS
2	Oscar Quiroga Gómez	Calle 102 30-03	
3	Yesica Paola Lizarazo	Calle 101 30-30	
4	Elsa Guarín Granados	Calle 101 30-21	
5	Marggyyn Johana Mantilla	Calle 101 30-01	
6	Otoniel Leguizamo	Calle 101 30-09	
7	Lena Orozco Charras	Carrera 31 101-24	
8	Juan Ángel Manosalva Jaimes	Cra 9 33-170	FERROCARRILES
9	Juan Ángel Manosalva Jaimes	Cra 9 33-170	
10	Angie Carolina Flórez Caballero	Cra 5 42N-16	
11	Ángel Miguel Castro Barrera	Cra 5 42N-20	
12	Javier Bayona Robles	Cra 9 34-56	
13	Leider Gómez Rojas	Cra 5 42N-66	
14	German Correa Rosas	Cra 5 42N-16	
15	Joaquín Gómez	Cra 9 34-38	LA LIBERTAD
16	Betzabé Garzón Gutiérrez	Cra 32 # 98-08	
17	Esteba Salazar Baron	Cra 32 # 98-20	
18	Ana Mercedes Carrillo Duran	CII 99 # 31-28	
19	Ana Gertrudis Paredes de Sandoval	Cra 32 # 98-28	
28	Victor Manuel Grimaldos Pinto	Cra 32 # 98-32	
21	Victor Manuel Grimaldos Pinto	Cra 32 # 98-32	
22	Gloria Anaya Barajas	Cra 32 # 98-42	
23	Marisol Afanador Villamizar	CII 99 A # 31-03	
24	Maria Luisa Castro de Contreras	Cra 32 # 98-41	
25	Claudia Yaneth Castro Forero	CII 100 # 31-26	
26	Daniel David Anaya Castro	CII 100 # 31-26	
27	Rosalba Anaya Cárdenas	CII 100 # 31-25	
28	Sebastián Méndez Romero	CII 101 # 30-20	ALFONSO LOPEZ
29	Ruth Peña	Cra 29 # 94-03	
30	Yolanda Nariño Daza	Calle 34 7-09	
31	Hector Rincón Gonzalez	Calle 34 7-13	
32	Cesar Barajas	Calle 34 7-27	
33	Cesar Barajas	Calle 34 7-33	
34	Marco Fidel Sierra Hoyos	Calle 34 7-35	
35	Alexander Neira	Calle 34 7A-45	
36	Jose Ángel Mora	Calle 34 7A-03	
37	Cesar Barajas	Calle 34 7A-05	
38	Myriam Ramírez de Jaimes	Calle 34 7A-09	
39	Cesar Barajas	Calle 34 7A-13	
40	Cesar Barajas	Calle 34 7A-23	
41	Cesar Barajas	Calle 34 7A-31	

3. PRESUPUESTO INICIAL – SECTOR ALFONSO LÓPEZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	\$ 11.677.982,00	\$ 11.677.982,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	\$ 2.685.970,00	\$ 2.685.970,00
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	756,00	\$ 5.497,00	\$ 4.155.732,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³	453,60	\$ 87.309,00	\$ 39.603.362,40
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³	589,68	\$ 192.404,00	\$ 113.456.790,72
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:					\$171.579.837,12
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³	1.562,40	\$ 50.325,00	\$ 78.627.780,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³	390,60	\$ 91.924,00	\$ 35.905.514,40
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ³	42,00	\$ 255.620,00	\$ 10.736.040,00
2.02	Terraplenes y Rellenos				
2.02.01	Suministro y conformación de material granular para llave cortante	m ³	478,80	\$ 214.983,00	\$ 102.933.860,40
2.03	Sobreacarreos para acarreo total mayores de 1.000,00 m	m ³ -km	32.059,40	\$ 4.020,00	\$ 128.878.788,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:					\$357.081.982,80
SECCIÓN TERCERA					
3.00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³	42,00	\$ 1.098.259,00	\$ 46.126.878,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²	756,00	\$ 383.323,00	\$ 289.792.188,00
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³	126,00	\$ 1.166.335,00	\$ 146.958.210,00
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:					\$482.877.276,00
SECCIÓN CUARTA					
4.00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg	8.468,00	\$ 12.196,00	\$ 103.275.728,00
4.02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	210,00	\$ 1.093.954,00	\$ 229.730.340,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	210,00	\$ 57.703,00	\$ 12.117.630,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²	756,00	\$ 37.301,00	\$ 28.199.556,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	210,00	\$ 83.286,00	\$ 17.490.060,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	210,00	\$ 159.318,00	\$ 33.456.780,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	210,00	\$ 97.321,00	\$ 20.437.410,00
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:					\$444.707.504,00
SECCIÓN QUINTA					
5.00	Perforaciones horizontales				
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	3.150,00	\$ 441.364,00	\$ 1.390.296.600,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	2.100,00	\$ 468.739,00	\$ 984.351.900,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	5.250,00	\$ 209.543,00	\$ 1.100.100.750,00
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:					\$3.474.749.250,00
SECCIÓN SEXTA					
6.00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	74,00	\$ 135.704,00	\$ 10.042.096,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	525,00	\$ 75.782,00	\$ 39.785.550,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:					\$ 49.827.646,00
VALOR COSTOS DIRECTOS:					\$ 4.980.823.495,92
ADMINISTRACIÓN:				24%	\$ 1.195.397.639,02
IMPREVISTOS:				1%	\$ 49.808.234,96
UTILIDAD:				5%	\$ 249.041.174,80
A.I.U.:				30%	\$ 1.494.247.048,78
IVA:				19%	\$ 47.317.823,21
VALOR TOTAL:					\$ 6.522.388.367,91

4. PRESUPUESTO INICIAL – SECTOR CAFÉ MADRID (FERROCARRILES)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO ESTACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES TALUD ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	\$11.677.982,00	\$11.677.982,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	\$2.685.970,00	\$2.685.970,00
1.04	Desmote y limpieza	m ²	1.298,00	\$5.497,00	\$7.135.106,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³	259,60	\$87.309,00	\$22.665.416,40
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³	723,52	\$192.404,00	\$139.208.142,08
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:					\$183.372.616,48
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³	1.447,04	\$50.325,00	\$72.822.288,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³	361,76	\$91.924,00	\$33.254.426,24
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ³	59,00	\$255.620,00	\$15.081.580,00
2.03	Sobreacarreos para acarreo totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km	32.506,40	\$4.020,00	\$130.675.728,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:					\$251.834.022,24
SECCIÓN TERCERA					
3.00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³	59,00	\$1.098.259,00	\$64.797.281,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²	1.298,00	\$383.323,00	\$497.553.254,00
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³	148,00	\$1.166.335,00	\$172.617.580,00
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:					\$734.968.115,00
SECCIÓN CUARTA					
4.00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg	11.895,00	\$12.196,00	\$145.071.420,00
4.02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	295,00	\$890.252,00	\$262.624.340,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	295,00	\$57.703,00	\$17.022.385,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²	1.298,00	\$37.301,00	\$48.416.698,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	295,00	\$83.286,00	\$24.569.370,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	295,00	\$159.318,00	\$46.998.810,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	295,00	\$97.321,00	\$28.709.695,00
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:					\$573.412.718,00
SECCIÓN QUINTA					
5.00	Perforaciones horizontales				
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	4.425,00	\$441.364,00	\$1.953.035.700,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.475,00	\$468.739,00	\$691.390.025,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	5.900,00	\$209.543,00	\$1.236.303.700,00
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:					\$3.880.729.425,00
SECCIÓN SEXTA					
6.00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	83,00	\$135.704,00	\$11.263.432,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	750,00	\$75.782,00	\$56.836.500,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:					\$68.099.932,00
VALOR COSTOS DIRECTOS:					\$5.692.416.828,72
ADMINISTRACIÓN:				24%	\$1.366.180.038,89
IMPREVISTOS:				1%	\$56.924.168,29
UTILIDAD:				5%	\$284.620.841,44
A.I.U.:				30%	\$1.707.725.048,62
IVA:				19%	\$54.077.959,87
VALOR TOTAL:					\$7.454.219.837,21

5. PRESUPUESTO INICIAL – SECTOR LAS CASITAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO LAS CASITAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	\$ 11.677.982,00	\$ 11.677.982,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	\$ 2.685.970,00	\$ 2.685.970,00
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	760,00	\$ 5.497,00	\$ 4.177.720,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³	380,00	\$ 87.309,00	\$ 33.177.420,00
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³	647,79	\$ 192.404,00	\$ 124.637.387,16
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:					\$ 176.356.479,16
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³	1.295,59	\$ 50.325,00	\$ 65.200.566,75
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³	323,90	\$ 91.924,00	\$ 29.774.183,60
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km	19.531,00	\$ 4.020,00	\$ 78.514.620,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:					\$ 173.489.370,35
SECCIÓN TERCERA					
3.00	Concretos				
3.04	Suministros y colocacion de concreto de 3000 psi	m ³	84,00	\$ 1.291.310,00	\$ 108.470.040,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m ³	68,00	\$ 1.166.335,00	\$ 79.310.780,00
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m ²	456,00	\$ 96.825,00	\$ 44.152.200,00
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:					\$ 231.933.020,00
SECCIÓN CUARTA					
4.00	Aceros				
4.01	Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg	590,00	\$ 12.196,00	\$ 7.195.640,00
4.02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.01	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=15 m	und	169,00	\$ 665.873,00	\$ 112.532.537,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	169,00	\$ 57.703,00	\$ 9.751.807,00
4.04	Suministro y colocación				
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	169,00	\$ 83.286,00	\$ 14.075.334,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	169,00	\$ 159.318,00	\$ 26.924.742,00
4.07	Suministro e instalacion de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	169,00	\$ 97.321,00	\$ 16.447.249,00
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:					\$ 186.927.309,00
SECCIÓN QUINTA					
5.00	Perforaciones horizontales				
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2.535,00	\$ 441.364,00	\$ 1.118.857.740,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	2.535,00	\$ 209.543,00	\$ 531.191.505,00
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:					\$ 1.650.049.245,00
SECCIÓN SEXTA					
6.00	Varios				
6.05	Filtro con tela				
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m ²	684,00	\$ 28.170,00	\$ 19.268.280,00
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m ³	2.204,00	\$ 400.176,00	\$ 881.987.904,00
6.07.02	Estructura estabilizante en muro flexible en gaviones con anclaje activo y recubrimiento en concreto reforzado (e=10cm) de sección 2m x 1m x 1m. Incluye zapata de concreto reforzado del anclaje. (no incluye perforación, ni anclaje)	und	190,00	\$ 1.624.176,00	\$ 308.593.440,00
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	19,00	\$ 14.647,00	\$ 278.293,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:					\$ 1.210.127.917,00
VALOR COSTOS DIRECTOS:					\$ 3.628.883.340,51
ADMINISTRACIÓN:				24%	\$ 870.932.001,72
IMPREVISTOS:				1%	\$ 36.288.833,41
UTILIDAD:				5%	\$ 181.444.167,03
A.I.U.:				30%	\$ 1.088.665.002,16
IVA:				19%	\$ 34.474.391,74
VALOR TOTAL:					\$ 4.752.022.734,41

6. PRESUPUESTO INICIAL – SECTOR LA LIBERTAD

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	\$ 11.677.982,00	\$ 11.677.982,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	\$ 2.685.970,00	\$ 2.685.970,00
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	1.008,00	\$ 5.497,00	\$ 5.540.976,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³	508,79	\$ 87.309,00	\$ 44.421.946,11
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³	544,32	\$ 192.404,00	\$ 104.729.345,28
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:					\$ 169.056.219,39
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³	1.088,64	\$ 50.325,00	\$ 54.785.808,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³	272,16	\$ 91.924,00	\$ 25.018.035,84
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ³	42,00	\$ 255.620,00	\$ 10.736.040,00
2.03	Sobreacarreos para acarreo totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km	16.902,70	\$ 4.020,00	\$ 67.948.854,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:					\$ 158.488.737,84
SECCIÓN TERCERA					
3.00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³	42,00	\$ 1.098.259,00	\$ 46.126.878,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²	1.008,00	\$ 383.323,00	\$ 386.389.584,00
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³	105,00	\$ 1.166.335,00	\$ 122.465.175,00
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:					\$ 554.981.637,00
SECCIÓN CUARTA					
4.00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg	8.468,00	\$ 12.196,00	\$ 103.275.728,00
4.02	Suministro y colocación de anclajes				
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=20 m	und	210,00	\$ 890.252,00	\$ 186.952.920,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	210,00	\$ 57.703,00	\$ 12.117.630,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²	1.008,00	\$ 37.301,00	\$ 37.599.408,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	210,00	\$ 83.286,00	\$ 17.490.060,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	210,00	\$ 159.318,00	\$ 33.456.780,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	210,00	\$ 97.321,00	\$ 20.437.410,00
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:					\$ 411.329.936,00
SECCIÓN QUINTA					
5.00	Perforaciones horizontales				
5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	m	150,00	\$ 456.590,00	\$ 68.488.500,00
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	m	50,00	\$ 509.333,00	\$ 25.466.650,00
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	3.150,00	\$ 441.364,00	\$ 1.390.296.600,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.050,00	\$ 468.739,00	\$ 492.175.950,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	4.400,00	\$ 209.543,00	\$ 921.989.200,00
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:					\$ 2.898.416.900,00
SECCIÓN SEXTA					
6.00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	137,00	\$ 135.704,00	\$ 18.591.448,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	770,00	\$ 75.782,00	\$ 58.352.140,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:					\$ 76.943.588,00
VALOR COSTOS DIRECTOS:					\$ 4.269.217.018,23
ADMINISTRACIÓN:				24%	\$ 1.024.612.084,38
IMPREVISTOS:				1%	\$ 42.692.170,18
UTILIDAD:				5%	\$ 213.460.850,91
A.I.U.:				30%	\$ 1.280.765.105,47
IVA:				19%	\$ 40.557.561,67
VALOR TOTAL:					\$ 5.590.539.685,37

7. AVANCE DE OBRA No. 5

7.1. AVANCE No. 5 - SECTOR ALFONSO LOPEZ

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			AVANCE No. 1 (15/10/2025 AL 31/10/2025)		AVANCE No. 2 (1/11/2025 AL 30/11/2025)		AVANCE No. 3 (1/12/2025 AL 31/12/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	0,10	\$ 1.167.798,20		\$ -	0,01	\$ 116.779,82
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und		\$ -		\$ -		\$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	26,40	\$ 145.120,80		\$ -	3,30	\$ 18.140,10
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:				\$ 1.312.919,00		\$ -		\$ 134.919,92
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes							
2.01.A	Excavación con acarreo libre							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
2.02	Terraplenes y Rellenos							
2.02.01	Suministro y conformación de material granular para llave cortante	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
2.03	Sobrecarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:				\$ -		\$ -		\$ -
SECCIÓN TERCERA								
3.00	Concretos							
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²		\$ -		\$ -		\$ -
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para andajes	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:				\$ -		\$ -		\$ -
SECCIÓN CUARTA								
4.00	Aceros							
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg		\$ -		\$ -		\$ -
4.02	Suministro y colocación de anclajes							
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.03	Tensionamiento de anclajes	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²		\$ -		\$ -		\$ -
4.05	Suministro e instalación de placa de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:				\$ -		\$ -		\$ -
SECCIÓN QUINTA								
5.00	Perforaciones horizontales							
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m		\$ -		\$ -		\$ -
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para andajes mayores a 15,00m	m		\$ -		\$ -		\$ -
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en andajes y drenes de penetración	m		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:				\$ -		\$ -		\$ -
SECCIÓN SEXTA								
6.00	Varios							
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m		\$ -		\$ -		\$ -
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:				\$ -		\$ -		\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS:				\$ 1.312.919,00		\$ -		\$ 134.919,92
ADMINISTRACIÓN:				\$ 315.100,56		\$ -		\$ 32.380,78
IMPREVISTOS:				\$ 13.129,19		\$ -		\$ 1.349,20
UTILIDAD:				\$ 65.645,95		\$ -		\$ 6.746,00
A.I.U.:				\$ 393.875,70		\$ -		\$ 40.475,98
IVA:				\$ 12.472,73		\$ -		\$ 1.281,74
VALOR TOTAL:				\$ 1.719.267,43		\$ -		\$ 176.677,64

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO ALFONSO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			AVANCE No. 4 (1/01/2026 AL 31/01/2026)		AVANCE No. 5 (1/02/2026 AL 28/02/2026)		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes		\$ -	0,29	\$ 3.386.614,78	0,40	\$ 4.671.192,80
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und		\$ -				\$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	345,60	\$ 1.899.763,20	210,95	\$ 1.159.592,15	586,25	\$ 3.222.616,25
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³		\$ -	79,29	\$ 6.922.730,61	79,29	\$ 6.922.730,61
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³		\$ -	27,20	\$ 5.233.388,80	27,20	\$ 5.233.388,80
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:				\$ 1.899.763,20		\$ 16.702.326,34		\$ 20.049.928,46
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes							
2.01.A	Excavación con acarreo libre							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³		\$ -	155,75	\$ 7.838.118,75	155,75	\$ 7.838.118,75
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³		\$ -	38,94	\$ 3.579.520,56	38,94	\$ 3.579.520,56
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ³		\$ -				\$ -
2.02	Terraplenes y Rellenos							
2.02.01	Suministro y conformación de material granular para llave cortante	m ³		\$ -				\$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km		\$ -	1227,12	\$ 4.933.022,40	1227,12	\$ 4.933.022,40
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:				\$ -		\$ 16.350.661,71		\$ 16.350.661,71
SECCIÓN TERCERA								
3.00	Concretos							
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:				\$ -		\$ -		\$ -
SECCIÓN CUARTA								
4.00	Aceros							
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.02	Suministro y colocación de anclajes							
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.03	Tensionamiento de anclajes	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:				\$ -		\$ -		\$ -
SECCIÓN QUINTA								
5.00	Perforaciones horizontales							
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:				\$ -		\$ -		\$ -
SECCIÓN SEXTA								
6.00	Varios							
6.02	Canaleja (ancho = 1m; e =10cm)	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:				\$ -		\$ -		\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS:				\$ 1.899.763,20		\$ 33.052.988,05		\$ 36.400.590,17
ADMINISTRACIÓN:				\$ 455.943,17		\$ 7.932.717,13		\$ 8.736.141,64
IMPREVISTOS:				\$ 18.997,63		\$ 330.529,88		\$ 364.005,90
UTILIDAD:				\$ 94.988,16		\$ 1.652.649,40		\$ 1.820.029,51
A.I.U.:				\$ 569.928,96		\$ 9.915.896,41		\$ 10.920.177,05
IVA:				\$ 18.047,75		\$ 314.003,39		\$ 345.805,61
VALOR TOTAL:				\$ 2.487.739,91		\$ 43.282.887,85		\$ 47.666.572,83

7.2. AVANCE No. 5 - SECTOR CAFÉ MADRID (FERROCARRILES)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO ESTACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES TALUD ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			AVANCE No. 1 (15/10/2025 AL 31/10/2025)		AVANCE No. 2 (1/11/2025 AL 30/11/2025)		AVANCE No. 3 (1/12/2025 AL 31/12/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	0,10	\$ 1.167.798,20	0,02	\$ 233.559,64	0,08	\$ 934.238,56
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und		\$ -	1,00	\$ 2.685.970,00		\$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	345,80	\$ 1.900.862,60	215,02	\$ 1.181.964,94	137,68	\$ 756.826,96
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³		\$ -	82,54	\$ 7.206.484,86	56,66	\$ 4.946.927,94
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³		\$ -	95,70	\$ 18.413.062,80	292,25	\$ 56.230.069,00
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:				\$ 3.068.660,80		\$ 29.721.042,24		\$ 62.868.062,46
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes							
2.01.A	Excavación con acarreo libre							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³		\$ -	366,40	\$ 18.439.080,00	408,52	\$ 20.558.769,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³		\$ -	91,60	\$ 8.420.238,40	102,13	\$ 9.388.198,12
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m ² -km		\$ -	8469,34	\$ 34.046.746,80	9442,94	\$ 37.960.618,80
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:				\$ -		\$ 60.906.065,20		\$ 67.907.585,92
SECCIÓN TERCERA								
3.00	Concretos							
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²		\$ -		\$ -		\$ -
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³		\$ -		\$ -	6,50	\$ 7.581.177,50
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:				\$ -		\$ -		\$ 7.581.177,50
SECCIÓN CUARTA								
4.00	Aceros							
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg		\$ -		\$ -		\$ -
4.02	Suministro y colocación de anclajes							
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und		\$ -		\$ -	13,00	\$ 11.573.276,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²		\$ -		\$ -		\$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:				\$ -		\$ -		\$ 11.573.276,00
SECCIÓN QUINTA								
5.00	Perforaciones horizontales							
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m		\$ -		\$ -	195,00	\$ 86.065.980,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m		\$ -		\$ -	65,00	\$ 30.468.035,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m		\$ -		\$ -	260,00	\$ 54.481.180,00
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:				\$ -		\$ -		\$ 171.015.195,00
SECCIÓN SEXTA								
6.00	Varios							
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e = 10cm)	m		\$ -		\$ -		\$ -
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:				\$ -		\$ -		\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS:				\$ 3.068.660,80		\$ 90.627.107,44		\$ 320.945.296,88
ADMINISTRACIÓN:				\$ 736.478,59		\$ 21.750.505,79		\$ 77.026.871,25
IMPREVISTOS:				\$ 30.686,61		\$ 906.271,07		\$ 3.209.452,97
UTILIDAD:				\$ 153.433,04		\$ 4.531.355,37		\$ 16.047.264,84
A.I.U.:				\$ 920.598,24		\$ 27.188.132,23		\$ 96.283.589,06
IVA:				\$ 29.152,28		\$ 860.957,52		\$ 3.048.980,32
VALOR TOTAL:				\$ 4.018.411,32		\$ 118.676.197,19		\$ 420.277.866,26

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR DENOMINADO ESTACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES TALUD ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			AVANCE No. 4 (1/01/2026 AL 31/01/2026)		AVANCE No. 5 (1/02/2026 AL 28/02/2026)		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	0,20	\$ 2.335.596,40		\$ -	0,40	\$ 4.671.192,80
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und		\$ -		\$ -	1,00	\$ 2.685.970,00
1.04	Desmonte y limpieza	m ²		\$ -		\$ -	698,50	\$ 3.839.654,50
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ²		\$ -		\$ -	139,20	\$ 12.153.412,80
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³		\$ -		\$ -	387,95	\$ 74.643.131,80
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:				\$ 2.335.596,40		\$ -		\$ 97.993.361,90
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes							
2.01.A	Excavación con acarreo libre							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³		\$ -		\$ -	774,92	\$ 38.997.849,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³		\$ -		\$ -	193,73	\$ 17.808.436,52
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ²		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.03	Sobrecarros para acarreo de 1.000,00 m	m ³ -km	2762,17	\$ 11.103.923,40	4197,65	\$ 16.874.553,00	24872,10	\$ 99.985.842,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:				\$ 11.103.923,40		\$ 16.874.553,00		\$ 156.792.127,52
SECCIÓN TERCERA								
3.00	Concretos							
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³	22,50	\$ 26.242.537,50	15,00	\$ 17.495.025,00	44,00	\$ 51.318.740,00
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:				\$ 26.242.537,50		\$ 17.495.025,00		\$ 51.318.740,00
SECCIÓN CUARTA								
4.00	Aceros							
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.02	Suministro y colocación de anclajes							
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	45,00	\$ 40.061.340,00	30,00	\$ 26.707.560,00	88,00	\$ 78.342.176,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:				\$ 40.061.340,00		\$ 26.707.560,00		\$ 78.342.176,00
SECCIÓN QUINTA								
5.00	Perforaciones horizontales							
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para andajes de 0,00m a 15,00m	m	675,00	\$ 297.920.700,00	450,00	\$ 198.613.800,00	1320,00	\$ 582.600.480,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para andajes mayores a 15,00m	m	225,00	\$ 105.466.275,00	150,00	\$ 70.310.850,00	440,00	\$ 206.245.160,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en andajes y drenes de penetración	m	900,00	\$ 188.588.700,00	600,00	\$ 125.725.800,00	1760,00	\$ 368.795.680,00
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:				\$ 591.975.675,00		\$ 394.650.450,00		\$ 1.157.641.320,00
SECCIÓN SEXTA								
6.00	Varios							
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:				\$ -		\$ -		\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS:				\$ 671.719.072,30		\$ 455.727.588,00		\$ 1.542.087.725,42
ADMINISTRACIÓN:				\$ 161.212.577,35		\$ 109.374.621,12		\$ 370.101.054,10
IMPREVISTOS:				\$ 6.717.190,72		\$ 4.557.275,88		\$ 15.420.877,25
UTILIDAD:				\$ 33.585.953,62		\$ 22.786.379,40		\$ 77.104.386,27
A.I.U.:				\$ 201.515.721,69		\$ 136.718.276,40		\$ 462.626.317,62
IVA:				\$ 6.381.331,19		\$ 4.329.412,09		\$ 14.649.833,39
VALOR TOTAL:				\$ 879.616.125,18		\$ 596.775.276,49		\$ 2.019.363.876,43

7.3. AVANCE No. 5 - SECTOR LAS CASITAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO LAS CASITAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			AVANCE No. 1 (15/10/2025 AL 31/10/2025)		AVANCE No. 2 (1/11/2025 AL 30/11/2025)		AVANCE No. 3 (1/12/2025 AL 31/12/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	0,10	\$ 1.167.796,20	0,02	\$ 233.559,64	0,07	\$ 817.458,74
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und		\$ -	1,00	\$ 2.685.970,00		\$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	103,00	\$ 566.191,00	647,70	\$ 3.560.406,90	9,30	\$ 51.122,10
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³		\$ -	380,00	\$ 33.177.420,00		\$ -
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³		\$ -		\$ -	113,22	\$ 21.783.980,88
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:				\$ 1.733.989,20		\$ 39.657.356,54		\$ 22.652.561,72
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes							
2.01.A	Excavación con acarreo libre							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ²		\$ -	385,60	\$ 19.405.320,00	154,68	\$ 7.784.271,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³		\$ -	96,40	\$ 8.861.473,60	38,67	\$ 3.554.701,08
2.03	Sobreacarros para acarreo totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km		\$ -	2842,54	\$ 11.427.010,80	3944,73	\$ 15.857.814,60
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:				\$ -		\$ 39.693.804,40		\$ 27.196.786,68
SECCIÓN TERCERA								
3.00	Concretos							
3.04	Suministros y colocación de concreto de 3000 psi	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m ²		\$ -	63,00	\$ 6.099.975,00	63,00	\$ 6.099.975,00
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:				\$ -		\$ 6.099.975,00		\$ 6.099.975,00
SECCIÓN CUARTA								
4.00	Aceros							
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg		\$ -		\$ -		\$ -
4.02	Suministro y colocación de anclajes							
4.02.01	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=15 m	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.03	Tensionamiento de andajes	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:				\$ -		\$ -		\$ -
SECCIÓN QUINTA								
5.00	Perforaciones horizontales							
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para andajes de 0,00m a 15,00m	m		\$ -		\$ -		\$ -
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en andajes y drenes de penetración	m		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:				\$ -		\$ -		\$ -
SECCIÓN SEXTA								
6.00	Varios							
6.05	Filtro con tela							
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m ²		\$ -		\$ -		\$ -
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2,00 x 1,00 x 1,00	m ³		\$ -		\$ -	154,00	\$ 61.627.104,00
6.07.02	Estructura estabilizante en muro flexible en gaviones con andaje activo y recubrimiento en concreto reforzado (e=10cm) de sección 2m x 1m x 1m. Incluye zapata de concreto reforzado del andaje. (no incluye perforación, ni andaje)	und		\$ -		\$ -		\$ -
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:				\$ -		\$ -		\$ 61.627.104,00
VALOR COSTOS DIRECTOS:				\$ 1.733.989,20		\$ 85.451.135,94		\$ 117.576.427,40
ADMINISTRACIÓN:				\$ 416.157,41		\$ 20.508.272,63		\$ 28.218.342,58
IMPREVISTOS:				\$ 17.339,89		\$ 854.511,36		\$ 1.175.764,27
UTILIDAD:				\$ 86.699,46		\$ 4.272.556,80		\$ 5.878.821,37
A.I.U.:				\$ 520.196,76		\$ 25.635.340,79		\$ 35.272.928,22
IVA:				\$ 16.472,90		\$ 811.785,79		\$ 1.116.976,06
VALOR TOTAL:				\$ 2.270.658,86		\$ 111.898.262,52		\$ 153.966.331,68

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO LAS CASITAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			AVANCE No. 4 (1/01/2026 AL 31/01/2026)		AVANCE No. 5 (1/02/2026 AL 28/02/2026)		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	0,21	\$ 2.452.376,22		\$ -	0,40	\$ 4.671.192,80
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und					1,00	\$ 2.685.970,00
1.04	Desmonte y limpieza	m ²					760,00	\$ 4.177.720,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³					380,00	\$ 33.177.420,00
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³	40,14	\$ 7.723.096,56			153,36	\$ 29.507.077,44
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:				\$ 10.175.472,78		\$ -		\$ 74.219.380,24
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes							
2.01.A	Excavación con acarreo libre							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³	233,02	\$ 11.726.731,50		\$ -	773,30	\$ 38.916.322,50
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³	58,26	\$ 5.355.492,24		\$ -	193,33	\$ 17.771.666,92
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km	4273,85	\$ 17.180.877,00	148,79	\$ 598.135,80	11209,91	\$ 45.063.838,20
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:				\$ 34.263.100,74		\$ 598.135,80		\$ 101.751.827,62
SECCIÓN TERCERA								
3.00	Concretos							
3.04	Suministros y colocación de concreto de 3000 psi	m ³	1,60	\$ 2.066.096,00	8,98	\$ 11.595.963,80	10,58	\$ 13.662.059,80
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³					0,00	\$ -
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m ²	66,00	\$ 6.390.450,00	129,60	\$ 12.548.520,00	321,60	\$ 31.138.920,00
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:				\$ 8.456.546,00		\$ 24.144.483,80		\$ 44.800.979,80
SECCIÓN CUARTA								
4.00	Aceros							
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg					0,00	\$ -
4.02	Suministro y colocación de anclajes							
4.02.01	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=15 m	und					0,00	\$ -
4.03	Tensionamiento de anclajes	und					0,00	\$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und					0,00	\$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und					0,00	\$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und					0,00	\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:								\$ -
SECCIÓN QUINTA								
5.00	Perforaciones horizontales							
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m					0,00	\$ -
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m					0,00	\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:								\$ -
SECCIÓN SEXTA								
6.00	Varios							
6.05	Filtro con tela							
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m ²	113,16	\$ 3.187.717,20		\$ -	113,16	\$ 3.187.717,20
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2,00 x 1,00 x 1,00	m ³	470,00	\$ 188.082.720,00	426,00	\$ 170.474.976,00	1050,00	\$ 420.184.800,00
6.07.02	Estructura estabilizante en muro flexible en gaviones con anclaje activo y recubrimiento en concreto reforzado (e=10cm) de sección 2m x 1m x 1m. Incluye zapata de concreto reforzado del anclaje. (no incluye perforación, ni anclaje)	und						\$ -
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	2,00	\$ 29.294,00	2,00	\$ 29.294,00	4,00	\$ 58.588,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:				\$ 191.299.731,20		\$ 170.504.270,00		\$ 423.431.105,20
VALOR COSTOS DIRECTOS:				\$ 244.194.850,72		\$ 195.246.889,60		\$ 644.203.292,86
ADMINISTRACIÓN:				\$ 58.606.764,17		\$ 46.859.253,50		\$ 154.608.790,29
IMPREVISTOS:				\$ 2.441.948,51		\$ 1.952.468,90		\$ 6.442.032,93
UTILIDAD:				\$ 12.209.742,54		\$ 9.762.344,48		\$ 32.210.164,64
A.T.U.:				\$ 73.258.455,22		\$ 58.574.066,88		\$ 193.260.987,86
IVA:				\$ 2.319.851,08		\$ 1.854.845,45		\$ 6.119.931,28
VALOR TOTAL:				\$ 319.773.157,02		\$ 255.675.801,93		\$ 843.584.212,00

7.4. AVANCE No. 5 - SECTOR LA LIBERTAD

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			AVANCE No. 1 (15/10/2025 AL 31/10/2025)		AVANCE No. 2 (1/11/2025 AL 30/11/2025)		AVANCE No. 3 (1/12/2025 AL 31/12/2025)	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VIR PARCIAL	CANTIDAD	VIR PARCIAL	CANTIDAD	VIR PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	0,10	\$ 1.167.798,20	0,02	\$ 233.559,64	0,08	\$ 934.238,56
1.03	Vallas y señales especiales							
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und		\$ -	1,00	\$ 2.685.970,00		\$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	52,50	\$ 288.592,50	648,30	\$ 3.563.705,10	249,80	\$ 1.373.150,60
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³		\$ -	277,61	\$ 24.237.851,49	231,18	\$ 20.184.094,62
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³		\$ -		\$ -	404,32	\$ 77.792.785,28
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:				\$ 1.456.390,70		\$ 30.721.086,23		\$ 100.284.269,06
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes							
2.01.A	Excavación con acarreo libre							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³		\$ -	243,28	\$ 12.243.066,00	733,56	\$ 36.916.407,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³		\$ -	60,82	\$ 5.590.817,68	183,39	\$ 16.857.942,36
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km		\$ -	3056,21	\$ 12.285.964,20	9215,35	\$ 37.045.707,00
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:				\$ -		\$ 30.119.847,88		\$ 90.820.056,36
SECCIÓN TERCERA								
3.00	Concretos							
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³		\$ -		\$ -		\$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²		\$ -		\$ -		\$ -
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³		\$ -		\$ -	9,00	\$ 10.497.015,00
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:				\$ -		\$ -		\$ 10.497.015,00
SECCIÓN CUARTA								
4.00	Aceros							
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg		\$ -		\$ -		\$ -
4.02	Suministro y colocación de anclajes							
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=20 m	und		\$ -		\$ -	18,00	\$ 16.024.536,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²		\$ -		\$ -		\$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und		\$ -		\$ -		\$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:				\$ -		\$ -		\$ 16.024.536,00
SECCIÓN QUINTA								
5.00	Perforaciones horizontales							
5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m	m		\$ -		\$ -		\$ -
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m	m		\$ -		\$ -		\$ -
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m		\$ -		\$ -	270,00	\$ 119.168.280,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m		\$ -		\$ -	90,00	\$ 42.186.510,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en andajes y drenes de penetración	m		\$ -		\$ -	360,00	\$ 75.435.480,00
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:				\$ -		\$ -		\$ 236.790.270,00
SECCIÓN SEXTA								
6.00	Varios							
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m		\$ -		\$ -		\$ -
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m		\$ -		\$ -		\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:				\$ -		\$ -		\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS:				\$ 1.456.390,70		\$ 60.840.934,11		\$ 454.416.146,42
ADMINISTRACIÓN:				\$ 349.533,77		\$ 14.601.824,19		\$ 109.059.875,14
IMPREVISTOS:				\$ 14.563,91		\$ 608.409,34		\$ 4.544.161,46
UTILIDAD:				\$ 72.819,54		\$ 3.042.046,71		\$ 22.720.807,32
A.I.U.:				\$ 436.917,22		\$ 18.252.280,24		\$ 136.324.843,92
IVA:				\$ 13.835,71		\$ 577.988,87		\$ 4.316.953,39
VALOR TOTAL:				\$ 1.907.143,63		\$ 79.671.203,22		\$ 595.057.943,73

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER			AVANCE No. 4 (1/01/2026 AL 31/01/2026)		AVANCE No. 5 (1/02/2026 AL 28/02/2026)		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL	CANTIDAD	V/R PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA								
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	0,20	\$ 2.335.596,40		\$ -	0,40	\$ 4.671.192,80
1.03	Vallas y señales especiales			\$ -		\$ -		\$ -
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und		\$ -		\$ -	1,00	\$ 2.685.970,00
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	57,40	\$ 315.527,80		\$ -	1008,00	\$ 5.540.976,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³		\$ -		\$ -	508,79	\$ 44.421.946,11
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³	20,53	\$ 3.950.054,12	48,79	\$ 9.387.391,16	473,64	\$ 91.130.230,56
SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:				\$ 6.601.178,32		\$ 9.387.391,16		\$ 148.450.315,47
SECCIÓN SEGUNDA								
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes							
2.01.A	Excavación con acarreo libre							
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³	111,80	\$ 5.626.335,00		\$ -	1088,64	\$ 54.785.808,00
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³	27,95	\$ 2.569.275,80		\$ -	272,16	\$ 25.018.035,84
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ³		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreo tobles mayores de 1.000,00 m	m ³ -km	3426,03	\$ 13.772.640,60	890,23	\$ 3.578.724,60	16687,82	\$ 66.683.036,40
SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:				\$ 21.968.251,40		\$ 3.578.724,60		\$ 146.486.880,24
SECCIÓN TERCERA								
3.00	Concretos							
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³	16,50	\$ 19.244.527,50	18,50	\$ 21.577.197,50	44,00	\$ 51.318.740,00
SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:				\$ 19.244.527,50		\$ 21.577.197,50		\$ 51.318.740,00
SECCIÓN CUARTA								
4.00	Aceros							
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.02	Suministro y colocación de anclajes							
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=20 m	und	33,00	\$ 29.378.316,00	37,00	\$ 32.939.324,00	88,00	\$ 78.342.176,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.04	Suministro y colocación							
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:				\$ 29.378.316,00		\$ 32.939.324,00		\$ 78.342.176,00
SECCIÓN QUINTA								
5.00	Perforaciones horizontales							
5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2" para drenes de 0,00m a 15,00m)	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2" para drenes mayores a 15,00m)	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	495,00	\$ 218.475.180,00	555,00	\$ 244.957.020,00	1320,00	\$ 582.600.480,00
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	165,00	\$ 77.341.935,00	185,00	\$ 86.716.715,00	440,00	\$ 206.245.160,00
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	660,00	\$ 138.298.380,00	740,00	\$ 155.061.820,00	1760,00	\$ 368.795.680,00
SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:				\$ 434.115.495,00		\$ 486.735.555,00		\$ 1.157.641.320,00
SECCIÓN SEXTA								
6.00	Varios							
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m		\$ -		\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:				\$ -		\$ -		\$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS:				\$ 511.307.768,22		\$ 554.218.192,26		\$ 1.582.239.431,71
ADMINISTRACIÓN:				\$ 122.713.864,37		\$ 133.012.366,14		\$ 379.737.463,61
IMPREVISTOS:				\$ 5.113.077,68		\$ 5.542.181,92		\$ 15.822.394,32
UTILIDAD:				\$ 25.565.388,41		\$ 27.710.909,61		\$ 79.111.971,59
A.I.U.:				\$ 153.392.330,46		\$ 166.265.457,67		\$ 474.671.829,52
IVA:				\$ 4.857.423,80		\$ 5.265.072,83		\$ 15.031.274,60
VALOR TOTAL:				\$ 669.557.522,48		\$ 725.748.722,76		\$ 2.071.942.535,83

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por el CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA en cada uno de los frentes de obra en el período comprendido entre el **01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**.

8.1. SECTOR BARRIO ALFONSO LOPEZ

Durante el período evaluado, correspondiente al **Avance No. 5**, el contratista ejecutó actividades relacionadas con la adecuación del acceso y del frente de trabajo. Estas labores incluyeron la poda de guadua, desmonte y retiro de basuras y escombros, lo que permitió garantizar el ingreso oportuno y seguro del personal de obra, así como de la maquinaria y equipos requeridos para el desarrollo de las actividades. Además, el contratista de obra adelantó actividades de perfilado del talud, con la implementación de retroexcavadora y de forma manual con personal especializado descolgado del talud

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA						
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	0,29	0,40	40,00%
1.03	Vallas y señales especiales					
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	0,00	0,00	0,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	756,00	210,95	586,25	77,55%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³	453,60	79,29	79,29	17,48%
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³	589,68	27,20	27,20	4,61%

ITEM	1.01	DESCRIPCIÓN	Replanteo control y medición de la obra	UND: mes
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

ITEM	1.04	DESCRIPCIÓN	Desmonte y limpieza	UND: m2
				

ITEM	1.05	DESCRIPCIÓN	Retiro de basuras y escombros	UND: m3
				

ITEM	1.06	DESCRIPCIÓN	Perfilado a mano descolgado del talud	UND: m3
				

Adicionalmente, durante el desarrollo de las actividades correspondientes al perfilado del talud, el contratista de obra ejecutó, mediante la utilización de retroexcavadora, el retiro de roca y material granular presentes en el área de intervención. Dicho material fue dispuesto conforme a los lineamientos técnicos y ambientales establecidos, contribuyendo al mantenimiento del orden y la seguridad en el área de trabajo, así como al adecuado desarrollo de las actividades constructivas programadas.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEGUNDA						
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes					
2.01.A	Excavación con acarreo libre					
2.01.A02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³	1.562,40	155,75	155,75	9,97%
2.01.A03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³	390,60	38,94	38,94	9,97%
2.01.A04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ³	42,00	0	0,00	0,00%
2.02	Terraplenes y Rellenos					
2.02.01	Suministro y conformación de material granular para llave cortante	m ³	478,80	0	0,00	0,00%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km	32.059,40	1227,12	1227,12	3,83%

ITEM	2.01.A02	DESCRIPCIÓN	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	UND: m3
<div>   </div>				

ITEM	2.01.A03	DESCRIPCIÓN	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	UND: m3
				

ITEM	2.03	DESCRIPCIÓN	Sobreacarreos para acarreo totales mayores a 1000 m	UND: m3-km
				

Es importante resaltar que durante la ejecución de las actividades el contratista de obra ha mantenido constante comunicación con los habitantes del sector, y las viviendas contiguas al frente de trabajo, lo que ha permitido evidenciar aceptación por parte de la comunidad y disposición para colaborar, lo cual ha facilitado el correcto desarrollo de las actividades programadas, permitiendo evidenciar un avance de obra positivo.

8.2. SECTOR ESTACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES

Durante el período evaluado, correspondiente al **Avance No. 5**, el contratista de obra realizó el retiro y la correcta disposición del material granular acopiado, obtenido mediante el perfilamiento del talud. Estas labores se han ejecutado de forma manual con personal ubicado en la pata del talud, garantizando la remoción eficiente del material en zonas de difícil acceso. Cabe resaltar que la disposición final del material se efectuó conforme a los lineamientos técnicos y ambientales establecidos, contribuyendo al orden, la seguridad del área de trabajo y el adecuado desarrollo de las actividades constructivas.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEGUNDA						
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes					
2.01.A	Excavación con acarreo libre					
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³	1.447,04	0,00	774,92	53,55%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³	361,76	0,00	193,73	53,55%
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapala	m ³	59,00	0,00	0,00	0,00%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km	32.506,40	4197,65	24872,10	76,51%

ITEM	2.03	DESCRIPCIÓN	Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1.000 m	UND: km.m3
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ha ejecutado el suministro e inyección de lechada cementicia en un total de 88 anclajes, conforme a lo establecido en los estudios y diseños previamente aprobados para la ejecución del proyecto.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA						
3.00	Concretos					
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³	59,00	0	0	0,00%
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²	1.298,00	0	0	0,00%
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³	148,00	15	44	29,73%

ITEM	3.08	DESCRIPCIÓN	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	UND: m3
				

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ha realizado el suministro de 88 anclajes con una longitud de 20 m cada uno, conforme a lo establecido en los estudios y diseños aprobados para el proyecto.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA						
4.00	Aceros					
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg	11.895,00	0	0	0,00%
4.02	Suministro y colocación de anclajes					
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	295,00	30,00	88	29,83%
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	295,00	0	0	0,00%
4.04	Suministro y colocación					
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²	1.298,00	0	0	0,00%
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	295,00	0	0	0,00%
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	295,00	0	0	0,00%
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	295,00	0	0	0,00%

ITEM	4.02.02	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de 3 cables $\varnothing=1/2"$ de L=20 m	UND: und
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA						
5.00	Perforaciones horizontales					
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	4.425,00	450,00	1320	29,83%
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.475,00	150,00	440	29,83%
5.04	Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion horizontal en anclajes y drenes de penetracion	m	5.900,00	600,00	1760	29,83%

ITEM	5.02	DESCRIPCIÓN	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	UND: m
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

ITEM	5.03	DESCRIPCIÓN	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	UND: m
				

Es importante resaltar que durante la ejecución de las actividades el contratista no ha reportado accidentes en el frente de trabajo, cumpliendo con los protocolos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, se evidencia aceptación por parte de la comunidad y disposición para colaborar, lo cual ha facilitado el correcto desarrollo de las actividades programadas, permitiendo evidenciar un avance de obra positivo.

8.3. SECTOR BARRIO LAS CASITAS

Durante el período evaluado, correspondiente al **Avance No. 5**, el contratista de obra dispuso adecuadamente el material sobrante generado en las actividades constructivas, conforme a los lineamientos técnicos y ambientales establecidos para su manejo y disposición final

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEGUNDA						
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes					
2.01.A	Excavación con acarreo libre					
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³	1.295,59	0,00	773,30	59,69%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³	323,90	0,00	193,33	59,69%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km	19.531,00	148,79	11209,91	57,40%

ITEM	2.03	DESCRIPCIÓN	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	UND: m3-km
				

Además, el contratista de obra dio continuidad a la fundición del solado destinado a soportar la estructura de gaviones, el cual fue ejecutado con un espesor de 10 cm, conforme a las especificaciones técnicas y a los parámetros constructivos establecidos contractualmente para garantizar la estabilidad y correcta instalación del muro gavión.

Asimismo, el contratista ha suministrado el concreto destinado al revestimiento de gaviones, para lo cual ha procedido a la elaboración y fundición de probetas, con el objetivo de verificar la resistencia de la mezcla utilizada.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA						
3.00	Concretos					
3.04	Suministros y colocacion de concreto de 3000 psi	m ³	84,00	8,98	10,58	12,60%
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m ³	68,00	0,00	0	0,00%
3.09	Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m ²	456,00	129,60	321,60	70,53%

ITEM	3.04	DESCRIPCIÓN	Suministros y colocación de concreto de 3000psi	UND: m3
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

ITEM	3.09	DESCRIPCIÓN	Suministro y colocación de concreto 2000 psi para solado e=10cm	UND: m2
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra presenta un avance positivo en la conformación del muro de gavión, garantizando la adecuada planimetría de sus caras y la correcta conformación de sus aristas, mediante el llenado con material pétreo seleccionado conforme a las especificaciones técnicas del proyecto

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA						
6.00	Varios					
6.05	Filtro con tela					
6.05.01	Suministro y colocación de tela geotextil no tejido para filtros	m ²	684,00	0,00	113,16	16,54%
6.07.01	Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m ³	2.204,00	426,00	1050	47,64%
6.07.02	Estructura estabilizante en muro flexible en gaviones con anclaje activo y recubrimiento en concreto reforzado (e=10cm) de sección 2m x 1m x 1m. Incluye zapata de concreto reforzado del anclaje. (no incluye perforación, ni anclaje)	und	190,00	0,00	0	0,00%
6.12	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	19,00	2,00	4	21,05%

ITEM	6.07.01	DESCRIPCIÓN	Gaviones de cuerpo 2.00x1.00x1.00	UND: m3
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

ITEM	6.07.01	DESCRIPCIÓN	Gaviones de cuerpo 2.00x1.00x1.00	UND: m3
				
ITEM	6.12	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de tubería sanitaria 2" pasamuros y lloraderos	UND: m
				

Es importante resaltar que durante la ejecución de las actividades el contratista no ha reportado accidentes en el frente de trabajo, cumpliendo con los protocolos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, se evidencia aceptación por parte de la comunidad y disposición para colaborar, lo cual ha facilitado el correcto desarrollo de las actividades programadas, permitiendo evidenciar un avance de obra positivo.

8.4. SECTOR BARRIO LA LIBERTAD

Durante el período evaluado, correspondiente al **Avance No. 5**, el contratista de obra ejecutó actividades de perfilamiento del talud mediante la utilización de personal especializado en condición de trabajo descolgado. Esta intervención permitió facilitar la correcta demarcación y perforación horizontal de los puntos establecidos en los diseños contractuales, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA						
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	0,00	0,40	40,00%
1.03	Vallas y señales especiales					
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m ²	1.008,00	0,00	1008,00	100,00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m ³	508,79	0,00	508,79	100,00%
1.06	Perfilado a mano descolgado de talud	m ³	544,32	48,79	473,64	87,01%

ITEM	1.06	DESCRIPCIÓN	Perfilado a mano descolgado del talud	UND: m3
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

Adicionalmente, el material derivado de las excavaciones y del perfilado del talud ha sido dispuesto de manera adecuada, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y de la normatividad ambiental vigente.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEGUNDA						
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes					
2.01.A	Excavación con acarreo libre					
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m ³	1.088,64	0,00	1088,64	100,00%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m ³	272,16	0,00	272,16	100,00%
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m ³	42,00	0,00	0,00	0,00%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m ³ -km	16.902,70	890,23	16587,82	98,14%

ITEM	2.03	DESCRIPCIÓN	Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1000,00 m	UND: m3
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ha ejecutado el suministro e inyección de lechada cementicia en un total de 88 anclajes, conforme a lo establecido en los estudios y diseños previamente aprobados para la ejecución del proyecto.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA						
3.00	Concretos					
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas	m ³	42,00	0	0	0,00%
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m ²	1.008,00	0	0	0,00%
3.08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m ³	105,00	18,5	44	41,90%

ITEM	3.08	DESCRIPCIÓN	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	UND: m3
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ha realizado el suministro de 88 anclajes con una longitud de 20 m cada uno, conforme a lo establecido en los estudios y diseños aprobados para el proyecto.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA						
4.00	Aceros					
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm ²	kg	8.468,00	0	0	0,00%
4.02	Suministro y colocación de anclajes					
4.02.02	Suministro e instalación de 3 cables Ø= 1/2" de L=20 m	und	210,00	33,00	88	41,90%
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	210,00	0	0	0,00%
4.04						
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m ²	1.008,00	0	0	0,00%
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12 mm con tres agujeros	und	210,00	0	0	0,00%
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	210,00	0	0	0,00%
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	210,00	0	0	0,00%

ITEM	4.02.02	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de 3 cables $\varnothing=1/2"$ de L=20 m	UND: und
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA						
5.00	Perforaciones horizontales					
5.01	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada $\varnothing=2"$) para drenes de 0,00m a 15,00m	m	150,00	0	0	0,00%
5.01.B	Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada $\varnothing=2"$) para drenes mayores a 15,00m	m	50,00	0	0	0,00%
5.02	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	3.150,00	555	1320	41,90%
5.03	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.050,00	185	440	41,90%
5.08	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	4.400,00	740	1760	40,00%

ITEM	5.02	DESCRIPCIÓN	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	UND: m
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

ITEM	5.03	DESCRIPCIÓN	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	UND: m
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

ITEM	5.08	DESCRIPCIÓN	Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	UND: m
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				

Es importante resaltar que, durante la ejecución de las actividades, el contratista no ha reportado accidentes en el frente de trabajo, dando cumplimiento a los protocolos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente, el contratista adelantó el levantamiento de actas de vecindad en las viviendas aledañas al talud, evidenciándose la aceptación por parte de la comunidad y su disposición para colaborar, lo cual ha facilitado el desarrollo normal de la obra.

8.5. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS REALIZADOS

Durante el periodo de ejecución comprendido entre **01 AL 28 DE FEBRERO** no se requirió efectuar ensayos de calidad a los materiales por el tipo de actividades que se adelantan.

8.6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista de obra mantiene comunicación permanente con la firma interventora y la entidad contratante, ha realizado las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo y administrativo que tiene incidencia directa en el desarrollo del proyecto, en conjunto con la interventoría, el contratista de obra, permanentemente realiza registro fotográfico de la ejecución de las actividades de obra, atiende de manera oportuna los requerimientos, solicitudes e inquietudes que se han generado por parte de la entidad y la interventoría, ha realizado la entrega de la información solicitada por parte de la interventoría que sirve como insumo para de esta manera informar oportunamente a la entidad el desarrollo efectivo del proyecto, ha permitido la participación efectiva de la interventoría dentro de las actividades de capacitación a los trabajadores, de manera que ha logrado verificar el cumplimiento de este tipo de actividades en pro de proteger la integridad de los mismo, el contratista ha hecho entrega del respectivo informe mensual con sus debidos soportes, ha presentado la programación de obra, planeando la ejecución de cada una de las actividades consignadas en el presupuesto contractual.

8.7. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra No. 210.16222.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025, para el periodo que comprende el **INFORME No. 5**, no ha presentado ningún tipo de modificación de carácter financiero, ni se han generado cambios en el valor total del contrato.

8.8. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
CONTRATO INICIAL	\$24.319.170.624,90	
ANTICIPO	N.A	N.A
ACTA PARCIAL No. 1	\$0.00	\$1.129.774.629,82
ACTA PARCIAL No. 2	\$0.00	\$ 2.231.299.878,22
SALDO SIN COBRAR	\$0.00	\$ 20.958.096.116,86
SUMAS IGUALES	\$24.319.170.624,90	\$24.319.170.624,90

8.9. COBROS PARCIALES

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ha efectuado el cobro parcial No. 01 y No.2.

	VALOR ACTA	VALOR ACUMULADO	PERIODO
ACTA No. 2 - PARCIAL No. 1	\$1.129.774.629,82	\$1.129.774.629,82	15 OCT- 14 DIC 2025
ACTA No. 3 - PARCIAL No. 2	\$ 2.231.299.878,22	\$ 3.361.074.508,04	15 DIC 2025-31 ENE 2026


8.10. VALOR EJECUTADO

DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	\$9.915.481,24	0,04%
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 310.245.662,93	1,28%
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 1.169.478.819,31	4,81%
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026	\$ 1.871.434.544,56	7,70%
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	\$ 1.621.482.689,03	6,67%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.982.557.197,07	20,49%

8.11. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

En el transcurso de ejecución de la obra, la revisión efectuada por parte de la interventoría en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se verificó el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el plan de gestión de SST del contratista, evidenciándose la implementación de medidas preventivas orientadas a garantizar la protección de los trabajadores y el control de los riesgos asociados a las labores desarrolladas. Se constató la ejecución de actividades de inducción y capacitación en seguridad, inspecciones periódicas de equipos y áreas de trabajo, uso adecuado de elementos de protección personal, así como la documentación y seguimiento de los reportes de incidentes. De igual manera, se supervisó el desarrollo de actividades catalogadas como de alto riesgo, tales como trabajos en altura, manipulación de cargas, mantenimiento de equipos eléctricos y labores con herramientas motorizadas, verificando que contaran con los permisos, controles y personal competente exigido por la normativa vigente. En general, el contratista demuestra compromiso con la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, manteniendo condiciones seguras y promoviendo una cultura preventiva dentro del proyecto.

9. SEGUIMIENTO AL CONTROL FINANCIERO (CURVA S)



10. FICHA TECNICA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16226.4 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2025

10.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.:	210.16226.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. – GRUPO 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA R.L. MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ NIT. 901.982.945-6
VALOR DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.707.465.489,00).
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL
PLAZO DE EJECUCION:	DIECISÉIS (16) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
% EJECUCIÓN A LA FECHA:	20,49%

10.2. VALOR EJECUTADO A LA FECHA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

VALOR EJECUTANO AVANCE No. 1	:	\$ 682.986,20
VALOR EJECUTADO AVANCE No. 2		\$ 21.855.558,25
VALOR EJECUTADO AVANCE No. 3		\$ 82.129.090,02
VALOR EJECUTADO AVANCE No. 4		\$ 131.304.096,11
VALOR EJECUTADO AVANCE No. 5		\$ 113.887.948,12
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	:	\$ 349.859.678,70

10.3. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
No. 1 INICIO	15/10/2025	ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA
No. 2 – Parcial No.1	15/12/2025	COBRO PARCIAL No. 1
No. 3 – Parcial No.2	02/03/2026	COBRO PARCIAL No. 2

10.4. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NOMBRE DE LA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

10.4.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 29/09/2025

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS		
		SUMA ASEGURADA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101199752	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$341.493.097,80	08/09/2025	08/07/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	\$341.493.097,80	08/01/2027	08/01/2032
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$512.239.646,70	08/09/2025	08/01/2030

10.4.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 21/10/2025

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS		
		SUMA ASEGURADA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101199752	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$341.493.097,80	15/10/2025	14/08/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	\$341.493.097,80	31/12/2026	31/12/2031
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$512.239.646,70	15/10/2025	14/02/2030

10.5. RELACION DE PERSONAL INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal de interventoría que realiza el seguimiento y control del contrato de interventoría.

CARGO	NOMBRE	DEDICACION
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ALFONSO VEGA ALBINO	50%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	OMAR RUIZ RUEDA	100%
AUXILIAR RESIDENTE INTERVENTORÍA	YEISON ENRIQUE JARAMILLO	100%
AUXILIAR RESIDENTE INTERVENTORÍA	SEBASTIAN SAAVEDRA	100%

AUXILIAR RESIDENTE INTERVENTORÍA	OSCAR LEON JAIMES	100%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	50%
ESPECIALISTA AMBIENTAL	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	50%
PROFESIONAL SISO	KAREN TATIANA MARTINEZ MARTINEZ	100%
INSPECTOR SISO	FLOR EMILCE HERNÁNDEZ ORTIZ	100%
ESPECIALISTA HIDRAULICO	DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS	50%
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CRISTIAN RICARDO CABALLERO RAMIREZ	50%

10.6. OTROS RECURSOS:

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
INFORMES	1
VEHICULO	1

10.7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

10.7.1. DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR DE LA INVERSION INICIAL	VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO	SALDO
VALOR TOTAL MES 1:	\$ 1.707.465.489,00	\$682.986,20	\$ 1.357.605.810,30
VALOR TOTAL MES 2:		\$21.855.558,25	
VALOR TOTAL MES 3:		\$ 82.129.090,02	
VALOR TOTAL MES 4:		\$ 131.304.096,11	
VALOR TOTAL MES 4:		\$ 113.887.948,12	
VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 349.859.678,70	

11. PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE INTERVENTORIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16226.4 DE 2025					
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ALCANCE	VALOR
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	GLOBAL	1	100%	\$ 1.434.844.948,74
	VALOR COSTO BASICO				\$ 1.434.844.948,74
	IVA(19%)				\$ 272.620.540,26
	VALOR COSTO TOTAL				\$ 1.707.465.489,00

12. AVANCE DE INTERVENTORÍA No. 5

										INVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 2411024 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025										CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 2411024 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025										CONTRATO DE OBRA No. 2411024 DE 10 DE OCTUBRE DE 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES CONTRACTUALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 2411024 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025				CONTRATO DE OBRA No. 2411024 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025				EJECUTADO OBRA				EJECUTADO OBRA				EJECUTADO OBRA				EJECUTADO OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PERIODO: 5 DE OCTUBRE A 10 DE OCTUBRE DE 2025				PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025				PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025				PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025				PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETO		VR INICIAL		VR FINAL		CONTRATISTA DE INTERVENCIÓN		OBJETO		VR INICIAL		VR FINAL		CONTRATISTA DE OBRA		VR EJECUTADO		%		PONDERRADO		VR COSTO		%		PONDERRADO		VR EJECUTADO		%		PONDERRADO		VR EJECUTADO		%		PONDERRADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA-GRUPO 2				CONSORCIO INTER BUCARAMANGA				CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.				CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA-GRUPO 2				CONSORCIO EROSION METROPOLITANA				\$ 9.915.461,24				0,04%				\$ 662.396,20				0,04%				\$ 301.245.662,33				1,28%				\$ 21.655.555,25				1,28%				\$ 1.169.478.919,31				4,61%				\$ 12.029.012				4,61%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.				\$ 1.707.465.480,00				\$ 1.707.465.480,00				\$ 24.319.702.624,90				\$ 24.319.702.624,90				\$ 9.915.461,24				\$ 662.396,20				\$ 301.245.662,33				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1.169.478.919,31				\$ 12.029.012				\$ 21.655.555,25				\$ 1			



INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ENTREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2016224-1 DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES				PERIODO: 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2026				PERIODO: 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2026				ACUMULADOS			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2016224-1 DE 2025 (SEPTIEMBRE DE 2025)				CONTRATO DE OBRA No. 2016224-1 DE 2025 (SEPTIEMBRE DE 2025)				CONTRATO DE OBRA No. 2016224-1 DE 2025 (SEPTIEMBRE DE 2025)				CONTRATO DE OBRA No. 2016224-1 DE 2025 (SEPTIEMBRE DE 2025)			
OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	CONTRATISTA DE OBRA	VR EJECUTADO	% PONDERRADO	VR COSTO	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	% PONDERRADO	VR COSTO	% EJECUTADO
INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ENTREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	\$ 1.177.462.480,00	\$ 1.177.462.480,00	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ENTREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS PREFERENTES MUNICIPALES DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, GRUPO 2	\$ 24.935.070.549,00	\$ 24.935.070.549,00	CONSORCIO EROSION METROPOLITANA	\$ 1.871.424.544,35	7,70%	\$ 19.130.296,11	7,29%	\$ 1.871.424.544,35	6,97%	\$ 19.130.296,12	6,97%
TOTAL	\$ 1.177.462.480,00	\$ 1.177.462.480,00	TOTAL	\$ 24.935.070.549,00	\$ 24.935.070.549,00	\$ 24.935.070.549,00	\$ 1.871.424.544,35	\$ 1.871.424.544,35	\$ 19.130.296,11	\$ 19.130.296,11	\$ 19.130.296,12	\$ 1.871.424.544,35	\$ 19.130.296,12	\$ 19.130.296,12	\$ 19.130.296,12

13. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

La Interventoría, en cumplimiento de sus funciones se obliga a realizar para La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, el seguimiento a las actividades de ejecución objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones y calidades contraídas en el contrato de obra No. 210.16226.4 – suscrito con el CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA.

13.1. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA:

Durante el periodo del presente informe, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:

- Solicitud para posterior revisión y validación de la información técnica que permita dar inicio a la ejecución y desarrollo del contrato de obra.
- Verificación del cumplimiento a la vinculación al sistema de seguridad social y pensiones, ante la solicitud de la documentación respectiva que acredite el proceso.
- La interventoría realizó la revisión de las hojas de vida del personal de obra requerido para la ejecución del proyecto de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones y a su vez remitió la información a la entidad.
- La interventoría mantuvo acompañamiento en la ejecución de las actividades.
- La interventoría ha verificado el cumplimiento por parte del contratista en el suministro de materiales y equipos en condiciones idóneas para la ejecución de las actividades propias de operación y verificación y exigencia ante la necesidad de que los mismos sean reemplazados.

De acuerdo al corte de las actividades realizadas por la Interventoría, para el presente período de ejecución y teniendo en cuenta el avance de obra, el avance acumulado de la interventoría es de **13,82%**

13.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Durante el periodo que comprende este informe de interventoría, se han realizado las siguientes actividades de carácter administrativo:

- La interventoría verificó el cumplimiento en los aportes de seguridad social, riesgos y pensiones para cada uno de las personas vinculadas al proyecto de obra e interventoría.
- La interventoría solicitó la información y documentación necesaria para revisión y acreditación de las hojas de vida del personal de obra de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, así mismo, se realizó la entrega de la información correspondiente tanto para el contrato de obra como el contrato de interventoría a la entidad.

- La interventoría realizó el seguimiento y control permanente de la documentación e información que se requiere al contrato de obra y de interventoría, de la ejecución de las actividades y de los requerimientos de la entidad contratante.
- La interventoría realizó la revisión de las pólizas verificando los amparos de garantía y cumplimiento (con sus respectivas vigencias) para evitar que se comprometa la ejecución, culminación y funcionamiento del proyecto.
- La interventoría realizó la verificación del cumplimiento a cabalidad de las normas técnicas de acuerdo con el objeto del contrato, dentro de las cuales se encuentran la protección del medio ambiente, la seguridad industrial y la salud ocupacional.
- La interventoría ha procurado la existencia de un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla con las normas en materia de archivo.
- Exigencia al contratista en la entrega oportuna e implementación de los respectivos elementos de protección personal y que además se documente cada entrega.

13.3 ACTIVIDADES FINANCIERAS

- Revisión y control del balance presupuestal del contrato para efecto de pagos futuros.

13.4 COMPONENTE SOCIAL

Durante el tiempo de ejecución comprendido en el presente informe, la interventoría realizó acompañamiento al contratista de obra en el inicio y proceso de ejecución de las actividades que conllevan el desarrollo del contrato, se da trámite a las inquietudes mediante comités de obra realizados oportunamente en los cuales se cuenta con la participación efectiva de la entidad, contratista de obra y contratista de interventoría.

13.5 COMPONENTE AMBIENTAL Y SST


Durante el periodo del presente informe, la interventoría verificó que el contratista de obra realizara las siguientes actividades del componente ambiental y sst:

- Inducción a los trabajadores del proyecto
- Capacitación al personal por parte de le profesional en SST
- Entrega de elementos de protección personal
- Entrega de dotación

Así mismo, el personal de la interventoría verifica la entrega y uso correcto de elementos de protección personal, realiza presencia en capacitaciones, revisión del correcto funcionamiento de los equipos y maquinaria, revisión de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal, además de, los permisos respectivos para la ejecución del proyecto.

14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta la programación entregada por el contratista de obra, a la fecha de corte del presente informe, el porcentaje de obra programado acumulado es de 5,61%, contrastado con el porcentaje de obra ejecutado acumulado correspondiente a 20,49% por lo cual se puede apreciar avance positivo y superior al esperado.
- A la fecha de corte del presente informe, se verifica que el Contrato de obra presenta un avance financiero acumulado equivalente a \$ 4.982.557.197,09, el cual corresponde a un 20,49% del valor total contractual.
- A la fecha de corte del presente informe del 01 al 28 DE FEBRERO, la interventoría reporta un avance acumulado de 20,49 % equivalente a \$349.859.678,70 del valor total del contrato, teniendo en cuenta el porcentaje de avance reportado por el contratista de obra.
- Para el contrato de interventoría se presentó un cambio en el cargo de Auxiliar de Residente a partir del 02 de febrero de 2026. El ingeniero Jhon Pérez Ontiveros desiste a su cargo, y en su reemplazo se vinculó el ingeniero Juan Sebastián Saavedra con tarjeta profesional 151037-0589847 STD, quien asumió el cargo con una dedicación del 100%.
- En el componente ambiental, se verificó que el contratista realizó la correcta disposición final del material vegetal retirado en cada uno de los frentes de obra, conforme a la normativa vigente.
- En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el contratista implementó los procedimientos básicos de control, dotación de elementos de protección personal y señalización del área, sin registrarse incidentes ni accidentes durante el período evaluado.
- Con respecto al ámbito social, se ha evidenciado aceptación y colaboración por parte de la comunidad en cada uno de los frentes de trabajo. Asimismo, se han atendido las quejas, reclamos y problemáticas presentados por la comunidad, contando en todo momento con la atención y participación de la interventoría, el contratista de obra y la entidad.



MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
Representante legal
CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

15 ANEXOS

1. Soportes de pago seguridad social del contrato de interventoría
2. Nominas
3. Bitácora de seguimiento, control y avance de obra
4. Actas de vecindad barrio Alfonso Lopez
5. Informe mensual área seguridad y salud en el trabajo interventoría
6. Informe mensual área ambiental interventoría

**ANEXO 1: SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA				
Documento	NI901982945			Dirección	AV. CALLE 41 #4 - 133
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA			Departamento	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO			Identificación	CC 1096949307
Total Afiliados	2			ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TAP	TDP	USP	COR	SVT	SGR	IME	UMA	UVA	UVP	UVT	IRD	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098810161	JHON ALEXANDER PEREZ ONTIVEROS	01	00	X																0	2	2	2	2		(230301) PORVENIR	\$ 166.667	\$ 26.700	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 166.667	\$ 6.700	6,960	\$ 166.667	\$ 11.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	\$ 277.778	\$ 11.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.300	
CC 91487908	OMAR RUIZ RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.500.000	\$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 3.500.000	\$ 140.000	6,960	\$ 3.500.000	\$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.600	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.666.667	\$ 3.666.667	\$ 3.666.667	\$ 3.777.778	\$ 586.700	\$ 146.700	\$ 255.300	\$ 151.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.139.900	\$ 0	\$ 1.139.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098643473		CABALLERO RAMIREZ CRISTIAN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 147 N 58A-66 Recodo de la Florida	BUCARAMANGA-SANTANDER	6187185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	164030391	9502000308	I	2026/03/17	2026/03/24	BANCOLOMBIA	\$510,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
1	CC	1098643473	CABALLERO CRISTIAN	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098643473		CABALLERO RAMIREZ CRISTIAN RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 147 N 58A-66 Recodo de la Florida	BUCAMANGA-SANTANDER	6187185	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-02	2026-02	164030391	9502000308	I	2026/03/17	2026/03/24	BANCOLOMBIA	\$510,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
TOTAL				1	\$508,300	\$2,400	\$0	\$510,700

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA				
Documento	NI901982945			Dirección	AV. CALLE 41 #4 - 133
Tipo de Empresa	CONTRATANTE			Teléfono	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA			Departamento	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO			Identificación	CC 1096949307
Total Afiliados	1			ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SEN	IGE	LVA	VAC	AVP	ICP	Dis AFP	Dis EPS	Dis AFP	Dis EPS	Dis AFP	Dis EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098643473	CRISTIAN RICARDO CABALLERO RAMIREZ	59	00																	0	0	0	30	0		(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	\$ 0	\$ 0	6,960	\$ 1.750.905	\$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.900	\$ 0	\$ 121.900

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	Sucursal	0012 REPRESENTANTE LEGAL
Documento	NI901053614	Dirección	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		Teléfono	6844527
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	Identificación	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes															
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1096949307	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	1079396127	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	25-14	EPS002	14-4	CCF40	\$5.325.000	\$5.325.000	\$5.325.000	\$5.325.000	\$852.000	\$213.000	\$370.700	\$213.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.648.700
CC 1098605313	LEON JAIMES OSCAR JAVIER	1079396109	10/03/2026	202602	202603																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	\$3.240.000	\$3.240.000	\$3.240.000	\$3.240.000	\$518.400	\$129.600	\$225.600	\$129.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.003.200
CC 1098770897	MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA	1079396109	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	230301	EPS010	14-4	CCF40	\$4.200.000	\$4.200.000	\$4.200.000	\$4.200.000	\$672.000	\$168.000	\$292.400	\$168.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.300.400
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1079396109	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	230301	EPS002	14-4	CCF40	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$560.000	\$140.000	\$243.600	\$140.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.083.600
CC 33702314	HERNANDEZ ORTIZ FLOR EMLICE	1079396109	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	25-14	EPS041	14-4	CCF40	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000	\$2.200.000	\$352.000	\$88.000	\$153.200	\$88.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$681.200
CC 91497873	VEGA ALBINO ALFONSO	1079396109	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	25-14	EPS037	14-4	CCF40	\$2.400.000	\$2.400.000	\$2.400.000	\$2.400.000	\$384.000	\$96.000	\$167.100	\$96.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$743.100
CC 1095954050	JARAMILLO BEDOYA YEISON ENRIQUE	1079396109	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	230201	EPS041	14-4	CCF40	\$3.270.000	\$3.270.000	\$3.270.000	\$3.270.000	\$523.200	\$130.800	\$227.600	\$130.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.012.400
CC 1098614129	MARTINEZ MARTINEZ KAREN TATIANA	1079396109	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$560.000	\$140.000	\$243.600	\$140.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.083.600



I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS	Sucursal	001 GENERAL
Documento	NI901053614	Dirección	CR 27 #36 - 14 OFC 309 EDIFICIO SURA
Tipo de Empresa		Teléfono	6844527
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	Identificación	CC1096949307

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes													
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1098802297	SAAVEDRA VELANDIA JUAN SEBASTIAN	1079396109	10/03/2026	202602	202603	X							X										28	28	28	28	230301	EPS005	14-4	CCF40	\$3.266.667	\$3.266.667	\$3.266.667	\$3.266.667	\$522.700	\$130.700	\$227.400	\$130.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.011.500



ANEXO 2: NOMINA INTERVENTORIA

CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS

CRA 23 No 33 - 98 APTO 501 EDIF ALPES
Tel.: 6456605

Comprobante de pago de nómina
No. NPG484

NOMBRE:	ALFONSO VEGA ALBINO	TIPO CONTRATO:	Contrato a término fijo
CC:	91497873	NÚMERO CONTRATO:	CTRC-00060
DIRECCION:	CALLE 33 # 26	TIPO TRABAJADOR:	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	DESDE:01/02/2026	HASTA: 28/02/2026	\$ 2.457.095.00

DEVENGADOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 2.400.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				\$ 249.095,00

DEDUCCIONES						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 96.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 96.000,00

TOTALES			FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
DEVENGADOS:	\$ 2.649.095,00		CxP # 1	Vence: 30/03/2026	\$ 2.457.095,00
DEDUCCIONES:	\$ 192.000,00				
TOTAL A PAGAR:	\$ 2.457.095,00				

NOMBRE: OMAR RUIZ RUEDA
CC: 91487908
DIRECCION: Parque Central T3 Apto 1301
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00006
TIPO TRABAJADOR: Dependiente

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	DESDE:01/02/2026	HASTA: 28/02/2026	\$ 3.469.095.00

DEVENGADOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 3.500.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				\$ 249.095,00

DEDUCCIONES						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 140.000,00

TOTALES			FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
DEVENGADOS:	\$ 3.749.095,00		CxP # 1	Vence: 30/03/2026	\$ 3.469.095,00
DEDUCCIONES:	\$ 280.000,00				
TOTAL A PAGAR:	\$ 3.469.095,00				

CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS

CRA 23 No 33 - 98 APTO 501 EDIF ALPES
Tel.: 6456605

Comprobante de pago de nómina
No. NPG487

NOMBRE:	YEISON ENRIQUE JARAMILLO BEDOY	TIPO CONTRATO:	Contrato a término fijo
CC:	1095954050	NÚMERO CONTRATO:	CTRC-00053
DIRECCION:	CRA 2 7 36 14	TIPO TRABAJADOR:	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	DESDE:01/02/2026	HASTA: 28/02/2026	\$ 3.257.495.00

DEVENGADOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 3.270.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				\$ 249.095,00

DEDUCCIONES						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 130.800,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 130.800,00

TOTALES			FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
DEVENGADOS:	\$ 3.519.095,00		CxP # 1	Vence: 30/03/2026	\$ 3.257.495,00
DEDUCCIONES:	\$ 261.600,00				
TOTAL A PAGAR:	\$ 3.257.495,00				

Comprobante de liquidación por
terminación de contrato

No. CTRL-2602005

NOMBRE: JHON ALEXANDER PEREZ ONTIVE

CC: 1098810161

DIRECCION: CRA 27 36 14 OFC 309

CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo

NÚMERO CONTRATO: CTRC-00005

TIPO TRABAJADOR: Dependiente

TIPO DE TERMINACIÓN: Mutuo acuerdo

FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
1/01/2026	02/02/2026	DESDE: 01/02/2026	HASTA: 02/02/2026	\$ 772.385,32

DEVENGADOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	2	Días				\$ 166.666,67
Auxilio legal de transporte	2	Días				\$ 16.606,33
Vacaciones liquidadas	1,33	Días				\$ 111.111,11
Prima legal	32	Días				\$ 244.364,00
Cesantías pagadas al trabajador acumuladas a la fecha	32	Días				\$ 244.364,00
Intereses cesantías anticipadas	32	Días				\$ 2.606,55

DEDUCCIONES						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	2	Días	4%			\$ 6.666,67
Aporte pensión empleado	2	Días	4%			\$ 6.666,67

TOTALES			FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
DEVENGADOS:	\$ 785.718,66		CxP # 1	Vence: 30/03/2026	\$ 772.385,32
DEDUCCIONES:	\$ 13.333,34				
TOTAL A PAGAR:	\$ 772.385,32				

CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS

CRA 23 No 33 - 98 APTO 501 EDIF ALPES
Tel.: 6456605

Comprobante de pago de nómina
No. NPG488

NOMBRE:	OSCAR JAVIER LEON JAIMES	TIPO CONTRATO:	Contrato a término fijo
CC:	1098605313-5	NÚMERO CONTRATO:	CTRC-00054
DIRECCION:	0	TIPO TRABAJADOR:	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	DESDE:01/02/2026	HASTA: 28/02/2026	\$ 3.829.895.00

DEVENGADOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 3.240.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				\$ 249.095,00
Bonificacion no salarial						\$ 600.000,00

DEDUCCIONES						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 129.600,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 129.600,00

TOTALES			FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
DEVENGADOS:	\$ 4.089.095,00		CxP # 1	Vence: 30/03/2026	\$ 3.829.895,00
DEDUCCIONES:	\$ 259.200,00				
TOTAL A PAGAR:	\$ 3.829.895,00				

CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS

CRA 23 No 33 - 98 APTO 501 EDIF ALPES
Tel.: 6456605

Comprobante de pago de nómina
No. NPG481

NOMBRE:	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	TIPO CONTRATO:	Contrato a término fijo
NI:	1096949307-1	NÚMERO CONTRATO:	CTRC-00008
DIRECCION:	CR 23 N. 33-98 APTO 501	TIPO TRABAJADOR:	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	DESDE:01/02/2026	HASTA: 28/02/2026	\$ 4.899.000.00

DEVENGADOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 5.325.000,00

DEDUCCIONES						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 213.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 213.000,00

TOTALES		FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
DEVENGADOS:	\$ 5.325.000,00	CxP # 1	Vence: 30/03/2026	\$ 4.899.000,00
DEDUCCIONES:	\$ 426.000,00			
TOTAL A PAGAR:	\$ 4.899.000,00			

CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS

CRA 23 No 33 - 98 APTO 501 EDIF ALPES
Tel.: 6456605

Comprobante de pago de nómina
No. NPG491

NOMBRE:	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	TIPO CONTRATO:	Contrato a término fijo
NI:	1098770897-1	NÚMERO CONTRATO:	CTRC-00056
DIRECCION:	CL 56 1 W 25 AP 401 BRR MUTIS	TIPO TRABAJADOR:	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	DESDE:01/02/2026	HASTA: 28/02/2026	\$ 3.864.000.00

DEVENGADOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 4.200.000,00

DEDUCCIONES						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 168.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 168.000,00

TOTALES		FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
DEVENGADOS:	\$ 4.200.000,00	CxP # 1	Vence: 30/03/2026	\$ 3.864.000,00
DEDUCCIONES:	\$ 336.000,00			
TOTAL A PAGAR:	\$ 3.864.000,00			

CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS

CRA 23 No 33 - 98 APTO 501 EDIF ALPES
Tel.: 6456605

Comprobante de pago de nómina
No. NPG489

NOMBRE:	KAREN TATIANA MARTINEZ MARTINE	TIPO CONTRATO:	Contrato a término fijo
NI:	1098614129-4	NÚMERO CONTRATO:	CTRC-00055
DIRECCION:	Calle 152B No 58c - 50	TIPO TRABAJADOR:	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	DESDE:01/02/2026	HASTA: 28/02/2026	\$ 3.469.095.00

DEVENGADOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 3.500.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				\$ 249.095,00

DEDUCCIONES						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 140.000,00

TOTALES			FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
DEVENGADOS:	\$ 3.749.095,00		CxP # 1	Vence: 30/03/2026	\$ 3.469.095,00
DEDUCCIONES:	\$ 280.000,00				
TOTAL A PAGAR:	\$ 3.469.095,00				

CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS

CRA 23 No 33 - 98 APTO 501 EDIF ALPES
Tel.: 6456605

Comprobante de pago de nómina
No. NPG496

NOMBRE:	FLOR EMILCE HERNANDEZ ORTIZ	TIPO CONTRATO:	Contrato a término fijo
CC:	33702314	NÚMERO CONTRATO:	CTRC-00061
DIRECCION:	CALLE 21 B N 17 39	TIPO TRABAJADOR:	Dependiente
CIUDAD:	GIRÓN		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	DESDE:01/02/2026	HASTA: 28/02/2026	\$ 2.273.095.00

DEVENGADOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 2.200.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				\$ 249.095,00

DEDUCCIONES						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 88.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 88.000,00

TOTALES			FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
DEVENGADOS:	\$ 2.449.095,00		CxP # 1	Vence: 30/03/2026	\$ 2.273.095,00
DEDUCCIONES:	\$ 176.000,00				
TOTAL A PAGAR:	\$ 2.273.095,00				

CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS

CRA 23 No 33 - 98 APTO 501 EDIF ALPES
Tel.: 6456605

Comprobante de pago de nómina
No. NPG482

NOMBRE:	DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS	TIPO CONTRATO:	Contrato a término fijo
CC:	33369716	NÚMERO CONTRATO:	CTRC-00057
DIRECCION:	CALLE 36 27 71	TIPO TRABAJADOR:	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	DESDE:01/02/2026	HASTA: 28/02/2026	\$ 3.469.095.00

DEVENGADOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				\$ 3.500.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				\$ 249.095,00

DEDUCCIONES						
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			\$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			\$ 140.000,00

TOTALES			FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
DEVENGADOS:	\$ 3.749.095,00		CxP # 1	Vence: 30/03/2026	\$ 3.469.095,00
DEDUCCIONES:	\$ 280.000,00				
TOTAL A PAGAR:	\$ 3.469.095,00				

CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

Nit 901982945

Tel.: 6076844527

Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE9

INFORMACION DEL PROVEEDOR

CRISTIAN RICARDO CABALLERO RAMIREZ

NIT No. : 1098643473-7

DIRECCION : CL 147 58 A 66 CONJ RECODO DE LA FLORIDA MZ 16 CA 61

TELEFONO :

CIUDAD : FLORIDABLANCA PAIS : Colombia

FECHA

25/03/2026

TOTAL

\$ 2.500.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIB 05 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERO ESTRUCTURAL DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026	1	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00

FORMA DE PAGO

IDENTIFICACION

VALOR

CxP # 1

Vence: 24/04/2026

\$ 2.500.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9



CUDS: 032b2c2058ace94dc9bcf206bd474fba9d7fcca6b609f2d3943be5b127d6592558ff22f3e40833f461dd63c2f74cea74

Fecha emisión: 2026-03-25 08:07:05

Fecha validación DIAN: 2026-03-25 08:07:09-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga, 20 de marzo de 2026

N° CIB 005

CUENTA DE COBRO

**CONSORCIO INTER BUCARAMANGA
NIT N° 901.982.945-6**

**DEBE A
CRISTIAN RICARDO CABELLERO RAMIREZ
C.C. 1.098.643.473**

**LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
(\$2.500.000=)**

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniero estructural cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2026

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

**CRISTIAN RICARDO CABELLERO RAMIREZ
C.C. C.C. 1.098.643.473**

**ANEXO 3: BITACORA DE SEGUIMIENO, CONTROL Y
AVANCE DE OBRA**

Enero 31 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se realiza acopio y movimientos de tierra, se continua perforando e instalando andajes, Ferrocarriles. Se avanza en la poda y descapote de la zona de acceso, Alfonso López. Se realiza medición y replanteo del terreno, se fondea solado, se reciben viajes de piedra bolo, se llenan mallas gavión, Las Casitas. Se hace aseo a: batería sanitaria, se avanza en el perfilado manual y la perforación del talud, La Libertad.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxilios residente (1) coordinador proyectos

(2) operador perforación (5) ayudante perforación (11) ayudante obra (1) cadenero

(2) almacenista (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (1) excavadora (2) unidad perforación

Febrero 01 de 2026 → No Laboral

Febrero 02 de 2026

• Estado del tiempo: Lluvioso

• Descripción: Se avanza en el armado de andajes, perfilado de la corona del talud y perforación, Ferrocarriles. Se realiza perfilado del talud, armado de andajes, perforación y movimiento de tierras, La Libertad. Se cosean mallas y diafragmas, se ubican y se realiza estructura para posterior llenado, Las Casitas.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos, (2) operador perforación (5) ayudante perforación (11) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenista (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (1) excavadora (2) unidad perforación

Febrero 03 de 2026

• Estado del tiempo: Lluvioso

• Descripción: Se continua perfilado de talud, desmonte

de vegetación y se avanza en perforación, Ferrocarriles. Se recibe tubería y materiales, se continúa armado de anclajes y perfilado de talud mientras se avanza en perforación, La Libertad.

Se avanza en poda y descapote, Alfonso Lopez. Se continúa armado de mallas y llenado de gaviones, Las Casitas.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar de residente (1) coordinador proyecto (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenista (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor, ~~unidad perforación~~

Febrero 04 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se continúa perforando, se hace movimiento de tierra se recibe combustible, Ferrocarriles. Se reciben materiales para llenado de gaviones, se aplica recubrimiento para gavión y se cosen mallas, Las Casitas. Se continúa perfilando manualmente el talud y se continúa perforando, La Libertad.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyecto (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenistas (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor, (2) unidad perforación, (1) excavadora

Febrero 05 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se realiza perfilamiento de talud, cortado de graya y perforación, La Libertad. Se realiza capacitación, se destapa el recubrimiento del gavión y se continúa llenado de gaviones, Las Casitas. Se realizan perforaciones, perfilado de corona de talud, armado de torzones y anclajes, Ferrocarriles.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenistas (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (2) unidad perforación (1) excavadora

Febrero 06 de 2026

• Estado del tiempo: Lluvioso

• Descripción: Se realiza capacitación ambiental, se corta tubería se perfora y se avanza en perfilado del talud, La Libertad.

Se perfora, se realizan movimientos de tierra y se hace aseo al campamento, Ferrocarriles. Se continua con descapote y remoción vegetal, Alfonso López. Se cosen mallas y diafragmas se continua llenado de gaviones y perfilado, Las Casitas.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante obra (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenista (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor, (2) unidad perforación, (1) excavadora

Febrero 07 de 2026 → No laboral

Febrero 08 de 2026 → No laboral

Febrero 09 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se avanza en descapote y remoción de material vegetal, Alfonso López. Se avanza en perforación, llenado y se continuamos en movimientos de tierra, Ferrocarriles. Se cosen diafragmas y mallas, llenado de gaviones, Las Casitas. Se avanza en perfilado, llenado y perforación del talud, La Libertad.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenista (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor, (2) unidad perforación (1) excavadora

Febrero 10 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se continua armando andajes, perforando

y realizando movimientos de tierra, Ferrocarriles. Se continua haciendo movimientos de tierra, excavación, perfilado, perforación y manejo de redes hidrosanitarias, La Libertad. Se reciben viajes de material, se realiza llenado de gaviones y entibado para armado de gaviones, Las Cistitas.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos.
(3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante de obra (1) cadenero
(2) almacenista (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor, (2) unidad perforación (1) excavadora

Febrero 11 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se realiza tala de árbol, se reciben materiales y se avanza en perforación, La Libertad. Se realiza recubrimiento a gaviones, se cosen mallas y se llenan gaviones. Se continua haciendo descapote y limpieza de vía de acceso, Alfonso Lopez. Se arman balas, se avanza en perforación y remoción de tierra, Ferrocarriles.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar de residente (1) coordinador de proyectos.
(3) operador perforación (5) operador perforación (13) ayudante obra (1) cadenero
(2) almacenista (1) operador maquinaria

• Descripción Equipos: Herramienta menor, (2) unidad perforación (1) excavadora.

Febrero 12 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se reciben materiales y herramientas, se realiza tala y despiece, perfilado y perforación del talud, La Libertad. Se continua descapotando y removiendo escombros, A. Lopez. Se avanza en perforación, llenado e inyectado, movimientos de tierra y perfilado, Las Cistitas

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos
(3) operador perforación (5) operador perforación (13) ayudante obra (1) cadenero
(2) almacenista (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor, (2) unidad perforación, (1) excavadora

Febrero 13 de 2026

• Estado del tiempo: Lluvioso

• Descripción: Se reciben materiales para gaviones, se siguen armando mallos y llenando gaviones, Las Casitas. Se avanza en excavación, perfilado y perforación del talud, La Libertad. Se realiza perfilado de corona, demolición de rocas y perforación de talud, Ferrocarriles. Se sigue removiendo escombros y cortando vegetación, A. López.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenista (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor, (2) unidad perforación, (1) excavadora.

Febrero 14 de 2026

• Estado del tiempo: Nublado

• Descripción: Se continúa perforando y realizando movimientos de tierra, Ferrocarriles. Se continúa perforando y perfilando el talud, La Libertad. Se llenan gaviones, se cosen diafragmas y mallos, se reciben materiales, Las Casitas.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenista (1) operador maquinaria.

• Equipos: Herramienta menor, (2) unidad perforación, (1) excavadora.

Febrero 15 de 2026

Febrero 16 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se avanza en perforación, llenado y movimientos de tierra al otro lado de la vía, Ferrocarriles. Se avanza en descapote y remoción de maleza, Alfonso López. Se avanza en

armado y llenado de gaviones, entibado y acomodación de mallas, Las Casitas. Se realiza poda, llenado, se perfila el talud y se continua perforando, La Libertad.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (13) ayudante obra (5) ayudante perforación (1) cadenero (2) almacenistas (1) operadora maquinaria

• Equipos: Herramienta menor, (3) unidad perforación (1) excavadora.

Febrero 17 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se continua haciendo movimientos de tierra, a su vez que se trabaja en la ejecución de perforaciones, Ferrocarriles. Se realiza aseo al baño, se reciben materiales, se arman mallas y se cosen diafragmas, Las Casitas. Se reciben herramientas y materiales, se continua perfilando y avanzando en perforación, La Libertad. Se avanza en la remoción de material vegetal, Alfonso López.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (1) cadenero (13) ayudantes obra (2) almacenistas (1) operadora maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (3) unidad perforación (1) excavadora.

Febrero 18 de 2026

• Estado del tiempo: Lluvioso

• Descripción: Se reciben equipos, recambios, se perfila el talud y se progresa en labores de perforación, La Libertad. Se continua el movimiento de tierras, se perfila, se hace llenado y se continua perforando, Ferrocarriles. Se realiza despeje de vía de acceso, se hace descapote y se recolecta basura, Alfonso López. Se llenan gaviones, se reciben mallas y diafragmas, Las Casitas.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero

(2) almacenista (1) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (3) unidad perforación (1) excavadora

Febrero 19 de 2026

• Estado del tiempo: Nublado

• Descripción: Se perfora tubería de andajes, se siguen ejecutando movimientos y acopio de tierra, y se avanza en la perforación, Ferrocarriles. Se coloca geotextil, se arman mallas y se siguen llenando gaviones, Las Casitas. Se colocan plásticos, se perfila y se sigue perforando, La Libertad. Se realizan movimientos de tierra para vía de acceso, y se avanza con la poda de vegetación, Alfonso López.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenistas (2) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (3) unidad perforación (2) excavadora

Febrero 20 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se hace replanteo, se hace instalación de barricada, se enanta tubería y se sigue perforando, Ferrocarriles. Se realiza aseo a batería sanitaria, se hace inventario, se llenan gaviones, Las Casitas. Se reciben materiales, se llenan andajes y se continua perforando, La Libertad. Se avanza en vía de acceso a zona de talud y replanteo para campamento, Alfonso López.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenista (2) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (3) unidad perforación (2) excavadora

Febrero 21 de 2026 → No laboral

Febrero 22 de 2026 → No laboral

Febrero 23 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se hace perfilado y demolición de rocas en el talud, se arman anclajes y se avanza en perforación, Ferrocarriles.

Se recibe pedido de combustible, se cosen mallas y diafragmas a su vez que se llenan, Las Casitas. Se avanza en perforación,

se perfila manualmente y se acopia tierra, La Libertad. Se sigue replanteando el terreno y se inicia construcción de campamento, Alfonso López.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenista (2) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (3) unidad perforación (2) excavadora

Febrero 24 de 2026

• Estado del tiempo: Nublado

• Descripción: Se cosen mallas y diafragmas, se llenan gaviones, Las Casitas. Se avanza en llenado, se perforan anclajes, Ferrocarril.

Se avanza en vía de acceso y movimiento de tierras, Alfonso López.

Se instalan anclajes, se avanza en perforación y se continúa armando anclajes, La Libertad.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos

(3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero

(2) almacenista (2) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (3) unidad perforación (2) excavadora

Febrero 25 de 2026

• Estado del tiempo: Nublado

• Descripción: Se continúa encauchetado, enuntado, llenado de anclajes, se sigue perforando, se reciben materiales, Ferrocarriles. Se reciben materiales, se avanza llenado de gaviones y se

cosen mallas, las Casitas. Se realizan torzones, se reciben materiales, la libertad. Se hace replanteo de campamento, retiro de escombros y basuras, Alfonso López.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (2) almacenistas (1) cadenero (2) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (3) unidad perforación (2) excavadora

Febrero 26 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se realiza capacitación, aseo al campamento, torzones y movimientos de tierra, la libertad. Se siguen cosiendo mallas y diafragmas, se llenan gaviones y se acopia tierra, las Casitas. Se hace movimiento de tierra y se hace recolección de basuras y escombros, Alfonso López. Se hace repaso de llenado de andajes, se continúa con el armado de andajes y la perforación de andajes, Ferrocarriles.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenista (2) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (3) unidad perforación (2) excavadora (1) volqueta

Febrero 27 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se continúa armado de andajes, inyección, perforación de andajes y movimientos de tierra, Ferrocarriles. Se realiza capacitación movimiento de tierras y fundimiento de volizas, la libertad. Se corta alambre, se entiba y se siguen llenando gaviones, las Casitas. Se realizan huecos para línea de vida, se reciben materiales, Alfonso López.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos (3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) cadenero (2) almacenista (3) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (3) unidad perforación (2) excavadora (1) volqueta.

Febrero 28 de 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se realiza aseo y limpieza de campamento, se avanza en perforación, se hacen movimientos de tierra, Ferrocarriles. Se realiza limpieza de zona de trabajo, torrones y muertos para colocar templete, la libertad. Se llenan gaviones con material, se corta alambre, las casitas. Se avanza en construcción de campamento y replanteo de la zona, Alfonso López.

• Personal: (1) Ingeniero residente (3) auxiliar residente (1) coordinador proyectos.

(3) operador perforación (5) ayudante perforación (13) ayudante obra (1) codenero

(2) almacenista (5) operador maquinaria

• Equipos: Herramienta menor (3) unidad perforación (2) excavadora (1) minicargadora (2) volqueta

Marzo 01 de 2026 → No Laboral

Marzo 02 de 2026

• Estado del tiempo:

• Descripción:

**ANEXO 4: ACTAS DE VECINDAD BARRIO ALFONSO
LOPEZ**



ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO ALFONSO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

FECHA

4 2 2025

CONTRATO DE OBRA No.

210.16222.6

No. DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

210.16226.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Yolanda Mariño Daza
Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Familiar ☒ Otro ☐
Nombre del Propietario: Yolanda Mariño Daza
Cédula de ciudadanía: 24161831
Dirección: Calle 34 7-09
Teléfono: 3124311414 Celular: 3124311414 No de pisos: 1 y 2 sótanos
Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: A. López

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☒	

U vivienda sin condiciones antisísmicas.
Ley 400/97.
Construida en zona protección forestal.
Cuál? Internet comunitario

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐	URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	☐
3. Valor intermedio	☐	☐
4. Valor normal	☒	☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuántos?:		
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:		
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☒	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: <u>Se evidencia deterioro estructura externa</u>	GRIETAS Y FISURAS: <u>En pisos y paredes.</u>
MUROS: <u>Se encuentra en buen estado</u>	HUMEDADES: <u>En habitaciones y cocina der sofano.</u>
CUBIERTA: <u>Se encuentra con desgaste.</u>	HUNDIMIENTO PISO: <u>no se evidencian</u>
PISOS: <u>Se evidencia desgaste</u>	DESPLAZAMIENTOS: <u>No se evidencian</u>
FACHADA: <u>Se encuentra en buen estado</u>	OTRO: Cuál? <u>Se</u>

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
<u>Yolanda Mariño Daza</u>		<u>Edwin</u>		<u>Yeison</u>	
NOMBRE	<u>Yolanda Mariño Daza</u>	NOMBRE	EDWIN EDUARDO PÉREZ TOBO	NOMBRE	YEISON JARAMILLO
C.C.. No.	<u>24161831</u>	EMPRESA	CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA	EMPRESA	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

ACTA DE VECINDAD DE INICIO








CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1

Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda construida sin condiciones antisísmicas, y en zona de franja forestal protegida

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO

INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA

Yolanda Marina Ota

Edwin

Yelson B

NOMBRE Yolanda Marina Ota
C.C. No. 24161831.

NOMBRE EDWIN EDUARDO PÉREZ TOBO
EMPRESA CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA

NOMBRE YEISON JARAMILLO
EMPRESA CONSORCIO INTER BUCARAMANGA



ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO ALFONSO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

FECHA

4 2 2025

CONTRATO DE OBRA No.

210.16222.6

No. DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

210.16226.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Hector Rincón Gonzalez
Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Familiar ☒ Otro ☐
Nombre del Propietario: Hector Rincón Gonzalez
Cédula de ciudadanía: 9524288
Dirección: Calle 34 # 7-13
Teléfono: 3213235985 Celular: 3213235985 No de pisos: 2 y 2 sótanos
Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: A. Lopez

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	<u>Vivienda sin condiciones antisísmicas</u> <u>Ley 400/97.</u> <u>Construida en franja forestal.</u>
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☒	

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar
3. Valor intermedio	☐	7. Otro
4. Valor normal	☒	Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuántos?:		
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:		
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☒	

ACCESOS VEHICULARES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: <u>Sin condiciones antisísmicas.</u>	GRIETAS Y FISURAS: <u>En pisos y paredes</u>
MUROS: <u>Con deterioro</u>	HUMEDADES: <u>En cocina y lavadero</u>
CUBIERTA: <u>En lámina PVC</u>	HUNDIMIENTO PISO: <u>No se evidencian.</u>
PISOS: <u>Enchape en muy mal estado</u>	DESPLAZAMIENTOS: <u>No se evidencian</u>
FACHADA: <u>Con deterioro y suciedad</u>	OTRO: Cuál? <u></u>

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
<u>Hector Rincón Gonzalez</u>		<u>Edwin</u>		<u>Yeison B</u>	
NOMBRE	<u>Hector Rincón Gonzalez</u>	NOMBRE	<u>EDWIN EDUARDO PÉREZ TOBO</u>	NOMBRE	<u>YEISON JARAMILLO</u>
C.C.. No.	<u>9524288</u>	EMPRESA	<u>CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA</u>	EMPRESA	<u>CONSORCIO INTER BUCARAMANGA</u>

ACTA DE VECINDAD DE INICIO





CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1

Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda construida sin condiciones antisísmicas y en franja forestal

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO

INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Hector Rincon Gonzalez

Edwin

Yeison B

NOMBRE	Hector Rincon Gonzalez
C.C.. No.	9.524.288

NOMBRE	EDWIN GUARDO PÉREZ TOBO
EMPRESA	CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA

NOMBRE	YEISON JARAMILLO
EMPRESA	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA



ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 2	

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO ALFONSO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

FECHA

4 2 2025

CONTRATO DE OBRA No.

210.16222.6

No. DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

210.16226.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Familiar ☐ Otro ☐
Nombre del Propietario:
Cédula de ciudadanía:
Dirección: Calle 3A 7-27
Teléfono:
Celular:
No de pisos:
Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: A. López.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	

OBSERVACIONES

No se atiende visita.
Vivienda construida en franja forestal.
Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐		URBANO ☒	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuántos?:
El garaje se usa como comercio:
SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES:
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA: <u>En buen estado.</u>	OTRO: Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
<u>Cesar Barajas</u>				<u>Yeison Jaramillo</u>	
NOMBRE	<u>Cesar Barajas</u>	NOMBRE	EDWIN EDUARDO PÉREZ TOBO	NOMBRE	YEISON JARAMILLO
C.C.. No.	<u>1005163086</u>	EMPRESA	CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA	EMPRESA	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

ACTA DE VECINDAD DE INICIO



CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1

Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se afiende visita, se realiza registro fotografico externo.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO

Cesar Barajas
Cesar Barajas
1.005163086

INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE EDWIN EDUARDO PÉREZ TOBO
EMPRESA CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA

Yeison Jaramillo
YEISON JARAMILLO

NOMBRE YEISON JARAMILLO
EMPRESA CONSORCIO INTER BUCARAMANGA



ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO ALFONSO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

FECHA

4/2/2025

CONTRATO DE OBRA No.

210.16222.6

No. DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

210.16226.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:
Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Familiar ☐ Otro ☐
Nombre del Propietario:
Cédula de ciudadanía:
Dirección: Calle 34 7-33
Teléfono: Celular: No de pisos: 3
Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: A. Lopez.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	No se atiende la visita. Vivienda construida en franja forestal.
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	

Cuál?

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐		URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar
3. Valor intermedio	☐	7. Otro
4. Valor normal	☐	Cuál?

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐
Cuántos?:		
El garaje se usa como comercio:	SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES:
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO: Cuál?

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA	
Cesar Barajas		Edwin		Yeison JB	
NOMBRE	Cesar Barajas	NOMBRE	EDWIN EDUARDO PÉREZ TOBO	NOMBRE	YEISON JARAMILLO
C.C.. No.	1005163086	EMPRESA	CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA	EMPRESA	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1
Página 2 de 2	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se atiende la visita. Se realiza registro fotográfico externo.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO

Cesar Barajas.

Cesar Barajas
1005163086

INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA

Edwin

NOMBRE EDWIN EDUARDO PÉREZ TOBO
EMPRESA CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

Yeison JB

NOMBRE YEISON JARAMILLO
EMPRESA CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

NOMBRE
C.C.. No.



ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO ALFONSO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

FECHA

4 2 2025

CONTRATO DE OBRA No.

210.16222.6

No. DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

210.16226.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Marco Fidel Sierra Hoyos.
Tenencia: Propietario Arrendatario X Familiar Otro
Nombre del Propietario:
Cédula de ciudadanía: Calle 91533119
Dirección: 3A #7-35
Teléfono: 3125435952 Celular: No de pisos: 2
Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: A. Lopez

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	

OBSERVACIONES

Vivienda sin condiciones
antisísmicas y en franja
forestal
Ley 400197.

TIPO DE PREDIO

RURAL ☐		URBANO ☒	
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☒	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	<u>Venta terrenos.</u>

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐
Cuántos?:		
El garaje se usa como comercio:	SI ☐	NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: <u>Sin condiciones antisísmicas</u>	GRIETAS Y FISURAS: <u>En muros y piso</u>
MUROS: <u>Con deterioro</u>	HUMEDADES: <u>No se evidencian</u>
CUBIERTA: <u>Láminas de asbesto</u>	HUNDIMIENTO PISO: <u>En cocina y habitación 1er piso</u>
PISOS: <u>En concreto pobre</u>	DESPLAZAMIENTOS: <u>No se evidencian.</u>
FACHADA: <u> </u>	OTRO: <u>Cuál?</u>

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
<u>marco fidel sierra hoyos</u>		<u>Edwin</u>		<u>Yeison JB</u>	
NOMBRE	Marco Fidel Sierra Hoyos	NOMBRE	EDWIN EDUARDO PÉREZ TOBO	NOMBRE	YEISON JARAMILLO
C.C.. No.	91533119	EMPRESA	CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA	EMPRESA	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA

ACTA DE VECINDAD DE INICIO


CODIGO	OB-F-32
FECHA	25/02/2022
VERSIÓN	1

Página 2 de 2

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Vivienda sin condiciones antisísmicas y construida en franja forestal.

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O FILMICO.



RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO

marcos fidel sierra

NOMBRE	Marco Fidel Sierra Hoyos
C.C.. No.	91533119

INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA

Edwin

NOMBRE	EDWIN EDUARDO PÉREZ TOBO
EMPRESA	CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA

REPRESENTANTE DE LA INTERVENITORÍA

Yeison JB

NOMBRE	YEISON JARAMILLO
EMPRESA	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA



ACTA DE VECINDAD DE INICIO

CODIGO	OB-F-32
FECHA	8/02/2022
VERSIÓN	1

Página 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRICALFONSO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER

FECHA

4 2 2025

CONTRATO DE OBRA No.

210.16222.6

No. DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

210.16226.4

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Alexander Neiva
Tenencia: Propietario X Arrendatario X Familiar Otro
Nombre del Propietario:
Cédula de ciudadanía: 28478350
Dirección: Calle 3A # 3A-45
Teléfono: 213412088 Celular: No de pisos: 2
Departamento: Santander Municipio: Bucaramanga Barrio o vereda: A. Lopez.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	<u>Vivienda sin condiciones antisísmicas</u> <u>ley 400/97</u> <u>Construida en franja forestal.</u> <u>Internet.</u>
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	

TIPO DE PREDIO

	RURAL ☐	URBANO ☒
1. Monumento Nacional	☐	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	☐
3. Valor intermedio	☐	☐
4. Valor normal	☒	☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐	NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuántos?:		
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:		
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☒	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: <u>Sin condiciones antisísmicas</u>	GRIETAS Y FISURAS: <u>En pisos y paredes</u>
MUROS: <u>Concreto pobre, deteriorado</u>	HUMEDADES: <u>En baño</u>
CUBIERTA: <u>Losa y madera en mal estado</u>	HUNDIMIENTO PISO: <u>En pisos y paredes</u>
PISOS: <u>En mortero en mal estado</u>	DESPLAZAMIENTOS: <u>En pisos y paredes</u>
FACHADA: <u> </u>	OTRO: <u>Cuál?</u>

Nota: Se deja constancia que lo diligenciado corresponde a la realidad.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL / TESTIGO		INGENIERO RESIDENTE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA	
<u>Alexander Neiva</u>		<u>Edwin</u>		<u>Yeison B</u>	
NOMBRE	Alexander Neiva	NOMBRE	EDWIN EDUARDO PÉREZ TOBO	NOMBRE	YEISON JARAMILLO
C.C.. No.	28478350.	EMPRESA	CONSORCIO EROSIÓN METROPOLITANA	EMPRESA	CONSORCIO INTER BUCARAMANGA