

INGSERH SAS
NIT: 900128087-6

265

INFORME FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No SPOPM-CO-557-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL AFILADOR, CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO".



CONTRATISTA: INGSERH SAS

PERIODO
06 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRESENTACIÓN
05 DE NOVIEMBRE DE 2025

INGSERH SAS
NIT: 900128087-6

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	3
3.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	4
4.	OBJETO DEL INFORME.....	4
5.	LOCALIZACIÓN.....	6
6.	ESTADO DE AVANCE OBRA.....	7
7.	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. SPOPM-CO-557-2025.....	7
8.	CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS VS EJECUTADAS.....	18
9.	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA	19
10.	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	19
11.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	23

267

INGSERH SAS

NIT: 900128087-6

1. INTRODUCCIÓN

El MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, formalizó el proceso contractual mediante el cual adjudicó a la firma INSERH SAS con Nit No 900128087-6, el contrato de obra No. SPOPM-CO-557-2025, orientado a la ejecución integral del proyecto "OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL AFILADOR, CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO. " El plazo estipulado para la culminación de las actividades es de Un (1) mes, contados a partir de la firma del acta de inicio, fechada el 06 de octubre de 2025

El monto contratado asciende a \$ 55.460.330,52, asignados para la realización de todas las fases del proyecto, que incluyen la ejecución constructiva, control técnico y administrativo, así como la provisión de recursos para cumplir con los estándares de calidad y normatividad vigente.

En este informe se presenta un detallado seguimiento del avance físico y financiero del proyecto durante el periodo comprendido entre el 06 de octubre de 2025 hasta 05 de noviembre de 2025. Se documentan las actividades ejecutadas, evidenciadas a través de soportes técnicos y administrativos que certifican las cantidades de obra desarrolladas, así como el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Además, se incluyen los resultados de los procesos de supervisión y control, orientados a garantizar la conformidad técnica y normativa en cada etapa de la obra.

Este informe constituye un elemento de transparencia y responsabilidad que permite a los interesados conocer el estado actual de terminación del proyecto, facilitando la toma de decisiones informadas y oportunas para la entrega exitosa de la obra.

Complementariamente, forman parte de este informe los documentos relacionados con la seguridad social del personal operativo.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo prevención y control de la erosión en la quebrada el afilador, con alcantarilla complementaria para encauzar caudales y proteger la banca vial, incorporando las siguientes actividades clave:

- PRELIMINARES
- CONCRETO CLASE D (3000 PSI)
- ACERO DE REFUERZO
- RELLENO

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA SPOPM-CO-557-2025	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT N°: 800102912-2
CONTRATISTA DE OBRA:	INGSERH SAS, NIT: 900128087-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ORTEGA PEÑAFIEL JULIETH NOREYDI
NUMERO DEL CONTRATO DE OBRA:	SPOPM-CO-557-2025
OBJETO:	"OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL AFILADOR, CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO. "
FECHA SUSCRIPCIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO:	UN (01) MES CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR CONTRATO OBRA:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS. (\$ 55.460.330,52 COP. M/CTE).

4. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como propósito fundamental ofrecer una exposición integral, clara y estructurada acerca de las actividades desarrolladas por el contratista dentro del marco del proyecto, durante el periodo comprendido entre el seis (06) de octubre de 2025 y el cinco (05) de noviembre de 2025. El documento se orienta a consolidar un panorama detallado que permita evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los componentes técnicos, administrativos, financieros, de seguridad industrial y de salud ocupacional.

- ✓ En tal sentido, este informe incorpora los siguientes aspectos esenciales:
- ✓ Revisión y verificación de los factores críticos en la ejecución del proyecto, haciendo énfasis en aquellos elementos que requieren especial atención por su impacto en la calidad, oportunidad y eficiencia del desarrollo de las obras.

269

INGSERH SAS
NIT: 900128087-6

- ✓ Presentación detallada y específica de las actividades realizadas por el contratista, con el propósito de dar cuenta de la planeación, ejecución y resultados alcanzados durante el periodo evaluado.
- ✓ Informe del avance físico y financiero del contrato, que incluye la comparación entre lo proyectado y lo ejecutado, permitiendo medir el nivel de cumplimiento y la utilización de los recursos asignados.
- ✓ Descripción de los progresos obtenidos en relación con los ajustes y modificaciones de los diseños, derivados de requerimientos técnicos o de optimización, que han sido implementados en el transcurso de la ejecución contractual.
- ✓ Relación y caracterización de los recursos humanos, técnicos y materiales utilizados por el contratista, destacando el personal operativo y profesional vinculado, así como la maquinaria, equipos y suministros destinados a la obra.
- ✓ Registro fotográfico documentado, orientado a respaldar el estado del avance físico, aportando evidencia visual de las actividades desarrolladas y de la evolución de la obra en el periodo objeto de reporte.
- ✓ Compilación de registros administrativos relacionados con el control de ingreso del personal, planillas de seguridad social, certificaciones de afiliación y demás documentos que demuestran el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte del contratista respecto a su personal en obra.

5. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en la zona Rural del Municipio Valle del Guamuez, Putumayo en la vereda la primavera Su ejecución contempla obras de prevención y control de la erosión con alcantarilla complementaria para encauzar caudales y proteger la banca vial




Ilustración 1. Localización general del proyecto PUTUMAYO – VALLE DEL GUAMUEZ – LA PRIMAVERA

6. ESTADO DE AVANCE OBRA

El contrato de obra identificado con el número **SPOPM-CO-557-2025** fue formalmente iniciado mediante acta suscrita el 29 de septiembre de 2025, estableciéndose un plazo contractual inicial de Un (1) mes para la completa ejecución de los trabajos. Durante el desarrollo de las actividades correspondientes a este periodo, no se han reportado incidencias, desviaciones o anomalías que comprometan la calidad, alcance o cronograma previsto en el contrato.

La ejecución se ha llevado a cabo conforme a los procedimientos técnicos y administrativos establecidos, garantizando el cumplimiento de los estándares normativos y contractuales exigidos. La supervisión continua y el control riguroso han permitido mantener la obra dentro de los parámetros de calidad, seguridad y tiempos estipulados, evidenciando una gestión eficiente y estructurada por parte del equipo responsable.

- ☐ Este estado refleja un avance favorable, alineado con los objetivos del proyecto, y contribuye al aseguramiento de la viabilidad técnica y operativa del contrato en su totalidad.

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. SPOPM-CO-557-2025

a. AVANCE DE OBRA – ACTIVIDADES EJECUTADAS

CAPÍTULO 1. PRELIMINARES

ÍTEM 1.1 – MANEJO DE AGUAS

Actividades orientadas al control y conducción de aguas mediante limpieza, conformación, adecuación de zanjias, cunetas, canales provisionales y motobombas, garantizando el encauzamiento seguro de caudales y la protección de la banca vial durante la ejecución de las obras.

La unidad de medida se valora por unidad (UND) y su valor cubre todos los costos directos e indirectos y de mano de obra generados al ejecutar dicha actividad.

Cantidad Contratada: 1 UND

Cantidad Ejecutada acumulada: 1 UND

Cantidad pendiente: 0 UND

Porcentaje Total Ejecutado: 100%



Imagen 1. MANEJO DE AGUAS

ÍTEM 1.2 – EXCAVACION TALUD

La actividad comprende la excavación, conformación y adecuación del talud de acuerdo con las pendientes, alineamientos y niveles establecidos en los planos del proyecto. Incluye el retiro de material suelto, corte controlado del terreno, estabilización temporal de superficies, manejo de

aguas y disposición adecuada de los materiales producto de la excavación. Se ejecuta garantizando la seguridad del personal y la estabilidad del talud durante todas las fases de la obra. La unidad de medida se valora por metro cubico (M3) y su valor cubre todos los costos directos e indirectos y de mano de obra generados al ejecutar dicha actividad.

Cantidad Contratada: 64 M3	Cantidad Ejecutada acumulada: 64 M3
Cantidad pendiente: 0 M3	Porcentaje Total Ejecutado: 100%



Imagen 2. EXCAVACION TALUD

CAPÍTULO 2. CONCRETO CLASE D (3000 PSI)

ÍTEM 2.1 – PLACA CONCRETO 2000 PSI

La actividad consiste en la conformación y vaciado de placa en concreto con resistencia característica de 2000 PSI, incluyendo la preparación de la superficie de apoyo, nivelación, colocación de formaletas. Comprende además el acabado superficial según especificaciones del proyecto y el curado adecuado para asegurar el desarrollo de la resistencia requerida. Incluye mano de obra, herramientas, equipos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la estructura. La unidad de medida se valora por metro cubico (M3) y su valor cubre todos los costos directos e indirectos y de mano de obra generados al ejecutar dicha actividad.

Cantidad Contratada: 5,76 M3

Cantidad Ejecutada acumulada: 5,76 M3

Cantidad pendiente: 0 M3

Porcentaje Total Ejecutado: 100%



Imagen 3. PLACA CONCRETO 2000 PSI

ÍTEM 2.2 – INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO

La actividad comprende la excavación y preparación de la zanja, la nivelación y compactación de la cama de apoyo, y la instalación de tubería de concreto reforzado conforme a los diámetros y especificaciones del proyecto. Incluye el alineamiento y acople de las secciones, el sellado de juntas, el relleno y la compactación por capas alrededor de la tubería para garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento hidráulico. También contempla el manejo temporal de aguas, la disposición del material excavado y todas las labores necesarias para asegurar una instalación segura y eficiente.

La unidad de medida se valora por metro lineal (ML) y su valor cubre todos los costos directos e indirectos y de mano de obra generados al ejecutar dicha actividad.

Cantidad Contratada: 24 ML

Cantidad Ejecutada acumulada: 24 ML

Cantidad pendiente: 0 ML

Porcentaje Total Ejecutado: 100%



Imagen 4. INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO

INGSERH SAS
NIT: 900128087-6

ÍTEM 2.3 – ATRAQUE CONCRETO D 2000 PSI

La actividad consiste en la construcción de atraques en concreto con una resistencia de 2000 PSI, destinados a brindar soporte, anclaje y estabilidad a las estructuras hidráulicas o tuberías instaladas. Incluye la excavación y adecuación del área de asiento, la colocación de formaletas, el vaciado y compactación del concreto, así como el curado adecuado para garantizar el desarrollo de la resistencia requerida. Comprende igualmente el acabado superficial y la verificación de alineamientos y dimensiones según los planos y especificaciones del proyecto.

La unidad de medida se valora por metro cubico (M3) y su valor cubre todos los costos directos e indirectos y de mano de obra generados al ejecutar dicha actividad.

Cantidad Contratada: 16 M3

Cantidad Ejecutada acumulada: 16 M3

Cantidad pendiente: 0 M3

Porcentaje Total Ejecutado: 100%



Imagen 5. ATRAQUE CONCRETO D 2000 PSI

ÍTEM 2.4 – CONCRETO CLASE D (3000 PSI)

La actividad comprende el suministro, mezclado, vaciado y curado de concreto Clase D con resistencia característica de 3000 PSI, utilizado en elementos estructurales y obras hidráulicas según los planos del proyecto. Incluye la preparación y limpieza de la superficie de apoyo, colocación de formaletas y acero de refuerzo cuando aplique, compactación del concreto fresco para garantizar su correcta consolidación y la ejecución del acabado requerido. Se deben cumplir los tiempos de fraguado y las condiciones de curado establecidas para asegurar el desarrollo adecuado de la resistencia y durabilidad del elemento construido.

La unidad de medida se valora por metro cubico (M3) y su valor cubre todos los costos directos e indirectos y de mano de obra generados al ejecutar dicha actividad.

Cantidad Contratada: 16,85 M3

Cantidad Ejecutada acumulada: 16,85 M3

Cantidad pendiente: 0 M3

Porcentaje Total Ejecutado: 100%



Imagen 6. CONCRETO CLASE D (3000 PSI)

CAPÍTULO 3. ACERO DE REFUERZO

ÍTEM 3.1 – ACERO FY=40 MPA

La actividad comprende el suministro, corte, doblado y colocación de acero de refuerzo con límite de fluencia de 40 MPa, conforme a los planos estructurales y especificaciones del proyecto. Incluye el amarre de las barras, la disposición de separadores y el aseguramiento del recubrimiento requerido para garantizar la adecuada adherencia entre el acero y el concreto. También contempla la verificación de dimensiones, longitudes de anclaje y traslapos, asegurando la correcta integración del refuerzo en los elementos estructurales y su desempeño mecánico durante la obra. La unidad de medida se valora por kilogramo (KG) y su valor cubre todos los costos directos e indirectos y de mano de obra generados al ejecutar dicha actividad.

Cantidad Contratada: 438,97 KG

Cantidad Ejecutada acumulada: 438,97 KG

Cantidad pendiente: 0 KG

Porcentaje Total Ejecutado: 100%



Imagen 7. ACERO FY=40 MPA

ÍTEM 3.2 – MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM

La actividad comprende el suministro, corte y colocación de malla electrosoldada de alambre de 5 mm, instalada conforme a las dimensiones, separaciones y especificaciones del proyecto. Incluye la adecuada nivelación de la superficie de colocación, la sujeción y traslape de las láminas según norma, así como la instalación de separadores para garantizar el recubrimiento del concreto. La malla se ubica como refuerzo para mejorar la resistencia y controlar la fisuración en elementos como losas, placas y superficies de concreto.

La unidad de medida se valora por metro cuadrado (KM2) y su valor cubre todos los costos directos e indirectos y de mano de obra generados al ejecutar dicha actividad.

Cantidad Contratada: 28 M2

Cantidad Ejecutada acumulada: 28 M2

Cantidad pendiente: 0 M2

Porcentaje Total Ejecutado: 100%



Imagen 8. MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM

CAPÍTULO 4. RELLENO

ÍTEM 4.1 – RELLENOS CON SUBBASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACTADA

La actividad consiste en el suministro, extendido y compactación de material de subbase granular conforme a las especificaciones del proyecto. Incluye la preparación y nivelación de la superficie de apoyo, colocación del material en capas controladas, humectación cuando sea necesario y compactación con el equipo adecuado hasta alcanzar la densidad requerida según ensayos de control de calidad. El procedimiento garantiza la conformación de una base estable y uniforme para soportar estructuras, tuberías o superficies de tránsito.

La unidad de medida se valora por metros cubico (M3) y su valor cubre todos los costos directos e indirectos y de mano de obra generados al ejecutar dicha actividad.

Cantidad Contratada: 42 M3

Cantidad Ejecutada acumulada: 42 M3

Cantidad pendiente: 0 M3

Porcentaje Total Ejecutado: 100%



Imagen 9. RELLENOS CON SUBBASE GRANULAR

b. AVANCE GENERAL EN OBRA

En el Área comprendida en el Proyecto, se ha logrado un avance total en la ejecución de la obra correspondiente a la prevención y control de la erosión en la quebrada el afilador, con alcantarilla complementaria para encauzar caudales y proteger la banca vial; La obra se encuentra completamente ejecutada conforme a los planos, especificaciones técnicas y alcances contractuales establecidos. Se finalizaron todas las actividades programadas, incluyendo obras civiles, acabados, instalaciones y labores complementarias. Durante la ejecución se realizaron los controles de calidad, limpieza final y verificación del cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad. La obra está en condiciones de entrega, cumpliendo con los requerimientos funcionales y estéticos previstos en el proyecto.

AVANCE GENERAL	%	% Acumulado
INFORME FINAL	100%	100%

Tabla 1. Avance general de obra

Valor Ejecutado según Acta Final de Obra.

VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% AVANCE CTO SPOPM-CO-557-2025
\$ 55.460.330,52	\$ 55.460.330,52	100%

Tabla 2. Avance financiero de obra

8. CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS VS EJECUTADAS

PRESUPUESTO DE OBRA						PRESENTE ACTA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES							
1,1	MANEJO DE AGUAS	UND	1,00	\$ 1.382.220,00	\$ 1.382.220,00	1,00	\$ 1.382.220,00	\$ 1.382.220,00
1,2	EXCAVACION TALUD	M3	64,00	\$ 39.350,79	\$ 2.518.450,56	64,00	\$ 39.350,79	\$ 2.518.450,56
SUBTOTAL					\$ 3.900.670,56			\$ 3.900.670,56
2	CIMENTACIÓN							
2,1	PLACA CONCRETO 2000 PSI	M3	5,76	\$ 379.031,10	\$ 2.183.219,14	5,76	\$ 379.031,10	\$ 2.183.219,14
2,2	INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO	ML	24,00	\$ 368.830,70	\$ 8.851.936,80	24,00	\$ 368.830,70	\$ 8.851.936,80
2,3	ATRAQUE CONCRETO D 2000 PSI	M3	16,00	\$ 391.148,85	\$ 6.258.381,60	16,00	\$ 391.148,85	\$ 6.258.381,60
2,4	CONCRETO CLASE D (3000 PSI)	M3	16,85	\$ 663.263,18	\$ 11.175.984,58	16,85	\$ 663.263,18	\$ 11.175.984,58
SUBTOTAL					\$ 28.469.522,12			\$ 28.469.522,12
3	ACERO DE REFUERZO							
3,1	ACERO FY=40 MPA	KG	438,97	\$ 10.200,75	\$ 4.477.823,23	438,97	\$ 10.200,75	\$ 4.477.823,23
3,2	MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM	M2	28,00	\$ 20.727,00	\$ 580.356,00	28,00	\$ 20.727,00	\$ 580.356,00
SUBTOTAL					\$ 5.058.179,23			\$ 5.058.179,23
4	RELLENO							
4,1	RELLENOS CON SUBBASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACTADA	M3	42,00	\$ 109.215,00	\$ 4.587.030,00	42,00	\$ 109.215,00	\$ 4.587.030,00
SUBTOTAL					\$ 4.587.030,00			\$ 4.587.030,00
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 42.015.401,91			\$ 42.015.401,91
	Administración		27%		\$ 11.344.158,52			\$ 11.344.158,52
	Imprevistos		1%		\$ 420.154,02			\$ 420.154,02
	Utilidad		4%		\$ 1.680.616,08			\$ 1.680.616,08
TOTAL COSTO INDIRECTO: (34%)					\$ 13.444.928,61			\$ 13.444.928,61
COSTO TOTAL PROYECTO DE OBRA:					\$ 55.460.330,52			\$ 55.460.330,52

Tabla 3. Cantidad de obra contratada vs ejecutada.

9. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

Avance general a la programación

En general se tiene un avance de obra programado acumulado del 100% con corte al 05 de noviembre de 2025 dando por finalizada la ejecución del objeto contratado para obra

Grafico avance ejecutado acumulado Vs
programado acumulado




Tabla 4. *ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS*

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

a. Garantías

Anexo 0. Póliza de responsabilidad

AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	41-40-101057420	19-09-25	19-10-25	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	41-40-101057420	19-09-25	19-10-25	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	41-40-101057420	19-09-25	19-10-25	\$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	41-40-101057420	19-09-25	19-10-25	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	41-40-101057420	19-09-25	19-10-25	\$284,700,000.00

284

INGSERH SAS
NIT: 900128087-6

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	41-40-101057420	19-09-25	19-10-25	\$284,700,000.00
----------------------------------	-----------------	----------	----------	------------------

Tabla 5. Póliza anexo 0 Responsabilidad

Anexo 0. Póliza de cumplimiento

AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101297560	19-09-25	19-04-26	\$ 5,546,033.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	41-44-101297560	19-09-25	19-02-26	\$ 27,730,165.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101297560	19-09-25	19-10-28	\$ 2,773,016.55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101297560	5 AÑOS		\$ 5,546,033.10

Tabla 6. Póliza anexo 0 cumplimiento

Anexo 1. Póliza de responsabilidad.

AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
	41-40-101057420	19-09-25	19-10-2025	

Tabla 7. Póliza anexo 1 responsabilidad civil

Anexo 1. Póliza de cumplimiento

AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
	41-44-101297560	19-09-25	19-10-2030	

Tabla 8. Póliza anexo 1 Cumplimiento

Anexo 2. Póliza de responsabilidad

AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	41-40-101057420	06-10-25	05-11-25	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	41-40-101057420	06-10-25	05-11-25	\$284,700,000.00

285

INGSERH SAS
NIT: 900128087-6

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	41-40-101057420	06-10-25	05-11-25	\$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	41-40-101057420	06-10-25	05-11-25	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	41-40-101057420	06-10-25	05-11-25	\$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	41-40-101057420	06-10-25	05-11-25	\$284,700,000.00

Tabla. 9 Póliza anexo 2 responsabilidad civil

Anexo 2. Póliza de cumplimiento

AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101297560	06-10-25	06-05-26	\$ 5,546,033.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	41-44-101297560	06-10-25	08-03-2026	\$ 27,730,165.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101297560	06-10-25	05-11-2028	\$ 2,773,016.55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101297560	5 AÑOS		\$ 5,546,033.10

Tabla. 10 póliza anexo 2 Cumplimiento

Anexo 3. Póliza de cumplimiento

AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101297560	06-10-25	06-05-26	\$ 5,546,033.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	41-44-101297560	06-10-25	08-03-26	\$ 27,730,165.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101297560	06-10-25	05-11-2028	\$ 2,773,016.55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101297560	05-11-25	05-11-2030	\$ 5,546,033.10

INGSERH SAS
NIT: 900128087-6

Tabla. 11 póliza anexo 3 Cumplimiento

Anexo 4. Póliza de cumplimiento

AMPAROS	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AFIANZADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101297560	06-10-25	06-05-26	\$ 5,546,033.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	41-44-101297560	06-10-25	08-03-26	\$ 27,730,165.50
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	41-44-101297560	06-10-25	05-11-2028	\$ 2,773,016.55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	41-44-101297560	05-11-25	05-11-2030	\$ 5,546,033.10

Tabla. 12 póliza anexo 4 Cumplimiento

Aprobación de pólizas Anexo 0 mediante Resolución No **OJMVG-217-2025**

Aprobación de pólizas Anexo 1 y 2 mediante Resolución No **OJMVG-249-2025**

Aprobación de pólizas Anexo 3 Y 4 mediante Resolución No **OJMVG-314-2025**

a. Relación de personal para el periodo 06 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

PROFESIONAL	NOMBRE	CC	PLANILLA	PLANILLA
			OCTUBRE	NOVIEMBRE
RESIDENTE DE OBRA	JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO	1094951617	9494470503	9495813263
MAESTRO	JIMMY NARVAEZ	1193033099	9494470503	9495813263
AYUDANTE	FIGUEROA EDWIN	1123309948	9494470503	9495813263
AYUDANTE	EDINSON COLONIA	1006999362	9494470503	9495813263

Tabla 13 Cumplimiento seguridad social

d. Relación de maquinaria y equipos para el periodo

DESCRIPCIÓN
Retro Excavadora
Motobomba
Mezcladora
Vibro compactador

Tabla 14 Relación maquinaria y equipo

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- El proyecto "OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL AFILADOR, CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO." se ejecutó en su totalidad, alcanzando el 100% de avance físico y financiero, cumpliendo con los objetivos establecidos en el contrato y las especificaciones técnicas aprobadas.
- Las actividades programadas se realizaron conforme a los planos, cronograma y lineamientos técnicos, garantizando la calidad en los procesos constructivos y en los materiales empleados.
- Durante la ejecución se dio cumplimiento a las normas de seguridad industrial, y control de calidad, asegurando condiciones adecuadas de trabajo y un desarrollo responsable del proyecto.
- Las obras ejecutadas permiten mitigar de manera efectiva los procesos erosivos que se presentaban en la quebrada El Afilador, reduciendo significativamente el riesgo de socavación lateral y el avance de la erosión que afectaba la banca vial y las propiedades aledañas.
- Se evidenció una adecuada gestión técnica y administrativa del contratista, garantizando la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cada actividad.


NOREYDI JULIETH ORTEGA PEÑA FIEL.

Representante legal

INGSERH SAS

NIT: 900128087-6



MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



La Hormiga Valle del Guamuez Putumayo 05 de noviembre del 2025

Señor:

NOREYDI JULIETH ORTEGA PEÑAFIEL
C.C.1.126.456.040 Exp. Valle del Guamuez
INGSERH S.A.S
NIT:900128087-6

Julieth
5-11-25

Asunto: Solicitud de presentación de soportes de ejecución del contrato **SPOPM-CO-557-2025**.

Cordial Saludo.

Deseándole éxitos en sus labores diarias y personales, desde la secretaria de planeación y obras públicas que ejerce la supervisión del contrato suscrito entre la administración municipal con empresa **INGSERH S.A.S**, requerimos la entrega completa y actualizada de los soportes de ejecución del contrato **SPOPM-CO-557-2025**. Hasta la fecha la junta ha aportado los siguientes documentos:

1. Pago de pólizas
2. Pago de estampillas
3. Informe por parte de la entidad ejecutora

Se evidencia que de los soportes presentados corresponden a la ejecución de las actividades contractuales, aun así, se requiere que termine de presentar toda la documentación pertinente, se evidencia que falta.

1. Factura electrónica.
2. Pago de Seguridad Social.

Este requerimiento se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades y compromisos pactados. La presentación oportuna de dicha documentación es fundamental para garantizar la transparencia del proceso. Todo lo anterior solicitado es indispensable para adelantar de manera correcta la etapa poscontractual y proceder a la liquidación del contrato suscrito, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales que regulan este tipo de procedimientos.

Se suscribe.


HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
C.C. No. 1.061.762.436 de Popayán
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS


Elabora Parte técnica:
Lisbeth Yanday
Contratista SPOPM



289
OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR: CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

BITÁCORA DE OBRA

SPOPM-CO-557-2025 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PERIODO DE 06 DE OCTUBRE 2025 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

06 de octubre del 2025

Clima: Nublado

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Actividades:

- Se realiza la socialización de la obra ubicada en la vereda la primavera que tiene como objeto "OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO" en donde se hace explicación de diseños del proyecto ante la comunidad y supervisión.
- El día de hoy se culmina la socialización del proyecto en conformidad de los asistentes y se dan copia del proyecto, en donde también por parte de supervisión se firma acta de inicio de obra.

Personal:

1 maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

290

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

07 de octubre del 2025

Clima: lluvioso

Herramienta y equipos:

Herramientas menores:

Actividades:


- Por motivos de fuertes lluvias no se da por inicio a trabajos ya que no se ha logrado ingresar materiales a la obra.
- Se cancelan actividades hasta que el estado del tiempo mejore.

Personal:

- 1 maestro de obra
- 1 ingeniero residente
- 1 oficial
- 3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

08 octubre del 2025

Clima: lluvias moderadas

Herramienta y equipos:

Herramientas menores:

Actividades:

- Se realiza actividad de localización y replanteo en lo puntos a intervenir.
- Se inicia con el cerramiento con cinta de peligro en el área a intervenir.

Personal:

1 maestro de obra
1 ingeniero residente
1 oficial
3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

09 de octubre del 2025

Clima: lluvias moderadas

Herramienta y equipos:

Herramientas menores

Actividades:


- Se realiza retiro de escombros y limpieza área a intervenir

Personal:

- 1 maestro de obra
- 1 ingeniero residente
- 1 oficial
- 3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

10 de octubre del 2025

Clima: lluvias fuertes

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Maquinaria: Retro Excavadora

Actividades:

- Se realiza, retiro de escombros y limpieza área a intervenir. Se prosigue con manejo de aguas


Personal:

1 maestro de obra


1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

292

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

11 de octubre del 2025

Clima: Lluvias moderadas

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Maquinaria: Retro Excavadora

Actividades:

- Desalojo de material.
- Se realiza, retiro de escombros y limpieza área a intervenir. Continúa con manejo de aguas.

Personal:

1 Maestro de obra
1 ingeniero residente
1 oficial
3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

12 de octubre del 2025

Clima: lluvias moderadas

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Actividades:

- Día domingo personal de obra no laboro.

Personal:

1 Maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

293

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

13 de octubre del 2025

Clima: nublado

Herramienta y equipos:

Herramientas menores

Maquinaria: Retro Excavadora

Actividades:

- Ingreso de material a la obra.
- Se continúa con manejo de aguas.

Personal:

1 maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

14 de octubre del 2025

Clima: nublado

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Maquinaria: Retro Excavadora

Actividades:

- Se continua con excavación talud
- Ingreso de materiales en la obra
-

Personal:

1 Maestro de obra


1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PUBLICAS

2024

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

15 de octubre del 2025

Clima: soleado

Herramienta y equipos:

Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto.

Maquinaria: Retro Excavadora

Actividades:


- Se procede a instalar formaletas metálicas.
- Se realiza atraque concreto de 2000 psi

Personal:

1 Maestro de obra
1 ingeniero residente
1 oficial
3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

16 de octubre del 2023

Clima: lluvioso.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto.

Maquinaria: Retro Excavadora

Actividades:

- Se instala formaletas metálicas
- Se realiza Figurado de acero
- Se prosigue con placa de concreto 2000 psi

Personal:

1 Maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

7245

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

17 de octubre del 2025

Clima: soleado.

Herramienta y equipos:

Herramientas mejores

Maquinaria: Retro Excavadora

Actividades:


- Se termina actividades de atraque
- Se empieza con instalación de tubería de concreto reforzado.

Personal:

1 Maestro de obra
1 ingeniero residente
1 oficial
3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

18 de octubre del 2025

Clima: lluvias moderadas.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto.

Maquinaria: Retro Excavadora

Actividades:

- Se prosigue en la instalación de tubería de concreto reforzado
- Se procede a instalar acero $f_y=40$ MPA
- Se realiza Figurado de acero
- Se realiza concreto clase D 3000 psi

Personal:

1 Maestro de obra


1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

2196

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

19 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Maquinaria: Retro Excavadora

Actividades:

- Día domingo personal de obra no laboro.

Personal:

1 maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

20 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto.

Maquina: Retro Excavadora

Actividades:

- Para el día de hoy se continua con las actividades de placa de concreto 2000 psi
- Se realiza Figurado de acero
- Instalación de malla electrosoldada

Personal:

1 maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

297

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

21 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto.

Maquinaria: Retro Excavadora

Actividades:


- Fundición de placa concreto 2000 psi, se continua con fundición concreto tipo D

Personal:

1 Maestro de obra
1 ingeniero residente
1 oficial
3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND.



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ÉROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

22 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Maquinaria Retro Excavadora

Actividades:

- Se continua con actividades de instalación de formaletas para fundición muros de contención


Personal:

1 Maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra


JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND


HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMÚEZ, PUTUMAYO

798

23 de octubre del 2025

Clima: soleado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto.

Actividades:


- Se da inicio a fundición a muros de contención

Personal:

1 maestro de obra
1 ingeniero residente
1 oficial
3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

24 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto.

Actividades:


- Se instala formaletas metálicas
- Se realiza instalación de malla electrosoldada

Personal:

1 Maestro de obra
1 ingeniero residente
1 oficial
3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

299

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

25 de octubre del 2025

Clima: soleado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores, mezcladora de concreto, vibrador de concreto.

Actividades:

- Se da inicio a la fundición de placa concreto 2000 psi

Personal:

1 Maestro de obra
1 ingeniero residente
1 oficial
3 ayudantes de obra



JHON HABERTTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND'



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

26 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores,

Actividades:

- El domingo el personal no laboro

Personal:


1 Maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra


JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND


HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

300.4

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

27 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:


Herramientas menores.

Actividades:


- Se realiza retiro de formaletas metálicas.
- Se realiza actividades de retiro de material desecho en obra

Personal:

1 Maestro de obra
1 ingeniero residente
1 oficial
3 ayudantes de obra



JHON HABÉRTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 431037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

28 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Actividades:

- Se continua con retiros de sobrantes de material en sitio de acopio.

Personal:

1 maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

309

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

29 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Actividades:


- Se da inicio a relleno subbase granular

Personal:

- 1 maestro de obra
- 1 ingeniero residente
- 1 oficial
- 3 ayudantes de obra



JHON HABERYTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAŚ DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMÚEZ, PUTUMAYO

30 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Actividades:

- Se prosigue con actividad de relleno con subbase

Personal:

1 maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

302

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMÚEZ, PUTUMAYO

31 de octubre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Maquinaria. Retro Excavadora

Actividades:

- Se prosigue con material de relleno
- Se procede con la maquina en campo a realizar el compactado del material de relleno

Personal:

1 maestro de obra


1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERT H RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

01 de noviembre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores

Maquinaria Retro Excavadora

Actividades:

- Se continua con el compactado del material de subbase granular

1 maestro de obra

1 ingeniero residente

1 oficial

3 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS

303

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

02 de noviembre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Actividades:


- Día domingo personal de la obra no laboro.

Personal:

1 maestro de obra
1 ingeniero residente
1 oficial
3 ayudantes de obra



JHON HABERT H. RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ODOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLÉ DEL GUAMÚEZ, PUTUMAYO

03 de noviembre del 2025

Clima: lluvias moderadas .

Herramienta y equipos:

Herramientas menores.

Actividades:

- Se continúa regando material de subbase y compactado del mismo


Personal:

1 maestro de obra


1 ingeniero residente

1 oficial

2 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P. 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

359

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO

04 de noviembre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores, taladro .

Actividades:

- Se realiza retiro de subbase sobrante sobre la vía principal de la primavera

Personal:

1 ingeniero residente

1 oficial

2 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T.P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDÓÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL
AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR
CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA
DEL VALLE DEL GUAMÚEZ, PUTUMAYO

05 de noviembre del 2025

Clima: nublado.

Herramienta y equipos:

Herramientas menores y taladro.

Actividades:

- Se realiza limpieza del sitio de trabajo y retiro de herramientas de trabajo
- Finalización de obra y entregado debidamente a la comunidad en satisfacción

Personal

1 ingeniero residente

1 oficial

2 ayudantes de obra



JHON HABERTH RODRIGUEZ QUINTERO
RESIDENTE DE OBRA
T P: 131037-0533014 QND



HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACION Y
OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ



305
Julieth
01-12-25

La Hormiga Valle del Guamuez Putumayo 01 de diciembre del 2025

Señor:

NOREYDI JULIETH ORTEGA PEÑAFIEL
C.C.1.126.456.040 Exp. Valle del Guamuez
INGSERH S.A.S
NIT:900128087-6

Asunto: Solicitud de presentación de soportes de ejecución del contrato **SPOPM-CO-557-2025**.

Cordial Saludo.

Deseándole éxitos en sus labores diarias y personales, desde la secretaria de planeación y obras públicas que ejerce la supervisión del contrato suscrito entre la administración municipal con empresa **INGSERH S.A.S**, requerimos por segunda vez la entrega completa y actualizada de los soportes de ejecución del contrato **SPOPM-CO-557-2025**. Hasta la fecha la junta ha aportado los siguientes documentos:


4. Pago de pólizas
5. Pago de estampillas
6. Informe por parte de la entidad ejecutora


Se evidencia que de los soportes presentados corresponden a la ejecución de las actividades contractuales, aun así, se requiere que termine de presentar toda la documentación pertinente, se evidencia que falta.

3. Factura electrónica.
4. Pago de Seguridad Social.

Este requerimiento se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades y compromisos pactados. La presentación oportuna de dicha documentación es fundamental para garantizar la transparencia del proceso. Todo lo anterior solicitado es indispensable para adelantar de manera correcta la etapa poscontractual y proceder a la liquidación del contrato suscrito, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales que regulan este tipo de procedimientos.

Se suscribe.


HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
C.C. No. 1.061.762.436 de Popayán
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS


Elabora Parte técnica:
Lisbeth Yandun
Contratista SPOPM

Dirección: Calle 7 No 5-20 Palacio Municipal-La Hormiga, Valle del Guamuez (Putumayo)
Teléfonos: 310 425 9180 Despacho Municipal, 314 299 6065 Rentas Municipales
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-Putumayo.gov.co
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co



PROGRAMA
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



INGSEH SAS
NIT 900.128.087-6
CR 5 7 08 BRR CENTRA
Tel: 3249631070
Valle Del Guamuez - Colombia
bvallejoportilla@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVIN 3

Señores MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800.102.912-2 **Teléfono** (608) 0000000
Dirección ALCALDIA BARRIO CENTRAL **Ciudad** Valle Del Guamuez - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 04/12/2025, 16:45
Expedición 04/12/2025, 20:57
Vencimiento 04/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	42,015,401.91
2	ADMINISTRACION	1.00	11,344,158.51
3	IMPREVISTOS	1.00	420,154.02
4	UTILIDAD	1.00	1,680,616.08

Total ítems: 4

Total Bruto 55,460,330.52

Valor en Letras:

Cincuenta y cinco millones cuatrocientos sesenta mil trescientos treinta pesos m/cte con cincuenta y dos cent.

Total a Pagar 55,460,330.52

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 55,460,330.52

Observaciones:

SPOPM-CO-557-2025 : OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL AFILADOR
CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099866183 aprobado en**

20251007 prefijo FVIN desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa

CUFE: c885547e50b71bab20166fa131b3a6f54b9a8be5271a2993f4f4576dbaaa901499a65f39abfb4b1799578814dae33558

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



BRAYAN VALLEJO
Contador Público

Asesoría Contable Tributaria Y Financieras

Brayan Leonel Vallejo Portilla

Nit - 1.126.455.615

Contador Público - Corporación universitaria
Autónoma De Nariño

304

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTESAL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Los suscritos, **JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL**, identificado con cédula de ciudadanía 1.126.456.040 del Valle del Guamuez (Putumayo) en condición de representante legal y **BRAYAN LEONEL VALLEJO PORTILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.126.455.615 del Valle del Guamuez (Putumayo) con Tarjeta Profesional No. **289542-T** de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de **CONTADOR PUBLICO** de la Persona Jurídica razón social **INGSERH S.A.S** identificada con NIT 900128087-6, luego de examinar los estados financieros de la entidad de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico desde el 05 del mes de Octubre del año 2025 hasta el 05 de noviembre del año 2025 legalmente exigible, para el contrato cuyo objeto: "OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA EROSIÓN EN LA QUEBRADA EL AFILADOR CON ALCANTARILLA COMPLEMENTARIA PARA ENCAUZAR CAUDALES Y PROTEGER LA BANCA VIAL EN LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO". este realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social, ARL, Pensiones y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes del equipo de trabajo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para Constancia se firma en la Ciudad de Valle del Guamuez Putumayo, a los 02 días del mes de diciembre del año 2025.

FIRMA

Julieth Ortega
JULIETH NOREYDI ORTEGA PEÑAFIEL

C.C N° 1.126.456.040 Valle del Guamuez (Putumayo)

FIRMA

Brayan Vallejo
BRAYAN LEONEL VALLEJO PORTILLA

C.C N° 1.126.455.615 Del Valle del Guamuez (Putumayo)

T.P No 289542-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

289542-T

BRAYAN LEONEL VALLEJO PORTILLA
C.C. 1126455615
RES. INSCRIPCION 2846 DEL 08/11/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312454 331702




Identificación Profesional S.A. 210351/0791

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.126.455.615**

VALLEJO PORTILLA

APELLIDOS

BRAYAN LEONEL

NOMBRES


FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1995**

VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-JUL-2013 VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALINCO YACHA

INDICE DERECHO



A-6402800-00783257-M-1126455615-20160114 0048010515A 1 45061693

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3861E30480313F49

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **BRAYAN LEONEL VALLEJO PORTILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1126455615 de VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 289542-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 09 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados apartirde la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1972556572	9495813263	E	2025/12/19	2025/12/02	BANCOLOMBIA	0	\$2,167,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: INGSERH SAS (4 Afiliados)					\$8,836,199	\$1,414,000			\$8,836,199	\$353,700			\$8,836,199	\$353,700			\$8,836,199	\$46,400		\$0	\$0			
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (4 Afiliados)					\$8,836,199	\$1,414,000			\$8,836,199	\$353,700			\$8,836,199	\$353,700			\$8,836,199	\$46,400		\$0	\$0			
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)					\$8,836,199	\$1,414,000			\$8,836,199	\$353,700			\$8,836,199	\$353,700			\$8,836,199	\$46,400		\$0	\$0			
1	CC	1006999362	COLONIA EDINSON	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0		
2	CC	1123309948	FIGUEROA EDWIN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0		
3	CC	1193033099	NARVAEZ JIMMY	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0		
4	CC	1094951617	RODRIGUEZ JHON	230301	30	\$4,565,699	\$730,600	EP5037	30	\$4,565,699	\$182,700	CCF63	30	\$4,565,699	\$182,700	14-23	30	\$4,565,699	\$23,900	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(4)					\$8,836,199	\$1,414,000			\$8,836,199	\$353,700			\$8,836,199	\$353,700			\$8,836,199	\$46,400		\$0	\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900128087	6	INGERSH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGERSH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4232189	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1972556572	9495813263	E	2025/12/19	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$2,167,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$1,414,000	\$0	\$0	\$0	\$1,414,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$958,400	\$0	\$0	\$0	\$958,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$46,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$46,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$353,700	\$0	\$0	\$0	\$353,700
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	\$353,700	\$0	\$0	\$0	\$353,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$353,700	\$0	\$0	\$0	\$353,700
ENKASAHAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$0	\$114,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$182,700	\$0	\$0	\$0	\$182,700
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				4	\$2,167,800	\$0	\$0	\$0	\$2,167,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1972556572	9494470503	E	2025/11/24	2025/12/02	BANCOLOMBIA	\$73,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: INGSEH SAS (4 Afiliados)					\$294,540	\$47,200			\$294,540	\$11,800			\$294,540	\$11,800			\$294,540	\$1,700		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (4 Afiliados)					\$294,540	\$47,200			\$294,540	\$11,800			\$294,540	\$11,800			\$294,540	\$1,700		\$0	\$0		
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)					\$294,540	\$47,200			\$294,540	\$11,800			\$294,540	\$11,800			\$294,540	\$1,700		\$0	\$0		
1	CC	1006999362	COLONIA EDINSON	25-14	1	\$47,450	\$7,600	ESSC18	1	\$47,450	\$1,900	CCF63	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$300	1	\$0	\$0	
2	CC	1123309948	FIGUEROA EDWIN	230301	1	\$47,450	\$7,600	EP5041	1	\$47,450	\$1,900	CCF63	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$300	1	\$0	\$0	
3	CC	1193033099	MARVAEZ JIMMY	231001	1	\$47,450	\$7,600	ESSC18	1	\$47,450	\$1,900	CCF63	1	\$47,450	\$1,900	14-23	1	\$47,450	\$300	1	\$0	\$0	
4	CC	1094951617	RODRIGUEZ JHON	230301	1	\$152,190	\$24,400	EP5037	1	\$152,190	\$6,100	CCF63	1	\$152,190	\$6,100	14-23	1	\$152,190	\$800	1	\$0	\$0	
Total Afiliados(4)					\$294,540	\$47,200			\$294,540	\$11,800			\$294,540	\$11,800			\$294,540	\$1,700		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	197256572	9494470503	E	2025/11/24	2025/12/02	BANCOLOMBIA	8	\$73,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$47,200	\$400	\$0	\$47,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$7,600	\$100	\$0	\$7,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$7,600	\$100	\$0	\$7,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$32,000	\$200	\$0	\$32,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,700	\$100	\$0	\$1,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$1,700	\$100	\$0	\$1,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$11,800	\$100	\$0	\$11,900
COMFAMILAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	\$11,800	\$100	\$0	\$11,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$11,800	\$300	\$0	\$12,100
ENSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$3,800	\$100	\$0	\$3,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$6,100	\$100	\$0	\$6,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$1,900	\$100	\$0	\$2,000
TOTAL				4	\$72,500	\$900	\$0	\$73,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	93801672	9494436420	E	2025/12/19	2025/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$279,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: INGSERH SAS (2 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$17,900		\$0	\$0
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)					\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$16,600		\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$16,600		\$0	\$0
1	CC 13070445	ESCOBAR LUIS	230301	5	\$237,250	\$38,000	EPS037	5	\$237,250	\$9,500	CCF63	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)					\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$1,300		\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$237,250	\$38,000			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$9,500			\$237,250	\$1,300		\$0	\$0
2	CC 1126456040	ORTEGA JULIETH	230301	5	\$237,250	\$38,000	ESSC18	5	\$237,250	\$9,500	CCF63	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$237,250	\$1,300	5	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: INGSERH S.A.S (2 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$33,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$33,200		\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)					\$474,500	\$76,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$19,000			\$474,500	\$33,200		\$0	\$0
3	CC 18103248	DIAZ FRANKLIN	230201	5	\$237,250	\$38,000	ESSC18	5	\$237,250	\$9,500	CCF63	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
4	CC 1124857577	FIGUEROA JIMMER	230301	5	\$237,250	\$38,000	ESSC18	5	\$237,250	\$9,500	CCF63	5	\$237,250	\$9,500	14-23	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
Total Afiliados(4)					\$949,000	\$152,000			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$38,000			\$949,000	\$51,100		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUANAJEZ-PUTUMAYO	4282189	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	93801672	9494436420	E	2025/12/19	2025/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$279,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$51,100	\$0	\$0	\$51,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$51,100	\$0	\$0	\$51,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$38,000	\$0	\$0	\$38,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500	
TOTAL				4	\$279,100	\$0	\$0	\$279,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900128087	6	INGSERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGSERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	4282189	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	93802763	9493802763	E	2025/11/24	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	0	\$1,672,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte					
Sucursal: INGSERH SAS (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600	\$2,847,000					\$114,000	\$2,847,000					\$114,000	\$2,847,000					\$106,600	\$0	\$0
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500					\$57,000	\$1,423,500					\$57,000	\$1,423,500					\$99,100	\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500					\$57,000	\$1,423,500					\$57,000	\$1,423,500					\$99,100	\$0	\$0
1	CC	13070445	ESCOBAR LUIS	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0				
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500					\$57,000	\$1,423,500					\$57,000	\$1,423,500					\$7,500	\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500					\$57,000	\$1,423,500					\$57,000	\$1,423,500					\$7,500	\$0	\$0
2	CC	1126456040	ORTEGA JULIETH	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte					
Sucursal: INGSERH S.A.S (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600	\$2,847,000					\$114,000	\$2,847,000					\$114,000	\$2,847,000					\$198,200	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600	\$2,847,000					\$114,000	\$2,847,000					\$114,000	\$2,847,000					\$198,200	\$0	\$0
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600	\$2,847,000					\$114,000	\$2,847,000					\$114,000	\$2,847,000					\$198,200	\$0	\$0
3	CC	18103248	DIAZ FRANKLIN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0				
4	CC	1124857577	FIGUEROA JIMMER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0				
Total Afiliados(4)					\$5,694,000	\$911,200	\$5,694,000					\$228,000	\$5,694,000					\$228,000	\$5,694,000					\$304,800	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900126087	6	INGENIERH S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGENIERH SAS	BARRIO CENTRAL	VALLE DEL GUAMUZ-PUTUMAYO	4282189	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	93802783	9493802783	E	2025/11/24	2025/10/28	BANCO AV VILLAS	0	\$1,672,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$304,800	\$0	\$0	\$304,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	4	\$304,800	\$0	\$0	\$304,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
CONFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63	891,200,337	8	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
EMISSANAR		ESSC18	901,021,565	8	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
NUEVA E.P.S.		EP9037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL					4	\$1,672,000	\$0	\$0	\$1,672,000



Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social INGSERH S.A.S identificado con el NIT 900128087, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Nº Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
SOPM- CO-557-2025	OB PRECN ERQB AFILA VGUAMUEZ	VALLE DEL GUAMUEZ	138,700	2025-11	02-DIC-2025	151032705
		Total	138,700			

Expedido por el SENA, a los cinco (05) días del mes de Diciembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-12-05

Generado por : Jose Ricardo Ordonez

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2012841262 y el Número de Certificado: 446994