




		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo: INF-FR-20				Version: 04				Vigencia: 10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	21	MM	1	AA	2025			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025												
NIT 901.972.868 - 4 CONTRATO No. 1004 DE 2025													
NIT 901.955.630 - 1 CONTRATO No. 821 DE 2025													
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1,2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS Y TRABAJOS PREPARATORIOS				UNIDAD	UND	UBICACIÓN	WACOYO	
					LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
					COMUNIDAD LA PORFIA					1,00	1,00		
					CANTIDAD OBRA CONTRATADA							1,00	
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA							1,00	
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR							0,00	
OBSERVACIONES:													
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Directora de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA													

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo: INF-FR-20				Version: 04				Vigencia: 10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	21	MM	1	AA	2025			
OBJETO DEL CONTRATO	*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025												
		NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025					
		NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025					
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO													
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1.3	LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION				UNIDAD	ML	UBICACIÓN	WACOYO	
					LONGITUD	100.00		ALTO			CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
												100.00	
												0.00	

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Codigo:INF-FR-20										Infraestructura	
		Version:04										Vigencia:10-01-2025	
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026					
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025												
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1,4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO				UNIDAD	ML	UBICACIÓN	WACOYO	
					LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
					COMUNIDAD LA PORFIA	100,00				100,00			
										0,00			
					CANTIDAD OBRA CONTRATADA		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR				
					100,00		100,00		0,00				
OBSERVACIONES:													
 FRANCY CAROLINA APEVALLO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JORGE APEVALLO DÍAZ SARMENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA													



100

[illegible]

Vigencia: 10-01-2025

--	--

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALLIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"							
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025	NIT	901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NIT	901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025	

[illegible]**OBSERVACIONES:**

FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN

Director de obra

CONSORCIO AGUAS CALTÁN 2025

CONTRATISTA DE OBRA

JORGE DEL MODIAZ SARMIENTO

Director de inventaria

CONSORCIO INTERVENCIÓN ACÍNDIGENAS 2025

INTERVENTOR A

Vanessa Garzon Garcia
VANESA GARZON GARCIA

Residente de obra

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025


CONTRATISTA DE OBRAS



FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ


Residente de interventoría

CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

INTERVENTORIAL



 MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION Infraestructura Version:04 Codigo:INF-FR-20 Vigencia:10-01-2025											
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA											
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDO INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		MIT	901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		MIT	901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025			
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 8" ROSCADA RDE 21 PRESION PARA PROF-UNIDADES DE 0 A 200 M	UNIDAD	ML	UBICACION	WACOYO		
					LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
					COMUNIDAD LA PORFIA						
						69,00					
OBSERVACIONES:											
					CANTIDAD OBRA CONTRATADA						72,00
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA						69,00
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR						3,00
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  JORGE ADELFO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA  VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA											

 MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION Infraestructura Codigo: INF-FR-20 Version: 04 Vigencia: 10-01-2025 														
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA														
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026						
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINFOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"													
INTERVENTOR	NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025							
CONTRATISTA DE OBRA	NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025							
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1,8	AFORO DEL POZO (PRUEBA DE BOMBEO)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	WACOYO					
					LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL				
					COMUNIDAD LA PORCIA									
OBSERVACIONES:														
CANTIDAD OBRA CONTRATADA														
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA														
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR														
1,00														
1,00														
9,00														
 VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA														

[illegible]



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION

Infraestructura

Cod:qao:INF-FR-20

Version:04

Vigencia:10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL N°.	01				FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*										
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT	901.972.868 -- 4			CONTRATO N°.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT	901.965.630 -- 1			CONTRATO N°.		

[illegible]

OBSERVACIONES:

FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
Director de obra
CONSORCIO AGUAS GADAPAN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

JORGE ADELMO GARCIA SARMIENTO
Director de Interventoría

VANESA GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAIT#
CONTRATISTA DE OBRA

FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA



Infraestructura

Version:04

Vigencia: 10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1,11	SUMINISTRO DE GRAVILLA TAMIZADA, SELECCIONADA Y SIN CALCÁREOS.	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO
----------	---	---------------	------	------	--	--------	----	-----------	--------

CANTIDAD OBRA CONTRATADA	CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR

FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
Director de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

CONSELHO AGUAS CHITAN 2023
CONTRATISTA DE OBRA

2



JORGE ADRIANO DIAZ SARMIENTO

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERVENTORIA AC IN

INTERVENTORIA


2

VANESA GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITA
CONTRATISTA DE OBRA

Alexander Torres Diaz
ALEXANDER TORRES DIAZ

FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION					
Infraestructura		Version:04		Vigencia:10-01-2025	
Codigo:INF-FR-20					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA					
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO DEL CONTRATO	1°CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWAALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META'				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				
NIT	901.972.868 - 4				
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				
NIT	901.965.630 -- 1				
LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)					
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1,13	
			LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION	UNIDAD	UNID
			LONGITUD	ALTO	ANCHÓ
			CANTIDAD	1,00	1,00
			CANTIDAD	0,00	0,00
			CANTIDAD	0,00	0,00
OBSERVACIONES:					
CANTIDAD OBRA CONTRATADA					
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA					
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR					
VANESA GARZON GARCIA					
Residente de obra					
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025					
CONTRATISTA DE OBRA					
FRANCY CAROLINA ARENALO GARZÓN					
Director de obra					
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025					
CONTRATISTA DE OBRA					
JORGE ADÉLMO DÍAZ SARMIENTO					
Director de interventoría					
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025					
INTERVENTORIA					



		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
		Infraestructura									
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA											
ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	21	MM	1	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025			NIT	901.972.868 – 4			CONTRATO No.		1604 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			NIT	801.965.630 – 1			CONTRATO No.		821 DE 2025	
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS		UNIDAD	ML	UBICACIÓN	WACOYO	
	LOCALIZACION		PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
	LA PORFIA	TUBERIA	801-802	6,71						6,71	
		TUBERIA	802-803	8,65						8,65	
		TUBERIA	802-820	78,09						78,09	
		TUBERIA	820-821	82,26						82,26	
		TUBERIA	803-804	93,98						93,98	
		TUBERIA	804-805	73,62						73,62	
		TUBERIA	804-818	88,21						88,21	
		TUBERIA	818-817	88,21						88,21	
		TUBERIA	817-816	88,21						88,21	
		TUBERIA	816-815	88,21						88,21	
		TUBERIA	815-814	116,85						116,85	
		TUBERIA	814-813	116,86						116,86	
		TUBERIA	813-812	101,83						101,83	
		TUBERIA	812-811	101,83						101,83	
		TUBERIA	811-827	115,94						115,94	
		TUBERIA	827-828	115,94						115,94	
		TUBERIA	811-810	80,90						80,90	
		TUBERIA	810-809	80,90						80,90	
		TUBERIA	809-808	80,90						80,90	
		TUBERIA	808-807	80,90						80,90	
		TUBERIA	807-806	114,88						114,88	
		TUBERIA	806-805	114,88						114,88	
		TUBERIA	805-822	72,85						72,85	
		TUBERIA	822-823	72,85						72,85	
		TUBERIA	823-824	72,85						72,85	
		TUBERIA	824-825	72,85						72,85	
		TUBERIA	825-826	41,37						41,37	
		ACOMETIDA		1	10,00						10,00
		CANTIDAD OBRA CONTRATADA									2.649,56
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA									2.259,56		
CANTIDAD ACUMULADA									2.259,56		
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR									390,00		



Observaciones: Ver Planos Anexos

pagina 1 de 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		Infraestructura		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025									
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																	
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026									
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"																
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025	NIT	901.972.866 - 4				CONTRATO No.	1004 DE 2025									
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	NIT	901.965.630 - 1				CONTRATO No.	821 DE 2025									
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	WACOYO								
					LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL					
					ACOMETIDA							2	10,00				10,00
					ACOMETIDA							3	10,00				10,00
					ACOMETIDA							4	10,00				10,00
					ACOMETIDA							5	10,00				10,00
					ACOMETIDA							6	10,00				10,00
					ACOMETIDA							7	10,00				10,00
					ACOMETIDA							8	10,00				10,00
					ACOMETIDA							9	10,00				10,00
					ACOMETIDA							10	10,00				10,00
					ACOMETIDA							11	10,00				10,00
					ACOMETIDA							12	10,00				10,00
					ACOMETIDA							13	10,00				10,00
					ACOMETIDA							14	10,00				10,00
					ACOMETIDA							15	10,00				10,00
					ACOMETIDA							16	10,00				10,00
					ACOMETIDA							17	10,00				10,00
					ACOMETIDA							18	10,00				10,00
					ACOMETIDA							19	10,00				10,00
					ACOMETIDA							20	10,00				10,00
					ACOMETIDA							21	10,00				10,00
					ACOMETIDA							22	10,00				10,00
					ACOMETIDA							23	10,00				10,00
					ACOMETIDA							24	10,00				10,00
					ACOMETIDA							25	10,00				10,00
					ACOMETIDA							26	10,00				10,00
												0,00					
												0,00					
												0,00					
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS					CANTIDAD OBRA CONTRATADA		2.649,56										
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		250,00										
					CANTIDAD ACUMULADA		2.509,56										
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		140,00										
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA					 VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA												
 JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO Director de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA					 FEDIMIR ALEXANDER FORRES DIAZ Residente de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA												

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
		Infraestructura								
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA										
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025			NIT	901.972.968 – 4		CONTRATO No.	1004 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			NIT	901.965.630 – 1		CONTRATO No.	621 DE 2025		
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.2	RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN		UNIDAD	M3	UBICACIÓN	
									WACOYO	
		LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		LA PORFIA								
		TUBERIA	801-802	6,71	0,5	0,5	1	1,68		
		TUBERIA	802-803	8,65	0,5	0,5	1	2,16		
		TUBERIA	802-820	78,09	0,5	0,5	1	19,52		
		TUBERIA	820-821	82,26	0,5	0,5	1	20,57		
		TUBERIA	803-804	93,98	0,5	0,5	1	23,49		
		TUBERIA	804-805	71,62	0,5	0,5	1	17,91		
		TUBERIA	804-818	88,21	0,5	0,5	1	22,05		
		TUBERIA	818-817	88,21	0,5	0,5	1	22,05		
		TUBERIA	817-816	88,21	0,5	0,5	1	22,05		
		TUBERIA	816-815	88,21	0,5	0,5	1	22,05		
		TUBERIA	815-814	116,86	0,5	0,5	1	29,21		
		TUBERIA	814-813	116,86	0,5	0,5	1	29,21		
		TUBERIA	813-812	101,83	0,5	0,5	1	25,46		
		TUBERIA	812-811	101,83	0,5	0,5	1	25,46		
		TUBERIA	811-827	115,94	0,5	0,5	1	28,98		
		TUBERIA	827-828	115,94	0,5	0,5	1	28,98		
		TUBERIA	811-810	80,90	0,5	0,5	1	20,23		
		TUBERIA	810-809	80,90	0,5	0,5	1	20,23		
		TUBERIA	809-808	80,90	0,5	0,5	1	20,23		
		TUBERIA	808-807	80,90	0,5	0,5	1	20,23		
		TUBERIA	807-806	114,88	0,5	0,5	1	28,72		
		TUBERIA	806-805	114,88	0,5	0,5	1	28,72		
		TUBERIA	805-822	72,85	0,5	0,5	1	18,21		
		TUBERIA	822-823	72,85	0,5	0,5	1	18,21		
		TUBERIA	823-824	72,85	0,5	0,5	1	18,21		
		TUBERIA	824-825	72,85	0,5	0,5	1	18,21		
TUBERIA	825-826	41,37	0,5	0,5	1	10,34				
ACOMETIDA	1	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25				
CANTIDAD OBRA CONTRATADA								662,39		
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA								563,64		
CANTIDAD ACUMULADA								563,64		
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR								98,75		
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS										


pagina 1 de 2

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION												
		Infraestructura												
		Codigo:INF-FR-20				Version:04				Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA														
ACTA PARCIAL No.	01				FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META													
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT	901.972.888 - 4				CONTRATO No.	1004 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT	901.985.630 - 1				CONTRATO No.	821 DE 2025			
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.2	RETIRO DE SOBANTES DE EXCAVACION				UNIDAD	M3	UBICACION	WACOYO		
DETALLE CIMENTACION TUBERIA PRESION MA SIN PAVIMETAR AFIRMADO EN ARRECIFE TERRENO NATURAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION TUBERIA PRESION PVC CAMA DE ARENA 					LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
					LA PORFIA	ACOMETIDA	2	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	3	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	4	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	5	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	6	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	7	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	8	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	9	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	10	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	11	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	12	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	13	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	14	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	15	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	16	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	17	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	18	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	19	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	20	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	21	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	22	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	23	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	24	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	25	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
						ACOMETIDA	26	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25		
												0,00		
											0,00			
						0,00								
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS											CANTIDAD OBRA CONTRATADA			662,39
											CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA			31,25
											CANTIDAD ACUMULADA			594,89
											CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR			67,50
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA					 VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA									
 JORGE ADOLF O DÍAZ SARMIENTO Director de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA					 FERMIN ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA									

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
		Infraestructura									
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA											
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD	Z1	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"									
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT		901.972.868 – 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		NIT		901.965.630 – 1		CONTRATO No.		821 DE 2025	
CAPITULO		4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO
DETALLE CIMENTACION TUBERIA PRESION VIA SIN FAVIMETAR AFIRMADO EN ARRECIFE TERRENO NATURAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION TUBERIA PRESION PVC CAMA DE ARENA		LOCALIZACION		PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		LA PORFIA		ACOMETIDA	1	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	2	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	3	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	4	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	5	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	6	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	7	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	8	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	9	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	10	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	11	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	12	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	13	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	14	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	15	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	16	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	17	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	18	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	19	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	20	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	21	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	22	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	23	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	24	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	25	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
				ACOMETIDA	26	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00	
											0,00
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS		CANTIDAD OBRA CONTRATADA								180,00	
		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA								78,00	
		CANTIDAD ACUMULADA								78,00	
		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR								102,00	
		FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN		Director de obra		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		CONTRATISTA DE OBRA			
		JORGE ADELMIR DIAZ SARMIENTO		Director de interventoria		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		INTERVENTORIA			
		VANESA GARZON GARCIA		Residente de obra		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		CONTRATISTA DE OBRA			
		FEIDMAN ALEXANDER TORRES DIAZ		Residente de interventoria		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		INTERVENTORIA			

		MEMORIA DE CALCULO DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
		Infraestructura										
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025						
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA												
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	21	MM	1		AA	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, ANAHLIB, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"											
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025			NIT	901.972.868 - 4		CONTRATO No.	1004 DE 2025				
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			NIT	901.965.530 - 1		CONTRATO No.	821 DE 2025				
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS		UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO		
		LOCALIZACION		PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	AREA TUBO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		LA PORFIA	TUBERIA	801-802	6,71	0,35	0,5	0,002028635	1	1,16		
			TUBERIA	802-803	8,65	0,35	0,5	0,002028635	1	1,50		
			TUBERIA	802-820	78,09	0,35	0,5	0,002028635	1	13,51		
			TUBERIA	820-821	82,26	0,35	0,5	0,002028635	1	14,23		
			TUBERIA	803-804	93,98	0,35	0,5	0,002028635	1	16,26		
			TUBERIA	804-805	71,62	0,35	0,5	0,002028635	1	12,38		
			TUBERIA	804-818	88,21	0,35	0,5	0,002028635	1	15,26		
			TUBERIA	818-817	88,21	0,35	0,5	0,002028635	1	15,26		
			TUBERIA	817-816	88,21	0,35	0,5	0,002028635	1	15,26		
			TUBERIA	816-815	88,21	0,35	0,5	0,002028635	1	15,26		
			TUBERIA	815-814	116,85	0,35	0,5	0,002028635	1	20,21		
			TUBERIA	814-813	116,85	0,35	0,5	0,002028635	1	20,21		
			TUBERIA	813-812	101,83	0,35	0,5	0,002028635	1	17,61		
			TUBERIA	812-811	101,83	0,35	0,5	0,002028635	1	17,61		
			TUBERIA	811-827	115,94	0,35	0,5	0,002028635	1	20,06		
			TUBERIA	827-828	115,94	0,35	0,5	0,002028635	1	20,06		
			TUBERIA	811-810	80,90	0,35	0,5	0,002028635	1	13,99		
			TUBERIA	810-809	80,90	0,35	0,5	0,002028635	1	13,99		
			TUBERIA	809-808	80,90	0,35	0,5	0,002028635	1	13,99		
			TUBERIA	808-807	80,90	0,35	0,5	0,002028635	1	13,99		
			TUBERIA	807-806	114,88	0,35	0,5	0,002028635	1	19,87		
			TUBERIA	806-805	114,88	0,35	0,5	0,002028635	1	19,87		
			TUBERIA	805-822	72,85	0,35	0,5	0,002028635	1	12,60		
			TUBERIA	822-823	72,85	0,35	0,5	0,002028635	1	12,60		
			TUBERIA	823-824	72,85	0,35	0,5	0,002028635	1	12,60		
			TUBERIA	824-825	72,85	0,35	0,5	0,002028635	1	12,60		
			TUBERIA	825-826	41,37	0,35	0,5	0,002028635	1	7,16		
			ACOMETIDA	1	10,00	0,35	0,5	0,001126577	0,5	0,87		
			OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS		CANTIDAD OBRA CONTRATADA							
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA									389,99			
CANTIDAD ACUMULADA									389,99			
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR									206,16			

pagina 1 de 2


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo:INF-FR-20			Version:04			Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1		AA	2025		
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		621 DE 2025		
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS			UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO		
DETALLE CIMENTACION TUBERIA PRESION VIA SIN PAVIMETAR AFIRMADO EN ARRECIFE TERRENO NATURAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION TUBERIA PRESION PVC CAMA DE ARENA 					LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	AREA TUBO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					LA PORFIA	ACOMETIDA	2	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	3	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	4	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	5	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	6	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	7	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	8	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	9	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	10	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	11	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	12	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	13	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	14	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	15	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	16	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	17	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	18	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	19	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	20	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	21	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	22	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	23	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	24	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	25	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	26	10,00	0,35	0,5	0,000126677	0,5	0,87
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS										CANTIDAD OBRA CONTRATADA		596,15	
										CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		21,84	
										CANTIDAD ACUMULADA		411,83	
										CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		184,32	



FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
 Director de obra
 CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
 CONTRATISTA DE OBRA



VANESA GARZON GARCIA
 Residente de obra
 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
 CONTRATISTA DE OBRA




JORGE ADELFO DIAZ SARMIENTO
 Director de Interventoria
 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
 INTERVENTORIA




ALEXANDER TORRES DIAZ
 Residente de Interventoria
 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
 INTERVENTORIA

pagina 2 de 2


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION												
	Infraestructura												
	Codigo:INF-FR-20	Version:04				Vigencia:10-01-2025							
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		621 DE 2025		
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTACION MANUAL			UNIDAD	MG	UBICACION	WACOYO		
	LOCALIZACION		PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL				
	LA PORFIA	TUBERIA	801-802	6,71	0,7	0,5	1	2,35					
		TUBERIA	802-803	8,65	0,7	0,5	1	3,03					
		TUBERIA	802-820	78,09	0,7	0,5	1	27,33					
		TUBERIA	820-821	82,26	0,7	0,5	1	28,79					
		TUBERIA	803-804	93,98	0,7	0,5	1	32,89					
		TUBERIA	804-805	71,62	0,7	0,5	1	25,07					
		TUBERIA	804-818	88,21	0,7	0,5	1	30,87					
		TUBERIA	818-817	88,21	0,7	0,5	1	30,87					
		TUBERIA	817-816	88,21	0,7	0,5	1	30,87					
		TUBERIA	816-815	88,21	0,7	0,5	1	30,87					
		TUBERIA	815-814	116,86	0,7	0,5	1	40,90					
		TUBERIA	814-813	116,86	0,7	0,5	1	40,90					
		TUBERIA	813-812	101,83	0,7	0,5	1	35,64					
		TUBERIA	812-811	101,83	0,7	0,5	1	35,64					
		TUBERIA	811-827	115,94	0,7	0,5	1	40,58					
		TUBERIA	827-828	115,94	0,7	0,5	1	40,58					
		TUBERIA	811-810	80,90	0,7	0,5	1	28,32					
		TUBERIA	810-809	80,90	0,7	0,5	1	28,32					
		TUBERIA	809-808	80,90	0,7	0,5	1	28,32					
		TUBERIA	808-807	80,90	0,7	0,5	1	28,32					
		TUBERIA	807-806	114,88	0,7	0,5	1	40,21					
		TUBERIA	806-805	114,88	0,7	0,5	1	40,21					
		TUBERIA	805-822	52,84	0,7	0,5	1	18,49					
		TUBERIA	822-823		0,7	0,5	1	0,00					
		TUBERIA	823-824		0,7	0,5	1	0,00					
		TUBERIA	824-825		0,7	0,5	1	0,00					
		TUBERIA	825-826		0,7	0,5	1	0,00					
		ACOMETIDA		1	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
		OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS										CANTIDAD OBRA CONTRATADA	
										CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		691,12	
										CANTIDAD ACUMULADA		691,12	
										CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		43,75	


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
		Infraestructura								
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA										
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No. 1904 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025				NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No. 821 DE 2025	
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTACIÓN MANUAL		UNIDAD		MG	
				LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD
DETALLE CIMENTACION TUBERIA PRESION VIA SIN PAVIMETAR AFIRMADO EN ARRECIFE TERRENO NATURAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION TUBERIA PRESION PVC CAMA DE ARENA 		LA PORFIA	ACOMETIDA	2	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	3	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	4	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	5	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	6	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	7	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	8	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	9	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	10	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	11	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	12	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	13	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	14	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	15	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	16	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	17	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	18	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	19	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	20	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	21	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	22	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	23	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	24	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	25	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
			ACOMETIDA	26	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75	
										0,00
										0,00
							0,00			
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS					CANTIDAD OBRA CONTRATADA		734,87			
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		43,75			
					CANTIDAD ACUMULADA		734,87			
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		0,00			



FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
 Director de obra
 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
 CONTRATISTA DE OBRA


JORGE ADELFO DÍAZ SARMIENTO
 Director de interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
 INTERVENTORIA


VANESA GARZÓN GARCÍA
 Residente de obra
 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
 CONTRATISTA DE OBRA



FEIBEL ALEXANDER TORRES DÍAZ
 Residente de interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
 INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
	Infraestructura											
	Codigo:INF-FR-20	Version:04				Vigencia:10-01-2025						
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA												
ACTA PARCIAL No.	01				FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META											
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.972.868 – 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.630 – 1		CONTRATO No.		821 DE 2025	
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"			UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO	
					LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					LA PORFIA	TUBERIA	801-802	6,71	0,15	0,5	1	0,50
						TUBERIA	802-803	8,65	0,15	0,5	1	0,85
						TUBERIA	802-820	78,09	0,15	0,5	1	5,86
						TUBERIA	820-821	82,26	0,15	0,5	1	6,17
						TUBERIA	803-804	93,98	0,15	0,5	1	7,05
						TUBERIA	804-805	71,62	0,15	0,5	1	5,37
						TUBERIA	804-818	88,21	0,15	0,5	1	6,62
						TUBERIA	818-817	88,21	0,15	0,5	1	6,62
						TUBERIA	817-816	88,21	0,15	0,5	1	6,62
						TUBERIA	816-815	88,21	0,15	0,5	1	6,62
						TUBERIA	815-814	116,86	0,15	0,5	1	8,76
						TUBERIA	814-813	116,86	0,15	0,5	1	8,76
						TUBERIA	813-812	101,83	0,15	0,5	1	7,64
						TUBERIA	812-811	101,83	0,15	0,5	1	7,64
						TUBERIA	811-827	115,94	0,15	0,5	1	8,70
						TUBERIA	827-828	115,94	0,15	0,5	1	8,70
						TUBERIA	811-810	80,90	0,15	0,5	1	6,07
						TUBERIA	810-809	80,90	0,15	0,5	1	6,07
						TUBERIA	809-808	80,90	0,15	0,5	1	6,07
						TUBERIA	808-807	80,90	0,15	0,5	1	6,07
						TUBERIA	807-806	114,88	0,15	0,5	1	8,62
						TUBERIA	806-805	114,88	0,15	0,5	1	8,62
						TUBERIA	805-822	72,85	0,15	0,5	1	5,46
						TUBERIA	822-823	72,85	0,15	0,5	1	5,46
						TUBERIA	823-824	72,85	0,15	0,5	1	5,46
						TUBERIA	824-825	72,85	0,15	0,5	1	5,46
						TUBERIA	825-826	41,37	0,15	0,5	1	3,10
					ACOMETIDA	1	10,00	6,15	0,5	0,5	0,58	
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS					CANTIDAD OBRA CONTRATADA						198,72	
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA						169,09	
					CANTIDAD ACUMULADA						169,09	
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR						29,63	

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
		Infraestructura									
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA											
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2025			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AVALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025		
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO		
DETALLE CIMENTACION TUBERIA PRESION MA SIN PAVIMETAR AFIRMADO EN ARRECIFE TERRENO NATURAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION TUBERIA PRESION PVC CAMA DE ARENA  LOCALIZACION LA PORFIA					PLANOS	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIO TOTAL
					ACOMETIDA	2	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	3	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	4	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	5	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	6	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	7	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	8	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	9	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	10	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	11	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	12	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	13	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	14	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	15	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	16	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	17	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	18	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	19	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	20	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	21	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	22	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	23	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	24	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	25	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					ACOMETIDA	26	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38
					OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS					CANTIDAD OBRA CONTRATADA	
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		8,38				
					CANTIDAD ACUMULADA		178,47				
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		20,25				




FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
Director de obra
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
CONTRATISTA DE OBRA




JORGE ADELMAN DÍAZ SARMIENTO
Director de interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA



VANESA GARZÓN GARCÍA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
CONTRATISTA DE OBRA



FEIDIMP ALEXANDER TORRES DÍAZ
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																			
		Infraestructura																			
		Codigo:INF-FR-20				Version:04				Vigencia:10-01-2025											
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																					
ACTA PARCIAL No.		01				FECHA		DD		21		MM		1		AA		2026			
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINFOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"																			
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.972.868 – 4				CONTRATO No.		1004 DE 2025							
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.630 – 1				CONTRATO No.		821 DE 2025							
CAPITULO		4		REDES DE ACUEDUCTO		ITEM		4.8		TUBERIA PVC P RDE 21 2" INSTALACIÓN				UNIDAD		ML		UBICACIÓN		WACOYO	
		LOCALIZACION		PLANO		TRAMO		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL					
		LA PORFIA		TUBERIA		801-802		6,71								6,71					
				TUBERIA		802-803		8,65								8,65					
				TUBERIA		802-820		78,09								78,09					
				TUBERIA		820-821		82,26								82,26					
				TUBERIA		803-804		99,98								99,98					
				TUBERIA		804-805		71,62								71,62					
				TUBERIA		804-818		88,21								88,21					
				TUBERIA		818-817		88,21								88,21					
				TUBERIA		817-816		88,21								88,21					
				TUBERIA		816-815		88,21								88,21					
				TUBERIA		815-814		116,86								116,86					
				TUBERIA		814-813		116,86								116,86					
				TUBERIA		813-812		101,83								101,83					
				TUBERIA		812-811		101,83								101,83					
				TUBERIA		811-827		115,94								115,94					
				TUBERIA		827-828		115,94								115,94					
				TUBERIA		811-810		80,90								80,90					
				TUBERIA		810-809		80,90								80,90					
				TUBERIA		809-808		80,90								80,90					
				TUBERIA		808-807		80,90								80,90					
				TUBERIA		807-806		114,88								114,88					
				TUBERIA		806-805		114,88								114,88					
				TUBERIA		805-822		72,85								72,85					
				TUBERIA		822-823		72,85								72,85					
				TUBERIA		823-824		72,85								72,85					
				TUBERIA		824-825		72,85								72,85					
				TUBERIA		825-826		41,37								41,37					
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS		CANTIDAD OBRA CONTRATADA												2.249,56							
		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA												2.249,56							
		CANTIDAD ACUMULADA												2.249,56							
		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR												0,00							
		FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN																			
		Director de obra																			
		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025																			
		CONTRATISTA DE OBRA																			
		JORGE ADELDO DIAZ SARMIENTO																			
		Director de interventoría																			
		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																			
		INTERVENTORIA																			
		VANESA GARZÓN GARCIA																			
		Residente de obra																			
		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025																			
		CONTRATISTA DE OBRA																			
		FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ																			
		Residente de interventoría																			
		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																			
		INTERVENTORIA																			



MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION



Productivity

Infraestructura


Codiao:INF-FR-20

Version:04

Vigencia: 10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01	FECHA					DD	21	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINFOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"											
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT		901.972.868 -- 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		NIT		901.965.630 -- 1		CONTRATO No.		821 DE 2025			

CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.11	CODO GRAN RADIO 45° PVC- PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UNIDAD	UN	UBICACIÓN	WACOYO
									
					CANTIDAD OBRA CONTRATADA				4,00
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA				2,00
					CANTIDAD ACUMULADA				2,00
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR				2,00

OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS

FRANCY CAROLINA ARENALO GARZÓN

Director de obra

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONTRATISTA DE OBRA

JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO

~~Director de inventaria~~

CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

INTERVENTORIA

VANESA GARZON GARCIA

Residente de obra

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONTRATISTA DE OBRA

FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ

Residente de intervenoría

CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION



Prerequisiti

Infraestructura

Código: INF-FR-20

Version:04

Vigencia: 10-01-2025

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"							
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No. 1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		NIT		901.955.630 - 1		CONTRATO No. 821 DE 2025	

[illegible]

OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS

[Signature]

FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN

Director de obra

CONSORCIO AGUAS GATÁN 2025

CONTRATISTA DE OBRAS

~~JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO~~

Director de Interventoría

CONSORCIO INTERVENIENTOS AC INDIGENAS 2025

INTERVENTORIA

[Signature]

VANESA GARZON GARCIA

Residente de obra

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

CONTRATISTA DE OBRA



ALEXANDER TORRES DIAZ


FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ


Residente de Interventoria

CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025

INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
		Infraestructura								
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA										
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025	
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN		UNIDAD	UN	UBICACIÓN	WACOYO
			LOCALIZACION	PLANOS	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
			LA PORFIA	reparacion 2"	801-802				1	1,00
				reparacion 2"	819-820				1	1,00
				reparacion 2"	804-805				1	1,00
				reparacion 2"	812-813				1	1,00
				reparacion 2"	813-814				1	1,00
				reparacion 2"	815-816				1	1,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
CANTIDAD OBRA CONTRATADA									6,00	
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA									6,00	
CANTIDAD ACUMULADA									6,00	
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR									0,00	
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS										
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO Director de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA  VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA										

 MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION Infraestructura Vigencia: 10-01-2025 																									
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																									
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD		MM		AA		2025													
OBJETO DEL CONTRATO		*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*																							
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																							
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025																							
NIT		901.972.868 - 4																							
CONTRATO No.		1004 DE 2025																							
NIT		901.965.630 - 1																							
CONTRATO No.		821 DE 2025																							
TAPON EN PVC - PRESION TRABAJO 280 PSI (2)										UNIDAD		UN		UBICACIÓN		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL							
CAPITULO		4		REDES DE AGUEDUCTO		ITEM		4.14		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL							
		LOCALIZACION		PLANOS		TRAMO		828		826		821		LA PORFIA		1		1,00							
																1		1,00							
																1		1,00							
																0,00		0,00							
																0,00		0,00							
																0,00		0,00							
																0,00		0,00							
																0,00		0,00							
																0,00		0,00							
																0,00		0,00							
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS										CANTIDAD OBRA CONTRATADA		3,00		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		3,00		CANTIDAD ACUMULADA		3,00		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		0,00	



FRANCIS CAROLINA AREVALO GARZÓN
Director de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA




JORGE AVELINO DIAZ SARMIENTO
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA




VANESA GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA



FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																			
		Infraestructura																			
		Codigo:INF-FR-20				Version:04				Vigencia:10-01-2025											
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																					
ACTA PARCIAL No.		01				FECHA		DD		21		MM		1		AA		2026			
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALUBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*																			
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.972.868 - 4				CONTRATO No.		1004 DE 2025							
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.630 - 1				CONTRATO No.		821 DE 2025							
CAPITULO		4		REDES DE ACUEDUCTO		ITEM		4.15		EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE				UNIDAD		M3		UBICACIÓN		WACOYO	
DETALLE CIMENTACION TUBERIA PRESION VIA SIN PAVIMENTAR Afirmado en Arrecife TERRENO NATURAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION TUBERIA PRESION PVC CAMA DE ARENA 		LOCALIZACION		PLANO		TRAMO		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL					
		LA PORFIA		TUBERIA		801-802		6,71		1,2		0,5		1		4,03					
				TUBERIA		802-803		8,65		1,2		0,5		1		5,19					
				TUBERIA		802-820		78,09		1,2		0,5		1		46,86					
				TUBERIA		820-821		82,26		1,2		0,5		1		49,36					
				TUBERIA		803-804		93,98		1,2		0,5		1		56,39					
				TUBERIA		804-805		71,62		1,2		0,5		1		42,97					
				TUBERIA		804-818		88,21		1,2		0,5		1		52,93					
				TUBERIA		818-817		88,21		1,2		0,5		1		52,93					
				TUBERIA		817-816		88,21		1,2		0,5		1		52,93					
				TUBERIA		816-815		88,21		1,2		0,5		1		52,93					
				TUBERIA		815-814		116,86		1,2		0,5		1		70,11					
				TUBERIA		814-813		116,86		1,2		0,5		1		70,11					
				TUBERIA		813-812		101,83		1,2		0,5		1		61,10					
				TUBERIA		812-811		101,83		1,2		0,5		1		61,10					
				TUBERIA		811-827		115,94		1,2		0,5		1		69,57					
				TUBERIA		827-828		115,94		1,2		0,5		1		69,57					
				TUBERIA		811-810		80,90		1,2		0,5		1		48,54					
				TUBERIA		810-809		80,90		1,2		0,5		1		48,54					
				TUBERIA		809-808		80,90		1,2		0,5		1		48,54					
				TUBERIA		808-807		80,90		1,2		0,5		1		48,54					
				TUBERIA		807-806		114,88		1,2		0,5		1		68,93					
				TUBERIA		806-805		114,88		1,2		0,5		1		68,93					
				TUBERIA		805-822		72,85		1,2		0,5		1		43,71					
				TUBERIA		822-823		72,85		1,2		0,5		1		43,71					
				TUBERIA		823-824		72,85		1,2		0,5		1		43,71					
				TUBERIA		824-825		72,85		1,2		0,5		1		43,71					
				TUBERIA		825-826		41,38		1,2		0,5		1		24,83					
				OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS		CANTIDAD OBRA CONTRATADA														1.349,74	
						CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA														1.349,74	
CANTIDAD ACUMULADA														1.349,74							
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR														0,00							
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  JORGE ADELFO DIAZ PARIMIENTO Director de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA  VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA																					

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																	
		Infraestructura																	
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025													
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																			
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2025								
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"																	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025			NIT		901.972.868 -- 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025								
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			NIT		901.965.630 -- 1		CONTRATO No.		821 DE 2025								
CAPITULO		4	REDES DE ACUEDUCTO		ITEM	4.16	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)		UNIDAD	UND	UBICACIÓN	WACOYO							
		LOCALIZACION		PLANO		TRAMO		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL			
		LA PORFIA		ACOMETIDA		1								1		1,00			
				ACOMETIDA		2								1		1,00			
				ACOMETIDA		3										1		1,00	
				ACOMETIDA		4										1		1,00	
				ACOMETIDA		5										1		1,00	
				ACOMETIDA		6										1		1,00	
				ACOMETIDA		7										1		1,00	
				ACOMETIDA		8										1		1,00	
				ACOMETIDA		9										1		1,00	
				ACOMETIDA		10										1		1,00	
				ACOMETIDA		11										1		1,00	
				ACOMETIDA		12										1		1,00	
				ACOMETIDA		13										1		1,00	
				ACOMETIDA		14										1		1,00	
				ACOMETIDA		15										1		1,00	
				ACOMETIDA		16										1		1,00	
				ACOMETIDA		17										1		1,00	
				ACOMETIDA		18										1		1,00	
				ACOMETIDA		19										1		1,00	
				ACOMETIDA		20										1		1,00	
				ACOMETIDA		21										1		1,00	
				ACOMETIDA		22										1		1,00	
				ACOMETIDA		23										1		1,00	
				ACOMETIDA		24										1		1,00	
				ACOMETIDA		25										1		1,00	
				ACOMETIDA		26										1		1,00	
																0,00			
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS		CANTIDAD OBRA CONTRATADA										40,00							
		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA										26,00							
		CANTIDAD ACUMULADA										26,00							
		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR										14,00							
												FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN							
Director de obra												CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025							
CONTRATISTA DE OBRA																			
												JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO							
Director de interventoría												CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025							
INTERVENTORIA																			
												VANESA GARZON GARCIA							
Residente de obra												CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025							
CONTRATISTA DE OBRA																			
												FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ							
Residente de interventoría												CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025							
INTERVENTORIA																			



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																
Codigo: INF-FR-20					Version: 04					Vigencia: 10-01-2025						
Infraestructura																
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA:	DD	21	MM	1	AA	2026							
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTOR	CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*															
NIT	901.972.888 - 4									CONTRATO No.						
CONTRATISTA DE OBRA	NIT									CONTRATO No.						
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1.9	CONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE POZO Y SELLO SANITARIO E INSTALACIÓN DE GRAVILLADORES			UNIDAD	UND	UBICACIÓN	WACOYO					
					LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION		LONGITUD	ALTO	ANCHIO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL					
					COMUNIDAD LA CAIMANA					1,00	1,00					
											0,00					
CANTIDAD OBRA CONTRATADA												1,00				
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA												1,00				
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR												0,00				
OBSERVACIONES:																
 FRANCY CAROLINA AZEVALLO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JORGE DEL MODINO SARMENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA																

[illegible]





FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2021
INTERVENTORIA


[illegible]

 MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION Infraestructura Vigencia: 10-01-2025									
Version: 04									
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
Codigo: INF-FR-20									
01									
FECHA DD MM 1									
AA 2026									
OBJETO DEL CONTRATO									
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOVO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*									
INTERVENTOR									
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025									
CONTRATISTA DE OBRA									
CONTRATO No. 1004 DE 2025									
CONTRATO No. 821 DE 2025									
CAPITULO 1 POZO PROFUNDO									
ITEM 1.13 LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)									
LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION									
COMUNIDAD LA CAIMANA									
UNIDAD UNID UBICACIÓN									
LONGITUD ALTO ANCHO CANTIDAD MEDIDA TOTAL									
1,00 1,00 0,00									
CANTIDAD OBRA CONTRATADA 1,00									
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA 1,00									
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR 0,00									
OBSERVACIONES:									
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  JORGE ALCELMO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
Infraestructura Version:04 Vigencia:10-01-2025									
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META								
INTERVENIOR	NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025		
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1,14	DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	WACOYO
			LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
			COMUNIDAD LA CAIMANA				1,00	1,00	
								0,00	
OBSERVACIONES:									
CANTIDAD OBRA CONTRATADA									
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA									
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR									
1,00									
1,00									
0,00									
FRANCISCA ARRIOLA GARZÓN Directora de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JORGE ADELMIR DÍAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA VANESA GARZÓN GARCÍA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA FEIDMIR ALEXANDER TORRES DÍAZ Residente de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA									


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo:INF-FR-20				Version:04			Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2025		
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META											
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AG INDIGENAS 2025				NIT		901.972.868 - 4			CONTRATO No.		1004 DE 2025
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.630 - 1			CONTRATO No.		821 DE 2025
CAPITULO	4	REDES DE AGUEDUCTO	ITEM	4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS				UNIDAD	ML	UBICACIÓN	WACOYO	
					LOCALIZACION	PLANOS	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
					CAIMANA	TUBERIA	201-202	3,42				3,42	
						TUBERIA	202-203	107,09				107,09	
						TUBERIA	203-204	107,09				107,09	
						TUBERIA	204-205	154,37				154,37	
						TUBERIA	205-206	154,37				154,37	
						TUBERIA	206-207	154,38				154,38	
						TUBERIA	207-208	154,37				154,37	
						TUBERIA	208-209	154,37				154,37	
						TUBERIA	209-210	154,37				154,37	
						TUBERIA	210-211	154,38				154,38	
						TUBERIA	211-212	154,37				154,37	
						TUBERIA	212-213	104,83				104,83	
						TUBERIA	213-214	46,97				46,97	
						TUBERIA	202-215	23,65				23,65	
						TUBERIA	215-216	26,78				26,78	
						TUBERIA	216-217	91,45				91,45	
						TUBERIA	217-218	105,35				105,35	
						TUBERIA	218-219	105,35				105,35	
						TUBERIA	219-220	47,13				47,13	
						TUBERIA	220-221	47,13				47,13	
						TUBERIA	221-222	36,59				36,59	
						TUBERIA	222-223	66,39				66,39	
						TUBERIA	223-224	72,20				72,20	
						TUBERIA	224-225	58,50				58,50	
						TUBERIA	225-226	58,50				58,50	
						TUBERIA	226-227	62,45				62,45	
						OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS					CANTIDAD OBRA CONTRATADA		
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA											2.405,84		
CANTIDAD ACUMULADA											2.405,84		
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR											987,90		


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo:INF-FR-20				Version:04			Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2025		
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*											
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.972.888 - 4		CONTRATO No. 1804 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.530 - 1		CONTRATO No. 821 DE 2025			
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS			UNIDAD	ML	UBICACIÓN	WACOYO		
					LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
					CAIMANA	TUBERIA	204-229	137,564				137,56	
						TUBERIA	228-229	392,254				392,25	
						TUBERIA	226-228	40,342				40,34	
						ACOMETIDA	1	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	2	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	3	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	4	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	5	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	6	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	7	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	8	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	9	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	10	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	11	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	12	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	13	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	14	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	15	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	16	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	17	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	18	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	19	10,00				10,00	
						ACOMETIDA	20	10,00				10,00	
ACOMETIDA	21	10,00				10,00							
ACOMETIDA	22	10,00				10,00							
ACOMETIDA	23	10,00				10,00							
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS					CANTIDAD OBRA CONTRATADA						3.393,74		
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA						800,16		
					CANTIDAD ACUMULADA						3.206,00		
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR						187,74		

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
Infraestructura													
Codigo:INF-FR-20				Version:04				Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026					
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.972.888 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025		
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS				UNIDAD	ML	UBICACION	WACOYO	
	LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL					
	CAIMANA	ACOMETIDA	24	10,00					10,00				
		ACOMETIDA	25	10,00					10,00				
		ACOMETIDA	26	10,00					10,00				
		ACOMETIDA	27	10,00					10,00				
		ACOMETIDA	28	10,00					10,00				
		ACOMETIDA	29	10,00					10,00				
		ACOMETIDA	30	10,00					10,00				
		ACOMETIDA	31	10,00					10,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
									0,00				
CANTIDAD OBRA CONTRATADA								3.393,74					
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA								80,00					
CANTIDAD ACUMULADA								3.285,00					
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR								107,74					



FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
Director de obra
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
CONTRATISTA DE OBRA




JOSE ABELMO DIAZ SARMIENTO
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA


VANESA GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
CONTRATISTA DE OBRA


FERNANDO ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo:INF-FR-20			Version:04			Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025			NIT		901.972.868 – 4			CONTRATO No.		1004 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			NIT		901.965.630 – 1			CONTRATO No.		621 DE 2025		
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.2	RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN			UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO		
				LOCALIZACION	PLANOS	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
				CAIMANA	TUBERIA	201-202	3,42	0,5	0,5	1	0,85		
					TUBERIA	202-203	107,09	0,5	0,5	1	26,77		
					TUBERIA	203-204	107,09	0,5	0,5	1	26,77		
					TUBERIA	204-205	154,37	0,5	0,5	1	38,59		
					TUBERIA	205-206	154,37	0,5	0,5	1	38,59		
					TUBERIA	206-207	154,38	0,5	0,5	1	38,59		
					TUBERIA	207-208	154,37	0,5	0,5	1	38,59		
					TUBERIA	208-209	154,37	0,5	0,5	1	38,59		
					TUBERIA	209-210	154,37	0,5	0,5	1	38,59		
					TUBERIA	210-211	154,38	0,5	0,5	1	38,59		
					TUBERIA	211-212	154,37	0,5	0,5	1	38,59		
					TUBERIA	212-213	104,83	0,5	0,5	1	26,21		
					TUBERIA	213-214	46,97	0,5	0,5	1	11,74		
					TUBERIA	202-215	23,65	0,5	0,5	1	5,91		
					TUBERIA	215-216	26,78	0,5	0,5	1	6,69		
					TUBERIA	216-217	91,45	0,5	0,5	1	22,86		
					TUBERIA	217-218	105,35	0,5	0,5	1	26,34		
					TUBERIA	218-219	105,35	0,5	0,5	1	26,34		
					TUBERIA	219-220	47,125	0,5	0,5	1	11,78		
TUBERIA	220-221	47,125	0,5		0,5	1	11,78						
TUBERIA	221-222	36,594	0,5	0,5	1	9,15							
TUBERIA	222-223	66,385	0,5	0,5	1	16,60							
TUBERIA	223-224	72,201	0,5	0,5	1	18,05							
TUBERIA	224-225	58,497	0,5	0,5	1	14,62							
TUBERIA	225-226	58,497	0,5	0,5	1	14,62							
TUBERIA	226-227	62,445	0,5	0,5	1	15,61							
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS										CANTIDAD OBRA CONTRATADA		848,44	
										CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		601,46	
										CANTIDAD ACUMULADA		601,46	
										CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		246,98	

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
		Infraestructura										
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025						
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA												
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026				
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META											
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AG INDIGENAS 2025	NIT	901.972.868 – 4			CONTRATO No.	1004 DE 2025					
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	NIT	901.965.630 – 1			CONTRATO No.	821 DE 2025					
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.2	RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN		UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO		
DETALLE CIMENTACION TUBERIA PRESION VIA SIN PAVIMETAR AFIRMADO EN ARRECIFE TERRENO NATURAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION TUBERIA PRESION PVC CAMA DE ARENA 				LOCALIZACION	CAIMANA	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
				TUBERIA		204-229	137,56	0,5	0,5	1	34,39	
				TUBERIA		228-229	392,25	0,5	0,5	1	98,06	
				TUBERIA		226-228	40,34	0,5	0,5	1	16,09	
				ACOMETIDA		1	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		2	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		3	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		4	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		5	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		6	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		7	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		8	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		9	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		10	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		11	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		12	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		13	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		14	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		15	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		16	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		17	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		18	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		19	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
				ACOMETIDA		20	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25	
ACOMETIDA	21	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25						
ACOMETIDA	22	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25						
ACOMETIDA	23	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25						
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS				CANTIDAD OBRA CONTRATADA						848,44		
				CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA						171,29		
				CANTIDAD ACUMULADA						772,75		
				CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR						75,69		

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION														
Infraestructura														
Codigo:INF-FR-20				Version:04		Vigencia:10-01-2025								
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA														
ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026				
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META													
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025			NIT	901.972.868 - 4			CONTRATO No.	1004 DE 2025					
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			NIT	901.965.630 - 1			CONTRATO No.	821 DE 2025					
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.2	RETIRO DE SOBANTES DE EXCAVACIÓN			UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO			
				LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
				CAIMANA	ACOMETIDA	24	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25			
					ACOMETIDA	25	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25			
					ACOMETIDA	26	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25			
					ACOMETIDA	27	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25			
					ACOMETIDA	28	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25			
					ACOMETIDA	29	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25			
					ACOMETIDA	30	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25			
					ACOMETIDA	31	10,00	0,5	0,5	0,5	1,25			
											0,00			
											0,00			
											0,00			
											0,00			
											0,00			
											0,00			
											0,00			
											0,00			
											0,00			
					OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS									
					CANTIDAD OBRA CONTRATADA									
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA										10,00				
CANTIDAD ACUMULADA										782,75				
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR										65,69				
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  VARESA GARZÓN GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  JORGE ABELMO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA  FEIDMAR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA														

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
		Infraestructura										
		Codigo: INF-FR-20		Version: 04		Vigencia: 10-01-2025						
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA												
ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	21	MM	1	AA			
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT	901.972.868 – 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025				
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		NIT	901.965.830 – 1		CONTRATO No.		621 DE 2025				
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		UNIDAD	M3	UBICACIÓN			
							WACOYO					
					LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					CAIMANA	ACOMETIDA	1	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	2	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	3	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	4	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	5	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	6	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	7	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	8	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	9	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	10	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	11	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	12	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	13	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	14	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	15	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	16	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	17	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	18	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	19	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	20	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	21	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	22	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	23	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	24	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	25	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	26	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS												
CANTIDAD OBRA CONTRATADA											153,00	
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA											78,00	
CANTIDAD ACUMULADA											78,00	
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR											75,00	


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION												
Infraestructura												
Codigo:INF-FR-20				Version:04		Vigencia:10-01-2025						
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA												
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AIWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META											
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT	901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025				
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		NIT	901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025				
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 - 2,00m INCLUYE CARGUE		UNIDAD	M3	UBICACIÓN			
DETALLE CIMENTACION TUBERIA PRESION VIA SIN PAVIMETAR AFIRMADO EN ARRECIFE TERRENO NATURAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION TUBERIA PRESION PVC CAMA DE ARENA					LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					CAIMANA	ACOMETIDA	27	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	28	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	29	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	30	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
						ACOMETIDA	31	10,00	1,2	0,5	0,5	3,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
						CANTIDAD OBRA CONTRATADA						
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA							15,00					
CANTIDAD ACUMULADA							93,00					
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR							60,00					


FRANCKY CAROLINA AREVALO GARZÓN
 Director de obra
 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
 CONTRATISTA DE OBRA





JORGE ADELFO DÍAZ SARMIENTO
 Director de interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
 INTERVENTORIA

VANESA GARZON GARCIA
 Residente de obra
 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
 CONTRATISTA DE OBRA

FEIDMIR ALEXANDER TORRES DÍAZ
 Residente de interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
 INTERVENTORIA


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION												
		Infraestructura												
		Codigo:INF-FR-20			Version:04			Vigencia:10-01-2025						
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA														
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD		21		MM		1 AA 2025		
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META												
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025			NIT			901.972.868 - 4			CONTRATO No.		1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			NIT			901.965.630 - 1			CONTRATO No.		821 DE 2025	
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS			UNIDAD	M3	UBICACIÓN			WACOYO	
					LOCALIZACION	PLANDS	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	AREA TUBO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
DETALLE CIMENTACION TUBERIA PRESION VIA SIN PAVIMETAR AFIRMADO EN ARRECIFE TERRENO NATURAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION TUBERIA PRESION PVC CAMA DE ARENA 					CAIMANA	TUBERIA	201-202	3,42	0,25	0,5	0,002028835	1	0,59	
						TUBERIA	202-203	107,09	0,35	0,5	0,002028835	1	18,52	
						TUBERIA	203-204	107,09	0,35	0,5	0,002028835	1	18,52	
						TUBERIA	204-205	154,37	0,35	0,5	0,002028835	1	26,70	
						TUBERIA	205-206	154,37	0,35	0,5	0,002028835	1	26,70	
						TUBERIA	206-207	154,38	0,35	0,5	0,002028835	1	26,70	
						TUBERIA	207-208	154,37	0,35	0,5	0,002028835	1	26,70	
						TUBERIA	208-209	154,37	0,35	0,5	0,002028835	1	26,70	
						TUBERIA	209-210	154,37	0,35	0,5	0,002028835	1	26,70	
						TUBERIA	210-211	154,38	0,35	0,5	0,002028835	1	26,70	
						TUBERIA	211-212	154,37	0,35	0,5	0,002028835	1	26,70	
						TUBERIA	212-213	104,83	0,35	0,5	0,002028835	1	18,13	
						TUBERIA	213-214	46,97	0,35	0,5	0,002028835	1	8,12	
						TUBERIA	202-215	23,65	0,35	0,5	0,002028835	1	4,09	
						TUBERIA	215-216	26,78	0,35	0,5	0,002028835	1	4,63	
						TUBERIA	216-217	91,45	0,35	0,5	0,002028835	1	15,82	
						TUBERIA	217-218	105,35	0,35	0,5	0,002028835	1	18,22	
						TUBERIA	218-219	105,35	0,35	0,5	0,002028835	1	18,22	
						TUBERIA	219-220	47,125	0,35	0,5	0,002028835	1	8,15	
						TUBERIA	220-221	47,125	0,35	0,5	0,002028835	1	8,15	
						TUBERIA	221-222	36,594	0,35	0,5	0,002028835	1	6,33	
						TUBERIA	222-223	66,385	0,35	0,5	0,002028835	1	11,49	
						TUBERIA	223-224	72,201	0,35	0,5	0,002028835	1	12,49	
						TUBERIA	224-225	58,497	0,35	0,5	0,002028835	1	10,12	
						TUBERIA	225-226	58,497	0,35	0,5	0,002028835	1	10,12	
TUBERIA	226-227	62,445	0,35	0,5	0,002028835	1	10,80							
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS					CANTIDAD OBRA CONTRATADA							763,59		
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA							416,15		
					CANTIDAD ACUMULADA							416,15		
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR							347,44		


	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
	Infraestructura											
	Codigo:INF-FR-20	Version:04				Vigencia:10-01-2025						
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA												
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2025		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*											
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.530 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025	
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS			UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO	
	LOCALIZACION		PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	AREA TUBO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
	CAIMANA		TUBERIA	204-229	137,56	0,35	0,5	0,000126877	1	24,08		
			TUBERIA	228-229	392,25	0,35	0,5	0,000126877	1	88,58		
			TUBERIA	226-228	40,34	0,35	0,5	0,000126877	1	7,05		
			ACOMETIDA	1	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	2	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	3	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	4	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	5	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	6	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	7	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	8	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	9	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	10	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	11	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	12	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	13	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	14	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	15	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	16	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	17	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	18	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	19	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
			ACOMETIDA	20	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87		
		ACOMETIDA	21	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87			
		ACOMETIDA	22	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87			
		ACOMETIDA	23	10,00	0,35	0,5	0,000126877	0,5	0,87			
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS										CANTIDAD OBRA CONTRATADA		753,59
										CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		119,80
										CANTIDAD ACUMULADA		535,55
										CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		227,54


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo: INF-FR-20	Version: 04	Vigencia: 10-01-2025									
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1		AA	2025		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.572.858 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025		
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS			UNIDAD	M3	UBICACIÓN			
					LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	AREA TUBO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					CAIMANA	ACOMETIDA	24	10,00	0,35	0,5	0,000120677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	25	10,00	0,35	0,5	0,000120677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	26	10,00	0,35	0,5	0,000120677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	27	10,00	0,35	0,5	0,000120677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	28	10,00	0,35	0,5	0,000120677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	29	10,00	0,35	0,5	0,000120677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	30	10,00	0,35	0,5	0,000120677	0,5	0,87
						ACOMETIDA	31	10,00	0,35	0,5	0,000120677	0,5	0,87
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS											CANTIDAD OBRA CONTRATADA	763,59	
											CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	6,99	
											CANTIDAD ACUMULADA	542,94	
											CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	220,65	
 FRANCY CAROLINA PREVAL GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  VARESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  JORGE A. DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA  FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA													

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
		Infraestructura										
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025						
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA												
ACTA PARCIAL No.	01			FECHA	DD	21	MM	1	AA	2025		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*											
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025			NIT	901.972.868 – 4			CONTRATO No.	1004 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			NIT	901.985.630 – 1			CONTRATO No.	821 DE 2025			
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL		UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO		
DETALLE CIMENTACION TUBERIA PRESION VIA SIN PAVIMETAR AFIRMADO EN ARRECIFE TERRENO NATURAL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION TUBERIA PRESION PVC CAMA DE ARENA					LOCALIZACION	PLANOS	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					CAIMANA	TUBERIA	201-202	3,42	0,7	0,5	1	1,20
						TUBERIA	202-203	107,09	0,7	0,5	1	37,48
						TUBERIA	203-204	107,09	0,7	0,5	1	37,48
						TUBERIA	204-205	154,37	0,7	0,5	1	54,03
						TUBERIA	205-206	154,37	0,7	0,5	1	54,03
						TUBERIA	206-207	154,38	0,7	0,5	1	54,03
						TUBERIA	207-208	154,37	0,7	0,5	1	54,03
						TUBERIA	208-209	154,37	0,7	0,5	1	54,03
						TUBERIA	209-210	154,37	0,7	0,5	1	54,03
						TUBERIA	210-211	154,38	0,7	0,5	1	54,03
						TUBERIA	211-212	154,37	0,7	0,5	1	54,03
						TUBERIA	212-213	104,83	0,7	0,5	1	36,59
						TUBERIA	213-214	46,97	0,7	0,5	1	16,44
						TUBERIA	202-215	23,65	0,7	0,5	1	8,28
						TUBERIA	215-216	26,78	0,7	0,5	1	9,37
						TUBERIA	216-217	91,45	0,7	0,5	1	32,01
						TUBERIA	217-218	105,35	0,7	0,5	1	36,87
						TUBERIA	218-219	105,35	0,7	0,5	1	36,87
						TUBERIA	219-220	47,125	0,7	0,5	1	16,49
						TUBERIA	220-221	47,125	0,7	0,5	1	16,49
						TUBERIA	221-222	36,594	0,7	0,5	1	12,81
						TUBERIA	222-223	66,385	0,7	0,5	1	23,23
						TUBERIA	223-224	72,201	0,7	0,5	1	25,27
						TUBERIA	224-225	58,497	0,7	0,5	1	20,47
						TUBERIA	225-226	58,497	0,7	0,5	1	20,47
						TUBERIA	226-227	62,445	0,7	0,5	1	21,86
						OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS					CANTIDAD OBRA CONTRATADA	
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA											842,04	
CANTIDAD ACUMULADA					842,04							
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR					125,08							

pagina 1 de 3

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo:INF-FR-20			Version:04			Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDÍGENAS 2025				NIT	901.972.868 -- 4			CONTRATO No.	1004 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT	901.965.630 -- 1			CONTRATO No.	821 DE 2025			
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4,5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL			UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO		
	LOCALIZACION		PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHIO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL				
	CAIMANA		TUBERIA	204-229	137,56	0,7	0,5	1	48,15				
			TUBERIA	228-229	64,50	0,7	0,5	1	22,58				
			TUBERIA	226-228		0,7	0,5	1	0,00				
			ACOMETIDA	1	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	2	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	3	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	4	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	5	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	6	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	7	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	8	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	9	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	10	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	11	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	12	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	13	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	14	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	15	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	16	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	17	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	18	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	19	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
			ACOMETIDA	20	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75				
		ACOMETIDA	21	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75					
		ACOMETIDA	22	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75					
		ACOMETIDA	23	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75					
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS									CANTIDAD OBRA CONTRATADA			957,12	
									CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA			110,97	
									CANTIDAD ACUMULADA			953,02	
									CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR			14,10	

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION															
		Infraestructura															
		Codigo: NF-FR-20				Version: 04				Vigencia: 10-01-2025							
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																	
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2026						
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"															
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDÍGENAS 2025				NIT				901.972.868 -- 4				CONTRATO No.		1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025				NIT				901.965.630 -- 1				CONTRATO No.		821 DE 2025	
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL			UNIDAD	MS	UBICACIÓN	WACOYO						
LOCALIZACIÓN	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL										
	ACOMETIDA	24	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75										
	ACOMETIDA	25	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75										
	ACOMETIDA	26	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75										
	ACOMETIDA	27	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75										
	ACOMETIDA	28	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75										
	ACOMETIDA	29	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75										
	ACOMETIDA	30	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75										
	ACOMETIDA	31	10,00	0,7	0,5	0,5	1,75										
								0,00									
								0,00									
								0,00									
								0,00									
								0,00									
								0,00									
	OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS							CANTIDAD OBRA CONTRATADA		967,12							
							CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		14,00								
							CANTIDAD ACUMULADA		981,02								
							CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		0,10								



FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
 Director de obra
 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
 CONTRATISTA DE OBRA



JORGE ADELFO DÍAZ SARMIENTO
 Director de Interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDÍGENAS 2025
 INTERVENTORIA




VANESA GARZÓN GARCÍA
 Residente de obra
 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
 CONTRATISTA DE OBRA





FEIDMIR ALEXANDER TORRES DÍAZ
 Residente de Interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDÍGENAS 2025
 INTERVENTORIA

pagina 3 de 3

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
		Infraestructura										
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025						
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA												
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2025		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALUBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META											
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025			
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"		UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO		
					LOCALIZACION	PLANOS	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					CAIMANA	TUBERIA	201-202	3,42	0,15	0,5	1	0,26
					TUBERIA	202-203	107,09	0,15	0,5	1	8,03	
					TUBERIA	203-204	107,09	0,15	0,5	1	8,03	
					TUBERIA	204-205	154,37	0,15	0,5	1	11,58	
					TUBERIA	205-206	154,37	0,15	0,5	1	11,58	
					TUBERIA	206-207	154,38	0,15	0,5	1	11,58	
					TUBERIA	207-208	154,37	0,15	0,5	1	11,58	
					TUBERIA	208-209	154,37	0,15	0,5	1	11,58	
					TUBERIA	209-210	154,37	0,15	0,5	1	11,58	
					TUBERIA	210-211	154,38	0,15	0,5	1	11,58	
					TUBERIA	211-212	154,37	0,15	0,5	1	11,58	
					TUBERIA	212-213	104,83	0,15	0,5	1	7,86	
					TUBERIA	213-214	46,97	0,15	0,5	1	3,52	
					TUBERIA	202-215	23,65	0,15	0,5	1	1,77	
					TUBERIA	215-216	26,78	0,15	0,5	1	2,01	
					TUBERIA	216-217	91,45	0,15	0,5	1	6,86	
					TUBERIA	217-218	105,35	0,15	0,5	1	7,90	
					TUBERIA	218-219	105,35	0,15	0,5	1	7,90	
					TUBERIA	219-220	47,13	0,15	0,5	1	3,53	
					TUBERIA	220-221	47,13	0,15	0,5	1	3,53	
					TUBERIA	221-222	36,59	0,15	0,5	1	2,74	
TUBERIA	222-223	66,39	0,15	0,5	1	4,98						
TUBERIA	223-224	72,20	0,15	0,5	1	5,42						
TUBERIA	224-225	58,50	0,15	0,5	1	4,39						
TUBERIA	225-226	58,50	0,15	0,5	1	4,39						
TUBERIA	226-227	62,45	0,15	0,5	1	4,68						
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS					CANTIDAD OBRA CONTRATADA						254,53	
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA						180,44	
					CANTIDAD ACUMULADA						180,44	
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR						74,09	




		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo:INF-FR-20			Version:04			Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2025			
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				NIT		901.972.888 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025		
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"			UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO		
					LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
					CAIMANA	TUBERIA	204-229	137,56	0,15	0,5	1	10,32	
						TUBERIA	228-229	392,25	0,15	0,5	1	29,42	
						TUBERIA	226-228	40,34	0,15	0,5	1	3,03	
						ACOMETIDA	1	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	2	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	3	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	4	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	5	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	6	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	7	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	8	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	9	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	10	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	11	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	12	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	13	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	14	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	15	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	16	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	17	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	18	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	19	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
						ACOMETIDA	20	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38	
ACOMETIDA	21	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38							
ACOMETIDA	22	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38							
ACOMETIDA	23	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38							
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS											CANTIDAD OBRA CONTRATADA	254,53	
											CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	51,39	
											CANTIDAD ACUMULADA	231,83	
											CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	22,70	

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION													
		Infraestructura													
		Codigo: INF-FR-20			Version: 04			Vigencia: 10-01-2025							
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA															
ACTA PARCIAL No.	01			FECHA			DD	21	MM	1	AA	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"														
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025			NIT			901.972.868 - 4			CONTRATO No. 1004 DE 2025					
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			NIT			901.965.630 - 1			CONTRATO No. 821 DE 2025					
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.6	RELLENO CON MATERIAL DE ARRECIFE TAMAÑO MAX. 3"			UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO				
				LOCALIZACION	PLANO	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL				
				CAIMANA	ACOMETIDA	24	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38				
					ACOMETIDA	25	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38				
					ACOMETIDA	26	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38				
					ACOMETIDA	27	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38				
					ACOMETIDA	28	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38				
					ACOMETIDA	29	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38				
					ACOMETIDA	30	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38				
					ACOMETIDA	31	10,00	0,15	0,5	0,5	0,38				
											0,00				
											0,00				
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
				OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS				CANTIDAD OBRA CONTRATADA							254,53
								CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA							3,00
CANTIDAD ACUMULADA								234,83							
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR								19,70							
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZON Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA				 VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA											
 JORGE ADELFO DIAZ SARMIENTO Director de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA				 EDWIN ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA											

 										MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION Infraestructura										Vigencia: 10-01-2025 Version: 04									
ACTA PARCIAL No. 01 MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA										FECHA: DD 21 MM AA 2028																			
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTOR CONTRATISTA DE OBRA										CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOTOY, ANUALIBA, COMOLPANA Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025																			
CONTRATO No. CONTRATO No.										1004 DE 2025 821 DE 2025																			
CAPITULO 4 REDES DE ACUEDUCTO ITEM 4.7										TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR UNIDAD M3/KM UBICACIÓN DISTANCIA (KM) CANTIDAD RENDIA TOTAL																			
LOCALIZACIÓN CAIMANA										LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN ANILIA RELLENO SUPERIOR GRANULA TALIRO AGREGADO PETRECO CONCRETOS GRANULA PLACA calculo distancia BALISA balisa-balsa balisa-Pto Lopez Pto Lopez-Pto Gaitan Pto Gaitan-Caimana Distancia Total Calculo distancia LOS PINOS Mtra los pino-Pto Gaitan Pto Gaitan-Caimana Distancia Total																			
										WACOTOY 155.00 1 109.00.88 281.79 1 8.653.70 1.01 1 249.55 14.55 1 2.855.25 1.31 1 203.05																			
OBSERVACIONES: ANEXO AGREGADOS PETRECO										CANTIDAD OBRA CONTRATADA CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA CANTIDAD ACUMULADA CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR 167,947.33 120,583.41 120,583.41 47,363.92																			
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA										VANESA GARZÓN GARCÍA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 CONTRATISTA DE OBRA																			
JORGE ROBERTO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA										ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA																			

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION		Infraestructura		Version:04		Vigencia:10-01-2025			
ACTA PARCIAL No. 01		MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2025
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WALCOTO, AWALIBA, DOMOPÍANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META"		CONTRATO No.		1004 DE 2025					
INTERVENIOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT		901.972.868 - 4					
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		NIT		901.955.630 - 1					
CONTRATO No.		821 DE 2025									

CAPITULO	4	REDES DE AGUEDUCTO	ITEM	4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	UNIDAD	ANCHO	ALTO	MEDIDA	UBICACIÓN	LARGO	FACTOR	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
ANEXO AGREGADOS PETREOS						RESGUARDOS INDIGENAS	AGREGADOS PETREOS								
							zapata cimentacion	1.30	0.30	1.30	1.35	4.00	2.74		
							pedestales cimentacion	0.40	1.20	0.40	1.35	4.00	1.04		
							placa	3.00	0.10	3.00	1.35	1.00	1.22		
							ciclopedro	0.30	0.30	44.80	1.35	0.60	3.27		
							wiga cerramiento	0.20	0.25	44.80	1.35	1.00	3.02		
							zapata columna	0.80	0.30	0.80	1.35	2.00	0.52		
							columnas	0.20	2.40	0.20	1.35	2.00	0.26		
							zapatas paneles	1.00	0.30	1.00	1.35	2.00	0.81		
							pedestales paneles	0.30	1.20	0.30	1.35	2.00	0.29		
							caja inspeccion	0.40	0.10	0.40	1.35	4.00	0.09		
							tapa valvula	0.30	0.10	0.30	1.35	1.00	0.01		
							sello hidraulico	0.05	5.00	3.14	1.35	1.00	1.16		
							cabezal hidraulico	1.00	0.10	1.00	1.35	1.00	0.14		
							GRAVILLA FIETRO								
ciclopedro gravilla filtro	0.30	0.30	44.80		0.40	1.61									
GRAVA PLACA							TOTAL	1.61							
gravilla	4.70	0.10	4.70		1.00	2.21									
placa	3.00	0.10	3.00		-1.00	-0.80									
TOTAL							1.31								

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
		Infraestructura									
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA											
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT	901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		NIT	901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025			
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.8	TUBERIA PVC-P RDE 21 2" INSTALACIÓN		UNIDAD	ML	UBICACIÓN		
		LOCALIZACION		PLANOS	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		CAIMANA		TUBERIA	201-202	3,416					3,42
				TUBERIA	202-203	107,088					107,09
				TUBERIA	203-204	107,092					107,09
				TUBERIA	204-205	154,374					154,37
				TUBERIA	205-206	154,374					154,37
				TUBERIA	206-207	154,375					154,38
				TUBERIA	207-208	154,374					154,37
				TUBERIA	208-209	154,374					154,37
				TUBERIA	209-210	154,374					154,37
				TUBERIA	210-211	154,375					154,38
				TUBERIA	211-212	154,374					154,37
				TUBERIA	212-213	104,83					104,83
				TUBERIA	213-214	46,972					46,97
				TUBERIA	202-215	23,649					23,65
				TUBERIA	215-216	26,777					26,78
				TUBERIA	216-217	91,45					91,45
				TUBERIA	217-218	105,352					105,35
				TUBERIA	218-219	105,351					105,35
				TUBERIA	219-220	47,125					47,13
		TUBERIA	220-221	47,125					47,13		
		TUBERIA	221-222	36,594					36,59		
		TUBERIA	222-223	66,385					66,39		
		TUBERIA	223-224	72,201					72,20		
		TUBERIA	224-225	58,497					58,50		
		TUBERIA	225-226	58,497					58,50		
		TUBERIA	226-227	62,445					62,45		
		TUBERIA	204-229	137,564					137,56		
		TUBERIA	228-229	392,254					392,25		
		TUBERIA	226-228	40,342					40,34		
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS		CANTIDAD OBRA CONTRATADA								3.053,74	
		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA								2.976,00	
		CANTIDAD ACUMULADA								2.976,00	
		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR								77,74	
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  JORGE ADELFO DÍAZ SARMIENTO Director de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA  VANESA GARZÓN GARCÍA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DÍAZ Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA											

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo:INF-FR-20				Version:04				Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026					
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025												
		NIT	901.972.868 --4										
		NIT	901.965.630 --1										
		CONTRATO No.											
		CONTRATO No.											
		1004 DE 2025											
		821 DE 2025											
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.11	CODO GRAN RADIO 45° PVC -PRESIÓN TRABAJO 200PSI-EXTREMOS UNIÓN MECANICA X LISO (2")	UNIDAD	UN	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	WACOYO	
						LOCALIZACION	PLANOS	TRAMO	LONGITUD				
						LA CAIMANA	codo 45°	217			1	1,00	
							codo 45°	222			1	1,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
												0,00	
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS													
CANTIDAD OBRA CONTRATADA													
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA													
CANTIDAD ACUMULADA													
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR													
2,00													
2,00													
2,00													
0,00													


VANESA GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
Director de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

JORGE ADELMIO DIAZ SARMIENTO
Director de interventoria
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION															
		Infraestructura															
		Version:04										Vigencia:10-01-2025					
		Codigo:INF-FR-20															
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																	
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD		21		MM		1		AA		2026	
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"															
INTERVENIOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												CONTRATO No.		1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025												CONTRATO No.		821 DE 2025	
CAPITULO		4		REDES DE ACUEDUCTO		ITEM		4.12		UNIDAD		UN		UBICACIÓN		WACOYO	
		LOCALIZACION		PLANOS		TRAMO		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL	
		LA CAIMANA		lee 2"		204								1		1,00	
														0,00			
														0,00			
														0,00			
														0,00			
														0,00			
														0,00			
														0,00			
														0,00			
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS																	
CANTIDAD OBRA CONTRATADA																15,00	
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA																1,00	
CANTIDAD ACUMULADA																1,00	
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR																14,00	
 VAMESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA																	


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION								
		Infraestructura								
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025				
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA										
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025	NIT	901.972.868 – 4			CONTRATO No.	1004 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	NIT	901.965.630 – 1			CONTRATO No.	821 DE 2025			
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION DE REPARACION EN PVC Ø2" UM UN		UNIDAD	UN	UBICACIÓN	WACOYO
		LOCALIZACION	PLANOS	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		LA CAIMANA	reparacion 2"	221-222					1	1,00
			reparacion 2"	216-215					1	1,00
			reparacion 2"	217-216					1	1,00
			reparacion 2"	204-229					1	1,00
			reparacion 2"	219-220					1	1,00
			reparacion 2"	224-225					1	1,00
			reparacion 2"	225-226					1	1,00
			reparacion 2"	226-228					1	1,00
			reparacion 2"	228-229					1	1,00
			reparacion 2"	223-224					1	1,00
			reparacion 2"	203-204					1	1,00
			reparacion 2"	213-214					1	1,00
			reparacion 2"	212-213					1	1,00
			reparacion 2"	211-212					1	1,00
			reparacion 2"	220-221					1	1,00
		reparacion 2"	218-219					1	1,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
							0,00			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
							0,00			
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS		CANTIDAD OBRA CONTRATADA							16,00	
		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA							16,00	
		CANTIDAD ACUMULADA							16,00	
		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR							0,00	




FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
 Director de obra
 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
 CONTRATISTA DE OBRA







VANESA GARZON GARCIA
 Residente de obra
 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
 CONTRATISTA DE OBRA



JORGE ADELINO DÍAZ SARMIENTO
 Director de Interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
 INTERVENTORIA



FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DÍAZ
 Residente de interventoría
 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
 INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION												
Infraestructura												
Codigo:INF-FR-20			Version:04			Vigencia:10-01-2025						
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA												
ACTA PARCIAL No.	01		FECHA		DD	21	MM	1	AA	2025		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META											
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025			NIT	901.972.888 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			NIT	901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025			
CAPITULO	4	REDES DE ACUEDUCTO	ITEM	4.15	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE			UNIDAD	M3	UBICACIÓN	WACOYO	
					LOCALIZACION	PLANOS	TRAMO	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
					CAIMANA							
					TUBERIA		201-202	3,42	1,2	0,5	1	2,05
					TUBERIA		202-203	107,09	1,2	0,5	1	64,25
					TUBERIA		203-204	107,09	1,2	0,5	1	64,26
					TUBERIA		204-205	154,37	1,2	0,5	1	92,62
					TUBERIA		205-206	154,37	1,2	0,5	1	92,62
					TUBERIA		206-207	154,38	1,2	0,5	1	92,63
					TUBERIA		207-208	154,37	1,2	0,5	1	92,62
					TUBERIA		208-209	154,37	1,2	0,5	1	92,62
					TUBERIA		209-210	154,37	1,2	0,5	1	92,62
					TUBERIA		210-211	154,38	1,2	0,5	1	92,63
					TUBERIA		211-212	154,37	1,2	0,5	1	92,62
					TUBERIA		212-213	104,83	1,2	0,5	1	62,90
					TUBERIA		213-214	46,97	1,2	0,5	1	28,18
					TUBERIA		202-215	23,65	1,2	0,5	1	14,19
					TUBERIA		215-216	26,78	1,2	0,5	1	16,07
					TUBERIA		216-217	91,45	1,2	0,5	1	54,87
					TUBERIA		217-218	105,35	1,2	0,5	1	63,21
					TUBERIA		218-219	105,35	1,2	0,5	1	63,21
					TUBERIA		219-220	47,125	1,2	0,5	1	28,28
					TUBERIA		220-221	47,125	1,2	0,5	1	28,28
					TUBERIA		221-222	36,594	1,2	0,5	1	21,96
					TUBERIA		222-223	66,385	1,2	0,5	1	39,83
					TUBERIA		223-224	72,201	1,2	0,5	1	43,32
					TUBERIA		224-225	58,497	1,2	0,5	1	35,10
TUBERIA		225-226	58,497	1,2	0,5	1	35,10					
TUBERIA		226-227	62,445	1,2	0,5	1	37,47					
TUBERIA		204-229	137,564	1,2	0,5	1	82,54					
TUBERIA		228-229	392,254	1,2	0,5	1	235,35					
TUBERIA		226-228	40,342	1,2	0,5	1	24,21					
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS					CANTIDAD OBRA CONTRATADA						1.832,24	
					CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA						1.785,60	
					CANTIDAD ACUMULADA						1.785,60	
					CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR						46,64	
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  VANESA GARZÓN GARCÍA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO Director de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA  FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DÍAZ Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA												

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																						
		Infraestructura																						
		Codigo:INF-FR-20					Version:04					Vigencia:10-01-2025												
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																								
ACTA PARCIAL No.		01			FECHA		DD		21		MM		1		AA		2025							
OBJETO DEL CONTRATO		"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALUBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"																						
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025					NIT		901.972.868 – 4					CONTRATO No.		1004 DE 2025								
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025					NIT		901.965.630 – 1					CONTRATO No.		821 DE 2025								
CAPITULO		4	REDES DE ACUEDUCTO		ITEM	4.16	ACOMETIDA DOMIC. ACUED. 2X1/2" (INC. SUMIN. E INSTAL. MANGUERA 10M, ACCESORIOS Y REGISTRO)					UNIDAD		UND	UBICACIÓN		WACOYO							
							LOCALIZACION		PLANO		TRAMO		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL			
							CAIMANA		ACOMETIDA		1										1		1,00	
									ACOMETIDA		2										1		1,00	
									ACOMETIDA		3										1		1,00	
									ACOMETIDA		4										1		1,00	
									ACOMETIDA		5										1		1,00	
									ACOMETIDA		6										1		1,00	
									ACOMETIDA		7										1		1,00	
									ACOMETIDA		8										1		1,00	
									ACOMETIDA		9										1		1,00	
									ACOMETIDA		10										1		1,00	
									ACOMETIDA		11										1		1,00	
									ACOMETIDA		12										1		1,00	
									ACOMETIDA		13										1		1,00	
									ACOMETIDA		14										1		1,00	
									ACOMETIDA		15										1		1,00	
									ACOMETIDA		16										1		1,00	
									ACOMETIDA		17										1		1,00	
									ACOMETIDA		18										1		1,00	
									ACOMETIDA		19										1		1,00	
									ACOMETIDA		20										1		1,00	
									ACOMETIDA		21										1		1,00	
									ACOMETIDA		22										1		1,00	
									ACOMETIDA		23										1		1,00	
									ACOMETIDA		24										1		1,00	
									ACOMETIDA		25										1		1,00	
									ACOMETIDA		26										1		1,00	
									ACOMETIDA		27										1		1,00	
									ACOMETIDA		28										1		1,00	
									ACOMETIDA		29										1		1,00	
									ACOMETIDA		30										1		1,00	
									ACOMETIDA		31										1		1,00	
OBSERVACIONES: VER PLANOS ANEXOS							CANTIDAD OBRA CONTRATADA												34,00					
							CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA												31,00					
							CANTIDAD ACUMULADA												31,00					
							CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR												3,00					
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO Director de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DÍAZ Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA																								




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.680 – 1

RESGUARDO ASEINPOME

[illegible]


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
Infraestructura									
Version:04 Vigencia:10-01-2025									
Codigo:INF-FR-20									
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
01									
FECHA DD MM 1 2026									
OBJETO DEL CONTRATO									
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WAOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META									
INTERVENTOR									
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025									
CONTRATISTA DE OBRA									
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025									
NIT									
901.972.868 - 4									
CONTRATO No.									
901.965.630 - 1									
CONTRATO No.									
821 DE 2025									
CAPITULO									
1									
POZO PROFUNDO									
ITEM									
1,3									
PERFORACION DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACION DIRECTA									
POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO									
LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION									
COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME									
UNIDAD									
ML									
LONGITUD									
ALTO									
ANCHO									
CANTIDAD									
MEDIDA TOTAL									
114,00									
0,00									
ASEINPOME									
114,00									
114,00									
0,00									
OBSERVACIONES:									
CANTIDAD OBRA CONTRATADA									
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA									
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR									
VANESA GARZON GARCIA									
Residente de obra									
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025									
CONTRATISTA DE OBRA									
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN									
Director de obra									
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025									
CONTRATISTA DE OBRA									
JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO									
Director de Interventoría									
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025									
INTERVENTORIA									

 CONSEJO MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION Infraestructura Version:04 Vigencia:10-01-2025									
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENOR	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOTOY, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"								
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025								
	CONTRATO No. 1004 DE 2025								
	CONTRATO No. 821 DE 2025								
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1.4	ANÁLISIS LITOLÓGICO Y GRANULOMÉTRICO DEL POZO	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	ASEINPOME
					LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD
					COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME	114,00			114,00
									0,00
OBSERVACIONES:									
CANTIDAD OBRA CONTRATADA 114,00									
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA 114,00									
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR 0,00									
 FRANCY CAROLINA ARENALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA   JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA  VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA									


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION						
Infraestructura		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025		
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA								
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	MM	1	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTOR	CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOTO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*							
CONTRATISTA DE OBRA	NIT		901.972.888 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025	
	NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025	
EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO (POTENCIAL EXPONTÁNEO, RESISTIVIDAD, RAYOS GAMMA)								
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1.5	UNIDAD	UNID	ASEINPOME	
				LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHO	
				COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME				1,00
								0,00
OBSERVACIONES:				CANTIDAD OBRA CONTRATADA	1,00			
				CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA	1,00			
				CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR	0,00			
				FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN				
				Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA				
				JORGE ADELMO QUIZ SARMIENTO				
				Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA				
				FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ				
				Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA				

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION									
Infraestructura									
Version:04									
Vigencia:10-01-2025									
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
01									
FECHA DD MM 21 1 AA 2026									
OBJETO DEL CONTRATO									
CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*									
INTERVENTOR									
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025									
NIT 901.972.868 - 4									
CONTRATO No. 1004 DE 2025									
CONTRATISTA DE OBRA									
NIT 901.955.630 - 1									
CONTRATO No. 821 DE 2025									
CAPITULO 1 POZO PROFUNDO									
ITEM 1.6									
AMPLIACION DE LA PERFORACION EXPLORATORIA HASTA 12 1/2"									
LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION									
LONGITUD 114,00									
MEDIDA TOTAL 114,00									
CANTIDAD 0,00									
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA 114,00									
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR 114,00									
OBSERVACIONES:									
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZON									
Director de obra									
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025									
CONTRATISTA DE OBRA									
Jorge Adelmio Diaz Sarmiento									
Director de Interventoria									
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025									
INTERVENTORIA									


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																
Infraestructura																		
Codigo: INF-FR-20		Version: 04				Vigencia: 10-01-2025												
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																		
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	MM	AA													
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"																	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025																	
		NIT		901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025										
		NIT		901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025										
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 6" ROSCADA RDE 21 PRESION PARA PROFUNDIDADES DE 0 A 200 M	UNIDAD	ML	UBICACION	ASEINPOME									
						LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL								
						COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME						84,00				84,00		
																	0,00	
OBSERVACIONES:						CANTIDAD OBRA CONTRATADA						84,00						
						CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA						84,00						
						CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR						0,00						
						VANESA GARZON GARCIA												
						Residente de obra												
						CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025												
						CONTRATISTA DE OBRA												
						JORGE ADELFO DIAZ SARMIENTO												
						Director de interventoria												
						CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												
						INTERVENTORIA												



[illegible]



[illegible]





Infraestructura


Vigencia:10-01-2025


CAPÍTULO	POZO PROFUNDO	ITEM	LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR MÉTODOS COMBINADOS (JETTING AIRE COMPRIMIDO)	UNIDAD	UBICACIÓN	ASEPOME
	1	1,13				


CANTIDAD OBRA CONTRATADA


VANESA GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA


FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION					
Infraestructura					
Version:04		Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA					
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				
CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATO No. 901.972.868 - 4 CONTRATO No. 901.965.630 - 1				
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1,14	ASEINPOME
					
LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION					
COMUNIDAD KEKO A ASEINPOME					
UNIDAD					
LONGITUD					
ALTO					
UBICACIÓN					
ANCHO					
MEDIDA TOTAL					
CANTIDAD OBRERA POR EJECUTAR					
CANTIDAD OBRERA EJECUTADA - PRESENTE ACTA					
CANTIDAD OBRERA POR EJECUTAR					
OBSERVACIONES:					
 FRANCISCA AREVALO GARZÓN Directora de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  JORGE ADELFO DÍAZ SARMIENTO Director de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA					








 PUERTO GAITÁN MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION Infraestructura Version:04 Vigencia:10-01-2025											
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA											
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	MM	1	AA	2026				
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPANAS Y ASENPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025										
CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA DE OBRA										
PERFORACIÓN DE PRUEBA EN 8 1/2" CON EQUIPO DE ROTACIÓN DIRECTA POR LODOS PARA ESTUDIO LITOLÓGICO											
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1,3	LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	ASENPOME		
					LONGITUD		ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
					118,00					118,00	
										0,00	
OBSERVACIONES:											
CANTIDAD OBRA CONTRATADA											
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA											
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR											
118,00											
118,00											
0,00											
 VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA  FRANCY CAROLINA ARENALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  JORGE ADELFO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA											








FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de Interventoria
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

[illegible]







MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA


VANESA GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA


FEIMIDIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA



[illegible]

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
	Infraestructura Vigencia:10-01-2025										
	Version:04										
Codigo:INF-FR-20											
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA											
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	MM	AA	2026					
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDO INDIGENAS WACOCOY, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*										
INTERVENTOR	NIT 901.972.868 - 4 CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025						1004 DE 2025				
CONTRATISTA DE OBRA	NIT	901.965.630 -- 1 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025					821 DE 2025				
CAPITULO	1	POZO PROFUNDO	ITEM	1,14	DESINFECCIÓN DEL POZO (DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO)	UNIDAD	UBICACIÓN	ASEINPOME			
						LOCALIZACION Y/O DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHUR	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL
						COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ				1,00	1,00
											0,00
OBSERVACIONES:	CANTIDAD OBRA CONTRATADA 1,00 CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA 1,00 CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR 0,00										
FANCY CAROLINA ARNALDO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO Director de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA											



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1.

SUMINISTROS


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																	
		Infraestructura										Puerto Gaitán							
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025													
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																			
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD		21		MM		1		AA		2026			
OBJETO DEL CONTRATO		*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*																	
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												CONTRATO No.		1004 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025												CONTRATO No.		821 DE 2025			
CAPITULO		SUMINISTRO		ITEM		4,17		TUBERIA PVC P ROE 21 2' SUMINISTRO		UNIDAD		ML		UBICACIÓN		AWALIBA			
		LOCALIZACIÓN		DESCRIPCIÓN		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL					
		COMUNIDAD MAKAPAY				3,542.36								3,542.36					
OBSERVACIONES:														CANTIDAD OBRA CONTRATADA				3,890.25	
														CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA				3,542.36	
														CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR				347.89	
FRANCY CAROLINA APEVALO GARZÓN														GUILLERMO OSORIO VARGAS					
Director de obra														Residente de obra					
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025														CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025					
CONTRATISTA DE OBRA														CONTRATISTA DE OBRA					
JORGE ADELFINO DIAZ SARMIENTO														JULIAN ANDRÉS DIAZ AGUIRRE					
Director de Interventoría														Residente de Interventoría					
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025														CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025					
INTERVENTORIA														INTERVENTORIA					

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
		Infraestructura							
		Codigo: INF-FR-20		Version: 04		Vigencia: 10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOVO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT	901.972.868 - 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		NIT	901.965.630 - 1		CONTRATO No.		821 DE 2025	
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERÍA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD		AWALIBA	
		LOCALIZACION	DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
				3.037,00					3.037,00
				CANTIDAD OBRA CONTRATADA				3.037,00	
				CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA				3.037,00	
				CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR				0,00	
OBSERVACIONES:									
				FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA					
				JORGE ABELMO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA					
				GUILLERMO OSORIO VARGAS Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA					
				JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE Residente de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA					

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION												
		Infraestructura										Vigencia: 10-01-2025		
		Version: 04												
Codigo: INF-FR-20		MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA												
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026						
OBJETO DEL CONTRATO	*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*											1004 DE 2025		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025											CONTRATO No.		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025											CONTRATO No.		
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERÍA PVC P RDE 21" SUMINISTRO			UNIDAD	ML	UBICACIÓN	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
				LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	549,00						549,00	
				COMUNIDAD PUERTO LOPEZ										
OBSERVACIONES:														
CANTIDAD OBRA CONTRATADA														
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA														
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR														
549,00														
0,00														
GUILLERMO OSORIO VARGAS Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA														
JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA														

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
		Infraestructura							
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2028	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOVO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		NIT	901.972.868 -- 4		CONTRATO No.		1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		NIT	901.965.630 -- 1		CONTRATO No.		821 DE 2025	
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERIA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD	ML	UBICACIÓN	
		LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		COMUNIDAD PUNTO GRILLO		672.00					672.00
				CANTIDAD OBRA CONTRATADA				672.00	
				CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA				672.00	
				CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR				0.00	
OBSERVACIONES:									
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN				GUILLERMO OSORIO VARGAS					
Director de obra				Residente de obra					
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025				CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025					
CONTRATISTA DE OBRA				CONTRATISTA DE OBRA					
JORGE ADELFINO DIAZ SARMIENTO				JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					
Director de Interventoría				Residente de Interventoría					
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025					
INTERVENTORIA				INTERVENTORIA					

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																			
		Infraestructura										Vigencia: 10-01-2025									
		Version: 04																			
Codigo: INF-FR-20		MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																			
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026													
OBJETO DEL CONTRATO	*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*																				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025										CONTRATO No.		1004 DE 2025								
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025										CONTRATO No.		821 DE 2025								
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERIA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO				UNIDAD	ML	UBICACIÓN	AWALIBA										
		LOCALIZACION	DESCRIPCION		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD	MEDIDA TOTAL									
		COMUNIDAD SAN GIL				1,487,05							1,487,05								
OBSERVACIONES:																					
 FRANCY CAROLINA ARVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA  GUILLERMO OSORIO VARGAS Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA																					
 JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA  JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE Residente de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA																					
<table><tr><td colspan="2">CANTIDAD OBRA CONTRATADA</td><td>2,908,00</td></tr><tr><td colspan="2">CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA</td><td>1,487,05</td></tr><tr><td colspan="2">CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR</td><td>1,420,95</td></tr></table>													CANTIDAD OBRA CONTRATADA		2,908,00	CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		1,487,05	CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		1,420,95
CANTIDAD OBRA CONTRATADA		2,908,00																			
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		1,487,05																			
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		1,420,95																			



		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
		Infraestructura							
		Codigo: INF-FR-20		Version: 04		Vigencia: 10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025							1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025							821 DE 2025	
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERIA PVC P RDE 21 2' SUMINISTRO	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	DOMOPLANAS	
		LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		COMUNIDAD OLIVOS		1,902.00					1,902.00
OBSERVACIONES:									
CANTIDAD OBRA CONTRATADA								2,840,85	
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA								1,902,00	
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR								938,85	
FRANCÝ CAROLINA REVALÓ GARZÓN									
Director de obra									
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025									
CONTRATISTA DE OBRA									
JORGE APELIO DÍAZ SARMIENTO									
Director de Interventoría									
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025									
INTERVENTORIA									
GUILLERMO OSORIO VARGAS									
Residente de obra									
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025									
CONTRATISTA DE OBRA									
JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE									
Residente de Interventoría									
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025									
INTERVENTORIA									


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION															
		Infraestructura										Versión:04		Vigencia:10-01-2025			
		Codigo:INF-FR-20															
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD		21		MM		1		AA		2026	
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOIME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*															
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025															
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025															
CAPITULO		SUMINISTRO		ITEM		4,17		TUBERIA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD		ML		UBICACIÓN		DOMOPLANAS	
		LOCALIZACION		DESCRIPCIÓN		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL			
		COMUNIDAD PARAISO				1,577,14								1,577,14			
OBSERVACIONES:		CANTIDAD OBRA CONTRATADA															
		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA															
		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR															
		GUILLERMO OSORIO VARGAS															
		Residente de obra															
		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025															
		CONTRATISTA DE OBRA															
		JUAN ANDRES DIAZ AGUIRRE															
		Residente de interventoría															
		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025															
		INTERVENTORIA															

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																	
		Infraestructura																	
		Codigo: INF-FR-20				Version: 04				Vigencia: 10-01-2025									
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																			
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026											
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, MEIA*																		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025																		
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERIA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD		DESCRIPCION		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL	
										407,84								407,84	
														CANTIDAD OBRA CONTRATADA		676,58			
														CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA		407,84			
														CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR		268,74			
OBSERVACIONES:																			
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN																			
Director de obra																			
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025																			
CONTRATISTA DE OBRA																			
JORGE ADELVO DIAZ SARMIENTO																			
Director de la Interventoría																			
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																			
INTERVENTORIA																			
GUILLERMO OSORIO VARGAS																			
Residente de obra																			
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025																			
CONTRATISTA DE OBRA																			
JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE																			
Residente de Interventoría																			
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																			
INTERVENTORIA																			

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Version:04										Vigencia:10-01-2025	
		Codigo:INF-FR-20											
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2028					
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025												
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERIA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD		ML	UBICACIÓN		DOMOPLANAS		
		LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL					
		COMUNIDAD VILLAMARCIA		1.348,46					1.348,46				
OBSERVACIONES:													
CANTIDAD OBRA CONTRATADA													
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA													
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR													
1.955,57													
1.348,46													
607,11													
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARGÓN Directora de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA GUILLERMO OSORIO VARGAS Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JORGE ADEL NODIAZ SARMIENTO Director de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA													

						MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																	
						Infraestructura																	
						Codigo: INF-FR-20							Version: 04										
						Vigencia: 10-01-2025																	
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																							
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD		MM		AA		2026											
OBJETO DEL CONTRATO		*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*																					
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																					
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025																					
CAPITULO		SUMINISTRO		ITEM		4,17		TUBERIA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD		ML		UBICACIÓN		DOMOPLANAS							
								LOCALIZACION		DESCRIPCIÓN		LONGITUD		ALTO		ANCHÓ		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL			
								COMUNIDAD LAS BRISAS				277,79								277,79			
OBSERVACIONES:																							
CANTIDAD OBRA CONTRATADA																							
CANTIDAD OBRA EJEUTADA - PRESENTE ACTA																							
CANTIDAD OBRA POR EJEUTAR																							
595,07																							
277,79																							
317,28																							
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JORGE ADELMS DIAZ SARMIENTO Director de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA GUILLERMO OSORIO VARGAS Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA																							

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION															
		Infraestructura															
		Codigo: INF-FR-20				Version: 04				Vigencia: 10-01-2025							
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																	
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD		21		MM		1 AA 2026					
OBJETO DEL CONTRATO		*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOCO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*															
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025															
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025															
CAPITULO		SUMINISTRO		ITEM		4,17		TUBERIA PVC/P RDE 21" SUMINISTRO		UNIDAD		ML		UBICACIÓN		DOMOPLANAS	
		LOCALIZACION		DESCRIPCIÓN		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL			
		COMUNIDAD CUMARALITO				1,374.21								1,374.21			
OBSERVACIONES:																	
CANTIDAD OBRA CONTRATADA																	
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA																	
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR																	
1,892.98																	
1,374.21																	
518.77																	
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Directora de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JORGE ABELINO DIAZ SARMIENTO Director de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA GUILLERMO OSORIO VARGAS Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA																	



		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo: INF-FR-20										Vigencia: 10-01-2025	
		Version: 04											
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026					
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOTO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, MEIA"												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025												
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERIA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	DOMOPLANAS					
				DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL				
				LOCALIZACION	166,07				166,07				
				COMUNIDAD CERRITO									
										CANTIDAD OBRA CONTRATADA			
										CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA			
										CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR			
										372,06			
										166,07			
										205,99			

OBSERVACIONES:

FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
Director de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

JORGE ADELFINO DIAZ SARMIENTO
Director de interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

GUILLERMO OSORIO VARGAS
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA



Infraestructura

Vigencia:10-01-2025

Version:04

Codigo:INF-FR-20

MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

OBSERVACIONES:

FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
Director de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA


JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE
Residente de Interventoria
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																	
		Infraestructura																	
		Codigo:INF-FR-20										Vigencia:10-01-2025							
		Version:04																	
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																			
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD		21		MM		1		AA		2026			
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOIME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, MEIA*												1004 DE 2025					
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												CONTRATO No.		821 DE 2025			
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025												CONTRATO No.		821 DE 2025			
CAPITULO		SUMINISTRO		ITEM		4,17		TUBERÍA PVC P RDE 21 2' SUMINISTRO		UNIDAD		ML		UBICACIÓN		DOMOPLANAS			
		LOCALIZACION		DESCRIPCIÓN		LONGITUD		ALTO		ANCHOS		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL					
		COMUNIDAD LAS DELICIAS				988,00								988,00					
OBSERVACIONES:														CANTIDAD OBRA CONTRATADA				1.293,19	
														CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA				988,00	
														CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR				305,19	
														GUILLERMO OSORIO VARGAS					
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN														Residente de obra					
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025														CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025					
CONTRATISTA DE OBRA														CONTRATISTA DE OBRA					
														JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE					
JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO														Residente de Interventoría					
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025														CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025					
INTERVENTORIA														INTERVENTORIA					

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION																
		Infraestructura										Vigencia: 10-01-2025						
		Version: 04																
Codigo: INF-FR-20		MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA																
ACTA PARCIAL No.		01		FECHA		DD		21		MM		1		AA		2026		
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*																
INTERVENTOR		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																
CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025																
CAPITULO		SUMINISTRO		ITEM		4,17		TUBERIA PVC/P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD		ML		UBICACIÓN		DOMOPLANAS		
		LOCALIZACION		DESCRIPCION		LONGITUD		ALTO		ANCHO		CANTIDAD		MEDIDA TOTAL				
		COMUNIDAD CACHAMITAS				652.87								652.87				
OBSERVACIONES:		CANTIDAD OBRA CONTRATADA															979,03	
		CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA															652,87	
		CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR															326,16	
		GUILLERMO OSORIO VARGAS																
		Residente de obra																
		CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025																
		CONTRATISTA DE OBRA																
		JULIAN ANDRES DIAZ AGUIRRE																
		Residente de interventoría																
		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																
		INTERVENTORIA																
		CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025																

	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION										
Infraestructura											
Codigo: INF-FR-20				Version: 04				Vigencia: 10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA											
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2028			
OBJETO DEL CONTRATO	*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*										
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025										
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025										
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERIA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD	MIL	UBICACIÓN	WACOYO		
	LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN		LONGITUD		ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL		
	COMUNIDAD KALIWRINAE			4,544.57						4,544.57	
OBSERVACIONES:											
CANTIDAD OBRA CONTRATADA											
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA											
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR											
4,544.57											
4,544.57											
0,00											
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA JORBEADO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA											




FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
		Infraestructura							
		Codigo:INF-FR-20		Version:04		Vigencia:10-01-2025			
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025							1004 DE 2025	
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025							821 DE 2025	
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERÍA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD	ML	UBICACIÓN	
		LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		COMUNIDAD PALOGRANDE WALABO		1,949.38					1,949.38
OBSERVACIONES:									
CANTIDAD OBRA CONTRATADA									
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA									
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR									
1,949.38									
1,949.38									
0.00									
 FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA									
 JORGE ABELMO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA									

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
		Codígo:INF-FR-20			Version:04		Vigencia:10-01-2025		
		Infraestructura							
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	MM	AA	2028			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINFOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025								
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025								
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	WACOYO		
		LOCALIZACION	DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL	
		COMUNIDAD LA UNIÓN			779.52				779.52
OBSERVACIONES:									
CANTIDAD OBRA CONTRATADA 779.52									
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA 779.52									
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR 0,00									

VANESA GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

FEIDIMIR ALVARADO TORRES DIAZ
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
Director de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

JORGE ADELNOBIAS SARMIENTO
Director de interventoria
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION												
		Infraestructura												
		Version:04										Vigencia:10-01-2025		
		Codigo:INF-FR-20												
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA														
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2025						
OBJETO DEL CONTRATO	*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMIOPLANAS Y ASEINFOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META*													
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025													
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025													
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERIA PVC/P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD		ML	UBICACIÓN	WACOYO				
				LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL				
				COMUNIDAD PUNTO GRILLO		1,341.87				1,341.87				
OBSERVACIONES:														
CANTIDAD OBRA CONTRATADA														
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA														
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR														
1,341.87														
1,341.87														
0,00														
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN Director de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA														
VANESA GARZON GARCIA Residente de obra CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025 CONTRATISTA DE OBRA														
JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO Director de Interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA														
FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ Residente de interventoría CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025 INTERVENTORIA														

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION							
		Infraestructura							
Codigo: INF-FR-20		Version: 04		Vigencia: 10-01-2025					
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA									
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	MM	1	AA	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META"								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025		901.972.868 --4		CONTRATO No. 1004 DE 2025				
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025		901.965.630 - 1		CONTRATO No. 821 DE 2025				
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERÍA PVC P RDE 21" SUMINISTRO	UNIDAD	MIL	UBICACIÓN		
				LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO		
								CANTIDAD	MECIDA TOTAL
				COMUNIDAD ALGARROBO				1.260,00	1.260,00
				CANTIDAD OBRA CONTRATADA					
				CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA					
				CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR					
				2.112,75					
				1.260,00					
				852,75					
OBSERVACIONES:									
				VANESA GARZON GARCIA					
FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN				Residente de obra					
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025				CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025					
CONTRATISTA DE OBRA				CONTRATISTA DE OBRA					
				FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ					
JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO				Residente de Interventoría					
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025				CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025					
INTERVENTORIA				INTERVENTORIA					


		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION												
		Infraestructura										Puerto Gaitán		
		Version:04												
Codigo:INF-FR-20		Vigencia:10-01-2025												
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA														
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026						
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"													
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025													
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025													
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERIA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD	ML	UBICACIÓN	WACOYO					
				LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL				
				COMUNIDAD MATAPALITO										
OBSERVACIONES:														
CANTIDAD OBRA CONTRATADA														
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA														
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR														
2,656,40														
2,656,40														
0,00														

FRANCIS GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

FRANCIS GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

FEIDIMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de interventoria
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA






FEIDMIR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA PARA CONTRATOS EN EJECUCION											
		Infraestructura											
		Codigo: INF-FR-20										Vigencia: 10-01-2025	
		Version: 04											
MEMORIAS DE CALCULO PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA													
ACTA PARCIAL No.	01	FECHA	DD	21	MM	1	AA	2026					
OBJETO DEL CONTRATO	*CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META*												
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025												
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025												
CAPITULO	SUMINISTRO	ITEM	4,17	TUBERIA PVC P RDE 21 2" SUMINISTRO		UNIDAD		ML	UBICACIÓN		ASEINPOME		
				LOCALIZACION	DESCRIPCION	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	MEDIDA TOTAL			
				COMUNIDAD SIETE RODRIGUEZ		1,343.86				1,343.86			
OBSERVACIONES:													
CANTIDAD OBRA CONTRATADA 1,343.86													
CANTIDAD OBRA EJECUTADA - PRESENTE ACTA 1,343.86													
CANTIDAD OBRA POR EJECUTAR 0,00													

FRANCY CAROLINA AREVALO GARZÓN
Director de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

JORGA ADELMO DIAZ SARMIENTO
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA

VANESA GARZON GARCIA
Residente de obra
CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
CONTRATISTA DE OBRA

FENIMAR ALEXANDER TORRES DIAZ
Residente de Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTORIA



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 - 1

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO



INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ANTICIPO

CONTRATACIÓN

Código: SCO-FR-100

Versión: 01

Vigencia: 01/08/2025



INFORME N° 01 DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°: LP-SIP-005-2025

CONTRATO/CONVENIO N°: 821 DEL 17 DE JULIO DE 2025

(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

(PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".

(ITAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 42.408.897.278,00

(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO: \$ 21.204.448.639,00

(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
SOPORTE DE PAGO N° 1 FIDEICOMISO 316331	1/10/2025	LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S	\$ 462.554.100,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FEV1287
		M&G INGENIERIA S.A.S	\$ 17.475.774,87	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CUENTA COBRO 001
			\$ 97.573.076,34	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 30.582.606,01	TRANSPORTE DE MATERIALES	
		CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	\$ 480.487.300,86	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	C002-001
			\$ 2.632.670.002,59	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 840.852.776,49	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 2 FIDEICOMISO 316331	6/10/2025	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO	\$ 14.722.394,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF 001
		ARCOE SAS	\$ 43.072.283,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF 98015
		JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	\$ 6.865.773,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF 001
SOPORTE DE PAGO N° 3 FIDEICOMISO 316331	7/10/2025	AGOFER S.A.S	\$ 319.855.900,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PV/1765662
SOPORTE DE PAGO N° 4 FIDEICOMISO 316331	7/10/2025	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	\$ 32.717.860,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF 001
SOPORTE DE PAGO N° 5 FIDEICOMISO 316331	8/10/2025	CONSORCIO AGUAS GAITAN	\$ 25.131.613,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	REEMBOLSO
SOPORTE DE PAGO N° 6 FIDEICOMISO 316331	8/10/2025	EMER YOHAN HENAO GONZALEZ	\$ 4.588.112,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	CTA N° 001
SOPORTE DE PAGO N° 7 FIDEICOMISO 316331	15/10/2025	ORLANDO BONILLA CASTELLANOS	\$ 34.630.723,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	CTA N° 001
SOPORTE DE PAGO N° 8 FIDEICOMISO 316331	15/10/2025	JULIAN ANDRES GUALTEROS ROJAS	\$ 53.240.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	CTA N° 001-2025
SOPORTE DE PAGO N° 9 FIDEICOMISO 316331	15/10/2025	AGOFER S.A.S	\$ 9.973.240,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PV/1771182
SOPORTE DE PAGO N° 10 FIDEICOMISO 316331	15/10/2025	ARCOE SAS	\$ 164.934.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF 98356
SOPORTE DE PAGO N° 11 FIDEICOMISO 316331	20/10/2025	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	\$ 15.034.311,32	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 001
			\$ 83.941.571,55	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 26.310.044,81	TRANSPORTE DE MATERIALES	
			\$ 3.600.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	



INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ANTICIPO

CONTRATACIÓN

Código: SCO-FR-100

Versión: 01

Vigencia: 01/08/2025



INFORME N° 01 DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°: LP-SIP-005-2025

CONTRATO/CONVENIO N°: 821 DEL 17 DE JULIO DE 2025

(ESCRIBA EL NÚMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA

(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".

(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 42.408.897.278,00

(VALOR EN NÚMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO: \$ 21.204.448.639,00

(VALOR EN NÚMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
		SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	\$ 20.100.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	CTA N° 001
			\$ 6.300.000,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 12 FIDEICOMISO 316331	23/10/2025	GEODELTA SAS	\$ 5.754.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 001
			\$ 32.126.500,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 10.069.500,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 13 FIDEICOMISO 316331	31/10/2025	OVITA SAS	\$ 115.463.356,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF 39
SOPORTE DE PAGO N° 14 FIDEICOMISO 316331	5/11/2025	M&G INGENIERIA S.A.S	\$ 2.280.742,60	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	MYG N34
			\$ 12.734.146,16	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 3.991.299,54	TRANSPORTE DE MATERIALES	
		GEODELTA SAS	\$ 4.788.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 001
			\$ 26.733.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 8.379.000,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 15 FIDEICOMISO 316331	12/11/2025	GILBERTO PIÑEROS CASTRO	\$ 1.980.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 175
			\$ 11.055.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 3.465.000,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 16 FIDEICOMISO 316331	12/11/2025	CONSORCIO AGUAS GAITAN	\$ 29.930.033,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	REEMBOLSO
			\$ 262.500,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
SOPORTE DE PAGO N° 17 FIDEICOMISO 316331	12/11/2025	EDUAR BENJAMIN PEREZ	\$ 5.964.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 008-01
			\$ 33.299.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 10.437.000,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	



INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ANTICIPO

CONTRATACIÓN

Código: SCO-FR-100

Versión: 01

Vigencia: 01/08/2025



INFORME N° 01 DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°: LP-SIP-005-2025

CONTRATO/CONVENIO N°: 821 DEL 17 DE JULIO DE 2025
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 42.408.897.278,00
(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO: \$ 21.204.448.639,00
(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
SOPORTE DE PAGO N° 18 FIDEICOMISO 316331	18/11/2025	EDUAR BENJAMIN PEREZ	\$ 6.426.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 010-01
			\$ 35.878.500,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 11.245.500,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 19 FIDEICOMISO 316331	18/11/2025	EMER YOHAN HENAO GONZALEZ	\$ 4.403.688,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FACT.EYH3
SOPORTE DE PAGO N° 20 FIDEICOMISO 316331	18/11/2025	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	\$ 29.782.060,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF N°002
SOPORTE DE PAGO N° 21 FIDEICOMISO 316331	19/11/2025	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO	\$ 2.266.144,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF 002
SOPORTE DE PAGO N° 22 FIDEICOMISO 316331	25/11/2025	JULIAN ANDRES GUALTEROS ROJAS	\$ 50.258.560,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FACT FEV2
SOPORTE DE PAGO N° 23 FIDEICOMISO 316331	25/11/2025	JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	\$ 14.471.294,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF 003
SOPORTE DE PAGO N° 24 FIDEICOMISO 316331	25/11/2025	GEODELTA SAS	\$ 3.822.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	FACT GEO 92
			\$ 21.339.500,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 6.688.500,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 25 FIDEICOMISO 316331	27/11/2025	M&G INGENIERIA S.A.S	\$ 9.623.909,31	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	MYG N35
			\$ 53.733.493,61	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 16.841.841,28	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 26 FIDEICOMISO 316331	2/12/2025	GEODELTA SAS	\$ 4.956.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 001
			\$ 27.671.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 8.673.000,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 27 FIDEICOMISO 316331	2/12/2025	GILBERTO PIÑEROS CASTRO	\$ 2.376.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 002
			\$ 13.266.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 4.158.000,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 28 FIDEICOMISO 316331	2/12/2025	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	\$ 100.884.695,10	TRANSPORTE DE MATERIALES	PROF N°001
SOPORTE DE PAGO N° 29 FIDEICOMISO 316331	2/12/2025	CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	\$ 30.251.516,34	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	MYAC411
			\$ 168.904.299,54	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	



INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ANTICIPO

CONTRATACIÓN

Código: SCO-FR-100

Versión: 01

Vigencia: 01/08/2025



INFORME N° 01 DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°: LP-SIP-005-2025

CONTRATO/CONVENIO N°: 821 DEL 17 DE JULIO DE 2025
(DESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
(ITAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 42.408.897.278,00
(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO: \$ 21.204.448.639,00
(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
316331			\$ 52.940.153,59	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 30 FIDEICOMISO 316331	2/12/2025	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	\$ 6.343.220,52	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	FACT.FE 4
			\$ 35.416.314,57	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 11.100.635,91	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 31 FIDEICOMISO 316331	2/12/2025	ANGY XIMENA CASTILLO	\$ 885.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 003
SOPORTE DE PAGO N° 32 FIDEICOMISO 316331	4/12/2025	CONSORCIO AGUAS GAITAN	\$ 31.167.771,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	REEMBOLSO
			\$ 620.606,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
SOPORTE DE PAGO N° 33 FIDEICOMISO 316331	5/12/2025	NELSON MORALES ROJAS	\$ 26.823.312,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	NHMR 28
SOPORTE DE PAGO N° 34 FIDEICOMISO 316331	10/12/2025	TERRACQUA SAS	\$ 4.284.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 001
			\$ 23.919.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 7.497.000,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 35 FIDEICOMISO 316331	11/12/2025	BRAYAM GOMEZ ARIAS	\$ 27.670.566,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	FACT.FEV77
SOPORTE DE PAGO N° 36 FIDEICOMISO 316331	11/12/2025	MARLON MURCIA TOBON	\$ 23.968.693,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	FACT FEV 483
SOPORTE DE PAGO N° 37 FIDEICOMISO 316331	11/12/2025	ELIZABETH ARIAS PARRA	\$ 31.895.936,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	FACT FEV 293
SOPORTE DE PAGO N° 38 FIDEICOMISO 316331	11/12/2025	BRAYAN MURCIA TOBON	\$ 30.848.941,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	FACT FEV 488
SOPORTE DE PAGO N° 39 FIDEICOMISO 316331	11/12/2025	GILBERTO PIÑEROS CASTRO	\$ 3.299.999,96	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	FACT FEV 1
			\$ 18.424.999,79	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 5.774.999,93	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 40 FIDEICOMISO 316331	11/12/2025	EDUAR BENJAMIN PEREZ	\$ 3.569.564,04	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	FACT FE 256
			\$ 19.930.065,89	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 6.246.737,07	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 41 FIDEICOMISO 316331	12/12/2025	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	\$ 30.597.560,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF N°003
SOPORTE DE PAGO N° 42 FIDEICOMISO 316331	12/12/2025	LUZ DARY CASTELLANOS PAEZ	\$ 1.409.730,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	FACT FE 12612
SOPORTE DE PAGO N° 43 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	CONSORCIO AGUAS GAITAN	\$ 10.682.220,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	REEMBOLSO
			\$ 517.400,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	



INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ANTICIPO

CONTRATACIÓN

Código: SCO-FR-100

Versión: 01

Vigencia: 01/08/2025



INFORME N° 01 DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°: LP-SIP-005-2025

CONTRATO/CONVENIO N°: 821 DEL 17 DE JULIO DE 2025
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".
(ITAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 42.408.897.278,00
(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO: \$ 21.204.448.639,00
(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
SOPORTE DE PAGO N° 44 FIDEICOMISO 316331	22/12/2025	TERRACQUA SAS	\$ 2.379.584,28	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	FACT TRQ 1
			\$ 13.286.012,24	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 4.164.272,49	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 45 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	GEODELTA SAS	\$ 3.402.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	FACT GEO 94
			\$ 18.994.500,01	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 5.953.500,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 46 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	\$ 7.181.780,13	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	FACT MAR 72
			\$ 40.098.272,42	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 12.568.115,24	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 47 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	\$ 27.656.916,94	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	MYAC419
			\$ 154.417.786,28	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 48.399.804,65	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 48 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	EDUAR BENJAMIN PEREZ	\$ 5.922.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 014- 001
			\$ 33.064.500,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 10.363.500,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 49 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	ANCIZAR GUILLERMO ARREDONDO ARBOLEDA	\$ 1.861.200,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 001
			\$ 10.391.700,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 3.257.100,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 50 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S	\$ 886.147,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FACT FEV 1322
SOPORTE DE PAGO N° 51 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	NELSON MORALES ROJAS	\$ 23.328.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	NHMR 30
SOPORTE DE PAGO N° 52 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	ANGY XIMENA CASTILLO	\$ 885.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N° 004
SOPORTE DE PAGO N° 53 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	AGOFER S.A.S	\$ 17.732.659,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PV/1810764
SOPORTE DE PAGO N° 54 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	\$ 11.112.093,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	FACT.FE 6
			\$ 62.042.519,25	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 19.446.162,75	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 55 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	\$ 101.487.194,70	TRANSPORTE DE MATERIALES	PROF N°002



ALCALDÍA DE
PUERTO GAITÁN, META

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO ANTICIPO

CONTRATACIÓN

Código: SCO-FR-100

Versión: 01

Vigencia: 01/08/2025



Puerto Gaitán
Punto de Encuentro

INFORME N° 01 DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°:

LP-SIP-005-2025

CONTRATO/CONVENIO N°:

821 DEL 17 DE JULIO DE 2025

(ESCRIBA EL NÚMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA

(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO:

"CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META".

(ITAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 42.408.897.278,00

(VALOR EN NÚMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO:

\$


21.204.448.639,00

(VALOR EN NÚMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
SOPORTE DE PAGO N° 56 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	TERRACQUA SAS	\$ 4.116.000,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	CTA N°002 - 2025
			\$ 22.981.000,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 7.203.000,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 57 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	GEODELTA SAS	\$ 2.940.000,04	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	FACT GEO 96
			\$ 16.415.000,23	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	
			\$ 5.145.000,07	TRANSPORTE DE MATERIALES	
SOPORTE DE PAGO N° 58 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	ORLANDO BONILLA CASTELLANOS	\$ 2.202.365,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FACT 1030283
SOPORTE DE PAGO N° 59 FIDEICOMISO 316331	23/12/2025	ARCOE SAS	\$ 49.764.361,29	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PROF 101714

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Mano de obra, prestación de servicios y pagos del personal ofertado y operativo (salarios, seguridad social, parafiscales, dotaciones, contribuciones y liquidaciones).	\$ 2.417.307.144,85	\$ -	\$ 778.979.281,21	\$ 778.979.281,21	\$ 1.638.327.863,64
2	Compra de materiales y accesorios.	\$ 13.496.631.558,72	\$ -	\$ 5.256.941.157,76	\$ 5.256.941.157,76	\$ 8.239.690.400,96
3	Transporte de materiales.	\$ 4.230.287.503,48	\$ -	\$ 1.504.809.875,63	\$ 1.504.809.875,63	\$ 2.725.477.627,85
				TOTAL	\$ 7.540.730.314,60	\$ 12.603.495.892,45


FIRMA



NOMBRE

LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
CONTRATISTA

FIRMA



NOMBRE

JORGE DEL MO DÍAZ SARMIENTO
CONSORCIO INTERVENTORIA AC INDIGENAS 2025
INTERVENTOR / SUPERVISOR

ORIGINAL:


ALCALDIA

COPIA N° 1:

CONTRATISTA

COPIA N° 2:

INTERVENTORIA




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.620 - 1

DESGLOCE DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICADAS PARA PAGOS CON FIDUCIA

PAGOS	Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	VR BRUTO	IVA	TOTAL FACTURA O CUENTA DE COBRO	RETENCION EN LA FUENTE	RETEICA	AVISOS Y TABLEROS	IMPUESTO AL TIMBRE	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
PAGO N°1	FEV1287	900.777.214-9	LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S	398.067.211,00	75.632.770,00	473.699.981,00	9.951.680,00	1.194.201,00				\$ 462.554.100,00
	CUENTA COBRO 001	900.974.864-0	M&G INGENIERIA S.A.S	145.631.457,22		145.631.457,22						\$ 145.631.457,22
	C002-001	900.740.652-1	CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	4.004.060.840,44		4.004.060.840,44				50.050.760,50		\$ 3.954.010.079,94
PAGO N°2	PROF 001	41.871.552-1	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO	15.225.600,00		15.225.600,00	380.640,00	106.579,00	15.987,00			\$ 14.722.394,00
	PROF 98015	900.783.521-1	ARCOE SAS	36.195.196,00	6.877.087,00	43.072.283,00						\$ 43.072.283,00
	PROF 001	86.049.229-4	JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	6.222.409,00	817.591,00	7.040.000,00	155.560,00	18.667,00				\$ 6.865.773,00
PAGO N°3	PV/1765862	800.216.499-1	AGOFER S.A.S	268.786.471,00	51.069.429,00	319.855.900,00						\$ 319.855.900,00
PAGO N°4	PROF N°001	17.321.114-0	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	28.084.000,00	5.335.960,00	33.419.960,00	702.100,00					\$ 32.717.860,00
PAGO N°5	REEMBOLSO	901.965.630-1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	25.131.613,00		25.131.613,00						\$ 25.131.613,00
PAGO N°6	CTA N° 001	93.297.709-6	EMER YOHAN HENAO GONZALEZ	4.588.112,00		4.588.112,00						\$ 4.588.112,00
PAGO N°7	CTA N° 001	17.627.950-6	ORLANDO BONILLA CASTELLANOS	29.932.773,00	5.687.227,00	35.620.000,00	748.319,00	209.529,00	31.429,00			\$ 34.630.723,00
PAGO N°8	CTA N° 001-2025	1.006.799.413-0	JULIAN ANDRES GUALTEROS ROJAS	53.240.000,00		53.240.000,00						\$ 53.240.000,00
PAGO N°9	PV/1771182	800.216.499-1	AGOFER S.A.S	8.380.874,00	1.592.366,00	9.973.240,00						\$ 9.973.240,00
PAGO N°10	PROF 98356	900.783.521-1	ARCOE SAS	138.600.000,00	26.334.000,00	164.934.000,00						\$ 164.934.000,00
PAGO N°11	CTA N° 001	900.751.966-6	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	125.285.927,68		125.285.927,68						\$ 125.285.927,68
PAGO N°12	CTA N° 001	901.975.926-7	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	30.000.000,00		30.000.000,00						\$ 30.000.000,00
	CTA N° 001	901.858.784-9	GEODELTA SAS	47.950.000,00		47.950.000,00						\$ 47.950.000,00
PAGO N°13	PROF 39	901.085.904-6	OVITA ASOCIADOS SAS	100.401.759,00	17.571.641,00	117.973.400,00	2.510.044,00					\$ 115.463.356,00

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana
Villavicencio – Meta
e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 - 1

Contrato 821-2025

PAGO N°14	MYG N34	900.974.864-0	M&G INGENIERIA S.A.S	\$ 39.991.612,21	\$ 264.292,39	40.255.904,60	\$ 799,832	\$ 279,941	\$ 41,991	\$ 20.127.952,30	\$ 19.006.188,30
PAGO N°15	CTA N° 001	901.658.784-9	GEODELTA SAS GILBERTO PINEROS CASTRO	\$ 39.900.000		39.900.000,00					\$ 39.900.000,00
PAGO N°16	CTA N° 175	9.620.227-8	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	16.500.000,00		16.500.000,00					\$ 16.500.000,00
PAGO N°17	REEMBOLSO	901.965.630-1		30.192.533,00		30.192.533,00					\$ 30.192.533,00
PAGO N°18	CTA N° 008-01	17.414.465-0	EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ	49.700.000,00		49.700.000,00					\$ 49.700.000,00
PAGO N°19	CTA N° 010-01	17.414.465-0	EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ	53.550.000,00		53.550.000,00					\$ 53.550.000,00
PAGO N°20	FACT.EYH3	93.297.709-6	EMER YOHAN HENAO GONZALEZ	9.376.225,00		9.376.225,00	328.168,00	56.257,00		4.588.112,00	\$ 4.403.688,00
PAGO N°21	PROF N°002	17.321.114-0	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	25.584.000,00	4.857.460,00	30.421.160,00	639.100,00				\$ 29.782.060,00
PAGO N°22	PROF 002	41.871.552-1	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO	2.343.600,00		2.343.600,00	58.590,00	16.405,00	2.461,00		\$ 2.266.144,00
PAGO N°23	FACT FEV2	1.006.799.413-0	JULIAN ANDRES GUALTEROS ROJAS	106.480.000,00		106.480.000,00	2.662.000,00	319.440,00		53.240.000,00	\$ 50.258.560,00
PAGO N°24	PROF 003	86.049.229-4	JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	12.453.782,00	2.366.218,00	14.820.000,00	311.345,00	37.361,00			\$ 14.471.294,00
PAGO N°25	FACT GEO 92	901.658.784-9	GEODELTA SAS	63.199.669,00	500.331,00	63.700.000,00				31.850.000,00	\$ 31.850.000,00
PAGO N°26	MYG N35	900.974.864-0	M&G INGENIERIA S.A.S	168.750.153,99	1.115.218,41	169.865.372,40	3.375.003,00	1.181.251,00	177.188,00	84.932.686,20	\$ 80.199.244,20
PAGO N°27	CTA N°001	901.658.784-9	GEODELTA SAS	41.300.000,00		41.300.000,00					\$ 41.300.000,00
PAGO N°28	CTA N°002	9.620.227-8	GILBERTO PINEROS CASTRO	19.800.000,00		19.800.000,00					\$ 19.800.000,00
PAGO N°29	PROF N°001	901.975.926-7	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	100.884.695,10		100.884.695,10					\$ 100.884.695,10
PAGO N°30	MYAC411	900.740.652-1	CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	1.454.916.834,77	9.615.102,56	1.464.531.937,33	29.098.337,00	10.184.418,00	1.527.663,00	1.171.625.549,86	\$ 252.095.969,47
PAGO N°31	FACT.FE 4	901.975.926-7	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	62.944.192,00	415.979,00	63.360.171,00				10.500.000,00	\$ 52.860.171,00
PAGO N°32	CTA N°003	1.121.932.438-1	ANGY XIMENA CASTILLO BLANDON	1.000.000,00		1.000.000,00	110.000,00	5.000,00			\$ 885.000,00
PAGO N°33	REEMBOLSO	901.965.630-1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	31.788.377,00		31.788.377,00					\$ 31.788.377,00
PAGO N°34	NHMR 28	17.335.397 - 9	NELSON HERNAN MORALES ROJAS	27.596.000,00		27.596.000,00	689.900,00	82.788,00			\$ 26.823.312,00
PAGO N°35	CTA N°001	900.769.044-1	TERRACQUA SAS	35.700.000,00		35.700.000,00					\$ 35.700.000,00

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana
Villavicencio – Meta
e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com




CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 - J.

Contrato 821-2025

PAGO N°35	FACT.FEV77	1,006.875.279-5	BRAYAM FELIPE GOMEZ ARIAS	28.179.200,00		281.792,00	197.254,00	29.588,00		\$ 27.670.566,00
PAGO N°36	FACT.FEV 483	1,032.410.751-1	MARLON STEVEN MURCIA TOBON	24.409.280,00		244.093,00	170.884,00	25.630,00		\$ 23.968.693,00
PAGO N°37	FACT.FEV 293	40.333.384-8	ELIZABETH ARIAS PARRA	32.482.240,00		324.822,00	227.376,00	34.106,00		\$ 31.895.936,00
PAGO N°38	FACT.FEV 488	1,121.886.701-7	BRAYAN SNEIDER MURCIA TOBON	31.416.000,00		314.160,00	219.942,00	32.987,00		\$ 30.848.941,00
PAGO N°39	FACT.FEV 1	9.670.227-8	GILBERTO PIÑEROS CASTRO	43.999.999,68					16.500.000,00	\$ 27.499.999,68
PAGO N°40	FACT.FE 256	17.414.465-0	EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ	84.978.007,80	701.992,20	1.699.560,00	594.846,00	89.227,00		\$ 29.746.367,00
PAGO N°41	PROF N°003	17.321.114-0	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	26.264.000,00	4.990.160,00	656.600,00				\$ 30.597.560,00
PAGO N°42	FACT.FE 12612	37.832.766-2	LUZ DARY CASTELLANOS PAEZ	1.218.487,36	231.512,64	30.462,00	8.529,00	1.279,00		\$ 1.409.730,00
PAGO N°43	REEMBOLSO	901.965.630-1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	11.199.620,00						\$ 11.199.620,00
PAGO N°44	FACT.TRQ 1	900.769.044-1	TERRACQUA SAS	56.689.162,38	430.837,63	1.133.783,00	396.824,00	59.524,00		\$ 19.829.869,01
PAGO N°45	FACT.GEO 94	901.658.784-9	GEODELTA SAS	75.700.702,78	599.297,23				47.950.000,00	\$ 28.350.000,01
PAGO N°46	FACT.MAR 72	900.751.966-6	MUNOZ AREVALO INGENIERIA SAS	125.928.711,04	832.224,53	126.760.935,57	2.518.574,00	881.501,00	132.225,00	\$ 59.848.167,79
PAGO N°47	MYAC419	900.740.652-1	CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	1.330.132.135,93	8.790.438,46	1.338.922.574,39	26.602.643,00	1.396.639,00	1.071.138.059,52	\$ 230.474.307,87
PAGO N°48	CTA N° 014- 001	17.414.465-0	EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ	49.350.000,00						\$ 49.350.000,00
PAGO N°49	CTA N°001	17.416.479-2	ANCIZAR GUILLERMO ARREDONDO ARBOLEDA	15.510.000,00						\$ 15.510.000,00
PAGO N°50	FACT.FEV 1322	900.777.214-9	LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S	762.605,00	144.895,00	19.065,00	2.288,00			\$ 886.147,00
PAGO N°51	NHMR 30	17.335.397-9	NELSON HERNAN MORALES ROJAS	24.000.000,00		600.000,00	72.000,00			\$ 23.328.000,00
PAGO N°52	CTA N°004	1,121.932.438-1	ANGY XIMENA CASTILLO BLANDON	1.600.000,00		110.000,00	5.000,00			\$ 885.000,00
PAGO N°53	PV/1810764	800.216.499-1	AGOFER S.A.S	14.901.394,00	2.831.255,00	17.732.659,00				\$ 17.732.659,00
PAGO N°54	FACT.FE 6	901.975.926-7	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	111.364.798,94	735.976,06	112.100.775,00			19.500.000,00	\$ 92.600.775,00
PAGO N°55	PROF N°002	901.975.926-7	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	101.487.194,70		101.487.194,70				\$ 101.487.194,70
PAGO N°56	CTA N°002 - 2025	900.769.044-1	TERRACQUA SAS	34.300.000,00		34.300.000,00				\$ 34.300.000,00

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana
Villavicencio – Meta
e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT. 901.965.630 - 1

PAGO Nº57	FACT GEO 96	901.658.784-9	GEODELTA SAS	65.283.175,20	516.825,14	65.800.000,34					41.300.000,00	\$ 24.500.000,34
PAGO Nº58	FACT 1030283	17.627.950-6	ORLANDO BONILLA CASTELLANOS	1.919.361,00	346.439,00	2.265.800,00	47.984,00	13.436,00	2.015,00			\$ 2.202.365,00
PAGO Nº59	PROF 101714	900.783.521-1	ARCOE SAS	41.818.791,00	7.945.570,29	49.764.361,29						\$ 49.764.361,29
TOTAL												\$ 7.540.730.314,60

NOTA: Se hace salvedad que los descuentos en temas de retenciones no se le aplica a todos los terceros, debido a que unos pertenecen al régimen simple, o son autorretenedores, o son grandes contribuyentes; tener en cuenta al momento de la revisión y si hay alguna inquietud revisar el rut.

Calle 15 No. 40 – 01 Centro Comercial Primavera Urbana
Villavicencio – Meta
e-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT



LA COMPUERTA
SOLUCIONES

24 de septiembre de 2025

Cotización: LCS251-25

Señores

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Atn; Ing. William Morales Rojas

Ciudad

Asunto: Actualización Cotización suministro

Ref: Proyecto de construcción sistemas de acueducto para resguardos indígenas en Puerto Gaitán, Meta.

A continuación, relaciono lo mencionado en el asunto:

Ítem	Producto	Presentación	Cantidad	Valor Unitario antes de iva	Valor Total antes de iva
1	Tubo pvc unión mecánica acompañado 2" Rde 21 x 6mts	Tubo	9330	\$ 39.670	\$ 370.121.100
2	Codo pvc gran radio acampanado 90° 2" - u.m.	Und	80	\$ 29.764	\$ 2.381.152
3	Codo pvc gran radio acampanado 45° 2" - u.m.	Und	105	\$ 28.674	\$ 3.010.728
4	Tee pvc gran radio acampanado 2x2x2" - u.m.	Und	95	\$ 32.534	\$ 3.090.730
5	Unión pvc reparación acampanada 2" - u.m.	Und	130	\$ 15.862	\$ 2.062.060
6	Tapón pvc presión Soldar 2"	Und	65	\$ 2.559	\$ 166.333
7	Acometida domiciliaria 1/2" (Rollo x 90mts)	Und	80	\$ 142.227	\$ 11.378.160
8	Collar de derivación 2" x 1/2"	Und	900	\$ 4.266	\$ 3.839.760
9	Adaptador macho PF + UAD 1/2"	Und	900	\$ 2.241	\$ 2.017.188
Subtotal					\$ 398.067.211
Iva			19%		\$ 75.632.770
Total					\$ 473.699.982

Observación:

- Los precios aplican para la compra total de las cantidades cotizadas, la modificación en las mismas puede generar variación en el valor final por temas de flete.

Condiciones Comerciales

- Forma de pago:** Anticipado
- Tiempo de entrega:** Según Programación.
- Lugar de Entrega:** Villavicencio, Meta.
- Vigencia Cotización:** 8 días.

Cordialmente;

Ing. Jair Paz

Gérente Técnico

313 8835451

Clle 10 No 45a 25 Esperanza 3 etapa, Villavicencio, Meta

Cel: 313 883 54 51 – 321 373 44 41

Email: jairpaz@lacompuerta.com.co – comercial@lacompuerta.com.co

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141206646621			
		 (415)7707212489984(8020) 000014120664662 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 7 7 2 1 4 9		6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	
				14. Buzón electrónico 2 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.				37. Sigla	
36. Nombre comercial					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Meta		40. Ciudad/Municipio Villavicencio	
41. Dirección principal CL 10 45 A 25 BRR TERCERA ETAPA ESPERANZA					
42. Correo electrónico facturacion@lacompuerta.com.co					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 3 8 8 3 7 9 5 8		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
46. Código 47. Fecha inicio actividad		48. Código 49. Fecha inicio actividad		50. Código	
4 7 5 2 2 0 1 4 1 0 0 2		4 2 9 0 2 0 1 5 1 1 0 4		4 3 9 0 2 5 1 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros		Exportadores			
54. Código		55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:		Firma autorizada:			
		984. Nombre MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA			
		985. Cargo Representante legal Certificado			

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.392.842


MELENDEZ DAZA

APELLIDOS

GLORIA AZUCENA

NOMBRES

Gloria Azucena Melendez Daza



FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1967

ENCISO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA A+ G.S. RH F SEXO

27-OCT-1987 MALAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 1500150-00130401-F-0063392842-20081122 0006581415A 1 1670030320



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S**

Fecha expedición: 2025/09/01 - 14:58:35 **** Recibo No. S002240081 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20250901-0222

CODIGO DE VERIFICACIÓN PDjrH2wsYR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900777214-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : VILLAVICENCIO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 270490
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 03 DE 2014
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2025
ACTIVO TOTAL : 30,000,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 39 26 47
BARRIO : SIETE DE AGOSTO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3138837958
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3138835451
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : administracion@lacompuerta.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 39 26 47
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
BARRIO : SIETE DE AGOSTO
CORREO ELECTRÓNICO : administracion@lacompuerta.com.co

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : administracion@lacompuerta.com.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
OTRAS ACTIVIDADES : C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50112 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S**

Fecha expedición: 2025/09/01 - 14:58:35 **** Recibo No. S002240081 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20250901-0222

CODIGO DE VERIFICACIÓN PDjrH2wsYR

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50112 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR, EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, COMERCIAL O CIVIL, TAMBIÉN LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS HIDROCARBUROS, LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, REPARACIONES LOCATIVAS E IMPERMEABILIZACIONES.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	10.000.000,00	1.000,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	10.000.000,00	1.000,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	10.000.000,00	1.000,00	10.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50112 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE OCTUBRE DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MENDEZ DAZA GLORIA AZUCENA	CC 63,392,842

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN POR AHORA NO TENDRÁ SUPLENTES. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE CUANTÍA.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$1,125,230,755

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S**

Fecha expedición: 2025/09/01 - 14:58:35 **** Recibo No. 8002240081 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20250901-0222

CODIGO DE VERIFICACIÓN PDjrH2wsYR

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$11,600

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta por 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación PDjrH2wsYR

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Villavicencio, 24 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 001

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630 – 1

DEBE A:

M&G INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 900.974.864 – 0

POR CONCEPTO DE:

Anticipo del 50% correspondiente al contrato N° 003 DEL 2025, que tiene por objeto "CONSTRUCCION OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD INDIGENA LOS OLIVOS DEL RESGUARDO DOMOPLANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN".

POR UN VALOR DE:

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIDOS CENTEVOS M/CTE (\$145.631.457,22).

Cordialmente,



ANDREA GUALTEROS ZAPATA
R.L. M&G INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 900.974.864 – 0

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141122162460	
				 (415)7707212489984(8020) 000014112216246 0	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 7 4 8 6 4 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	
				14. Buzón electrónico 2 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social M&G INGENIERIA S.A.S		36. Nombre comercial		37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Meta		40. Ciudad/Municipio Villavicencio	
41. Dirección principal CL 7 46 00 CONJ UMABARI CA 3 11 BRR VILLAMARIA					
42. Correo electrónico mgingenieriasas.2016@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 1 2 0 2 9 5 9 2		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 1 6 0 5 2 5	4 3 2 1	2 0 1 6 0 5 2 5	4 2 9 0 4 3 3 0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de rent					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código				55. Forma	
56. Tipo				Servicio	
57. Modo				58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI X NO		60. No. de Folios: 3			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.	
Firma del solicitante:				Firma autorizada:	
984. Nombre				RAMOS MONTAÑEZ ELISEO MARTIN	
985. Cargo				Gestor II	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.187.440**
GUALTEROS ZAPATA

APELLIDOS
ANDREA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUL-1981**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

30-JUL-1999 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-5200100-00166566-F-0040187440-20090805

0014514052A 1

28476406



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/09/2025 - 10:38:05
Recibo No. S002253054, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN n8wKV9qA8V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : M&G INGENIERIA S.A.S
Nit : 900974864-0
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 296156
Fecha de matrícula: 25 de mayo de 2016
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 7 46 00 CONDOMINIO UMABARI CASA 3 MANZANA 11
Barrio : VILLAMARIA
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : mgingenieriasas.2016@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3112029592
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 7 46 00 CONDOMINIO UMABARI CASA 3 MANZANA 11
Barrio : VILLAMARIA
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : mgingenieriasas.2016@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 12 de mayo de 2016 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de mayo de 2016, con el No. 57953 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada M&G INGENIERIA S.A.S.

Por documento privado del 12 de mayo de 2016 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de mayo de 2016, con el No. 57953 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada M&G INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad se constituye para el desarrollo de cualquier actividad comercial lícita. A este efecto la sociedad podrá celebrar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para alcanzar su objeto social y, en general, cualquier negocio jurídico que tenga por finalidad el logro de sus propósitos



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/09/2025 - 10:38:05
Recibo No. S002253054, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN n8wKV9qA8V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

corporativos. Sin embargo, la sociedad podrá contratar y ejecutar todo tipo de obras de carácter de ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería hidráulica, arquitectura, ingeniería de vías, ingeniería geológica, ingeniería de petróleos, ingeniería geofísica, ingeniería ambiental, ingeniería mecánica y en general todo lo que tiene que ver con proyectos de construcción realizar interventoría en construcción, diseño y consultorías de obras civiles, eléctricas, de urbanismo y arquitectónicas, levantamiento, agrimensura, trazado y triangulaciones planimetría y altimetría de áreas urbanas; rurales y redes de servicio. A) la sociedad podrá contratar y ejecutar contratos con entes estatales o privados de servicios de edificación, construcción de instalaciones, mantenimiento de los mismos, servicio de construcción pesada, servicio de construcción y mantenimiento de autopistas y carreteras al igual que mantenimiento de calles y carreteras, mantenimiento, construcción de vías primarias, secundarias o tercerías, construcción de obras eléctricas, construcción de redes de acueducto, construcción de redes de alcantarillado, instalación de redes de acueducto y alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, construcción de redes de alcantarillado pluvial, construcción de redes de aguas negras y lluvias, construcción de acueductos. B) la sociedad podrá contratar y elaborar cualquier clase de obra civil, eléctrica y arquitectónica con entidades públicas y privadas, así como con personas naturales y jurídicas. C) la sociedad podrá prestar el servicio de ingeniería y arquitectura a título propio, pero si en cualquier caso se requiriese podrá incrementar su planta constituyendo consorcios y/o uniones temporales con personas naturales o jurídicas, ya sea de manera transitoria o permanente. D) en el área de servicios podrá prestar los servicios de: Movimiento de tierra, alquiler de maquinaria, equipo de transporte urbano, servicio manejo y control ambiental, servicio de mantenimiento de campos petroleros, asesorías de interventoría, técnica de obras civiles, eléctricas, hidráulicas etc. E) la sociedad podrá comprar, vender, importar, exportar cualquier clase de bien, artículo o implemento de uso legal, como suministros de materiales, equipos y maquinaria de cualquier índole. F) la sociedad podrá prestar cualquier clase de servicios técnicos o profesionales y/o cualquier servicio de índole legal. G) la sociedad podrá alquilar arrendar o utilizar para beneficio propio cualquier tipo de maquinaria pesada para construcciones de obras civiles como son retroexcavadoras, motoniveladoras, vibro compactadores, volquetas y demás relacionados. H) la sociedad podrá realizar avalúos a entidades públicas o privadas, de cualquier clase de bien o servicio que pueda ser cuantificado en moneda nacional. I) la sociedad podrá realizar todo tipo de proyectos de inversión y preinversión. Actividades que podrá realizar directamente o en la colaboración con terceras personas. En desarrollo del objeto social antes de lo previsto la sociedad puede ejercer, ejercitar todos los actos, contratos y operaciones civiles, comerciales, mercantiles y financieros que fueren necesarios o conducentes al logro del fin propuesto, tales como: A) asesorar a personas naturales o jurídicas mediante la asistencia técnica en todas las actividades propias de su objeto social. B) celebrar contratos de sociedades o tomar interés o participación en sociedades, empresas, entidades o asociaciones que tengan un objeto similar, complementar o auxiliar al suyo. C) adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento, en opción o para su administración y venta, bienes muebles o inmuebles

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	\$ 2.000.000.000,00
No. Acciones	200.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	\$ 475.860.000,00
No. Acciones	47.586,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	\$ 475.860.000,00
No. Acciones	47.586,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/09/2025 - 10:38:05
Recibo No. S002253054, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN n8wKV9qA8V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representación legal: La representación legal de por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente que lo remplazara en sus faltas absolutas o temporales. Las funciones del representante legal, terminaran en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas deceso de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural, y en caso de liquidación privada o jurídica, cuando el representante sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme la ley laboral si fuera el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en el que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

*** Facultades del representante legal.- La sociedad, será gerenciada, administrada y representada legalmente por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacione directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal tendrá un suplente quien gozara de las mismas facultades del representante legal. El representante legal y su suplente se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción en aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos se hubieren reservado. Accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal o su suplente.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 15 del 30 de agosto de 2024 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de septiembre de 2024 con el No. 106857 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA GUALTEROS ZAPATA	C.C. No. 40.187.440

Por Acta No. 004 del 18 de junio de 2018 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de julio de 2018 con el No. 69696 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	ANDREA GUALTEROS ZAPATA	C.C. No. 40.187.440

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 12-2022 del 25 de agosto de 2022 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 16 de septiembre de 2022 con el No. 93777 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JAIRO YULIAN GARCIA SANABRIA	C.C. No. 1.121.914.567	273304-T

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/09/2025 - 10:38:05
Recibo No. S002253054, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN n8wKV9qA8V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4220
Actividad secundaria Código CIIU: F4321
Otras actividades Código CIIU: F4290 F4330

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$555.311.385,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/09/2025 - 10:38:05

Recibo No. S002253054, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN n8wKV9qA8V

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

	CUENTA DE COBRO	Código: COT-F-008
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2025

Villavicencio, 10 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. C02-001

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
Nit. 901.965.630-1

DEBE A:

CONSTRUCIVIL M&A SAS
Nit. 900.740.652-1

Por concepto de: Abono correspondiente al anticipo del 80% del contrato de obra N°002-2025, que tiene por objeto **"CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS RESGUARDOS WACOYO, DOMOPLANAS, AWALIBA Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN"**.

Por un valor de: CUATRO MIL CUATRO MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE
(\$ 4.004.060.840.44).

Discriminados de la siguiente forma:

MATERIALES E INSUMOS:	\$ 2.682.720.763.09
MANO DE OBRA:	\$ 480.487.300.85
TRANSPORTE:	\$ 840.852.776.49
TOTAL:	\$ 4.004.060.840.44

Cordialmente,



TATIANA YISET GARZON GARCIA
C.C. 1.121.858.230 DE VILLAVICENCIO
R.L. CONSTRUCIVIL M&A SAS

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14861798737



(415)7707212489984(8020) 000001486179873 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 4 0 6 5 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCIVIL M&A S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Meta

5 0

40. Ciudad/Municipio

Villavicencio

0 0 1

41. Dirección principal

CR 44 13 38 AP 302 ED VIZION BRR EL BUQUE

42. Correo electrónico

construcivilma@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 4 6 2 7 3 0 5

45. Teléfono 2

3 1 7 3 6 7 2 6 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 2 0

2 0 1 4 0 5 2 7

4 2 9 0

2 0 1 4 0 5 2 7

4 9 2 3

6 8 1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 08 / 15 : 48 : 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CEDULA DE
CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.121.858.230



Apellidos
GARZON GARCIA

Nombres
TATIANA YISET

Nacionalidad Estatura Sexo
COL 1.55 F

Fecha de nacimiento G.S.
30 SEPT 1989 B+



Lugar de nacimiento
VISTA HERMOSA (META)

Fecha y lugar de expedición
27 NOV 2007, VILLAVICENCIO

Fecha de expiración
10 NOV 2032

Firma

Tatiana Yiset




.00

008586896



Alexander Vega Rocha

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL008586896252001<<<<<<<<<<
8909305F3211108COL1121858230<1
GARZON<GARCIA<<TATIANA<YISET<<



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CONSTRUCIVIL M&A S.A.S.**

Fecha expedición: 2025/07/28 - 16:06:18 **** Recibo No. S002221183 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20250728-0276

CODIGO DE VERIFICACIÓN cPA17Pz8AH

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCIVIL M&A S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900740652-1
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : VILLAVICENCIO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 265980
FECHA DE MATRÍCULA : JUNIO 12 DE 2014
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 13 DE 2025
ACTIVO TOTAL : 4,374,989,973.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 15 N 40 01 CC PRIMAVERA URBANA OF 826
BARRIO : BUQUE
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3224658694
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3224658694
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : construcivilma@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 44 N 13 38 APT 302
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
BARRIO : BUQUE
CORREO ELECTRÓNICO : construcivilma@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : construcivilma@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
OTRAS ACTIVIDADES : L6810 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 27 DE MAYO DE 2014 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 48953 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE JUNIO DE 2014, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUCIVIL M&A S.A.S..

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 27 DE MAYO DE 2014 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 48953 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE JUNIO DE 2014, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CONSTRUCIVIL M&A S.A.S..



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CONSTRUCIVIL M&A S.A.S.**

Fecha expedición: 2025/07/28 - 16:06:18 **** Recibo No. S002221183 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20250728-0276

CODIGO DE VERIFICACIÓN cPAI7Pz8AH

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
CE-1	20141118	CONTADOR		VILLAVICENC RM09-50610	20141125
				IO	
CE-1	20141118	CONTADOR		VILLAVICENC RM09-50610	20141125
				IO	
CE-1	20171213	REVISOR FISCAL		VILLAVICENC RM09-67170	20171229
				IO	
CE-1	20180831	CONTADOR PUBLICO		VILLAVICENC RM09-70355	20180906
				IO	

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE PARA EL DESARROLLO DE CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL LÍCITA. A ESTE EFECTO LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA ALCANZAR SU OBJETO SOCIAL Y, EN GENERAL, CUALQUIER NEGOCIO JURÍDICO QUE TENGA POR FINALIDAD EL LOGRO DE SUS PROPÓSITOS CORPORATIVOS. SIN EMBARGO, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR INTERVENTORIA EN CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y CONSULTORÍAS DE OBRAS CIVILES, DE URBANISMO Y ARQUITECTÓNICAS; LEVANTAMIENTO, AGRIMENSURA, TRAZADO Y TRIANGULACIONES, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DE ÁREAS URBANAS; RURALES Y REDES DE SERVICIO. A) LA SOCIEDAD PODRÁ CONTRATAR Y EJECUTAR CONTRATOS CON ENTES ESTATALES O PRIVADOS DE SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS, SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PESADA, SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS AL IGUAL QUE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS B). LA SOCIEDAD PODRÁ CONTRATAR Y ELABORAR CUALQUIER CLASE DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTÓNICA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASÍ COMO CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. C). LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR EL SERVICIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA A TÍTULO PROPIO, PERO SI EN CUALQUIER CASO SE REQUIRIERE PODRÁ INCREMENTAR SU PLANTA CONSTITUYENDO CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, YA SEA DE MANERA TRANSITORIA O PERMANENTE. D) EN EL ÁREA DE SERVICIOS PODRÁ PRESTAR LOS SERVICIOS DE: MOVIMIENTO DE TIERRA, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE URBANO, SERVICIO MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS PETROLEROS, ASESORÍAS DE INTERVENTORIA, TÉCNICA DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS ETC. E). LA SOCIEDAD PODRÁ COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR CUALQUIER CLASE DE BIEN, ARTÍCULO O IMPLEMENTO DE USO LEGAL, COMO SUMINISTROS DE MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CUALQUIER ÍNDOLE. F). LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR CUALQUIER CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES Y/O CUALQUIER SERVICIO DE ÍNDOLE LEGAL. G) LA SOCIEDAD PODRÁ ALQUILER ARRENDAR O UTILIZAR PARA BENEFICIO PROPIO CUALQUIER TIPO DE MAQUINARIA PESADA PARA CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES COMO SON RETROEXCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, VIBRO COMPACTADORES, VOLQUETAS H). LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR AVALÚOS A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, DE CUALQUIER CLASE DE BIEN O SERVICIO QUE PUEDA SER CUANTIFICADO EN MONEDA NACIONAL. I). LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODO TIPO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PREINVERSIÓN. ACTIVIDADES QUE PODRÁ REALIZAR DIRECTAMENTE O EN LA COLABORACIÓN CON TERCERAS PERSONAS. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ANTES DE LO PREVISTO LA SOCIEDAD PUEDE EJERCER, EJERCITAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES CIVILES, COMERCIALES, MERCANTILES Y FINANCIEROS QUE FUEREN NECESARIOS O CONDUCENTES AL LOGRO DEL FIN PROPUESTO, TALES COMO: A). ASESORAR A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU OBJETO SOCIAL. B). CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDADES O TOMAR INTERÉS O PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES, EMPRESAS, ENTIDADES O ASOCIACIONES QUE TENGAN UN OBJETO SIMILAR, COMPLEMENTAR O AUXILIAR AL SUYO. C). ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, EN OPCIÓN O PARA SU ADMINISTRACIÓN Y VENTA, BIENES MUEBLES O INMUEBLES GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA, PIGNORADOS EFECTUAR CONSTRUCCIONES, LA SOCIEDAD NO SE OCUPA COMO OBJETO PRINCIPAL DE LA COMPRA Y VENTA DE BIENES RAÍCES Y QUE CUANDO COMPRE O VENDA UNO DE ELLOS SOLO LO HARÁ EN DESARROLLO DE OBJETO PRINCIPAL. D). TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO, CON O SIN GARANTÍA DE LOS BIENES SOCIALES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES CON ENTIDADES DE CRÉDITO O SEGUROS. E). GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, CEDER, ACEPTAR, COBRAR, ANULAR, CANCELAR, DAR Y RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CHEQUES Y CUALQUIER OTRO EFECTO COMERCIAL O CIVIL, Y DEMÁS TÍTULOS VALORES Y CELEBRAR EL CONTRATO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES. F). PROMOVER, FORMAR, ORGANIZAR Y FINANCIAR EMPRESAS QUE



CÁMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO
Sociedad por Acciones

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CONSTRUCIVIL M&A S.A.S.**

Fecha expedición: 2025/07/28 - 16:06:18 **** Recibo No. S002221183 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20250728-0276

CODIGO DE VERIFICACIÓN cPA17Pz8AH

TENGAN O NO OBJETOS ANÁLOGOS SIMILARES O COMPLEMENTARIOS DE LOS DE LA SOCIEDAD. G). INTERVENIR ANTE TERCEROS O ANTE LOS SOCIOS MISMOS COMO ACREEDORA O DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS DEL CASO CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS. H). TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDADES O FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES. L). TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ÁRBITROS EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERÉS FRENTE A TERCEROS, A LOS ASOCIADOS MISMOS, O SUS ADMINISTRADORES O SUS TRABAJADORES. J). EN GENERAL, CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O NECESARIOS DE TODOS LOS ANTERIORES, LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y DE LOS DEMÁS QUE SEAN CONDUCTENTES AL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. LA ANTERIOR ENUMERACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE TAXATIVA, SIEMPRE Y CUANDO TODOS Y CUALQUIERA DE DICHAS ACTIVIDADES ESTÉN ENCAMINADOS A LA PLENA SATISFACCIÓN Y LOGRO DEL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	3.000.000.000,00	30.000,00	100.000,00
CAPITAL SUSCRITO	350.000.000,00	3.500,00	100.000,00
CAPITAL PAGADO	350.000.000,00	3.500,00	100.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 021 DEL 09 DE FEBRERO DE 2022 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 89373 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE MARZO DE 2022, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	GARZON GARCIA TATIANA YISET	CC 1,121,858,230

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 021 DEL 09 DE FEBRERO DE 2022 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 89373 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE MARZO DE 2022, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MUÑOZ MURCIA JEIMMY ALEJANDRO	CC 80,013,513

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE LO REMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, TERMINARAN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DECESO DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL, Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JURÍDICA, CUANDO EL REPRESENTANTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIERAN CONFORME LA LEY LABORAL SI FUERA EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACIÓN QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD, SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CONSTRUCIVIL M&A S.A.S.**

Fecha expedición: 2025/07/28 - 16:06:18 **** Recibo No. S002221183 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20250728-0276

CODIGO DE VERIFICACIÓN cPA17Pz8AH

CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN EN AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$691,382,530

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$11,600

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.


No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta por 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación cPA17Pz8AH

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.


Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



WWW.BANCOPOPULAR.COLO

Archivos Cargados

Estimado (a): MARIN FERGIANIDA MIERCHANI ARIAY
A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros.

Pagos	Tipo Archivo	Número Archivo	Nombre Archivo	Nombre Titular Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
		34894	PVP-OTONIAU		2025/10/03	\$64,086,450.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivos	Valor Actual Envío
2025/10/03	17:23:01	05:00:15	ANDRES FORERO PEREZ	2025/10/03	20:10:05	\$64,086,450.00	\$64,086,450.00
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Valor Registros Rechazados		
\$0.00		3	0	0	0.00	CLIENTES	

Detalle de Pago

Predio Origenador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Chequero	Tipo Transacción	No. Predio Destino	No. Identificación Origenador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500807651648	2025/10/03	\$14,172,394.00	41871552	BANCHEZ FORERO MARIA D	00001	Bancolombia	4	Credito Cuenta Ahorros	2897307349	0000000300053891	PAGOS		Exito
500807651648	2025/10/03	\$43,072,283.00	900783521	ARCOE SAS	00001	Bancolombia	4	Credito Cuenta Corriente	36452637120	0000000300053891	PAGOS		Exito
500807651648	2025/10/03	\$6,895,773.00	86549229	LOZANO GUTIERREZ JULIA	00001	Bancolombia	4	Credito Cuenta Ahorros	05707417431	0000000300053891	PAGOS		Exito

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO

NIT. 41871552-1

PERSONA NATURAL

FACTURA PROFORMA

CLIENTE

PROFORMA No. 001

CLIENTE CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

FECHA 30-09-2025

NIT 901965630 1

Dirección CA15 40 01 CC PRIMAVERA

Ciudad VILLAVICENCIO

Teléfono 3123143658

[illegible]

Consignar a

BANCOLOMBIA

28907307583

CUENTA DE AHORROS

Cordialmente,

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO

CEL: 3152996950

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio		4. Número de formulario 141094625389			
		 (415)7707212489984(8020) 000014109462538 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4 1 8 7 1 5 5 2 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	
				14. Buzón electrónico 2 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 4 1 8 7 1 5 5 2	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Quindío 6 3		30. Ciudad/Municipio La Tebalda 4 0 1	
31. Primer apellido SANCHEZ		32. Segundo apellido FORERO		33. Primer nombre MARIA	
				34. Otros nombres DEL CARMEN	
35. Razón social					
36. Nombre comercial AUTOSERVICIO LYC				37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Meta 5 0		40. Ciudad/Municipio Puerto Gaitán 5 6 8	
41. Dirección principal MZ 20 CA 27 BRR CORPOMECAVI					
42. Correo electrónico carmensanchezforero81@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 3 1 5 2 9 9 6 9 5 0			
		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código
4 7 1 1	2 0 2 1 0 7 2 3	2 5 1 1	2 0 2 3 0 3 0 6		
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
49 - No responsable de IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo	
				Servicio 1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.871.552

SANCHEZ FORERO

MARIA DEL CARMEN

Maria del Carmen Sanchez Forero



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-MAY-1981

CALARCA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.45

ESTATURA

O+

G.S. RH


F

SEXO

24-MAY-2000 LA TEBAIDA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
SECRETARIA DE INTERIORES



A-2005000-58135617-F-0041871552-20050922

0480605264A 02 150904520



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 29/09/2025 - 10:40:59
Recibo No. S002255453, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xmABw6YHHm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO
Identificación : CC. - 41871552
Nit : 41871552-1
Domicilio: Puerto Gaitán, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 398596
Fecha de matrícula: 23 de julio de 2021
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : MANZANA 20 CASA 27
Barrio : CORPOMECAVI
Municipio : Puerto Gaitán, Meta
Correo electrónico : carmensanchezforero81@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3113995940
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : MANZANA 20 CASA 27
Barrio : CORPOMECAVI
Municipio : Puerto Gaitán, Meta
Correo electrónico de notificación : carmensanchezforero81@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3113995940

La persona natural SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4711
Actividad secundaria Código CIIU: C2511
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas o tabaco, fabricación de productos metálicos para uso estructural.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: \$22.600.000,00
Activo no corriente: \$0,00



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 29/09/2025 - 10:40:59
Recibo No. S002255453, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xmABw6YHHm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Activo total: \$22.600.000,00
Pasivo corriente: \$0,00
Pasivo no corriente: \$0,00
Pasivo total: \$0,00
Patrimonio neto: \$22.600.000,00
Pasivo más patrimonio: \$22.600.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: \$40.320.000,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$20.000.000,00
Gastos operacionales: \$0,00
Otros gastos: \$0,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$20.320.000,00
Resultado del periodo: \$20.320.000,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: AUTOSERVICIO L Y C
Matrícula No.: 398597
Fecha de Matrícula: 23 de julio de 2021
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : MANZANA 20 CASA 27
Barrio : CORPOMECAVI
Municipio: Puerto Gaitán, Meta

Nombre: FERREFLEJES L Y C
Matrícula No.: 434719
Fecha de Matrícula: 06 de marzo de 2023
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : MZ 20 CASA 26



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 29/09/2025 - 10:40:59
Recibo No. S002255453, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN xmABw6YHHm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y dígitelo el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Barrio : CORPOMECAVI
Municipio: Puerto Gaitán, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$40.320.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4711.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

FACTURA PROFORMA

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT	901965630 1
Dirección	CA15 40 01 CC Y EMPRE PRIMAVERA
Ciudad	VILLAVICENCIO
Teléfono	3123143658

[illegible]

Observaciones:	IVA	19%	6.877.087,00
----------------	-----	-----	--------------

TOTAL	43.072.283.00
-------	---------------

Consignar a Arcoe S.A.S
Banco Bogota Cta Cte 636- 49067 4
Banco BBVA Cta Cte 764000725 Convenio 20195
Bancolombia Cta Cte 36452637120 Convenio 63712

Sell:


Cordialmente,

SANDRA ALBORNOZ
3142790962


5 habiles de entrega despues de generada la factura

Vigencia 12-05-2012(12)

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141006983409			
		 (415)7707212489984(8020) 000014100698340 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 8 3 5 2 1 1		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio		14. Buzón electrónico 2 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres					
35. Razón social ARCOE S.A.S					
36. Nombre comercial FERREMETALICAS COLOMBIA				37. Sigla	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Meta 5 0		40. Ciudad/Municipio Villavicencio 0 0 1	
41. Dirección principal CL 31 26 31 BRR PORVENIR					
42. Correo electrónico fmcvillavicencio@hotmail.com					
43. Código postal 5 0 0 0 1		44. Teléfono 1 3 1 7 3 8 3 3 5 4 7		45. Teléfono 2 6 8 4 9 8 7 3	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código
4 6 6 3	2 0 1 6 0 4 0 1	4 7 5 2	2 0 1 4 1 0 1 5	4 9 2 3 4 6 6 4	8
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 26- Declaración individual precios de tran					
07- Retención en la fuente a título de rent 42- Obligado a llevar contabilidad					
09- Retención en la fuente en el impuesto 48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
10- Obligado aduanero 52- Facturador electrónico					
14- Informante de exogena 55- Informante de Beneficiarios Finales					
15- Autorretenedor					
18- Precios de transferencia					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio 1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.	
Firma del solicitante:				Firma autorizada:	
				984. Nombre PARRADO PARRADO DIOGENES	
				985. Cargo Representante legal Certificado	



VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE ARCOE SAS




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1954
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
13-OCT-1975 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5200100-00155638-M-0017308217-20090505 0011243048A 1 6710100021



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/10/2025 - 11:22:03
Recibo No. S002260510, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Z8x33TBP4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO
CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ARCOE S.A.S
Nit : 900783521-1
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 270954
Fecha de matrícula: 17 de octubre de 2014
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 17 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 31 26 31 BARRIO EL PORVENIR
Barrio : PORVENIR
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : fmcvillavicencio@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3173833547
Teléfono comercial 2 : 6637339
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 31 26 31 BARRIO EL PORVENIR
Barrio : PORVENIR
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : fmcvillavicencio@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 20 de septiembre de 2014 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2014, con el No. 50232 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ARCOE S.A.S.

Por documento privado No. 1 del 20 de septiembre de 2014 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2014, con el No. 50232 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ARCOE S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 30 de mayo de 2017 de la Asamblea General Extraordinaria de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de febrero de 2018, con el No. 67655 del Libro IX, se decretó POR ACTA N 1 DEL 30 DE MAYO DE 2017 EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS (ART 5) AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO

Por Acta No. 001 del 25 de enero de 2016 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de diciembre de 2018, con el No. 71444 del Libro IX, se decretó POR ACTA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/10/2025 - 11:22:03
Recibo No. S002260510, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Z8x33TBP4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

N°001 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2016 EN ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ARTICULO 5

Por Certificación del 30 de enero de 2016 de la Contador Publico de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de diciembre de 2018, con el No. 71447 del Libro IX, se decretó POR CERTIFICACIÓN DE FECHA 30 DE ENERO DE 2016 EXPEDIDO POR CONTADOR PUBLICO CONSTA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Objeto social; la sociedad podrá desarrollar cualquier actividad comercial o civil lícita. Entre otras, tendrá en un comienzo, como objeto principal la comercialización y producción de materiales del sector de la construcción y demás actividades análogas. Podrá importar y exportar. Comercio al, por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, etc.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	\$ 3.500.000.000,00
No. Acciones	350.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	\$ 3.091.600.000,00
No. Acciones	309.160,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	\$ 3.091.600.000,00
No. Acciones	309.160,00
Valor Nominal Acciones	\$ 10.000,00

REVOCATORIA: POR RESOLUCION 52 DE FECHA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, EXPEDIDA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, DOCUMENTO INSCRITO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 7118 DEL LIBRO 09, CONSTA REVOCAR EL REGISTRO REALIZADO BAJO EL ACTO DE INSCRIPCION 67655 DEL LIBRO 9 DE REGISTRO MERCANTIL DE FECHA DE 13 DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE INSCRIBIO REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS (ARTICULO 5) AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, BAJO EL ACTA 01 DEL 30 DE MAYO DE 2017, EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD ARCOE S.A.S IDENTIFICADA TRIBUTARIAMENTE CON EL NIT 900.783.521-1, INSCRITA CON MATRICULA MERCANTIL NUMERO: 270954.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representacion legal: Salvo disposición en contrario, la representación legal de la sociedad a por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica quien tendrá un suplente. El representante



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/10/2025 - 11:22:03
Recibo No. S002260510, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Z8x33TBP4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

legal se denominara gerente y el suplente sub-Gerente. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión, de remoción, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Cuando por alguna circunstancia la sas no pueda ser representada por el principal o suplente, podrán designarse los apoderados especiales o generales según cada caso, a través de encargos, comisiones, etc. En el evento de ausencia temporal o permanente del representante legal designado, será representante legal el suplente, quien también tendrá la facultad de comprometer a la sas mediante actos o contratos en las mismas condiciones de quien reemplaza, salvo autorización en contrario por parte del titular de la acción clase a. En caso de ausencia definitiva del titular de la acción clase a, los derechos se transferirán los herederos en la forma señalada en el código civil. Facultades del representante legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos el objeto social. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los - Estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 19 de octubre de 2015 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 30 de octubre de 2015 con el No. 55537 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	DIOGENES PARRADO PARRADO	C.C. No. 17.308.217

Por documento privado No. 1 del 20 de septiembre de 2014 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2014 con el No. 50232 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	DIEGO ANDRES PARRADO TIUSO	C.C. No. 86.060.814

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 2-2023 del 13 de julio de 2023 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2023 con el No. 99490 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	ANGELA VIVIANA GONZALEZ SOTO	C.C. No. 40.329.310	270364-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	MARTHA CAROLINA FORERO MARTINEZ	C.C. No. 40.342.526	154017-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/10/2025 - 11:22:03
Recibo No. S002260510, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Z8x33TBP4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

- | | |
|--|--|
| *) Acta No. 1 del 30 de mayo de 2017 de la Asamblea General Extraordinaria
*) Acta No. 001 del 25 de enero de 2016 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas
*) Cert. del 30 de enero de 2016 de la Contador Publico | 67655 del 13 de febrero de 2018 del libro IX
71444 del 06 de diciembre de 2018 del libro IX
71447 del 06 de diciembre de 2018 del libro IX |
|--|--|

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: H4923
Otras actividades Código CIIU: C2410 G4664

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: DISTRIBUCIONES J.N
Matrícula No.: 288378
Fecha de Matrícula: 18 de enero de 2016
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 36 N. 27 60
Barrio : SAN ISIDRO
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: FERREMETALICAS COLOMBIA VILLAVICENCIO
Matrícula No.: 288380
Fecha de Matrícula: 18 de enero de 2016
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 31 N. 26 31
Barrio : PORVENIR
Municipio: Villavicencio, Meta



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/10/2025 - 11:22:03
Recibo No. S002260510, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Z8x33TBP4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: FERREMETÁLICAS COLOMBIA CEDIS VILLAVICENCIO
Matrícula No.: 313227
Fecha de Matrícula: 27 de abril de 2017
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CRA 48 N° 19 122 SUR BRR CATUMARE
Barrio : CATUMARE
Municipio: Villavicencio, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$83.755.069.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

PROFORMA

NO 001

FECHA 30/09/2025

VENCIMIENTO 30/10/2025

DEPOSITO Y MATERIALES LA 35

NIT. 86.049.229

CONSTRUYENDO AL META

CRA 35A N° 27-31 SAN ISIDRO

TEL 3154664115

EMAIL: DEPOSITOLA-35@HOTMAIL.COM

CLIENTE

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT: 01965630

CLL 15 40 01 CC PRIMAVERA URBANA

PUERTO GAITAN

3111111



CODIGO	NOMBRE	% IVA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
101011	ALAMBRE NEGRO X KG	19	100	5,882	588,235
100486	CABO PARA PICA	19	18	10,084	181,513
454858	PALA N2 HERRAGRO	19	20	20,588	411,765
5487488	PICA HERRAGRO	19	12	36,134	433,613
0135684	VALDE NEGROS DE CONSTRUCCION	19	60	5,462	327,731
87877887	CANECA X 55 GL 2DA	0	12	110,000	1,320,000
100729	DISCO CORTE METAL DEWALT 4 1/2	19	20	4,622	92,437
100062	PUNTILLA 2 1/2 POR LIBRA	19	40	3,782	151,261
100400	CABO PARA PALA	19	42	10,084	423,529
487899	CARRETILLA MACHO ANTI PINCHAZO	19	8	184,874	1,478,992
100844	PALIN HERRAGRO	5	12	27,143	325,714
101037	BARRA HERRAGRO 18 LB	5	4	121,905	487,619

SIETE MILLONES
TREINTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE
PESOS CON
NOVENTA Y NUEVE

Subtotal	6,222,409
IVA	817,591
Descuento	0
Retencion	-155,560
Total	6,884,440

Forma de pago: Transferencia (CRÉDITO 30 DÍAS) CUENTA BANCOLOMBIA AHORRO NO 05707417431

La presente proforma no constituye una factura de venta, sino una cotización detallada de los productos solicitados.

Los precios y condiciones aquí estipulados tienen una validez de [15 días] a partir de la fecha de emisión.

Agradecemos su interés y quedamos atentos a cualquier ajuste o confirmación de la propuesta.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14913053728	
				 (415)7707212489984(8020) 000001491305372 8	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 4 9 2 2 9 4		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	
				14. Buzón electrónico 2 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 8 6 0 4 9 2 2 9	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 1 6 9		29. Departamento Meta 5 0	
30. Ciudad/Municipio Villavicencio 0 0 1		31. Primer apellido LOZANO		32. Segundo apellido GUTIERREZ	
33. Primer nombre JULIAN		34. Otros nombres HERNEY		35. Razón social	
36. Nombre comercial DEPOSITO Y MATERIALES LA 35		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Meta 5 0		40. Ciudad/Municipio Villavicencio 0 0 1	
41. Dirección principal CL 35 A 27 31 BRR SAN ISIDRO					
42. Correo electrónico depositola-35@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 3 2 0 8 4 9 9 0		45. Teléfono 2 3 1 1 8 9 4 3 5 3 7	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
46. Código 4 7 5 2		47. Fecha inicio actividad 1 9 9 9 1 1 3 0		51. Código 5 3 4 2	
48. Código		49. Fecha inicio actividad		52. Número establecimientos 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 1 4 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre LOZANO GUTIERREZ JULIAN HERNEY 985. Cargo CONTRIBUYENTE		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.049.229**

LOZANO GUTIERREZ
APELLIDOS

JULIAN HERNEY
NOMBRES

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

FECHA DE NACIMIENTO **15-ENE-1976**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-JUN-1994 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALBADEATRIZ BENGIO LOPEZ

INDICE DERECHO

[Barcode]

01448051870 02 180113179



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha expedición: 11/08/2025 - 10:06:06
Recibo No. S002228077, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN krGem5BBwc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre : DEPOSITO Y MATERIALES LA 35
Matrícula No: 73368
Fecha de matrícula: 30 de noviembre de 1999
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2025

UBICACIÓN

Dirección Comercial : CALLE 35A N. 27-31 - San isidro
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : depositola-35@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3154664115
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

APERTURA

Por documento privado del 30 de noviembre de 1999 de la Villavicencio , inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de noviembre de 1999, con el No. 21711 del Libro VI, APERTURA SUCURSAL O AGENCIA.

Por documento privado del 30 de noviembre de 1999 de la Villavicencio , inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de noviembre de 1999, con el No. 21711 del Libro VI, APERTURA SUCURSAL O AGENCIA.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4752
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

PROPIETARIOS

Que la propiedad sobre el establecimiento de comercio la tiene(n) la(s) siguiente(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) :

*** Nombre : JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ
Identificación : CC. - 86049229
Nit : 86049229-4
Domicilio : Villavicencio, Meta
Matrícula/inscripción No. : 40-73367
Fecha de matrícula/inscripción : 30 de noviembre de 1999
Último año renovado : 2025
Fecha de renovación : 30 de marzo de 2025

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Fecha expedición: 11/08/2025 - 10:06:06

Recibo No. S002228077, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN krGem5BBwc

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.


Este certificado refleja la situación jurídica registral del establecimiento, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Fecha Carga	Valor Archivo Enviado	No. Total Registros	Nombre del archivo	Producto Originador
20251007	\$ 319.855.900,00	1	h2hpop034870	500807651648

Detalle de pago

No. Identificación destinatario	Nombre Receptor	Valor de la operación	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Tipo Transacción	Propósito de la Transacción	resultado de la operación
800216499	AGOFER LTDA	\$ 319.855.900,00	Bancolombia	20575857415	ahorros	PAGO	Transacción Procesada

Proforma: PV/1765662

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT: 901965630

AGOfer S.A.S. 800216499

CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Meta Villavicencio

☎ 3123143658 - ☎ 3123143658

✉ consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Asesor

👤 Angie Tatiana Ramos Diaz

📍 Villavicencio

✉ atramos@agofer.com.co

Término

Pago anticipado

Incoterm.

[EXW] EN FÁBRICA

Peso total

📦 67,816.97

Fecha

2025-10-02 10:16:41

- ▶ Autorretenedor Res. N° 0010 1994-02-11
- ▶ Gran Contribuyente Res. N° 000076 2016-12-01
- ▶ Régimen Común Y Agente Retenedor de IVA
- ▶ Actividad Económica CIIU 4752

Entrega

Agofer Entrega

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
[TEC1040300061] Tubo Estructural Grado C Cuadrado 150 x 150 x 6m (4.0mm)	227.00	Unidades	462,056.00	104,886,712.00
[TEP2020139061] Tubo Estructural Grado C Rectangular 90 x 50 x 6m (2.0mm)	299.00	Unidades	101,517.00	30,353,583.00
[TEP2025120061] Tubo Estructural Grado C Rectangular 80 x 40 x 6m (2.5mm)	454.00	Unidades	103,275.00	46,886,850.00
[TEP1025140061] Tubo Estructural Grado C Cuadrado 70 x 70 x 6m (2.5mm)	362.00	Unidades	125,775.00	45,530,550.00
[TEP1020180061] Tubo Estructural Grado C Cuadrado 90 x 90 x 6m (2.0mm)	36.00	Unidades	130,884.00	4,711,824.00
[TEP1025180061] Tubo Estructural Grado C Cuadrado 90 x 90 x 6m (2.5mm)	104.00	Unidades	162,513.00	16,901,352.00
[TEC1025180061] Tubo Estructural Grado C Cuadrado 90 x 90 x 6m (2.5mm)	120.00	Unidades	162,630.00	19,515,600.00

Este pedido de ventarecoge las condiciones comerciales pactadas entre Agofer y el cliente; Agofer emitirá factura de venta al momento de entregar la mercancía. No se aceptan reclamos después de 10 días de emitida la factura. Consulte nuestra Promesa Comercial en agofer.co/politicas/

Base Imponible:	268,786,471.00
Impuestos:	51,069,429.00
Total:	319,855,900.00

Agofer cuenta con certificación ISO 9001:2015 y con sellos de calidad otorgados por el CONTEC para algunos de los productos fabricados por nosotros. Todos los productos comercializados por Agofer cumplen con normas de calidad establecidas, las cuales incluyen tolerancias predeterminadas. Es importante destacar que, para mantener la calidad de cada producto, el cliente tiene la responsabilidad de almacenarlo en un espacio físico adecuado, con condiciones ambientales que lo protejan de la intemperie y de posibles daños físicos. En particular las cubiertas y láminas aluzinc y galvanizadas son materiales que pueden sufrir afectaciones grandes si entran en contacto con el agua antes de su instalación definitiva. Por favor consulte en nuestra página web nuestro catálogo de almacenamiento e instalación de cubiertas para obtener más información. Agofer no responderá por materiales que no han sido adecuadamente manipulados y/o almacenados y que debido a esto hayan sufrido afectación.

El valor de: Trescientos Diecinueve Millones Ochocientos Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos

Observaciones:

Datos transportista autorizado para entrega

Acepto las condiciones contenidas en este pedido de venta, y autorizo a las personas aquí detalladas a recoger la mercancía en mi nombre.

Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

FACTURA

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141139218736



(415)7707212489984(8020) 000014113921873 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 2 1 6 4 9 9 1

Operativa de Grandes Contribuyentes

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

AGOFER S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 A 38 45

42. Correo electrónico

contabilidad@agofer.com.co

43. Código postal

1 4 7 2

44. Teléfono 1

3 1 4 2 0 9 6 7 4 4

45. Teléfono 2

6 0 1 7 4 3 4 4 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 5 2 | 2 0 1 0 0 2 0 1

2 5 1 1 | 2 0 2 1 1 0 1

1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 4 1 5 1 8 2 6 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

59 - Autorretención especial renta

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero

42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 3 56. Tipo 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1525 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ GOMEZ JUAN GUILLERMO

985. Cargo Representante legal Certificado



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE AGENCIA

Fecha expedición: 27/04/2023 - 10:24:26
Recibo No. S001669256, Valor 3600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SBWFEXp2XW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRÍCULA

Nombre : AGOFER VILLAVICENCIO
Matrícula No: 288007
Fecha de matrícula: 08 de enero de 2016
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2023

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 21 B N. 8B-24 - Primavera
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : contabilidad@agofer.com.co
Teléfono comercial 1 : 3117640337
Teléfono comercial 2 : 3142096744
Teléfono comercial 3 : No reportó.

PROPIETARIO - CASA PRINCIPAL

Nombre de la persona jurídica propietaria (Casa Principal): AGOFER SAS
Matrícula/inscripción : 04-1591365
Nit/Identificación : 800216499-1
Dirección : CALLE 12 A N. 58-45
Teléfono : 7434444
Domicilio Casa Principal : Bogotá, Distrito Capital

APERTURA DE AGENCIA

Por Acta No. 66 del 26 de junio de 2015 de la Asamblea De Asociados de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de enero de 2016, con el No. 41581 del Libro VI, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEVA LA APERTURA DE AGENCIA EN MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

Por Acta No. 66 del 26 de junio de 2015 de la Asamblea De Asociados de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de enero de 2016, con el No. 41581 del Libro VI, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEVA LA APERTURA DE AGENCIA EN MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR

Por Acta No. 76 del 21 de noviembre de 2018 de la Junta Directiva , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de diciembre de 2018 con el No. 45486 del libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
ADMINISTRADOR	DANIELA STEFANNY DIAZ ROJAS	C.C. No. 1.120.368.944

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE AGENCIA

Fecha expedición: 27/04/2023 - 10:24:26
Recibo No. S001669256, Valor 3600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SBWFEXp2XW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4752
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio de materiales para la construcción

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la agencia, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



Luis Beltran Sua Velandia

Nit.: 17.321.114-0 Regimen Comun

Calle 6 N° 7-21 Centro Pto. Lopez (Meta)

FACTURA PROFORMA N°: 001

Fecha:

viernes, 3 de octubre de 2025

CLIENTE: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901.965.630-1

DIRECCION: CL 15 40 01 CC Y EMPRESA PRIMAVERA URBANA

TELEFAX: 6073667462

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
56	M3 de material de arena de planta	\$ 47.000	\$ 2.632.000
56	m3 de material de grava 3/4	\$ 47.000	\$ 2.632.000
868	m3 de arena de rio	\$ 25.000	\$ 21.700.000
28	m3 de piedra filtro	\$ 40.000	\$ 1.120.000
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL:	\$ 28.084.000
		IVA:	\$ 5.335.960
		RETENCION	\$ 702.100
		VALOR TOTAL:	\$ 32.717.860

BS INVERSIONES
Nit.: 17.321.114-0
SECRETARIA

Firma Autorizada: _____

Firma Cliente: _____

2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización

4. Número de formulario

141194991501



(415)7707212489984(8020) 0000141194991501

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 7 3 2 1 1 1 4 | 0 Impuestos y Aduanas de Villavicencio

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 7 3 2 1 1 1 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1

6

9

29. Departamento

Meta

5

0

30. Ciudad/Municipio

Villavicencio

0

0

1

31. Primer apellido

SUA

32. Segundo apellido

VELANDIA

33. Primer nombre

LUIS

34. Otros nombres

BELTRAN

35. Razón social

36. Nombre comercial

L.B.S. INVERSIONES MINA RIO GUATIQUEIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Meta

5

0

40. Ciudad/Municipio

Puerto López

5

7

3

41. Dirección principal

CL 6 14 49 P 2 BRR JARDIN

42. Correo electrónico

facturacionminalesmeralda@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 5 0 4 5 9 4 9 3 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

0 8 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 7 0 6 0 1

Actividad secundaria

48. Código

5 5 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 6 1 0 1 7

Otras actividades

1

2

4 9 2 3

51. Código

1 3 1 4

52. Número establecimientos

5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SUA VELANDIA LUIS BELTRAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 20/09/2025 - 16:18:54

Recibo No. S002074904, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN UpAmVZ8G89

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : LUIS BELTRAN SUA VELANDIA
Identificación : CC. - 17321114
Nit : 17321114-0
Domicilio: Puerto López, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 58716
Fecha de matrícula: 19 de agosto de 1997
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 24 de enero de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 6 NO 7- 38 PISO 2 - Centro puerto lopez meta
Municipio : Puerto López, Meta
Correo electrónico : lbsinversiones@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 6450544
Teléfono comercial 2 : 3504594937 Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 6 NO 7- 38 PISO 2 - Centro puerto lopez meta
Municipio : Puerto López, Meta
Correo electrónico de notificación : lbsinversiones@hotmail.com

La persona natural SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: B0811
Actividad secundaria Código CIIU: H4923
Otras actividades Código CIIU: I5511

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social - RUES- : Extraccion de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita transporte de carga por carretera alojamiento en hoteles

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$22.000.000,00
Activo no corriente: \$0,00
Activo total: \$22.000.000,00
Pasivo corriente: \$0,00
Pasivo no corriente: \$0,00
Pasivo total: \$0,00
Patrimonio neto: \$22.000.000,00
Pasivo más patrimonio: \$22.000.000,00



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 20/09/2025 - 16:18:54

Recibo No. S002074904, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN UpAmVZ8G89

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Estado de resultados: Ingresos

actividad ordinaria: \$1,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$0,00
Gastos operacionales: \$0,00
Otros gastos: \$0,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$0,00
Resultado del periodo: \$0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A la fecha y hora de expedición de este certificado, **NO** se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: HOTEL REAL KATERIN
Matrícula No.: 252114
Fecha de Matrícula: 16 de julio de 2013
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 6 NO. 14-49 - Ciudad Jardin
Municipio: Puerto López, Meta

Nombre: MINA RIO GUATIQUEIA LA ESMERALDA
Matrícula No.: 256900
Fecha de Matrícula: 23 de octubre de 2013
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 6 N. 7 - 38 PISO 2 - Centro Puerto Lopez Meta
Municipio: Puerto López, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARA DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 20/09/2025 - 16:18:54
Recibo No. S002074904, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN UpAmVZ8G89

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

HABILITACIÓN (ES) ESPECIAL (ES)

La persona natural no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA. Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$1,00 Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : B0811.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver

Fecha Carga	Valor Archivo Enviado	No. Total Registros	Nombre del archivo	Producto Originador
20251008	\$ 25.131.613.00	1	h2hpop034983	500807651848

Detalle de pago

No. identificación destinatario	Nombre Receptor	Valor de la operación	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Tipo Transacción	Proposito de la Transacción	resultado de la operación
901965630	CONSORCIO AGUAS GAITAN	\$ 25.131.613,00	Bancolombia	84400008225	ahorros	PAGO	Transaccion Procesada

RELACION PAGOS PARA REEMBOLSO						
DESCRIPCIÓN	PERSONAL	MES O PERIODO	VALOR	METODO DE PAGO		
				PAGO POR CONSIGNACIÓN A CUENTA BANCARIA	PAGO EN EFECTIVO	PAGO POR PSE
NOMINA CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	LUIS FERNANDO MUÑOZ	1-15 SEPTIEMBRE	\$ 5.005.000		\$ 5.005.000	
		16-30 SEPTIEMBRE	\$ 4.763.000	\$ 4.763.000		
	FRANCY CAROLINA AREVALO	29-30 AGOSTO	\$ 100.633			
		1-15 SEPTIEMBRE	\$ 754.750	\$ 1.610.133		
		16-30 SEPTIEMBRE	\$ 754.750			
		29-30 AGOSTO	\$ 202.400			
	GUILLERMO ALBERTO OSORIO	1-15 SEPTIEMBRE	\$ 1.518.000	\$ 2.470.400	\$ 768.000	
		16-30 SEPTIEMBRE	\$ 1.518.000			
	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	29-30 AGOSTO	\$ 130.613	\$ 1.110.213		
		1-15 SEPTIEMBRE	\$ 979.600			
		16-30 SEPTIEMBRE	\$ 979.600	\$ 979.600		
		17-30 SEPTIEMBRE	\$ 1.080.867	\$ 1.080.867		
CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS	WENDY GARZON GARCIA	29-08 AL 16-09	\$ 854.100		\$ 854.100	
	ANGY CASTILLO BLANDON	01-30 SEPTIEMBRE	\$ 885.000		\$ 885.000	
		SEPTIEMBRE	\$ 106.800	\$ 106.800		
FIC-SENA		AGOSTO	\$ 151.700	\$ 151.700		
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		SEPTIEMBRE	\$ 5.346.800	\$ 152.000		\$ 5.194.800
		TOTAL			\$ 25.131.613	

CONSORCIO
AGUAS GATÁN
2025

Nomina del día 16 al 31 de Agosto de 2.025

Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Aguiso	DEVENGADO										DEDUCCIONES						Total Deduciones	Total Pagar	OBSERVACIONES
				Salario Base	Días Trabajados	Todas Horas	Asistencia Puntual	Utilidad Proporcional	Incremento (WALMA)	Primo Vacacional	Total Dedicado	Seguro	Pensión	Seguro de Vida	Seguro de Accidentes							
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA (1)	40,326.478	BOLETIN DE SERVICIO	\$ 1,423.500	2	\$ 14,900	\$ 13,333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,233	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ -	\$ -	\$ 7,600	\$ 100,633	Se envía despendable de nómina al correo: CAROLINAVE_JHCIVIL@hotmail.com					
MAURCIA JOJIDA ROSENBERG (1)	17,497,322	CONDUCTOR	\$ 1,912.000	2	\$ 127,467	\$ 13,333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,800	\$ 5,094	\$ 5,094	\$ -	\$ -	\$ 10,187	\$ 130,613	Se envía despendable de nómina al correo: asosotiafym@gmail.com					
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO (1)	1,121,834,340	INGENIERO MANTENIMIENTO	\$ 3,300.000	2	\$ 220,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000	\$ 8,600	\$ 8,600	\$ -	\$ -	\$ 17,600	\$ 202,400	Se envía despendable de nómina al correo: esky87@hotmail.com					
				0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
TOTALES					\$ 442,367	\$ 26,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 489,033	\$ 17,694	\$ 17,694	\$ -	\$ -	\$ 35,387	\$ 413,646						

5	500 000	500 000
3	1 424 500	1 424 500

RESERVA	
1994	104%
I	0,63%
I	104%
II	2,01%
IV	4,35%
V	1,56%


FECHA ENVIO DE ESTADÍSTICAS DE NOMINA	5/202 / 6 / 11
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA	5/202 / 6 / 15

[illegible][illegible]

	Porcentaje	%	Valor
Caja Compensación Familiar		4%	\$17.695
IGAF		0%	\$0
SENA		0%	\$0
Total Beneficios			\$17.695

[illegible][illegible]


DIVA YARIARA MACIACO TEJERO
YARACUAY



Nomina del día 01 al 15 de Septiembre de 2.025

NYT. 901,585,630.1

Salario Mínimo Legal Vigente 2021	\$ 1.423.500
Auxilio de transporte	\$ 200.000

RIESGO ARL	
Tipo	Tam _a
I	0,52%
II	1,01%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,86%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA	5202/6/71
FECHA DE CONSIGNACION DE LA NOMINA	5202/6/51

¡IMPORTANTE!

Se encuentra pendiente el pago de aportes de Pensión y Salud Ley 1607 de 2017
marque con una "X" si es así.

SI	X
----	---

Salario a cargo de empleador	\$ 3.630.700
------------------------------	--------------

Dice de la novela

[illegible]


J. VAN DER NATCH

USVA YAKIRA MACHADO TEJERO
VIRACAPARA

[illegible]

5615

Salario Mínimo Legal Vigente 2021	\$ 1.423.500
Avance de transporte	\$ 200.000

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,99%

IMPORTANTE


Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?
marque con una "X" si es así.

SI	X
----	---

Días de la nomina	30
Unos imbuídos en el día	7.33

[illegible][illegible]


YARA YANDRA MACHADO TEJERO
VP CONTADORA



Registro de Operación: 092435167
DEPOSITO CUENTA-AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO
Sucursal: 844 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 03/10/2025 Hora: 12:54:17
Secuencia: 1166 Código usuario: 012
Número de producto: 84441009273
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 1,610,133.00 ***
Valor Cheque: \$ 0.00 ***
Valor Total: \$ 1,610,133.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO.

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
Fecha: 03/10/2025 Hora: 14:03:34
Jornada: Normal
Oficina: 0934
Terminal: C30984M101
Usuario: C9A
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000097070052234
Titular Producto:
LUIS FERNANDO MUNOZ MURCIA
Vr. Efectivo: \$4,763,000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$4,763,000.00
Costo transaccion: \$0.00
No Transaccion: 306758
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: NIT
No Id: 901965630
Transaccion exitosa en línea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.



Registro de Operación: 113552015
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMAVERA

Ciudad: VILLAVICENCIO

Fecha: 15/09/2015 Hora: 11:23:48

Secuencia: 406 Código usuario: 011

Número de producto: 84400006251

Medio de Pago: EFECTIVO

Costo Transacción: \$ 0.00 ^{nan}

Id Depositante/Pagador: 901965630

Valor Efectivo: \$ 1.110.213.00 ^{nan}

Valor Cheque: \$ 0.00 ^{nan}

Valor Total: \$ 1.110.213.00 ^{nan}

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 1135527718
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMAVERA

Ciudad: VILLAVICENCIO

Fecha: 30/09/2015 Hora: 11:28:06

Secuencia: 125 Código usuario: 017

Número de producto: 84488944231

Medio de Pago: EFECTIVO

Costo Transacción: \$ 0.00 ^{nan}

Id Depositante/Pagador: 901965630

Valor Efectivo: \$ 1.080.867.00 ^{nan}

Valor Cheque: \$ 0.00 ^{nan}

Valor Total: \$ 1.080.867.00 ^{nan}

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 712657427
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMAVERA

Ciudad: VILLAVICENCIO

Fecha: 30/09/2015 Hora: 11:27:29

Secuencia: 127 Código usuario: 017

Número de producto: 84400006251

Medio de Pago: EFECTIVO

Costo Transacción: \$ 0.00 ^{nan}

Id Depositante/Pagador: 901965630

Valor Efectivo: \$ 979.600.00 ^{nan}

Valor Cheque: \$ 0.00 ^{nan}

Valor Total: \$ 979.600.00 ^{nan}

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 1135547174
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMAVERA

Ciudad: VILLAVICENCIO

Fecha: 30/09/2015 Hora: 11:28:36

Secuencia: 128 Código usuario: 017

Número de producto: 84468486569

Medio de Pago: EFECTIVO

Costo Transacción: \$ 0.00 ^{nan}

Id Depositante/Pagador: 901965630

Valor Efectivo: \$ 2.470.400.00 ^{nan}

Valor Cheque: \$ 0.00 ^{nan}

Valor Total: \$ 2.470.400.00 ^{nan}

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 00000024

FECHA: 15/09/2025

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501001	1	1505202	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE	86051533	MUÑOZ MURCIA LUIS	5,005,000.00	
110505001	1	1505202	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE	86051533	MUÑOZ MURCIA LUIS		5,005,000.00
VALOR :		5,005,000.00		SUMAS IGUALES:		5,005,000.00	5,005,000.00

ORS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibie C.C / Nit: 86.051533 Vldo

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 00000022

FECHA: 30/09/2025

132

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501001	1	3009202	PAGO SALDOS NOMINA DEL 29 DE	1121834340	OSORIO VARGAS	768,000.00	
110505001	1	3009202	PAGO SALDOS NOMINA DEL 29 DE	1121834340	OSORIO VARGAS		768,000.00
VALOR :		768,000.00		SUMAS IGUALES:		768,000.00	768,000.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

1121834340

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 /	CAUSACION DE GASTOS
NIT: 901965630 - 1	NUMERO: 00000013
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	FECHA: 29/09/2025

CODIGO	CC NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
142015001	1	CAG 3 HONORARIOS CONTADORA PUBLICA	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY	1,000,000.00	
236505001	1	CAG 3 BASE \$1.000.000 RTF 11% RENTAS DE	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY		110,000.00
236801004	1	CAG 3 BASE \$1.000.000 RTICA 5*1000	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY		5,000.00
220501001	1	CAG 3 HONORARIOS CONTADORA PUBLICA	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY		885,000.00
VALOR :		885,000.00	SUMAS IGUALES:		1,000,000.00	1,000,000.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS
GAITÁN 2025
Nit 901.965.630-1
CL 15 40 01 CC Y
EMPRESARIAL PRIMAVERA
URBANA
Tel: (608) 3123143658
Villavicencio - Colombia



Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar
No. CAG 3 ✓

Proveedor	ANGY XIMENA CASTILLO BLANDON ✓		
Nit	1.121.932.438-1	Teléfono	(608) 3114417025 - Ext. 000
Dirección	CL 03 SUR N 51 03 BRR LLANO LINDO	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-29	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CONTADORA PUBLICA SEPTIEMBRE 2025.	1.00	1,000,000.00

Valor en Letras:

Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros

\$ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00 ✓

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764096225112 aprobado en 20250729 prefijo CAG desde el número 1 al 100 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9812b7b539bae9a4c8/dce17fda4f02e7de1c5e5d3ee3a75ca10ec50a99d3c5c0d62a6f8761fd3b337a2a4c060a35e6c

Elaborado por Silgo S.A.S Nit 830.048.145 S

ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN

Contadora Publica

Especialista en Gerencia Y Administración Tributaria

Magíster en Dirección Y Organización De Proyectos

Cuenta de Cobro No.
001

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 ✓
NIT 901.965.630

DEBE A
ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN ✓
C.C 1.121.932.438 De Villavicencio
CALLE 03 SUR NUMERO 51 03 BARRIO LLANO LINDO
TEL. 311 441 7025
VILLAVICENCIO, COLOMBIA.

**PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS
NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:**

Yo, **ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN** identificado con Cedula de
Ciudadanía No. 1.121.932.438 de Villavicencio pertenezco al régimen no
responsable de IVA

CONCEPTO

Honorarios como contadora publica

VALOR

\$1.000.000 ✓


Un millón de pesos MCTE

PERIODO:

Del 01 al 30 de septiembre del 2025

NOTA: Por favor practicar retención en la fuente del 10% de acuerdo Artículo
1.2.4.3.1. del DUR 1625 de 2016 y Art 392 E.T.


Se suscribe a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del 2025, en la
ciudad de Villavicencio.

FIRMA DEL CONTRATISTA	Cédula No.
	1.121.932.438

Correo: ximenacas13@hotmail.com
Villavicencio – Meta
Celular: 311 441 7025



Registro de Operación: 541363423
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO
Sucursal: 244 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 03/10/2025 Hora: 12:52:39
Secuencia: 160 Código usuario: 012
Número de producto: 39586743477
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 225,000.00 ***
Valor Cheque: \$ 0.00 ***
Valor Total: \$ 225,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 541363423
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO
Sucursal: 244 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 03/10/2025 Hora: 12:52:39
Secuencia: 160 Código usuario: 012
Número de producto: 39586743477
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 225,000.00 ***
Valor Cheque: \$ 0.00 ***
Valor Total: \$ 225,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 00000018

FECHA: 29/09/2025

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
141501003	1	001	PRESTACION DE SERVICIOS	1121902403	GARZON GARCIA WENDY	854,100.00	
110505001	1	001	PRESTACION DE SERVICIOS	1121902403	GARZON GARCIA WENDY		854,100.00
VALOR :		854,100.00		SUMAS IGUALES:		854,100.00	854,100.00

OBS: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL - RESIDENTE DE CERRA", CONTRATO N° CPSP-01-2025, DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito




Recibio C.C / Nit: 1121902403



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS
GAITÁN 2025
Nº 901.965.630-1
CL 15 40 01 CC Y
EMPRESARIAL PRIMAVERA
URBANA
Tel: (608) 3123143658
Villavicencio - Colombia



Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar
No. CAG 2

Proveedor	WENDY VANESA GARZON GARCIA		
Nit	1.121.902.403-6	Teléfono	3205747456
Dirección	CRA 4 ESTE # 17B Int 2 Apto 102 CONJ SAN GERARDO	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-29	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL - RESIDENTE DE OBRA, CONTRATO N° CPSP-01-2025, DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1.00	854,100.00

Valor en Letras:

Ochocientos cincuenta y cuatro mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 854,100.00

Total Bruto	854,100.00
Total a Pagar	854,100.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764096225112 aprobado en 20250729 prefijo CAG desde el número 1 al 100 Vigencia: Vigencia: 24 meses,

CUDS: 213892180f23b5611148142f35e1c8c5b1538be35cc5b80619f7673b5a8b6f78cab9c3345910238b38f4168dab94803

Elaborado por Sigo S.A.S N°: 830048.145-3

Villavicencio, 29 de septiembre de 2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.965.630-1

DEBE A:

WENDY VANESA GARZON GARCIA
CC. 1.121.902.403 de Villavicencio

POR CONCEPTO DE:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO INGENIERA CIVIL - RESIDENTE DE OBRA", CONTRATO N° CPSP-01-2025,
DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

LA SUMA DE:

Ochocientos cincuenta y cuatro mil cien pesos m/cte.
(\$854.100)

NOTA: Por favor NO practicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional.


WENDY VANESA GARZON GARCIA
CC. 1.121.902.403 de Villavicencio



9 90 22 11 ENVCO

SEP 22 2025 11:11:06 RENDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

REVAL PRIMAVERA URBANA
CLL 15 40 01 CCIAL PRIM
C. UNICO: 3007031067 TER: ABOXZ123

RECIBO: 153482

RRN: 226429

APRO: 881252

RECAUDO

CONVENIO: 29232

SERVICIO NACIONAL DE

REF: 7773870

VALOR: \$ 106.800

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***



9 90 220001 ENVCO

SEP 22 2025 11:11:06 RENDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

REVAL PRIMAVERA URBANA
CLL 15 40 01 CCIAL PRIM
C. UNICO: 3007031067 TER: ABOXZ123

RECIBO: 153482

RRN: 226429

APRO: 881252

RECAUDO

CONVENIO: 29232

SERVICIO NACIONAL DE

REF: 7773870

VALOR: \$ 106.800

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 142570139		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
22	09	2025
FECHA VENCIMIENTO		
27	09	2025

Nombre Pagador CONSORCIO AGUAS GAITAN

NIT o C.C. 901965630

Dirección CL 15 40-01

Teléfono +57,6086849992

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		
3-2-07-1-02-1-04-43		
Meta		
CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	\$ 106,800.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA ➡	\$ 106,800.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.


Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.

Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.

Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENÀ escribanos al correo certiportes@sena.edu.co

Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7773870(3900)000000106800(96)20250927



Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 142570139

Ciudad		D	M	A	NIT	901965630	Telefono				
Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO AGUAS											
Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.		CONCEPTO			VALOR				
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.				CANTIDAD DE CHEQUES		<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> </tr> <tr> <td>CHEQUE</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> </tr> </table>			EFFECTIVO	CHEQUE	TOTAL
EFFECTIVO											
CHEQUE											
TOTAL											

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.393-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9605654612 DV: 093111
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Hi Plan
Fecha: 16/09/2025 15:18:51
PAP: 918319
Nombre: CONSORCIO AGUA
Apellido 1: GAITAN
NOM PLANILLA: 9491819049
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 901965630
PERIODO: 202509
Referencia: 9491819049 Valor: \$136.200,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.393-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9605654612 DV: 093111
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Hi Plan
Fecha: 16/09/2025 15:18:51
PAP: 918319
Nombre: CONSORCIO AGUA
Apellido 1: GAITAN
NOM PLANILLA: 9491819049
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 901965630
PERIODO: 202509
Referencia: 9491819049 Valor: \$136.200,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF						
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - HEIROS DE 200 CONTANTES	COFREA	CL 15-40-01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2025-09	2025-09	25151830	9491819049	E	2025/09/16	2025/09/16	BOICO DE OCCIDENTE		8	\$138,200				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO														
No.	Identificación	Nombre	Unidad	Dependencia	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
SUCURSAL COFREA (3 Afiliados)														
Centro de Trabajo: OBRA PUERTO GAITAN (3 Afiliados)														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)														
1	CC	1032478	JARVALDO CARDENAS	X										
2	CC	1749732	FRANCY CAROLINA	X										
3	CC	11218340	GUILLERMO ALBERTO	X										
Total Afiliados (3)														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF						
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - HEIROS DE 200 CONTANTES	COFREA	CL 15-40-01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2025-09	2025-09	25151830	9491819049	E	2025/09/16	2025/09/16	BOICO DE OCCIDENTE		8	\$138,200				

RESUMEN DE PAGO														
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES ADORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR						
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$70,800	\$500	\$0	\$71,300						
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$50,400	\$300	\$0	\$50,700						
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$20,400	\$200	\$0	\$20,600						
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$31,000	\$200	\$0	\$31,200						
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$31,000	\$200	\$0	\$31,200						
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$17,700	\$100	\$0	\$17,800						
COFREA	CCF34	892,000,146	3	3	\$17,700	\$100	\$0	\$17,800						
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$17,700	\$200	\$0	\$17,900						
NUOVA E.P.S.	EF5037	900,156,264	2	1	\$8,800	\$100	\$0	\$8,900						
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$8,900	\$100	\$0	\$9,000						
TOTAL				3	\$387,200	\$1,000	\$0	\$388,200						

SEP 16 2025 15:42:42 RBNCT10.6
CORRESPONSAL
CONSUERTE PRIMAVERA UR
CL 15 40-01 LC 152

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016664468 TER: BLOE2244
V. ELECTRON Cc
*#5236 RECIBO: 001809 RRN: 003315
RECAUDO APRC: 908565

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 000000009491367542

**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$13.500

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

SEP 16 2025 15:42:42 RBNCT10.6
CORRESPONSAL
CONSUERTE PRIMAVERA UR
CL 15 40-01 LC 152

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016664468 TER: BLOE2244
V. ELECTRON Cc
*#5236 RECIBO: 001809 RRN: 003315
RECAUDO APRC: 908565

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 000000009491367542

**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$13.500

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
HIT 90185530	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREA	CL 15-40-01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
2025-08	2025-08	1000000277	9491357542	Y	2025/09/17	2025/09/17	7		\$13,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
1	CC 112102003	CARLOS GARCIA							
2	CC 1065-00134	GUZMAN PASTORINA EDWIN							
Total	Afiliados(2)								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
HIT 90185530	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREA	CL 15-40-01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
2025-08	2025-08	1000000277	9491357542	Y	2025/09/17	2025/09/17	7		\$13,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NET	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOSE	VALOR PAGAR	

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$13,400	\$100	\$0	\$13,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$13,400	\$100	\$0	\$13,500	
TOTAL				2	\$13,400	\$100	\$0	\$13,500	

Comprobante de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

Nro. de recibo: 9492846565

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492846565

Identificación del contribuyente: 190.158.96.13

Concepto: NIT

Razón Social: 901965630

Fecha y hora de la transacción: Viernes 3 de Octubre de 2025 03:10:06 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 4,862,200.00

Cuenta: ****8225

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0003 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 581 3352 - Cartagena 593 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1212 - El resto del país 01 800 08 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 095 717 - Estados Unidos 1888 379 5714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospedidos@bancolombia.com

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES AGORA	SALUDSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$2,931,800	\$0	\$0	\$2,931,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$755,800	\$0	\$0	\$755,800
POREVENIR	230301	800,224,809	8	2	\$2,176,000	\$0	\$0	\$2,176,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$519,400	\$0	\$0	\$519,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$519,400	\$0	\$0	\$519,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$705,500	\$0	\$0	\$705,500
COFREIA	CCF34	892,060,146	3	4	\$705,500	\$0	\$0	\$705,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$705,500	\$0	\$0	\$705,500
HUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$132,000	\$0	\$0	\$132,000
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	3	\$573,500	\$0	\$0	\$573,500
TOTAL				4	\$28,862,200	\$0	\$0	\$28,862,200

Comprobante de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

Nro. de recibo: 9492846748

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492846748

Identificación del contribuyente: 190.158.96.13

Concepto: NIT

Razón Social: 901965630

Fecha y hora de la transacción: Viernes 3 de Octubre de 2025 03:18:13 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 332,600.00

Cuenta: ****8225

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 3336 - Cartagena 333 4400 - Bucaramanga 657 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 600 03 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 805 717 - Estados Unidos 1868 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosuspachase@bancolombia.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICDF						
NIT 901905630	1	CONSORCIO AGUAS GATIAN 2025	B - MIEMBROS DE 200 CONTRANTES	COPREMA	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Fecha		Pago								
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor					
2025-09	2025-10	1825334048	9492646748	E	2025/10/08	2025/10/03	BAHICOLOMBIA	0	\$332,600					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		
Ido.	Identificación	Nombre	Fecha	Clave	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Aporte	IBC	Codego B33s	IBC	Tarifa
SUBSISTEMAS DE TRABAJO (1 Afiliados)														
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)														
1	CC	141902603	GABRIEL WENDY	X										
Total Afiliados(1)														
Total Afiliados(1)														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICDF			
NIT 901905630	1	CONSORCIO AGUAS GATIAN 2025	B - MIEMBROS DE 200 CONTRANTES	COPREMA	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Fecha		Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2025-09	2025-10	1825334048	9492646748	E	2025/10/08	2025/10/03	BAHICOLOMBIA	0	\$332,600		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		GOBIERNO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESSES MORA	SALUDSIE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		230201		800,229,739	0	\$171,800	\$0	\$171,800	\$171,800		
PROTECCION		230201		800,229,739	0	\$171,800	\$0	\$171,800	\$171,800		
ARC (ADMINISTRADORAS: 1)		14-11		890,903,790	5	\$74,800	\$0	\$74,800	\$74,800		
ARL SUBA		14-11		890,903,790	5	\$74,800	\$0	\$74,800	\$74,800		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		CCF34		892,000,146	3	\$43,000	\$0	\$43,000	\$43,000		
COPREMA		CCF34		892,000,146	3	\$43,000	\$0	\$43,000	\$43,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS005		800,251,440	6	\$43,000	\$0	\$43,000	\$43,000		
SANTITAS		EPS005		800,251,440	6	\$43,000	\$0	\$43,000	\$43,000		
TOTAL		TOTAL		3,332,600	1	\$332,600	\$0	\$332,600	\$332,600		

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9608039877 DV: 627590
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Hi
Plan
Fecha: 01/10/2025 15:30:23
PAP: 918319
Nombre: consorcio aguas
Apellido 1: gaitan
NOM PLANILLA: 9492295185
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 901965630
PERIODO: 202509
Referencia: 9492295185 Valor: \$152.000,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9608039877 DV: 627590
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Hi
Plan
Fecha: 01/10/2025 15:30:23
PAP: 918319
Nombre: consorcio aguas
Apellido 1: gaitan
NOM PLANILLA: 9492295185
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 901965630
PERIODO: 202509
Referencia: 9492295185 Valor: \$152.000,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

[illegible]

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario 141189878555	
				 (415)7707212489984(8020) 000014118987855 5	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 6 5 6 3 0		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio		14. Buzón electrónico 2 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Meta		40. Ciudad/Municipio Villavicencio	
41. Dirección principal CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA					
42. Correo electrónico consorcioaguasgaitan2025@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad secundaria		Ocupación	
46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 5 0 6 1 1		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 8 1 4 1 6 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
08- Retención timbre nacional					
14- Informante de exogena					
16- Obligación facturar por ingresos bienes					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código			55. Forma		
56. Tipo			Servicio		
57. Modo			1 2 3		
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X			60. No. de Folios: 0		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO			985. Cargo Representante Legal Certificado		