

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

INFORME DE EJECUCIÓN

Contrato: SA-001-2026

Objeto: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA – ATLÁNTICO”

Contratista: HORIZONTE CIVIL S.A.S

Supervisor: Guillermo José González Navarro, SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

17 de abril del 2026

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

1. Introducción

El presente informe técnico de ejecución tiene como propósito documentar de manera detallada el desarrollo del Contrato **SA-001.2026**, cuyo objeto principal radica en el **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLÁNTICO”**.

La intervención surge de la necesidad imperativa de suprimir las barreras arquitectónicas presentes en una edificación de uso institucional y carácter plurifuncional. Hasta la fecha de inicio del contrato, la circulación vertical del inmueble dependía exclusivamente de sistemas de escaleras, una limitación física que contravenía los principios de accesibilidad universal y la normativa vigente en materia de inclusión para personas con movilidad reducida (PMR) y adultos mayores.

Mediante este informe, se evidencia el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos, garantizando que la **Casa de la Cultura de Galapa** cumpla con su función social de manera integral, proporcionando un entorno seguro, funcional y accesible que potencia el desarrollo de las actividades artísticas y comunitarias del municipio.

2. Aspectos admirativos

2.1 Información contractual

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

CONTRATO N° (SA-001-2026)	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GALAPA ATLANTICO
CONTRATISTA:	HORIZONTE CIVIL S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.843.492-6
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA DEL CARMEN AGUAS GUTIERREZ 1.143.452.033 DE BARRANQUILLA
OBJETO:	. “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA - ATLÁNTICO”
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/L (\$269.532.981,73
PLAZO DE EJECUCION:	SESENTA (60) DÍAS

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

FECHA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PREVISTA DE TERMINACION:	24 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°	202601000492
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	2026.CEN.01.000107
FORMA DE PAGO	La forma de pago del contrato, será la siguiente: En contraprestación por las actividades ejecutadas, el Municipio de Galapa, realizará dos pagos: Un (1) primer pago correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, siempre que el contratista realice entrega de plan de trabajo con su respectivo cronograma de actividades, un último pago correspondiente al sesenta por ciento (60%) del valor del contrato mediante acta de finalización, acompañada de constancia de satisfacción del supervisor.

2.2 OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO OFICIAL

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL
1	OBRA CIVIL				
1,1	DISEÑO ESTRUCTURAL ASCENSOR	Global	1,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00
1,1-1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS.	M2	<u>6,00</u>	\$ 51.000,00	\$ 306.000,00
1,2	CIMENTACIÓN, EXCAVACIONES Y RELLENOS				
1,2-1	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 28MPA. SUMINISTRO, VACIADO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE ENCOFRADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	2,20	\$ 1.129.925,84	\$ 2.485.836,86
1,2-2	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO F'C = 28 MPA. ESPESOR 12 CM. SUMINISTRO, VACIADO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE ENCOFRADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	<u>6,00</u>	\$ 146.700,55	\$ 880.203,31

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

1,3	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
1,3-1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE CORTE, ACOPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL, CARGUE MECÁNICO.	M3	<u>14,00</u>	\$ 126.879,10	\$ 1.776.307,33
1,3-2	SOLADO DE LIMPIEZA 15 MPA E= 3.00 CM. SUMINISTRO, VACIADO Y NIVELACIÓN. INCLUYE ENCOFRADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	<u>12,50</u>	\$ 32.782,42	\$ 409.780,31
1,3-3	RELLENO CON AFIRMADO TIPO INVIAS 311-22. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	<u>8,00</u>	\$ 154.138,29	\$ 1.233.106,29
1,4	ACERO DE REFUERZO				
1,4-1	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 KG/CM2. 420 MPA. SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN.	KG	450,00	\$ 9.037,03	\$ 4.066.664,68
1,5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA				
1,5-1	MUROS EN CONCRETO 28 MPA, . SUMINISTRO, VACIADO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	2,28	\$ 1.710.617,70	\$ 3.891.655,27
1,5-2	CONCRETO PARA LOSA , EN CONCRETO 28 MPA . NO INCLUYE CASETONES, ACERO DE REFUERZO, ENCOFRADO.	M2	4,84	\$ 487.384,82	\$ 2.358.942,54
1,5-3	ESTRUCTURA METALICA SOPORTE ASCENSOR	KG	700,00	\$ 22.574,77	\$ 15.802.339,00
1,6	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
1,6-1	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO IMPERMEABILIZADO DE PROPORCIÓN 1:3. ESPESOR DE 5.00 CM PARA LOSAS DE CONTRAPISO Y ENTREPISOS. SUMINISTRO, VACIADO Y ALLANADO.	M2	4,71	\$ 64.662,58	\$ 304.560,73
1,7	MUROS Y DIVISIONES				
1,7-1	CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA E. INCLUYE DOVELAS CON RELLENO DE CELDAS EN CONCRETO DE 3000 PSI Y GRAFILES.	M2	<u>25,00</u>	\$ 195.338,99	\$ 4.883.474,78
1,8	ACABADOS				
1,8-1	PAÑETE				
1,8-1-1	PAÑETE MURO INTERIOR MORTERO IMPERMEABILIZADO EN PROPORCIÓN 1:3, E = 1.00 CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES.	M2	<u>16,20</u>	\$ 46.845,42	\$ 758.895,75
1,8-1-2	GOTERO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	12,00	\$ 20.309,66	\$ 243.715,88
1,9	ACABADO DE MUROS				
1,9-1	ENCHAPE EN PISO PARED VANCOUVER BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 30X60 O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LINEALES Y PERFIL WIN METÁLICO PARA ESQUINEROS Y REMATES.	M2	<u>16,20</u>	\$ 97.849,56	\$ 1.585.162,82
1,10	IMPERMEABILIZACIONES				
1,10-1	IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO APLICADO CON CALOR. ZÓCALOS EN MEDIA CAÑA H:20 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	10,00	\$ 85.862,70	\$ 858.627,00

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

1,11	PISOS				
1,11-1	PISO EN BALDOSA DE GRANITO 30 X 30 CM ACABADO PULIDO COLOR GRIS CON GRANO RIOCLARO #1-2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	54,00	\$ 157.408,76	\$ 8.500.073,04
1,11-2	ZÓCALOS MEDIA CAÑA DE GRANITO ACABADO PULIDO COLOR GRIS CON GRANO RIOCLARO #1-2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	18,00	\$ 110.034,39	\$ 1.980.618,93
2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CERTIFICACION DE EQUIPO				
2,1-1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE 2 LINEAS DE TUBERÍA TDP 3". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.	ML	25,00	\$ 118.451,91	\$ 2.961.297,63
2,1-2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2X3X#400 (F)+2X#400(N)+1X#2/0(T) AWG CU THHN . INCLUYE CONECTORES Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN.	ML	<u>25,00</u>	\$ 541.548,00	\$ 13.538.700,05
2,1-3	CERTIFICACION EQUIPO	Global	1,00	\$ 5.499.987,45	\$ 5.499.987,45
3	EQUIPO Y CERTIFICACION				
3,1	PUERTA DE USO INTERNO, TIPO ABATIBLE DE DIMENSIONES H:2.40M X 0.90M, DE 1 PANEL DE ACERO INOXIDABLE DE HOJA DE 63MM DE ESPESOR, ENSAMBLADA SIN SOLDADURAS CON DOS PLANCHAS DE ACERO DE 0.7MM DE ESPESOR, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, MANIJAS Y MARCO EN ACERO INOXIDABLE Y GATO HIDRÁULICO. (P-02)	UN	1,00	\$ 1.674.035,85	\$ 1.674.035,85
3,1-2	EQUIPO VERTICAL 2 PARADAS (ASCENSOR)- VISTA PANORAMICA (INC GARANTIA Y MANTENIMIENTO-5MESES)	UN	1,00	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00
	COSTO DIRECTO TOTAL				\$ 213.999.985,5
AIU	ADMINISTRACIÓN	12%			\$ 25.679.998,26
	IMPREVISTOS	8%			\$ 17.119.998,84
	UTILIDADES	5%			\$ 10.699.999,28
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			\$ 2.032.999,86
	COSTO TOTAL				\$ 269.532.981,73

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

3. ASPECTO JURIDICO

3.1 POLIZAS

El contratista inicia las actividades de obra dentro de los términos legales establecidos en el proceso contractual; Las pólizas de garantías que amparan el contrato de obra en mención se describen de la siguiente manera:

En fecha veinticuatro (24) de febrero de 2026, se remitieron las garantías exigidas y que se detalla a continuación:

GARANTIA; 520-47-994000055898

Número de garantía	520-47-994000055898			
Compañía aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia			
Fecha de expedición	23 de febrero de 2026			
Amparos				
		AMPAROS		
		Cumplimiento		
		Pago de salario y Prestaciones Sociales		
		Estabilidad de la obra		
Porcentaje		AMPARO		PORCENTAJE
		Cumplimiento 10%		
		Estabilidad de la obra 10%		
		Pago de salario y Prestaciones Sociales 5%		
Vigencia		AMPARO		VIGENCIA
		Cumplimiento	17/02/2026-19/08/2026	
		Pago de salario y Prestaciones Sociales	17/02/2026-19/04/2029	
		Estabilidad de la obra	5 años	
Valor asegurado		AMPARO		VALOR ASEGURADO
		Cumplimiento	\$ 26,953,298.10	
		Pago de salario y Prestaciones Sociales	\$13,476,649.05	
		Estabilidad de la obra	26,953,298.10	
Valor asegurado en la póliza	\$67.383.245,43			

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

GARANTIA; 520-74-994000026034

Número de garantía	520-74-994000026034		
Compañía aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia		
Fecha de expedición	23/02/2026		
Amparos	AMPAROS		
	Responsabilidad civil extracontractual		
Vigencia	AMPARO VIGENCIA		
	Responsabilidad civil extracontractual	19/04/2026	
Valor asegurado	AMPARO VALOR ASEGURADO		
	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV - \$350.181.000.00	
Valor asegurado en la póliza	200 SMLMV - \$350.181.000.00		

De esta manera, la entidad procedió a la verificación de la Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal, mediante el mecanismo dispuesto para el efecto por la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA**.

Seguidamente se aprueban las pólizas. La entidad emite:

“Que, realizada la validación a través del aplicativo referenciado en fecha del veinticuatro (24) de febrero de 2026, se evidenció que la garantía cumple con las condiciones generales previstas en los documentos previos, el contrato y descritas anteriormente. Que, en virtud de lo anterior, se imparte la aprobación de las pólizas referenciadas a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2026”

4. AVANCE DE OBRA

Pago 40%: (05) días del mes de marzo de 2026

Se expide certificación en el municipio de Galapa:

“Se deja constancia de que el contratista realizó la entrega formal del cronograma de trabajo y del Plan de Trabajo, documentos que corresponden a las actividades previstas y programadas conforme a lo establecido contractualmente” y “De igual forma, se deja constancia de que el contratista se encuentra al día en el pago de la seguridad social. En atención a la CLÁUSULA CUARTA del contrato, referente al procedimiento para realizar el primer pago, y habiéndose verificado la entrega satisfactoria de los productos iniciales exigidos: Se acredita la viabilidad para efectuar el primer desembolso

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, conforme a lo estipulado en las condiciones contractuales vigentes”

4.1 ACTA DE AVANCE 100%
Pago 60%: (10) días del mes de abril de 2026

Se presenta el acta de avance del 100% y el valor comprendido del avance de obra en el acta final es de SIENTO SESENTA Y UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y MUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L. (\$ 161.719.789,0) correspondiente al 60% del valor del contrato a continuación se presentan los valores obtenidos en la presente acta.



IMAGEN N1 : ACTAFINAL

ACTA AVANCE 100%										
En Galapa, a los diez (10) días del mes de abril 2026, se reunieron DIANA DEL CARMEN AGUAS GUTIERREZ con CC. 1.143.452.033, en calidad de Representante Legal HORIZONTE CIVIL S.A.S y el lng. GUILLERMO GONZALEZ NAVARRO Supervisor de Contrato N.º SA-001-2026 con objeto "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA- ATLANTICO", con la finalidad de elaborar y suscribir la presente ACTA MODIFICATORIA, cuyas cantidades se detallan a continuación:										
ASCENSOR 2 PISOS										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO			EJECUTADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	(+)(-)	CANTIDAD	VR. ACTUALIZADO	CANTIDAD	VR. EJECUTADO
1	OBRA CIVIL									
1.1	DISEÑO ESTRUCTURAL ASCENSOR	Global	1,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00		1,00	\$ 8.000.000,00	1,00	\$ 8.000.000,00
1.1-1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO, INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS.	M2	6,00	\$ 51.000,00	\$ 306.000,00		6,00	\$ 306.000,00	6,00	\$ 306.000,00
1.2	CIMENTACIÓN, EXCAVACIONES Y RELLENOS									
1.2-1	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 28MPA. SUMINISTRO, VACIADO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE ENCOFRADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	2,20	\$ 1.129.925,84	\$ 2.485.836,86		2,20	\$ 2.485.836,86	2,20	\$ 2.485.836,86
1.2-2	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO F'C = 28 MPA. ESPESOR 12 CM. SUMINISTRO, VACIADO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE ENCOFRADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	6,00	\$ 146.700,55	\$ 880.203,31		6,00	\$ 880.203,31	6,00	\$ 880.203,31
1.3	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
1.3-1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE CORTE, ACOPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL. CARGUE MECÁNICO.		14,00	\$ 126.879,10	\$ 1.776.307,33		14,00	\$ 1.776.307,33	14,00	\$ 1.776.307,33
1.3-2	SOLADO DE LIMPIEZA 15 MPA E= 3.00 CM. SUMINISTRO, VACIADO Y NIVELACIÓN. INCLUYE ENCOFRADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	12,50	\$ 32.782,42	\$ 409.780,31		12,50	\$ 409.780,31	12,50	\$ 409.780,31
1.3-3	RELLENO CON AFIRMADO TIPO INVAS 311-22. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	8,00	\$ 154.138,29	\$ 1.233.106,29		8,00	\$ 1.233.106,29	8,00	\$ 1.233.106,29
1.4	ACERO DE REFUERZO									
1.4-1	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 KG/CM2. 420 MPA. SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN.	KG	450,00	\$ 9.037,03	\$ 4.066.664,68		450,00	\$ 4.066.664,68	450,00	\$ 4.066.664,68
1.5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA									
1.5-1	MUROS EN CONCRETO 28 MPA. SUMINISTRO, VACIADO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	2,28	\$ 1.710.617,70	\$ 3.891.655,27		2,28	\$ 3.891.655,27	2,28	\$ 3.891.655,27
1.5-2	CONCRETO PARA LOSA. EN CONCRETO 28 MPA. NO INCLUYE CASETONES, ACERO DE REFUERZO, ENCOFRADO.	M2	4,84	\$ 487.384,82	\$ 2.358.942,54	-4,84	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.5-3	ESTRUCTURA METALICA SOPORTE ASCENSOR	KG	700,00	\$ 22.574,77	\$ 15.802.339,00		700,00	\$ 15.802.339,00	700,00	\$ 15.802.339,00
1.6	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES									
1.6-1	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO IMPERMEABILIZADO DE PROPORCIÓN 1:3. ESPESOR DE 5.00 CM PARA LOSAS DE CONTRAPISO Y ENTREPISOS. SUMINISTRO, VACIADO Y ALLANADO.	M2	4,71	\$ 64.662,58	\$ 304.560,73		4,71	\$ 304.560,73	4,71	\$ 304.560,73
1.7	MUROS Y DIVISIONES									
1.7-1	CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA E. INCLUYE DOVELAS CON RELLENO DE CELDAS EN CONCRETO DE 3000 PSI Y GRAFILES.	M2	25,00	\$ 195.338,99	\$ 4.883.474,78	-25,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.8	ACABADOS									
1.8-1	PARETE									
1.8-1-1	PARETE MURO INTERIOR MORTERO IMPERMEABILIZADO EN PROPORCIÓN 1:3. E = 1.00 CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES.	M2	16,20	\$ 46.845,42	\$ 758.895,75	-16,20	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.8-1-2	GOTERO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	12,00	\$ 20.309,66	\$ 243.715,88	-12,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.9	ACABADO DE MUROS									
1.9-1	ENCHAPE EN PISO PARED VANCOUVER BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 30x60 O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LINEALES Y PERFIL WIN METÁLICO PARA ESQUINEROS Y REMATES.	M2	16,20	\$ 97.849,56	\$ 1.585.162,82	-16,20	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.10	IMPERMEABILIZACIONES									
1.10-1	IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO APLICADO CON CALOR. ZÓCALOS EN MEDIA CAÑA H=20 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	10,00	\$ 85.862,70	\$ 858.627,00		10,00	\$ 858.627,00	10,00	\$ 858.627,00
1.11	PISOS									
1.11-1	PISO EN BALDOSA DE GRANITO 30 X 30 CM ACABADO PULIDO COLOR GRIS CON GRANO RIOCLARO #1-2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	54,00	\$ 157.408,76	\$ 8.500.073,04		54,00	\$ 8.500.073,04	54,00	\$ 8.500.073,04
1.11-2	ZÓCALOS MEDIA CAÑA DE GRANITO ACABADO PULIDO COLOR GRIS CON GRANO RIOCLARO #1-2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	18,00	\$ 110.034,39	\$ 1.980.618,93		18,00	\$ 1.980.618,93	18,00	\$ 1.980.618,93
2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CERTIFICACION DE EQUIPO									
2.1-1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE 2 LINEAS DE TUBERÍA TDF 3". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN.	ML	25,00	\$ 118.451,91	\$ 2.961.297,63		25,00	\$ 2.961.297,63	25,00	\$ 2.961.297,63
2.1-2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2X3X#400 (F)+2X#400(N)+1X#2/0(T) AWG CU THHN . INCLUYE CONECTORES Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN.	ML	25,00	\$ 541.548,00	\$ 13.538.700,05		25,00	\$ 13.538.700,05	25,00	\$ 13.538.700,05
2.1-3	CERTIFICACION EQUIPO	Global	1,00	\$ 5.499.987,45	\$ 5.499.987,45		1,00	\$ 5.499.987,45	1,00	\$ 5.499.987,45
3	EQUIPO Y CERTIFICACION									
3.1	PUERTA DE USO INTERNO, TIPO ABATIBLE DE DIMENSIONES H:2.40M X O.90M. DE 1 PANEL DE ACERO INOXIDABLE DE HOJA DE 63MM DE ESPESOR, ENSAMBLADA SIN SOLDADURAS CON DOS PLANCHAS DE ACERO DE 0.7MM DE ESPESOR. BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE. MANIJAS Y MARCO EN ACERO INOXIDABLE Y GATO HIDRÁULICO. (P-02)	UN	1,00	\$ 1.674.035,85	\$ 1.674.035,85		1,00	\$ 1.674.035,85	1,00	\$ 1.674.035,85
		UN	1,00	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00		1,00	\$ 130.000.000,00	1,00	\$ 130.000.000,00
NP	ITEMS. NO PREVISTOS									
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD.	M2		\$ 123.203,03		79,7886	79,7886	\$ 9.830.191,78	79,79	\$ 9.830.191,78
AIU	COSTO DIRECTO TOTAL				\$ 213.999.985,5			\$ 213.999.985,5		\$ 213.999.985,5
	ADMINISTRACIÓN			12%	\$ 25.679.998,26			\$ 25.679.998,26		\$ 25.679.998,26
	IMPREVISTOS			8%	\$ 17.119.998,84			\$ 17.119.998,84		\$ 17.119.998,84
	UTILIDADES			5%	\$ 10.699.999,28			\$ 10.699.999,28		\$ 10.699.999,28
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	\$ 2.032.999,86			\$ 2.032.999,86		\$ 2.032.999,86
	COSTO TOTAL				\$ 269.532.981,7			\$ 269.532.981,7		\$ 269.532.981,7
VALOR EJECUTADO					\$ 269.532.981,7	100%				
PAGO #1					\$ 107.813.192,7	40%				
VALOR A PAGAR (PAGO #2)					\$ 161.719.789,0	60%				
SALDO POR EJECUTAR					\$ 0,0					

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

5.3 INTERVENCIONES REALIZADAS

En cumplimiento del objeto contractual y conforme a la programación establecida, se ejecutaron diferentes actividades operativas que se relacionaran a continuación:

OBRA CIVIL	
DISEÑO ESTRUCTURAL ASCENSOR	
Global	
	
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS.	
M2	
	

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

CIMENTACIÓN, EXCAVACIONES Y RELLENOS
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 28MPA. SUMINISTRO, VACIADO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE ENCOFRADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
M3



LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO F'c = 28 MPa. ESPESOR 12 CM. SUMINISTRO, VACIADO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE ENCOFRADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
M2



HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

EXCAVACIONES Y RELLENOS	
EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE CORTE, ACOPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL, CARGUE MECÁNICO.	
M3	
	
SOLADO DE LIMPIEZA 15 MPA E= 3.00 CM. SUMINISTRO, VACIADO Y NIVELACIÓN. INCLUYE ENCOFRADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	
M2	
	

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

**RELLENO CON AFIRMADO TIPO INVIAS 311-22. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.
M3**



ACERO DE REFUERZO

**ACERO DE REFUERZO $F_y = 4200 \text{ KG/CM}^2$. 420 MPA. SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN.
KG**



HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICA	
MUROS EN CONCRETO 28 MPA, . SUMINISTRO, VACIADO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. M3	
	
CONCRETO PARA LOSA , EN CONCRETO 28 MPA . NO INCLUYE CASETONES, ACERO DE REFUERZO, ENCOFRADO. M2	
	

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

ESTRUCTURA METALICA SOPORTE ASCENSOR KG	
	
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	
PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO IMPERMEABILIZADO DE PROPORCIÓN 1:3. ESPESOR DE 5.00 CM PARA LOSAS DE CONTRAPISO Y ENTREPISOS. SUMINISTRO, VACIADO Y ALLANADO.	
M2	
	

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

MUROS Y DIVISIONES
CONSTRUCCIÓN DE MURO A LA VISTA E. INCLUYE DOVELAS CON RELLENO DE CELDAS EN CONCRETO DE 3000 PSI Y GRAFILES. M2
OBSERVACION: Revisar modificatoria en Acta Final, ya que los muros se realizaron en super board (ítems no previsto NP-01)
ACABADOS
PAÑETE
PAÑETE MURO INTERIOR MORTERO IMPERMEABILIZADO EN PROPORCIÓN 1:3, E = 1.00 CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. INCLUYE LINEALES, FILOS Y DILATACIONES. M2
OBSERVACION: Revisar modificatoria en Acta Final, ya que los muros se realizaron en super board (ítems no previsto NP-01)
GOTERO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. ML
OBSERVACION: Revisar modificatoria en Acta Final, ya que los muros se realizaron en super board (ítems no previsto NP-01)
ACABADO DE MUROS
ENCHAPE EN PISO PARED VANCOUVER BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 30X60 O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LINEALES Y PERFIL WIN METÁLICO PARA ESQUINEROS Y REMATES. M2



HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO APLICADO CON CALOR. ZÓCALOS EN MEDIA CAÑA H:20 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
M2



PISOS
PISO EN BALDOSA DE GRANITO 30 X 30 CM ACABADO PULIDO COLOR GRIS CON GRANO RIOCLARO #1-2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
M2



HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

ZÓCALOS MEDIA CAÑA DE GRANITO ACABADO PULIDO COLOR GRIS CON GRANO RIOCLARO #1-2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. ML	
	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CERTIFICACION DE EQUIPO SUMINISTRO Y TENDIDO DE 2 LINEAS DE TUBERÍA TDP 3". INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. ML	
	

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2X3X#400 (F)+2X#400(N)+1X#2/0(T) AWG CU THHN . INCLUYE CONECTORES Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN. ML	
	
CERTIFICACION EQUIPO Global	
<i>Se le proporciono a la entidad</i>	
EQUIPO Y CERTIFICACION	
PUERTA DE USO INTERNO, TIPO ABATIBLE DE DIMENSIONES H:2.40M X 0.90M, DE 1 PANEL DE ACERO INOXIDABLE DE HOJA DE 63MM DE ESPESOR, ENSAMBLADA SIN SOLDADURAS CON DOS PLANCHAS DE ACERO DE 0.7MM DE ESPESOR, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, MANIJAS Y MARCO EN ACERO INOXIDABLE Y GATO HIDRÁULICO. (P-02) UND	
	

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

**EQUIPO VERTICAL 2 PARADAS (ASCENSOR)- VISTA PANORAMICA (INC GARANTIA Y MANTENIMIENTO-5MESES)
UN**



ITEMS, NO PREVISTOS

**SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD.
M2**



HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

5. Conclusiones

Tras la evaluación integral de las fases de ejecución, se concluye que el **Contrato SA-001.2026** se ha desarrollado en su totalidad, alcanzando satisfactoriamente el cien por ciento (100%) de las metas físicas y técnicas programadas. Con la culminación de las etapas de suministro, instalación y la exitosa puesta en funcionamiento del sistema de elevación, se da por cumplido de manera taxativa el objeto contractual.

La implementación de esta infraestructura no solo representa la entrega de un activo físico, sino la materialización de un entorno plenamente inclusivo dentro de la **Casa de la Cultura del Municipio de Galapa**. Al haber suprimido las barreras arquitectónicas preexistentes, la edificación cumple ahora con los estándares nacionales e internacionales de accesibilidad universal, garantizando el derecho a la movilidad y el acceso equitativo a la oferta cultural para toda la población, con especial énfasis en los adultos mayores y personas con movilidad reducida (PMR).

En consecuencia, el sistema se encuentra operando bajo los parámetros de seguridad y funcionalidad exigidos, logrando transformar la circulación vertical del inmueble en un proceso eficiente que potencia la función social de la institución y asegura la sostenibilidad de las actividades artísticas y comunitarias en el municipio.

Atentamente:



Representante Legal
DIANA DEL CARMEN AGUAS GUTIERREZ
 1.143.452.033 DE BARRANQUILLA

HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTARIO



HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026



HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026





ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO

Fecha: 14-04-2026



HORIZONTE CIVIL S.A.S	INFORME EJECUCIÓN
ADECUACIÓN DE ESPACIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	Fecha: 14-04-2026

