


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  | AREA                 |                                                                                                                                                                                                                     | INFRAESTRUCTURA       |                         |
| 9 MARZO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                  | DIRECCIÓN TÉCNICA    |                                                                                                                                                                                                                     | DE CONSTRUCCIONES     |                         |
| DD MM AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  | OFICINA              |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| CONTRATO No. 678-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA PRELIMINAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| SEMANA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 3                |                      | DEL                                                                                                                                                                                                                 | 28-feb-26 AL 6-mar-26 |                         |
| TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                      | 24 DÍAS                                                                                                                                                                                                             |                       |                         |
| APOYO SUPERVISOR FDLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                      | ING.ALEJANDRA HERNANDEZ MORENO                                                                                                                                                                                      |                       |                         |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD TUNJUELITO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| Control de la programación Etapa de Preliminares CTO-FDLT-678-2025 LP (149878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| LOCALIDAD DE TUNJUELITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                      | CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                           |                       |                         |
| Contratista PANAM INGENIEROS SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                      | Interventor R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S                                                                                                                                                               |                       |                         |
| Contrato No. FDLT -678-2025 LP (149878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                      | Contrato N° FDLT 684-2025                                                                                                                                                                                           |                       |                         |
| Valor Costos obras civiles \$ 474.776.704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                      | Valor inicial \$ 62.022.489                                                                                                                                                                                         |                       |                         |
| Valor PMA \$ 6.955.647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                      | Valor PMA N.A                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |
| Valor PGS \$ 6.346.132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                      | Valor PGS N.A                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |
| Valor PMT \$ 2.689.039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                      | Valor PMT N.A                                                                                                                                                                                                       |                       |                         |
| VALOR P.ECONOMICA \$ 490.767.522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                  |                      | VALOR TOTAL \$ 62.022.489                                                                                                                                                                                           |                       |                         |
| VALOR CONTRATO \$ 520.369.935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| Plazo Construcción CINCO (5) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |                      | Plazo Construcción SEIS(6) MESES                                                                                                                                                                                    |                       |                         |
| Fecha de Inicio Etapa Preliminares 10-feb.-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                      | Plazo de inicio etapa preliminar 10-feb.-26                                                                                                                                                                         |                       |                         |
| Fecha Inicio etapa de obra 9-mar.-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |                      | Fecha inicio etapa de obra 9-mar-26                                                                                                                                                                                 |                       |                         |
| Fecha de Terminación inicial 9-jul-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                      | Fecha de Terminación inicial 9-jul-25                                                                                                                                                                               |                       |                         |
| No. de empleos generados 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                      | No. De empleos generados 4                                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO -678-2025 LP (149878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DEL 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                      | CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE                                                                                                                                                                                       |                       |                         |
| 1. SE REALIZA COMITÉ VIRTUAL EL (5-03-2026) A LAS 9:00 A.M DE MANERA VIRTUAL Y SE VERIFICAN LOS COMPROMISOS QUE HABIAN QUEDADO DEL COMITÉ DEL (26-02-2026):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |                      | SE REALIZA PROGRAMA COMITÉ PARA EL (12-03-2026) , PENDIENTE QUE EL APOYO A LA SUPERVISOR CONFIRME LA HORA Y SI ES VIRTUAL O PRESENCIAL.                                                                             |                       |                         |
| 1.1 EL CONTRATISTA REALIZÓ LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL SOLICITADA, INCLUYENDO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) Y EL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, REMITIÓ DOCE (12) ACTIVIDADES NO PREVISTAS (NP), LAS CUALES SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN REVISIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                      | 1. LA INFORMACION QUE ENVIE EL CONTRATISTA SE REVISARA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y SE INFORMARA DE SU APROBACION Y/O OBSERVACIONES, AL CORREO DEL CONTRATISTA Y APOYO A LA SUPERVISOR Y EN EL COMITÉ PROGRAMADO |                       |                         |
| 1.2 EN LA REVISIÓN INICIAL DEL BALANCE PRESENTADO SE EVIDENCIÓ QUE, BAJO LAS CONDICIONES REMITIDAS POR EL CONTRATISTA, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SUPERARÍA EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL EN APROXIMADAMENTE CATORCE MILLONES DE PESOS (\$14.000.000), Y SE PODRÍA AJUSTAR AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO AJUSTANDO EN EL ÍTEM QUE SE RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                      | 2. ASISTIR A LA VISITA DEL LUNES (9-03-2026) EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA A LAS 8:00 A.A (CONTRATISTA-INTERVENTORIA-FDLT)                                                                          |                       |                         |
| 1.3. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE TENIA PROGRAMADO INICIAR ACTIVIDADES EL JUEVES (5-03-2026), PERO QUE NO SE PUDO POR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CASA DE LA CULTURA, ENTONCES QUE ESTRAN INICIANDO EL LUNES (9-03-2026), POR LO CUAL LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA NO HABIA INFORMADO NADA CON RESPECTO A ESTE INICIO DE LABORES, Y QUE TODAVIA NO HA ENTREGADO LA INFORMACION NECESARIA Y COMPLETA PAAR PODER INICIAR ACTIVIDADES EN OBRA, POR LO CUAL DEBE ENTREGAR:                                                                                                                                                                          |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| TENIENDO EN CUENTA QUE EL BALANCE Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS SE ENVIARON OBSERVACIONES CON OFICIO EL (5-03-2026) AL CORREO DEL CONTRATISTA CON COPIA A LA ING.ALEJANDRA DEL FDLT Y DE ESTA APROBACION DEPENDE LA PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA, LA ENTREGA DE LOS AJUSTES AL PLAN DE CALIDAD, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LAS OBSERVACIONES QUE SE ENVIARON DEL PLAN SST, ASI MISMO SE DEBEN ENVIAR LOS PAPELES DEL PERSONAL NO CALIFICADO Y PROFESIONAL QUE VAN A TRABAJAR COMO LOS EXAMENES DE INGRESO Y AFILIACIONES, Y EL CERTIFICADO DE TRABAJO EN ALTURAS DE LOS TRABAJADORES, Y TODO ESTO DEBE ESTAR APROBADO PARA PODER PROGRAMAR EL INICIO DE ACTIVIDADES EN OBRA |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| EL CONTRATISTA EN COMITÉ DICE QUE EL VIERNES (6-03-2026), ENVIA LOS AJUSTES A LOS PLANES (CALIDAD-AMBIENTAL Y SST) Y NO ENVIO NINGUNA INFORMACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| MANEJO AMBIENTAL - SST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| PRESENTE SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                  |                      | SEMANA SIGUIENTE                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |
| SE REALIZA LA REVISOR DEL PLAN DEL COMPONENTE SST Y SE DEVUELVE CON OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                      | REVISOR AJUSTES ENVIADOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN SST QUE ENVIE EL CONTRATISTA                                                                                                                            |                       |                         |
| Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| NUEVE (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | días del mes de  |                      | MARZO                                                                                                                                                                                                               |                       | de 2026                 |
| (Día en letras)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | (Día en números) |                      | (Mes en que se firma el acta)                                                                                                                                                                                       |                       | (Año de firma del acta) |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| Se realiza comité de seguimiento No.5, etapa preliminar de manera virtual (5-03-2026), entre contratista, Interventoria y FDLT (Apoyo a la supervision)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| El contratista realizo la entrega del balance y actividades No previstas el (28-02-2026), lo cual se reviso y se enviaron observaciones el (5-03-2026), y el ajuste y complemento que son necesarios y prioritarios para el inicio de actividades de obra el proximo 9 de marzo de 2026, ya con la aprobacion de estos se debe hacer programacion de obra y flujo de caja, asi mismo sigue pendiente la entrega de los ajustes al plan de calidad, plan ambiental y plan SST, documentos ingreso personal                                                                                                                                                                |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| MARGARITA GOMEZ GOMEZ<br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                         |