



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE PAVÍA HASTA EL LÍMITE CON MAGDALENA EN LA VEREDA BÉLGICA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ASTREA CESAR
NIT	892.301.541-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO BARRIOS ORTEGA
IDENTIFICACIÓN	91.243.788 DE BUCARAMANGA - SANTANDER
CONTRATISTA	SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS.
NIT:	901.374.866-4
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL CIENTO DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$ 49.012.112,50)
ADICIÓN EN VALOR	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 23.174.645,00)
VALOR FINAL	SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 72.186.757,50)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIEZ (10) DÍAS
PRÓRROGA 01	DIEZ (10) DÍAS
PLAZO TOTAL	VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE ABRIL DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2026

En el municipio de Astrea, Cesar, a los **veintiocho (28)** días del mes de **abril de 2026**, se reunieron: **GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ**, en su calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, Supervisor del Contrato que tiene por objeto la **“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE PAVÍA HASTA EL LÍMITE CON MAGDALENA EN LA VEREDA BÉLGICA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**, por parte del contratista, con el fin de hacer la entrega y recibo final a satisfacción del contrato **Nº CMC-017-2026**.

La supervisión hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el Contratista y recibido por la Administración Municipal a entera satisfacción.

CONSIDERANDO

- 1) Que entre el Municipio de Astrea – Cesar y **SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA S.A.S**, identificado con NIT. **901.374.866-4**, se suscribió el Contrato **Nº CMC-017-2026**, cuyo objeto es la **“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE PAVÍA HASTA EL LÍMITE CON MAGDALENA EN LA VEREDA BÉLGICA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**





- 2) Que el Contrato **N° CMC-017-2026** fue suscrito por las partes el día **treinta y uno (31) de marzo de 2026**.
- 3) Que el Contrato de mínima cuantía, inició el **ocho (08) de abril de 2026**.
- 4) Que el día quince (15) de abril de 2026 se suscribe el acta de Pactación de Ítems no Previstos y Mayores y Menores Cantidades de Obra N° 01 en la que adiciona un valor de **VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 23.174.645,00)** y un tiempo de diez (10) días.
- 5) Que el día **veintiocho (28) de abril de 2026**, se suscribe el Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción del Contrato **N° CMC-017-2026**.

RELACIÓN DE ACTAS CONSTITUIDAS HASTA LA FECHA

ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA
Acta de Inicio	08 de abril de 2026.	Inicio
Acta de Pactación de Ítems no Previstos.	15 de abril de 2026.	Adición tiempo y valor 01.
Acta de Adición 01.	16 de abril de 2026.	Adición tiempo y valor 01.
Acta de Terminación.	27 de abril de 2026.	Terminación contractual.
Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción.	28 de abril de 2026.	Recibo final a satisfacción del contrato

CANTIDADES DE EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES MOD. 01
		UND	CANTIDAD	CANT.
1,00	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
1,10	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO SELECCIONADO.	M3	1125,00	1281,00
1,20	ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EXISTENTE	M3	375,00	375,00
2,00	ESTABILIZACIÓN QUÍMICA			
2,10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE QUÍMICO ESTABILIZADOR DE SUELOS	LT	25,00	25,00
INP	OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL			
INP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA PARA DRENAJE TRANSVERSAL	ML	0,00	30,00
INP-02	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE ENCOLE Y DESCOLE EN CONCRETO REFORZADO	UND	0,00	8,00





RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR NETO CANCELADO
VALOR ANTICIPO	-	-	-
VALOR PAGADO EN ACTAS			
VALOR ACTA FINAL	\$ 72.186.757,50	-	\$ 72.186.757,50
PORCENTAJE ACUMULADO	100%	-	-
PORCENTAJE POR PAGAR	0%	-	-

CONCEPTO	VALOR BRUTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 49.012.112,50
VALOR ADICIÓN 01	\$ 23.174.645,00
VALOR FINAL	\$ 72.186.757,50
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

A la fecha del Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción de la Obra, **NO EXISTE SALDO A FAVOR** del Municipio de Astrea, toda vez que el Contratista ejecutó el Contrato en su totalidad y cumplió a satisfacción las actividades objeto del mismo.

A su vez, queda un saldo por facturar por un valor de **SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 72.186.757,50)** equivalente a un 100 % del valor total.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **veintiocho (28)** días del mes de **abril** de **dos mil veintiséis (2026)**.

GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ

Secretario de Planeación y Obras Públicas

BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO

RL. Servicio Total de Ingeniería SAS.

Proyectó:	Marlon Brandon De León Blanco Cargo: Supervisor de Obras	
Revisó:	Germán Enrique Aragón López Cargo: Secretario de Planeación y Obras Públicas	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

