



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO CMC-017-2026

**"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE PAVÍA
HASTA EL LÍMITE CON MAGDALENA EN LA VEREDA BÉLGICA EN EL
MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR."**



Alcaldía Municipal de
Astrea
Nit. 829301541-1

**CONTRATISTA: SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS.
SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**

**ASTREA, CESAR
ABRIL 28 DE 2026**



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	2
2. JUSTIFICACIÓN	3
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.....	4
4. PROCESO DE CONTRATACIÓN	4
5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO.....	5
6. DATOS FINANCIEROS.....	5
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS	5
8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	6
9. RESUMEN GENERAL EJECUTADO	6
10. EVIDENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	7
11. OBSERVACIONES.....	9





1. INTRODUCCIÓN

En el Marco del cumplimiento de las responsabilidades adquiridas a través del contrato de mínima cuantía N° **CMC-017-2026** suscrito entre el **Municipio de Astrea – Cesar** y **SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS**, se presenta el siguiente informe de supervisión final de las actividades realizadas a través del contrato que tiene por objeto **“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE PAVÍA HASTA EL LÍMITE CON MAGDALENA EN LA VEREDA BÉLGICA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**, en aras de mantener informado al Municipio de Astrea sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.





2. JUSTIFICACIÓN

Se realiza el siguiente informe de supervisión en cumplimiento de las responsabilidades legales y contractuales adquiridas por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, actuando por parte del Municipio de Astrea – Cesar, como supervisor de las actividades contempladas en el CONTRATO **Nº CMC-017-2026** que tiene por objeto **“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE PAVÍA HASTA EL LÍMITE CON MAGDALENA EN LA VEREDA BÉLGICA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”**

La supervisión se llevó a cabo mediante visitas periódicas al lugar de ejecución de la obra en el municipio de Astrea Cesar, vereda Bélgica. Durante estas visitas, se realizó una evaluación detallada del progreso y la calidad de las actividades realizadas, abarcando tanto la calidad de los trabajos ejecutados como el cumplimiento de los plazos establecidos, con el objetivo de asegurar que se consumaran todas las especificaciones y requisitos dados en el contrato.





3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE PAVÍA HASTA EL LÍMITE CON MAGDALENA EN LA VEREDA BÉLGICA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ASTREA CESAR
NIT	892.301.541-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO BARRIOS ORTEGA
IDENTIFICACIÓN	91.243.788 DE BUCARAMANGA - SANTANDER
CONTRATISTA	SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS.
NIT:	901.374.866-4
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL CIENTO DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$ 49.012.112,50)
ADICIÓN EN VALOR	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 23.174.645,00)
VALOR FINAL	SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 72.186.757,50)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DIEZ (10) DÍAS
PRÓRROGA 01	DIEZ (10) DÍAS
PLAZO TOTAL	VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE ABRIL DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2026

Tabla 1. Datos generales.

4. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el cumplimiento del objeto contractual, el MUNICIPIO DE ASTREA – CESAR suscribió el contrato de mínima cuantía N° **CMC-017-2026** correspondiente para la ejecución del proyecto **“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE PAVÍA HASTA EL LÍMITE CON MAGDALENA EN LA VEREDA BÉLGICA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**, el cual fue adjudicado conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente para la modalidad de mínima cuantía.

Durante la ejecución del contrato, se evidenció la necesidad de incorporar actividades adicionales relacionadas con la construcción de obras de drenaje transversal en puntos críticos de la vía, lo que conllevó a la suscripción de una adición en valor por la suma de **VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO**





MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$23.174.645,00), así como una prórroga de diez (10) días al plazo inicialmente establecido, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

5. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA
Acta de Inicio	08 de abril de 2026.
Acta de Pactación de Ítems no Previstos.	15 de abril de 2026.
Acta de Adición 01.	16 de abril de 2026.
Acta de Terminación.	27 de abril de 2026.
Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción.	28 de abril de 2026.

Tabla 2. Relación de actas.

6. DATOS FINANCIEROS

CONTRATO N° CMC 017 DE 2026					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - C.D.P					
N°	CDP-2026-000180	Valor	\$ 49.012.112,50	Fecha	13 DE FEBRERO 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL- R.P					
N°	RP-2026-000320	Valor	\$ 49.012.112,50	Fecha	31 DE MARZO 2026

Tabla 3. CDP y RP iniciales.

CONTRATO N° CMC 017 DE 2026					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - C.D.P					
N°	CDP-2026-000410	Valor	\$ 23.174.645,00	Fecha	16 DE ABRIL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL- R.P					
N°	RP-2026-000351	Valor	\$ 23.174.645,00	Fecha	16 DE ABRIL 2026

Tabla 4. CDP y RP iniciales adición 01.

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 08 de abril de 2026 hasta el 27 de abril del año 2026, se realizaron las siguientes actividades:





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES MOD. 01
		UND	CANTIDAD	CANT.
1,00	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
1,10	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE RELLENO SELECCIONADO.	M3	1125,00	1281,00
1,20	ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EXISTENTE	M3	375,00	375,00
2,00	ESTABILIZACIÓN QUÍMICA			
2,10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE QUÍMICO ESTABILIZADOR DE SUELOS	LT	25,00	25,00
INP	OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL			
INP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA PARA DRENAJE TRANSVERSAL	ML	0,00	30,00
INP-02	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE ENCOLE Y DESCOLE EN CONCRETO REFORZADO	UND	0,00	8,00

Tabla 5. Actividades parciales.

8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO POR EL CONTRATISTA:

BENEFICIARIO	TIPO DE APORTE	PLANILLA No.	VR PAGADO	PERIODO
BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO	PENSIÓN	9503905239	\$ 280.200	ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL
	SALUD		\$ 70.100	
	CCF		\$ 70.100	
	ARL		\$ 9.200	
EVER ANDRÉS BLANCO BARRIOS	PENSIÓN		\$ 144.300	ABRIL 01 AL 30 DE ABRIL
	SALUD		\$ 112.700	
	CCF		\$ 70.100	
	ARL		\$ 9.200	

Tabla 6. Aportes seguridad social diciembre.

9. RESUMEN GENERAL EJECUTADO

Durante el periodo de ejecución del **CONTRATO**, se llevaron a cabo diversas actividades y procesos para cumplir con los objetivos establecidos en relación al mejoramiento de la vía rural en la vereda Bélgica.





Se realizó un seguimiento constante del avance de las obras contempladas, mediante visitas sucesivas al lugar de ejecución, evaluando el progreso en comparación con el cronograma previsto y ajustando las acciones según fuera necesario. Estas actividades se llevaron a cabo utilizando materiales y técnicas adecuadas, siguiendo los requisitos técnicos establecidos para asegurar la funcionalidad y durabilidad de las obras hechas.

Se constató que el proceso se desarrolló de acuerdo con los protocolos de seguridad y las normativas establecidas, garantizando la integridad de los trabajadores y de las personas vecinas del área.

En resumen, la ejecución de las actividades se realizó de manera eficiente y segura, cumpliendo con los requisitos contractuales y contribuyendo al mejoramiento vial de la vereda Bélgica.

10. EVIDENCIA Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se realiza el siguiente registro fotográfico como evidencias del proceso de ejecución de las actividades.



Fotografía 1. Extendida de material de relleno.



Fotografía 2. Cargue de material de relleno.





Fotografía 3. Tramos conformados y cuneteados.



Fotografía 4. Tramo con relleno aplicado.



Fotografía 5. Tramo intervenido.



Fotografía 6. Relleno para capa de rodadura.



Fotografía 7. Construcción de obras de drenaje.



Fotografía 8. Aplicación de químico para estabilización de subrasante.





Fotografía 9. Compactación de subrasante.



Fotografía 10. Construcción de obras de drenaje.

11. OBSERVACIONES

El **CONTRATO N° SAMC-017-2026**, a la fecha del presente informe se tiene un avance de ejecución del **100 %**, el contratista ha cumplido hasta la fecha con las cantidades plasmadas en al Acta de Pago Final, por tal motivo es viable su pago del Acta en mención.

Se da visto bueno para realizar el pago del **ACTA DE PAGO FINAL** por valor de **SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$ 72.186.757,50)**, por concepto de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 08 de abril de 2026 y el 27 de abril de 2026, del **CONTRATO N° CMC-017-2026**, cuyo objeto es: **“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YE PAVÍA HASTA EL LÍMITE CON MAGDALENA EN LA VEREDA BÉLGICA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”**

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministró en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del CONTRATO y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral conforme a lo exigido por la Ley y que existe una correcta





Código: F- CON - 2026
Versión: 1 /12/12-2024



Alcaldía Municipal de
Astrea
Nit. 829301541-1

Secretaría de **Planeación
y Obras Públicas**

relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el Contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Para mayor constancia se firma el presente informe a los **veintiocho (28)** días del mes de abril de 2026.

GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ

Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
Astrea - Cesar





28 DE ABRIL DE 2024

DIEZ (10) DÍAS

Y UNO (31) DE MARZO DE 2026.

HO (U8) DE ABRIL DE 2026.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N/A

\$ 49,012,112,50

\$ 72,186,757.50

uación:

FOR FACTURE

[illegible]

10

--

5

0	0,00	S
---	------	---

5

0	0,00	5
---	------	---

0	0.00	5
---	------	---

5	5
---	---

5	5
---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Journal of Management Education 35(1)

GAR	%P/
-----	-----

GERMÁN ENRIQUE ARAGÓN LÓPEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

BALDOMIRO JIMÉNEZ POLO
R.L. SERVICIO TOTAL DE INGENIERÍA SAS