

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA

ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN
CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO		VALLE DEL CAUCA		NIT		890399029	
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO				FECHA (DD/MM/AA)		ORDEN No.	
				19/03/2026		4000.47.0068	
BENEFICIARIO DEL PAGO							
NIT O CC		NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO		CONTRATO No.	
901648319		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		CALI, CR 100 5 169 UNICENTRO Tel: 6024837200		2000.13.05.003-2022	
FORMA DE PAGO		ENTIDAD BANCARIA		TIPO CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	
ABONO EN CUENTA		BANCO DE OCCIDENTE		CORRIENTE		045905486	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR	18622	No. CDR	-	No. CDR	-
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-
		VALOR	13.531.646.339,00	VALOR	-	VALOR	-
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-
		VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-
DATOS ADICIONALES							
CONCEPTO / OBSERVACIÓN				ANEXOS			
Pago 19 contrato de obra				factura y soportes			
LIQUIDACIÓN DEL PAGO							
FACTURA O CUENTA DE COBRO							
VALOR ANTES DE IVA				722.083.648,00			
IMPUESTO AL CONSUMO				-			
VALOR IVA				0,00			
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO				722.083.648,00			
RETENCIONES				%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE				2	722.083.648,00	14.441.672,96	14.442.000,00
VALOR RETENCIÓN DE IVA				-	0,00	0,00	0,00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10 x 1000 MUNICIPIO GINEBRA				1	226.012.181,82	2.260.121,82	2.260.000,00
TOTAL VALOR RETENCIONES							16.702.000,00
OTROS DESCUENTOS				DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN
(1) Estampilla Pro Univalle				X	-	2	722.083.648,00
(2) Pro Desarrollo				X	-	2	722.083.648,00
(3) Pro Uceva				X	-	0.5	722.083.648,00
(4) Pro Cultura				X	-	1	722.083.648,00
(5) Pro Hospitales				X	-	1	722.083.648,00
(6) Pro deportes				X	-	2.5	722.083.648,00
(7) Pro electrificación Rural				X	-	0.2	722.083.648,00
(8) Pro U Pacifico				X	-	0.5	722.083.648,00
9. VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10 X 1000 GUACARI				-	X	1	496.071.466,18
-				-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA				X	-	5	722.083.648,00
MULTAS O SANCIONES							-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO							-
EMBARGOS							-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS							-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS							111.107.294,00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO							594.274.354,00
FIRMAS AUTORIZADAS							
 Moises Cepeda Restrepo CC. 14705330 Firma Electrónica 2026-03-19 16:25:20 -05:00				 Eduardo Cardenas Rodriguez CC. 16254057 RL. Consorcio Interguacari NIT. 901652925 Firma Electrónica 2026-03-19 16:35:05 -05:00			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)				FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			
MOISES CEPEDA RESTREPO				EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ			
GERENTE GENERAL				REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO				NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			

(*) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES)(*)APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA

Cliente: VALLECAUCANAS DE AGUAS SA ESP
NIT: 900333452-1
Dirección: Cali Valle del Cauca AV 8N 24AN 147
Teléfono: 6026653810
Email: contacto@eva.gov.co

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 19 CONTRATO 2000.13.05.003-2022	Servicio	1	\$538.065.311		-	\$538.065.311
2	ADMINISTRACION ADMINISTRACION 27.20%	Servicio	1	\$146.353.765		-	\$146.353.765
3	IMPREVISTOS IMPREVISTOS 1%	Servicio	1	\$5.380.653		-	\$5.380.653
4	UTILIDAD UTILIDAD 6%	Servicio	1	\$32.283.919		-	\$32.283.919

Setecientos veintidos millones ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos

Total de líneas: 4

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:
CONINGENIERIA SAS NIT: 805,030,457-9 1% DE PARTICIPACION;
CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL NIT: 89,008,184-7- 49% DE PARTICIPACION;
ALDO GUTIERREZ FRANCO NIT: 79,699,676- 50% DE PARTICIPACION.

Subtotal \$722.083.648

Total a pagar \$722.083.648



Moneda: COP
Generado: 2026-03-16 15:01:15-05:00
Validación DIAN: 2026-03-16 15:02:16-05:00
Forma de pago: Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 1 de 4

ACTA PARCIAL No. 019 ✓

CONTRATO No.	2000.13.05.003.2022
FECHA DEL CONTRATO:	OCTUBRE 31 DE 2022
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA".
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	CONSORCIO INTERGUACARI
VALOR CONTRATO:	\$ 29.432.080.933,00
ANTICIPO:	\$ 8.829.624.279,90
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 0.00
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DICIEMBRE 2022
ADICION EN VALOR 1:	\$ 2.571.146.616.00
ADICION EN VALOR 2:	\$ 13.531.646.339.00
VALOR TOTAL:	\$ 45.534.873.888.00
PLAZO:	13 MESES
PLAZO ADICIONADO:	9 MESES
PORCENTAJE EJECUTADO:	76.19 %
FECHA DE TERMINACIÓN 1	01 ENERO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	27 JULIO 2023
FECHA DE REINICIO	10 ENERO 2024
FECHA TERMINACIÓN	14 JUNIO 2024
PRÓRROGA 1	NUEVE (9) MESES
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA 1:	14 MARZO DE 2025
PRÓRROGA 2	DIEZ (10) MESES
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA 2:	22 ENERO DE 2026

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 2 de 4

PRÓRROGA 3	SEIS (06) MESES
NUEVA FECHA TERMINACIÓN PRORROGA 2:	22 JULIO DE 2026

En Santiago de Cali, el día 11 de Marzo de 2026, en las instalaciones de CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, se reunieron: **CARLOS ANDRÉS LEYVA BERNAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 89.008.184 de Armenia (Quindío), en representación de la firma CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE en calidad de Contratista, y **EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.254.057 de Palmira (Valle), en representación del CONSORCIO INTERGUACARI, en calidad de Interventor del Contrato No.2000.13.05.003.2022, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de Interventor del Contrato No. 2000.13.05.003.2022, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de la obra realizada conforme a las obligaciones del contrato, dentro los períodos comprendidos entre el 01/12/2025 hasta 31/12/2025, 01/01/2026 hasta el 31/01/2026 y 01/02/2026 hasta el 28/02/2026, equivalentes al 1.59 % de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el acta de avance de obra.
2. Que el Contratista ha entregado los informes de avance correspondientes a los períodos comprendidos entre el 01/12/2025 hasta 31/12/2025, 01/01/2026 hasta el 31/01/2026 y 01/02/2026 hasta el 28/02/2026. (Ver anexo).
3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución	Amortización del anticipo
Anticipo	23/01/2023	\$ 8.829.624.279.90	--	--
Acta pago parcial No. 1	30/04/2023	\$ 8.371.066.842	26,16%	\$ 2.511.320.053
Acta pago parcial No. 2	30/06/2023	\$ 886.015.856	2.76%	\$ 265.804.757

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI		Código: FO-PDA.2.1-1
	ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)		Versión: 3
			Fecha de Vigencia: 05/06/2015
			Página: 3 de 4

Acta pago parcial No. 3	31/01/2024	\$ 907.712.127	2.84%	\$272.313.639
Acta pago parcial No. 4	31/03/2024	\$ 503.892.952	1.58%	\$ 151.167.886
Acta pago parcial No. 5	30/04/2024	\$ 369.286.058	1.15%	\$ 110.785.818
Acta pago parcial No. 6	31/05/2024	\$ 7.371.115.364	23.03%	\$ 2.211.334.610
Acta pago parcial No. 7	31/07/2024	\$ 604.131.566	1,89%	\$ 181.239.470
Acta pago parcial No. 8	31/08/2024	\$ 385.455.620	1,20%	\$ 115.636.686
Acta pago parcial No. 9	30/09/2024	\$ 689.009.943	2,16%	\$ 206.702.983
Acta pago parcial No. 10	31/10/2024	\$ 1.216.561.098	3,8%	\$ 364.968.330
Acta pago parcial No. 11	02/12/2024	\$ 2.068.353.769	6,46%	\$ 620.506.131
Acta pago parcial No. 12	03/02/2025	\$ 690.349.724	2.16%	\$ 207.104.917
Acta pago parcial No. 13	10/02/2025	\$ 2.313.472.543	7.23%	\$ 694.041.763
Acta pago parcial No. 14	15/07/2025	\$ 1.659.841.253	2.63%	\$ 497.952.376
Acta pago parcial No. 15	13/08/2025	\$ 4.230.011.773	9.29%	\$418.744.861
Acta pago parcial No. 16	30/09/2025	\$ 534.405.953	1.17%	\$0
Acta pago parcial No. 17	18/11/2025	\$ 736.963.238	1.62%	\$0
Acta pago parcial No. 18	30/11/2025	\$ 431.777.557	0.95%	\$0
Acta pago parcial No. 19	11/03/2026	\$ 722.083.648	1.59%	\$0
TOTALES		\$ 34.691.506.884	76.19 %	\$ 8.829.624.279.90

NOTA: El valor total del contrato corresponde al valor inicial del contrato más el valor de la adición generado por la reformulación No. 1.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE AVANCE Y RECIBO PARCIAL (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Código: FO-PDA.2.1-1
		Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 05/06/2015
		Página: 4 de 4


4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante las planillas de pago.

5. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Interventor, autorizar el pago, por valor de **SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 722.083.648.00)**, al Consorcio CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE con NIT. 901.648.319-4.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 11 de Marzo de 2026.


































CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Contratista



EDUARDO CARDENAS RODRÍGUEZ
CONSORCIO INTERGUACARI
Interventor del Contrato

VALLE DE CAUCA S.A.S. PAP-PODA VALLE DE CAUCA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: PO-INF-2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA: CONTRATISTA: INTERVENIENTE:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE CONSORCIO INTERGUACARI										ACTA No.: 19					
		FECHA DE CORTE:										Febrero 28 DE 2026					
ITEM	DESCRIPCION	VALOR CONTRATO BASE			MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 19		VR. TOTAL HASTA		ACTA No. 19	
		UN	Cantidad	V. Unitario	V. Total	CANT.	VI. TOTAL O. COMPLE	VI. TOTAL O. ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA. CANT. ACUMUL.	NVO. VR. ACUMUL.	% CONTRATO
1	OBRA CIVIL																
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	12,200.00	\$ 2,110	\$ 25,742,000.00		0.00	0.00	12,200.00	25,742,000.00	12,200.00	\$ 25,742,000.00	0.00	12,200.00		25,742,000.00	1.00
	TOTAL CAPITULO		0.00		\$ 25,742,000.00		0.00	0.00	0.00	25,742,000.00		25,742,000.00	-	-		25,742,000.00	100.00%
2	BOCATOMA																
2.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	245.00	\$ 4,512	\$ 1,105,440.00		0.00	0.00	245.00	1,105,440.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.2	EXCAVACION MATERIAL BAJO AGUA	M3	943.00	\$ 35,795	\$ 33,754,685.00		0.00	0.00	943.00	33,754,685.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3	EXCAVACION ROCA BAJO AGUA	M3	1,173.00	\$ 180,850	\$ 212,137,050.00		0.00	0.00	1,173.00	212,137,050.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	0.00	\$ 31,385	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	863.00	\$ 16,114	\$ 13,906,382.00		0.00	0.00	863.00	13,906,382.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M2	198.00	\$ 575,390	\$ 113,927,022.00		0.00	0.00	198.00	113,927,022.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.7	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	81.00	\$ 980,288	\$ 79,464,138.00		0.00	0.00	81.00	79,464,138.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 80000 PSI 420Mm	KLS	19,021.00	\$ 8,900	\$ 169,286,900.00		0.00	0.00	19,021.00	169,286,900.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.9	ENTIBADO METALICO DE TIPO DESLIZANTE	M2	150.19	\$ 101,105	\$ 15,184,601.00		0.00	0.00	150.19	15,184,601.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.10	DESIVACION TEMPORAL CAUCE	ML	150.00	\$ 160,200	\$ 24,031,200.00		0.00	0.00	150.00	24,031,200.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC 60C/40P	M3	324.00	\$ 498,860	\$ 161,630,640.00		0.00	0.00	324.00	161,630,640.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 824,369,058.00		-	-		824,369,058.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00%
3	LINEA DE ADUCCION																
3.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	55.00	\$ 4,512	\$ 248,160.00		0.00	0.00	55.00	248,160.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	58.00	\$ 20,864	\$ 1,198,512.00	13.500	0.00	278,964.00	71.50	1,477,476.00	58.00	\$ 1,198,512.00	0.00	58.00		1,198,512.00	0.81
3.3	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	0.00	\$ 31,386	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.4	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	12.00	\$ 15,123	\$ 181,476.00		0.00	0.00	12.00	181,476.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.5	SOLADO ESPESOR E=0.09M 3000 PSI 210 MPA	M2	10.00	\$ 38,786	\$ 387,860.00		0.00	0.00	10.00	387,860.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.6	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI INC. FORMALETA	M3	3.00	\$ 538,924	\$ 1,616,772.00		0.00	0.00	3.00	1,616,772.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.7	COLUMNA CONCRETO 4000 PSI	M3	2.15	\$ 1,072,124	\$ 2,305,067.00		0.00	0.00	2.15	2,305,067.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.8	ACERO REFUERZO FLEJADO 80000 PSI 420Mm	KLS	1,431.00	\$ 8,901	\$ 12,737,331.00		0.00	0.00	1,431.00	12,737,331.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.9	ANCLAJE SOPORTE TUBERIA 1/2"x1/8"	UND	20.00	\$ 51,218	\$ 1,024,360.00		0.00	0.00	20.00	1,024,360.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.10	ABRADERA PLATINA 4X3/8"	KLS	76.00	\$ 25,320	\$ 1,925,080.00		0.00	0.00	76.00	1,925,080.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.11	NEOPRENO 4X3/8"	UND	10.00	\$ 82,099	\$ 820,990.00		0.00	0.00	10.00	820,990.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.12	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=450MM PN 10	ML	6.00	\$ 50,382	\$ 302,292.00		0.00	0.00	6.00	302,292.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL CAPITULO				\$ 22,747,900.00		-	278,964.00		23,026,864.00	0.00	1,198,512.00	-	0.00	0.00	1,198,512.00	0.00%
4	DESARENADOR																
4.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	430.00	\$ 4,512	\$ 1,940,160.00		0.00	0.00	430.00	1,940,160.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.2	EXCAVACION MATERIAL BAJO AGUA	M3	1,384.00	\$ 35,795	\$ 49,540,280.00		0.00	0.00	1,384.00	49,540,280.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.3	EXCAVACION ROCA BAJO AGUA	M3	1,672.86	\$ 180,850	\$ 302,536,052.00		0.00	0.00	1,672.86	302,536,052.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.4	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	0.00	\$ 31,386	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.5	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	808.00	\$ 15,123	\$ 12,219,384.00		0.00	0.00	808.00	12,219,384.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.6	SOLADO ESPESOR E=0.09M 3000 PSI 210 MPA	M2	429.00	\$ 38,786	\$ 16,436,194.00		0.00	0.00	429.00	16,436,194.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.7	LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M	M2	239.00	\$ 575,390	\$ 137,518,210.00		0.00	0.00	239.00	137,518,210.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.8	CINTA PVC V-15	ML	126.00	\$ 38,824	\$ 4,891,824.00		0.00	0.00	126.00	4,891,824.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.9	ACERO REFUERZO FLEJADO 80000 PSI 420Mm	KLS	65,520.00	\$ 8,901	\$ 583,194,270.00	-7,849,589	0.00	-68,088,993.00	57,670.50	515,105,277.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA TANQUE LAMINA ALFAJOR 3/16 CON MARCO EN ANGULO	M2	45.00	\$ 745,157	\$ 33,606,581.00		0.00	0.00	45.00	33,606,581.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.11	ACERO ESTRUCTURAL ESCALERA GATO	KLS	73.00	\$ 28,815	\$ 2,104,455.00		0.00	0.00	73.00	2,104,455.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.12	INSTALACION ACCESORIOS BRIDADOS DN 450 MM	UND	4.00	\$ 402,894	\$ 1,611,576.00		0.00	0.00	4.00	1,611,576.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.13	INSTALACION NIPLE PASAMURO PEAD ISO PN10 DN450 mm L=1000 mm Z=500 mm	UND	3.00	\$ 402,894	\$ 1,208,682.00		0.00	0.00	3.00	1,208,682.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.14	INSTALACION TEE SENCILLA PEAD PE100 PN10 DN450 MM TERMOFUSION	UND	1.00	\$ 105,358	\$ 105,358.00		0.00	0.00	1.00	105,358.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.15	INSTALACION ACCESORIOS TERMOFUNDIBLES DN 450MM	UND	4.00	\$ 81,175	\$ 324,700.00		0.00	0.00	4.00	324,700.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.16	INSTALACION ACCESORIOS ELECTROFUNDIBLES DN 450MM	UND	3.00	\$ 66,867	\$ 200,601.00		0.00	0.00	3.00	200,601.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.17	INSTALACION TUBERIA PEAD DN=250MM PN 10	ML	3.00	\$ 18,843	\$ 56,540.00		0.00	0.00	3.00	56,540.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.17-A	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC 60C/40P MACROMEDIDOR	M3	454.38	\$ 498,861	\$ 226,673,307.00		0.00	0.00	454.38	226,673,307.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.18	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	10.00	\$ 4,512	\$ 45,120.00		0.00	0.00	10.00	45,120.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.19	EXCAVACION MATERIAL BAJO AGUA	M3	80.00	\$ 35,795	\$ 2,863,600.00		0.00	0.00	80.00	2,863,600.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.20	EXCAVACION ROCA BAJO AGUA	M3	39.00	\$ 180,850	\$ 7,053,150.00		0.00	0.00	39.00	7,053,150.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.21	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM	M3	39.00	\$ 31,386	\$ 1,224,054.00		0.00	0.00	39.00	1,224,054.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.22	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	39.00	\$ 16,114	\$ 628,420.00		0.00	0.00	39.00	628,420.00							

 VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  PAP-PDA PROYECTO DE AVANCE DE OBRA  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.  VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A. VALLECAUCANA DE NORRIS S.A. S.P.A.	
--	--

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021						
OBRA: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL		ACTA DE AVANCE DE OBRA										ACTA No.: 19						
CONTRATO: 2000.13.05.003.2022		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE										FECHA DE CORTE: Febrero 28 DE 2026						
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERGUACARÍ																		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM. ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERÍODO - ACTA PARCIAL No. 19		VR. TOTAL HASTA ACTA No. 19			
		(INCLUYE REFORMULACIÓN No. 1 Y No. 2)				CANT.	VI. TOTAL O. COMPLE	VI. TOTAL O. ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA. CANT. ACUMUL.	NVO. VR. ACUMUL.	% CONTRATO	
		UN	Cantidad	V. Unitario	V. total												Cant.	Vr.
INP-77	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR 95% PM (P=6%, CBR = 20%, SEGÚN NORMA INVIAS E 320)	M3	460,50	\$ 266.525,00	\$ 122.734.763,00		0,00	0,00	460,50	122.734.763,00	0,00	\$ 0,00			0,00	0,00	-	0,00%

VALLECAUCANA LA ARCA S.A. S.P.A. PAP-PDA PROYECTO DE AVANCE DE OBRA VALLE CAUCA GOBIERNO DEPARTAMENTAL				SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021					
OBRA: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATISTA: 2000.13.08.063.2022 CONSORCIO REYES Y PTAPS VALLE CONSORCIO INTERGUACARI				ACTA DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL										ACTA No.: 19 FECHA DE CORTE : Febrero 28 DE 2026					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 19		VR.TOTAL HASTA			ACTA No. 19	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.Total	CANT.	Vi.TOTAL O.COMPLE	Vi.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO		
																	Cant.	Vr.	
INP-78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE GRANULAR 100% P.M.; IP=33%; CBR=80% SEGUN NORMA INVIAS E - 330	M3	307,00	\$ 285.830,00	\$ 87.749.810,00	0,00	0,00	0,00	307,00	87.749.810,00	0,00	\$ 0,00			0,00	0,00	-	0,00%	
INP-79	SUMINISTRO E INSTALACION UNIONES ELECTRO FUSION PEAD350mm	UND	60,00	\$ 3.789.137,00	\$ 227.348.220,00	9,00	0,00	34.102.233,00	69,00	261.450.453,00	45,00	\$ 170.511.165,00	24,00	90.939.288,00	69,00	261.450.453,00	1,00	100,00%	
INP-80	REPOSICIÓN TUBERIA CONCRETO REFORZADO DIAMETRO ENTRE 10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EXAVACIÓN, RELLENO Y FILTRO)	UND	1,00	\$ 1.612.010,00	\$ 1.612.010,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.612.010,00	1,00	\$ 1.612.010,00		0,00	1,00	1.612.010,00	1,00	100,00%	
INP-81	REPOSICIÓN TUBERIA CONCRETO REFORZADO DIAMETRO ENTRE 14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EXAVACIÓN, RELLENO Y FILTRO)	UND	2,00	\$ 2.065.550,00	\$ 4.131.100,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.131.100,00	2,00	\$ 4.131.100,00		0,00	2,00	4.131.100,00	1,00	100,00%	
INP-82	REPOSICIÓN TUBERIA CONCRETO REFORZADO DIAMETRO ENTRE 16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EXAVACIÓN, RELLENO Y FILTRO)	UND	1,00	\$ 2.385.552,00	\$ 2.385.552,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.385.552,00	1,00	\$ 2.385.552,00		0,00	1,00	2.385.552,00	1,00	100,00%	
INP-83	REPOSICIÓN TUBERIA CONCRETO REFORZADO DIAMETRO ENTRE 18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EXAVACIÓN Y RELLENO)	UND	4,00	\$ 2.555.240,00	\$ 10.220.960,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10.220.960,00	4,00	\$ 10.220.960,00		0,00	4,00	10.220.960,00	1,00	100,00%	
INP-84	REPOSICIÓN TUBERIA CONCRETO REFORZADO DIAMETRO ENTRE 20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EXAVACIÓN, RELLENO Y FILTRO)	UND	1,00	\$ 2.843.768,00	\$ 2.843.768,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.843.768,00	1,00	\$ 2.843.768,00		0,00	1,00	2.843.768,00	1,00	100,00%	
INP-85	REPOSICIÓN TUBERIA CONCRETO REFORZADO DIAMETRO ENTRE 24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EXAVACIÓN, RELLENO Y FILTRO)	UND	10,00	\$ 4.884.522,00	\$ 48.845.220,00	0,00	0,00	0,00	10,00	48.845.220,00	10,00	\$ 48.845.220,00		0,00	10,00	48.845.220,00	1,00	100,00%	
INP-86	REPOSICIÓN TUBERIA CONCRETO REFORZADO DIAMETRO ENTRE 28" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EXAVACIÓN, RELLENO Y FILTRO)	UND	1,00	\$ 5.116.269,00	\$ 5.116.269,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.116.269,00	1,00	\$ 5.116.269,00		0,00	1,00	5.116.269,00	1,00	100,00%	
INP-87	REPOSICIÓN TUBERIA CONCRETO REFORZADO DIAMETRO ENTRE 32" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EXAVACIÓN, RELLENO Y FILTRO)	UND	2,00	\$ 6.114.329,00	\$ 12.228.658,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12.228.658,00	2,00	\$ 12.228.658,00		0,00	2,00	12.228.658,00	1,00	100,00%	
INP-88	SUMINISTRO E INSTALACION DE PURGAS 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	5,00	\$ 7.701.461,00	\$ 38.507.305,00	0,00	0,00	0,00	5,00	38.507.305,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-89	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA VALVULAS VENTOSAS 3"	UND	24,00	\$ 5.446.631,00	\$ 130.719.144,00	0,00	0,00	0,00	24,00	130.719.144,00	24,00	\$ 130.719.144,00		0,00	24,00	130.719.144,00	1,00	100,00%	
INP-90	RT PASS EN TUBERIA PEAD DE 14" TRAMO 3 CONDUCCIÓN	UND	3,00	\$ 5.471.157,00	\$ 16.413.471,00	0,00	0,00	0,00	3,00	16.413.471,00	1,00	\$ 5.471.157,00		0,00	1,00	5.471.157,00	0,33	33,33%	
INP-91	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE MARIPOSA BXB HD 14" DOBLE EXCENTRICIDAD	UND	2,00	\$ 25.386.675,00	\$ 50.773.350,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50.773.350,00	2,00	\$ 50.773.350,00		0,00	2,00	50.773.350,00	1,00	100,00%	
INP-92	SUMINISTRO E INSTALACION PORTAFLANCHED PEAD 350MM + BRIDA LOCA 350MM	UND	3,00	\$ 2.765.328,00	\$ 8.295.984,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8.295.984,00	3,00	\$ 8.295.984,00		0,00	3,00	8.295.984,00	1,00	100,00%	
INP-93	SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN AUTOAPORTANTE 14"	UND	2,00	\$ 7.456.343,00	\$ 14.912.686,00	0,00	0,00	0,00	2,00	14.912.686,00	2,00	\$ 14.912.686,00		0,00	2,00	14.912.686,00	1,00	100,00%	
INP-79	SUMINISTRO E INSTALACION UNIONES ELECTRO FUSION PEAD 350mm	UND	5,00	\$ 3.789.137,00	\$ 18.945.685,00	0,00	0,00	0,00	5,00	18.945.685,00	5,00	\$ 18.945.685,00		0,00	5,00	18.945.685,00	1,00	100,00%	
	TUBERIA LLEGADA PTAP GUACARI																		
INP-84	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PEAD 350MMX45"	UND	5,00	\$ 3.716.883,00	\$ 18.584.415,00	0,00	0,00	0,00	5,00	18.584.415,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-95	SUMINISTRO E INSTALACION CODO HD 350MMX90" BXB	UND	3,00	\$ 6.846.101,00	\$ 20.538.303,00	0,00	0,00	0,00	3,00	20.538.303,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-96	NIPLE PASAMURO HD 350 MM L=1000MM BXL	UND	1,00	\$ 8.168.780,00	\$ 8.168.780,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8.168.780,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-97	NIPLE HD 350 MM L=1500 MM BXL	UND	5,00	\$ 8.178.142,00	\$ 40.890.710,00	0,00	0,00	0,00	5,00	40.890.710,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-92	PORTAFLANCHED PEAD 350MM + BRIDA LOCA 355MM	UND	3,00	\$ 2.765.328,00	\$ 8.295.984,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8.295.984,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-98	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA BXB HD 14"	UND	2,00	\$ 14.225.078,00	\$ 28.450.156,00	0,00	0,00	0,00	2,00	28.450.156,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-90	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PEAD 350MM	UND	1,00	\$ 5.471.157,00	\$ 5.471.157,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.471.157,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
	TOTAL INP LINEA DE CONDUCCIÓN			\$ 3.350.417.876,00		\$ -	\$ 34.102.233,00		\$ 3.334.519.806,00		\$ 1.034.134.307,00		\$ 118.679.628,00		\$ 1.162.813.936,00				
INTERVENCIÓNES PTAP GUACARI																			
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN																			
INP-11	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE MEDICION STREAMING CURRENT, MEDIDOR DE CARGAS POSITIVAS Y NEGATIVAS PARA DOSIFICACION DE COAGULANTE LIQUIDO	UND	1,00	\$ 103.061.938	\$ 103.061.938,00	0,00	0,00	0,00	1,00	103.061.938,00	1,00	\$ 103.061.938,00		0,00	1,00	103.061.938,00	1,00	100,00%	
	SISTEMA DE FLOCULACIÓN		0,00			0,00			0,00										
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	270,84	\$ 212.063	\$ 57.435.051,00	-5,69	0,00	-1.207.103,00	265,15	56.227.948,00	265,15	\$ 56.227.948,00		0,00	265,15	56.227.948,00	1,00	100,00%	
	SISTEMA DE FILTRACIÓN																		
INP-13	DEMOLICIÓN Y RETIRO FALSO FONDO EXISTENTE	M3	18,71	\$ 50.431,23	\$ 943.568,00	0,00	0,00	0,00	18,71	943.568,00	18,71	\$ 943.568,00		0,00	18,71	943.568,00	1,00	100,00%	
INP-14	DEMOLICIÓN DE CANALETAS Y MUROS EXISTENTES	M3	1,14	\$ 231.665,56	\$ 264.099,00	0,00	0,00	0,00	1,14	264.099,00	1,14	\$ 264.099,00		0,00	1,14	264.099,00	1,00	100,00%	
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	153,15	\$ 212.062,86	\$ 32.477.396,00	0,00	0,00	0,00	153,15	32.477.396,00	153,15	\$ 32.477.396,00		0,00	153,15	32.477.396,00	1,00	100,00%	
INP-15	RELLENO ESTRUCTURAL DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFORMAR CANAL CENTRAL DE FILTROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA #18	M3	5,49	\$ 990.212,51	\$ 5.436.267,00	-0,36	0,00	-356.477,00	5,13	5.079.790,00	5,13	\$ 5.079.790,00		0,00	5,13	5.079.790,00	1,00	100,00%	
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKADUR 32 O SIMILAR	M2	28,46	\$ 114.339,12	\$ 3.254.091,00	-16,16	0,00	-1.847.720,00	12,30	1.406.371,00	12,30	\$ 1.406.371,00		0,00	12,30	1.406.371,00	1,00	100,00%	
INP-17	MATERIAL FILTRANTE FILTRALITE NC 1.5-2.5, CU 1.3	M3	27,03	\$ 9.311.327,45	\$ 251.685.181,00	0,00	0,00	0,00	27,03	251.685.181,00	27,03	\$ 251.685.181,00		0,00	27,03	251.685.181,00	1,00	100,00%	
INP-18	ARENA (TAMAÑO EFECTIVO DE 0,45 MM A 0,55 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 1,5)	M3	0,00	\$ 1.380.841,31	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-19	GRAVA GRADADA 5 ESTRATOS	M3	5,69	\$ 1.380.841,31	\$ 7.855.849,00	-0,06	0,00	-82.838,00	5,63	7.773.011,00	5,63	\$ 7.773.011,00		0,00	5,63	7.773.011,00	1,00	100,00%	
INP-20	VÁLVULA DE GLOBO PARA CONTROL DE CAUDAL EN LINEA DE LAVADO DE FILTROS BXB EN HD DN 250 MM ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 47.017.952,80	\$ 47.017.953,00	0,00	0,00	0,00	1,00	47.017.953,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-21	VÁLVULA DE GLOBO PARA CONTROL DE CAUDAL EN LINEA DE LAVADO DE FILTROS BXB EN HD DN 150 MM ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 23.102.974,80	\$ 23.102.975,00	0,00	0,00	0,00	1,00	23.102.975,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-22	UNIÓN BXA DN 250 MM HD ANSI CL 150	UND	2,00	\$ 765.952,70	\$ 1.531.904,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.531.904,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-23	UNIÓN BXA DN 150 MM HD ANSI CL 150	UND	2,00	\$ 268.420,60	\$ 536.841,00	0,00	0,00	0,00	2,00	536.841,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-24	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 250 MM HD ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 3.256.552,75	\$ 3.256.553,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.256.553,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-25	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE DN 150 MM HD ANSI CL 150	UND	1,00	\$ 1.337.302,75	\$ 1.337.303,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.337.303,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%	
INP-26	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA EN U ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 1/8" BORDE LISO, Ø 12" EN EL FONDO CON ALARGUE DE 25 CM	ML	7,80	\$ 5.610.553,37	\$ 43.762.316,00	0,00	0,00	0,00	7,80	43.762.316,00	7,80	\$ 43.762.316,00		0,00	7,80	43.762.316,00	1,00	100,00%	
INP-27	DESMONTE DE VALVULAS DE 6" PARA CONTROL DE ENTRADA DE AGUA A FILTROS DESDE CANAL COMÚN	UND	3,00	\$ 168.691,20	\$ 506.074,00	0,00	0,00	0,00											

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FG-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021						
OBRA: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL CONTRATO: 2000.13.05.003.2022 CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPAS VALLE INTERVENIOR: CONSORCIO INTERGUACARI		ACTA DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL										ACTA No.: 19 FECHA DE CORTE: Febrero 28 DE 2026						
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 19		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 19	
		(INCLUYE REFORMULACION No. 1 Y No. 2)				CANT.	Vi.TOTAL O.COMPLE	Vi.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO	
		UN	Cantidad	V. Unitario	V. Total												Cant.	Vi.
INP-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPLADORES PARA LAVADO CON AIRE (15 HP, 201 SCFM, 14.2 PSIG) - INCLUYE CABINA TIPO INTEMPERIE, VALVULA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE CONTROL, CON PLC DISPONIBLE PARA MODBUS TCP O RTU O ETHERNET, SENSOR DE TEMPERATURA Y HMI	UND	2,00	\$ 111.377.756,00	\$ 222.755.512,00	0,00	0,00	0,00	2,00	222.755.512,00	2,00	\$ 222.755.512,00	0,00	0,00	2,00	222.755.512,00	1,00	100,00%
INP-32	VALVULAS DE MARIPOSA 3" TIPO WAFER	UND	6,00	\$ 857.115,12	\$ 5.142.691,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5.142.691,00	5,00	\$ 4.285.576,00	0,00	0,00	5,00	4.285.576,00	0,83	83,33%
INP-33	TUBERIA ACERO AL CARBON 3"	M	42,00	\$ 918.539,12	\$ 38.578.643,00	0,00	0,00	0,00	42,00	38.578.643,00	40,00	\$ 36.741.565,00	0,00	0,00	40,00	36.741.565,00	0,95	95,24%
INP-34	CODO 90° ACERO AL CARBÓN 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	13,00	\$ 507.728,12	\$ 6.600.466,00	0,00	0,00	0,00	13,00	6.600.466,00	7,00	\$ 3.554.097,00	0,00	0,00	7,00	3.554.097,00	0,54	53,89%
INP-35	TEE ACERO AL CARBON 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	6,00	\$ 545.730,12	\$ 3.271.381,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3.271.381,00	4,00	\$ 2.180.920,00	0,00	0,00	4,00	2.180.920,00	0,67	66,67%
INP-36	BRIDA DE 3" SUM E INST	UND	22,00	\$ 338.529,12	\$ 7.447.841,00	0,00	0,00	0,00	22,00	7.447.841,00	22,00	\$ 7.447.841,00	0,00	0,00	22,00	7.447.841,00	1,00	100,00%
INP-37	CORTE DE TUBO DE ACERO 3" CON PULIDORA	UND	3,00	\$ 111.199,35	\$ 3.345.592,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3.345.592,00	3,00	\$ 3.345.592,00	0,00	0,00	3,00	3.345.592,00	1,00	100,00%
INP-38	UNION UNIVERSAL 3"	UND	1,00	\$ 378.299,12	\$ 378.299,00	0,00	0,00	0,00	1,00	378.299,00	1,00	\$ 378.299,00	0,00	0,00	1,00	378.299,00	1,00	100,00%
INP-39	VALVULA DE CHEQUEO HORIZONTAL 3" TIPO WAFER	UND	2,00	\$ 2.657.576,12	\$ 5.315.152,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5.315.152,00	2,00	\$ 5.315.152,00	0,00	0,00	2,00	5.315.152,00	1,00	100,00%
INP-40	VALVULA DE ALIVIO 3"	UND	2,00	\$ 1.268.985,12	\$ 2.537.790,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2.537.790,00	2,00	\$ 2.537.790,00	0,00	0,00	2,00	2.537.790,00	1,00	100,00%
INP-41	MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN ACERO INOXIDABLE 304 DN 6" EN T CON ACOPLE DE SALIDA LATERAL EB CENTRAL (15 CM EN 6") L=2,30 M CON 2 TAPA CIEGA EN EXTREMOS PARA MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS CON 9 SALIDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" DE L=0,75 M	UND	3,00	\$ 8.982.482,12	\$ 26.947.446,00	0,00	0,00	0,00	3,00	26.947.446,00	3,00	\$ 26.947.446,00	0,00	0,00	3,00	26.947.446,00	1,00	100,00%
INP-42	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA DN 6"	UND	20,00	\$ 979.730,28	\$ 19.594.606,00	0,00	0,00	0,00	20,00	19.594.606,00	20,00	\$ 19.594.606,00	0,00	0,00	20,00	19.594.606,00	1,00	100,00%
INP-43	REALCE DE MUROS CON BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 CM, CON RECUBRIMIENTO DE UNA CARA CON SIKa MORTERO IMPERMEABLE	M2	14,46	\$ 198.400,33	\$ 2.868.869,00	-3,90	0,00	-773.761,00	10,56	2.095.107,00	10,56	\$ 2.095.107,00	0,00	0,00	10,56	2.095.107,00	1,00	100,00%
INP-44	MORTERO DE NIVELACION CON PENDIENTE HACIA CANAL DE DRENAJE DE 1%	M3	21,47	\$ 368.001,37	\$ 7.900.989,00	-19,76	0,00	-7.271.707,00	1,71	629.282,00	1,71	\$ 629.282,00	0,00	0,00	1,71	629.282,00	1,00	100,00%
INP-45	DEMOLICION DE CANALETAS Y MUROS EXISTENTES PASILLO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTESILIZANTE Y GALVANIZADA CON PASAMANOS EN TUBERÍA GALVANIZADA 1 1/2"	M3	55,48	\$ 231.865,56	\$ 3.500.467,00	-0,22	0,00	-50.017,00	14,89	3.450.455,00	14,89	\$ 3.450.455,00	0,00	0,00	14,89	3.450.455,00	1,00	100,00%
INP-46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO HD, DN 200 MM BXL, L=0,50M, 2=0,08 M	UND	3,00	\$ 1.772.854,12	\$ 5.318.562,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5.318.562,00	2,00	\$ 3.545.708,00	1,00	\$ 1.772.854,00	3,00	5.318.562,00	1,00	100,00%
INP-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA HD, DN 200 MM TIPO LUG, INCLUYE VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE L=4,50 M, PEDESTAL Y VOLANTE DE MANIOBRA	UND	3,00	\$ 24.631.590,68	\$ 73.894.772,00	0,00	0,00	0,00	3,00	73.894.772,00	2,00	\$ 49.263.182,00	1,00	\$ 24.631.591,00	3,00	73.894.773,00	1,00	100,00%
INP-48	SISTEMA SUMERGIBLE GINEBRA PARA REMOCION DE LODOS, INCLUYE EQUIPOS, CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA	UND	3,00	\$ 414.358.000,00	\$ 1.243.074.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.243.074.000,00	3,00	\$ 1.243.074.000,00	0,00	0,00	3,00	1.243.074.000,00	1,00	100,00%
INP-49	INSTALACION DE SISTEMA SUMERGIBLE GINEBRA PARA REMOCION DE LODOS, CONEXIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	\$ 43.680.000,00	\$ 131.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	131.040.000,00	3,00	\$ 131.040.000,00	0,00	0,00	3,00	131.040.000,00	1,00	100,00%
INP-50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE RECOLECCIÓN CENTRAL DE AGUA SEDIMENTADA EN ACERO INOXIDABLE, B=0,30 M H=0,40 M, SEGUN PLANO DE CONSTRUCCION, INCLUYE SOPORTERIA	ML	95,40	\$ 5.046.046,00	\$ 481.392.788,00	0,00	0,00	0,00	95,40	481.392.788,00	95,40	\$ 481.392.789,00	0,00	0,00	95,40	481.392.789,00	1,00	100,00%
INP-51	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA 8"	ML	15,30	\$ 211.289,55	\$ 3.232.730,00	0,00	0,00	0,00	15,30	3.232.730,00	15,30	\$ 3.232.731,00	0,00	0,00	15,30	3.232.731,00	1,00	100,00%
INP-52	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKa 101 MORTERO O SIKa 43	M2	474,58	\$ 212.062,66	\$ 100.640.697,00	0,00	0,00	0,00	474,58	100.640.697,00	474,58	\$ 100.640.697,00	0,00	0,00	474,58	100.640.697,00	1,00	100,00%
INP-56	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKa DUR 32 O SIMILAR	M2	25,08	\$ 114.339,12	\$ 2.867.625,00	-17,53	0,00	-2.015.799,00	7,45	851.826,00	7,45	\$ 851.826,00	0,00	0,00	7,45	851.826,00	1,00	100,00%
INP-99	ESCARIFICACIÓN O PICADA DE MURO	M2	516,92	\$ 45.507,00	\$ 23.523.478,00	0,00	0,00	0,00	516,92	23.523.478,00	291,67	\$ 13.273.027,00	0,00	0,00	291,67	13.273.027,00	0,56	56,42%
INP-100	REPELLO IMPERMEABILIZADO NIVELACION MUROS	M2	531,50	\$ 87.728,00	\$ 46.627.432,00	0,00	0,00	0,00	531,50	46.627.432,00	338,09	\$ 29.659.960,00	0,00	0,00	338,09	29.659.960,00	0,64	63,61%
INP-101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE BRIDADA HIERRO DUCTIL Ø8"	UND	3,00	\$ 2.846.800,00	\$ 8.540.400,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8.540.400,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00%
INP-102	MANTENIMIENTO VALVULAS DE FONDO HD 8"	UND	6,00	\$ 3.150.355,00	\$ 18.902.130,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18.902.130,00	6,00	\$ 18.902.130,00	0,00	0,00	6,00	18.902.130,00	1,00	100,00%
INP-103	SISTEMA DE DESAGUE DE LODOS (INCLUYE VALVULA, ACCESORIOS Y M.O.)	UND	3,00	\$ 8.309.029,00	\$ 24.927.087,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24.927.087,00	1,00	\$ 8.309.029,00	2,00	\$ 16.618.058,00	3,00	24.927.087,00	1,00	100,00%
INP-104	ACOMETIDA PROVISIONAL PARA PUESTA EN MARCHA EQUIPOS BARRELODOS	UND	1,00	\$ 20.680.970,00	\$ 20.680.970,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20.680.970,00	1,00	\$ 20.680.970,00	0,00	0,00	1,00	20.680.970,00	1,00	100,00%
INP-105	COMPUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURA PARA SUSPENSIÓN DEL FLUJO DEL AGUA EN CANALES DE LA PLANTA (COMPUERTA DESDE 34 CM HASTA 115 CM Y ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE).	UND	6,00	\$ 557.065,00	\$ 3.342.390,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3.342.390,00	6,00	\$ 3.342.390,00	0,00	0,00	6,00	3.342.390,00	1,00	100,00%
RY PASS EN SEDIMENTADOR PTAP GINEBRA																		
INP-106	TUBO PVC PRESION 12"X6M (UNION MECANICA)	UND	2,00	\$ 3.247.030,00	\$ 6.494.060,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6.494.060,00	2,00	\$ 6.494.060,00	0,00	0,00	2,00	6.494.060,00	1,00	100,00%
INP-107	CODO 12" HD EXT LISO	UND	2,00	\$ 2.749.318,00	\$ 5.498.636,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5.498.636,00	2,00	\$ 5.498.636,00	0,00	0,00	2,00	5.498.636,00	1,00	100,00%
INP-108	UNION UNIVERSAL 10" Ø12" (R1-R1)	UND	3,00	\$ 1.353.239,00	\$ 4.059.717,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4.059.717,00	3,00	\$ 4.059.717,00	0,00	0,00	3,00	4.059.717,00	1,00	100,00%
INP-53	CASITA DE SOPLADORES Y ELECTRICA	M2	75,62	\$ 170.957,21	\$ 12.927.784,00	0,00	0,00	0,00	75,62	12.927.784,00	44,89	\$ 7.674.269,00	0,00	0,00	44,89	7.674.269,00	0,59	59,38%
INP-54	MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CERAMICO 10X12X29	M2	0,00	\$ 246.973,36	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00%
INP-55	LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM	M3	4,51	\$ 1.158.938,32	\$ 5.226.812,00	0,00	0,00	0,00	4,51	5.226.812,00	2,28	\$ 2.619.201,00	0,00	0,00	2,28	2.619.201,00	0,50	50,11%
INP-56	LOSA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	75,62	\$ 29.697,20	\$ 15.898.693,00	0,00	0,00	0,00	75,62	15.898.693,00	535,36	\$ 15.898.693,00	0,00	0,00	535,36	15.898.693,00	1,00	100,00%
INP-57	ESTRUCTURA METALICA	KLS	535,36	\$ 29.697,20	\$ 15.898.693,00	0,00	0,00	0,00	535,36	15.898.693,00	535,36	\$ 15.898.693,00	0,00	0,00	535,36	15.898.693,00	1,00	100,00%
INP-58	PUERTA CORREDIZA EN MALLA EMBONADA 2.00X2.00	UND	1,00	\$ 2.544.622,90	\$ 2.544.623,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.544.623,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00%
INP-59	TEJA FC PLUS (PVC) 3.0 MM CUBIERTA	M2	64,05	\$ 183.513,79	\$ 11.754.058,00	0,00	0,00	0,00	64,05	11.754.058,00	64,05	\$ 11.754.058,00	0,00	0,00	64,05	11.754.058,00	1,00	100,00%

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF-2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021						
OBRA:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL										ACTA No.:						
CONTRATO:		2000.13.06.003.2022										19						
CONTRATISTA:		CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE										FECHA DE CORTE :						
INTERVENIENTE:		CONSORCIO INTERGUACARI										Febrero 28 DE 2026						
ITEM	DESCRIPCION	VALOR CONTRATO BASE			MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 19		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 19		
		UN	(INCLUYE REFORMULACION No. 1 Y No. 2)		CANT.	Vt.TOTAL O.COMPLE	Vt.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO		
			Cantidad	V. Unitario												Cant.	Vt.	Cant.
INP-126	SUMINISTRO E INSTALACION DE ST2 CON D.I. TIERRA CON DUCTO INTERNO EN POSTE DE 13m (T2)	UND	1,00	\$ 4.222.788,00		\$ 4.222.788,00	0,00	0,00	1,00	4.222.788,00	0,00		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
INP-127	TRANSFORMADOR 3F 75KVA 13200V/220-120V	UND	1,00	\$ 66.304.006,00		\$ 66.304.006,00	0,00	0,00	1,00	66.304.006,00	1,00		\$ 66.304.006,00	0,00	1,00	66.304.006,00	100,00%	
INP-128	RETRO RED MT A 13200V EXISTENTE	ML	69,00	\$ 207.973,00		\$ 14.350.137,00	0,00	0,00	69,00	14.350.137,00	69,00		\$ 14.350.137,00	0,00	69,00	14.350.137,00	100,00%	
INP-129	RETRO SUBESTACION EXISTENTE 3F 30KVA 13200V/220-120	UND	1,00	\$ 2.079.727,00		\$ 2.079.727,00	0,00	0,00	1,00	2.079.727,00	0,00		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
INP-130	ACOMETIDA 3FX2X10AWG+1NX2X10AWG THHN/THWN	ML	68,00	\$ 1.067.193,00		\$ 72.569.124,00	0,00	0,00	68,00	72.569.124,00	68,00		\$ 72.569.124,00	0,00	68,00	72.569.124,00	100,00%	
INP-131	BAUNITE GALVANIZADO IMC Ø3" en Bata Inversos (Rm)	UND	1,00	\$ 4.354.738,00		\$ 4.354.738,00	0,00	0,00	1,00	4.354.738,00	0,00		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
INP-132	CAMARA DE REGISTRO ELECTRICO S8850 CELSIA	UND	4,00	\$ 10.494.653,00		\$ 41.978.612,00	0,00	0,00	4,00	41.978.612,00	4,00		\$ 41.978.612,00	0,00	4,00	41.978.612,00	100,00%	
INP-133	BANCO DE DUCTOS DB 2XØ3" A 60cm Escava (arena 20cm)	ML	30,00	\$ 197.577,00		\$ 5.927.310,00	0,00	0,00	30,00	5.927.310,00	13,20		\$ 2.608.016,00	0,00	13,20	2.608.016,00	44,00%	
INP-134	ACOMETIDA 3FX4AWG+1TX8AWG THHN/THWN	ML	90,00	\$ 271.199,00		\$ 24.407.910,00	0,00	0,00	90,00	24.407.910,00	90,00		\$ 24.407.910,00	0,00	90,00	24.407.910,00	100,00%	
INP-135	ACOMETIDA 3FX4AWG+1NX4AWG+1TX8AWG THHN/THWN	ML	48,00	\$ 318.598,00		\$ 15.292.704,00	58,00	0,00	106,00	33.771.388,00	48,00		\$ 15.292.704,00	58,00	106,00	33.771.388,00	100,00%	
INP-136	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TDP GINERBA	UND	1,00	\$ 60.723.252,00		\$ 60.723.252,00	0,00	0,00	1,00	60.723.252,00	1,00		\$ 60.723.252,00	0,00	1,00	60.723.252,00	100,00%	
INP-137	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TDA GINERBA	UND	1,00	\$ 133.909.983,00		\$ 133.909.983,00	0,00	0,00	1,00	133.909.983,00	1,00		\$ 133.909.983,00	0,00	1,00	133.909.983,00	100,00%	
INP-138	BANCO DE DUCTOS DB 4XØ2" A 60cm Escava (arena 20cm)	ML	51,80	\$ 272.309,00		\$ 14.105.451,00	0,00	0,00	51,80	14.105.451,00	51,80		\$ 14.105.451,00	0,00	51,80	14.105.451,00	100,00%	
INP-139	ACOMETIDA 3FX2AWG+1NX2AWG+1TX8AWG THHN/THWN	ML	18,00	\$ 411.523,00		\$ 7.407.414,00	0,00	0,00	18,00	7.407.414,00	18,00		\$ 7.407.414,00	0,00	18,00	7.407.414,00	100,00%	
INP-140	BANCO DE DUCTOS DB 2XØ2" A 60cm Escava (arena 20cm)	ML	74,00	\$ 145.434,00		\$ 10.762.116,00	0,00	0,00	74,00	10.762.116,00	74,00		\$ 10.762.116,00	0,00	74,00	10.762.116,00	100,00%	
INP-141	ACOMETIDA 3FX4AWG+1NX4AWG+1TX4AWG THHN/THWN	ML	9,00	\$ 1.022.799,00		\$ 9.205.191,00	0,00	0,00	9,00	9.205.191,00	0,00		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
INP-142	DUCTOS DB Ø2" A 60cm Escava (arena 20cm)	ML	9,00	\$ 131.847,00		\$ 1.186.623,00	0,00	0,00	9,00	1.186.623,00	0,00		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
INP-143	BANCO DE DUCTOS DB 4XØ2" A 60cm Escava (arena 20cm)	ML	32,00	\$ 182.797,00		\$ 5.849.504,00	0,00	0,00	32,00	5.849.504,00	0,00		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
INP-144	TUBERIA IMC Ø1 1/2" con accesorios	ML	58,00	\$ 589.672,00		\$ 34.200.976,00	0,00	0,00	58,00	34.200.976,00	30,00		\$ 17.690.160,00	0,00	30,00	17.690.160,00	51,72%	
INP-145	CONDULETA IMC tipo LB O LR de 1 1/2"	UND	7,00	\$ 205.838,00		\$ 1.440.866,00	0,00	0,00	7,00	1.440.866,00	0,00		\$ 0,00	4,00	823.352,00	4,00	\$ 23.252,00	51,14%
INP-146	CONDULETA IMC tipo T de 1 1/2"	UND	2,00	\$ 177.251,00		\$ 354.502,00	0,00	0,00	2,00	354.502,00	0,00		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
INP-147	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD BARRE LODOS	UND	1,00	\$ 53.200.378,00		\$ 53.200.378,00	0,00	0,00	1,00	53.200.378,00	1,00		\$ 53.200.378,00	0,00	1,00	53.200.378,00	100,00%	
INP-148	ACOMETIDA 3FX10AWG+1TX10AWG THHN/THWN	ML	135,00	\$ 170.291,00		\$ 22.889.785,00	0,00	0,00	135,00	22.889.785,00	125,00		\$ 21.286.375,00	0,00	125,00	21.286.375,00	93,59%	
INP-149	TUBERIA IMC Ø3/4" con accesorios	ML	45,00	\$ 278.347,00		\$ 12.525.615,00	0,00	0,00	45,00	12.525.615,00	33,40		\$ 9.296.790,00	0,00	33,40	9.296.790,00	74,22%	
INP-150	CORAZA PLASTICA TIPO LT 3/4" CON CONECTORES (1.8m)	UND	8,00	\$ 168.139,00		\$ 1.345.112,00	0,00	0,00	8,00	1.345.112,00	0,00		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
INP-151	ACOMETIDA 3FX10AWG+1NX10AWG+1TX10AWG THHN/THWN	ML	71,00	\$ 153.728,00		\$ 10.914.688,00	0,00	0,00	71,00	10.914.688,00	60,00		\$ 9.223.680,00	0,00	60,00	9.223.680,00	84,51%	
INP-152	CAMARA DE REGISTRO ELECTRICO S8850 CELSIA	UND	3,00	\$ 7.615.720,00		\$ 22.847.160,00	0,00	0,00	3,00	22.847.160,00	3,00		\$ 22.847.160,00	0,00	3,00	22.847.160,00	100,00%	
INP-153	TUBERIA IMC Ø1" con accesorios	ML	18,00	\$ 332.847,00		\$ 5.991.246,00	0,00	0,00	18,00	5.991.246,00	15,00		\$ 4.992.705,00	0,00	15,00	4.992.705,00	83,33%	
INP-154	CONDULETA IMC tipo LB O LR de 1"	UND	7,00	\$ 131.144,00		\$ 918.008,00	0,00	0,00	7,00	918.008,00	0,00		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
INP-155	TABLERO TD STREAMING CURRENT	UND	1,00	\$ 6.046.306,00		\$ 6.046.306,00	0,00	0,00	1,00	6.046.306,00	1,00		\$ 6.046.306,00	0,00	1,00	6.046.306,00	100,00%	
INP-156	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA 40KW-50KVA INSONORIZADA	UND	1,00	\$ 117.475.147,00		\$ 117.475.147,00	0,00	0,00	1,00	117.475.147,00	1,00		\$ 117.475.147,00	0,00	1,00	117.475.147,00	100,00%	
INP-157	TRAMITES CELSIA, RETIE Y FINALIZACION PROYECTO GINERBA	UND	1,00	\$ 102.008.998,00		\$ 102.008.998,00	0,00	0,00	1,00	102.008.998,00	0,80		\$ 81.607.198,00	0,00	0,80	81.607.198,00	80,00%	
TOTAL INP INTERVENIENES ELCTRICAS PTAP DE GINERBA				\$ 999.885.910,00		\$ -		\$ -	\$ 18.478.684,00		\$ 18.478.684,00		\$ 888.669.048,00		\$ 19.302.036,00		\$ 807.871.080,00	89,15%
INTERVENIENES ELCTRICAS PTAP DE GINERBA																		
SISTEMA DE DOSIFICACION																		
INP-11	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE MEDICION STREAMING CURRENT MEDIDOR DE CARGAS POSITIVAS Y NEGATIVAS PARA DOSIFICACION DE COAGULANTE LIQUIDO	UND	1,00	\$ 103.061.938,00		\$ 103.061.938,00	0,00	0,00	1,00	103.061.938,00	1,00		\$ 103.061.938,00	0,00	1,00	103.061.938,00	100,00%	
SISTEMA DE FLOCULACION																		
INP-14	DEMOLICION DE CANALIZAS Y MUROS EXISTENTES	M3	15,23	\$ 231.665,56		\$ 3.528.266,00	0,00	0,00	15,23	3.528.266,00	15,23		\$ 3.528.267,00	0,00	15,23	3.528.267,00	100,00%	
INP-58	SUMINISTRO DE FLOCULADOR MECANICO DE EJE VERTICAL 0,75 HP A 1750 RPM, EJE EN ACERO INOXIDABLE CON PALETAS EN PFRV	UND	6,00	\$ 35.533.321,00		\$ 213.199.926,00	0,00	0,00	6,00	213.199.926,00	6,00		\$ 213.199.926,00	0,00	6,00	213.199.926,00	100,00%	
INP-43	REALCE DE MUROS CON BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 CM, CON RECUBRIMIENTO DE UNA CARA CON SIKTA MORTERO IMPERMEABLE	ML	0,00	\$ 198.400,33		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
INP-12	IMPERMEABILIZACION Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKTA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	397,72	\$ 212.062,86		\$ 84.341.561,00	0,00	0,00	397,72	84.341.561,00	331,72		\$ 70.345.426,00	0,00	331,72	70.345.426,00	83,41%	
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKTA DUR 32 O SIMILAR	M2	43,32	\$ 114.339,12		\$ 4.953.171,00	0,00	0,00	43,32	4.953.171,00	3,48		\$ 395.682,00	0,00	3,48	395.682,00	7,99%	
INP-99	RECARBONIZACION O PICADA DE MURO	M2	150,68	\$ 45.507,00		\$ 6.856.995,00	0,00	0,00	150,68	6.856.995,00	150,68		\$ 6.856.995,00	0,00	150,68	6.856.995,00	100,00%	
INP-100	REPELO IMPERMEABILIZADO NIVELACION MUROS	M2	150,68	\$ 87.728,00		\$ 13.218.855,00	0,00	0,00	150,68	13.218.855,00	150,68		\$ 13.218.855,00	0,00	150,68	13.218.855,00	100,00%	
INP-45	PASILLO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ANTIDESLIZANTE Y GALVANIZADO CON PASAMANOS EN TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2"	ML	14,10	\$ 3.331.739,12		\$ 46.977.522,00	0,00	0,00	14,10	46.977.522,00	13,35		\$ 44.478.717,00	0,00	13,35	44.478.717,00	94,68%	
SISTEMA DE FILTRACION																		
INP-14	DEMOLICION DE CANALIZAS Y MUROS EXISTENTES	M3	3,49	\$ 231.665,56		\$ 808.513,00	0,00	0,00	3,49	808.513,00	2,37		\$ 549.047,00	0,00	2,37	549.047,00	67,91%	
INP-12	IMPERMEABILIZACION Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKTA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	334,20	\$ 212.062,86		\$ 70.871.341,00	0,00	0,00	334,20	70.871.341,00	248,37		\$ 52.670.003,00	0,00	248,37	52.670.003,00	74,32%	
INP-15	RELLENO ESTRUCTURAL DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFORMAR CANAL CENTRAL DE FILTROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA #15	M3	11,44	\$ 990.212,51		\$ 11.328.031,00	0,00	0,00	11,44	11.328.031,00	11,40		\$ 11.288.423,00	0,00	11,40	11.288.423,00	99,85%	
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKTA DUR 32 O SIMILAR	M2	47,18	\$ 114.339,12		\$ 5.394.520,00	0,00	0,00	47,18	5.394.520,00	11,40		\$ 1.303.466,00	0,00	11,40	1.303.466,00	24,16%	
INP-17	MATERIAL FILTRANTE FILTRAN																	

 		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: FO-INF-2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021						
OBRA: CONTRATO: CONTRATISTA: INTERVENIENTE:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 2000.13.05.003.2022 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE CONSORCIO INTERGUACARI										ACTA No.: FECHA DE CORTE :		19 Febrero 28 DE 2026				
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. ACUMULADA HASTA EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 19		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 19	
		(INCLUYE REFORMULACIÓN No. 1 y No. 2)				CANT.	Vi.TOTAL O.COMPLE	Vi.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO VR ACUMUL.	% CONTRATO	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.Total												Cant.	Vi.
INP-65	SOPLADORES PARA LAVADO DE FILTROS SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPLADORES PARA LAVADO CON AIRE (25 HP - 306SCFM, 15.7 PSIG) - INCLUYE CABINA TIPO INTEMPERIE, VÁLVULA DE SEGURIDAD, SISTEMA DE CONTROL CON PLC DISPONIBLE PARA MODBUS TCP O RTU O ETHERNET, SENSOR DE TEMPERATURA Y HW	UND	2,00	\$ 126.232.931,00	\$ 252.465.862,00		0,00	0,00	2,00	252.465.862,00	2,00	\$ 252.465.862,00		0,00	2,00	252.465.862,00	1,00	100,00%
INP-32	VÁLVULAS DE MARIPOSA 3" TIPO WAFER	UND	9,00	\$ 857.115,12	\$ 7.714.036,00		0,00	0,00	9,00	7.714.036,00	0,00	\$ 0,00	3,00	2.571.345,00	3,00	1.635.690,00	0,33	33,33%
INP-33	TUBERÍA ACERO AL CARBÓN 3"	M	37,78	\$ 918.539,12	\$ 34.702.408,00		0,00	0,00	37,78	34.702.408,00	37,78	\$ 34.702.408,00		0,00	37,78	34.702.408,00	1,00	100,00%
INP-34	CODO 90° ACERO AL CARBÓN 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	12,00	\$ 507.728,12	\$ 6.092.737,00		0,00	0,00	12,00	6.092.737,00	9,00	\$ 4.569.553,00		0,00	9,00	4.569.553,00	0,75	75,00%
INP-35	TEE ACERO AL CARBÓN 3" SUM E INST INCLUYE SOLDADURA	UND	6,00	\$ 545.230,12	\$ 3.271.381,00		0,00	0,00	6,00	3.271.381,00	0,00	\$ 0,00	3,00	1.635.690,00	3,00	1.635.690,00	0,50	50,00%
INP-36	BRIDA DE 3" SUM E INST	UND	10,00	\$ 338.279,12	\$ 3.382.791,00	3,00	0,00	1.015.587,00	13,00	4.400.879,00	10,00	\$ 3.382.791,00	3,00	1.015.587,00	13,00	4.400.879,00	1,00	100,00%
INP-37	CORTE DE TUBO DE ACERO 3" CON PULIDORA	UND	13,00	\$ 111.999,36	\$ 1.445.992,00		0,00	0,00	13,00	1.445.992,00	13,00	\$ 1.445.992,00		0,00	13,00	1.445.992,00	1,00	100,00%
INP-38	UNION UNIVERSAL 3"	UND	1,00	\$ 378.299,12	\$ 378.299,00		0,00	0,00	1,00	378.299,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-39	VÁLVULA DE CHEQUE HORIZONTAL 3" TIPO WAFER	UND	2,00	\$ 2.657.576,12	\$ 5.315.152,00	1,00	0,00	2.657.576,00	3,00	7.972.728,00	0,00	\$ 0,00	2,00	5.315.152,00	2,00	5.315.152,00	0,67	66,67%
INP-40	VÁLVULA DE ALIVIO 3"	UND	2,00	\$ 1.268.895,12	\$ 2.537.790,00		0,00	0,00	2,00	2.537.790,00	1,00	\$ 1.268.895,00	1,00	1.268.895,00	2,00	2.537.790,00	1,00	100,00%
INP-66	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 304 DN 6" EN T CON ACOPLE DE SALIDA LATERAL EB CENTRAL (15 CM. EN 6"), L=3,50 M. 2 TAPA CIEGA EN EXTREMOS PARA MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS CON 9 SALIDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" DE L=0,75 M	UND	3,00	\$ 10.462.366,80	\$ 31.927.160,00		0,00	0,00	3,00	31.927.160,00	3,00	\$ 31.927.160,00		0,00	3,00	31.927.160,00	1,00	100,00%
INP-67	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE 304 DN 6" EN T CON ACOPLE DE SALIDA LATERAL EB CENTRAL (15 CM. EN 6"), L=2,10 M. 2 TAPA CIEGA EN EXTREMOS PARA MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS CON 9 SALIDAS EN ACERO INOXIDABLE DE 1" DE L=0,75 M	UND	3,00	\$ 8.901.324,00	\$ 26.703.972,00		0,00	0,00	3,00	26.703.972,00	3,00	\$ 26.703.972,00		0,00	3,00	26.703.972,00	1,00	100,00%
INP-42	SOPORTERÍA PARA TUBERÍA DN 6"	UND	18,00	\$ 979.730,28	\$ 17.635.145,00		0,00	0,00	18,00	17.635.145,00	10,00	\$ 9.797.303,00	8,00	7.837.842,00	18,00	17.635.145,00	1,00	100,00%
INP-14	DEMOLICIÓN DE CAÑALIZAS Y MUROS EXISTENTES	M3	27,58	\$ 231.865,56	\$ 6.388.236,00		0,00	0,00	27,58	6.388.236,00	27,58	\$ 6.388.236,00		0,00	27,58	6.388.236,00	1,00	100,00%
INP-43	REALCE DE MUROS CON BLOQUE ESTRUCTURAL 20X20X40 CM. CON RECUBRIMIENTO DE UNA CARA CON SIKA MORTERO IMPERMEABLE	M2	4,10	\$ 198.400,33	\$ 813.441,00		0,00	0,00	4,10	813.441,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-44	MORTERO DE NIVELACIÓN CON PENDIENTE HACIA CANAL DE DRENAJE DE 1%	M3	38,77	\$ 368.001,37	\$ 14.267.413,00		0,00	0,00	38,77	14.267.413,00	2,67	\$ 982.564,00		0,00	2,67	982.564,00	0,07	6,89%
INP-68	SISTEMA SUMERGIBLE GUACARI PARA REMOCION DE LODOS. INCLUYE EQUIPOS, CONEXIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	\$ 389.856.950,00	\$ 1.169.656.950,00		0,00	0,00	3,00	1.169.656.950,00	3,00	\$ 1.169.656.950,00		0,00	3,00	1.169.656.950,00	1,00	100,00%
INP-69	INSTALACIÓN SISTEMA SUMERGIBLE GUACARI PARA REMOCION DE LODOS. INCLUYE EQUIPOS, CONEXIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	\$ 43.680.000,00	\$ 131.040.000,00		0,00	0,00	3,00	131.040.000,00	3,00	\$ 131.040.000,00		0,00	3,00	131.040.000,00	1,00	100,00%
INP-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑALETA DE RECOLECCIÓN DE AGUA SEDIMENTADA EN ACERO INOXIDABLE, SEGUN PLANO DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE SOPORTERÍA EN GUACARI	ML	98,40	\$ 5.555.511,00	\$ 546.662.282,00		0,00	0,00	98,40	546.662.282,00	98,40	\$ 546.662.282,00		0,00	98,40	546.662.282,00	1,00	100,00%
INP-12	IMPERMEABILIZACIÓN Y RESANE DE MUROS EXISTENTES CON SIKA 101 MORTERO O SIMILAR	M2	495,89	\$ 212.062,66	\$ 105.159.752,00		0,00	0,00	495,89	105.159.752,00	495,89	\$ 105.159.753,00		0,00	495,89	105.159.753,00	1,00	100,00%
INP-16	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON ADHERENTE SIKA DUR 32 O SIMILAR	M2	163,55	\$ 114.339,12	\$ 18.700.163,00		0,00	0,00	163,55	18.700.163,00	6,77	\$ 774.076,00		0,00	6,77	774.076,00	0,04	4,14%
INP-99	RECARIFICACIÓN O PICADA DE MURO	M2	391,93	\$ 45.507,00	\$ 17.835.559,00		0,00	0,00	391,93	17.835.559,00	391,92	\$ 17.835.559,00		0,00	391,92	17.835.559,00	1,00	100,00%
INP-100	REPELLO IMPERMEABILIZADO NIVELACIÓN MUROS	M2	365,04	\$ 87.728,00	\$ 32.024.229,00		0,00	0,00	365,04	32.024.229,00	325,57	\$ 28.561.605,00		0,00	325,57	28.561.605,00	0,89	89,19%
INP-158	MANTENIMIENTO VÁLVULAS DE FONDO HD 10"	UND	4,00	\$ 3.150.355,00	\$ 12.601.420,00		0,00	0,00	4,00	12.601.420,00	4,00	\$ 12.601.420,00		0,00	4,00	12.601.420,00	1,00	100,00%
INP-104	ACOMETIDA PROVISIONAL PARA PUESTA EN MARCHA EQUIPOS BARRILETOS	UND	1,00	\$ 20.680.970,00	\$ 20.680.970,00		0,00	0,00	1,00	20.680.970,00	1,00	\$ 20.680.970,00		0,00	1,00	20.680.970,00	1,00	100,00%
INP-45	PASILLO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTIDESLIZANTE Y GALVANIZADA CON PASAMANOS EN TUBERÍA GALVANIZADA 1 1/2"	ML	45,93	\$ 3.331.736,12	\$ 153.026.778,00		0,00	0,00	45,93	153.026.778,00	45,93	\$ 153.026.778,00		0,00	45,93	153.026.778,00	1,00	100,00%
INP-52	CASETA DE SOPLADORES Y ELECTRICA	M2	63,99	\$ 170.957,21	\$ 10.939.648,00		0,00	0,00	63,99	10.939.648,00	38,92	\$ 6.654.338,00		0,00	38,92	6.654.338,00	0,61	60,83%
INP-53	MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO 10X12X29	M2	8,05	\$ 246.973,36	\$ 1.988.136,00		0,00	0,00	8,05	1.988.136,00	8,05	\$ 1.988.136,00		0,00	8,05	1.988.136,00	1,00	100,00%
INP-54	LOSA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	5,04	\$ 1.158.038,32	\$ 5.841.049,00		0,00	0,00	5,04	5.841.049,00	2,27	\$ 2.630.790,00		0,00	2,27	2.630.790,00	0,45	45,04%
INP-55	ESTRUCTURA METALICA	KLS	503,84	\$ 29.897,20	\$ 14.962.637,00		0,00	0,00	503,84	14.962.637,00	503,84	\$ 14.962.637,00		0,00	503,84	14.962.637,00	1,00	100,00%
INP-56	PUERTA CORREDIZA EN MALLA ESLABONADA 2.00X2.00	UND	1,00	\$ 183.513,78	\$ 14.167.265,00		0,00	0,00	1,00	14.167.265,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-57	TEJA FO PLUS (UPVC) 30 MM CUBIERTA	M2	77,20	\$ 183.513,79	\$ 14.167.265,00		0,00	0,00	77,20	14.167.265,00	73,08	\$ 13.411.188,00		0,00	73,08	13.411.188,00	0,95	94,66%
INP-109	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS DE 1.2M X 1M ESTRUCTURA METALICA TUBULAR	UND	6,00	\$ 946.729,00	\$ 5.680.374,00		0,00	0,00	6,00	5.680.374,00	2,00	\$ 1.893.458,00		0,00	2,00	1.893.458,00	0,33	33,33%
INP-110	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA Y ABATIBLE ESTRUCTURA TUBULAR	UND	2,00	\$ 2.860.138,00	\$ 5.720.276,00		0,00	0,00	2,00	5.720.276,00	1,00	\$ 2.860.138,00		0,00	1,00	2.860.138,00	0,50	50,00%
TOTAL CAPITULO					4.005.331.845,00		-	3.673.163,00		4.009.005.109,00		3.712.103.066,00		19.644.511,00		3.731.747.577,00		93,08%
II INTERVENIONES ELÉCTRICAS EN LA PTAP DE GUACARI																		
INP-111	APERTURA DE HUECO PARA POSTE DE CONCRETO O RETENIDA	UND	2,00	\$ 167.022	\$ 334.044,00		0,00	0,00	2,00	334.044,00	0,00	\$ 0,00	2,00	334.044,00	2,00	334.044,00	1,00	100,00%
INP-112	TRANSPORTE POSTES DE CONCRETO (INCLUYE CAMABAJA Y GRUA)	VIAJE	1,00	\$ 5.012.567	\$ 5.012.567,00		0,00	0,00	1,00	5.012.567,00	1,00	\$ 5.012.567,00		0,00	1,00	5.012.567,00	1,00	100,00%
INP-113	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 13X400DN (1050KG)	UND	1,00	\$ 7.499.712,00	\$ 7.499.712,00		0,00	0,00	1,00	7.499.712,00	1,00	\$ 7.499.712,00		0,00	1,00	7.499.712,00	1,00	100,00%
INP-114	APLOMADA POSTE DE CONCRETO	UND	1,00	\$ 167.022,00	\$ 167.022,00		0,00	0,00	1,00	167.022,00	0,00	\$ 0,00	1,00	167.022,00	1,00	167.022,00	1,00	100,00%
INP-115	CONCRETO DE BASE DE POSTE O RETENIDA	UND	2,00	\$ 854.480,00	\$ 1.708.480,00		0,00	0,00	2,00	1.708.480,00	0,00	\$ 0,00	2,00	1.708.480,00	2,00	1.708.480,00	1,00	100,00%
INP-116	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION FRANJAS Y MARCACION DE NODOS	UND	1,00	\$ 477.501,00	\$ 477.501,00		0,00	0,00	1,00	477.501,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
INP-159	CONJUNTO BT67 TERMINAL SENCILLO SEMAISLADO COMPACTA (R655M)	UND	2,00	\$ 5.458.529	\$ 10.917.058,00		0,00	0,00	2,00	10.917.058,00	2,00	\$ 10.917.058,00		0,00	2,00	10.917.058,00	1,00	100,00%
INP-160	CONJUNTO PB31 SIN SPT 15kv	UND	1,00	\$ 3.038.108	\$ 3.038.108,00		0,00	0,00	1,00	3.038.108,00	0,00	\$						

VALOR CONTRATO BASE		MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 19		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 19				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	Cantidad	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL O.COMPLE	V.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO
INP-131	BAJANTE GALVANIZADO IMC Ø3" en Baja tension (6m)	UND	2,00	\$ 4.354.738	\$ 8.709.476,00		0,00	0,00	2,00	\$ 8.709.476,00	2,00	\$ 8.709.476,00		0,00	2,00	\$ 8.709.476,00	100,00%
INP-132	CAMARA DE REGISTRO ELECTROICO SB858 CELSIA	UND	4,00	\$ 10.978.612	\$ 41.978.612,00		0,00	0,00	4,00	\$ 41.978.612,00	4,00	\$ 41.978.612,00		0,00	4,00	\$ 41.978.612,00	100,00%
INP-133	BANCO DE DUCTOS DB 2XØ3" A 60cm Excava (arena 20cm)	ML	32,00	\$ 187.877	\$ 6.032.464,00		0,00	0,00	32,00	\$ 6.322.464,00	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 987.885,00	5,00	\$ 987.885,00	15,63%
INP-167	BANCO DE DUCTOS DB 3XØ3" A 60cm Excava (arena 20cm)	ML	17,00	\$ 222.639	\$ 3.784.863,00	1,00	0,00	222.639,00	18,00	\$ 4.007.502,00	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 4.007.502,00	18,00	\$ 4.007.502,00	100,00%
INP-138	BANCO DE DUCTOS DB 4XØ3" A 60cm Excava (arena 20cm)	ML	22,00	\$ 272.306	\$ 5.990.732,00		0,00	0,00	22,00	\$ 5.990.732,00	0,00	\$ 0,00	13,00	\$ 3.539.978,00	13,00	\$ 3.539.978,00	59,09%
INP-134	ACOMETIDA 3FX4WVG+1TX8WVG THHN/THWN	UND	80,00	\$ 271.199	\$ 21.695.920,00		0,00	0,00	80,00	\$ 21.695.920,00	80,00	\$ 21.695.920,00		0,00	80,00	\$ 21.695.920,00	100,00%
INP-168	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TOP GUACARI	UND	1,00	\$ 104.268.368	\$ 104.268.368,00		0,00	0,00	1,00	\$ 104.268.368,00	1,00	\$ 104.268.368,00		0,00	1,00	\$ 104.268.368,00	100,00%
INP-169	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TDA GUACARI	UND	1,00	\$ 142.331.676	\$ 142.331.676,00		0,00	0,00	1,00	\$ 142.331.676,00	1,00	\$ 142.331.676,00		0,00	1,00	\$ 142.331.676,00	100,00%
INP-139	ACOMETIDA 3FX2WVG+1NX2WVG+1TX8WVG THHN/THWN	ML	75,00	\$ 411.523	\$ 30.864.225,00		0,00	0,00	75,00	\$ 30.864.225,00	50,00	\$ 20.576.150,00	25,00	\$ 10.288.075,00	75,00	\$ 30.864.225,00	100,00%
INP-140	BANCO DE DUCTOS DB 2XØ2" A 60cm Excava (arena 20cm)	ML	28,00	\$ 145.434	\$ 4.072.152,00		0,00	0,00	28,00	\$ 4.072.152,00	20,00	\$ 2.908.680,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 2.908.680,00	71,43%
INP-170	ACOMETIDA 3FX(2Ø4WVG+1NX(2Ø4WVG+1TX2WVG THHN/THWN	ML	13,00	\$ 1.997.176	\$ 25.963.288,00		0,00	0,00	13,00	\$ 25.963.288,00	13,00	\$ 25.963.288,00		0,00	13,00	\$ 25.963.288,00	100,00%
INP-142	DUCTOS DB Ø2" A 60cm Excava (arena 20cm)	ML	17,00	\$ 131.847	\$ 2.241.399,00		0,00	0,00	17,00	\$ 2.241.399,00	10,00	\$ 1.318.470,00		0,00	10,00	\$ 1.318.470,00	58,82%
INP-171	TUBERIA IMC Ø2" con accesorios	ML	29,00	\$ 592.841	\$ 3.230.999,00	7,50	0,00	4.444.088,00	46,50	\$ 27.553.157,00	30,00	\$ 17.776.230,00	16,50	\$ 9.776.927,00	46,50	\$ 27.553.157,00	100,00%
INP-144	TUBERIA IMC Ø1 1/2" con accesorios	ML	26,00	\$ 589.672	\$ 15.331.472,00		0,00	0,00	26,00	\$ 15.331.472,00	20,00	\$ 11.793.440,00		0,00	20,00	\$ 11.793.440,00	76,92%
INP-172	CONDULETA IMC tipo LB O LR de 2"	UND	4,00	\$ 222.102	\$ 888.408,00	3,00	0,00	666.306,00	7,00	\$ 1.554.714,00	4,00	\$ 888.408,00	3,00	\$ 666.306,00	7,00	\$ 1.554.714,00	100,00%
INP-145	CONDULETA IMC tipo LB O LR de 1 1/2"	UND	3,00	\$ 205.838	\$ 617.514,00	1,00	0,00	205.838,00	4,00	\$ 823.352,00	3,00	\$ 617.514,00	1,00	\$ 205.838,00	4,00	\$ 823.352,00	100,00%
INP-146	CONDULETA IMC tipo T de 1 1/2"	UND	3,00	\$ 177.251	\$ 531.753,00		0,00	0,00	3,00	\$ 531.753,00	3,00	\$ 531.753,00		0,00	3,00	\$ 531.753,00	100,00%
INP-173	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TD BARRE LOGOS GUACARI	UND	1,00	\$ 106.870.847	\$ 106.870.847,00		0,00	0,00	1,00	\$ 106.870.847,00	1,00	\$ 106.870.847,00		0,00	1,00	\$ 106.870.847,00	100,00%
INP-148	ACOMETIDA 3FX1ØWVG+1TX1ØWVG THHN/THWN	ML	150,00	\$ 170.291	\$ 25.543.650,00		0,00	0,00	150,00	\$ 25.543.650,00	150,00	\$ 25.543.650,00		0,00	150,00	\$ 25.543.650,00	100,00%
INP-174	ACOMETIDA 3FX12WVG+1TX12WVG THHN/THWN	ML	170,00	\$ 141.629	\$ 24.076.930,00		0,00	0,00	170,00	\$ 24.076.930,00	170,00	\$ 24.076.930,00		0,00	170,00	\$ 24.076.930,00	100,00%
INP-149	TUBERIA IMC Ø3/4" con accesorios	ML	14,00	\$ 278.347	\$ 3.896.858,00		0,00	0,00	14,00	\$ 3.896.858,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-150	CORAZA PLASTICA TIPO LT 3/4" CON CONECTORES (1.5mm)	UND	9,00	\$ 168.139	\$ 1.513.251,00		0,00	0,00	9,00	\$ 1.513.251,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-151	ACOMETIDA 3FX1ØWVG+1NX1ØWVG+1TX1ØWVG THHN/THWN	ML	15,00	\$ 163.174	\$ 2.447.160,00		0,00	0,00	15,00	\$ 2.447.160,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-152	CAMARA DE REGISTRO ELECTROICO SB858 CELSIA	UND	3,00	\$ 7.615.720	\$ 22.847.160,00		0,00	0,00	3,00	\$ 22.847.160,00	3,00	\$ 22.847.160,00		0,00	3,00	\$ 22.847.160,00	100,00%
INP-153	TUBERIA IMC Ø1" con accesorios	ML	21,00	\$ 332.847	\$ 6.989.787,00	3,00	0,00	998.541,00	24,00	\$ 7.988.328,00	20,00	\$ 6.656.840,00	4,00	\$ 1.331.388,00	24,00	\$ 7.988.328,00	100,00%
INP-154	CONDULETA IMC tipo LB O LR de 1"	UND	2,00	\$ 131.144	\$ 262.288,00	6,00	0,00	786.864,00	8,00	\$ 1.049.152,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 1.049.152,00	8,00	\$ 1.049.152,00	100,00%
INP-175	CONDULETA IMC tipo T de 1"	UND	3,00	\$ 331.201	\$ 993.603,00		0,00	0,00	3,00	\$ 993.603,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-155	TABLERO TD STREAMING CURRENT	UND	1,00	\$ 6.046.306	\$ 6.046.306,00		0,00	0,00	1,00	\$ 6.046.306,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-176	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA 100KW-120VIA INCONCRIZADA	UND	1,00	\$ 269.772.748	\$ 269.772.748,00		0,00	0,00	1,00	\$ 269.772.748,00	1,00	\$ 269.772.748,00		0,00	1,00	\$ 269.772.748,00	100,00%
INP-177	TRAMITE, ADMINISTRACION, RETIE Y FINALIZACION PROYECTO GUACARI	UND	1,00	\$ 102.008.996	\$ 102.008.996,00		0,00	0,00	1,00	\$ 102.008.996,00	0,80	\$ 81.607.196,00		0,00	0,80	\$ 81.607.196,00	80,00%
TOTAL INP INTERVENIONES ELECTRICAS PTAP DE GUACARI					\$ 1.431.821.887,00		\$ 0,00	\$ 7.324.246,00		\$ 1.439.146.833,00		\$ 1.278.770.681,00		\$ 34.062.897,00		\$ 1.312.833.278,00	91,22%
INP-178	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA HIERRO DUCTIL Ø8" BXB	UND	6,00	\$ 4.341.587	\$ 26.049.522,00		0,00	0,00	6,00	\$ 26.049.522,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-179	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA HIERRO DUCTIL Ø10 BXB	UND	3,00	\$ 7.576.800	\$ 22.730.400,00		0,00	0,00	3,00	\$ 22.730.400,00	3,00	\$ 22.730.400,00		0,00	3,00	\$ 22.730.400,00	100,00%
INP-180	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE HD DN250 MM L=1500 MM BXB	UND	6,00	\$ 6.035.153	\$ 36.210.918,00		0,00	0,00	6,00	\$ 36.210.918,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-181	SUMINISTRO E INSTALACION PORTAFLANCHE PEAD 250MM + BRIDA LOCA 250MM	UND	4,00	\$ 1.308.143	\$ 5.232.572,00		0,00	0,00	4,00	\$ 5.232.572,00	4,00	\$ 5.232.572,00		0,00	4,00	\$ 5.232.572,00	100,00%
INP-182	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO HD Ø6" L=1.00m BXL	UND	6,00	\$ 2.627.832	\$ 15.767.592,00		0,00	0,00	6,00	\$ 15.767.592,00	6,00	\$ 15.767.592,00		0,00	6,00	\$ 15.767.592,00	100,00%
INP-183	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO HD Ø10" L=1.00m BXB	UND	2,00	\$ 4.641.890	\$ 9.283.780,00		0,00	0,00	2,00	\$ 9.283.780,00	2,00	\$ 9.283.780,00		0,00	2,00	\$ 9.283.780,00	100,00%
INP-184	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION PEAD PN-10 Ø8"(200mm)X Ø4" (110mm)	UND	1,00	\$ 1.332.867	\$ 1.332.867,00		0,00	0,00	1,00	\$ 1.332.867,00	1,00	\$ 1.332.867,00		0,00	1,00	\$ 1.332.867,00	100,00%
INP-185	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION PEAD PN-10 Ø8"(200mm)X Ø6" (160mm)	UND	1,00	\$ 914.500	\$ 914.500,00		0,00	0,00	1,00	\$ 914.500,00	1,00	\$ 914.500,00		0,00	1,00	\$ 914.500,00	100,00%
INP-186	SUMINISTRO E INSTALACION CODO BRIDADO 90° HIERRO DUCTIL Ø8"	UND	5,00	\$ 2.031.062	\$ 10.155.310,00		0,00	0,00	5,00	\$ 10.155.310,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-187	SUMINISTRO E INSTALACION CODO BRIDADO 45° HIERRO DUCTIL Ø8"	UND	4,00	\$ 2.044.850	\$ 8.179.400,00		0,00	0,00	4,00	\$ 8.179.400,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-188	SUMINISTRO E INSTALACION CODO BRIDADO 45° HIERRO DUCTIL Ø6"	UND	1,00	\$ 1.276.868	\$ 1.276.868,00		0,00	0,00	1,00	\$ 1.276.868,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-189	SUMINISTRO E INSTALACION CODO BRIDADO 45° HIERRO DUCTIL Ø4"	UND	2,00	\$ 900.434	\$ 1.800.868,00		0,00	0,00	2,00	\$ 1.800.868,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-190	SUMINISTRO E INSTALACION TEE BRIDADA HIERRO DUCTIL Ø10"	UND	1,00	\$ 5.041.755	\$ 5.041.755,00		0,00	0,00	1,00	\$ 5.041.755,00	1,00	\$ 5.041.755,00		0,00	1,00	\$ 5.041.755,00	100,00%
INP-191	SUMINISTRO E INSTALACION TEE BRIDADA HIERRO DUCTIL Ø8"	UND	5,00	\$ 2.878.818	\$ 14.394.090,00		0,00	0,00	5,00	\$ 14.394.090,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-192	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE HD DN200 MM L=1500 MM BXB	UND	14,00	\$ 4.257.251	\$ 59.601.514,00		0,00	0,00	14,00	\$ 59.601.514,00	0,00	\$ 0,00		0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
INP-193	SUMINISTRO E INSTALACION PORTAFLANCHE PEAD 200MM + BRIDA LOCA 200MM	UND	3,00	\$ 801.072	\$ 2.403.216,00		0,00	0,00	3,00	\$ 2.403.216,00	3,00	\$ 2.403.216,00		0,00	3,00	\$ 2.403.216,00	100,00%
INP-194	SUMINISTRO E INSTALACION PORTAFLANCHE PEAD 160MM + BRIDA LOCA 160MM	UND	1,00	\$ 588.130	\$ 588.130,00		0,00	0,00	1,00	\$ 588.130,00	1,00						

 VALLEICUMBRIA CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE CONSORCIO INTERGUACARI PAP-PDA VALLEICUMBRIA		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SGC - MECI										Código: PO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021				
OBRA: CONTRATO: CONTRATISTA: INTERVENIENTE:		EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACIÓN DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE CONSORCIO INTERGUACARI										ACTA No.:		19		
												FECHA DE CORTE :		Febrero 28 DE 2028		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE			MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 19		VR. TOTAL HASTA ACTA No. 19		
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.Total	CANT.	VI.TOTAL O.COMPLE	VI.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT. ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.
INP-182	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO HD 08" L1.01m BXL	UND	2,00	\$ 2.627.932	\$ 5.255.864,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5.255.864,00	2,00	\$ 5.255.864,00	0,00	2,00	5.255.864,00	100,00%
INP-215	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMURO HD 08" L1.01m BXL	UND	6,00	\$ 3.357.110	\$ 20.142.660,00	0,00	0,00	0,00	6,00	20.142.660,00	6,00	\$ 20.142.660,00	0,00	6,00	20.142.660,00	100,00%
INP-186	SUMINISTRO E INSTALACION CODO BRIDADO 90° HIERRO DUCTIL 08"	UND	9,00	\$ 2.031.062	\$ 18.279.558,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18.279.558,00	9,00	\$ 18.279.558,00	0,00	9,00	18.279.558,00	100,00%
INP-191	SUMINISTRO E INSTALACION TEE BRIDADA HIERRO DUCTIL 08"	UND	5,00	\$ 2.832.513	\$ 14.162.565,00	0,00	0,00	0,00	5,00	14.162.565,00	5,00	\$ 14.162.565,00	0,00	5,00	14.162.565,00	100,00%
INP-192	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE HD DN200 MM L=1500 MM BXL	UND	18,00	\$ 4.257.251	\$ 76.630.518,00	0,00	0,00	0,00	18,00	76.630.518,00	18,00	\$ 76.630.518,00	0,00	18,00	76.630.518,00	100,00%
INP-193	SUMINISTRO E INSTALACION PORTAFLANCHE PEAD 200MM + BRIDA LOCA 200MM	UND	7,00	\$ 801.072	\$ 5.607.504,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5.607.504,00	7,00	\$ 5.607.504,00	0,00	7,00	5.607.504,00	100,00%
INP-198	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD-PN10 DN=200MM	ML	50,00	\$ 248.632	\$ 12.431.600,00	0,00	0,00	0,00	50,00	12.431.600,00	50,00	\$ 12.431.600,00	0,00	50,00	12.431.600,00	100,00%
INP-216	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PEAD PN 10 200MM	UND	1,00	\$ 1.058.801	\$ 1.058.801,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.058.801,00	1,00	\$ 1.058.801,00	0,00	1,00	1.058.801,00	100,00%
INP-202	SUMINISTRO E INSTALACION UNION AUTOPORTANTE 8"	UND	6,00	\$ 2.812.149	\$ 16.872.894,00	0,00	0,00	0,00	6,00	16.872.894,00	6,00	\$ 16.872.894,00	0,00	6,00	16.872.894,00	100,00%
INP-205	SUMINISTRO E INSTALACION CODOS PEAD 90° DN=200MM	UND	5,00	\$ 673.028	\$ 3.365.140,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3.365.140,00	5,00	\$ 3.365.140,00	0,00	5,00	3.365.140,00	100,00%
INP-207	SUMINISTRO E INSTALACION CODOS PEAD 45° DN=200MM	UND	5,00	\$ 645.489	\$ 3.227.445,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3.227.445,00	5,00	\$ 3.227.445,00	0,00	5,00	3.227.445,00	100,00%
INP-208	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION DE 6" PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UND	4,00	\$ 3.944.647	\$ 15.778.588,00	0,00	0,00	0,00	4,00	15.778.588,00	4,00	\$ 15.778.588,00	0,00	4,00	15.778.588,00	100,00%
INP-209	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDANOS DE 30CM EN POLIPROPILENO PARA ACCESO A ESTRUCTURAS	UND	77,00	\$ 225.860	\$ 17.391.220,00	0,00	0,00	0,00	77,00	17.391.220,00	77,00	\$ 17.391.220,00	0,00	77,00	17.391.220,00	100,00%
INP-217	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANTIRETORNO 08" HD	UND	1,00	\$ 7.676.413	\$ 7.676.413,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.676.413,00	1,00	\$ 7.676.413,00	0,00	1,00	7.676.413,00	100,00%
INP-218	SUMINISTRO, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA PARA MONITOREO DE NIVELES EN TANQUE ALBAÑIA	UND	1,00	\$ 75.749.345	\$ 75.749.345,00	0,00	0,00	0,00	1,00	75.749.345,00	1,00	\$ 75.749.345,00	0,00	1,00	75.749.345,00	100,00%
TOTAL INP TANQUE DE ALMACENAMIENTO ALBAÑIA					\$ 321.615.440,00	-	-	-	321.615.440,00	321.615.440,00	321.615.440,00	\$ 321.615.440,00	-		321.615.440,00	100,00%
TOTAL CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS					\$ 17.692.602.283,00	-	-	-	17.692.602.283,00	17.692.602.283,00	17.692.602.283,00	\$ 17.692.602.283,00	-		17.692.602.283,00	100,00%
ITEMS DESGLOSADOS DE APUS Y CONTRACTUALES OBRA CIVIL																
PTAP GUINERRA																
7.1	RETIRO DEFLECTORES EXISTENTES FLOCULADORES 1 Y 2	UND	195,00	\$ 300.000,00	\$ 58.500.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00	58.500.000,00	195,00	\$ 58.500.000,00	0,00	195,00	58.500.000,00	100,00%
7.1	INSTALACION DE PANTALLAS DEFLECTORAS CON PERIF DE ALUMINIO	UND	136,00	\$ 725.000,00	\$ 98.600.000,00	0,00	0,00	0,00	136,00	98.600.000,00	136,00	\$ 98.600.000,00	0,00	136,00	98.600.000,00	100,00%
SISTEMA DE FILTRACION																
7.1	RETIRO MEDIO FILTRANTE ACTUAL	UND	1,00	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.500.000,00	1,00	\$ 7.500.000,00	0,00	1,00	7.500.000,00	100,00%
7.1	TRANSPORTE MATERIAL	GLB	1,00	\$ 5.598.822,00	\$ 5.598.822,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.598.822,00	1,00	\$ 5.598.822,00	0,00	1,00	5.598.822,00	100,00%
7.1	INSTALACION DEL MEDIO FILTRANTE	GLB	1,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8.000.000,00	1,00	\$ 8.000.000,00	0,00	1,00	8.000.000,00	100,00%
7.1	INSTALACION FALSOS FONDOS	M2	28,46	\$ 540.000,00	\$ 15.368.400,00	0,00	0,00	0,00	28,46	15.368.400,00	22,47	\$ 12.133.800,00	0,00	22,47	12.133.800,00	79,95%
UNIDADES DE SEDIMENTACION																
5.2	FILTRO GRANULAR	M3	79,17	\$ 97.391,00	\$ 7.710.445,00	0,00	0,00	0,00	79,17	7.710.445,00	60,28	\$ 5.870.729,00	0,00	60,28	5.870.729,00	76,14%
7.1	RETIRO DE PLACAS INCLINADAS EN ASBESTO CEMENTO	UND	1,00	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.800.000,00	1,00	\$ 7.800.000,00	0,00	1,00	7.800.000,00	100,00%
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 40MM	KLS	3.806,07	\$ 8.901,00	\$ 32.907.629,00	0,00	0,00	0,00	3.806,07	32.907.629,00	2.328,21	\$ 20.723.397,00	0,00	2.328,21	20.723.397,00	66,56%
8.4	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	29,82	\$ 980.290,00	\$ 29.232.217,00	0,00	0,00	0,00	29,82	29.232.217,00	9,27	\$ 9.087.217,00	0,00	9,27	9.087.217,00	32,17%
8.5	ANCLAJE HIERRO 1/2"-PERF. 5/8" 10'-15'	UND	762,00	\$ 2.343,00	\$ 17.880.330,00	0,00	0,00	0,00	762,00	17.880.330,00	762,00	\$ 17.880.330,00	0,00	762,00	17.880.330,00	100,00%
7.1	SUMINISTRO DE MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA	M2	96,07	\$ 1.454.500,00	\$ 139.733.815,00	0,00	0,00	0,00	96,07	139.733.815,00	96,07	\$ 139.733.815,00	0,00	96,07	139.733.815,00	100,00%
7.1	SOPORTE PARA MODULOS DE SEDIMENTACION	GLB	1,00	\$ 25.600.000,00	\$ 25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25.600.000,00	1,00	\$ 25.600.000,00	0,00	1,00	25.600.000,00	100,00%
7.1	INSTALACION DE MODULOS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA	M2	1,00	\$ 24.600.000,00	\$ 24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24.600.000,00	1,00	\$ 24.600.000,00	0,00	1,00	24.600.000,00	100,00%
CASSETAS DE SOPLOADORES Y ELECTRICA																
7.4	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H=1 M/MSI	M3	41,26	\$ 58.308,00	\$ 2.405.788,00	0,00	0,00	0,00	41,26	2.405.788,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
7.5	RELLENO ROCAMARTIA COMPACT-SALTARINACAR	M3	58,73	\$ 40.251,00	\$ 2.363.941,00	0,00	0,00	0,00	58,73	2.363.941,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
7.6	VIGA CEMENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	3,37	\$ 964.102,00	\$ 3.249.024,00	0,00	0,00	0,00	3,37	3.249.024,00	2,97	\$ 2.863.383,00	0,00	2,97	2.863.383,00	88,13%
7.7	COLUMNA AMARRE MURO TIPOZ 25CM X 25CM	M3	3,56	\$ 1.160.960,00	\$ 4.203.150,00	0,00	0,00	0,00	3,56	4.203.150,00	2,98	\$ 2.809.971,00	0,00	2,98	2.809.971,00	68,85%
7.12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 40MM	KLS	4.711,24	\$ 8.901,00	\$ 41.834.748,00	0,00	0,00	0,00	4.711,24	41.834.748,00	3.098,71	\$ 27.581.618,00	0,00	3.098,71	27.581.618,00	65,77%
7.13	MALLA ELECTROSDOLADA	KLS	217,92	\$ 7.630,00	\$ 1.662.730,00	0,00	0,00	0,00	217,92	1.662.730,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
7.14	LOSA MACIZA CEMENTO H=10 CM	M2	72,42	\$ 93.035,00	\$ 6.737.595,00	0,00	0,00	0,00	72,42	6.737.595,00	2,30	\$ 213.881,00	0,00	2,30	213.881,00	0,03%
7.43	LOCALIZACION REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	96,00	\$ 4.512,00	\$ 433.152,00	0,00	0,00	0,00	96,00	433.152,00	23,00	\$ 1.103.776,00	0,00	23,00	1.103.776,00	0,24%
7.44	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H=0-20 MTS	M2	96,00	\$ 4.588,00	\$ 440.448,00	0,00	0,00	0,00	96,00	440.448,00	23,00	\$ 1.103.776,00	0,00	23,00	1.103.776,00	0,24%
7.46	SOLADO ESPESOR E=0.09M 3000 PSI 210 MPA	M2	27,48	\$ 38.787,00	\$ 1.065.887,00	0,00	0,00	0,00	27,48	1.065.887,00	0,51	\$ 19.809,00	0,00	0,51	19.809,00	0,18%
7.47	ZAPATA CONCRETO 3000 PSIING. FORMALETA	M3	5,14	\$ 701.727,00	\$ 3.606.877,00	0,00	0,00	0,00	5,14	3.606.877,00	1,66	\$ 1.163.407,00	0,00	1,66	1.163.407,00	0,32%
8.5	ANCLAJE HIERRO 1/2"-PERF. 5/8" 10'-15'	PTO	196,00	\$ 23.465,00	\$ 4.599.140,00	0,00	0,00	0,00	196,00	4.599.140,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
PTAP GUACARI																
SISTEMA DE FLOCULACION																
8.1	INSTALACION DE FLOCULADOR MECANICO CON MOTOREDUCTOR	UND	6,00	\$ 8.610.000,00	\$ 52.860.000,00	0,00	0,00	0,00	6,00	52.860.000,00	6,00	\$ 52.860.000,00	0,00	6,00	52.860.000,00	100,00%
8.5	ANCLAJE HIERRO 1/2"-PERF. 5/8" 10'-15'	PTO	374,00	\$ 23.465,00	\$ 8.775.910,00	0,00	0,00	0,00	374,00	8.775.910,00	374,00	\$ 8.775.910,00	0,00	374,00	8.775.910,00	100,00%
SISTEMA DE FILTRACION																
8.1	RETIRO DE MATERIAL FILTRANTE Y FALSO FONDO EXISTENTE	UND	1,00	\$ 7.500.000,00	\$ 7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.500.000,00	1,00	\$ 7.500.000,00	0,00	1,00	7.500.000,00	100,00%
8.1	TRANSPORTE MATERIAL	GLB	1,00	\$ 6.773.455,00	\$ 6.773.455,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.773.455,00	1,00	\$ 6.773.455,00	0,00	1,00	6.773.455,00	100,00%
8.1	INSTALACION DEL MEDIO FILTRANTE	GLB	1,00	\$												

 VALLECAUCANA DE AGUA S.A. E.S.P.  PAP-PDA PLAN DE AGUAS PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021				
OBRA: CONTRATO: CONTRATISTA: INTERVENIOR:				EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 2000.13.05.003.2022 CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE CONSORCIO INTERGUACARI										ACTA No.:		19		
														FECHA DE CORTE :		Febrero 28 DE 2026		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO		VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 19		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 19	
		(INCLUYE REFORMULACIÓN No. 1 Y No. 2)				CANT.	VI.TOTAL O.COMPLE	VI.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	% CONTRATO	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.Total												Cant.	Vr.
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL				\$ 26.170.938.629		\$ -	\$ -		\$ 26.170.938.629		\$ 16.884.401.172		\$38.065.311.00		\$ 17.622.466.483		
	Mas. Administración	27.20%			\$ 6.846.495.280		\$ -	\$ -		\$ 6.846.495.280		\$ 4.619.757.118		\$ 146.353.765.00		\$ 4.766.110.883.00		
	Mas. Intereses	1%			\$ 261.709.385		\$ -	\$ -		\$ 261.709.385		\$ 169.844.010		\$ 5.380.653.00		\$ 175.224.663.00		
	Mas. Utilidad	6%			\$ 1.510.256.312		\$ -	\$ -		\$ 1.510.256.312		\$ 1.019.064.069		\$ 32.283.919.00		\$ 1.051.347.888.00		
	SUB-TOTAL LIQUIDADO OBRA CIVIL				\$ 33.779.399.606		\$ -	\$ -		\$ 33.779.399.606		\$ 22.793.066.359		722.083.648.00		23.515.160.017.00		69.61%
										50.341.877.058.00		33.968.802.346.00						
										25.170.938.529.00		16.984.401.173.00						
SUMINISTRO DE MATERIALES																		
1	LÍNEA DE ADUCCIÓN																	
1.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	6.00	\$ 707.940	4.247.640.00		0.00	0.00	6.00	4.247.640.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
	TOTAL CAPITULO				4.247.640.00		-	-		4.247.640.00		-		-		-		0.00%
2	DESARENADOR																	
2.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	90.00	\$ 708.043	\$ 63.723.870.00		0.00	0.00	90.00	63.723.870.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 200MM	ML	3.00	\$ 278.773	\$ 836.319.00		0.00	0.00	3.00	836.319.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.3	RIPLE PASAMURO PEAD ISO PN10 DN450 MM L=1000 MM Z=500 MM	ML	3.00	\$ 12.987.421	\$ 38.962.263.00		0.00	0.00	3.00	38.962.263.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.4	TEE PEAD DN 450MM PN10	UND	1.00	\$ 11.987.421	\$ 11.987.421.00		0.00	0.00	1.00	11.987.421.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.5	VALVULA MARIPOSA HD DN 450MM	UND	2.00	\$ 27.012.579	\$ 54.025.158.00		0.00	0.00	2.00	54.025.158.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.6	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD DN 450MM	UND	2.00	\$ 3.636.478	\$ 7.272.956.00		0.00	0.00	2.00	7.272.956.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.7	CODO 90° PEAD DN 450MM PN10	UND	4.00	\$ 6.025.157	\$ 24.100.628.00		0.00	0.00	4.00	24.100.628.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
2.8	UNION ELECTROFUSION DN 450MM 18"	UND	4.00	\$ 4.712.264	\$ 18.849.056.00		0.00	0.00	4.00	18.849.056.00	0.00	\$ 0.00		0.00	0.00	0.00	-	0.00%
	TOTAL CAPITULO				220.157.871.00		-	-		220.157.871.00		-		-		-		0.00%
3	LÍNEA DE CONDUCCIÓN																	
3.1	SUMINISTRO TUB PEAD DN 450MM PN10	ML	3.450.00	\$ 708.043	\$ 2.442.749.799.00		0.00	0.00	3.450.00	2.442.749.799.00	3.450.00	\$ 2.442.749.799.00		0.00	3.450.00	2.442.749.799.00	1.00	100.00%

 VALLECAUCANA DE AGUA S.A. E.S.P.  PAP-PDA PROGRAMA DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DE LA ZONA DE VALLES CAUCAS				SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SOC - MECI										Código: FO-INF 2.1-7 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/11/2021				
OBRA: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL				ACTA DE AVANCE DE OBRA										ACTA No.: 19				
CONTRATO: 2000.13.05.003.2022				CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE										FECHA DE CORTE : Febrero 28 DE 2026				
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI																		
INTERVENIENTOR:																		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO BASE			MODIFICACION CONTRATO BASE			CONTRATO ACTUALIZADO			VR. ACUM.ANTERIOR		VR. EJECUTADO EN EL PERIODO - ACTA PARCIAL No. 19		VR.TOTAL HASTA		ACTA No. 19	
		UN	Cantidad	V.Unitario	V.Total	CANT.	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	CANT.	VALOR TOTAL CONTRATO	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	NVA.CANT ACUMUL.	NVO.VR ACUMUL.	Cant.	Vr.
3.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 250MM PN10	ML	990.00	\$ 278.773	\$ 275.985.349.00	0.00	0.00	0.00	990.00	275.985.349.00	990.00	\$ 275.985.349.00	0.00	0.00	275.985.349.00	1.00	100.00%	
3.3	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML	8.000.00	\$ 568.003	\$ 4.544.024.960.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00	4.544.024.960.00	8.000.00	\$ 4.544.024.960.00	0.00	0.00	4.544.024.960.00	1.00	100.00%	
3.4	VALVULA VENTOSA DOBLE CAMARA 1"	UNDO	1.00	\$ 1.086.813	\$ 1.086.813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.086.813.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
3.5	VALVULA VENTOSA DOBLE CAMARA 2"	UNDO	5.00	\$ 1.195.521	\$ 5.977.610.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.977.610.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
3.6	VALVULA VENTOSA 3"	UNDO	39.00	\$ 1.378.886	\$ 53.768.754.00	0.00	0.00	0.00	39.00	53.768.754.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
3.7	VALVULA PURGA DN 250MM	UNDO	0.00	\$ 5.405.837	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
3.8	VALVULA DE MARIPOSA EUROSTOP DN 450 PN16 BRIDAS ANSI C150 OPERACION	UNDO	2.00	\$ 25.979.914	\$ 51.959.828.00	0.00	0.00	0.00	2.00	51.959.828.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
3.9	VALVULA DE MARIPOSA EUROSTOP DN 350 PN16 BRIDAS ANSI C150 OPERACION	UNDO	3.00	\$ 18.012.640	\$ 54.037.920.00	0.00	0.00	0.00	3.00	54.037.920.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
TOTAL CAPITULO								-	7.429.690.833.00		7.262.760.108.00		-		7.262.760.108.00		97.75%	
4	CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL																	
4.1	LAMINA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	3.00	\$ 585.692	\$ 1.757.076.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.757.076.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
4.2	SUMINISTRO TUB PEAD DN 350MM PN10	ML	60.00	\$ 568.003	\$ 34.080.180.00	0.00	0.00	0.00	60.00	34.080.180.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
TOTAL CAPITULO								-	35.837.256.00		-		-		-		0.00%	
5	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINERBA																	
5.1	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	200.46	\$ 2.437.107	\$ 488.542.469.00	0.00	0.00	0.00	200.46	488.542.469.00	200.46	\$ 488.542.470.00	0.00	0.00	200.46	488.542.470.00	1.00	100.00%
5.2	CANALETA FIBRA DE VIDRIO	ML	0.00	\$ 8.254.717	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
5.3	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	M2	28.46	\$ 12.971.698	\$ 369.174.525.00	0.00	0.00	0.00	28.46	369.174.525.00	28.46	\$ 369.174.525.00	0.00	0.00	28.46	369.174.525.00	1.00	100.00%
TOTAL CAPITULO								-	867.716.994.00		867.716.995.00		-		867.716.995.00		100.00%	
6	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARI																	
6.1	PANTALLA DEFLECTORA FIBRA DE VIDRIO E=0.02M	M2	0.00	\$ 2.437.107	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
6.2	CANALETA FIBRA DE VIDRIO	ML	0.00	\$ 8.254.717	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
6.3	FALSO FONDO TIPO LEOPOLD	M2	51.34	\$ 12.971.698	\$ 665.966.975.00	0.00	0.00	0.00	51.34	665.966.975.00	51.34	\$ 665.966.975.00	0.00	0.00	51.34	665.966.975.00	1.00	100.00%
TOTAL CAPITULO								-	665.966.975.00		665.966.975.00		-		665.966.975.00		100.00%	
7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINERBA																	
7.1	SUMINISTRO TUBERIA HD DN 250MM	ML	22.00	\$ 443.495	\$ 9.756.890.00	0.00	0.00	0.00	22.00	9.756.890.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
7.2	VALVULA MARIPOSA HD DN 250MM + ACTUADOR	UNDO	0.00	\$ 15.149.973	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
7.3	UNION UNIVERSAL DN 250MM	UNDO	0.00	\$ 871.785	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
7.4	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD 250MM	UNDO	2.00	\$ 2.960.810	\$ 5.901.620.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.901.620.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
7.5	SUMINISTRO TEE REDUCCION 250 X 200 EXTREMOS LISO	UNDO	0.00	\$ 1.584.128	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
7.6	NPI E PASAMURO DN 250MM L=1000MM Z=0.50M BXB	UNDO	0.00	\$ 5.162.030	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
7.7	SUMINISTRO CODDO 90° HD DN 250MM BXB	UNDO	6.00	\$ 2.091.544	\$ 12.549.264.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.549.264.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
TOTAL CAPITULO								-	28.207.774.00		-		-		-		0.00%	
8	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARI																	
8.1	SUMINISTRO TUBERIA HIERRO DUCTIL DN 350MM	ML	0	\$ 747.148	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
8.2	VALVULA MARIPOSA HD DN 350MM + ACTUADOR	UNDO	0.00	\$ 18.733.146	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
8.3	SUMINISTRO TEE HD DN 350MM	UNDO	0.00	\$ 2.471.487	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
8.4	NPI E PASAMURO DIAMETRO 350MM L=1000MM Z=0.50M	UNDO	0.00	\$ 8.359.988	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
8.5	SUMINISTRO CODDO 90° HD DN 350MM BXB	UNDO	0.00	\$ 3.822.846	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
8.6	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD DN 350MM	UNDO	0.00	\$ 4.455.360	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
8.7	UNION UNIVERSAL DN 350MM	UNDO	0.00	\$ 2.042.040	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
8.8	TUB PVC 18"	ML	0.00	\$ 757.223	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
8.9	CODDO PVC 18"	UNDO	0.00	\$ 2.707.322	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
8.10	SUMINISTRO TEE 250MM HD	UNDO	0.00	\$ 1.584.128	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
TOTAL CAPITULO								-	-		0.00		-		-		0.00%	
TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS								0	0	\$ 9.241.726.143		8.786.444.078		0		8.786.444.078		
Mas: Administracion					27.20%			0	0	2.513.749.239		2.389.912.789		0		2.389.912.789		95.07%
Mas: Impuestos																	0.00%	
Mas: Utilidad																	0.00%	
SUB-TOTAL LIQUIDADO SUMINISTROS								0	0	11.755.474.382		11.176.356.867		0		11.176.356.867		95.07%
VALOR TOTAL LIQUIDADO																		
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA + SUMINISTRO								0	0	34.412.663.672		26.770.845.260			538.065.311		26.308.910.561	
VALOR TOTAL ADMINISTRACION OBRA + SUMINISTRO					27.20%			0	0	9.360.244.519		7.009.690.907		\$ 146.353.795		\$ 7.156.023.672		
VALOR TOTAL IMPREVISTOS OBRA + SUMINISTRO					1%			0	0	251.709.385		169.844.010		\$ 5.360.853.00		\$ 1.175.224.863		
VALOR TOTAL UTILIDAD OBRA + SUMINISTRO					6%					1.510.256.312		1.019.064.069		\$ 532.283.919.00		\$ 1.051.347.588		
VALOR TOTAL OBRA + SUMINISTRO										\$ 45.534.873.888		\$ 33.969.423.236		\$ 722.083.648		\$ 34.691.506.884		76.19%
Menos: Amortización sobre Anticipo					30%							\$ 8.829.624.279.90		\$ 8.829.624.279.90		\$ 8.829.624.279.90		
VALOR TOTAL A PAGAR															722.083.648.00			

NOTA: VALLECAUCANA DE AGUA TRAMITA LA PRESENTE ACTA DE OBRA TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON QUE LA INTERVENORIA Y EL CONTRATISTA LAS CUALES REALIZARON Y REVISARON EL CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS, LAS MEDICIONES EN CAMPO Y GESTION

CARLOS ANDRES LUNA BERNAL
R.L. CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
CONTRATISTA

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
R.L. CONSORCIO INTERGUACARI
INTERVENIENTOR