

Informe de Supervisión No:	1
Contrato No:	202500031

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL MEGAVIAL ATLÁNTICO 24						
Identificación:	901.901.416 – 5						
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE OBRA						
Nombre del Supervisor:	MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ						
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA CALLE 110 (AVENIDA CIRCUNVALAR) CON LA RUTA 25AT04 (AVENIDA PROSPERIDAD) EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO						
Plazo de Ejecución:	31 MESES						
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500060	Fecha de C.D.P.	2025/01/10				
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202500120	Fecha de C.R.P.	2025/01/17				
Valor del Contrato	<table><tr><td>Contrato Inicial</td><td>\$89.845.563.919,06</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$89.845.563.919,06</td></tr></table>			Contrato Inicial	\$89.845.563.919,06	Total	\$89.845.563.919,06
Contrato Inicial	\$89.845.563.919,06						
Total	\$89.845.563.919,06						
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio				
07/03/2025	06/10/2027						

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
OTROSÍ N°1	04/04/2025			Modificación de las Clausulas 5, 7, 8, 9, 12 y se incluye la clausula 26 del contrato de obra 20250031

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso de que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO	85-40-101062134	Anexo 6	Cumplimiento	2025/03/07	2028/02/06
			Buen manejo del anticipo	2025/03/07	2028/02/06
			Prestaciones sociales	2025/03/07	2030/02/06
			Estabilidad de obra	2027/10/06	2033/02/06
SEGUROS DEL ESTADO	85-44-101135595	Anexo 6	Amparo Básico (predio labores y operaciones), Patronal, Contratistas y Subcontratistas Vehículos Propios y No Propios, Gastos médicos	2025/03/07	2027/10/06

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		\$89.845.563.919,06
Adición y Prorroga No. 1		
Adición No. 2 y Prorroga No. 2		
Adición No. 3 y Prorroga No. 4		
Valor Total del contrato		
Porcentaje del Anticipo	%	20%
Porcentaje del Pago anticipado	%	
Valor Amortizado del Anticipo		\$1,396,086,961.12
Valor Ejecutado del Contrato		\$6,980,434,805.58
Valor presente Acta		\$6,980,434,805.58
Valor pendiente de ejecución		\$82,865,129,113.48
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE - 1

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 DE MARZO 2025 AL 01 DE DICIEMBRE 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento de la obligación establecida:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO			EJECUTADO PRESENTA ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
			CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	OBRAS PRELIMINARES										
1.03	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACIÓN DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTI-LLADA Y A MARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION.	ML	14,280.00	\$ 35,328.00	\$ 504,483,840.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	14280.00	\$ 504,483,840.00
1.04	CORTE, DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO Y/O ASFALTICO	M2	19,967.00	\$ 39,021.00	\$ 779,132,307.00	755.82	\$ 29,492,852.22	755.82	\$ 29,492,852.22	19211.18	\$ 749,639,454.78
1.05	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2,589.84	\$ 39,021.00	\$ 101,058,146.64		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2589.84	\$ 101,058,146.64
1.06	DEMOLICIÓN DE ANDÉN CON ESTRUCTURA HIDRAULICA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2,990.44	\$ 55,284.00	\$ 165,323,484.96		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2990.44	\$ 165,323,484.96
1.07	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	2,846.00	\$ 10,901.00	\$ 31,024,246.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2846.00	\$ 31,024,246.00

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

2 MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.01	PIH. EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	138,195.93	\$ 38,456.00	\$ 5,314,462,684.08	47083.99	\$ 1,810,661,919.44	44365.99	\$ 1,706,138,511.44	93829.94	\$ 3,608,324,172.64
2.02	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	M3	17,657.67	\$ 26,574.00	\$ 469,234,922.58		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	17657.67	\$ 469,234,922.58
2.03	RELLENO EN MATERIAL DE RELLENO COMPACTADO	M3	72,000.00	\$ 116,826.00	\$ 8,411,472,000.00	41766.72	\$ 4,879,438,830.72	41766.72	\$ 4,879,438,830.72	30233.28	\$ 3,532,033,169.28
2.04	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	17,250.00	\$ 186,796.00	\$ 3,222,231,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	17250.00	\$ 3,222,231,000.00
2.05	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	11,520.00	\$ 294,610.00	\$ 3,393,907,200.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	11520.00	\$ 3,393,907,200.00
2.06	BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO	M3	2,314.38	\$ 405,502.00	\$ 938,485,718.76		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2314.38	\$ 938,485,718.76
2.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAIXIAL	M2	20,308.60	\$ 24,513.00	\$ 497,824,711.80		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20308.60	\$ 497,824,711.80
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE COLCHONETA RENO + POLIMAC E.O.3MTS	M2	3,225.60	\$ 230,478.00	\$ 743,429,836.80		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	3225.60	\$ 743,429,836.80
3 ESTRUCTURAS Y DRENAJE											
3.1 PUENTE											
3.1.1	CONSTRUCCION DE PILOTES D=1.0 M, L= 7.0 M, EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO	ML	266.00	\$ 2,047,152.00	\$ 544,542,432.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	266.00	\$ 544,542,432.00
3.1.2	CONCRETO PARA ESTRIBO DE PUENTE F'C= 4000 PSI	M3	288.20	\$ 1,770,338.00	\$ 510,211,411.60		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	288.20	\$ 510,211,411.60

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

3.1.3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y ALETAS DE PUENTE	M3	115.40	\$ 1,770,338.00	\$ 204,297,005.20		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	115.40	\$ 204,297,005.20
3.1.4	CONCRETO TIPO NORMAL FLUIDO 280 MPA. PREMEZCLADO PARA MUROS - VIGAS CABEZAL, SIN ACERO	M3	199.20	\$ 1,770,338.00	\$ 352,651,329.60		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	199.20	\$ 352,651,329.60
3.1.5	CONCRETO PARA VIGA AEREA DE PUENTE FC= 4000 PSI	M3	244.90	\$ 1,770,338.00	\$ 433,555,776.20		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	244.90	\$ 433,555,776.20
3.1.6	CONCRETO PARA TABLERO DE PUENTE E=0.20M PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	210.40	\$ 1,770,338.00	\$ 372,479,115.20		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	210.40	\$ 372,479,115.20
3.1.7	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, DES-PIECE Y COLOCACIÓN)	KG	188,823.00	\$ 12,205.00	\$ 2,304,584,715.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	188823.00	\$ 2,304,584,715.00
3.2	BOX										
3.2.1	PIH. EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	8,259.00	\$ 35,974.00	\$ 297,109,266.00	468.80	\$ 16,864,611.20	468.80	\$ 16,864,611.20	7790.20	\$ 280,244,654.80
3.2.2	RELLENO EN MATERIAL DE RELLENO COMPACTADO	M3	341.50	\$ 116,826.00	\$ 39,896,079.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	341.50	\$ 39,896,079.00
3.2.3	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2000 PSI, E = 0.05 METROS	M2	292.20	\$ 38,633.00	\$ 11,288,562.60		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	292.20	\$ 11,288,562.60
3.2.4	CONSTRUCCION DE PILOTES D=0.40 M, L= 7.0 M, EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO	ML	231.00	\$ 805,302.00	\$ 186,024,762.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	231.00	\$ 186,024,762.00
3.2.5	CAMA EN PIEDRA MEDIA ZONGA O CICLOPEA, INCLUYE RELLENO EN ARENA SIERRA VIEJA, E= 0.60 MTS	M3	425.60	\$ 222,647.00	\$ 94,758,563.20		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	425.60	\$ 94,758,563.20
3.2.6	CONCRETO CICLOPEO 2500 PSI	M3	1,206.00	\$ 591,486.00	\$ 713,332,116.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1206.00	\$ 713,332,116.00

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

3.2.7	CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX CULVERT, MUROS Y CÁRCAMOS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2,159.20	\$ 1,313,191.00	\$ 2,835,442,007.20	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2159.20	\$ 2,835,442,007.20
3.2.8	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, DES-PIECE Y COLOCACIÓN)	KG	280,918.00	\$ 8,609.00	\$ 2,418,423,062.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	280918.00	\$ 2,418,423,062.00
3.3 DRENAJE VIAL										
3.3.1	PIH. EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1,140.30	\$ 35,974.00	\$ 41,021,152.20	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1140.30	\$ 41,021,152.20
3.3.2	CONCRETO DE 4000 PSI PARA REGISTROS PLUVIALES	M3	59.90	\$ 1,131,997.00	\$ 67,806,620.30	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	59.90	\$ 67,806,620.30
3.3.3	CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX CULVERT, MUROS Y CÁRCAMOS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	553.50	\$ 1,601,187.00	\$ 886,257,004.50	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	553.50	\$ 886,257,004.50
3.3.4	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, DES-PIECE Y COLOCACIÓN)	Kg	70,231.10	\$ 8,717.00	\$ 612,204,498.70	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	70231.10	\$ 612,204,498.70
4 PAVIMENTOS										
4.01	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR = 4.2 MPA A LA FLEXIÓN, ESPESOR= 0.28 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1 3/8" - LONGITUD 0.45 METROS A CADA 0.30 METROS Y BARRA DE ANCLAJE D = 1/2" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.10 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	15,400.00	\$ 372,339.00	\$ 5,734,020,600.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	15400.00	\$ 5,734,020,600.00
4.02	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	20,302.50	\$ 7,450.00	\$ 151,253,625.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20302.50	\$ 151,253,625.00
4.05	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	3,500.00	\$ 1,575,713.00	\$ 5,514,995,500.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	3500.00	\$ 5,514,995,500.00

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

4.06	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 25	M3	2,800.00	\$ 1,504,278.00	\$ 4,211,978,400.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2800.00	\$ 4,211,978,400.00
4.08	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	75,590.80	\$ 7,188.00	\$ 543,346,670.40	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	75590.80	\$ 543,346,670.40
4.11	ANDEN PEATONAL COMPUESTO POR LOSETA 30X45X6 CMS Y 30X30X6 CMS. PIEZA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO LISO, INTERIOR POSORO, INSTALADA SEGÚN PATRÓN ARQUITECTÓNICO (Ver Diseño) COLOR ARENA, GRIS CLARO, GRIS. DILATACIONES DE 0.002M ENTRE PIEZAS CON MORTERO 1:3.	M2	25,920.00	\$ 173,458.00	\$ 4,496,031,360.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	25920.00	\$ 4,496,031,360.00
4.12	SEÑALES DE 60X60 CMS Elaboradas en lámina de Aluminio de 2.m.m. (NO INCLUYE COLOR AMARILLO-LIMÓN). SEÑAL REGLAMENTARIA PARE	UND	63.00	\$ 517,123.00	\$ 32,578,749.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	63.00	\$ 32,578,749.00
4.13	SEÑALES DE 60X60 CMS ELABORADAS EN LÁMINA DE ALUMINIO DE 2.M.M. (NO INCLUYE COLOR AMARILLO-LIMÓN). SEÑAL REGLAMENTARIA PROHIBIDO PARQUEAR INCLUYE TABLERO	UND	32.00	\$ 668,721.00	\$ 21,399,072.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	32.00	\$ 21,399,072.00
4.14	SEÑALES DE 60X60 CMS Elaboradas en lámina de Aluminio de 2.m.m, SEÑALES INFORMATIVAS TIPO SI-05B, SI-08	UND	2.00	\$ 517,123.00	\$ 1,034,246.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 1,034,246.00
4.15	SEÑALES DE 60X60 CMS Elaboradas en lámina de Aluminio de 2.m.m. (NO INCLUYE COLOR AMARILLO-LIMÓN). SEÑAL PREVENTIVA ZONA ESCOLAR	UND	89.00	\$ 517,123.00	\$ 46,023,947.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	89.00	\$ 46,023,947.00
4.16	SEÑALES TIPO INFORMATIVO COLOR VERDE, TAMAÑO VARIABLE DE ACUERDO AL PLANO DE SEÑALIZACIÓN	UND	2.00	\$ 1,034,246.00	\$ 2,068,492.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 2,068,492.00

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

4.17	SEÑALES DE MARCADORES DE OBSTACULOS VERTICALES PARA REGULACION E TRANSITO, TAMAÑO VARIABLE DE ACUERDO AL PLANO DE SEÑALIZACION	UND	2.00	\$ 258,561.00	\$ 517,122.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 517,122.00
4.18	DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN METROS CUADRADOS CON PINTURA DE TRAFICO ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	1,347.00	\$ 31,664.00	\$ 42,651,408.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1347.00	\$ 42,651,408.00
4.19	DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN METROS LINEALES CON PINTURA DE TRAFICO ACRÍLICA BASE SOLVENTE. APLICACIÓN DE MICROESFERAS REFLECTIVAS	ML	58,229.00	\$ 3,071.00	\$ 178,821,259.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	58229.00	\$ 178,821,259.00
4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHÓN VIAL PLÁSTICO	UND	3,986.00	\$ 56,784.00	\$ 226,341,024.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	3986.00	\$ 226,341,024.00
5 URBANISMO										
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE 0.50 X 0.20 X 0.80 TIPO TITAN REF. A10, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	ML	27,705.38	\$ 111,116.00	\$ 3,078,511,004.08	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	27705.38	\$ 3,078,511,004.08
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.20 X 0.80 TIPO TITAN REF. A80 O SIMILAR, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	ML	22,963.11	\$ 107,799.00	\$ 2,475,400,294.89	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	22963.11	\$ 2,475,400,294.89
5.03	SARDINEL BAJO RAMPAS TIPO A85 EN CONCRETO PREFABRICADO TITAN REF. A85, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	ML	985.81	\$ 135,031.00	\$ 133,114,910.11	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	985.81	\$ 133,114,910.11

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS										
6.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 10" - 250 MM	ML	1,432.00	\$ 98,021.00	\$ 140,366,072.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1432.00 \$ 140,366,072.00
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE ALCANTARILLADO DE 315 MM, D = 12"	ML	1,932.00	\$ 162,083.00	\$ 313,144,356.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1932.00 \$ 313,144,356.00
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 14"	ML	1,181.00	\$ 234,303.00	\$ 276,711,843.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1181.00 \$ 276,711,843.00
6.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 16"	ML	787.00	\$ 282,519.00	\$ 222,342,453.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	787.00 \$ 222,342,453.00
6.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 18"	ML	1,269.00	\$ 333,473.00	\$ 423,177,237.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1269.00 \$ 423,177,237.00
6.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 20" - 500 MM	ML	957.00	\$ 614,329.00	\$ 587,912,853.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	957.00 \$ 587,912,853.00
6.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO NOVAFORT O EQUIVALENTE D = 24" - 600 MM	ML	2,909.00	\$ 845,895.00	\$ 2,460,708,555.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2909.00 \$ 2,460,708,555.00
6.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR D = 27" - 685 MM	ML	416.00	\$ 983,172.00	\$ 408,999,552.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	416.00 \$ 408,999,552.00
6.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR D = 30" - 760 MM	ML	1,212.00	\$ 912,803.00	\$ 1,106,317,236.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1212.00 \$ 1,106,317,236.00
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO EN REJILLA METÁLICA DOBLE DE 100CM X 60CM	UND	222.00	\$ 4,726,998.00	\$ 1,049,393,556.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	222.00 \$ 1,049,393,556.00

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TRANSVERSAL METÁLICA DE 60 CM DE ANCHO	ML	85.80	\$ 2,349,564.00	\$ 201,592,591.20		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	85.80	\$ 201,592,591.20
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO PREFABRICADO PARA REGISTRO PLUVIAL 80CM X 80CM	UND	39.00	\$ 516,264.00	\$ 20,134,296.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	39.00	\$ 20,134,296.00
7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
7.1 RED ÁREA DE MEDIA TENSIÓN											
7.1.1	REPLANTEO DE RED DE M.T.	KM	10.00	\$ 273,015.00	\$ 2,730,150.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 2,730,150.00
7.1.2	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN INSTALACIÓN DE POSTE DE 12 a 14 MTS	UND	51.00	\$ 638,105.00	\$ 32,543,355.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	51.00	\$ 32,543,355.00
7.1.3	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN DE ARMADOS DE MEDIA TENSIÓN UNA CRUCETA	UND	103.00	\$ 638,105.00	\$ 65,724,815.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	103.00	\$ 65,724,815.00
7.1.4	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN DE ARMADOS DE MEDIA TENSIÓN DOS CRUCETAS	UND	189.00	\$ 1,069,698.00	\$ 202,172,922.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	189.00	\$ 202,172,922.00
7.1.5	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN VANO RETENSADO LIN (1 F) 1/0 A 4/0 Cu 4/0 A 477MCM AL, ACSR	UND	72.00	\$ 431,593.00	\$ 31,074,696.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	72.00	\$ 31,074,696.00
7.1.6	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN PUENTE DE LÍNEA TRIFÁSICO M.T.	UND	10.00	\$ 638,105.00	\$ 6,381,050.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 6,381,050.00
7.1.7	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA CONECTOR AMOVIBLE	UND	70.00	\$ 638,105.00	\$ 44,667,350.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	70.00	\$ 44,667,350.00
7.1.8	INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 1600 daN (1630 kgf)	UND	2.00	\$ 3,252,839.00	\$ 6,505,678.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 6,505,678.00
7.1.9	INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 2500 daN (2550 kgf)	UND	7.00	\$ 4,257,388.00	\$ 29,801,716.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	7.00	\$ 29,801,716.00

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

7.1.10	INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 735 daN (750 kgf)	UND	20.00	\$ 1,997,550.00	\$ 39,951,000.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 39,951,000.00
7.1.11	INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 1030 daN (1050 kgf)	UND	22.00	\$ 2,487,902.00	\$ 54,733,844.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	22.00	\$ 54,733,844.00
7.1.12	INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 12 m - 1324 daN (1350 kgf)	UND	2.00	\$ 2,906,414.00	\$ 5,812,828.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 5,812,828.00
7.1.13	INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN 14 m - 1030 daN (1050 kgf)	UND	48.00	\$ 3,252,839.00	\$ 156,136,272.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	48.00	\$ 156,136,272.00
7.1.14	CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLÍTICO CILINDRICO 12 m - 735 daN (750 kgf)	UND	20.00	\$ 501,341.00	\$ 10,026,820.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 10,026,820.00
7.1.15	CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLÍTICO CILINDRICO 12 m - 1030 daN (1050 kgf)	UND	22.00	\$ 576,752.00	\$ 12,688,544.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	22.00	\$ 12,688,544.00
7.1.16	CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLÍTICO CILINDRICO 12 m - 1324 daN (1350 kgf)	UND	2.00	\$ 576,752.00	\$ 1,153,504.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 1,153,504.00
7.1.17	CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLÍTICO CILINDRICO 12 m - 1600 daN (1630 kgf)	UND	2.00	\$ 775,099.00	\$ 1,550,198.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 1,550,198.00
7.1.18	CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLÍTICO CILINDRICO 12 m - 2500 daN (2550 kgf)	UND	7.00	\$ 878,040.00	\$ 6,146,280.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	7.00	\$ 6,146,280.00
7.1.19	CIMENTACIÓN DE POSTE MONOLÍTICO CILINDRICO 14 m - 1030 daN (1050 kgf)	UND	48.00	\$ 3,252,839.00	\$ 156,136,272.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	48.00	\$ 156,136,272.00
7.1.20	TENDIDO DE LÍNEA TRIF CONDUCTOR AAAC 312,8 MCM (BUTTE)	ML	10,595.00	\$ 77,646.00	\$ 822,659,370.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	10595.00	\$ 822,659,370.00
7.1.21	INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN RÍGIDA AAAC (P-312,8/D-312,8)	UND	10.00	\$ 505,098.00	\$ 5,050,980.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	10.00	\$ 5,050,980.00
7.1.22	TENDIDO DE LÍNEA TRIF CONDUCTOR AAAC 123,3 MCM (AZUSA)	ML	1,360.00	\$ 28,570.00	\$ 38,855,200.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1360.00	\$ 38,855,200.00
7.1.23	TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA 13.2 KV AL 750 TUBERÍA 6"	UND	4.00	\$ 6,816,899.00	\$ 27,267,596.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 27,267,596.00

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

7.1.24	TENDIDO DE LÍNEA TRIF SUBT MT 15 KV 750 AL MCM POR DUCTO	ML	420.00	\$ 424,580.00	\$ 178,323,600.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	420.00	\$ 178,323,600.00
7.1.25	INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN TRIF RÍGIDA 123,3 - 123,3 AAAC	UND	5.00	\$ 407,833.00	\$ 2,039,165.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 2,039,165.00
7.1.26	INSTALACIÓN DE CONEXIÓN AMOVIBLE COMPLETA P/ ACSR 266AWG	UND	70.00	\$ 144,611.00	\$ 10,122,770.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	70.00	\$ 10,122,770.00
7.1.27	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN POSTE HORMIGÓN DE 12 M	UND	51.00	\$ 762,688.00	\$ 38,897,088.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	51.00	\$ 38,897,088.00
7.1.28	INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ALINEACIÓN DISP BANDERA 13,2 KV-T3 / 132	UND	6.00	\$ 1,099,783.00	\$ 6,598,698.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 6,598,698.00
7.1.29	INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ALINEACIÓN DISP HORIZONTAL 13,2 KV AIS REF-T3 / 332	UND	64.00	\$ 1,314,416.00	\$ 84,122,624.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	64.00	\$ 84,122,624.00
7.1.30	INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ANG 5° A 20°/30° DISP HORIZONTAL 13,2 KV AIS REF-T3 / 333	UND	3.00	\$ 2,459,005.00	\$ 7,377,015.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 7,377,015.00
7.1.31	INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ANCLAJE 30 A 60° DISP HORIZONTAL 13,2KV AIS REF-T3 / 334	UND	18.00	\$ 2,268,311.00	\$ 40,829,598.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	18.00	\$ 40,829,598.00
7.1.32	INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF FIN DE LÍNEA DISP HORIZONTAL 13,2KV AIS REF-T3 / 331	UND	24.00	\$ 1,237,213.00	\$ 29,693,112.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	24.00	\$ 29,693,112.00
7.1.33	INSTALACIÓN DE ARMADO BIF ANCLAJE 60 A 90° DISP HORIZONTAL 13,2KV AIS REF-T1 / 335	UND	1.00	\$ 2,476,338.00	\$ 2,476,338.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 2,476,338.00
7.1.34	INSTALACIÓN DE ARMADO BIF FIN DE LÍNEA DISP HORIZONTAL 13,2 KV AIS REF-T1 / 321 - 521	UND	8.00	\$ 981,944.00	\$ 7,855,552.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 7,855,552.00
7.1.36	INSTALACIÓN DE ARMADO BIF FIN DE LÍNEA DISP BANDERA 13,2 KV AIS REF-T1	UND	1.00	\$ 1,352,786.00	\$ 1,352,786.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,352,786.00
7.1.37	INSTALACIÓN DE ARMADO BIF ANCLAJE 30 A 60° DISP BANDERA 13,2KV AIS REF-T1 - 134	UND	134.00	\$ 2,161,711.00	\$ 289,669,274.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	134.00	\$ 289,669,274.00
7.1.38	INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ALINEACIÓN DISP COMPACTA 13,2 KV AIS REF-T3 - 532	UND	33.00	\$ 1,289,741.00	\$ 42,561,453.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	33.00	\$ 42,561,453.00

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

7.1.39	INSTALACIÓN DE ARMADO TRIF ANCLAJE 30 A 60° DISP COMPACTA 13,2KV AIS REF-T1	UND	93.00	\$ 2,264,198.00	\$ 210,570,414.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	93.00	\$ 210,570,414.00
7.1.40	INSTALACIÓN DE TRAFIO MONO EN POSTE NN 13,2 KV/240-480 V - 15 KVA	UND	14.00	\$ 5,850,642.00	\$ 81,908,988.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	14.00	\$ 81,908,988.00
7.1.43	MONTAJE RETENIDA A TIERRA 3/8" EN POSTE DE 12 m	UND	101.00	\$ 548,982.00	\$ 55,447,182.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	101.00	\$ 55,447,182.00
7.1.44	REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO	UND	11.00	\$ 2,626,312.00	\$ 28,889,432.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	11.00	\$ 28,889,432.00
7.1.45	REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	UND	16.00	\$ 3,914,998.00	\$ 62,639,968.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 62,639,968.00
7.2 RED AÉREA Y SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN											
7.2.8	TENDIDO DE CONDUCTOR 2#4/0 + 1#4/0 + 1#2 AL S8000	ML	952.00	\$ 50,934.00	\$ 48,489,168.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	952.00	\$ 48,489,168.00
7.2.9	TENDIDO DE CONDUCTOR 2#6 + #6 AL S8000 + #8T CU	ML	13,830.00	\$ 17,199.00	\$ 237,862,170.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	13830.00	\$ 237,862,170.00
7.2.10	TABLERO DE MEDIDA MONOFÁSICO AUTOSOPORTADO 12 MEDIDORES MONOFÁSICOS 3H	UND	9.00	\$ 18,910,578.00	\$ 170,195,202.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	9.00	\$ 170,195,202.00
7.3 ALUMBRADO PÚBLICO											
7.3.1	INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 12 MTS	UND	350.00	\$ 5,409,856.00	\$ 1,893,449,600.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	350.00	\$ 1,893,449,600.00
7.3.2	CIMENTACIÓN PARA APOYO METÁLICO POLIGONAL DE 12 M	UND	350.00	\$ 1,055,521.00	\$ 369,432,350.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	350.00	\$ 369,432,350.00
7.3.3	INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PAT TIPO VARILLA COPPER-CLAD	UND	350.00	\$ 697,986.00	\$ 244,295,100.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	350.00	\$ 244,295,100.00

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

7.3.4	INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED 70W BRAZO 1,2M	UND	350.00	\$ 1,070,690.00	\$ 374,741,500.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	350.00	\$ 374,741,500.00
7.3.5	INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED 30W BRAZO 1,2M	UND	344.00	\$ 1,070,690.00	\$ 368,317,360.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	344.00	\$ 368,317,360.00
7.3.6	EMPALME SUBTERRÁNEO DE B.T. ACOMETIDA 14-4 TIPO GEL	UND	1,388.00	\$ 122,460.00	\$ 169,974,480.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1388.00	\$ 169,974,480.00
7.3.7	TENDIDO DE CONDUCTOR 2#6 + #6 AL S8000 + #10T CU	ML	1,029.00	\$ 15,870.00	\$ 16,330,230.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1029.00	\$ 16,330,230.00
7.3.8	TENDIDO DE CONDUCTOR ENCAUCHETADO DE CU 3x14 AWG	ML	8,328.00	\$ 19,412.00	\$ 161,663,136.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	8328.00	\$ 161,663,136.00
7.4 BANCO DE DUCTOS											
7.4.1	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SB300 M.T. TIPO 1 - 1,3m x 1,3m x 1,6m	UND	8.00	\$ 4,915,995.00	\$ 39,327,960.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 39,327,960.00
7.4.2	CONSTRUCCIÓN REGISTRO CON TAPA DE 0,8x0,8X0,8 m EN CONCRETO	UND	17.00	\$ 1,178,683.00	\$ 20,037,611.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	17.00	\$ 20,037,611.00
7.4.3	CONSTRUCCIÓN REGISTRO CON TAPA DE 0,4x0,4x0,8 m (AP-280)	UND	354.00	\$ 521,303.00	\$ 184,541,262.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	354.00	\$ 184,541,262.00
7.4.4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2"	ML	13,830.00	\$ 13,246.00	\$ 183,192,180.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	13830.00	\$ 183,192,180.00
7.4.5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 4"	ML	952.00	\$ 32,949.00	\$ 31,367,448.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	952.00	\$ 31,367,448.00
7.4.7	INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS CON 3 TUBOS DE 6"	ML	200.00	\$ 200,977.00	\$ 40,195,400.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	200.00	\$ 40,195,400.00
7.5 REUBICACIONES Y DESMONTES											

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

7.5.1	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN DESMONTAJE DE POSTES MT	UND	111.00	\$ 638,105.00	\$ 70,829,655.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	111.00	\$ 70,829,655.00
7.5.2	SUPLEMENTO DE TRABAJO EN TENSIÓN DESM ARMADOS	UND	123.00	\$ 431,593.00	\$ 53,085,939.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	123.00	\$ 53,085,939.00
7.5.3	DESMONTE DE POSTE DE HORMIGÓN DE 6 a 10 m	UND	38.00	\$ 284,576.00	\$ 10,813,888.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	38.00	\$ 10,813,888.00
7.5.4	DESMONTE DE POSTE DE HORMIGÓN DE 11 a 12 m	UND	111.00	\$ 298,518.00	\$ 33,135,498.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	111.00	\$ 33,135,498.00
7.5.5	DESMONTE DE ARMADO DE M.T. DE DISPOSICIÓN EN DOS CRUCETAS	UND	35.00	\$ 138,812.00	\$ 4,858,420.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	35.00	\$ 4,858,420.00
7.5.6	DESMONTE DE ARMADO DE M.T. DE DISPOSICIÓN EN UNA CRUCETA	UND	88.00	\$ 77,645.00	\$ 6,832,760.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	88.00	\$ 6,832,760.00
7.5.7	DESMONTE DE LÍNEA AÉREA M.T. UNA FASE	ML	35,865.00	\$ 3,115.00	\$ 111,719,475.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	35865.00	\$ 111,719,475.00
7.5.8	DESMONTE DE LÍNEA BT TRIPLEX RED TRENZADA	ML	1,520.00	\$ 5,210.00	\$ 7,919,200.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1520.00	\$ 7,919,200.00
7.5.10	DESMONTE DE PERCHA DE 1 PUESTO	UND	45.00	\$ 45,899.00	\$ 2,065,455.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	45.00	\$ 2,065,455.00
8	PROVISIÓN PARA TRASLADO DE REDES										
8.10	PROVISION PARA TRASLADO DE REDES	UND	1.00	\$ 3,945,209,683.00	\$ 3,945,209,683.00		\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 3,945,209,683.00
				COSTO DIRECTO	\$ 83,339,871,487.80		\$ 6,631,934,805.58		\$ 6,631,934,805.58		\$ 76,707,936,682.22

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 83,339,871,487.80		\$ 6,631,934,805.58		\$ 6,631,934,805.58		\$ 76,707,936,682.22
COSTOS FIJOS							
PMT (NO MODIFICABLE)	\$ 567,064,980.00				\$ 0.00		\$ 567,064,980.00
PAGA (INCLUYE TRAMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL) (NO MODIFICABLE)	\$ 2,767,976,109.06				\$ 0.00		\$ 2,767,976,109.06
REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (NO MODIFICABLE)	\$ 348,500,000.00		\$ 243,976,582.00		\$ 348,500,000.00		\$ 0.00
GESTION PREDIAL (NO MODIFICABLE)	\$ 2,799,151,342.20				\$ 0.00		\$ 2,799,151,342.20
CERTIFICACIÓN RETIE (NO MODIFICABLE)	\$ 7,500,000.00				\$ 0.00		\$ 7,500,000.00
CERTIFICACIÓN RETILAP (NO MODIFICABLE)	\$ 7,500,000.00				\$ 0.00		\$ 7,500,000.00
TRAMITES DE CONEXIÓN ANTE OPERADOR DE RED (NO MODIFICABLE)	\$ 4,000,000.00				\$ 0.00		\$ 4,000,000.00
PAGO DE REVISIÓN DE MATERIALES OPERADOR DE RED (NO MODIFICABLE)	\$ 4,000,000.00				\$ 0.00		\$ 4,000,000.00
VALOR TOTAL PROYECTO + COSTOS FIJOS	\$ 89,845,563,919.06		\$ 6,980,434,805.58		\$ 6,980,434,805.58		\$ 82,865,129,113.48



5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación del pago de Estampillas
- d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.



GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 202500031

Se firma en Barranquilla, al primer (01) día del mes de **Diciembre** de 2025.



MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ

Supervisor del contrato

C.C.: 72.257.515

Subsecretario de Vías y Construcción

Secretaría de Infraestructura Departamental



ANTONIO JOSÉ ESCORIA NAVARRO

Representante Legal Contratista

UNIÓN TEMPORAL MEGAVIAL ATLÁNTICO

C.C.: 72.312.483

