

República de Colombia  Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR8709257	16 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG S.A.S R/L GUSTAVO ADOLFO MENDEZ RUBIO	
Nit o C.C. No.	901589014-1 / 1.098.792.531 de Bucaramanga Santander	
OBJETO:	REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO MEDIANTE LA CONTRUCCION DE UN PASO ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 038 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE	
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 455.486.790,00)	
VALOR ADICIONAL:	\$0,00	
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	\$0,00	
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	\$0,00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	\$0,00	
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.	\$0,00	
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
PORCENTAJE DE EJECUCION:	61.31 %	
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS R/L JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA CO1.PCCNTR.8709264 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2025	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	900.956.204-7 / 1.098.799.486 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA Acto administrativo 8 de enero de 2026 Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO Acto administrativo 23 de enero de 2026	
FECHA DE INICIACION:	23 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	22 DE MARZO DE 2026	
MUNICIPIO:	CAPITANEJO - SANTANDER	
OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	

En Bucaramanga (S), a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026, se reunieron, el Doctor **EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**, en calidad de supervisor de Departamento, el Ing. **PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO**, en calidad de apoyo al supervisor del Departamento, **GUSTAVO ADOLFO MENDEZ RUBIO** quien comparece en calidad de Representante legal de **INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG S.A.S**, como Contratista de obra y **JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA**, quien comparece en calidad de Representante Legal de **RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S**, como contratista de interventoría, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial No. 001 correspondiente al periodo (23/01/2026 al día 28/02/2026) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo de la cuenta, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.


Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

República de Colombia  Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	\$279.252.775,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	\$ 0,00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	\$ 0,00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$279.252.775,00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE: \$ 279.252.775,00).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026:



GUSTAVO ADOLFO MENDEZ RUBIO
R/L INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA
INSULOG S.A.S
CONTRATISTA



JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA
R/L RENOVA INTERVENTORIA Y
CONSULTORIA SAS
INTERVENTOR



Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
SUPERVISOR



Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
APOYO AL SUPERVISOR

Proyecto: Arq. Martha Juliana Duran Fonseca
Reviso: Ing. Sergio Alejandro González Sánchez
Aprobó: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

**ANEXO AL ACTA N° 001 DEL CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR8709257****ACTA DE RECIBO PARCIAL __1**

CODIGO	AP-CCP-RG-45
VERSION	0
FECHA DE APROBACION	22/03/2023
PAGINA	1 DE 1

GOBERNACION DE SANTANDER

OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OBJETO: REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO MEDIANTE LA CONTRUCCION DE UN PASO ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 038 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE.

VALOR: \$ **279.252.775,00** PORCENTAJE DE EJECUCION: **61,31%**

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			CANTIDADES FINALES (MODIFICATORIA N°1)		CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA DE PARCIAL 1)		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
					PARCIAL						
1,00	PRELIMINARES										
1,01	Localización y replanteo	M2	210,00	\$ 2.312,00	\$ 485.520,00	156,52	\$ 361.874,00	132,52	\$ 306.386,00	24,00	\$ 55.488,00
1,02	Descapote Mecánico e=0.20 m2	M2	31,50	\$ 7.317,00	\$ 230.486,00	93,52	\$ 684.286,00	93,52	\$ 684.286,00	-	\$ -
1,03	Retiro y cargue de material sobrante en botadero autorizado	M3	42,50	\$ 51.857,00	\$ 2.203.922,50	39,44	\$ 2.045.240,00	-	\$ -	39,44	\$ 2.045.240,00
Subtotal					\$ 2.919.928,50		\$ 3.091.400,00		\$ 990.672,00		\$ 2.100.728,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA										
2,01	Excavación manual para redes profundidad 0m - 2.5m (incluye cargue y retiro interno del material excavado.)	M3	30,00	\$ 87.676,00	\$ 2.630.280,00	8,40	\$ 736.478,00		\$ -	8,40	\$ 736.478,00
2,02	Excavación a máquina para redes profundidad 2.51m - 5m (incluye cargue y retiro interno del material excavado.)	M3	30,00	\$ 35.194,00	\$ 1.055.820,00	0,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2,03	Excavación en roca	M3	15,00	\$ 145.009,00	\$ 2.175.135,00	24,02	\$ 3.483.116,00	24,02	\$ 3.483.116,00	-	\$ -
Subtotal					\$ 5.861.235,00		\$ 4.219.594,00		\$ 3.483.116,00		\$ 736.478,00
3,00	CONSTRUCCION PASO ELEVADO										
3,01	Suministro e instalación de concreto ciclópeo (60% Concreto Simple 3000 psi; 40 % Piedra Rajón) para muertos	M3	12,00	\$ 994.723,00	\$ 11.936.676,00	31,52	\$ 31.353.669,00	31,52	\$ 31.353.669,00	-	\$ -
3,02	Suministro e instalación de acero de refuerzo PDR-60	KG	1.703,80	\$ 10.715,00	\$ 18.256.217,00	2.377,62	\$ 25.476.198,00	1.689,57	\$ 18.103.743,00	688,05	\$ 7.372.456,00
3,03	Concreto anclaje macizo 4000 Psi	M3	34,90	\$ 1.158.844,00	\$ 40.443.656,00	8,87	\$ 10.278.946,00	8,87	\$ 10.278.946,00	-	\$ -
3,04	Suministro e instalación PERFIL IPE 240	KG	2.149,00	\$ 51.893,00	\$ 111.518.057,00	2.577,74	\$ 133.766.662,00	2.577,74	\$ 133.766.662,00	-	\$ -
3,05	Suministro e instalación PERFIL IPE 80	KG	95,20	\$ 52.675,00	\$ 5.014.660,00	128,00	\$ 6.742.400,00	128,00	\$ 6.742.400,00	-	\$ -
3,06	Instalación accesorios (abrazaderas tubo PPal) (Fy=50 KSI)	UND	23,00	\$ 436.497,00	\$ 10.039.431,00	26,00	\$ 11.348.922,00	-	\$ -	26,00	\$ 11.348.922,00
Subtotal					\$ 197.208.697,00		\$ 218.966.797,00		\$ 200.245.420,00		\$ 18.721.378,00
4,00	SISTEMA DE MITIGACION Y CONTENCIÓN										
4,01	Gaviones para Protección de la estructura de elevación construida en malla Triple Torsión Cal 10 (dim 2X1X1)	m3	84,00	\$ 380.602,00	\$ 31.970.568,00	90,00	\$ 34.254.180,00	-	\$ -	90,00	\$ 34.254.180,00
4,02	Concreto 4000 psi para mejoramiento de suelo y anclaje	m3	6,00	\$ 1.158.844,00	\$ 6.953.064,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Subtotal					\$ 38.923.632,00		\$ 34.254.180,00		\$ 0,00		\$ 34.254.180,00
5,00	TUBERIA REPOSICION PASO ELEVADO										
5,01	Suministro e Instalación de Tubería 160 MM PE 100 RDE 17 NP8	ML	109,25	\$ 147.254,00	\$ 16.087.499,50	6,00	\$ 883.524,00		\$ -	6,00	\$ 883.524,00
5,02	Suministro e Instalación de Tubería 110 MM PE 100 RDE 17 NP10	ML	109,25	\$ 92.492,00	\$ 10.104.751,00	-	\$ -		\$ -	-	\$ -

5,03	Suministro e Instalación de Tubería 160 MM PE 100 RDE 17 NP10	ML	109,25	\$ 126.254,00	\$ 13.793.249,50	63,00	\$ 7.954.002,00	-	\$ -	63,00	\$ 7.954.002,00
5,04	Suministro e Instalación de Tubería PRESION PVC UNION MECANICA D=6" RDE 26	ML	300,00	\$ 142.350,00	\$ 42.705.000,00	6,00	\$ 854.100,00		\$ -	6,00	\$ 854.100,00
Subtotal				\$ 82.690.500,00			\$ 9.691.626,00		\$ 0,00		\$ 9.691.626,00
6	ITEMS NO PREVISTOS Y/O ADICIONALES										
6,01	Estructura metalica H soporte Tubería D=6" X 6mm	kg		\$ 40.387,00	\$ 0,00	487,56	\$ 19.691.086,00	-	\$ -	487,56	\$ 19.691.086,00
6,02	Suminsitro e instalacion cable acero galvanizado AA 6X19 D=3/4" (incluye grapas y guardacabos)	ML		\$ 94.018,00	\$ 0,00	110,00	\$ 10.341.980,00	-	\$ -	110,00	\$ 10.341.980,00
6,03	Suminsitro e instalacion cable acero galvanizado AA 6X19 D=1/4" (incluye grapas y guardacabos)	ml		\$ 66.127,00	\$ 0,00	70,50	\$ 4.661.954,00	-	\$ -	70,50	\$ 4.661.954,00
6,04	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	m3		\$ 60.218,00	\$ 0,00	39,84	\$ 2.399.085,00	15,12	\$ 910.496,00	24,72	\$ 1.488.588,00
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	ml		\$ 86.467,00	\$ 0,00	9,00	\$ 778.203,00	-	\$ -	9,00	\$ 778.203,00
6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 6" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Und		\$ 2.632.904,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.632.904,00	-	\$ -	1,00	\$ 2.632.904,00
6,07	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M	Und		\$ 533.020,00	\$ 0,00	1,00	\$ 533.020,00	-	\$ -	1,00	\$ 533.020,00
6,08	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (incluye cargue y retiro interno del material excavado.)	m3		\$ 32.182,00	\$ 0,00	131,64	\$ 4.236.438,00	38,04	\$ 1.224.203,00	93,60	\$ 3.012.235,00
6,09	PLACA BASE GAVION EN CONCRETO DE 3000 PSI	m3		\$ 1.022.443,00	\$ 0,00	11,84	\$ 12.105.725,00	-	\$ -	11,84	\$ 12.105.725,00
Subtotal				\$ 0,00			\$ 57.380.395,00		\$ 2.134.699,00		\$ 55.245.695,00
COSTO DIRECTO				\$ 327.603.992,00			\$ 327.603.992,00		\$ 206.853.907,00		\$ 120.750.085,00
	AIU 35%	ADMINISTRACION	29%	\$ 95.005.158,00			\$ 95.005.158,00		\$ 59.987.634,00		\$ 35.017.525,00
		IMPREVISTO	1%	\$ 3.276.040,00			\$ 3.276.040,00		\$ 2.068.539,00		\$ 1.207.501,00
		UTILIDAD	5%	\$ 16.380.199,60			\$ 16.380.199,60		\$ 10.342.695,35		\$ 6.037.504,25
	TOTAL AIU			\$ 114.661.397,60			\$ 114.661.397,60		\$ 72.398.868,35		\$ 42.262.530,25
	COSTO DIRECTO + AIU			\$ 442.265.390,00			\$ 442.265.390,00		\$ 279.252.775,00		\$ 163.012.615,00
	PRESUPUESTO PMA			\$ 4.473.400,00			\$ 4.473.400,00		\$ -		\$ 4.473.400,00
	PRESUPUESTO PMT			\$ 8.748.000,00			\$ 8.748.000,00		\$ -		\$ 8.748.000,00
	VALOR TOTAL DE LA OBRA			\$ 455.486.790,00			\$ 455.486.790,00		\$ 279.252.775,00		\$ 176.234.015,00

61,31%

38,69%



JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA

RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS
INTERVENTOR



GUSTAVO ADOLFO MENDEZ RUBIO

R.L INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA
INSOLUG SAS
CONTRATISTA



Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA

SUPERVISOR



Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO

APOYO AL SUPERVISOR