

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8709257	16 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG S.A.S R/L GUSTAVO ADOLFO MENDEZ RUBIO	
Nit o C.C. No.	901589014-1 / 1.098.792.531 DE BUCARAMANGA	
OBJETO:	REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO MEDIANTE LA CONTRUCCION DE UN PASO ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 038 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE.	

VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 455.486.790,00)	
VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00	
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 455.486.790,00)	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	\$ 0,00	
ANTICIPO TOTAL:	\$ 0,00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	\$ 0,00	\$ 0,00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	\$ 0,00	\$ 0,00
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO:	61,31 %	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0,00 %	
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA	
PLAZO TOTAL:	DOS (2) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8709264	16 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S R/L JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA CO1.PCCNTR.8709264 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2025	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	900.956.204-7 / 1.098.799.486 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA Acto administrativo 8 de enero de 2026 Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO Acto administrativo 23 de Enero de 2026	

FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE ENERO DE 2026
----------------------	---------------------

ACTAS DE SUSPENSIÓN		
No. NO APLICA	Fecha:	NO APLICA
No. NO APLICA	Fecha:	NO APLICA

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-75		
		VERSIÓN	0		
		FECHA DE APROBACIÓN	02/05/2023		
		PÁGINA	2 de 7		
ACTAS DE REINICIO					
No. NO APLICA		Fecha:	NO APLICA		
No. NO APLICA		Fecha:	NO APLICA		
FECHA DE TERMINACIÓN:		22 DE MARZO DE 2026			
OFICINA GESTORA:		OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			
TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:		SI	X	NO	
VALOR A PAGAR:		\$ 279.252.775,00			
PERIODO DE PAGO:	Desde:	23/01/2026	Hasta:	28/02/2026	

El presente informe se rinde de conformidad con lo establecido en el decreto Departamental 462 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual “MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, artículo 13.7:

- 13.7. *Funciones del supervisor del contrato para los casos en los que ha sido contratada la interventoría*
- a) *Realizar un seguimiento documental frente a la ejecución del contrato.*
 - b) *Servir de canal de comunicación entre el interventor y la Entidad.*
 - c) *Coordinar con los trámites internos que deba surtir la interventoría.*
 - d) *Ejercer las funciones de supervisión frente al cumplimiento de las obligaciones por parte del interventor contratado.*

Así mismo, teniendo en cuenta lo señalado en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:

...
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO MEDIANTE LA CONTRUCCION DE UN PASO ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 038 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE
No. SEPII	NO APLICA
No. BPIN	NO APLICA
Valor total del Proyecto (obra + interventoría)	\$ 495.565.990,00
Alcance	REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO MEDIANTE LA CONTRUCCION DE UN PASO ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER.

2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
APROBACION DE POLIZAS	14/01/2026	Aprobación de pólizas por parte de la entidad

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-75
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	02/05/2023
		PÁGINA	3 de 7
ACTA DE INICIO	23/01/2026	Se firmó el acta de inicio de obra del presente contrato	
MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 001	13/02/2026	Se realizo modificatoria de cantidades No. 001 al contrato de obra	
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	EN TRAMITE	Acta de recibo parcial No. 001 por valor de \$ 279.252.775,00	

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL:	\$ 455.486.790,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00
VALOR TOTAL:	\$ 455.486.790,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	0,00 %

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
25003026	03/10/2025	\$ 455.486.962,00	25010631	17/12/2025	\$ 455.486.790,00	\$ 0,00	\$ 455.486.790,00

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	NO APLICA	\$00.000.00	NO APLICA
ACTA PARCIAL No. 001	EN TRAMITE	\$ 279.252.775,00	\$00.000.00
TOTAL		\$ 279.252.775,00	N/A

ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA
ANTICIPO ADICIONAL:	\$00.000.00
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	NO APLICA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	NO APLICA
REINTEGROS:	NO APLICA
FIDUCIARIA:	NO APLICA
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	NO APLICA
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	NO APLICA
OBSERVACIONES: NO APLICA	

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
-------	-----------------	--------	-----------------------------	------------------	----------------------

República de Colombia  Gobernación de Santander		INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA			CÓDIGO	AP-CCP-RG-75
					VERSIÓN	0
					FECHA DE APROBACIÓN	02/05/2023
					PÁGINA	4 de 7
Director de obra	40%	Edwin Antonio Ortiz Higuera	13.510.480	23/01/2026	INDEFINIDO	
Residente de obra	100%	Yilmar Gonzalo Marín Quitian	1.101.177.653	23/01/2026	INDEFINIDO	

NOTA 2: Anexar cuadro de control de pagos de seguridad social firmado.

5. COMUNICACIONES DEL SUPERVISOR EN EL PERIODO

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
				Anexo No, XXX Relacione la Evidencia

NOTA 3: Indique las comunicaciones oficiales, comités técnicos y socializaciones con las partes interesadas (comunidad, veedurías, personería, junta de acción comunal, alcaldía, interventoría, supervisor, etc.)

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

NO APLICA

NOTA 4: Incluya en el recuadro las observaciones que considere pertinentes respecto de la ejecución del contrato.

7. ANEXOS

- A. ACTAS DE REUNIÓN.
- B. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

8. AUTORIZACIÓN DEL PAGO

Con base en los informes presentados por INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG S.A.S como contratista de obra y RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S como contratista de interventoría, respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales. Así mismo, tal como se registra en el anexo de control de pagos de seguridad social, fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El suscrito Supervisor del contrato hace constar que se realizó la verificación documental de la información suministrada por el contratista y que esta cumple con los parámetros establecidos en el contrato. De acuerdo con lo anterior, se rinde el presente informe atendiendo la presunción de la veracidad de la información suministrada y bajo el principio de buena fe se autoriza el pago de la presente acta.

Se firma para tramite de pago, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026.

Firma: 
Nombre: Dr. **EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**
Supervisor del contrato

Firma: 
Nombre: Ing. **PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO**
Apoyo al supervisor del contrato

Proyecto: Arq. Martha Juliana Duran Fonseca
Reviso: Ing. Sergio Alejandro González Sánchez
Aprobó: Ing. Pedro Luis Araque Murillo

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-75
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	02/05/2023
		PÁGINA	5 de 7

República de Colombia  Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO PARCIAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-23
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	6 de 7

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-75
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	26/11/2024
		PÁGINA	7 de 7