

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 001
PARA TRÁMITE DE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 001

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA		
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8709264	FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATISTA:	RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S Representante Legal: JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA C.C. 1.098.799.486 DE BUCARAMANGA		
Nit o C.C. No.	NIT. 900.956.204-7		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO MEDIANTE LA CONTRUCCION DE UN PASO ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 038 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE		

VALOR INICIAL:	CUARENTA MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 40.079.200,00)		
VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00		
VALOR TOTAL:	CUARENTA MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 40.079.200,00)		
PAGO ANTICIPADO:	N/A		
ANTICIPO INICIAL:	N/A		
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A		
ANTICIPO TOTAL:	N/A		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:	
	N/A	N/A	
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO	
	N/A	N/A	
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	61.31%		
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0.00%		
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA		
PLAZO TOTAL:	DOS (02) MESES		
SUPERVISOR:	Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA Acto administrativo 8 de enero de 2026 Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO Acto administrativo 23 de Enero de 2026		

FECHA DE INICIACIÓN:	23/01/2026
----------------------	------------

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

ACTAS DE REINICIO			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	22/03/2026
-----------------------	------------

OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
------------------	---

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DEL INTERVENTOR DE CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-77
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	26/11/2024
		PÁGINA	2 de 19

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	SI	X	NO	
VALOR A PAGAR OBRA:	\$279.252.775,00			
VALOR A PAGAR INTERVENTORÍA:	\$			
Periodo de Pago:	Desde:	23/ENE/2026	Hasta:	28/FEB/2026
No. del RP:	25010632			
Fuente del RP:	ICLD – INVERSION (REORIENTADA POR LA LEY 2468 – 2025 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION			

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO MEDIANTE LA CONTRUCCION DE UN PASO ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 038 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE
No. SSEPI	N/A
No. BPIN	N/A
Valor total del Proyecto	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$455.486.790,00)
Alcance	Construcción de un paso elevado de 39 metros de longitud, con una estructura metálica de soporte, para tubería de 6”, conformado por zapatas, columnas y dados de anclaje. Ubicado en la vereda las juntas del municipio de capitanejo Santander. Adicionalmente se realizan obras de protección de talud mediante las construcción de gaviones para mejorar la estabilidad de la estructura.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR8709257 de 16 DE DICIEMBRE de 2025

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR8709257	16 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG S.A.S R/L GUSTAVO ADOLFO MENDEZ RUBIO	
Nit o C.C. No.	901589014-1 / 1.098.792.531 de Bucaramanga Santander	
OBJETO:	REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO MEDIANTE LA CONTRUCCION DE UN PASO ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 038 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE	
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$455.486.790,00)	
VALOR ADICIONAL:	\$0,00	

VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$455.486.790,00)	
PAGO ANTICIPADO:	\$00.000.00	
ANTICIPO INICIAL:	\$00.000.00	
ANTICIPO ADICIONAL:	\$00.000.00	
ANTICIPO TOTAL:	\$00.000.00	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	N/A	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	N/A	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	61.31%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0.00%	
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA	
PLAZO TOTAL:	DOS (2) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8709264	16 de diciembre de 2025
INTERVENTOR:	RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS Representante Legal: JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	900.956.204-7 / 1.098.799.486 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA Acto administrativo 8 de enero de 2026 Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO Acto administrativo 23 de Enero de 2026	

FECHA DE INICIACIÓN:	23/01/2026
----------------------	------------

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

ACTAS DE REINICIO			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	22/03/2026
-----------------------	------------

OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
------------------	---

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	23 de enero de 2026	SE FIRMO EL ACTA DE INICIO DE OBRA DEL PRESENTE CONTRATO
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	14 de enero de 2026	SE RECEPCIONA LA APROBACIÓN DE POLIZAS
MODIFICATORIA CANTIDADES N°1	13 De febrero de 2026	SE REALIZO MODIFICATORIA DE CANTIDADES N°1 AL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
PARCIAL 1	En Trámite	ACTA DE COBRO PARCIAL NO. 1

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Relación en orden cronológico de las actas de modificación de cantidades y precios no previstos y/o adicionales.

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
Acta de modificación de cantidades y precios no previstos No. 01	DD/MM/AAAA – 13/02/2026
JUSTIFICACIÓN: Por la erosión del terreno se incrementó la longitud del paso elevado, pasando de 35 a 39 m, y requiriendo construir prioritariamente las obras de mitigación en este contrato para prevenir el incremento en la erosión del terreno. Esta modificatoria no afecto el balance financiero del contrato	

Se realizaron comités de obras y visitas en campo donde se estableció que las zonas de campo presentan modificaciones considerables a las contempladas inicialmente. Esto teniendo en cuenta que es una zona de alto riesgo y que es necesario ajustar el diseño para tener mayor tranquilidad en cuanto a la estabilidad de la obra y la necesidad del proyecto.

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el presente periodo, que corresponden a lo enmarcado en el objeto contractual, a la fecha el avance de ejecución física de la obra representa el 61.31 % del valor del contrato.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	EVIDENCIA
1.01	Localización y replanteo	132,52	\$ 306.386,00	<u>ANEXO 3</u> Memoria de cantidades obra
1.02	Descapote Mecánico e=0.20 m2	93,52	\$ 684.286,00	<u>ANEXO 3</u> Memoria de cantidades obra
2.03	Excavación en roca	24,02	\$ 3.483.116,00	<u>ANEXO 3</u> Memoria de cantidades obra
3.01	Suministro e instalación de concreto ciclópeo (60% Concreto Simple 3000 psi; 40 % Piedra Rajón) para muertos	31,52	\$ 31.353.669,00	<u>ANEXO 3</u> Memoria de cantidades obra
3.02	Suministro e instalación de acero de refuerzo PDR-60	1.689,57	\$ 18.103.743,00	<u>ANEXO 3</u> Memoria de cantidades obra
3.03	Concreto anclaje macizo 4000 Psi	8,87	\$ 10.278.946,00	<u>ANEXO 3</u> Memoria de cantidades obra
3.04	Suministro e instalación PERFIL IPE 240	2.577,74	\$ 133.766.662,00	<u>ANEXO 3</u> Memoria de cantidades obra
3.05	Suministro e instalación PERFIL IPE 80	128,00	\$ 6.742.400,00	<u>ANEXO 3</u> Memoria de cantidades obra
6.04	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	15,12	\$ 910.496,00	<u>ANEXO 3</u> Memoria de cantidades obra
6.08	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (incluye cargue y retiro interno del material excavado.)	38,04	\$ 1.224.203,00	<u>ANEXO 3</u> Memoria de cantidades obra

Las cantidades ejecutadas acumuladas a la fecha son las siguientes:

CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES FINALES (MODIFICATORIA N°1)		CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA DE PARCIAL 1)	
ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PRECIO UNITARIO	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1,00	PRELIMINARES						
1,01	Localización y replanteo	M2	\$ 2.312,00	156,52	\$ 361.874,00	132,52	\$ 306.386,00
1,02	Descapote Mecánico e=0.20 m2	M2	\$ 7.317,00	93,52	\$ 684.286,00	93,52	\$ 684.286,00
1,03	Retiro y cargue de material sobrante en botadero autorizado	M3	\$ 51.857,00	39,44	\$ 2.045.240,00	-	\$ -
Subtotal					\$ 3.091.400,00		\$ 990.672,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA						
2,01	Excavación manual para redes profundidad 0m - 2.5m (incluye cargue y retiro interno del material excavado.)	M3	\$ 87.676,00	8,40	\$ 736.478,00		\$ -
2,02	Excavación a máquina para redes profundidad 2.51m - 5m (incluye cargue y retiro interno del material excavado.)	M3	\$ 35.194,00	0,00	\$ -	-	\$ -
2,03	Excavación en roca	M3	\$ 145.009,00	24,02	\$ 3.483.116,00	24,02	\$ 3.483.116,00
Subtotal					\$ 4.219.594,00		\$ 3.483.116,00
3,00	CONSTRUCCION PASO ELEVADO						
3,01	Suministro e instalación de concreto ciclópeo (60% Concreto Simple 3000 psi; 40 % Piedra Rajón) para muertos	M3	\$ 994.723,00	31,52	\$ 31.353.669,00	31,52	\$ 31.353.669,00
3,02	Suministro e instalación de acero de refuerzo PDR-60	KG	\$ 10.715,00	2.377,62	\$ 25.476.198,00	1.689,57	\$ 18.103.743,00
3,03	Concreto anclaje macizo 4000 Psi	M3	\$ 1.158.844,00	8,87	\$ 10.278.946,00	8,87	\$ 10.278.946,00
3,04	Suministro e instalación PERFIL IPE 240	KG	\$ 51.893,00	2.577,74	\$ 133.766.662,00	2.577,74	\$ 133.766.662,00
3,05	Suministro e instalación PERFIL IPE 80	KG	\$ 52.675,00	128,00	\$ 6.742.400,00	128,00	\$ 6.742.400,00
3,06	Instalación accesorios (abrazaderas tubo PPal) (Fy=50 KSI)	UNID	\$ 436.497,00	26,00	\$ 11.348.922,00	-	\$ -
Subtotal					\$ 218.966.797,00		\$ 200.245.420,00
4,00	SISTEMA DE MITIGACION Y CONTENCION						
4,01	Gaviones para Protección de la estructura de elevación construida en malla Triple Torsión Cal 10 (dim 2X1X1)	m3	\$ 380.602,00	90,00	\$ 34.254.180,00	-	\$ -
4,02	Concreto 4000 psi para mejoramiento de suelo y anclaje	m3	\$ 1.158.844,00	-	\$ -	-	\$ -
Subtotal					\$ 34.254.180,00		\$ 0,00
5,00	TUBERIA REPOSICION PASO ELEVADO						
5,01	Suministro e Instalación de Tubería 160 MM PE 100 RDE 17 NP8	ML	\$ 147.254,00	6,00	\$ 883.524,00		\$ -
5,02	Suministro e Instalación de Tubería 110 MM PE 100 RDE 17 NP10	ML	\$ 92.492,00	-	\$ -		\$ -
5,03	Suministro e Instalación de Tubería 160 MM PE 100 RDE 17 NP10	ML	\$ 126.254,00	63,00	\$ 7.954.002,00	-	\$ -
5,04	Suministro e Instalación de Tubería PRESION PVC UNION MECANICA D=6" RDE 26	ML	\$ 142.350,00	6,00	\$ 854.100,00		\$ -
Subtotal					\$ 9.691.626,00		\$ 0,00
6	ITEMS NO PREVISTOS Y/O ADICIONALES						
6,01	Estructura metalica H soporte Tubería D=6" X 6mm	kg	\$ 40.387,00	487,56	\$ 19.691.086,00	-	\$ -

6,02	Suminsitro e instalacion cable acero galvanizado AA 6X19 D=3/4" (incluye grapas y guardacabos)	ML	\$ 94.018,00	110,00	\$ 10.341.980,00	-	\$ -
6,03	Suminsitro e instalacion cable acero galvanizado AA 6X19 D=1/4" (incluye grapas y guardacabos)	ml	\$ 66.127,00	70,50	\$ 4.661.954,00	-	\$ -
6,04	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	m3	\$ 60.218,00	39,84	\$ 2.399.085,00	15,12	\$ 910.496,00
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	ml	\$ 86.467,00	9,00	\$ 778.203,00	-	\$ -
6,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 6" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Und	\$ 2.632.904, 00	1,00	\$ 2.632.904,00	-	\$ -
6,07	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M	Und	\$ 533.020,00	1,00	\$ 533.020,00	-	\$ -
6,08	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (incluye cargue y retiro interno del material excavado.)	m3	\$ 32.182,00	131,64	\$ 4.236.438,00	38,04	\$ 1.224.203,00
6,09	PLACA BASE GAVION EN CONCRETO DE 3000 PSI	m3	\$ 1.022.443, 00	11,84	\$ 12.105.725,00	-	\$ -
Subtotal					\$ 57.380.395,00		\$ 2.134.699,00
COSTO DIRECTO					\$ 327.603.992,00		\$ 206.853.907,00
	AIU 35%	ADM INIS TRA CIO N	29%		\$ 95.005.158,00		\$ 59.987.634,00
		IMP REVI STO	1%		\$ 3.276.040,00		\$ 2.068.539,00
		UTIL IDA D	5%		\$ 16.380.199,60		\$ 10.342.695,35
	TOTAL AIU				\$ 114.661.397,60		\$ 72.398.868,35
	COSTO DIRECTO + AIU				\$ 442.265.390,00		\$ 279.252.775,00
	PRESUPUESTO PMA				\$ 4.473.400,00		\$ -
	PRESUPUESTO PMT				\$ 8.748.000,00		\$ -
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				\$ 455.486.790,00		\$ 279.252.775,00

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

A continuación, se presenta por medio de una tabla el avance real de la obra, el cual corresponde al 61.31% de total del contrato.

PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO
Actual	23-01-2026	28/08/2026	\$ 279.252.775.00	61.31%	60%
TOTAL ACUMULADO			\$ 279.252.775.00	61.31%	60%

1.4.3. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante este periodo de ejecución no se han presentado lluvias considerables que generen afectaciones en las actividades a desarrollar. Se registran algunas lluvias en horas de la noche.

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Se gestionan las afiliaciones del personal de obra a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales.	ANEXO 1

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DEL INTERVENTOR DE CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-77
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	26/11/2024
		PÁGINA	7 de 19

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Se adelantan los trámites administrativos relacionados con los pagos a proveedores y las nóminas del personal vinculado al proyecto.	NO APLICA
Se lleva el registro correspondiente en la bitácora de obra	ANEXO 5
Se imparten capacitaciones al personal operativo sobre las actividades y normas de seguridad en obra.	ANEXO 9
Se mantiene comunicación constante con la interventoría, la entidad contratante y la administración municipal.	NO APLICA
-Se ejecuta y diligencia una carpeta del contrato donde se archivan todos los documentos referentes al contrato.	NO APLICA
-Se Atiendes dudas y solicitudes en el Punto de Atención a la comunidad.	NO APLICA

NOTA 8: Inserte las filas necesarias de acuerdo con las obligaciones contractuales.

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de obra	40%	Edwin Antonio Ortiz Higuera	13.510.480	23-01-2026	INDEFINIDO
Residente de obra	100%	Yilmar Gonzalo Marín Quitian	1.101.177.653	23-01-2026	INDEFINIDO

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En calidad de interventor declaro bajo gravedad de juramento, que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Nombre: Edwin Antonio Ortiz Higuera

Cargo: director de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO -26
	Fecha de pago	27/01/2026
	No. Planilla	35885711
	IBC	\$ 1.750.905
	Valor cotizado	\$ 218.900
	EPS	NUEVA E.P.S. S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO -26
	Fecha de pago	27/01/2026
	No. Planilla	35885711
	IBC	\$ 1.750.905
	Valor cotizado	\$280.200
	AFP	COLFONDOS

APORTE A ARL	Periodo de cotización	ENERO -26
	Fecha de pago	27/01/2026
	No. Planilla	35885711
	IBC	\$ 1.750.905
	Valor cotizado	\$121.900
	ARL	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	ICBF	No Aplica
	Caja de compensación	No Aplica

TIPO DE APOORTE	DETALLE	PERIODO
APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-26
	Fecha de pago	26/02/2026
	No. Planilla	36149006
	IBC	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$218.900
	EPS	NUEVA E.P.S. S.A
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO-26
	Fecha de pago	26/02/2026
	No. Planilla	36149006
	IBC	\$1.750.905
	Valor cotizado	280.200
	AFP	COLFONDOS
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	FEBRERO-26
	Fecha de pago	26/02/2026
	No. Planilla	36149006
	IBC	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$121.900
	ARL	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	ICBF	No Aplica
	Caja de compensación	No Aplica

Nombre: YILMAR GONZALO MARIN QUITIAN

Cargo: Residente de obra

TIPO DE APOORTE	DETALLE	PERIODO
APOORTE APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO -26
	Fecha de pago	07/04/2026
	No. Planilla	84858072
	IBC	\$1.800.000,00
	Valor cotizado	\$ 225.000
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO -26
	Fecha de pago	07/04/2026
	No. Planilla	84858072
	IBC	\$1.800.000,00
	Valor cotizado	\$ 288.000
	AFP	PORVENIR
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	ENERO -26

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DEL INTERVENTOR DE CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-77
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	26/11/2024
		PÁGINA	9 de 19

	Fecha de pago	07/04/2026
	No. Planilla	84858072
	IBC	\$1.800.000,00
	Valor cotizado	\$125.300
	ARL	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	ICBF	No Aplica
	Caja de compensación	No Aplica

TIPO DE APORTE	DETALLE	PERIODO
APORTE APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	Febrero-26
	Fecha de pago	07/04/2026
	No. Planilla	84858162
	IBC	\$1.800.000,00
	Valor cotizado	\$ 225.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Febrero-26
	Fecha de pago	07/04/2026
	No. Planilla	84858162
	IBC	\$1.800.000,00
	Valor cotizado	\$288.000,00
	AFP	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	Febrero-26
	Fecha de pago	07/04/2026
	No. Planilla	84858162
	IBC	\$1.800.000,00
	Valor cotizado	\$125.300,00
	ARL	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	ICBF	No Aplica
	Caja de compensación	No Aplica

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Seguro de cumplimiento entidad estatal No. 96-44-101201979 (Anexo 2)			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 14/01/2026			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO	\$ 91.097.392,40	23/01/2026	23/09/2026
SALARIOS	\$ 91.097.392,40	23/01/2026	26/03/2029
ESTABILIDAD	\$ 91.097.392,40	26-03-2026	26-03-2031

Póliza de Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 96-40-101072378 (Anexo 2)			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 14/01/2026			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
Predios, labores, operaciones	\$ 284.700.000	23/01/2026	26/03/2026
Perjuicios Extrapatrimoniales	\$ 284.700.000	23/01/2026	26/03/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 284.700.000	23/01/2026	26/03/2026

2.5.4. MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES (ICA) DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona el municipio donde se ejecutaron las actividades contractuales y el valor:

MUNICIPIO	ACTIVIDAD	TARIFA	VALOR
CAPITANEJO	4112 «Construcción de edificios no residenciales»	5X1000	\$ 279.252.775,00

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

El contrato no cuenta con anticipo

A la fecha, con el presente informe se realiza el proceso de trámite para el acta de pago parcial No. 1 correspondiente al periodo del 23 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE: \$ 279.252.775,00).

El contratista continúa con la compra de materiales y pago de mano de obra.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$455.486.790,00)
VALOR PAGO ANTICIPADO:	\$00.000.00
VALOR ADICIONAL:	\$00.000.00
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$455.486.790,00)
EJECUCIÓN FINANCIERA:	0.00 (%)

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
25003026	03/10/2025	\$455.486.962,00	25010631	17/12/2025	\$455.486.790,00	\$ 0,00	\$455.486.790,00

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
PRESENTE ACTA PARCIAL 1	EN TRÁMITE	\$ 279.252.775,00	\$00.000.00
VALOR POR EJECUTAR	PENDIENTE	\$176.234.015,00	
TOTAL		\$455.486.790.00	\$00.000.00

ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA
ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	NO APLICA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	NO APLICA
REINTEGROS:	NO APLICA
FIDUCIARIA:	NO APLICA
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	NO APLICA
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	NO APLICA
OBSERVACIONES:	La forma de pago del presente contrato no incluye anticipo

2.7. ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DEL INTERVENTOR DE CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-77
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	26/11/2024
		PÁGINA	12 de 19

Volqueta	1	7 m³
Retro excavadora tipo pajarita	1	0.18 m³
Mezcladora de concreto	1	0.5 m³
Planta eléctrica	1	150W
Tronzadora	1	2300W 4200RPM

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

FECHA	LUGAR	PARTICIPANTES	TEMA
26/01/2026	Virtual	Contratista de obra Interventoría	Revisión de diseños, apreciación sobre falta de longitud paso elevado para garantizar estabilidad. Se programa realizar visita de campo y citar al consultor.
29/01/2026	Obra	Contratista de obra Interventoría Supervisión consultor	Visita de campo, se evidencia efectivamente se requiere aumentar la longitud del paso elevado. El consultor afirma que las condiciones topográficas del terreno cambiaron por temas de erosión y por ende se requiere aumentar el diseño. Se solicita al contratista proponer los cambios en diseño a las condiciones que el encontró en obra para ser avalados por el consultor. la interventoría se entiende de las condiciones en campo pueden variar significativamente dado qué es una zona de alto riesgo y que es necesario ajustar el diseño para tener mayor tranquilidad en cuanto a la estabilidad de la obra y la necesidad del proyecto
05/02/2026	VIRTUAL	Contratista de obra Interventoría Supervisión consultor	Entrega diseño ajustado, pasa de 35m a 39 de longitud.
10-02-2026	Obra	Contratista de obra Interventoría Supervisión consultor	Aprobación de diseños por parte del consultor. Revisión de balance de cantidades no afectan financieramente el contrato.
13-02-2026	Bucaramanga	Contratista de obra Interventoría Supervisión	Acta modificatoria cantidades N°1, no afectan el balance financiero del contrato.
28-02-2026	Obra	Contratista de obra Interventoría	Revisión de cantidades para acta parcial 1

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8709264 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2025

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA	
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8709264	16 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S Representante Legal: JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA C.C. 1.098.799.486 DE BUCARAMANGA	
Nit o C.C. No.	NIT. 900.956.204-7	

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO PROVENIENTE DE RIO NEVADO MEDIANTE LA CONTRUCCION DE UN PASO ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 038 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE	
VALOR INICIAL:	CUARENTA MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 40.079.200,00)	
VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00	
VALOR TOTAL:	CUARENTA MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 40.079.200,00)	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO TOTAL:	N/A	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	N/A	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	N/A	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	61.31 %	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0.00 %	
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA	
PLAZO TOTAL:	DOS (02) MESES	
SUPERVISOR:	Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA Acto administrativo 8 de enero de 2026 Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO Acto administrativo 23 de Enero de 2026	

FECHA DE INICIACIÓN:	23/01/2026
----------------------	------------

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	N/A	Fecha:	N/A
No.	N/A	Fecha:	N/A

ACTAS DE REINICIO			
No.	NO APLICA	Fecha:	NO APLICA
No.	NO APLICA	Fecha:	NO APLICA

FECHA DE TERMINACIÓN:	22-03-2026
-----------------------	------------

OFICINA GESTORA:	OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
------------------	---

3.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	23 DE ENERO 2026	SE FIRMO EL ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA DEL PRESENTE CONTRATO

APROBACIÓN DE PÓLIZAS	27 DE ENERO DE 2026	SE ACTUALIZAN POLIZAS CON ACTA DE INICIO
-----------------------	---------------------	--

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de conformidad con las funciones que le son establecidas en el decreto Departamental 462 del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual “MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”:

3.3 ACTIVIDADES TECNICAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Constatar la existencia de documentos, estudios, planos, licencias, autorizaciones, memorias de cálculo, especificaciones y demás elementos o aspectos técnicos para dar inicio a la ejecución del contrato.	Se realizó la verificación de la correspondiente existencia de información existente correspondiente al contrato.
Revisar y aprobar la localización de las obras.	En conjunto con la comisión topográfica y validando diseños se realizó la validación de puntos y correcta ubicación de obras. De esta localización se estableció la necesidad de modificar los diseños existentes, dado que la cimentación del paso elevado quedaría ubicada en una zona de alto riesgo. Por ende se aumentó de 35 ml a 39 ml la longitud de la estructura.
Vigilar que el ejecutor del contrato en su realización se ciña a los plazos, términos, requisitos técnicos y demás condiciones pactadas.	Se verifica en obra el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción, así como los planos y diseños en cada actividad ejecutada.
Estudiar y emitir conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista o cuando el Departamento lo requiera.	Se realizaron comités de obra en conjunto la supervisión, el contratista de obra y el consultor del proyecto para la realización del ajuste al diseño inicial.
Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones del contrato de obra.	NO APLICA
Revisar y aprobar los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos presentados por el ejecutor de la obra y realizar las correcciones que sean necesarias de presentarse observaciones por parte de la Oficina Gestora.	Se revisan y aprueban las cantidades y precios unitarios de los ítems no previstos, generados por el ajuste al diseño inicial. Es de aclarar que se optimizaron algunas actividades y que esta modificatoria no genera ningún adicional al contrato de obra.
En caso de requerirse modificaciones y/o adicionales al contrato de obra presentar informe de concepto técnico al ordenador del gasto para su estudio y aprobación.	Se realiza el acta de modificatoria de cantidades de obra N°1
Realizar la cuantificación, revisión y recibo de cantidades de obra, así como el proyecto de las actas de pago del contrato.	Para el trámite del acta parcial 1 se revisaron todas las cantidades ejecutadas por el contratista
Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un concepto técnico si se requiere.	Se dio respuesta a las diferentes apreciaciones realizadas por el contratista frente a consultas y recomendaciones, se realizó de manera verbal.

3.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Aprobación del programa de obra y seguimiento de este.	Se realiza aprobación de programación de la Obra	

República de Colombia  Gobernación de Santander	INFORME DEL INTERVENTOR DE CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO	AP-CCP-RG-77
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	26/11/2024
		PÁGINA	15 de 19

Diligenciar y tener custodia del libro o bitácora para registro diario de novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.	Diariamente se realiza el diligenciamiento de la bitácora de obra según actividades realizadas en la obra.	ANEXO 5 BITACORA
Requerir al contratista de obra que entregue las garantías del contrato. Verificar la vigencia de las pólizas y realizar los requerimientos del caso.	se aprueban las pólizas presentadas por el contratista, en su actualización con el acta de inicio.	ANEXO 4 POLIZAS
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la afiliación del personal de obra al Sistema General de Seguridad Social.	Se realizó seguimiento del personal que se encuentra en obra con su Correspondiente afiliación o planilla de seguridad.	ANEXO 1 ANEXO 2
Requerir al contratista en caso de incumplimiento de sus obligaciones.	NO APLICA	N/A
Preparar y entregar los informes que soliciten los organismos de control.	se realiza la presentación de los respectivos informes solicitados por la entidad contratante	
Llevar estricto control de la correspondencia que se produzca con el contratista durante la ejecución del contrato.	Se realizó durante la ejecución del contrato correspondencia por parte del consultor interventor y Gobernación	
Definir los cronogramas que se seguir durante el trámite del contrato.	Se viabilizo el cronograma de trabajo presentado por el contratista.	
Integrar los comités y participar en las reuniones que haya lugar, dejando constancia de los temas tratados, intervenciones, compromisos y decisiones que se adopten mediante acta escrita.	Se realizaron varios comités técnicos en os que se plantearon para definir ajuste de diseños y realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra	
Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista.	Se viabiliza los ingresos del personal y equipos a la obra.	
Mantener comunicación permanente con la administración municipal, la veeduría y la comunidad.	Se realiza comunicación permanente con la alcaldía de capitanejo, se ha recibido visitas por la secretaria de planeación en el sitio de la obra.	
Programar y coordinar con el contratista las reuniones de seguimiento a la ejecución, registrando su estado de avance y acordando la aplicación de correctivos para subsanar los inconvenientes de forma oportuna.	Se realizan reuniones constantes con el equipo contratista de obra.	
Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes.	se realizaron comités técnicos donde se dejó plasmado la ejecución y los avances del obra, también todas las inquietudes por el supervisor y la interventoría	
Cumplir con la entrega de los informes en los tiempos requeridos por el Departamento en los cuales se presente estado de ejecución, avance y terminación del contrato.	se cumplió con los tiempos contractuales en la ejecución de la obra	
Certificar las obligaciones no cumplidas por el contratista de obra motivando o justificando su ejecución o inejecución.	NO APLICA	N/A
Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato de obra.	Se realizaron acta de inicio, pólizas, contrato las cuales dan la trazabilidad de la veracidad del contrato. Se verifico su actualización con el acta de inicio y su vigencia.	
Verificar y presentar los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra y presentar a la Oficina Gestora el proyecto de Acta de Liquidación.	NO APLICA	N/A
Verificar y actualizar las pólizas del contrato de interventoría.	Se actualizaron pólizas	

3.4.1 RELACION DE PERSONAL DE LA INTERVENTORIA:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de interventoría	40%	OSCAR DAVID VERA ROJAS	1.098.672.955	23-01-2026	INDEFINIDO
Residente de Interventoría	100%	JULIAN ANDRES ROJAS ARIZA	1.098.724.864	23-01-2026	INDEFINIDO

3.4.2 RELACIÓN DE OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA:

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
N/A	N/A

3.4.3. RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL INTERVENTOR

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de interventoría. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Nombre: OSCAR DAVID VERA ROJAS

Cargo: Director de Interventoría

OSCAR DAVID VERA ROJAS		ENERO	FEBRERO
		ENERO 2026	FEBRERO 2026
APORTE A SALUD	Fecha de pago	22/01/2026	2026-02-21
	N°. De Planilla	83175886	83865827
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905
	Valor Cotizado	\$ 218.900	\$ 218.900
	EPS	FAMISANAR EPS	FAMISANAR EPS
APORTE A PENSIÓN	Fecha de pago	22/01/2026	2026-02-21
	N°. De Planilla	83175886	83865827
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905
	Valor Cotizado	\$ 280.200	\$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	PORVENIR
APORTE A A.R.L	Fecha de pago	22/01/2026	2026-02-21
	N°. De Planilla	83175886	83865827
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905
	Valor Cotizado	\$ 121.900	\$ 121.900
	A.R.P.	COLMENA	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	0,00	0,00
	I.C.B.F.	0,00	0,00
	Caja de compensación	0.00	0.00

Nombre: JULIAN ANDRES ROJAS ARIZA

Cargo: Residente de Interventoría

JULIAN ANDRES ROJAS ARIZA		ENERO	FEBRERO
		ENERO 2026	FEBRERO 2026
APORTE A SALUD	Fecha de pago	03/02/2026	03/02/2026
	N°. De Planilla	35907560	36232031
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905	\$1.750.905
	Valor Cotizado	\$218.900	\$218.900
	EPS	SURA	SURA
APORTE A PENSIÓN	Fecha de pago	03/02/2026	03/02/2026
	N°. De Planilla	35907560	36232031
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905	\$1.750.905
	Valor Cotizado	\$280.200	\$280.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS	COLFONDOS
APORTE A A.R.L	Fecha de pago	03/02/2026	03/02/2026

	N°. De Planilla	35907560	36232031
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905	\$1.750.905
	Valor Cotizado	\$ 121.900	\$ 121.900
	A.R.P.	COLMENA	COLMENA
PARAFISCALES	SENA	0,00	0,00
	I.C.B.F.	0,00	0,00
	Caja de compensación	0.00	0.00

3.4.5. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 96-44-101201933 (anexo 2)			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 27/01/2026			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$8,015,840.00	23/01/2026	23/09/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$4,007,920.00	23/01/2026	26/03/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	\$4,007,920.00	26/03/2026	26/03/2031

Anexo 2: Póliza actualizada Acta de inicio

3.5.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

VALOR INICIAL:	CUARENTA MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 40.079.200,00)
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR TOTAL:	CUARENTA MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 40.079.200,00)
EJECUCIÓN FINANCIERA:	0.00(%)

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
25003027	03/10/2025	\$40.364.800,00	25010632	17/12/2025	\$ 40.079.200,00	\$0,00	\$40.079.200,00

3.6 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

En relación con las actividades de carácter ambiental desarrolladas por la interventoría durante el presente periodo, se destacan las siguientes acciones:

- Se supervisó que el contratista evitara realizar labores de desmonte mediante quema, incluso si esta fuera controlada, y que no utilizara herbicidas sin la autorización previa de la autoridad ambiental competente.

- Se efectuó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por parte del contratista.
- Se constató que los materiales almacenados en los frentes de obra permanecieran debidamente señalizados y ubicados de manera que no interfirieran con el tránsito vehicular ni peatonal.
- Se verificó la entrega de la dotación e implementos de seguridad industrial al personal vinculado al proyecto, asegurando que contaran con los elementos necesarios para la correcta ejecución de las labores.
- Se inspeccionó la entrega y el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal que desarrolla las actividades en obra.
- Se comprobó el manejo y disposición adecuados de los residuos generados, garantizando que las prácticas aplicadas no ocasionaran impactos negativos sobre el medio ambiente.
- Se revisó la instalación de la señalización básica requerida en la zona de trabajo, destinada a restringir el acceso y minimizar la presencia de personas ajenas a la obra.

3.6 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA:

Respecto a las actividades relacionadas con el aseguramiento de la Calidad desarrolladas por esta Interventoría en el presente periodo, se pueden enumerar las siguientes:

- Se supervisó el correcto desempeño de la maquinaria empleada por el contratista durante la ejecución de las diferentes actividades constructivas.
- Se realizó seguimiento continuo a los procesos desarrollados en el presente periodo, asegurando que cada uno cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas; las observaciones correspondientes quedaron registradas en la bitácora de obra.
- Se comprobó la procedencia y calidad de los materiales utilizados en los distintos frentes de trabajo.
- Se verificó la instalación y mantenimiento de la señalización preventiva e informativa implementada por el contratista en las áreas de intervención.
- Se efectuó control y seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal que realiza labores en altura.
- Se revisaron los resultados de las pruebas y ensayos de control de materiales realizados en el periodo.
- Asimismo, se llevaron a cabo ensayos de laboratorio con el propósito de confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad exigida para los materiales empleados en la obra.

3.8. REUNIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones:

FECHA	LUGAR	PARTICIPANTES	TEMA
26/01/2026	Virtual	Contratista de obra Interventoría	Revisión de diseños, apreciación sobre falta de longitud paso elevado para garantizar estabilidad. Se programa realizar visita de campo y citar al consultor.
29/01/2026	Obra	Contratista de obra Interventoría Supervisión consultor	Visita de campo, se evidencia efectivamente se requiere aumentar la longitud del paso elevado. El consultor afirma que las condiciones topográficas del terreno cambiaron por temas de erosión y por ende se requiere aumentar el diseño. Se solicita al contratista proponer los cambios en diseño a las


			condiciones que el encontró en obra para ser avalados por el consultor. la interventoría se entiende de las condiciones en campo pueden variar significativamente dado qué es una zona de alto riesgo y que es necesario ajustar el diseño para tener mayor tranquilidad en cuanto a la estabilidad de la obra y la necesidad del proyecto
05/02/2026	VIRTUAL	Contratista de obra Interventoría Supervisión consultor	Entrega diseño ajustado, pasa de 35m a 39 de longitud.
10-02-2026	Obra	Contratista de obra Interventoría Supervisión consultor	Aprobación de diseños por parte del consultor. Revisión de balance de cantidades no afectan financieramente el contrato.
13-02-2026	Bucaramanga	Contratista de obra Interventoría Supervisión	Acta modificatoria cantidades N°1, no afectan el balance financiero del contrato.
28-02-2026	Obra	Contratista de obra Interventoría	Revisión de cantidades para acta parcial 1

4. RECOMENDACIONES

A. Se recomienda al contratista fortalecer el control y seguimiento en la ejecución de las actividades constructivas, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y ambientales establecidas en el proyecto. Es fundamental mantener la correcta disposición y manejo de los materiales, reforzar las medidas de seguridad industrial especialmente en trabajos en altura durante la instalación de la tubería del paso elevado, y garantizar el uso adecuado de los elementos de protección personal. Asimismo, se sugiere continuar implementando buenas prácticas ambientales, mantener la maquinaria en óptimas condiciones operativas y conservar actualizada la señalización preventiva en los frentes de obra, con el fin de prevenir incidentes y asegurar la calidad y sostenibilidad del desarrollo de la obra.

5. ANEXOS

A. REGISTRO FOTOGRAFICO



R.L. JESSICA YOMARA ROJAS GAMBOA
INTERVENTOR
RENOVA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S



GUÍA DEL INFORME DEL INTERVENTOR O CONTRATISTA	FECHA: 10-10-2025	VERSIÓN: 1	PÁG. 1 DE 8
--	-------------------	------------	-------------

REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	
	
	
Descapote Mecánico e=0.20 m2	
	



GUÍA DEL INFORME DEL INTERVENTOR O CONTRATISTA	FECHA: 10-10-2025	VERSIÓN: 1	PÁG. 2 DE 8
--	-------------------	------------	-------------

Excavación en roca



Suministro e instalación de concreto ciclópeo (60% Concreto Simple 3000 psi; 40 % Piedra Rajón) para muertos





GUÍA DEL INFORME DEL INTERVENTOR O CONTRATISTA	FECHA: 10-10-2025	VERSIÓN: 1	PÁG. 3 DE 8
--	-------------------	------------	-------------



Suministro e instalación de acero de refuerzo PDR-60





GUÍA DEL INFORME DEL INTERVENTOR O CONTRATISTA	FECHA: 10-10-2025	VERSIÓN: 1	PÁG. 4 DE 8
--	-------------------	------------	-------------



Concreto anclaje macizo 4000 Psi





GUÍA DEL INFORME DEL INTERVENTOR O CONTRATISTA	FECHA: 10-10-2025	VERSIÓN: 1	PÁG. 5 DE 8
--	-------------------	------------	-------------






GUÍA DEL INFORME DEL INTERVENTOR O CONTRATISTA	FECHA: 10-10-2025	VERSIÓN: 1	PÁG. 6 DE 8
--	-------------------	------------	-------------

Suministro e instalación PERFIL IPE 240



Suministro e instalación PERFIL IPE 80





GUÍA DEL INFORME DEL INTERVENTOR O CONTRATISTA	FECHA: 10-10-2025	VERSIÓN: 1	PÁG. 7 DE 8
--	-------------------	------------	-------------

RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)



EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (incluye cargue y retiro interno del material excavado.)





GUÍA DEL INFORME DEL INTERVENTOR O CONTRATISTA	FECHA: 10-10-2025	VERSIÓN: 1	PÁG. 8 DE 8
--	-------------------	------------	-------------

