

CONSTRUCTORA CABASCO SAS		Codigo: INF MENS INTERV									
INFORME DE AVANCE MENSUAL DE INTERVENTORIA		VERSION: 1									
FECHA: 18/2/26		FECHA:									
PERIODO: FEBRERO		Pagina: 1 de 1									
OBJETO: CONSULTORIA CON OBJETO DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCION SEGURA DE LOS PACIENTES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ SEGUN DISPOSICIONES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD.											
2. INFORMACION CONTRACTUAL											
CONTRATO DE OBRA:	No 001-2025	CONTRATO INTERVENTORIA	No 09-002-2025								
CONTRATISTA	MARISOLAIRE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	INTERVENTORIA	CONSTRUCTORA CABASCO SAS								
VALOR INICIAL	\$ 336.770.991,00	VALOR INICIAL	\$ 24.678.017,00								
PLAZO INICIAL	60 DIAS	PLAZO INICIAL	60 DIAS								
ACTA DE INICIO		ACTA DE INICIO									
3. AVANCE DE OBRA											
SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	AVANCE	SEMANA	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE	
5	NOVIEMBRE	FEBRERO	100,00%	100,00%	100,00%	12	\$ 336.770.991,00	\$ 24.678.017,00	\$ 336.770.991	100,00%	
GRAFICA DE AVANCE DE OBRA											
FISICO EJECUTADO					FINANCIERO EJECUTADO						
4. CONTROL DE ACTIVIDADES SEMANALES											
UBICACION		DIRECCIONES		ACTIVIDADES DESARROLLADAS				OBSERVACIONES			
ESE HOSPITAL CAMPO DE LA CRUZ				SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO SANDWICH							
				SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO FOIL ALUMINIO							
5. CONTROL A LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL CONTRATO											
ITEM	DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD INICIAL TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	CANTIDAD POR EJECUTAR			
1	Desmante de cielo raso en lamina Drywall o similar 12,5mm (incluye retiro de material a sitio autorizado)			M2	204,36	204,36	204,36	0,00			
2	Desmante de cubierta panel tipo tochnit de material tipo sandwich (incluye retiro de material a sitio autorizado)			M2	327,79	327,79	327,79	0,00			
3	sandwich o similar, recubrimiento en lamina de aluminio superior y en acero inferior, incluye anclajes a correas, sellado de juntas, elementos de seguridad para trabajos en superior y en acero inferior, incluye anclajes a correas, sellado de juntas, elementos de seguridad para trabajos en altura y demas			M2	327,79	327,79	327,79	0,00			
4	retiro de impermeabilizacion de cubierta con manto foil de aluminio 2,5 mm en mal estado			M2	751,54	751,54	751,54	0,00			
5	suministro y aplicacion de impermeabilizacion de cubierta con manto pisamento foil de aluminio 2,5 mm o similar			M2	751,54	751,54	751,54	0,00			
6	profesional interior/ exterior tres manos color blanco, sobre la superficie de muro hasta obtener una tonalidad uniforme y pareja a			M2	1937,25	1937,25	1937,25	0,00			
7	obtener una tonalidad uniforme y pareja a exterior tres manos color blanco, sobre la superficie de muro hasta			M2	898,89	898,89	898,89	0,00			
8	suministro e instalacion de muro en drywall ambas caras e: 12,5mm en lamina similar tipo gyplac o similar (incluye estructura de soporte, vinito tipo 2, y todos los elementos necesarios para su correcta			M2	65,74	65,74	65,74	0,00			
9	suministro e instalacion de cielo raso zona seca en lamina drywall o similar e: 12,5mm tipo gyplac o similar (incluye estructura de soporte, vinito tipo 2, y todos los necesarios			M2	204,36	204,36	204,36	0,00			
10	Aseo y limpieza general entrega de obra.			M2	3316,00	3316,00	3316,00	0,00			
6. PERSONAL DE OBRA Y EQUIPOS											
FRENTE DE TRABAJO		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA				EQUIPOS EN OBRA					
ADECUACION MENOR INFRAESTRUCTURA FISICA ESE CAMPO DE LA CRUZ		CONTRATISTA		INTERVENTORIA		CONTRATISTA					INTERVENTORIA
		Ingeniero Residente		Ingeniero Residente							
		Profesional Siso		Ingeniero Auxiliar							
		Auxiliares de Obra (4)		Profesional Siso							
7. RECORO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO											
FIGURA 1.					FIGURA 2.						
FIGURA 3					FIGURA 4						
8. OBSERVACIONES											
Durante el periodo reportado, se presentaron condiciones climáticas atípicas que ocasionaron la suspensión temporal de las actividades realizadas al aire libre, con el fin de garantizar la seguridad del personal y la											
Elaborado por: Cristian Caballero Gutierrez				Aprobado por:							
Atentamente:											
CRISTIAN CABALLERO GUTIERREZ											
Representante Legal											