



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ
NIT: 900.017.892-2



ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL N.º 10-002-2025

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No. Y FECHA:	002-2025 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2025.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CABASCO SAS
Nit o C.C. No.	901.627.351-0
OBJETO:	CONTRATACION DE INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA "ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ATENCIÓN SEGURA DE LOS PACIENTES DE ESE HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ SEGÚN DISPOSICIONES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD".
VALOR INICIAL:	\$24.676.017
PLAZO INICIAL:	2 MESES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	55%
SUPERVISOR:	HOSMAN PEREZ FONSECA
FECHA DE INICIACION:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	CAMPO DE LA CRUZ, ATLANTICO.

En el Municipio de Campo de la Cruz, Atlántico, a los siete (07) días del mes de Enero de 2026, se reunieron, HOSMAN PEREZ FONSECA, en calidad de Supervisor y como Contratista CRISTIAN CABALLERO GUTIERREZ quien comparece como Representante Legal de CONSTRUCTORA CABASCO SAS, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo (Del 27 de Noviembre de 2025 al 05 de Enero de 2026) del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No. 001, el cual hace parte integral de la presente acta. Se certifica y se avala el avance de obra en un 55% Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ
NIT: 900.017.892-2



ACTA DE RECIBO PARCIAL

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	\$ 13.571.808,39
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 13.571.808,39

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los SIETE (07) días del mes de Enero de 2026:

CRISTIAN CABALLERO GUTIERREZ
CONTRATISTA

HOSMAN PEREZ FONSECA
SUPERVISOR



ACTA DE RECIBO PARCIAL

ANEXO No. 1

CONTRATO DE OBRA 09-01-2025						ACTA No. 1	
ITEM		CANT	VALOR UN	VLR TOTAL	CANT	VLR	
1	Desmante de cielo raso en lamina Drywall o similar 12.5mm(incluye retiro de material a sitio autorizado)	M2	204,36	\$ 19.871,28	\$ 4.060.894,78	204,36	\$ 4.060.894,78
2	Desmante de cubierta panel tipo techmet de metecno tipo sandwich (incluye retiro de material a sitio autorizado)	M2	327,79	\$ 22.647,78	\$ 7.423.715,81	0	\$ 0,00
3	tipo sandwich o similar, recubrimiento en lamina de aluminio superior y en acero inferior, incluye anclajes a correas, sellado de juntas, elementos de seguridad para trabajos en superior y en acero inferior, incluye anclajes a correas, sellado de juntas, elementos de seguridad para	M2	327,79	\$ 281.639,05	\$ 92.318.464,20	0	\$ 0,00
4	retiro de impermeabilizacion de cubierta con manto foil de aluminio 2,5 mm en mal estado	M2	751,54	\$ 10.871,19	\$ 8.170.134,13	751,54	\$ 8.170.134,13
5	suministro y aplicacion de impermeabilizacion de cubierta con manto hipermento foil de aluminio 2,5 mm o similar	M2	751,54	\$ 46.046,67	\$ 34.605.914,37	431	\$ 19.846.114,77
6	profesional interior/externo tres manos color blanco, sobre la superficie de muro hasta obtener una tonalidad uniforme y pareja 6	M2	1937,25	\$ 27.566,46	\$ 53.403.124,64	1937,25	\$ 53.403.124,64
7	profesional exterior tres manos color blanco, sobre la superficie de muro hasta obtener una tonalidad uniforme y pareja 6	M2	898,89	\$ 28.664,37	\$ 25.766.115,55	898,89	\$ 25.766.115,55
8	Suministro e instalación de muro en drywall ambas caras e: 12.5mm en lámina similar tipo gyplac o similar (incluye estructura de soporte, vinilo tipo 2, y todos los elementos necesarios para su correcta	M2	55,74	\$ 177.521,00	\$ 9.895.020,54	55,74	\$ 9.895.020,54
9	Suministro e instalación de cielo raso zona seca en lámina drywall o similar E 12.5mm tipo gyplac o similar (incluye estructura de soporte, vinilo tipo 2, y todos los necesarios	M2	204,36	\$ 101.574,07	\$ 20.757.676,95	204,36	\$ 20.757.676,95
10	Aseo y limpieza general entrega de obra.	M2	3316	\$ 800,16	\$ 2.653.330,56		\$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 259.054.391,52		\$ 141.899.081,35
ADMINISTRACION 25%					\$ 64.763.597,88		\$ 35.474.770,34
IMPREVISTOS 1%					\$ 2.590.543,92		\$ 1.418.990,81
UTILIDAD 4%					\$ 10.362.175,66		\$ 5.675.963,25
IVA SOBRE UTILIDAD 19%					\$ 1.968.813,38		\$ 1.078.433,02
					\$ 336.770.708,98		\$ 185.547.238,78



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE CAMPO DE LA CRUZ

NIT: 900.017.892-2



ACTA DE RECIBO FINAL

ANEXO No. 1

CONTRATO DE OBRA 09-01-2025					ACTA No. 1		
ITEM	CANT	VALOR UN	VLR TOTAL	CANT	VLR		
1	Desmante de cielo raso en lamina Drywall o similar 12.5mm(Incluye retiro de material a sitio autorizado)	M2	204,36	\$ 19.871,28	\$ 4.060.894,78	204,36	\$ 4.060.894,78
2	Desmante de cubierta panel tipo techmet de metecno tipo sandwich (incluye retiro de material a sitio autorizado)	M2	327,79	\$ 22.647,78	\$ 7.423.715,81	0	\$ 0,00
3	tipo sandwich o similar, recubrimiento en lamina de aluminio superior y en acero inferior, incluye anclajes a correas, sellado de juntas, elementos de seguridad para trabajos en superior y en acero inferior, incluye anclajes a correas, sellado de juntas, elementos de seguridad para	M2	327,79	\$ 281.639,05	\$ 92.318.464,20	0	\$ 0,00
4	retiro de impermeabilizacion de cubierta con manto foil de aluminio 2,5 mm en mal estado	M2	751,54	\$ 10.871,19	\$ 8.170.134,13	751,54	\$ 8.170.134,13
5	suministro y aplicacion de impermeabilizacion de cubierta con manto hipermanto foil de aluminio 2,5 mm o similar	M2	751,54	\$ 46.046,67	\$ 34.605.914,37	431	\$ 19.846.114,77
6	profesional interior/externo tres manos color blanco, sobre la superficie de muro hasta obtener una tonalidad uniforme y pareja 6	M2	1937,25	\$ 27.566,46	\$ 53.403.124,64	1937,25	\$ 53.403.124,64
7	profesional exterior tres manos color blanco, sobre la superficie de muro hasta obtener una tonalidad uniforme y pareja 6	M2	898,89	\$ 28.664,37	\$ 25.766.115,55	898,89	\$ 25.766.115,55
8	Suministro e instalacion de muro en drywall ambas caras e: 12.5mm en lamina similar tipo gyplac o similar (incluye estructura de soporte, vinilo tipo 2, y todos los elementos necesarios para su correcta	M2	55,74	\$ 177.521,00	\$ 9.895.020,54	55,74	\$ 9.895.020,54
9	Suministro e instalacion de cielo raso zona seca en lamina drywall o similar E 12.5mm tipo gyplac o similar (incluye estructura de soporte, vinilo tipo 2, y todos los necesarios	M2	204,36	\$ 101.574,07	\$ 20.757.676,95	204,36	\$ 20.757.676,95
10	Aseo y limpieza general entrega de obra.	M2	3316	\$ 800,16	\$ 2.653.330,56		\$ 0,00
			TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 259.054.391,52		\$ 141.899.081,35
			ADMINISTRACION 25%		\$ 64.763.597,88		\$ 35.474.770,34
			IMPREVISTOS 1%		\$ 2.590.543,92		\$ 1.418.990,81
			UTILIDAD 4%		\$ 10.362.175,66		\$ 5.675.963,25
			IVA SOBRE UTILIDAD 19%		\$ 1.968.813,38		\$ 1.078.433,02
					\$ 336.770.708,98		\$ 185.547.238,78