


<div>Fecha</div> <div>2026-03-30</div> <div>AAAA MM DD</div>	<div></div> <div>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS</div> <div>STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS</div>	<div></div> <div>ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO</div>
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ACERA DEL COSTADO NORTE DE LA CALLE 34 DESDE LA CARRERA 13 HASTA LA CARRERA 7 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1515-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Adolfo Cardenas Mancipe - Apoyo Principal, Liliana Patricia Javela Javela - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.56%
% EJECUTADO	2.55%
% VARIACIÓN	-0.01%

ESTADO DEL CONTRATO
Subsanación de observaciones a la metodología y (RAI)

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO QV IDU 012	Contratista	CONSORCIO METASOL 34
Contrato No.	IDU-1515-2025	Contrato No.	IDU-1522-2025
Valor Inicial	\$ 2.439.117.421,00	Valor Inicial	\$ 960.882.579,00
Total Contrato	\$ 2.439.117.421,00	Total Contrato	\$ 960.882.579,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	360 días	Plazo Inicial	360 días
Plazo Actualizado	360 días	Plazo Actualizado	360 días
Fecha de Iniciación	2026-02-23	Fecha de Iniciación	2026-02-23
Fecha de Terminación Actual	2027-02-22	Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0	No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO METASOL 34
Contrato No.	IDU-1522-2025
Valor Inicial	\$ 960.882.579,00
Total Contrato	\$ 960.882.579,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	360 días
Plazo Actualizado	360 días
Fecha de Iniciación	2026-02-23
Fecha de Terminación Actual	False

No. Empleos generados

0

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)