


Página 1 de 4

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO				GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$ MILLONES)	ACUMULADO EJECUTADO (\$ MILLONES)	INDICADOR (%)		
Acumulado anterior	\$ 9.233.265.295	\$ 967.402.611	10%		
Durante el periodo	\$ -	\$ -	0%		
Acumulado Actual	\$ 9.233.265.295	\$ 967.402.611	10%		
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO					
\$	8.265.862.684				
4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO					
En la semana evaluada del 16 al 22 de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:					
<p>-El 17 de febrero de 2026 se realiza visita de campo en el municipio de Cabrera para la identificación de las alcantarillas a intervenir, teniendo en cuenta que el Contratista solicitó realizar 2 alcantarillas adicionales. Adicionalmente, se realiza el recorrido de seguimiento y monitoreo al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental en compañía con el especialista ambiental del Contratista, se presentaron algunos hallazgos que fueron directamente solicitados al Contratista para su atención.</p> <p>-El 17 de febrero de 2026 se realiza mesa de trabajo entre el residente de Interventoría, la especialista ambiental de Interventoría y el especialista ambiental del Contratista, con el propósito de revisar el presupuesto del Paga, de cómo se le hará el seguimiento para los cobros de cada uno de los ítems.</p> <p>-Se realiza la revisión del informe mensual del Contratista del mes de enero de 2026, por lo tanto, se están realizando las observaciones correspondientes a la primera versión del informe.</p> <p>-Se realiza la gestión ambiental del frente de obra, verificando el cumplimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, además, se realizan las gestiones documentales correspondientes.</p>					
5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO					
<p>Periodo: 16 al 22 de febrero de 2026</p> <p>Durante el período reportado, desde el componente social de la interventoría se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">• La interventoría realizó seguimiento a la atención y respuesta oportuna de las PQRSD presentadas por los ciudadanos Fabián Molina y Fabián Beltrán. El contratista informó lo siguiente: "Como respuesta a la solicitud realizada en la reunión del día 28 de enero de 2025, nos permitimos informar que, con el fin de garantizar el adecuado curado de la vía, conforme a las especificaciones técnicas del contrato y a la responsabilidad sobre la estabilidad de la obra, es necesario otorgar un tiempo mínimo de 48 horas de fraguado a la capa estabilizada que será instalada de acuerdo con la fórmula de trabajo del diseño y los productos químicos no tradicionales empleados. La ejecución de las actividades de estabilización se realizará durante la semana, por lo cual no será posible habilitar el paso a motocicletas hasta los días sábado y domingo, cuando se realizará la apertura de la vía. El paso autorizado durante el cierre aplicará únicamente para vehículos de emergencia y ruta escolar, estableciéndose un único paso en la mañana y uno en la tarde, lo cual es manejable frente a las actividades de obra. En consecuencia, no puede permitirse el tránsito de motocicletas durante los tiempos de cierre. Agradecemos su colaboración y apoyo para garantizar la estabilidad de las acciones ejecutadas".• El contratista de obra reportó avance en la elaboración de actas de vecindad. De las 25 actas requeridas, se encuentran pendientes 3, debido a que no ha sido posible ubicar a los propietarios. <p>La profesional social de la interventoría reiteró la importancia de culminar esta actividad a la mayor brevedad, así como de consolidar el archivo físico y digital correspondiente. Se estableció como fecha límite el 24 de febrero de 2026 para la entrega de las actas debidamente diligenciadas y con sus respectivos soportes, para revisión, aprobación y firma por parte de la interventoría.</p> <ul style="list-style-type: none">• Durante reunión del equipo social, se reiteró al contratista la necesidad de avanzar con la logística requerida para la primera reunión del Comité de Participación. Se solicitó que, una vez definidos el cronograma y la presentación, estos sean remitidos para revisión y aprobación de la interventoría.					
6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO					
Durante la presente semana, se continúan las actividades de obra , replante, ingreso de material, afirmado, se dio aprobación a personal profesional , las actividades ejecutadas estuvieron enfocadas en mantener la instalación de señalización contemplada para el PMT, cerramientos. En este semana contamos en obra con 8 operativos y 1 profesional activos de parte del contratista. Las actividades realizadas fueron, inspecciones a maquinaria, inspección de EPP, zonas de trabajo. Se verifica que los trabajadores portan su dotación y EPP acorde a las actividades ejecutadas. Se realiza solicitud al contratista de reposición de guantes y dotación por encontrarse en mal estado.					
7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD					
8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
<p>*Se presenta problema con respecto a la cota de rasante existente entre las abscisas K8+922 al K8+990, esto teniendo en cuenta que en el costado izquierdo se evidencia una casa la cual se encuentra sobre el mismo nivel de terreno existente por lo que a la hora de aplicar los 25 cm de espesor de adición de material de afirmado esta casa quedaría por debajo del nivel de la rasante de la vía. Se recomendó al contratista ajustar el perfil longitudinal que permita garantizar que la vivienda no quede por debajo del nivel de la rasante de la vía.</p> <p>* Entre las abscisas K8+412 al K8+370 se evidencia en el terreno en su perfil longitudinal un deprimido a batea el cual presenta fallos en su rasante existente por lo que se solicita al contratista realizar el retiro de estos fallos y de esta manera garantizar una vez se instalen los 25 cm de capa estabilizada una estructura que soporte las cargas de tránsito para el carril de diseño y el periodo de diseño.</p>					
8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)					
Para la presente semana según reprogramación de obra se tenía contemplado lo siguiente:					
<ol style="list-style-type: none">1) Transporte de material contemplada a realizar entre el día 1 de enero al día 31 de marzo del 2026. Se esta dando cumplimiento a esta actividad de obra.2) Demolicion Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. No se ha iniciado a realizar esta actividad de obra.3) Remocion de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. No se ha iniciado a realizar esta actividad de obra.4) Excavaciones varias en material comun seco a mano, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el día 12 de febrero al día 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.7) Rocería, contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de roceria.8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos quimicos no tradicionales. Contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero al día 21 de abril del 2026. El contratista no ha iniciado con esta actividad de obra9) Tubería de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el día 9 de febrero al día 9 de marzo del 2026. No se ha dado inicio con la presente actividad de obra10) Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los días 13 de enero y el día 23 de febrero del 2026. Para la presente semana el contratista continua con la actividad de extendida y compactacion de capa de afirmado en los tramos a intervenir. <p>* Se presenta un atraso fisico del 6,17% seis punto diecisiete por ciento con respecto al porcentaje de programacion para la presente semana.</p>					
8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:					
* Se evidencia personal de obra (Residente, topógrafo, Operador vibro compactador, Operador retroexcavadora, oficial, 4 ayudantes, 2 auxiliares de trafico.					
*Se evidencia maquinaria y equipos (Motoniveladora, retroexcavadora, vibro compactador, camionetas, herramienta menor).					
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).					
8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					

Para la ejecución de obra en el municipio de Cabrera Cundinamarca se informa que de los \$4.328.590.196 Cuatro mil trescientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de \$713.117.751 setecientos trece millones ciento diecisiete mil setecientos cincuenta y uno pesos que corresponden a un avance físico del 16,47% dieciséis punto cuarenta y siete por ciento.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".

*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante la presente semana, se continúan las actividades de obra , replante, ingreso de material, afirmado, se dió aprobación a personal profesional , las actividades ejecutadas estuvieron enfocadas en mantener la instalación de señalización contemplada para el PMT, cerramientos. En este semana contamos en obra con 8 operativos y 1 profesional activos de parte del contratista. Las actividades realizadas fueron, inspecciones a maquinaria, inspección de EPP, zonas de trabajo. Se verifica que los trabajadores portan su dotación y EPP acorde a las actividades ejecutadas. Se realiza solicitud al contratista de reposición de guantes y dotación por encontrarse en mal estado.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.

Programa de Inspecciones.

Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Fue necesario realizar actividades de retiro de fallos por lo que se generan actividades no previstas con respecto al mejoramiento de subrasante con piedra rajon.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR


Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.

Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.

Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.

Se generara por parte de esta interventoria un oficio de incumplimiento en la programación de obra, teniendo en cuenta que a fecha del presente informe ya se evidencia un atraso en las actividades en el Municipio de Cabrera mayor al 5%.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Retiro de fallo




Transporte de material.



Extendido material afirmado



Extendido material afirmado



Compactación Material Afirmado.



Compactación Pedraplen retiro de fallo



Topografía



Señalización.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro