




[illegible]

AUTORIZACIÓN HONORARIOS					
FORMA DE PAGO		AUTORIZACIONES			
AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS	AVANCE DE OBRA	PAGO DE HONORARIOS	FECHA	VALOR
Con la firma de los contratos derivados de obra e interventoría	60%				
Con un avance de obra del 50%	20%				
Con la terminación del contrato de obra.	15%				
Con la entrega de la evaluación.	5%				
VALOR TOTAL DE HONORARIOS	\$ 3,574,638,919	TOTAL AUTORIZADO		\$	-
		SALDO		\$	3,574,638,919

3. SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL									
DESCRIPCIÓN	APLICA	OBSERVACIONES			Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?			SI	
Estudios y diseños:	N/A	Se cuenta con todos los estudios y diseños			Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?			SI	
Planos de obra:	N/A	Se cuentan con planos físicos y digitales			La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?			SI	
Especificaciones técnicas	N/A	Estan indicadas en los planos y presupuesto de obra.			Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?			SI	
Permisos y Licencias:	N/A	No se requieren para este proyecto			Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?			SI	
Bitacora:	N/A	Se diligencia diariamente por el contratista y la interventoria.			El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?			SI	
Empleos Directos contratos derivados:	5	Hombres:	3	Mujeres:	2	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		159	Dias

4. SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

*El 27 de febrero de 2026 se dio el inicio de los contratos de obra (DESur-IA-318-2025) e interventoría (DESur-OC-170-2026).

*Actualmente el contratista de obra se encuentra trabajando en el desarrollo de las siguientes actividades:

- * Construcción PMT
- * Actas de vecindad al interior del bloque 14 de la IUE
- * Elaboración del cronograma de obra
- * Revisión de planos y contrataciones especiales
- * Revisión de trámites para conexiones provisionales de agua y energía
- * Revisión logística de preliminares y acopios de material en obra

⁶ El jueves 12 de marzo se llevó a cabo la socialización de inicio del proyecto con la comunidad

PENDIENTES POR DESUR

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

Ninguno

5. OBSERVACIONES GENERALES:

Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, jurídicos, técnicos o financieros

La Secretaría de Hacienda del municipio de Envigado realizó el trámite del crédito con el Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA). Dado que durante el mes de enero y febrero no se contaba con la disponibilidad de los recursos de crédito, fueron devueltas y anuladas las actas de pago N°1 correspondiente a Recursos en administración por valor de \$594.831.336, el acta de pago N°4 y N°5 correspondientes a Recursos de honorarios por valor de \$1.787.319.461 y \$1.787.319.458 de forma correspondiente. Por esta razón se tramita el pago del recurso a administrar correspondiente a la ejecución del mes de octubre de 2025 por valor de \$1.787.319.458 mediante el Acta 8

6. POLIZAS DEL ACTA DE EJECUCIÓN

En la contratación directa no será obligatoria la exigencia de garantías, atendiendo lo estipulado en el Art. 2.2.1.2.1.4.5. Decreto 1082 de 2015.

No obstante DESur exigirá a sus contratistas incluir al Municipio de Envigado como beneficiario/asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN DAVID MEJIA RENDON	
CARGO:	SUPERVISOR	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	DARLY DURANGO PÉREZ	
CARGO:	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	