

CONSORCIO COINT 194
NIT 901.578.426-3

12

Sincelejo, Sucre, 06 de marzo de 2026.

CNT-450-285-2026

Señores:
GOBERNACIÓN DE SUCRE
CONTRATANTE
Sucre, Colombia

REFERENCIA: Contrato de interventoría No. **1015 DE 2022**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"**.

ASUNTO: Certificado de cantidades ejecutadas del contrato **LP-023-2023** cuyo objeto es la **"REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE"**.

Cordial Saludo,

Mediante la presente, y en cumplimiento de las funciones adquiridas mediante el contrato de interventoría **No. 1015 DE 2022** con objeto en referencia, esta interventoría emite el siguiente concepto:

Certifica que las cantidades presentadas en el acta de cobro No 4 del contrato **LP-023-2023** que tiene por objeto **"REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO**



CONSORCIO COINT 194 NIT 901.578.426-3

13

FLEXIBLE DE LA VÍA LA APARTADA, EL ROBLE, HATO VIEJO Y SINCÉ, EN LOS MUNICIPIOS DE SAMPUÉS, EL ROBLE, COROZAL Y SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE por parte del contratista el **CONSORCIO TRANSVERSAL DE LOS RIOS** representado legalmente por la ingeniera civil **AMIRA CRISTINA PASTRANA GONZÁLEZ** fueron verificadas en campo y cumplen bajo las especificaciones técnicas requeridas para la aceptación de dichas actividades.

Dicho lo anterior se presentan las cantidades a continuación:

ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 28/11/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CA NT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1. PRELIMINARES											
1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS BOSCOSAS	HA	4,08	\$ 3.473.272,00	\$ 14.170.950,00	4,08	\$14.170.950			0,10	\$347.327,20
1,2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	201,64	\$ 210.228,00	\$ 42.390.374,00	201,64	\$42.390.374				
1,3	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA	M	480,00	\$ 22.581,00	\$ 10.838.880,00	480,00	\$10.838.880				
2. EXPLANACIÓN											
2,1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	124.254,773	\$ 10.771,00	\$ 1.338.348.160,00	124.254,773	\$1.338.348.160	953,94	\$ 10.274.887,70	11.655,76	\$ 125.544.191,00
2,2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3*K m	3.330.453,612	\$ 1.708,00	\$ 5.688.414.769,00	3.330.453,612	\$5.688.414.769			21.403,65	36.557.427,00
2,3	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS A RELLENO SANITARIO (NO INCLUIDA EN OTRAS ACTIVIDADES)	TON	162.015,1408	\$ 3.231,00	\$ 523.470.920,00	162.015,1408	\$523.470.920				

ap

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

14

ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 28/11/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CA NT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,4	TERRAPLENES	M3	116.746,20	\$ 102.322,00	\$ 11.945.704.676,00	116,746,20	\$11.945.704.676				
2,5	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACIÓN SUB-RASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye suministro e Instalación)	M2	166.113,00	\$ 11.800,00	\$ 1.960.133.400,00	166,113,00	\$1.960.133.400			4.985,30	\$58.826.540,00
2,6	SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL (INCLUYE ESCARIFICACIÓN DE 0.40M Y SUMINISTRO DE CAL AL 6%)	M3	59.245,20	\$ 97.840,00	\$ 5.796.550.368,00	39.083,52148	\$3.823.931.742				
3. PAVIMENTO ASFÁLTICO											
3,1	SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	36.587,70	\$ 145.909,00	\$ 5.338.474.719,00	36.587,70	\$5.338.474.719			1.246,83	\$181.923.718,50
3,2	BASE GRANULAR CLASE B	M3	36.587,70	\$ 178.581,00	\$ 6.533.868.054,00	36.587,70	\$6.533.868.054			1.334,55	\$238.325.273,60
3,3	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 40	M2	243.918,00	\$ 4.038,00	\$ 984.940.884,00	243,918,00	\$984.940.884			4.761,30	\$19.226.129,40
?	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	19.419,76082	\$ 1.039.927,00	\$ 20.195.133.608,00	19.419,76082	\$20.195.133.608			640,40	\$665.969.250,80
4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
4,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	1.399,131	\$ 25.778,00	\$ 36.066.799,00	1.399,131	\$36.066.799				
4,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	768,724	\$ 116.222,00	\$ 89.342.641,00	768,724	\$89.342.641				
4,3	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa PARA SOLADO, E=5.0 CM	M2	875,82	\$ 37.921,00	\$ 33.211.970,00	875,82	\$33.211.970			71,32	2.704.374,00
4,4	CONCRETO REFORZADO DE 21 Mpa PARA ESTRUCTURA DE BOX COULVERT (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	817,0013	\$ 970.334,00	\$ 792.764.139,00	817,0013	\$792.764.139	6,90	\$ 6.695.304,60	12,57	\$ 12.197.098,40

af

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

15

ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 28/11/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CA NT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4,5	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa. 60000psi	Kg	71.389,7232	\$ 10.448,00	\$ 745.879.828,00	71.389,7232	\$745.879.828	524,43	\$ 5.479.244,60	2.367,78	\$ 24.738.565,40
4,6	ANCLAJES DE 3/8" (Incluye Perforación y epóxico)	Und	2.336,00	\$ 44.036,00	\$ 102.868.096,00	2.336,00	\$102.868.096		-	-	-
	CONCRETO PARA PIEDRA PEGADA	M3	57,73	\$ 659.107,00	\$ 38.050.247,00	57,73	\$38.050.247			7,20	4.742.934,00
4,8	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	3.260,59	\$ 929.901,00	\$ 3.032.025.902,00	3.260,59	\$3.032.025.902			163,66	152.187.597,70
5. PUENTES											
5,1	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO AGUA	M3	11.022,78685	\$ 63.822,00	\$ 703.496.302,00	11.022,78685	\$703.496.302				
5,2	MANEJO Y CONTROL DE AGUAS EN EL ARROYO AL PIE DE LOS ESTRIBOS	DIA	240,00	\$ 271.503,00	\$ 65.160.720,00	240,00	\$65.160.720				
5,3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	4.632,044	\$ 116.222,00	\$ 538.345.418,00	4.632,044	\$538.345.418				
5,4	ENTIBADO TEMPORAL TIPO II CONTINUO, METALICOS-MADERA PARA ZAPATA Y ESTRIBO DE PUENTE (IMCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y RETIRO)	M2	4.163,864	\$ 63.167,00	\$ 263.018.797,00	4.163,864	\$263.018.797				
5,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAL CON SUELO CEMENTO 1:8 PARA CAMA DE APOYO	M3	505,062	\$ 196.075,00	\$ 99.030.032,00	505,062	\$99.030.032				
5,6	CONCRETO PARA PIEDRA PEGADA	M3	122,7396	\$ 668.313,00	\$ 82.028.470,00	122,7396	\$82.028.470				

anf

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

16

ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 28/11/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CA NT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5,7	RELLENO EN CONCRETO CICLOPEO RELACIÓN 60/40	M3	561,18	\$ 659.107,00	\$ 369.877.666,00	561,18	\$369.877.666				
5,8	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa PARA SOLADO, E=5.0 CM	M2	1.122,36	\$ 37.921,00	\$ 42.561.014,00	1.122,36	\$42.561.014				
5,9	CONCRETO CLASE C REFORZADO DE 28 Mpa PARA SUB ESTRUCTURA	M3	2.554,42	\$ 1.010.260,00	\$ 2.580.628.349,00	2.554,42	\$2.580.628.349				
5,10	CONCRETO CLASE C REFORZADO DE 28 Mpa PARA SUPER ESTRUCTURA	M3	258,50	\$ 1.410.753,00	\$ 364.679.651,00	258,50	\$364.679.651				
5,11	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa. 60000psi	Kg	177.782,21	\$ 10.448,00	\$ 1.857.468.530,00	177.782,21	\$1.857.468.530	6.582,85	\$ 68.777.616,80	13.205,66	\$ 137.972.735,70
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO SHORE 0,5x0,35x6cm", DUREZA 60	Und	40,00	\$ 1.232.776,00	\$ 49.311.040,00	40,00	\$49.311.040				
5,13	SELLO PARA JUNTAS DE PUENTE	M	37,60	\$ 1.153.721,00	\$ 43.379.910,00	37,60	\$43.379.910				
5,14	BARANDAS EN ACERO PARA PROTECCIÓN VEHICULAR	M	143,40	\$ 503.783,00	\$ 72.242.482,00	143,40	\$72.242.482				
5,15	LAMINA DRENANTE	M2	914,48	\$ 55.880,00	\$ 51.101.142,00	914,48	\$51.101.142				
5,16	ICOPOR EN ALIGERAMIENTO DE LOSA	M3	476,046	\$ 240.542,00	\$ 114.509.057,00	476,046	\$114.509.057				
5,17	PRUEBA DE CARGA DE PUENTES	UND	2,00	\$ 11.960.000,00	\$ 23.920.000,00	2,00	\$23.920.000				
5,18	LOSA DE APROXIMACIÓN EN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO 28 MPAS CON MODULO DE	M3	29,964	\$ 1.041.921,00	\$ 31.220.121,00	29,964	\$31.220.121				

af

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

17

ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 28/11/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CA NT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	ROTURA MR=4.2 MPA										
6. SEÑALIZACIÓN											
6,1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL TIPO REGLAMENTARI A CON LAMINA RETROREFLECTI VA TIPO I	Und	254,00	\$ 447.529,00	\$ 113.672.366,00	254,00	\$113.672.366				
6,2	LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	81.306,00	\$ 2.102,00	\$ 170.905.212,00	81.306,00	\$170.905.212				
6,3	TACHAS REFLECTIVAS, BIDIRECCIONALES Y MONODIRECCIONALES	Und	7.904,75	\$ 11.445,00	\$ 90.469.864,00	7.904,75	\$90.469.864				
6,4	DEFENSAS METÁLICAS	ML	825,00	\$ 171.822,00	\$ 141.753.150,00	825,00	\$141.753.150				
7. URBANISMO											
7,1	CONCRETO CLASE D PARA ANDENES (INCLUYE REFUERZO Y LOSETA TACTIL)	M2	2774	\$ 134.103,00	\$ 372.001.722,00	2.774,00	\$372.001.722				
7,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	554,8	\$ 119.634,00	\$ 66.372.943,00	554,80	\$66.372.943				
NP - ÍTEMS NO PREVISTOS											
NP-1	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	ML		\$ 3.449,00	\$ -	1.200,00	\$4.138.800				
NP-2	PEDRAPLEN COMPACTO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE (incluye sello)	M3		\$ 240.217,00	\$ -	8.194,59	\$1.968.479.826	550,58	\$ 132.258.675,90	6.395,68	\$ 1.536.351.062,60
NP-3	TERRAPLENES (EXTENDIDA Y COMPACTACION)	M3		\$ 21.945,00	\$ -	50.401,76	\$ 1.106.066.623				
NP-4	MATERIAL PARA TERRAPLEN TIPO RECEBO (Inc. transporte)	M3		\$ 179.833,00	\$ -	50.183,71	\$ 9.024.687.120				
NP-5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-60	M2		\$ 2.835,00	\$ -	248,60	\$ 704.783.835				

af

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

18

ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 28/11/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CA NT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP-6	CONCRETO REFORZADO DE 28 Mpa PARA ESTRUCTURA DE BOX CULVERT (NO INCLUYE REFUERZO)	M3		\$ 1.333.786,00	\$ -	109,60	\$ 146.182.946				
Nº	ANCLAJES DE 5/8" (Incluye Perforación y epóxico)	Und		\$ 76.120,00	\$ -	1.204,00	\$ 91.648.480				
NP-8	JUNTA DE DILATACION	M		\$ 2.675.231,00	\$ -	36,00	\$ 96.308.316				
NP-9	PILOTE TIPO CAISSON EN CONCRETO CLASE C FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO 1,5 M - EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE ANILLO EN CONCRETO E= 10 CMS) (NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACION -NO INCLUYE MANEJO DE AGUAS)	M		\$ 3.456.372,00	\$ -	144,00	\$ 497.717.568	22,00	\$ 76.040.184,00	44,90	\$ 155.191.102,80
NP-10	BARANDAS EN ACERO PARA PROTECCION VEHICULAR - SEGÚN DISEÑO	M		\$ 992.316,00	\$ -	157,00	\$ 155.793.612				
NP-11	CONCRETO POSTENSADO 35 MPA	M3		\$ 3.279.365,00	\$ -	227,82	\$ 747.104.934				
NP-12	ACERO DE PREESFUERZO	Kg		\$ 28.000,00	\$ -	11.695,00	\$ 327.460.000				
NP-13	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE 2 DE 900 MM DE DIAMETRO	M		\$ 1.430.625,00	\$ -	414,20	\$ 592.564.875			22,00	31.473.750,00
NP-14	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PEAD NORMA	M		\$ 2.386.412,00	\$ -	98,00	\$ 233.868.376				

af

CONSORCIO COINT 194

NIT 901.578.426-3

19

ítem	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 28/11/25		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CA NT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	NTC5447, DE DIAMETRO INTERNO 900 MM										
NP-15	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PEAD NORMA NTC5447, DE DIAMETRO INTERNO 1000 MM	M		\$ 3.288.194,00	\$ -	36,00	\$ 118.374.984				
NP-16	GEODREN PLANAR	M2		\$ 86.747,00	\$ -	91,15	\$ 7.906.989				
NP-17	MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO	M2		\$ 52.329,00	\$ -	6.100,00	\$ 319.206.900				
NP-18	TERMINAL DE BARRERA	Und		\$ 155.383,00	\$ -	70,00	\$ 10.876.810				
NP-19	BORDILLO PREFABRICADO A-10 (0,80x0,50x0,20m")	M		\$ 116.389,00	\$ -	2.392,66	\$ 278.479.305				
NP-20	BORDILLO PREFABRICADO A-80 (0,80x0,35x0,20m")	M		\$ 92.361,00	\$ -	2.272,66	\$ 209.905.150				
TOTAL, OBRAS									\$ 299.525.914,00		\$3.384.279.078,50
R	ÓN Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACIONES Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (E)								\$ 311.042.348,00		\$311.042.348
VALOR TOTAL DEL ACTA									\$ 610.568.262,00		\$3.695.321.426,50

Se firma a los seis (06) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,



ALIRIA ESPERANZA AGUILLÓN GERENAS
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA CONSORCIO COINT 194
MP. 25202-57798 CND

Dirección: Diagonal 35 #31-10 Barrio Boston, Sincelejo. Teléfono: (605)2786160
Proyecto450sucree@consultecnicos.com, Sincelejo, Colombia.