




**FORMATO**  
  
**AERONAUTICA CIVIL**  
(UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL)

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**

|                                              |                               |                    |                          |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Principio de Procedencia:</b><br>4602.375 | <b>Clave:</b> GSAP 1.0-12-028 | <b>Versión:</b> 01 | <b>Fecha:</b> 12/09/2020 | <b>Página:</b> 1 de # 1 |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA **FECHA:** 14/11/2020  
 Semana No: (cuarenta Y uno) 41 **Del :** 8/11/2020 **AL:** 14/11/2020  
**Pazo Total** **Del :** 900 **dias**  
**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** **289** **dias**  
**porcentaje del tiempo transcurrido(%)** **32,11%**  
**Nombre del Supervisor :** MARISOL PUEENTES ROMERO

Personal Operativo



■ Consorcio Yariques M&C  
 ■ GRUPO METRO COLOMBIA

En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico corresponden al personal operativo.

| TIPO                        | CONTRACTUAL | ACTUAL | OBSERVACIONES                |
|-----------------------------|-------------|--------|------------------------------|
| ESTACION                    | X           |        | NIKON NPL-302 SERIAL #931166 |
| NIVEL DE PRECISION          | X           |        | TOPCON AT-11                 |
| RETRO DE LLANTAS            | X           |        | CATERPILLAR 428 F2           |
| PLANTAS ELECTRICAS          | X           |        | HUSQVARNA                    |
| MINICARGADOR                | X           |        | MINICARGADOR                 |
| VIBROCOMPACTADOR GRANULARES | X           |        | CATERPILLAR CB554D           |
| CAMIONETA GUÍA              | X           |        | JEK T68 FORD RANGE           |
| GUADANA                     | X           |        | HUSQVARNA MOD 143 RB         |
| CAMIONETA INTERVENTORIA     | X           |        | MTSUBISHI                    |
| VOLQUETA                    | X           |        | KENWORTH mod 2015- WFC302    |
| VIBROCOMPACTADOR            | X           |        | WACKER                       |
| <b>Total Maquinaria</b>     | <b>11</b>   |        |                              |

| Acta Parcial de Obra No.             | Periodo                                      | Costo Total                 | AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1                                    | 16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020 | \$ 108.648.605,00           | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;"><b>Valor Total Contrato Obra</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>\$ 25.476.606.360,00</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>Valor facturado Contrato Obra</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>\$ 22.036.012.455,00</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>%Avance facturado Acumulado</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>86,50%</b></td></tr> </table> | <b>Valor Total Contrato Obra</b> | <b>\$ 25.476.606.360,00</b> | <b>Valor facturado Contrato Obra</b> | <b>\$ 22.036.012.455,00</b> | <b>%Avance facturado Acumulado</b> | <b>86,50%</b> |
| <b>Valor Total Contrato Obra</b>     |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| <b>\$ 25.476.606.360,00</b>          |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| <b>Valor facturado Contrato Obra</b> |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| <b>\$ 22.036.012.455,00</b>          |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| <b>%Avance facturado Acumulado</b>   |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| <b>86,50%</b>                        |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 2                                    | 16 de marzo de 2020 al 15 de mayo de 2020    | \$ 136.626.500,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 3                                    | 16 de mayo de 2020 al 15 de junio de 2020    | \$ 4.652.098.110,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 4                                    | 16 de junio de 2020 al 15 de julio de 2020   | \$ 10.215.829.704,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 5                                    | 16 de julio al 20 de octubre de 2020         | \$ 6.922.809.535,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 6                                    |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 7                                    |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 8                                    |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 9                                    |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 10                                   |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 11                                   |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 12                                   |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 13                                   |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| 14                                   |                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |
| <b>Total Acumulado</b>               |                                              | <b>\$ 22.036.012.455,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                             |                                      |                             |                                    |               |

| Acta Parcial de Interventoria No.             | Periodo                                      | Costo Total                | AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1                                             | 30 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020 | \$ 42.420.574,00           | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;"><b>Valor Total Contrato Interventoria</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>\$ 2.549.676.150,00</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>Valor facturado Contrato Interventoria</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>\$ 1.815.690.349,00</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>%Avance facturado Acumulado</b></td></tr> <tr><td style="text-align: right;"><b>71,21%</b></td></tr> </table> | <b>Valor Total Contrato Interventoria</b> | <b>\$ 2.549.676.150,00</b> | <b>Valor facturado Contrato Interventoria</b> | <b>\$ 1.815.690.349,00</b> | <b>%Avance facturado Acumulado</b> | <b>71,21%</b> |
| <b>Valor Total Contrato Interventoria</b>     |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| <b>\$ 2.549.676.150,00</b>                    |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| <b>Valor facturado Contrato Interventoria</b> |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| <b>\$ 1.815.690.349,00</b>                    |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| <b>%Avance facturado Acumulado</b>            |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| <b>71,21%</b>                                 |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 2                                             | 16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020 | \$ 123.471.130,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 3                                             | 16 de marzo de 2020 al 15 de abril de 2020   | \$ 122.730.699,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 4                                             | 16 de abril de 2020 al 15 de mayo de 2020    | \$ 47.408.390,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 5                                             | 16 de mayo de 2020 al 15 de junio de 2020    | \$ 312.299.441,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 6                                             | 16 de junio de 2020 al 15 de julio de 2020   | \$ 646.409.006,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 7                                             | 16 de julio al 20 de octubre de 2020         | \$ 520.951.109,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 8                                             |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 9                                             |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 10                                            |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 11                                            |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 12                                            |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 13                                            |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| 14                                            |                                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |
| <b>Total Acumulado</b>                        |                                              | <b>\$ 1.815.690.349,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                            |                                               |                            |                                    |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> | <b>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b><br><br><div style="text-align: center;"> <br/> <b>ING. CESAR FERNANDO LOSADA</b> </div> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1  
9/11/2020

Adecuación lavadero de llantas



Foto No. 2  
9/11/2020

Demolición losas de concreto



Foto No. 3  
10/11/2020

Roceria



4  
10/11/2020

Demolición carpeta asfáltica



Foto No. 5  
11/11/2020

Leantamiento topográfico



6  
12/11/2020

Reconstrucción caja eléctrica



Foto No. 7  
12/11/2020

Anclado de andamios



8  
12/11/2020

Descargue de Base y Subbase