



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 1 de 7

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Versión:
1

FECHA: 05 de
mayo de
2025

**ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIA**



**CONTRATO INTERVENTORÍA No. 784 DE 2025
SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ**

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

**INFORME DE INTERVENTORÍA No 2
SEMANA 30 ABRIL AL 04 MAYO**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 2 de 7	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 05 de mayo de 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, mostrar las actividades adelantadas por la interventoría SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ por medio del contrato de interventoría No. 784 DE 2025, cuyo objeto es la “MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: “MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA””, de acuerdo con las obligaciones adquiridas con MUNICIPIO DE TUNJA. En el periodo comprendido entre el 30 abril al 04 mayo de 2025, en el mismo, se detallan las actividades realizadas por el contratista de obra y de interventoría, así como el estado financiero de ambos contratos, los recursos humanos y técnicos utilizados para el desarrollo del proyecto.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 3 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1 FECHA: 05 de mayo de 2025

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.1. Información general del contrato de obra No. 2129 DE 2023

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 1.**, se relacionan los datos básicos del contrato de obra en mención.

Objeto:

MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA	: 2129 de 2023
Contratista	: CONSORCIO SAN JERONIMO
NIT	: 901.772.024-7
Representante Legal	: LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL C.C. 79.909.677
Plazo de ejecución	: Dos (2) meses
Valor inicial de las obras	: SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$707.461.777,90)
Fecha de acta inicio	: Noviembre 22 de 2023
Fecha de acta suspensión No. 1	: Enero 18 de 2024
Fecha ampliación No. 1 a suspensión No. 1	: Febrero 02 de 2024
Fecha ampliación No. 2 a suspensión No. 1	: Febrero 08 de 2024
Fecha de acta reinicio	: Abril 30 de 2025
Prórroga No. 1	: 1 mes y ventiocho (28) días
Fecha de terminación	: Junio 29 de 2025

(Tabla1. Información general del contrato de obra)
Fuente: Interventoría

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 4 de 7	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 05 de mayo de 2025

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PERIODO.

Se realizan recorridos al frente de trabajo del contrato 2129 de 2023, para el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de las actividades contractuales, técnicas y administrativas, donde se evidencia un avance del 16.87% de las siguientes actividades, para un total acumulado del 39.50% de ejecución.

2. ESTRUCTURA					
2.3	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	\$ 1.157.300,00	24,79	\$ 28.689.467,00
2.4	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	\$ 3.600,00	13,26	\$ 47.736,00
3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL					
3.1	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	\$ 79.100,00	407,99	\$ 32.272.009,00
3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).	M2	\$ 30.500,00	695,63	\$ 21.216.715,00
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MLS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	\$ 112.400,00	287,64	\$ 32.330.736,00
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL					
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	\$ 483.900,00	7	\$ 3.387.300,00
TOTAL					\$ 117.943.963,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO					\$ 1.436.495,07
TOTAL AVANCE DE EJECUCIÓN					\$ 119.380.458,07
TOTAL % EJECUCIÓN					16,87%

2.3. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Posterior al seguimiento y control realizado al contrato de obra número 2129 de 2023 en el área de intervención del contratista de obra, en las actividades anteriormente descritas, la interventoría superviso y reviso el debido proceso de ejecución e instalación de los ítems correspondientes al presente periodo; demostrando un **avance de ejecución** en campo sobre el valor del contrato de obra del 39.50%.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 5 de 7


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Versión:
1

FECHA: 05 de
mayo de
2025



UPTC



UPTC




UPTC



EL CARMEN



UPTC



XATIVILLA

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



2.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2129 de 2023 que tiene por objeto la MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. Con un valor contratado total de **\$707.461.777,90** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$119.380.458,07** equivalente al **16,87%** de avance, y un total ejecutado de **\$279.412.906,7** equivalente al **39,50%** de avance ejecutado total.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 2.**, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría en mención, y objeto de la presente Interventoría a cargo de SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.

Objeto:

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO INTERVENTORIA	D : 784 de 2025
Contratista	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.
NIT	: 80.724.407
Representante Legal	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C: 80.724.407 DE BOGOTA
Plazo de ejecución	: Dos (02) meses
Valor inicial del contrato	: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$39.999.999) MCTE
Fecha de acta de inicio	: Abril 30 de 2025

(Tabla2. Información general del contrato de interventoría)

Fuente: Interventoría

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 7 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1
			FECHA: 05 de mayo de 2025

3.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El contrato de interventoría número **784 de 2025**, que tiene por objeto la MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA con un valor contratado total de **\$39.999.999** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$ 15.798.049,22** equivalente al **39,50%** de avance ejecutado sobre el valor del contrato total.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista de obra tener plan de contingencia para día de lluvia, dado que en esas condiciones climáticas no se puede realizar señalización horizontal.

Se recomienda al contratista de obra seguir el cronograma con los rendimientos de ejecución programados para cumplir con la fecha de terminación prevista llevando a feliz término los respectivos contratos del proyecto.

En conclusión, se evidencian avances significativos durante la semana incluso con algunas lluvias moderadas durante las jornadas de trabajo.

Respetuosamente,


SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá.
Contratista de Interventoría.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 1 de 6

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Versión:
1

FECHA: 12 de
mayo de
2025

ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIA



CONTRATO INTERVENTORÍA No. 784 DE 2025
SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

INFORME DE INTERVENTORÍA No 3
SEMANA 05 AL 11 MAYO

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, mostrar las actividades adelantadas por la interventoría SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ por medio del contrato de interventoría No. 784 DE 2025, cuyo objeto es la "MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA", de acuerdo con las obligaciones adquiridas con MUNICIPIO DE TUNJA. En el periodo comprendido entre el 05 mayo al 11 mayo de 2025, en el mismo, se detallan las actividades realizadas por el contratista de obra y de interventoría, así como el estado financiero de ambos contratos.

2. NFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.1. Información general del contrato de obra No. 2129 DE 2023

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 1.**, se relacionan los datos básicos del contrato de obra en mención.

Objeto:

MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA	: 2129 de 2023
Contratista	: CONSORCIO SAN JERONIMO
NIT	: 901.772.024-7
Representante Legal	: LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL C.C. 79.909.677
Plazo de ejecución	: Dos (2) meses
Valor inicial de las obras	: SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$707.461.777,90)
Fecha de acta inicio	: Noviembre 22 de 2023
Fecha de acta suspensión	: Enero 18 de 2024
No. 1	

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 3 de 6	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 12 de mayo de 2025

Fecha ampliación No. 1 a :	Febrero 02 de 2024
suspensión No. 1	
Fecha ampliación No. 2 a :	Febrero 08 de 2024
suspensión No. 1	
Fecha de acta reinicio :	Abril 30 de 2025
Prórroga No. 1 :	1 mes y veintiocho (28) días
Fecha de terminación :	Junio 29 de 2025

(Tabla1. Información general del contrato de obra)
Fuente: Interventoría

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PERIODO.

Se realizan recorridos al frente de trabajo del contrato 2129 de 2023, para el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de las actividades contractuales, técnicas y administrativas, donde se evidencia un avance del 12,39% de las siguientes actividades, para un total acumulado del 51,88% de ejecución.

2 ESTRUCTURA				0	
2.3	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	\$ 1.157.300,00	21,48	\$ 24.858.804,00
2.4	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	\$ 3.600,00	5,55	\$ 19.980,00
3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL				0	
3.1	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	\$ 79.100,00	107,61	\$ 8.511.951,00
3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).	M2	\$ 30.500,00	324,29	\$ 9.890.845,00
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	\$ 112.400,00	239,74	\$ 26.946.776,00
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL				0	
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	\$ 483.900,00	33	\$ 15.968.700,00
TOTAL					\$ 86.197.056,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO					\$ 1.436.495,07
TOTAL AVANCE DE EJECUCIÓN					\$ 87.633.551,07
TOTAL % EJECUCIÓN					12,39%



2.3. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA


Posterior al seguimiento y control realizado al contrato de obra número 2129 de 2023 en el área de intervención del contratista de obra, en las actividades anteriormente descritas, la interventoría superviso y reviso el debido proceso de ejecución e instalación de los ítems correspondientes al presente periodo; demostrando un **avance de ejecución** en campo sobre el valor del contrato de obra del 51,88%.



CENTRO HISTORICO



KRA 10 CALLE 13



CENTRO HISTORICO



XATIVILLA



XATIVILLA

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 5 de 6
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1 FECHA: 12 de mayo de 2025

2.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2129 de 2023 que tiene por objeto la MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. Con un valor contratado total de **\$707.461.777,90** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$87.633.551,07** equivalente al **12,39%** de avance, y un total ejecutado de **\$367.046.457,77** equivalente al **51,88%** de avance ejecutado total.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 2.**, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría en mención, y objeto de la presente Interventoría a cargo de SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.

Objeto:

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORIA : 784 de 2025	
Contratista	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.
NIT	: 80.724.407
Representante Legal	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ. C.C: 80.724.407 DE BOGOTA
Plazo de ejecución	: Dos (02) meses
Valor inicial del contrato	: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$39.999.999) MCTE
Fecha de acta de inicio	: Abril 30 de 2025

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 6 de 6
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1
			FECHA: 12 de mayo de 2025

(Tabla2. Información general del contrato de interventoría)

Fuente: Interventoría

3.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El contrato de interventoría número **784 de 2025**, que tiene por objeto la MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA con un valor contratado total de **\$39.999.999** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$4.954.814,61** equivalente al **12,39%** de avance, y un total ejecutado de **\$ 20.752.863,83** equivalente al **51,88%** de avance ejecutado total.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se sigue recomendando al contratista de obra tener plan de contingencia para días de lluvia.

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá.
Contratista de Interventoría.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 1 de 6

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Versión:
1

FECHA: 19 de
mayo de
2025

**ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIA**



**CONTRATO INTERVENTORÍA No. 784 DE 2025
SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ**

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

**INFORME DE INTERVENTORÍA No 4
SEMANA 12 AL 18 MAYO**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, mostrar las actividades adelantadas por la interventoría SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ por medio del contrato de interventoría No. 784 DE 2025, cuyo objeto es la "MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA", de acuerdo con las obligaciones adquiridas con MUNICIPIO DE TUNJA. En el periodo comprendido entre el 12 al 18 mayo de 2025, en el mismo, se detallan las actividades realizadas por el contratista de obra y de interventoría, así como el estado financiero de ambos contratos.

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.1. Información general del contrato de obra No. 2129 DE 2023

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 1.**, se relacionan los datos básicos del contrato de obra en mención.

Objeto:

MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA	: 2129 de 2023
Contratista	: CONSORCIO SAN JERONIMO
NIT	: 901.772.024-7
Representante Legal	: LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL C.C. 79.909.677
Plazo de ejecución	: Dos (2) meses
Valor inicial de las obras	: SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$707.461.777,90)
Fecha de acta inicio	: Noviembre 22 de 2023
Fecha de acta suspensión	: Enero 18 de 2024
No. 1	
Fecha ampliación No. 1 a	: Febrero 02 de 2024
suspensión No. 1	

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 3 de 6	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 19 de mayo de 2025

Fecha ampliación No. 2 a :	Febrero 08 de 2024
suspensión No. 1	
Fecha de acta reinicio :	Abril 30 de 2025
Prórroga No. 1 :	1 mes y veintiocho (28) días
Fecha de terminación :	Junio 29 de 2025

(Tabla1. Información general del contrato de obra)
Fuente: Interventoría

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PERIODO.

Se realizan recorridos al frente de trabajo del contrato 2129 de 2023, para el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de las actividades contractuales, técnicas y administrativas, donde se evidencia un avance del 5,74% de las siguientes actividades, para un total acumulado del 57,62% de ejecución.

2 ESTRUCTURA				0	
2.3	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	\$ 1.157.300,00	7,22	\$ 8.355.706,00
3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL				0	
3.1	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	\$ 79.100,00	131,07	\$ 10.367.637,00
3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).	M2	\$ 30.500,00	131,07	\$ 3.997.635,00
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL				0	
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	\$ 483.900,00	34	\$ 16.452.600,00
TOTAL					\$ 39.173.578,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO					\$ 1.436.495,07
TOTAL AVANCE DE EJECUCIÓN					\$ 40.610.073,07
TOTAL % EJECUCIÓN					5,74%

2.3. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Posterior al seguimiento y control realizado al contrato de obra número 2129 de 2023 en el área de intervención del contratista de obra, en las actividades anteriormente descritas, la interventoría superviso y reviso el debido proceso de ejecución e instalación de los ítems correspondientes al presente periodo; demostrando un **avance de ejecución** en campo sobre el valor del contrato de obra del 57,62%.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 4 de 6

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Versión:
1

FECHA: 19 de
mayo de
2025



KRA 10 – CALLE 23



CENTRO HISTORICO



RP-41 PINTURA

SANTA ANA



RP-37 PINTURA

LOS MUISCAS



RP-50 PINTURA

EL CARMEN



RP-55 PINTURA

LA FUENTE

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleoJimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



2.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2129 de 2023 que tiene por objeto la MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. Con un valor contratado total de **\$707.461.777,90** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$40.610.073,07** equivalente al **5,74%** de avance, y un total ejecutado de **\$407.656.530,83** equivalente al **57,62%** de avance ejecutado total.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 2.**, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría en mención, y objeto de la presente Interventoría a cargo de SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.

Objeto:

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORIA : 784 de 2025	
Contratista	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.
NIT	: 80.724.407
Representante Legal	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C: 80.724.407 DE BOGOTA
Plazo de ejecución	: Dos (02) meses
Valor inicial del contrato	: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$39.999.999) MCTE
Fecha de acta de inicio	: Abril 30 de 2025

(Tabla2. Información general del contrato de interventoría)

Fuente: Interventoría

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 6 de 6
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1
			FECHA: 19 de mayo de 2025

3.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El contrato de interventoría número **784 de 2025**, que tiene por objeto la MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA con un valor contratado total de **\$39.999.999** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$2.296.099,85** equivalente al **5,74%** de avance, y un total ejecutado de **\$ 23.048.963,68** equivalente al **57,62%** de avance ejecutado total.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista de obra la posibilidad de aumentar el número de cuadrillas, dado que durante esta semana se evidencia una baja en el rendimiento en el avance de obra por causa de las lluvias frecuentes.

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá.
Contratista de Interventoría.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 1 de 7

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Versión:
1

FECHA: 26 de
mayo de
2025

ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL



CONTRATO INTERVENTORÍA No. 784 DE 2025
SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

INFORME DE INTERVENTORÍA No 5
SEMANA 19 AL 25 MAYO

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, mostrar las actividades adelantadas por la interventoría SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ por medio del contrato de interventoría No. 784 DE 2025, cuyo objeto es la "MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA", de acuerdo con las obligaciones adquiridas con MUNICIPIO DE TUNJA. En el periodo comprendido entre el 19 al 25 mayo de 2025, en el mismo, se detallan las actividades realizadas por el contratista de obra y de interventoría, así como el estado financiero de ambos contratos.

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.1. Información general del contrato de obra No. 2129 DE 2023

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 1.**, se relacionan los datos básicos del contrato de obra en mención.

Objeto:

MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA	: 2129 de 2023
Contratista	: CONSORCIO SAN JERONIMO
NIT	: 901.772.024-7
Representante Legal	: LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL C.C. 79.909.677
Plazo de ejecución	: Dos (2) meses
Valor inicial de las obras	: SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$707.461.777,90)
Fecha de acta inicio	: Noviembre 22 de 2023
Fecha de acta suspensión	: Enero 18 de 2024
No. 1	
Fecha ampliación No. 1 a	: Febrero 02 de 2024
suspensión No. 1	

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 3 de 7	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 26 de mayo de 2025

Fecha ampliación No. 2 a : Febrero 08 de 2024
suspensión No. 1

Fecha de acta reinicio : Abril 30 de 2025

Prórroga No. 1 : 1 mes y veintiocho (28) días

Fecha de terminación : Junio 29 de 2025

(Tabla1. Información general del contrato de obra)

Fuente: Interventoría

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PERIODO.

Se realizan recorridos al frente de trabajo del contrato 2129 de 2023, para el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de las actividades contractuales, técnicas y administrativas, donde se evidencia un avance del 7,29% de las siguientes actividades, para un total acumulado del 64,91% de ejecución.

3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL				0	
3.1	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	\$ 79.100,00	54,15	\$ 4.283.265,00
3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).	M2	\$ 30.500,00	218,2	\$ 6.655.100,00
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACIÓN EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	\$ 112.400,00	164,05	\$ 18.439.220,00
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL				0	
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	\$ 483.900,00	17	\$ 8.226.300,00
4.2	3.09.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	\$ 13.300,00	0	\$ -
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47A DE 75*75 cm, en lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo amarillo limon tipo XI y pedestal en angulo de 2*2*1/4	UND	\$ 764.400,00	4	\$ 3.057.600,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47B DE 75*75 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 831.800,00	4	\$ 3.327.200,00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46A DE 60*60 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 671.400,00	1	\$ 671.400,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46B DE 60*60 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 734.300,00	2	\$ 1.468.600,00

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 4 de 7	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 26 de mayo de 2025

4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALES VERTICALES SR-38, LÁMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, CON PEDESTAL	UND	\$ 524.000,00	5	\$ 2.620.000,00
4.10	Suministro e Instalación de Señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 * 60 cm, lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo tipo xi y pedestal tipo mensula en tubo galvanizado diametro de 2" y espesor de 2 mm	UND	\$ 686.300,00	2	\$ 1.372.600,00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS (ALTO =75 CM D=8 CM) COLOR AMARILLO	UND	\$ 74.700,00	0	\$ -
5, SUMINISTROS				0	
TOTAL					\$ 50.121.285,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO					\$ 1.436.495,07
TOTAL AVANCE DE EJECUCIÓN					\$ 51.557.780,07
TOTAL % EJECUCIÓN					7,29%

2.3. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Posterior al seguimiento y control realizado al contrato de obra número 2129 de 2023 en el área de intervención del contratista de obra, en las actividades anteriormente descritas, la interventoría superviso y reviso el debido proceso de ejecución e instalación de los ítems correspondientes al presente periodo; demostrando un **avance de ejecución** en campo sobre el valor del contrato de obra del 64,91%.

	
CARRERA 10	CARRERA 10

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 5 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1 FECHA: 26 de mayo de 2025

	
SILVINO RODRIGUEZ	CARRERA 10
	
COLEGIO SAN VIATOR	PARAISO

2.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2129 de 2023 que tiene por objeto la MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. Con un valor contratado total de **\$707.461.777,90** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$51.557.780,07** equivalente al **7,29%** de avance, y un total ejecutado de **\$459.214.310,90** equivalente al **64,91%** de avance ejecutado total.

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 6 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1
			FECHA: 26 de mayo de 2025

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 2.**, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría en mención, y objeto de la presente Interventoría a cargo de SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.

Objeto:

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	:	784 de 2025
Contratista	:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.
NIT	:	80.724.407
Representante Legal	:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C: 80.724.407 DE BOGOTA
Plazo de ejecución	:	Dos (02) meses
Valor inicial del contrato	:	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$39.999.999) MCTE
Fecha de acta de inicio	:	Abril 30 de 2025

(Tabla2. Información general del contrato de interventoría)

Fuente: Interventoría

3.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El contrato de interventoría número **784 de 2025**, que tiene por objeto la MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA con un valor contratado total de **\$39.999.999** convirtiéndose este en el

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 7 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1
			FECHA: 26 de mayo de 2025

100%; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$2.915.084,91** equivalente al **7,29%** de avance, y un total ejecutado de **\$ 25.964.048,59** equivalente al **64,91%** de avance ejecutado total.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista de obra seguir con la programación y continuar con el avance de obra como se viene dando.

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá.
Contratista de Interventoría.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Página 1 de 7

Versión:
1

FECHA: 02 de
Junio de
2025

ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIA



CONTRATO INTERVENTORÍA No. 784 DE 2025
SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

INFORME DE INTERVENTORÍA No 6
SEMANA 26 DE MAYO AL 01 JUNIO

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, mostrar las actividades adelantadas por la interventoría SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ por medio del contrato de interventoría No. 784 DE 2025, cuyo objeto es la "MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA", de acuerdo con las obligaciones adquiridas con MUNICIPIO DE TUNJA. En el periodo comprendido entre el 26 de mayo al 01 de junio de 2025, en el mismo, se detallan las actividades realizadas por el contratista de obra y de interventoría, así como el estado financiero de ambos contratos.

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.1. Información general del contrato de obra No. 2129 DE 2023

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 1.**, se relacionan los datos básicos del contrato de obra en mención.

Objeto:

MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA	: 2129 de 2023
Contratista	: CONSORCIO SAN JERONIMO
NIT	: 901.772.024-7
Representante Legal	: LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL C.C. 79.909.677
Plazo de ejecución	: Dos (2) meses
Valor inicial de las obras	: SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$707.461.777,90)
Fecha de acta inicio	: Noviembre 22 de 2023
Fecha de acta suspensión	: Enero 18 de 2024
No. 1	
Fecha ampliación No. 1 a	: Febrero 02 de 2024
suspensión No. 1	

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 3 de 7	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 02 de Junio de 2025

Fecha ampliación No. 2 a :	Febrero 08 de 2024
suspensión No. 1	
Fecha de acta reinicio :	Abril 30 de 2025
Prórroga No. 1 :	1 mes y veintiocho (28) días
Fecha de terminación :	Junio 29 de 2025

(Tabla1. Información general del contrato de obra)
Fuente: Interventoría

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PERIODO.

Se realizan recorridos al frente de trabajo del contrato 2129 de 2023, para el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de las actividades contractuales, técnicas y administrativas, donde se evidencia un avance del 4,89% de las siguientes actividades, para un total acumulado del 69,80% de ejecución.

No.	DESCRIPCIÓN	UND	Vr Unidad	Cant	Vr Total
3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL				0	
3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO.	ML	\$ 2.200,00	733	\$ 1.612.600,00
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	\$ 112.400,00	87,96	\$ 9.886.704,00
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL				0	
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	\$ 483.900,00	13	\$ 6.290.700,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47A de 75*75 cm, en lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo amarillo limon tipo XI y pedestal en angulo de 2*2*1/4	UND	\$ 764.400,00	2	\$ 1.528.800,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47B DE 75*75 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 831.800,00	4	\$ 3.327.200,00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46A DE 60*60 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 671.400,00	1	\$ 671.400,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46B DE 60*60 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 734.300,00	2	\$ 1.468.600,00

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 * 60 CM CON PLAQUETA, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO TIPO XI Y PEDESTAL TIPO MENSULA EN TUBO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2" Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 661.600,00	7	\$ 4.631.200,00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL DOBLE (DUPLEX) SP30/SP47/SR30/SP46A EN PAPEL REFLECTIVO 60 X 60 ZONA URBANA, SEGÚN ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL ADOPTADO POR LA RESOLUCIÓN 1885 DE 2015.	UND	\$ 863.400,00	2	\$ 1.726.800,00
4.10	Suministro e Instalación de Señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 * 60 cm, lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo tipo xi y pedestal tipo mensula en tubo galvanizado diametro de 2" y espesor de 2 mm	UND	\$ 686.300,00	5	\$ 3.431.500,00
TOTAL					\$ 34.575.504,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO					\$ -
TOTAL AVANCE DE EJECUCIÓN					\$ 34.575.504,00
TOTAL % EJECUCIÓN					4,89%

2.3. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Posterior al seguimiento y control realizado al contrato de obra número 2129 de 2023 en el área de intervención del contratista de obra, en las actividades anteriormente descritas, la interventoría superviso y reviso el debido proceso de ejecución e instalación de los ítems correspondientes al presente periodo; demostrando un **avance de ejecución** en campo sobre el valor del contrato de obra del 69,80%.



	<p>ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p> <p>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025</p>	<p>Página 5 de 7</p>	
		<p>Versión: 1</p>	<p>FECHA: 02 de Junio de 2025</p>

	
<p>KR 8 CALLE 20</p>	<p>HISTORICO KR 8 CALLE 19</p>
	
<p>CALLE 15 CON CARRERA 12</p>	<p>CARRERA 10</p>

2.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2129 de 2023 que tiene por objeto la MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. Con un valor contratado total de **\$707.461.777,90** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$34.575.504** equivalente al **4,89%** de avance, y un total ejecutado de **\$493.789.814,90** equivalente al **69,80%** de avance ejecutado total.

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 6 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 2.**, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría en mención, y objeto de la presente Interventoría a cargo de SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.

Objeto:

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORIA : 784 de 2025	
Contratista	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.
NIT	: 80.724.407
Representante Legal	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C: 80.724.407 DE BOGOTA
Plazo de ejecución	: Dos (02) meses
Valor inicial del contrato	: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$39.999.999) MCTE
Fecha de acta de inicio	: Abril 30 de 2025

(Tabla2. Información general del contrato de interventoría)

Fuente: Interventoría

3.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El contrato de interventoría número **784 de 2025**, que tiene por objeto la MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA con un valor contratado total de **\$39.999.999** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$1.954.904,38**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 7 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1
			FECHA: 02 de Junio de 2025

equivalente al **4,89%** de avance, y un total ejecutado de **\$ 27.918.952,96** equivalente al **69,80%** de avance ejecutado total.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista de obra seguir con la programación y continuar con el avance de obra como se viene dando.

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá.
Contratista de Interventoría.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Página 1 de 7

Versión:
1

FECHA: 09 de
Junio de
2025

ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL



CONTRATO INTERVENTORÍA No. 784 DE 2025
SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

INFORME DE INTERVENTORÍA No 7
SEMANA 02 AL 08 JUNIO

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, mostrar las actividades adelantadas por la interventoría SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ por medio del contrato de interventoría No. 784 DE 2025, cuyo objeto es la "MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA", de acuerdo con las obligaciones adquiridas con MUNICIPIO DE TUNJA. En el periodo comprendido entre el 02 al 08 de junio de 2025, en el mismo, se detallan las actividades realizadas por el contratista de obra y de interventoría, así como el estado financiero de ambos contratos.

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.1. Información general del contrato de obra No. 2129 DE 2023

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 1.**, se relacionan los datos básicos del contrato de obra en mención.

Objeto:

MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA	: 2129 de 2023
Contratista	: CONSORCIO SAN JERONIMO
NIT	: 901.772.024-7
Representante Legal	: LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL C.C. 79.909.677
Plazo de ejecución	: Dos (2) meses
Valor inicial de las obras	: SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$707.461.777,90)
Fecha de acta inicio	: Noviembre 22 de 2023
Fecha de acta suspensión	: Enero 18 de 2024
No. 1	
Fecha ampliación No. 1 a	: Febrero 02 de 2024
suspensión No. 1	

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 3 de 7	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 09 de Junio de 2025

Fecha ampliación No. 2 a :	Febrero 08 de 2024
suspensión No. 1	
Fecha de acta reinicio :	Abril 30 de 2025
Prórroga No. 1 :	1 mes y veintiocho (28) días
Fecha de terminación :	Junio 29 de 2025

(Tabla1. Información general del contrato de obra)
Fuente: Interventoría

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PERIODO.

Se realizan recorridos al frente de trabajo del contrato 2129 de 2023, para el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de las actividades contractuales, técnicas y administrativas, donde se evidencia un avance del 6,64% de las siguientes actividades, para un total acumulado del 76,43% de ejecución.

No.	DESCRIPCIÓN	UND	Vr Unidad	Cant	Vr Total
3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL				0	
3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO.	ML	\$ 2.200,00	1032	\$ 2.270.400,00
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MLS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	\$ 112.400,00	123,84	\$ 13.919.616,00
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL				0	
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	\$ 483.900,00	16	\$ 7.742.400,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47A de 75*75 cm, en lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo amarillo limon tipo XI y pedestal en angulo de 2*2*1/4	UND	\$ 764.400,00	4	\$ 3.057.600,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47B DE 75*75 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 831.800,00	2	\$ 1.663.600,00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46A DE 60*60 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 671.400,00	2	\$ 1.342.800,00
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 * 60 CM CON PLAQUETA, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO TIPO XI Y PEDESTAL TIPO MENSULA EN TUBO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2" Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 661.600,00	6	\$ 3.969.600,00

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALES VERTICALES SR-38, LÁMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, CON PEDESTAL	UND	\$ 524.000,00	5	\$ 2.620.000,00
4.10	Suministro e Instalación de Señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 * 60 cm, lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo tipo xi y pedestal tipo mensula en tubo galvanizado diametro de 2" y espesor de 2 mm	UND	\$ 686.300,00	3	\$ 2.058.900,00
5, SUMINISTROS				0	
5.1	SUMINISTRO DE CONOVIAL CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTETICO FLEXIBLE CON TRES BANDAS DE 10 CM EN PAPEL REFLECTIVO BALNCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA 90 CM	UND	\$ 166.000,00	50	\$ 8.300.000,00
TOTAL					\$ 46.944.916,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO					\$ -
TOTAL AVANCE DE EJECUCIÓN					\$ 46.944.916,00
TOTAL % EJECUCIÓN					6,64%

2.3. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Posterior al seguimiento y control realizado al contrato de obra número 2129 de 2023 en el área de intervención del contratista de obra, en las actividades anteriormente descritas, la interventoría superviso y reviso el debido proceso de ejecución e instalación de los ítems correspondientes al presente periodo; demostrando un **avance de ejecución** en campo sobre el valor del contrato de obra del 76,43%.

 	
BODEGA SEC. MOVILIDAD	LA FLORIDA

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 5 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1 FECHA: 09 de Junio de 2025

	
CARRERA 10	LA FLORIDA
	
SILVINO RODRÍGUEZ	AV EL PROGRESO

2.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2129 de 2023 que tiene por objeto la MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. Con un valor contratado total de **\$707.461.777,90** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$46.944.916** equivalente al **6,64%** de avance, y un total ejecutado de **\$540.734.730,90** equivalente al **76,43%** de avance ejecutado total.

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 6 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1 FECHA: 09 de Junio de 2025

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 2.**, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría en mención, y objeto de la presente Interventoría a cargo de SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.

Objeto:

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORIA : 784 de 2025	
Contratista	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.
NIT	: 80.724.407
Representante Legal	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C: 80.724.407 DE BOGOTA
Plazo de ejecución	: Dos (02) meses
Valor inicial del contrato	: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$39.999.999) MCTE
Fecha de acta de inicio	: Abril 30 de 2025

(Tabla2. Información general del contrato de interventoría)

Fuente: Interventoría

3.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El contrato de interventoría número **784 de 2025**, que tiene por objeto la MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA con un valor contratado total de **\$39.999.999** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$2.654.272,85**

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 7 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1
			FECHA: 09 de Junio de 2025

equivalente al **6,64%** de avance, y un total ejecutado de **\$ 30.573.272,82** equivalente al **76,43%** de avance ejecutado total.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista de obra poder realizar trabajos nocturnos, debido al clima que se ha presentado durante las últimas semanas para así poder llevar a feliz término las actividades y seguir con la programación.

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá.
Contratista de Interventoría.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 1 de 7

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Versión:
1

FECHA: 16 de
Junio de
2025

ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL



CONTRATO INTERVENTORÍA No. 784 DE 2025
SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

INFORME DE INTERVENTORÍA No 8
SEMANA 09 AL 15 JUNIO

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 2 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1

FECHA: 16 de
Junio de
2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, mostrar las actividades adelantadas por la interventoría SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ por medio del contrato de interventoría No. 784 DE 2025, cuyo objeto es la "MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA", de acuerdo con las obligaciones adquiridas con MUNICIPIO DE TUNJA. En el periodo comprendido entre el 09 al 15 de junio de 2025, en el mismo, se detallan las actividades realizadas por el contratista de obra y de interventoría, así como el estado financiero de ambos contratos.

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.1. Información general del contrato de obra No. 2129 DE 2023

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 1.**, se relacionan los datos básicos del contrato de obra en mención.

Objeto:

MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA	:	2129 de 2023
Contratista	:	CONSORCIO SAN JERONIMO
NIT	:	901.772.024-7
Representante Legal	:	LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL C.C. 79.909.677
Plazo de ejecución	:	Dos (2) meses
Valor inicial de las obras	:	SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$707.461.777,90)
Fecha de acta inicio	:	Noviembre 22 de 2023

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 3 de 7	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 16 de Junio de 2025

Fecha de acta suspensión No. 1		Enero 18 de 2024
Fecha ampliación No. 1 a suspensión No. 1		Febrero 02 de 2024
Fecha ampliación No. 2 a suspensión No. 1		Febrero 08 de 2024
Fecha de acta reinicio	:	Abril 30 de 2025
Prórroga No. 1	:	1 mes y veintiocho (28) días
Fecha de terminación	:	Junio 29 de 2025

(Tabla1. Información general del contrato de obra)
Fuente: Interventoría

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PERIODO.

Se realizan recorridos al frente de trabajo del contrato 2129 de 2023, para el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de las actividades contractuales, técnicas y administrativas, donde se evidencia un avance del 13,41% de las siguientes actividades, para un total acumulado del 89,84% de ejecución.

No.	DESCRIPCIÓN	UND	Vr Unidad	Cant	Vr Total
3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL				0	
3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).	M2	\$ 30.500,00	467,24	\$ 14.250.820,00
3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO.	ML	\$ 2.200,00	1206,4	\$ 2.654.080,00
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	\$ 112.400,00	435,24	\$ 48.920.976,00
3.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 .	ML	\$ 8.000,00	1206,4	\$ 9.651.200,00

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Versión:
1

FECHA: 16 de
Junio de
2025

4 / 44 .					
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL				0	
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	\$ 483.900,00	7	\$ 3.387.300,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-47B DE 75*75 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 831.800,00	1	\$ 831.800,00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46A DE 60*60 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 671.400,00	1	\$ 671.400,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVAS SP-46B DE 60*60 Y PLAQUETA INFERIOR DE 36*36 CM, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO AMARILLO LIMON TIPO XI Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 734.300,00	2	\$ 1.468.600,00
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 * 60 CM CON PLAQUETA, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO TIPO XI Y PEDESTAL TIPO MENSULA EN TUBO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2" Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 661.600,00	8	\$ 5.292.800,00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL DOBLE (DUPLEX) SP30/SP47/SR30/SP46A EN PAPEL REFLECTIVO 60 X 60 ZONA URBANA, SEGÚN ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL ADOPTADO POR LA RESOLUCIÓN 1885 DE 2015.	UND	\$ 863.400,00	1	\$ 863.400,00
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALES VERTICALES SR-38, LÁMINA GALVANIZADA REFLECTIVIDAD TIPO XI, CON PEDESTAL	UND	\$ 524.000,00	3	\$ 1.572.000,00
4.10	Suministro e Instalación de Señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 * 60 cm, lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo tipo xi y pedestal tipo mensula en tubo galvanizado diametro de 2" y espesor de 2 mm	UND	\$ 686.300,00	2	\$ 1.372.600,00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS (ALTO =75 CM D=8 CM) COLOR AMARILLO	UND	\$ 74.700,00	50	\$ 3.735.000,00
4.13	1.20.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRÍLICO 30*15 CM INCLUYE TUBO METÁLICO GUÍA DE MANO A SEÑAL SEGÚN NTC 4596	UND	\$ 99.000,00	2	\$ 198.000,00
					\$ 94.869.976,00
					13,41%

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



2.3. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Posterior al seguimiento y control realizado al contrato de obra número 2129 de 2023 en el área de intervención del contratista de obra, en las actividades anteriormente descritas, la interventoría superviso y reviso el debido proceso de ejecución e instalación de los ítems correspondientes al presente periodo; demostrando un **avance de ejecución** en campo sobre el valor del contrato de obra del 89.84%.



VEHÍCULOS INTERVENTORÍA



CARRERA 10



CARRERA 10



AV EL PROGRESO



MR KING



MR KING



2.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2129 de 2023 que tiene por objeto la MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. Con un valor contratado total de **\$707.461.777,90** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$94.869.976** equivalente al **13,41%** de avance, y un total ejecutado de **\$635.604.706,9** equivalente al **89,84%** de avance ejecutado total.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 2.**, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría en mención, y objeto de la presente Interventoría a cargo de SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.

Objeto:

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORIA : 784 de 2025	
Contratista	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.
NIT	: 80.724.407
Representante Legal	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C: 80.724.407 DE BOGOTA
Plazo de ejecución	: Dos (02) meses
Valor inicial del contrato	: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$39.999.999) MCTE
Fecha de acta de inicio	: Abril 30 de 2025

(Tabla2. Información general del contrato de interventoría)

Fuente: Interventoría

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 7 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1
			FECHA: 16 de Junio de 2025

3.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El contrato de interventoría número **784 de 2025**, que tiene por objeto la MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA con un valor contratado total de **\$39.999.999** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$5.363.999,87** equivalente al **13,41%** de avance, y un total ejecutado de **\$ 35.935.999,10** equivalente al **89,84%** de avance ejecutado total.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista de obra seguir con los trabajos nocturnos y así finalizar con las obras de señalización restantes.

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá.
Contratista de Interventoría.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Página 1 de 7

Versión:
1

FECHA: 23 de
junio de
2025

ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL



CONTRATO INTERVENTORÍA No. 784 DE 2025
SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

INFORME DE INTERVENTORÍA No 8
SEMANA 16 AL 22 JUNIO

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, mostrar las actividades adelantadas por la interventoría SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ por medio del contrato de interventoría No. 784 DE 2025, cuyo objeto es la "MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA", de acuerdo con las obligaciones adquiridas con MUNICIPIO DE TUNJA. En el periodo comprendido entre el 16 al 22 de junio de 2025, en el mismo, se detallan las actividades realizadas por el contratista de obra y de interventoría, así como el estado financiero de ambos contratos.

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.1. Información general del contrato de obra No. 2129 DE 2023

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 1.**, se relacionan los datos básicos del contrato de obra en mención.

Objeto:

MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA	: 2129 de 2023
Contratista	: CONSORCIO SAN JERONIMO
NIT	: 901.772.024-7
Representante Legal	: LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL C.C. 79.909.677
Plazo de ejecución	: Dos (2) meses
Valor inicial de las obras	: SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$707.461.777,90)
Fecha de acta inicio	: Noviembre 22 de 2023
Fecha de acta suspensión	: Enero 18 de 2024
No. 1	
Fecha ampliación No. 1 a	: Febrero 02 de 2024
suspensión No. 1	

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 3 de 7	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 23 de junio de 2025

Fecha ampliación No. 2 a : Febrero 08 de 2024
suspensión No. 1

Fecha de acta reinicio : Abril 30 de 2025

Prórroga No. 1 : 1 mes y veintiocho (28) días

Fecha de terminación : Junio 29 de 2025

(Tabla1. Información general del contrato de obra)

Fuente: Interventoría

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PERIODO.

Se realizan recorridos al frente de trabajo del contrato 2129 de 2023, para el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de las actividades contractuales, técnicas y administrativas, donde se evidencia un avance del 3,10% de las siguientes actividades, para un total acumulado del 92,94% de ejecución.

No.	DESCRIPCIÓN	UND	Vr Unidad	Cant	Vr Total
3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL				0	
3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).	M2	\$ 30.500,00	166,3296	\$ 5.073.053,00
3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO.	ML	\$ 2.200,00	433,86	\$ 954.492,00
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	\$ 112.400,00	61,202	\$ 6.879.105,00
3.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 .	ML	\$ 8.000,00	604,05	\$ 4.832.400,00
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL				0	
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	\$ 483.900,00	3	\$ 1.451.700,00
4.10	Suministro e Instalación de Señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 * 60 cm, lamina galvanizada calibre 16, papel reflectivo tipo xi y pedestal tipo mensula en tubo galvanizado diametro de 2" y espesor de 2 mm	UND	\$ 686.300,00	4	\$ 2.745.200,00
					\$ 21.935.950,00
					3,10%

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



2.3. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Posterior al seguimiento y control realizado al contrato de obra número 2129 de 2023 en el área de intervención del contratista de obra, en las actividades anteriormente descritas, la interventoría superviso y reviso el debido proceso de ejecución e instalación de los ítems correspondientes al presente periodo; demostrando un **avance de ejecución** en campo sobre el valor del contrato de obra del 92,94%.



VEHÍCULOS INTERVENTORÍA



XATIVILLA



POMPEYANOS - CARRERA 10




ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 5 de 7

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Versión:
1

FECHA: 23 de
junio de
2025



INTERSECCIÓN OPTISALUD



CARRERA 10

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



2.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2129 de 2023 que tiene por objeto la MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. Con un valor contratado total de **\$707.461.777,90** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$21.935.950,00** equivalente al **3,10%** de avance, y un total ejecutado de **\$657.514.976,38** equivalente al **92,94%** de avance ejecutado total.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 2.**, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría en mención, y objeto de la presente Interventoría a cargo de SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.

Objeto:

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORIA : 784 de 2025	
Contratista	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.
NIT	: 80.724.407
Representante Legal	: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C: 80.724.407 DE BOGOTA
Plazo de ejecución	: Dos (02) meses
Valor inicial del contrato	: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$39.999.999) MCTE
Fecha de acta de inicio	: Abril 30 de 2025

(Tabla2. Información general del contrato de interventoría)

Fuente: Interventoría

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 7 de 7
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1
			FECHA: 23 de junio de 2025

3.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El contrato de interventoría número **784 de 2025**, que tiene por objeto la MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA con un valor contratado total de **\$39.999.999** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$ 1.239 999.97** equivalente al **3,10%** de avance, y un total ejecutado de **\$37.175.999.07** equivalente al **92.94%** de avance ejecutado total.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista de obra seguir con los trabajos nocturnos y así finalizar con las obras de señalización restantes.

Respetuosamente,



SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá.
Contratista de Interventoría.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 1 de 7

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025

Versión:
1

FECHA: 30 de
Junio de
2025

ALCALDIA DE TUNJA
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL



CONTRATO INTERVENTORÍA No. 784 DE 2025
SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

INFORME DE INTERVENTORÍA No 9
SEMANA 23 AL 29 JUNIO

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante
E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com
Contacto: 301 2641726
Mosquera- Cundinamarca



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, mostrar las actividades adelantadas por la interventoría SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ por medio del contrato de interventoría No. 784 DE 2025, cuyo objeto es la "MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA", de acuerdo con las obligaciones adquiridas con MUNICIPIO DE TUNJA. En el periodo comprendido entre el 16 al 22 de junio de 2025, en el mismo, se detallan las actividades realizadas por el contratista de obra y de interventoría, así como el estado financiero de ambos contratos.

2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.1. Información general del contrato de obra No. 2129 DE 2023

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 1.**, se relacionan los datos básicos del contrato de obra en mención.

Objeto:

MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCAACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

CONTRATO DE OBRA	: 2129 de 2023
Contratista	: CONSORCIO SAN JERONIMO
NIT	: 901.772.024-7
Representante Legal	: LEONARDO IVÁN RAMÍREZ BERNAL C.C. 79.909.677
Plazo de ejecución	: Dos (2) meses
Valor inicial de las obras	: SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$707.461.777,90)
Fecha de acta inicio	: Noviembre 22 de 2023
Fecha de acta suspensión	: Enero 18 de 2024
No. 1	

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 3 de 7	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 30 de Junio de 2025

Fecha ampliación No. 1 a :		Febrero 02 de 2024
suspensión No. 1		
Fecha ampliación No. 2 a :		Febrero 08 de 2024
suspensión No. 1		
Fecha de acta reinicio	:	Abril 30 de 2025
Prórroga No. 1	:	1 mes y veintiocho (28) días
Fecha de terminación	:	Junio 29 de 2025

(Tabla1. Información general del contrato de obra)

Fuente: Interventoría

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN EL PERIODO.

Se realizan recorridos al frente de trabajo del contrato 2129 de 2023, para el respectivo seguimiento, control y cumplimiento de las actividades contractuales, técnicas y administrativas, donde se evidencia un avance del 7,06% de las siguientes actividades, para un total acumulado del 100% de ejecución.

No.	DESCRIPCIÓN	UND	Vr Unidad	Cant	Vr Total
3 PINTURA DEMARCACIÓN HORIZONTAL				0	
3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO (PICTOGRAMA).	M2	\$ 30.500,00	158,6504	\$ 4.838.837,00
3.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE NEGRO.	ML	\$ 2.200,00	1264,27	\$ 2.781.394,00
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 INCLUYE PICTOGRAMAS.	M2	\$ 112.400,00	234,828	\$ 26.394.667,00
3.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PLÁSTICO EN FRIO ALTA DURACIÓN METIL-METACRILATO 100% PURO CON MICROESFERAS PARA MARCAS VIALES DE ESPESOR SECO DE MINIMO 22 MILS (POR PULVERIZACION EN SPRAY) SEGÚN NORMA NTC-4744 .	ML	\$ 8.000,00	1268	\$ 10.144.000,00
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL				0	
4.1	3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	\$ 483.900,00	3	\$ 1.451.700,00
4.2	3.09.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	\$ 13.300,00	100	\$ 1.330.000,00

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca

	ALCALDIA DE TUNJA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Página 4 de 7	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 784 DE 2025		Versión: 1	FECHA: 30 de Junio de 2025

4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 * 60 CM CON PLAQUETA, EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, PAPEL REFLECTIVO TIPO XI Y PEDESTAL TIPO MENSULA EN TUBO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2" Y PEDESTAL EN ANGULO DE 2*2*1/4	UND	\$ 661.600,00	2	\$ 1.323.200,00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL DOBLE (DUPLEX) SP30/SP47/SR30/SP46A EN PAPEL REFLECTIVO 60 X 60 ZONA URBANA, SEGÚN ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL ADOPTADO POR LA RESOLUCIÓN 1885 DE 2015.	UND	\$ 863.400,00	1	\$ 863.400,00
4.13	1.20.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRÍLICO 30*15 CM INCLUYE TUBO METÁLICO GUÍA DE MANO A SEÑAL SEGÚN NTC 4596	UND	\$ 99.000,00	8	\$ 792.000,00
					\$ 49.921.121,00
					7,06%

2.3. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Posterior al seguimiento y control realizado al contrato de obra número 2129 de 2023 en el área de intervención del contratista de obra, en las actividades anteriormente descritas, la interventoría superviso y reviso el debido proceso de ejecución e instalación de los ítems correspondientes al presente periodo; demostrando un **avance de ejecución** en campo sobre el valor del contrato de obra del 100%.

	  
VEHÍCULOS INTERVENTORÍA	PLAZA REAL – UNICENTRO - NIEVES



ALCALDIA DE TUNJA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 5 de 7

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 784 DE 2025



Versión:
1

FECHA: 30 de
Junio de
2025



MALDONADO - LUMOL

CC VIVA - OPTISALUD



CC VIVA - OPTISALUD



AV EL PROGRESO

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



2.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 2129 de 2023 que tiene por objeto la MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. Con un valor contratado total de **\$707.461.777,90** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$49.921.121** equivalente al **7,06%** de avance, y un total ejecutado de **\$707.461.777,90** equivalente al **100%** de avance ejecutado total.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, en el presente numeral, en la **Tabla 2.**, se relacionan los datos básicos del contrato de consultoría en mención, y objeto de la presente Interventoría a cargo de SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.

Objeto:

MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca



CONTRATO DE INTERVENTORIA	:	784 de 2025
Contratista	:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ.
NIT	:	80.724.407
Representante Legal	:	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C: 80.724.407 DE BOGOTA
Plazo de ejecución	:	Dos (02) meses
Valor inicial del contrato	:	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$39.999.999) MCTE
Fecha de acta de inicio	:	Abril 30 de 2025

(Tabla2. Información general del contrato de interventoría)

Fuente: Interventoría

3.2. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El contrato de interventoría número 784 de 2025, que tiene por objeto la MVT 69 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO 2129 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA con un valor contratado total de **\$39.999.999** convirtiéndose este en el **100%**; presentando así mismo un valor ejecutado para el presente periodo de **\$ 2.823.999.93** equivalente al **7.06%** de avance, y un total ejecutado de **\$ 39 999 999.00** equivalente al **100%** de avance ejecutado total.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se terminan las actividades de los contratos de obra e interventoría y se inicia la fase de cierre y liquidación de los contratos.

Respetuosamente,

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
C.C.80.724.407 de Bogotá.
Contratista de Interventoría.

SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ

Cra 1 No 2-15 Conjunto residencial Campobelo 4 casa 3 barrio el diamante

E-mail: ingsaidleojimenez@gmail.com

Contacto: 301 2641726

Mosquera- Cundinamarca