

Fecha 2026-04-27 AA MM DD		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1554-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luz Monica Duran Gutierrez - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal, Diana Caceres Romero - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.03%
% EJECUTADO	5.03%
% VARIACIÓN	1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se desarrolla acorde con lo definido para las actividades previas, en las que se encuentra. En el periodo de abril se continuó con el trámite de presentación y aprobación de productos de los diferentes componentes (técnico, social, ambiental, SST, forestal, equipos) requeridos para el inicio de actividades de obra, alcanzado a la fecha de corte del presente informe un avance de las actividades previas en un 87%.

El estado de ejecución de los diagnósticos y diseños de alternativas, (productos necesarios para el inicio de las actividades constructivas) es el siguiente:

- Diagnósticos con un avance del 69%
 Diseños de Alternativa de Intervención según Diagnósticos: con un avance del 35%

Paralelamente fueron presentados PMT antes la SDM para su aprobación y se adelantas todos los protocolos para el acercamiento con la comunidad colindante a las áreas de intervención del proyecto.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIOS BOGOTA,	Contratista	CONSORCIO CTE CONSERVACION EP 016
Contrato No.	IDU-1554-2025	Contrato No.	IDU-1582-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 12.211.381.859,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-04	Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-04-04	Fecha de Terminación Actual	2028-04-04
No. Empleos generados	31	No. Empleos generados	20

