



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

CAREPA, 06 DE MAYO DE 2026

Señores,

Municipio de Carepa
NIT. 890.985.316-8

Referencia: cobro de acta Final

Objeto del contrato: **SERVICIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS, EN RESPUESTA A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL MUNICIPIO CAREPA A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO BOSQUE DE LOS ALMENDROS.**

El suscrito JHONY ALBORNOZ CÓRDOBA con C.C. 1.077.451.401 obrando como representante legal de CONSTRUSUMI MAR S.A.S con NIT/901185494-7 me permito presentar documentos de cobro de acta final del contrato UM-002-2026 dicho cobro equivale a SIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 184,206,178.00) de los cuales se debe amortizar el 40% del valor del contrato.

- Factura
- Rut
- Certificado bancario
- Certificado de cumplimiento de parafiscales
- Certificado de cumplimiento de junta de contadores
- Tarjeta profesional de contador
- Cedula del contador
- Planilla de seguridad social
- Informe de ejecución
- Anexo acta de cobro de obra

NRO DE CUENTA: 53600000064

BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

Atentamente

Jhony Albornoz c.

JHONY ALBORNOZ CÓRDOBA
Representante Legal

C.C. 1.077.451.401 NIT/901185494-7

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com
Cel: 3104257838

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141215834082				
				 (415)7707212489984(8020) 000014121583408 2				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 1 1 8 5 4 9 4		7		Impuestos y Aduanas de Quibdó		1 8		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV		127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 1 8 1 2 3 7 2		1 1		1 5 8 2 9 0 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres	
	ARBOLEDA		CHALA		BILSMARD		EXEQUIEL	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada			
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento		2 0 2 3 1 2 1 2					
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada			
	147. Fecha de nombramiento							
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 7 7 4 4 6 7 0 8		1		2 1 9 9 9 8 T	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
	CORTES		MURILLO		MARIO		ALEXANDER	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 1 8 0 5 2 8						

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 5 de 5 Hoja 6		
4. Número de formulario			141215834082		
			 (415)7707212489984(8020) 000014121583408 2		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 8 5 4 9 4		7	Impuestos y Aduanas de Quibdó		1 8
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros					
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
Establecimiento de comerci 0 2		Construcción de edificios residenciales		4 1 1 1	
162. Nombre del establecimiento					
CONSTRUSUMI MAR					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
Chocó		Cértegui		1 6 0	
165. Dirección					
BARRIO SANTANDER					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
0 0 0 5 5 3 6 8 0 2		2 0 1 8 0 5 3 1			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica			
162. Nombre del establecimiento:					
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección					
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono		169. Fecha de cierre			

Lunes 2 de marzo de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSTRUSUMI MAR SAS** identificado(a) con NIT 901185494, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	53600000064	2018/09/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

[illegible]

Office of the
Attorney General

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

66810E038FAD2E00

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO ALEXANDER CORTES MURILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077446708 de QUIBDO (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 219998-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **JHONY ALBORNOZ CÓRDOBA** de acuerdo con los requisitos legales) de la sociedad CONSTRUSUMI MAR S.A.S. identificada con NIT No. **901.185.494 - 7** certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

MARIO ALEXANDER CORTES identificado con cedula de ciudadanía 1.077.446.708 y tarjeta profesional TP 219998-T de la junta central de contadores de Colombia en mi condición de contador publico de la empresa CONSTRUSUMI MAR SAS con nit 901185494-7 debidamente inscrita en la cámara de comercio del choco, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al instituto colombiano de bienestar familiar, al servicio nacional de aprendizaje Sena y al fondo nacional de formación profesional para la industria de construcción (articulo 65 de la ley 1819 de 2016 y el articulo 3 del decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Jhony Albornoz c.
JHONY ALBORNOZ CÓRDOBA
Representante Legal

Mario A. Cortes M.
MARIO ALEXANDER CORTES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
1.077.446.708
TP 219998-T

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com
Cel: 3104257838

Asociación de Contadores
Unidad Administrativa Especial

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

219998-T

**MARIO ALEXANDER
CORTES MURILLO**
C.C. 1077446708
RES. INSCRIPCION 1019 DEL 23/09/2016
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS
CORDOBA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266492 234681

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.446.708
CORTES MURILLO

APELLIDOS
MARIO ALEXANDER

NOMBRES
Mario Alexander

Unidad Administrativa Especial

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

Mario Cortes

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 30-DIC-1990
QUIBDO (CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-ENE-2009 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS SIBEL SANCHEZ TORRES

INCOE DERECHO

P-1700100-00155336-M-1077446708-20090428 0011106324A 1 28538405

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901185494	7	CONSTRUSUMI MAR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 14 #19-35	BAJO BAUDO-CHOCO	6720831	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	289634876	9504386643	E	2026/05/26	2026/05/07	BANCOLOMBIA		\$10,511,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas laboradas	Extranjero	Resid. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
1	CC	1077451401	ALBORNOZ CORDOBA JHONY	Dependiente	0	No	No																											
2	CC	11793237	ALBORNOZ RAMIREZ MIGUEL	Dependiente	0	No	No																											
3	CC	1077438250	ARBOLEDA CORREA YAFFER	Dependiente	0	No	No																											
4	CC	1077471316	BEJARANO RENTERIA MARIA YADIRA	Dependiente	0	No	No		X	2026/04/24																								
5	CC	1193584554	CASTRO MARTINEZ ANDRES FELIPE	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/01																						
6	CC	82361876	CECETRE COPETE JHON ARINTON	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/01																						
7	CC	11808107	COPETE ALVAREZ JOSE IBER	Dependiente	0	No	No																											
8	CC	80083309	COPETE MOSQUERA JUAN OLIVER	Dependiente	0	No	No																											
9	CC	11793230	CORDOBA MENA ESTANISLAO	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/01																						
10	CC	1007507072	CORDOBA MOSQUERA JUAQUIN	Dependiente	0	No	No																											
11	CC	1193209057	CORDOBA MOSQUERA CESAR	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/01																						
12	CC	1077439825	GARCIA MENDOZA EDUARDO ANDRES	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/01																						
13	CC	82060193	HURTADO CORDOBA JESUS EVELIO	Dependiente	0	No	No				X	2026/04/01																						
14	CC	11806979	MARTINEZ MENA HERACLIO	Dependiente	0	No	No		X	2026/04/01																								
15	CC	1003853887	MORENO GOMEZ ARCECIO ALIPIO	Dependiente	0	No	No																											
16	CC	1128724916	MOSQUERA HINESTROZA FLORIDES	Dependiente	0	No	No																											
17	CC	11705262	MOSQUERA MOSQUERA CARLOS HENRY	Dependiente	0	No	No																											
18	CC	82361473	MOSQUERA RENTERIA WILLIAM GREVIS	Dependiente	0	No	No																											
19	CC	1079272909	MURILLO MOSQUERA JERMAN	Dependiente	0	No	No																											
20	CC	35893962	MURILLO MOSQUERA DORISILDA	Dependiente	0	No	No		X	2026/04/24																								
21	CC	1076819551	OLAYA SANCHEZ YOSSIMAR	Dependiente	0	No	No																											
22	CC	1075097400	PALACIOS PINO MILER	Dependiente	0	No	No																											
23	CC	1007506868	PALACIOS VENTURA JOSE MILTON	Dependiente	0	No	No																											
24	CC	11706813	PRIVAS PALOMEQUE EVARISTO	Dependiente	0	No	No																											
25	CC	1193563004	VALENCIA MARTINEZ MARTHA INES	Dependiente	0	No	No																											
Total		Afiliados(25)																																

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	\$5,414,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$9,400

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION											SALUD							
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Int	Fecha Inicio Int	Fecha Fin Int	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						\$2,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$2,500,000	16%	SIN RIESGO	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400,000	SANTAS	30	\$2,500,000	4%	\$100,000		
						\$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1,750,905	26%	ALTO RIESGO	\$455,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$455,300	COMFACHOCÓ	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	COMFACHOCÓ	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	7	\$408,545	16%	SIN RIESGO	\$65,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$65,400	SANTAS	7	\$408,545	4%	\$16,400		
						\$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	1	\$58,364	16%	SIN RIESGO	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,400	NUEVA E.P.S.	1	\$58,364	4%	\$2,400		
						\$1,750,905	No	Fijo	COLFONDOS	1	\$58,364	16%	SIN RIESGO	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,400	COMFACHOCÓ	1	\$58,364	4%	\$2,400		
						\$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	COMFACHOCÓ	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	1	\$58,364	16%	SIN RIESGO	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,400	NUEVA E.P.S.	1	\$58,364	4%	\$2,400		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	NUEVA E.P.S.	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	1	\$58,364	16%	SIN RIESGO	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,400	NUEVA E.P.S.	1	\$58,364	4%	\$2,400		
						\$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	1	\$58,364	16%	SIN RIESGO	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,400	NUEVA EPS MOVILIDAD	1	\$58,364	4%	\$2,400		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	1	\$58,364	16%	SIN RIESGO	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,400	NUEVA EPS MOVILIDAD	1	\$58,364	4%	\$2,400		
						\$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	1	\$58,364	16%	SIN RIESGO	\$9,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$9,400	COMFACHOCÓ	1	\$58,364	4%	\$2,400		
						\$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	SANTAS	30	\$1,750,905	12.5%	\$218,900		
						\$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	COMFACHOCÓ	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	SANTAS	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	NUEVA E.P.S.	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	7	\$408,545	16%	SIN RIESGO	\$65,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$65,400	NUEVA E.P.S.	7	\$408,545	4%	\$16,400		
						\$4,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$4,500,000	16%	SIN RIESGO	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$720,000	COMFACHOCÓ	30	\$4,500,000	4%	\$180,000		
						\$1,750,905	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	COMFACHOCÓ	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	SANTAS	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	SANTAS	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
						\$1,750,905	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,750,905	16%	SIN RIESGO	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$280,200	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	\$1,750,905	4%	\$70,100		
																				\$5,414,500						\$1,459,800	

Planilla Integrada

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$2,219,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,550,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$635,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$2,279,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	25	\$2,279,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,292,900
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	25	\$1,292,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				25	\$1,459,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	8	\$535,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$163,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$545,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$26,000
TOTAL				25	\$10,511,700

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901185494	7	CONSTRUSUMI MAR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 14 #19-35	BAJO BAUDO-CHOCO	6720831	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	289634876	9504387322	Y	2026/05/26	2026/05/07	BANCOLOMBIA		\$475,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES																								
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas laboradas	Extran. Jero	Resid. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
1	CC	1077444879	ARBOLEDA SERNA ROSSY LISETH	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																											
2	CC	1076822266	LOZANO MURILLO KAREN TATIANA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No				T	2026/04/01																						
3	CC	1010102384	MOSQUERA MORENO KENIA YIVENNY	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																											
4	CC	1193462876	MURILLO COSSIO RAMON ALBERTO	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																											
5	CC	1133629636	VALENCIA MOYA LEIMIR	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No		X	2026/04/18																								
6	CC	1133629637	VALENCIA MOYA FRANKI	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No		X	2026/04/18																								
Total		Afiliados(6)																																

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$475,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	\$475,600
TOTAL				6	\$475,600

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP		
						\$1,750,905	No			0	\$0	0%	SIN RIESGO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			0	\$0	0%	\$0			
						\$1,750,905	No			0	\$0	0%	SIN RIESGO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			0	\$0	0%	\$0			
						\$1,750,905	No			0	\$0	0%	SIN RIESGO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			0	\$0	0%	\$0			
						\$1,423,500	No			0	\$0	0%	SIN RIESGO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			0	\$0	0%	\$0			
						\$1,750,905	No			0	\$0	0%	SIN RIESGO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			0	\$0	0%	\$0			
						\$1,750,905	No			0	\$0	0%	SIN RIESGO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			0	\$0	0%	\$0			
																					\$0						\$0		

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
50	\$0			0	\$0	0%		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$1,750,905	6.96%	5	\$121,900	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
50	\$0			0	\$0	0%		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$58,364	6.96%	5	\$4,100	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
50	\$0			0	\$0	0%		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$1,750,905	6.96%	5	\$121,900	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
50	\$0			0	\$0	0%		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	\$1,750,905	6.96%	5	\$121,900	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
50	\$0			0	\$0	0%		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13	\$758,726	6.96%	5	\$52,900	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
50	\$0			0	\$0	0%		POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13	\$758,726	6.96%	5	\$52,900	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
	\$0						\$0						\$475,600				\$0		\$0		\$0		\$0	



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

SERVICIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS, EN RESPUESTA A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA A TRAVÉS DE CONSTRUCCION VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO BOSQUE DE LOS ALMENDROS.

INFORME FINAL DE EJECUCION DE OBRA.

**PRESENTADO A:
ALCALDÍA CAREPA.**

CAREPA – ANTIOQUIA.

MAYO DE 2026

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

TABLA DE CONTENIDO.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	4
1.1 INFORMACIÓN BÁSICA O INFORMACIÓN GENERAL.....	4
2. LOCALIZACIÓN.....	4
2.1. Localización geográfica del proyecto.....	4
3. ALCANCES DE LA OBRA.....	5
3.1. Descripción detallada del alcance del proyecto.....	5
3.2. Presupuesto.....	6
4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA EJECUTADA.....	8
4.1. Localización, trazado y replanteo.....	10
4.2. Demolición de muros existentes (Incluye botada de escombros).....	11
4.3. Lleno con material seleccionado.....	11
4.4. Campamento.....	11
4.5. Excavación en suelo suelto granular (1 a 2 m de profundidad con entibado).....	11
4.6. Formaleta en madera burda.....	12
4.7. Concreto de 3000 psi.....	12
4.8. Acero de refuerzo de 60,000 PSI.....	12
4.9. Suministro e instalación de barandas peatonales.....	12
4.10. Pintura en esmalte a tres manos.....	12
4.11. Limpieza y retiro de material sobrante.....	13
4.12. NP Reparación de MH (Manhole).....	13
4.13. NP Suministro e instalación de tapa para MH.....	13
4.14. NP Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6".....	13
5. INFORME DE FINANCIERO.....	13
6. CONCLUSIÓN.....	14
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	15

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento de los fines esenciales del Estado establecidos en la Constitución Política de Colombia, orientados a servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, el Municipio de Carepa adelantó la ejecución del contrato de obra denominado "Servicio de atención y gestión del riesgo de desastres y emergencias, en respuesta a la urgencia manifiesta declarada en el municipio de Carepa, a través de la construcción de un puente vehicular en el centro poblado Bosque Los Almendros", con el propósito de atender de manera oportuna y eficaz la situación de emergencia generada por la ola invernal presentada en el mes de febrero.

Dicha emergencia ocasionó el colapso del puente vehicular existente en la vereda Bosque Los Almendros, afectando gravemente la conectividad vial del sector y limitando el acceso de la comunidad a servicios básicos, actividades productivas y tránsito escolar. Esta problemática, asociada tanto a las condiciones hidráulicas del cauce como al deterioro progresivo de la estructura, hizo necesaria la implementación de una solución integral que garantizara la restitución del tránsito en condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad.

El proyecto contempló la construcción de una nueva estructura vehicular, diseñada bajo criterios técnicos, estructurales e hidráulicos acordes a las condiciones del entorno, con el fin de mitigar procesos de socavación y erosión, y asegurar la estabilidad y vida útil de la infraestructura.

El presente informe final de obra tiene como objetivo consolidar y presentar de manera detallada el desarrollo, ejecución y resultados del proyecto, evidenciando el cumplimiento del 100% de las actividades contractuales, ejecutadas a satisfacción y conforme a las especificaciones técnicas establecidas. La intervención realizada permitió restablecer la conectividad vial en el sector, mejorar las condiciones de movilidad y contribuir significativamente al bienestar y desarrollo socioeconómico de la comunidad beneficiada, cumpliendo así con los objetivos planteados en la etapa precontractual y atendiendo de manera efectiva la necesidad identificada por el Municipio.

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 INFORMACIÓN BÁSICA O INFORMACIÓN GENERAL.

Contrato No:	UM-002-2026
Objeto del contrato: SERVICIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS, EN RESPUESTA A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA A TRAVÉS DE CONSTRUCCION VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO BOSQUE DE LOS ALMENDROS	
CONTRATANTE:	ALCALDÍA CAREPA NIT. 890985316
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
CONTRATISTA:	CONSTRUSUMI MAR S.A.S NIT. 901185494-7
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ML (\$ 184.206.178,00).
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	19 DE MARZO DEL 2026
FECHA DE FINALIZACION	19 DE MAYO DEL 2026

2. LOCALIZACIÓN.

El Proyecto busca garantizar una solución duradera, segura y resiliente frente a eventos climáticos futuros. Por ello y con el objetivo de mantener una adecuada transividad en las vías rurales.

2.1. Localización geográfica del proyecto.

El municipio de Carepa está situado en la subregión de Urabá, en el departamento de Antioquia, Colombia. Sus coordenadas geográficas son aproximadamente 7°45'29" de latitud norte y 76°39'19" de longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich. La cabecera municipal se encuentra a una distancia de alrededor de 329 kilómetros de la ciudad de Medellín, la capital departamental. Carepa limita al

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838

norte con el municipio de Apartadó, al este con el departamento de Córdoba, al sur con el municipio de Chigorodó, y al oeste con el distrito de Turbo. Al occidente de la cabecera municipal de Carepa se encuentra el corregimiento El Silencio, que será la población beneficiada con el proyecto del tramo vial a intervenir. Este corregimiento limita al norte con la vereda Zarabanda, al sur con el municipio de Chigorodó, al este con la vereda Pankay, y al oeste con el distrito de Turbo.

Bosques de los Almendros se localiza en el municipio de Carepa, Antioquia, específicamente en la zona de influencia de la vía que conecta a Carepa con Apartadó. Se encuentra en el sector conocido como Casa Verde, situado estratégicamente entre el corregimiento de El Reposo (Apartadó) y el casco urbano de Carepa

A continuación, se presentan mapas que ilustran la ubicación del departamento de Antioquia en Colombia, la ubicación del municipio de Carepa dentro de Antioquia, y la localización del corregimiento El Silencio en relación con Carepa.

Ilustración 1. Localización proyecto



3. ALCANCES DE LA OBRA.

3.1. Descripción detallada del alcance del proyecto.

El alcance del presente proyecto comprende la ejecución integral de las actividades necesarias para la construcción de un puente vehicular en concreto reforzado en la vereda Bosque Los Almendros, con el fin de restablecer la conectividad vial afectada y garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura.

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

En desarrollo de lo anterior, se contempló la construcción de una estructura compuesta por elementos de cimentación superficial, específicamente zapatas en concreto reforzado, diseñadas para transmitir de manera eficiente las cargas al terreno de fundación, acorde con las condiciones geotécnicas del sitio. Sobre estas se ejecutaron columnas y vigas igualmente en concreto reforzado, las cuales conforman el sistema estructural portante del puente, asegurando la adecuada distribución de cargas y la estabilidad global de la estructura.

Adicionalmente, se incluyó la construcción de una losa maciza de rodadura en concreto reforzado, diseñada para soportar las cargas vehiculares previstas, proporcionando una superficie de tránsito segura y funcional para los usuarios. Todos los elementos estructurales fueron ejecutados conforme a los diseños técnicos y estructurales, incorporando el acero de refuerzo requerido para garantizar la resistencia, rigidez y comportamiento adecuado ante solicitaciones de carga y condiciones ambientales propias de la zona.

El alcance del proyecto también comprendió las actividades complementarias necesarias para la correcta ejecución de la obra, tales como replanteo, excavaciones, conformación de fundaciones, formaletería, fundida de concreto, curado, y demás procesos constructivos asociados, ejecutados bajo criterios técnicos y de calidad.

En conjunto, la intervención permitió no solo restablecer la conectividad vial en el sector, sino también implementar una solución estructural confiable y duradera, capaz de responder a las condiciones de tránsito y a las dinámicas hidráulicas del entorno, contribuyendo a la seguridad y bienestar de la comunidad beneficiada.

3.2. Presupuesto.

A continuación, se presenta el presupuesto contractual de la obra:

Tabla 1. PRESUPUESTO CONTRACTUAL DEL PROYECTO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 15.811.060,00
1,1	Localización, trazado y replanteo	M2	60	\$ 8.500,00	\$ 510.000,00
1,2	Cerramiento en tela verde para	M2	18	\$ 35.170,00	\$ 633.060,00

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

1,3	Demolición de muros existentes (Incluye botada de escombros)	M3	12	\$ 564.000,00	\$ 6.768.000,00
1,4	Adecuación de Paso Provisional, durante la ejecución de los trabajos con las medidas correctivas	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
1,5	Lleno con material seleccionado	M3	20	\$ 145.000,00	\$ 2.900.000,00
1,6	Campamento	Und	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
2	EXCAVACION				\$ 1.836.000,00
2,1	Excavación en suelo suelto granular 1 a 2 mt de profundidad con entivado	M3	18	\$ 102.000,00	\$ 1.836.000,00
3	FORMALETA				\$ 7.500.000,00
3,1	Formaleta en madera burda	M2	125	\$ 60.000,00	\$ 7.500.000,00
4	ESTRUCTURA				\$ 108.300.000,00
4,1	Concreto de 3000 psi	M3	74	\$ 950.000,00	\$ 70.300.000,00
4,2	Acero de refuerzo de 60,000 PSI	KG	2400	\$ 12.900,00	\$ 30.960.000,00
4,3	Suministro e instalación de Barandas peatonales en de 2 altura mínima 1metro (incluye pintura)	ML	22	\$ 320.000,00	\$ 7.040.000,00
5	OBRA DE CONTENCIÓN				\$ 4.800.000,00
5,1	Suministro e instalación de geobolsa de especificación técnica adecuada, dispuesto como elemento de separación, filtración y refuerzo en la base y	M2	60	\$ 80.000,00	\$ 4.800.000,00

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

constructivo, evidenciando su cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas y a las buenas prácticas de la ingeniería.

Tabla 2. PRESUPUESTO Y CANTIDADES ACTIAIZADO.

PRESUPUESTO DE OBRA						CONDICIONES ACTUALIZADAS - ACTA DE MODIFICACIO 01	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	PRELIMINARES				\$ 15.811.060,00		\$ 27.402.860,00
1,1	Localización, trazado y replanteo	M2	60	\$ 8.500,00	\$ 510.000,00	60	\$ 510.000,00
1,2	Cerramiento en tela verde para	M2	18	\$ 35.170,00	\$ 633.060,00	18	\$ 633.060,00
1,3	Demolición de muros existentes (Incluye botada de escombros)	M3	12	\$ 564.000,00	\$ 6.768.000,00	12	\$ 6.768.000,00
1,4	Adecuacion de Paso Provisional, durante la ejecucion de los trabajos con las medidas correctivas	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0	\$ -
1,5	Lleno con material seleccionado	M3	20	\$ 145.000,00	\$ 2.900.000,00	106,84	\$ 15.491.800,00
1,6	Campamento	Und	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	1	\$ 4.000.000,00
2	EXCAVACION				\$ 1.836.000,00		\$ 4.810.010,00
2,1	Excavación en suelo suelto granular 1 a 2 mt de profundidad con entivado	M3	18	\$ 102.000,00	\$ 1.836.000,00	47,16	\$ 4.810.010,00
3	FORMALETA				\$ 7.500.000,00		\$ 10.482.480,00
3,1	Formaleta en madera burda	M2	125	\$ 60.000,00	\$ 7.500.000,00	174,71	\$ 10.482.480,00
4	ESTRUCTURA				\$ 108.300.000,00		\$ 90.486.046,00
4,1	Concreto de 3000 psi	M3	74	\$ 950.000,00	\$ 70.300.000,00	41,61	\$ 39.525.700,00
4,2	Acero de refuerzo de 60,000 PSI	KG	2400	\$ 12.900,00	\$ 30.960.000,00	3652,74	\$ 47.120.346,00
4,3	Suministro e instalación de Barandas peatonalesen de 2 altura mínima 1metro (incluye pintura)	ML	22	\$ 320.000,00	\$ 7.040.000,00	12,00	\$ 3.840.000,00

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com
Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

5	OBRA DE CONTENCIÓN				\$ 4.800.000,00		\$ -
5,1	Suministro e instalación de geobolsa de especificación técnica adecuada, dispuesto como elemento de separación, filtración y refuerzo en la base y respaldo del sistema de contención con geobolsas.	M2	60	\$ 80.000,00	\$ 4.800.000,00	0	\$ -
6	PINTURA				\$ 2.850.000,00		\$ 1.938.000,00
6,1	Pintura en esmalte atres mano	ML	100	\$ 28.500,00	\$ 2.850.000,00	68,00	\$ 1.938.000,00
7	LIMPIEZA				\$ 600.000,00		\$ 600.000,00
7,1	Limpieza y retiro de material sobrante	M2	60	\$ 10.000,00	\$ 600.000,00	60	\$ 600.000,00
8,0	ITEM NO PREVISTOS						\$ 5.977.664,00
8.1	Reparacion de MH	UND	2	\$ 650.000,00		2,00	\$ 1.300.000,00
8.2	Suminsto e Instalacion de Tapa Para MH	UND	1	\$ 470.000,00		1,00	\$ 470.000,00
8.3	Suministro e Instalacion de Tuberia Sanitaria de 6"	ML	12	\$ 168.000,00		25,05	\$ 4.207.664,00
COSTO DIRECTO					\$ 141.697.060,00		\$ 141.697.060,00
ADMINISTRACION (25%)					\$ 35.424.265,00		\$ 35.424.265,00
UTILIDAD (5%)					\$ 7.084.853,00		\$ 7.084.853,00
TOTAL					\$ 184.206.178,00		\$ 184.206.178,00

4.1. Localización, trazado y replanteo.

Esta actividad se desarrolló mediante el uso de equipos topográficos (nivel, estación total y/o GPS), tomando como base los planos de diseño aprobados. Se materializaron en campo los ejes estructurales, puntos de control y niveles de referencia, garantizando la correcta implantación del proyecto. Se verificaron alineamientos, cotas y distancias, minimizando desviaciones geométricas. Este proceso fue fundamental para asegurar que cada elemento constructivo se ejecutara en la posición y nivel adecuados, evitando reprocesos y garantizando la correspondencia entre el diseño y la obra ejecutada.

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com
Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

4.2. Demolición de muros existentes (Incluye botada de escombros).

La demolición se ejecutó de manera técnica y controlada, utilizando herramientas manuales y/o mecánicas según el caso, evitando impactos en estructuras cercanas o inestabilidad del terreno. Se aplicaron medidas de seguridad para el personal, incluyendo señalización y uso de elementos de protección personal. El material resultante fue clasificado, cargado, transportado y dispuesto en sitios autorizados, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. Esta actividad permitió liberar el área de intervención en condiciones óptimas para la construcción de la nueva estructura.

4.3. Lleno con material seleccionado.

El lleno se realizó con material previamente seleccionado que cumpliera con características óptimas de granulometría, plasticidad y capacidad de compactación. Se colocó en capas sucesivas, aplicando procesos de compactación mecánica hasta alcanzar densidades adecuadas (según criterios técnicos como Proctor). Esto permitió garantizar la estabilidad del terreno, evitar asentamientos diferenciales y proporcionar una base adecuada para la cimentación y demás elementos estructurales.

4.4. Campamento.

El campamento fue instalado estratégicamente para facilitar la logística del proyecto, incluyendo almacenamiento de materiales, herramientas y equipos, así como áreas de descanso para el personal. Se garantizó el cumplimiento de condiciones de seguridad, higiene y orden, permitiendo una operación eficiente y organizada de la obra. Este componente contribuyó directamente a la productividad y control de recursos.

4.5. Excavación en suelo suelto granular (1 a 2 m de profundidad con entibado).

La excavación se ejecutó conforme a los niveles y dimensiones de diseño, considerando las características del suelo (granular suelto). Se implementaron sistemas de entibado para evitar colapsos de taludes y garantizar la seguridad del personal. Se controlaron pendientes, profundidad y estabilidad del fondo de excavación, asegurando una base competente para la cimentación. Esta actividad fue clave para garantizar la correcta transmisión de cargas al terreno.

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

4.6. Formaleta en madera burda.

La formaleta fue construida con madera en condiciones adecuadas, garantizando resistencia, alineación y hermeticidad. Se verificaron dimensiones, niveles y plomos antes del vaciado del concreto. Se aplicaron elementos de sujeción y arriostramiento para evitar deformaciones durante el proceso. Su correcta instalación permitió obtener elementos estructurales con geometría precisa, buen acabado superficial y sin pérdidas de lechada.

4.7. Concreto de 3000 psi.

El concreto fue dosificado y colocado cumpliendo con la resistencia especificada (3000 psi), verificada mediante ensayos de control de calidad. Durante su colocación se aplicaron técnicas de vibrado para evitar vacíos o segregación, y posteriormente se realizó el curado adecuado para garantizar el desarrollo de resistencia. Este proceso asegura la durabilidad, capacidad estructural y comportamiento adecuado frente a cargas y condiciones ambientales.

4.8. Acero de refuerzo de 60,000 PSI.

El acero fue instalado conforme a planos estructurales, respetando especificaciones de diámetro, espaciamiento, traslapes y recubrimientos mínimos. Se verificó su correcta ubicación y amarre antes del vaciado del concreto. Este refuerzo es fundamental para resistir esfuerzos de tracción y flexión, garantizando el comportamiento estructural del puente y su seguridad a largo plazo.

4.9. Suministro e instalación de barandas peatonales.

Las barandas fueron instaladas cumpliendo con criterios de seguridad, altura mínima y resistencia. Se aseguraron adecuadamente a la estructura, garantizando estabilidad frente a cargas de uso. Se aplicó pintura protectora para evitar corrosión, prolongando su vida útil. Este elemento contribuye a la seguridad de los usuarios, especialmente peatones.

4.10. Pintura en esmalte a tres manos.

Se aplicó pintura en tres capas, previa preparación de la superficie, asegurando adherencia y uniformidad. Este recubrimiento protege los elementos metálicos contra la corrosión y el deterioro por exposición ambiental. Además, mejora el acabado estético de la obra.

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

4.11. Limpieza y retiro de material sobrante.

Se realizó la limpieza final del área, retirando residuos de construcción, escombros y materiales sobrantes. Se garantizó la disposición adecuada de estos elementos, dejando el sitio en condiciones óptimas de uso. Esta actividad refleja el cumplimiento de buenas prácticas ambientales y de cierre de obra.

4.12. NP Reparación de MH (Manhole).

Se realizaron intervenciones correctivas en estructuras existentes, garantizando su integridad estructural y funcionalidad hidráulica. Se utilizaron materiales adecuados y técnicas constructivas que aseguran su durabilidad.

4.13. NP Suministro e instalación de tapa para MH.

Las tapas instaladas cumplen con requisitos de resistencia mecánica y ajuste, permitiendo un cierre seguro y acceso para mantenimiento. Su correcta instalación evita riesgos y garantiza funcionalidad del sistema.

4.14. NP Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6".

La tubería fue instalada cumpliendo con alineación, pendiente y uniones herméticas. Se verificó su funcionamiento hidráulico, asegurando un flujo adecuado y evitando filtraciones. Este sistema complementa la infraestructura existente.

5. INFORME DE FINANCIERO.

En términos financieros, el valor acumulado de la inversión ejecutada asciende a **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ML (\$ 184.206.178,00).**

Tabla 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Inversión contratada:	\$ 184.206.178,00
Inversión adicional:	\$ 0
Anticipo:	\$ 73.682.471,20
Valor ejecutado:	\$ 184.206.178,00
Porcentaje total ejecutado:	100%

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

6. CONCLUSIÓN.

Con la finalización del presente proyecto, se logró dar cumplimiento integral al objeto contractual, evidenciando una ejecución técnica, administrativa y operativa acorde con las especificaciones establecidas y las condiciones particulares del sitio. La obra fue desarrollada en su totalidad, alcanzando el 100% de las actividades programadas y cumpliendo satisfactoriamente con cada uno de los ítems contractuales, incluyendo aquellos ajustes que fueron necesarios durante el proceso constructivo y que se implementaron de manera debidamente justificada.

Desde el punto de vista técnico, la construcción del puente vehicular en concreto reforzado y las obras complementarias asociadas responden adecuadamente a las condiciones estructurales, hidráulicas y geotécnicas del entorno, garantizando estabilidad, funcionalidad y durabilidad. Los materiales utilizados, los procesos constructivos aplicados y los controles de calidad realizados permiten afirmar que la infraestructura cumple con los estándares requeridos para su operación segura.

Adicionalmente, la ejecución del proyecto permitió restablecer de manera efectiva la conectividad vial en la vereda Bosque Los Almendros, impactando positivamente la movilidad, el acceso a servicios y las actividades productivas de la comunidad. De esta manera, se da respuesta oportuna a la situación de emergencia que originó la intervención, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada.

En conclusión, el proyecto se ejecutó con éxito, dentro de los parámetros técnicos y de calidad exigidos, constituyéndose en una solución funcional, segura y sostenible, que cumple con los objetivos propuestos por el Municipio y garantiza un beneficio tangible y duradero para la comunidad.

CONSTRUSUMI MAR S.A.S

Jhony Albornoz C.

JHONY ALBORNOZ CÓRDOBA
Representante Legal

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7



Fotografía 5.



Fotografía 6.



Fotografía 7.



Fotografía 8.

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



Fotografía 9.



Fotografía 10.



Fotografía 11.



Fotografía 12.

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



Fotografía 13.



Fotografía 14.



Fotografía 15.



Fotografía 16.

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838




CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7




Fotografía 17.



Fotografía 18.



Fotografía 19.



Fotografía 20.


Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7




Fotografía 21.



Fotografía 22.



Fotografía 23.



Fotografía 24.

Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7




Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838



CONSTRUSUMI MAR S.A.S

NIT:901185494-7



Correo: jhonyalbornozc@hotmail.com

Cel: 3104257838

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAREPA						ACTA DE COBRO 01		CONTRATISTA		CONSTRUSUMI MAR SAS	
PROYECTO - "SERVICIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS, EN RESPUESTA A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA A TRAVÉS DE CONSTRUCCION VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO BOSQUE DE LOS ALMENDROS						VALOR DEL CONTRATO:		\$ 184.206.178,00		PLAZO	
						VALOR ANTICIPIO		\$ 73.682.471,20		FECHA DE INICIO	
						VALOR PRESENTE ACTA		\$ 110.523.706,80		FRECHA DE CULMINACION	
PRESUPUESTO DE OBRA						CONDICIONES ACTUALIZADAS - ACTA DE MODIFICACIO 01		ACTA No 1 PRESENTE ACTA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	
1	PRELIMINARES				\$ 15.811.060,00			\$ 27.402.860,00		\$ 27.402.860,00	
1.1	Localización, trazado y replanteo	M2	60	\$ 8.500,00	\$ 510.000,00	60	\$ 510.000,00	60,00	\$ 8.500,00	\$ 510.000,00	
1.2	Cerramiento en tela verde para	M2	18	\$ 35.170,00	\$ 633.060,00	18	\$ 633.060,00	18	\$ 35.170,00	\$ 633.060,00	
1.3	Demolición de muros existentes (Incluye botada de escombros)	M3	12	\$ 564.000,00	\$ 6.768.000,00	12	\$ 6.768.000,00	12,00	\$ 564.000,00	\$ 6.768.000,00	
1.4	Adecuación de Paso Provisional, durante la ejecución de los trabajos con las medidas correctivas	Und	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0	\$ -	0	\$ -	\$ -	
1.5	Lleno con material seleccionado	M3	20	\$ 145.000,00	\$ 2.900.000,00	106,84	\$ 15.491.800,00	106,84	\$ 145.000,00	\$ 15.491.800,00	
1.6	Campamento	Und	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	1	\$ 4.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	
2	EXCAVACION				\$ 1.836.000,00			\$ 4.810.010,00		\$ 4.810.010,00	
2.1	Excavación en suelo suelto granular 1 a 2 mt de profundidad con entibado	M3	18	\$ 102.000,00	\$ 1.836.000,00	47,16	\$ 4.810.010,00	47,16	\$ 102.000,00	\$ 4.810.010,00	
3	FORMALETA				\$ 7.500.000,00			\$ 10.482.480,00		\$ 10.482.480,00	
3.1	Formaleta en madera burda	M2	125	\$ 60.000,00	\$ 7.500.000,00	174,71	\$ 10.482.480,00	174,71	\$ 60.000,00	\$ 10.482.480,00	
4	ESTRUCTURA				\$ 108.300.000,00			\$ 90.486.046,00		\$ 90.486.046,00	
4.1	Concreto de 3000 psi	M3	74	\$ 950.000,00	\$ 70.300.000,00	41,61	\$ 39.525.700,00	41,61	\$ 950.000,00	\$ 39.525.700,00	
4.2	Acero de refuerzo de 60,000 PSI	KG	2400	\$ 12.900,00	\$ 30.960.000,00	3652,74	\$ 47.120.346,00	3652,74	\$ 12.900,00	\$ 47.120.346,00	
4.3	Suministro e instalación de Barandas peatonales en de 2 altura mínima 1metro (incluye pintura)	ML	22	\$ 320.000,00	\$ 7.040.000,00	12,00	\$ 3.840.000,00	12,00	\$ 320.000,00	\$ 3.840.000,00	
5	OBRA DE CONTENCIÓN				\$ 4.800.000,00			\$ -		\$ -	
5.1	Suministro e instalación de geobolsa de especificación técnica adecuada, dispuesto como elemento de separación, filtración y refuerzo en la base y respaldo del sistema de contención con geobolsas.	M2	60	\$ 80.000,00	\$ 4.800.000,00	0	\$ -	0	\$ -	\$ -	
6	PINTURA				\$ 2.850.000,00			\$ 1.938.000,00		\$ 1.938.000,00	
6.1	Pintura en esmalte a tres mano	ML	100	\$ 28.500,00	\$ 2.850.000,00	66,00	\$ 1.938.000,00	66,00	\$ 28.500,00	\$ 1.938.000,00	
7	LIMPIEZA				\$ 600.000,00			\$ 600.000,00		\$ 600.000,00	
7.1	Limpieza y retiro de material sobrante	M2	60	\$ 10.000,00	\$ 600.000,00	60	\$ 600.000,00	60,00	\$ 10.000,00	\$ 600.000,00	
8.0	ITEM NO PREVISTOS						\$ 5.977.664,00			\$ 5.977.664,00	
8.1	Reparación de MH	UND	2	\$ 650.000,00		2,00	\$ 1.300.000,00	2,00	\$ 650.000,00	\$ 1.300.000,00	
8.2	Suministro e Instalación de Tapa Para MH	UND	1	\$ 470.000,00		1,00	\$ 470.000,00	1,00	\$ 470.000,00	\$ 470.000,00	
8.3	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 6"	ML	12	\$ 168.000,00		25,05	\$ 4.207.664,00	25,05	\$ 168.000,00	\$ 4.207.664,00	
COSTO DIRECTO					\$ 141.697.060,00		\$ 141.697.060,00			\$ 141.697.060,00	
ADMINISTRACION (25%)					\$ 35.424.265,00		\$ 35.424.265,00			\$ 35.424.265,00	
UTILIDAD (5%)					\$ 7.084.853,00		\$ 7.084.853,00			\$ 7.084.853,00	
TOTAL					\$ 184.206.178,00		\$ 184.206.178,00			\$ 184.206.178,00	

Thony Albornoz C.

Firma

Nombre : JHONY ALBORNOZ CORDOBA

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista: CONSTRUSUMI MAR S.A.S

Firma

Nombre: BERNABE PALACIOS RODRIGUEZ

Supervision: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

[illegible]

# PREFI										Codigo: F. GR-08-26									
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA										Versión: 0									
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS										Fecha de Aprobación: 04-2-2026									
										Página: 1 de 1									
CONTRATANTE										Fecha:									
MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA										Objeto									
										SERVICIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN RESPUESTA A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLAMADA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA A TRAVÉS DE CONSTRUCCION VEHICULAR EN EL CENTRO DEL ZONADO BOSQUE DE LOS ALFENIGOS									
										Soporte Acta No									
										0									
										Valor									
										19/05/2026 \$ 104.206.170,00									
										F. Termina									
										19/05/2026									
										F. Inicio									
										19/05/2026									
										Plazo									
										2 meses									
										Contratista									
										CONSTRUCCION MARFEL S.A.S									
										No									
										Urgencia									
										Manifiesta									
										CONTRATO OBRA									
										No. 04-002-2026									
										CONTRATO M									
										NOMBRE DEL ITEM									
										Corrimiento en tela verde para									
										DIMENSIONES									
										Elemento/Ubicación/Corrimiento									
										Area (m2)									
										6									
										Largo(m)									
										3									
										Ancho(m)									
										Alto (m)									
										1									
										N° de elementos									
										Peso (kg)									
										18,00									
										Cant total									
										18,00									
										CANTIDAD CONTRATADA									
										ACUMULADO ANTERIOR									
										18,00									

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Version: 0

Fecha de Aprobación: 04-2-2026

Página: 1 de 1

Fecla:

Objeto:

CONTRATANTE

MUNICIPIO DE CAÑAPÁ, ANTIOQUIA

CONTRATO OBRA

CONSTRUYEMI MARI S.A.S.

2 meses

19/03/2026

19/05/2026

\$ 164.206.176.00

0

SEMANA DE ATENCIÓN Y OBSERVA DEL MISMO DE CASEROS Y TIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CAÑAPÁ A MANERA DE CONSTRUCCION VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO BOSQUE DE LOS ALHENDOS

NO CONTRATO

No. UM-002-2026

CONTRATISTA

CONTRATISTA

Plazo

F. Inicio

F. Término

Valor

Soporte Acta No

Fecla:

Objeto:

ITEM

1.3

NOMBRE DEL ITEM

Demolicion de muros existentes (incluye bodega de aceros)

UNIDAD

M3

ACUMULADO ACTA 1

12.00

ANTERIOR

12.00

ESQUEMA O DIBUJOS

Demoliciones

Area (m2)

Largo(m)

Ancho(m)

Alto (m)

Nº de elementos

Peso (kg)

Cant total

12.00

12.00

12.00

12.00

1

12.00

12.00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR

12.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO

12.00

CANTIDAD PRESENTE ACTA

12.00

CANTIDAD POR EJECUTAR

0.00

REGISTRO FOTOGRAFICOS



Nota:

Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estarán sujetos a revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Contratista: CONSTRUYEMI MARI S.A.S

Representante Legal

Nombre: JHONY ALBORNOS CORDOBA

Nombre: Jhonny Albornos C.

Supervision: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

#REF!										Código: F-SIF-GB-26		
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA										Versión: 0		
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS										Fecha de Aprobación: 04-2-2026		
										Página: 1 de 1		
										Fecha:		
CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO			
MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA		CONTRATO OBRA	0	CONSTRUSUMI MAR SAS	2 meses	19/03/2026	19/05/2026	\$ 184.206.178.00	0	SERVICIO DE ATENCION Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS, EN RESPUESTA A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA A TRAVES DE CONSTRUCCION VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO BOSQUE DE LOS ALMENDROS		
		CONTRATO IN	0	No. 001-002-2026								
ITEM	4.2	NOMBRE DEL ITEM		Acero de refuerzo de 60,000 PSI				UNIDAD	KG			
ESQUEMA O DIBUJOS		Elemento/Ubicación/	Area (m2)	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Nº de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA 1	
		Acero para zapatas		4.4			45	9.310	418.95		418.95	
								63	9.31	586.53		586.53
		Acero para Muro Pantallo		3				112	9.31	1042.72		1042.72
		estribos 3/8		3				75	3.36	262.08		262.08
		Varillas para Vigas		6				25	9.31	242.06		242.06
		estribos 3/8		2				106	3.36	356.16		356.16
		Acero de 3/8 para Losa						68	3.36	228.48		228.48
		Acero para Aletas		2				20	9.31	186.20		186.20
		estribos 3/8						15	3.36	60.48		60.48
		Acero para bordillos		6				4	9.31	37.24		37.24
		3/8		6				3	3.36	10.08		10.08
		Acero para placa de derivacion		6				66	3.36	221.76		221.76
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR									2400.00	0.00	3652.74	
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO									3652.74			
CANTIDAD PRESENTE ACTA									3652.74			
CANTIDAD POR EJECUTAR									0.00	0.00		

REGISTRO FOTOGRAFICO 1





Jhony Albornoz c.

Firma

Nombre : JHONY ALBORNOZ CORDOBA

REPRESENTANTE LEGAL

Contratista: CONSTRUSUMI MAR S.A.S

Firma

Nombre: BERNABE PALACIOS RODRIGUEZ

Supervision: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOTA: Las dimensiones, cálculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estarán sujetos a revisión y aprobación por parte de la supervisión.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

