




DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES				HOJA 1 de 5																																																																																																													
INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORIA REGIONAL VALLE DEL CAUCA 01																																																																																																																	
QUINCENA No.	2	DEL	15/10/2020	AL	30/10/2020																																																																																																												
165 min-asesor (165 min-asesor)																																																																																																																	
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																																																																																																																	
CONTRATISTA			CONTRATISTA DE OBRA																																																																																																														
Interventoría	CONSORCIO NOGAALL - B&C		Contratista de Obra:	CONSORCIO OBRAS PARA EL SENA																																																																																																													
Contrato No.	COL.PCCNTR.1636/004 de 2020		Contrato No.	COL.PCCNTR.1552/215 de 2020																																																																																																													
Fecha de Iniciación Contrato de Interventoría	10 de agosto de 2020		Fecha de Iniciación Contrato de Obra	10 de agosto de 2020																																																																																																													
Fecha de Terminación Inicial	15 de diciembre de 2020		Fecha de Terminación Inicial	1 de diciembre de 2020																																																																																																													
Plazo inicial (días)	178		Plazo inicial (días)	114																																																																																																													
Valor Inicial contrato de Interventoría	5	687 163 500,00	Valor Inicial Contrato de Obra Lote 4	5	10 468 638 491																																																																																																												
Fecha de Iniciación Contrato de Obra	10 de agosto de 2020		Valor Total Presupuesto Regional	5	2 828 996 358																																																																																																												
Valor prorrogas 01			Valor prorrogas 01																																																																																																														
Valor Actualizado			Valor Actualizado																																																																																																														
Plazo prorrogas 01			Plazo prorrogas 01																																																																																																														
Plazo prorrogas 02			Plazo prorrogas 02																																																																																																														
Plazo Actualizado			Plazo Actualizado																																																																																																														
Fecha de Terminación prorrogas			Fecha de Terminación prorrogas																																																																																																														
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																	
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE"																																																																																																																	
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO																																																																																																																	
CARGO		NOMBRE																																																																																																															
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA																																																																																																																
PERSONAL ADMINISTRATIVO	JHCN HENRY NARAVEZ PANCHIA																																																																																																																
DIRECTOR DE OBRA	ARLEY MONTAÑEZ MENDEZ																																																																																																																
RESIDENTE DE OBRA	JAIR MUÑOZ ALVAREZ																																																																																																																
SUPERVISOR GENERAL	SUPERVISOR SENA / GRUPO DE CONSTRUCCIONES																																																																																																																
APOYO A SUPERVISIÓN GENERAL	ARQ. LUIS ALBERTO GONZALEZ ZAMUDIO																																																																																																																
APOYO A SUPERVISIÓN GENERAL	ARQ. JAIME RUIZ																																																																																																																
SUPERVISOR REGIONAL	ING YEIMI GRACIA																																																																																																																
SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO DE OBRA																																																																																																																	
GRÁFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO DE OBRA																																																																																																																	
SEDE: CALI ASTIN (Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria)																																																																																																																	
		<table><thead><tr><th>AVANCE SEMANAL ACUMULADO</th><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>ACTA INICIO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 1</td><td>5,00%</td><td>4,00%</td><td>-1,00%</td></tr><tr><td>QUIN 2</td><td>7,00%</td><td>5,00%</td><td>-2,00%</td></tr><tr><td>QUIN 3</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 4</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 5</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 6</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 7</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 8</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 9</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 10</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 11</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 12</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 13</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 14</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 15</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 16</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 17</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 18</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 19</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 20</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 21</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 22</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>				AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	ACTA INICIO	0,00%	0,00%	0,00%	QUIN 1	5,00%	4,00%	-1,00%	QUIN 2	7,00%	5,00%	-2,00%	QUIN 3			0,00%	QUIN 4			0,00%	QUIN 5			0,00%	QUIN 6			0,00%	QUIN 7			0,00%	QUIN 8			0,00%	QUIN 9			0,00%	QUIN 10			0,00%	QUIN 11			0,00%	QUIN 12			0,00%	QUIN 13			0,00%	QUIN 14			0,00%	QUIN 15			0,00%	QUIN 16			0,00%	QUIN 17			0,00%	QUIN 18			0,00%	QUIN 19			0,00%	QUIN 20			0,00%	QUIN 21			0,00%	QUIN 22			0,00%												
AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA																																																																																																														
ACTA INICIO	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																														
QUIN 1	5,00%	4,00%	-1,00%																																																																																																														
QUIN 2	7,00%	5,00%	-2,00%																																																																																																														
QUIN 3			0,00%																																																																																																														
QUIN 4			0,00%																																																																																																														
QUIN 5			0,00%																																																																																																														
QUIN 6			0,00%																																																																																																														
QUIN 7			0,00%																																																																																																														
QUIN 8			0,00%																																																																																																														
QUIN 9			0,00%																																																																																																														
QUIN 10			0,00%																																																																																																														
QUIN 11			0,00%																																																																																																														
QUIN 12			0,00%																																																																																																														
QUIN 13			0,00%																																																																																																														
QUIN 14			0,00%																																																																																																														
QUIN 15			0,00%																																																																																																														
QUIN 16			0,00%																																																																																																														
QUIN 17			0,00%																																																																																																														
QUIN 18			0,00%																																																																																																														
QUIN 19			0,00%																																																																																																														
QUIN 20			0,00%																																																																																																														
QUIN 21			0,00%																																																																																																														
QUIN 22			0,00%																																																																																																														
Notas:																																																																																																																	
SEDE: CALI CDTI (Centro de Diseño Tecnológico Industrial)																																																																																																																	
		<table><thead><tr><th>AVANCE SEMANAL ACUMULADO</th><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>ACTA INICIO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 1</td><td>5,00%</td><td>2,00%</td><td>-3,00%</td></tr><tr><td>QUIN 2</td><td>7,00%</td><td>1,00%</td><td>-6,00%</td></tr><tr><td>QUIN 3</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 4</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 5</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 6</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 7</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 8</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 9</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 10</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 11</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 12</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 13</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 14</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 15</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 16</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 17</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 18</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 19</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 20</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 21</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 22</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>				AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	ACTA INICIO	0,00%	0,00%	0,00%	QUIN 1	5,00%	2,00%	-3,00%	QUIN 2	7,00%	1,00%	-6,00%	QUIN 3			0,00%	QUIN 4			0,00%	QUIN 5			0,00%	QUIN 6			0,00%	QUIN 7			0,00%	QUIN 8			0,00%	QUIN 9			0,00%	QUIN 10			0,00%	QUIN 11			0,00%	QUIN 12			0,00%	QUIN 13			0,00%	QUIN 14			0,00%	QUIN 15			0,00%	QUIN 16			0,00%	QUIN 17			0,00%	QUIN 18			0,00%	QUIN 19			0,00%	QUIN 20			0,00%	QUIN 21			0,00%	QUIN 22			0,00%												
AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA																																																																																																														
ACTA INICIO	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																														
QUIN 1	5,00%	2,00%	-3,00%																																																																																																														
QUIN 2	7,00%	1,00%	-6,00%																																																																																																														
QUIN 3			0,00%																																																																																																														
QUIN 4			0,00%																																																																																																														
QUIN 5			0,00%																																																																																																														
QUIN 6			0,00%																																																																																																														
QUIN 7			0,00%																																																																																																														
QUIN 8			0,00%																																																																																																														
QUIN 9			0,00%																																																																																																														
QUIN 10			0,00%																																																																																																														
QUIN 11			0,00%																																																																																																														
QUIN 12			0,00%																																																																																																														
QUIN 13			0,00%																																																																																																														
QUIN 14			0,00%																																																																																																														
QUIN 15			0,00%																																																																																																														
QUIN 16			0,00%																																																																																																														
QUIN 17			0,00%																																																																																																														
QUIN 18			0,00%																																																																																																														
QUIN 19			0,00%																																																																																																														
QUIN 20			0,00%																																																																																																														
QUIN 21			0,00%																																																																																																														
QUIN 22			0,00%																																																																																																														
Notas:																																																																																																																	
SEDE: CALI Centro de la Construcción																																																																																																																	
		<table><thead><tr><th>AVANCE SEMANAL ACUMULADO</th><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>ACTA INICIO</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 1</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 2</td><td>26,00%</td><td>7,00%</td><td>-19,00%</td></tr><tr><td>QUIN 3</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 4</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 5</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 6</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 7</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 8</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 9</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 10</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 11</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 12</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 13</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 14</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 15</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 16</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 17</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 18</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 19</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 20</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 21</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 22</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 23</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 24</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr><tr><td>QUIN 25</td><td></td><td></td><td>0,00%</td></tr></tbody></table>				AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	ACTA INICIO	0,00%	0,00%	0,00%	QUIN 1	0,00%	0,00%	0,00%	QUIN 2	26,00%	7,00%	-19,00%	QUIN 3			0,00%	QUIN 4			0,00%	QUIN 5			0,00%	QUIN 6			0,00%	QUIN 7			0,00%	QUIN 8			0,00%	QUIN 9			0,00%	QUIN 10			0,00%	QUIN 11			0,00%	QUIN 12			0,00%	QUIN 13			0,00%	QUIN 14			0,00%	QUIN 15			0,00%	QUIN 16			0,00%	QUIN 17			0,00%	QUIN 18			0,00%	QUIN 19			0,00%	QUIN 20			0,00%	QUIN 21			0,00%	QUIN 22			0,00%	QUIN 23			0,00%	QUIN 24			0,00%	QUIN 25			0,00%
AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA																																																																																																														
ACTA INICIO	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																														
QUIN 1	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																														
QUIN 2	26,00%	7,00%	-19,00%																																																																																																														
QUIN 3			0,00%																																																																																																														
QUIN 4			0,00%																																																																																																														
QUIN 5			0,00%																																																																																																														
QUIN 6			0,00%																																																																																																														
QUIN 7			0,00%																																																																																																														
QUIN 8			0,00%																																																																																																														
QUIN 9			0,00%																																																																																																														
QUIN 10			0,00%																																																																																																														
QUIN 11			0,00%																																																																																																														
QUIN 12			0,00%																																																																																																														
QUIN 13			0,00%																																																																																																														
QUIN 14			0,00%																																																																																																														
QUIN 15			0,00%																																																																																																														
QUIN 16			0,00%																																																																																																														
QUIN 17			0,00%																																																																																																														
QUIN 18			0,00%																																																																																																														
QUIN 19			0,00%																																																																																																														
QUIN 20			0,00%																																																																																																														
QUIN 21			0,00%																																																																																																														
QUIN 22			0,00%																																																																																																														
QUIN 23			0,00%																																																																																																														
QUIN 24			0,00%																																																																																																														
QUIN 25			0,00%																																																																																																														
Notas:																																																																																																																	

<



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES

HOJA 1 de 5

INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORIA REGIONAL VALLE DEL CAUCA 01

QUINCENA No.	2	DEL	15/10/2020	AL	30/10/2020	
SEDE: CALI CGTS (Centro de Gestion Tecnologica de Servicios)						
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			10/08/2020	10/08/2020	0,00
1	Impermeabilizaciones					
2	Sistemas eléctricos					
3	Jardinería					
4	Equipos de bombeo					
5	Mantenimiento y lavado de tanques					
6	Sistemas contra incendios					
7	Fumigación					
8	Refrigeración (aires acondicionados)					
9	Mantenimientos Generales			14/10/2020	26/10/2020	12,00
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales.					
	Items no previstos					
	ENTREGA A LA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			11/2020		0,00

SEDE: TULUA (Centro Latinoamericano de Especies Menores)						
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			10/08/2020	10/08/2020	0,00
1	Impermeabilizaciones					
2	Sistemas eléctricos					
3	Jardinería			8/12/2020		
4	Equipos de bombeo					
5	Mantenimiento y lavado de tanques					
6	Sistemas contra incendios					
7	Fumigación					
7	Refrigeración (aires acondicionados)			28/11/2020	28/10/2020	-31,00
8	Mantenimientos Generales			1/10/2020	10/10/2020	9,00
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales.					
	Items no previstos					
	ENTREGA A LA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			11/2020		0,00

SEDE: PALMIRA (Centro de Biotecnología Industrial)						
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			10/08/2020	10/08/2020	0,00
1	Impermeabilizaciones					
2	Sistemas eléctricos					
3	Jardinería				26/10/2021	
4	Equipos de bombeo					
5	Mantenimiento y lavado de tanques					
6	Sistemas contra incendios					
7	Fumigación					
7	Refrigeración (aires acondicionados)				15/10/2020	
8	Mantenimientos Generales			1/10/2020	1/10/2020	0,00
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales.					
	Items no previstos					
	ENTREGA A LA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			11/2020		0,00

SEDE: BUGA (Centro Agropecuario de Buga)						
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO			FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			10/08/2020	10/08/2020	0,00
1	Impermeabilizaciones			19/11/2020		
2	Sistemas eléctricos			15/02/2021		
3	Jardinería			26/04/2021		
4	Equipos de bombeo			14/03/2021		
5	Mantenimiento y lavado de tanques			18/03/2021		
6	Sistemas contra incendios					
7	Fumigación			26/03/2021		
8	Refrigeración (aires acondicionados)			19/10/2020	14/10/2020	-5,00
9	Mantenimientos Generales			26/03/2021	6/10/2020	-171,00
	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales.					
	Items no previstos					
	ENTREGA A LA SUPERVISION DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			11/2020		0,00

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES		HOJA 1 de 5	
INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORIA REGIONAL VALLE DEL CAUCA 01					
QUINCENA No.	2	DEL	15/10/2020	AL	30/10/2020
DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES EN LA SEMANA					
ASPECTOS TÉCNICOS					
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA					
1. Actividades en Ejecución: No se inician obras en las sedes de Cartago y buga. En Cali no se inician en las sedes Centro de la construcción, Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, Despacho Regional del Valle y el CEAL. Informe con corte el 15 de octubre de 2020					
Sede: ASITIN CALI					
Se termina el mantenimiento de los aires acondicionados en su primer ciclo y se queda a la espera de que el contratista pase el informe de los repuestos que se necesitan, en la parte de mantenimientos generales se inicia con el desmonte de los cielos falsos y los arreglos de las cubiertas.					
Sede: CDTI CALI					
Se funde losa de concreto para piso de cafetería, se inicia con los resanes, estuco acrílico y pintura de la torre A, en los ítems hidrosanitarios se hace limpieza a las canales de aguas lluvias					
Sede: CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN					
Se trabaja en los ítems del sistema eléctrico, traslado o cambio de tableros y acometidas, no se inicia ninguna otra actividad					
Sede: CEAL					
Se hace el primer ciclo de los mantenimientos a los aires acondicionados. Para el final del periodo se aprestaban para iniciar los mantenimientos de obra civil					
Sede: COTS					
Se hacen los mantenimientos generales y se da por concluida esta obra.					
Sede: TULUA					
Se termina el mantenimiento de los aires acondicionados, se hace todo el trabajo de pintura y se queda a la espera de unos permisos de la CVC para la poda de arboles.					
Sede: PALMIRA					
Se termina el primer ciclo de los mantenimientos de los aires acondicionados, se trabaja en los ítems de jardinería poda y corte de pasto y se hace obra civil como demolición de contrapisos					
Sede: BUGA					
En esta sede se inicia con la demolición de pisos, el desmonte de cielo falsos y la limpieza de canales					
ASPECTOS SG- SST- AMBIENTALES					
Se recibe la visita de la profesional SST de la Interventoría, que hace un recorrido por todas las obras del Valle dejando sus observaciones con respecto a la seguridad industrial y salud ocupacional y a la parte de bioseguridad, por su parte el contratista ha dispuesto en cada obra, ya sea en sitios prestados del SENA o los hechos por ellos en toda vereda, de pequeños salones de enfermería para aislar sospechosos de Covid-19, igual se comprometo con la entrega de constancias donde los encargados de cada centro estan en disposcion de prestar los elementos como camillas, extintores, botiquines, etc al personal de la obra en caso de ser requeridos, en la obra de Buga y dado las grandes distancias que al interior de la sede, el contratista dispuso de todo este equipo para tenerlo en los sitios de mayor riesgo, Se le recuerda al contratista que para los trabajos en altura se debe contar con el SISO en el sitio tanto para que de la autorización como para la supervision permanente de las labores.					
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS					
Comité: Se visita cada una de las obras, donde se trabaja ademas del contratista y el interventor con los representantes del SENA, las conclusiones mas importantes se dejan en Bitacora.					
Incluir información de los comités celebrados en el periodo					
Correspondencia: Se adjuntan las bitacoras de las obras donde se describe la actividad día a día y se hacen las respectivas observaciones.					
Incluir los comunicados enviados y recibidos del periodo					
ASPECTOS JURÍDICOS					
Los trabajos van tomando ritmo con los naturales inconvenientes producto de la pandemia y de la ausencia de personal del SENA en su sitio de trabajo que conlleva pequeños inconvenientes.					
OBSERVACIONES					
Se pide al contratista el inicio de obra, con carácter de urgencia, en las sedes de Cartago y el despacho general del Valle del Cauca					
PERSONAL ADMINISTRATIVO		CANTIDAD	NOTA: Hay un ingeniero Civil a cargo de las obras en la ciudad de Cali y una ingeniera Civil encargada del resto de las obras del Valle del Cauca. El personal relacionado corresponde al utilizado en el periodo		
ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA		2			
PERSONAL OPERATIVO		0			
1- IMPERMEABILIZACIONES		4			
2- SISTEMAS ELÉCTRICOS		4			
3- JARDINERÍA		0			
4- EQUIPOS DE BOMBEO		0			
5- MANTENIMIENTO Y LAVADO DE TANQUES		0			
7- AIRES ACONDICIONADOS		8			
8- MANTENIMIENTOS GENERALES		15			
9- REDES HIDROSANITARIAS		8			
TOTAL PERSONAL EN OBRA		42			
OBSERVACIONES:					
DIRECTOR - COORDINADOR:					
NOMBRES Y APELLIDOS	Ing. Arley Montañez Mendez	FIRMA		Director de Interventoría	
NOMBRES Y APELLIDOS	Ing. Jhon Henry Navárez Panchá	FIRMA		Coordinador de Interventoría	
NOMBRES Y APELLIDOS	Ing. Jairo Muñoz Alvarez	FIRMA		Residente de Interventoría	

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES		HOJA 1 de 5			
INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORIA REGIONAL VALLE DEL CAUCA 01							
QUINCENA No.	2	DEL	15/10/2020	AL	30/10/2020		
ANEXO No. 1 - REGISTRO FOTOGRAFICO							
							
UBICACION		DESCRIPCION		UBICACION		DESCRIPCION	
ASTIN		Desmontado el cielo falso se ven las filtraciones por las solapas en mal estado		ASTIN		Estructura existente que se deberá cambiar o reforzar y colocar nuevos perfiles	
							
UBICACION		DESCRIPCION		UBICACION		DESCRIPCION	
CDTI		Losa en concreto en cafetería la que se pintará con pintura epoxica		CDTI		Salones que se encuentran en proceso de pintura a los que se debió hacer limpieza del cielo falso	
							
UBICACION		DESCRIPCION		UBICACION		DESCRIPCION	
CENTRO DE LA CONSTRUCCION		Revisión de tableros nuevos		CENTRO DE LA CONSTRUCCION		Polo a tierra con la gel al que se realizó la medición del amperaje	
							
UBICACION		DESCRIPCION		UBICACION		DESCRIPCION	
CGTS		Salón de la recepción debidamente pintado		CGTS		Pintura y obra entregada	
							
UBICACION		DESCRIPCION		UBICACION		DESCRIPCION	
TULLUA		Pintura exterior de las oficinas de administración debidamente ejecutada		TULLUA		Pintura en paños de la zona de la cafetería	
							
UBICACION		DESCRIPCION		UBICACION		DESCRIPCION	
PALMIRA		Relleno compactado para fundir losa de piso		PALMIRA		Corredores con el piso y contrapiso demolido	
							
UBICACION		DESCRIPCION		UBICACION		DESCRIPCION	
BUGA		Demolido piso y contrapiso enfermería		BUGA		Charla de la SST de la interventoría	

		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES			HOJA 1 de 5						
INFORME QUINCENAL DE INTERVENTORIA_REGIONAL VALLE DEL CAUCA 01											
QUINCENA No.		2		DEL		15/10/2020	AL		30/10/2020		
UBICACION		DESCRIPCION					UBICACION		DESCRIPCION		
BUGA		Inducción a los trabajadores de la SST del contratista					BUGA		Reglamento de trabajo en lugar visible y botiquin		