

ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	DIAS	
Resanes				21/2/25
Resanes Muro Con Humedad Y Fisiura (Interior)	26/04/2026	4/05/2026	8.00	10/12/25
Resane: Regata, Pañete, Estuco, Vinilo, Ancho Prom 0,4 M	26/04/2026	4/05/2026	8.00	18/10/25
Impermeabilización Integral Mortero(Sika 1)	26/04/2026	4/05/2026	8.00	28/12/25
Filo o dilatación bajo placa	26/04/2026	4/05/2026	8.00	30/1/26
Pintura				11/01/26
Pintura Vinilo Tipo 1 (3 Manos Sobre Estuco)	24/04/2026	5/05/2026	11.00	19/01/26
Vinilo Sobre Muro (dos Manos)	24/04/2026	5/05/2026	11.00	27/01/26
Koraza Sobre Pañete (3 Manos)	24/04/2026	5/05/2026	11.00	4/02/26
Impermeabilización De Fachada Con Hidrofugo	24/04/2026	5/05/2026	11.00	12/02/26
Pintura Acrilica Koraza 10 Sobre Ladrillo	24/04/2026	5/05/2026	11.00	20/02/26
Limpieza E Impermeabilización Fachada Hmax=4.50m	24/04/2026	5/05/2026	11.00	28/02/26
Instalaciones Eléctricas				8/03/26
Salida tomacorriente regulada doble	4/05/2026	6/05/2026	2.00	16/03/26
Salida Para Interruptor Doble Tubo Ent (Incluye Interruptor)	4/05/2026	6/05/2026	2.00	24/03/26
Desmonte Y Reinstalación Redes Electricas y telecomunicaciones	18/03/2026	24/03/2026	6.00	10/4/26
Desmonte De Lámparas	1/04/2026	3/04/2026	2.00	9/04/26
Panel Led 60 * 60 45w-6k (100-277v) Sobreponer	4/05/2026	6/05/2026	2.00	17/04/26
Reflector Led (100w) Sensor Movimiento (Sum+Instalación) En Altura	4/05/2026	6/05/2026	2.00	25/04/26
Cubierta Canales Y Bajantes				30/5/26
Suministro E Instalación De Cubierta En Teja Ajover Termo Acustica	14/04/2026	5/05/2026	21.00	11/05/26
Desmonte Cubierta «Andamios+Seguridad» Transporte (Incluye Desmonte De Estructura De Madera, Metálica, Manto Asfáltico, Entramado, Cargue Y Retiro)	1/04/2026	10/04/2026	9.00	
Desmonte Y Retiro De Teja Asbesto Cemento	1/04/2026	10/04/2026	9.00	
Suministro E Instalación Bajante Aguas Lluvias 4 " Pvc	1/05/2026	5/05/2026	4	
Plancha Lamina Galvanizada Cal. 16 Desarrollo 0,25 + Regata	1/05/2026	5/05/2026	4	
Cielo Raso Pvc Blanco Brillante Liso (H=3,80)	1/05/2026	5/05/2026	4	
Mantenimiento Estruct. Madera(Pelar,Inmuniz,Pintar	1/05/2026	5/05/2026	4	
Platina Acero 0,20x0,10x1/4" Sum.e Instal.	10/04/2026	4/05/2026	24	
Baño				
Espejo Cristal Incoloro 3mm	4/05/2026	4/05/2026	1	
Desmonte Y Reinstalación Sanitario	11/03/2026	14/03/2026	3	
Desmonte de lavamanos + retiro	11/03/2026	14/03/2026	3	
Enchape muro blanco nevada 30x45	27/04/2026	30/04/2026	3	
Suministro E Instalación De Sanitario De Bajo Consumo	4/05/2026	4/05/2026	1	
Suministro E Instalación De orinal Corona Santa Fe (incluye grifería)	4/05/2026	4/05/2026	1	
Suministro E Instalación De lavamanos Acuacer Blanco (incluye grifería)	4/05/2026	4/05/2026	1	
Puertas Y Ventanas				
Suministro E Instalación De Cerradura Schlage	3/05/2026	3/05/2026	1	
Esmalte Marco Y Puerta Y Ventana En Lámina	1/05/2026	2/05/2026	1	
Puertas en madera 0,80 a 0,85 x 2,10	31/03/2026	31/03/2026	1	
Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret)	31/03/2026	31/03/2026	1	
Suministro e instalación de ventana en aluminio con rejilla superior, cuerpo bajo en batiente, terminada, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad, herrajes y rejilla de protección. Instalada, verificar en obra medidas y angulos. (aplica color crudo o blanco) (0,53x1,22)	4/05/026	4/05/2026	1	
Muros				
Enchape Pared (35x25cm)				
Demolición Enchape De Muro Baldosa(Carg+Retiro)				
ITEMS NO PREVISTOS				
Demolición de Guerarescobacargue y retiro	11/03/2026	20/03/2026	9.00	
VigaCintalRemate 3000 psi reforzad secc=300 cm2 **	24/03/2026	31/03/2026	7.00	
Anclaje epóxico1/2"prof 0.20 m +vskadur 42 +Andami	24/03/2026	31/03/2026	7.00	
SALIDA BIFASICA PARA ILUMINACIÓN (GIMN-SUR)	4/05/2026	7/05/2026	3.00	
DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2 cms	11/03/2026	20/03/2026	9.00	
ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	20/03/2026	26/03/2026	6.00	
PISO PORCELANATO 60x60 ALFA (Alfacolbr+Alfalisto)	1/05/2026	8/05/2026	7.00	
DEMOLIC. MURO 0.20x 0.25(machon)Bloque+carg+reti	16/03/2026	19/03/2026	3	
DESMONTE CANAL EXISTENTE«Andamio»**				
EntramadoCubierta en teja Ajover termo acustica **	10/04/2026	4/05/2026	24.00	
MURO FIBROCEMENTO8MMDOBLE CARAINCLUYEVINILO				
T-1				
CANAL PVC 3" (RANGIO)	1/05/2026	4/05/2026	3.00	
Tabla estacado h=2.20 m con codales **	20/04/2026	10/04/2026	21.00	
Demolición columnas en Ladrillo (0.30 x 0.30m) **	18/03/2026	27/03/2026	9.00	
Muro e=0.50 ladrillo prens Santfe 2CV (m)	30/03/2026	1/04/2026	2	
MURO DRYWALL 1/2 Dos caras (INCLUYE PINTURA VINILTEX)	27/04/2026	7/05/2026	10.00	
DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **	11/03/2026	11/04/2026	31.00	
VIDRIO CRISTAL 4mm	13/04/2026	15/04/2026	2.00	
Demolición meson en concreto h=0.10m**	17/03/2026	24/03/2026	7.00	
Meson concreto + mamposter apoyo **	6/05/2026	8/05/2026	2.00	
POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO (0.50X0.50M)H=0.40	13/04/2026	15/04/2026	2.00	
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	16/03/2026	16/03/2026	1.00	
ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	4/05/2026	8/05/2026	4.00	
ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA	4/05/2026	8/05/2026	4.00	
PAÑETE LISO MUROS 1:6	27/04/2026	5/05/2026	8.00	
Resanes Muro Con Humedad Y Fisiura (Interior)				
Resane: Regata, Pañete, Estuco, Vinilo, Ancho Prom 0,4 M				
Impermeabilización Integral Mortero(Sika 1)				
Filo o dilatación bajo placa				
Pintura				
Pintura Vinilo Tipo 1 (3 Manos Sobre Estuco)				
Vinilo Sobre Muro (dos Manos)				
Koraza Sobre Pañete (3 Manos)				
Impermeabilización De Fachada Con Hidrofugo				
Pintura Acrilica Koraza 10 Sobre Ladrillo				
Limpieza E Impermeabilización Fachada Hmax=4.50m				
Instalaciones Eléctricas				
Salida tomacorriente regulada doble				
Salida Para Interruptor Doble Tubo Ent (Incluye...				
Desmonte Y Reinstalación Redes Electricas y...				
Desmonte De Lámparas				
Panel Led 60 * 60 45w-6k (100-277v) Sobreponer				
Reflector Led (100w) Sensor Movimiento...				
Cubierta Canales Y Bajantes				
Suministro E Instalación De Cubierta En Teja Ajover...				
Desmonte Cubierta «Andamios+Seguridad» Transporte...				
Desmonte Y Retiro De Teja Asbesto Cemento				
Suministro E Instalación Bajante Aguas Lluvias 4 " Pvc				
Plancha Lamina Galvanizada Cal. 16 Desarrollo 0,25 +...				
Cielo Raso Pvc Blanco Brillante Liso (H=3,80)				
Mantenimiento Estruct. Madera(Pelar,Inmuniz,Pintar				
Platina Acero 0,20x0,10x1/4" Sum.e Instal.				
Baño				
Espejo Cristal Incoloro 3mm				
Desmonte de lavamanos + retiro				
Enchape muro blanco nevada 30x45				
Suministro E Instalación De Sanitario De Bajo Consumo				
Suministro E Instalación De orinal Corona Santa Fe...				
Suministro E Instalación De lavamanos Acuacer Blanco...				
Puertas Y Ventanas				
Suministro E Instalación De Cerradura Schlage				
Esmalte Marco Y Puerta Y Ventana En Lámina				
Puertas en madera 0,80 a 0,85 x 2,10				
Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret)				
Suministro e instalación de ventana en aluminio con...				
Muros				
Enchape Pared (35x25cm)				
Demolición Enchape De Muro Baldosa(Carg+Retiro)				
ITEMS NO PREVISTOS				
Demolición de Guerarescobacargue y retiro				
VigaCintalRemate 3000 psi reforzad secc=300 cm2 **				
Anclaje epóxico1/2"prof 0.20 m +vskadur 42 +Andami				
SALIDA BIFASICA PARA ILUMINACIÓN (GIMN-SUR)				
DEMOLICION BALDOSA DE PISO h=2 cms				
ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4				
PISO PORCELANATO 60x60 ALFA (Alfacolbr+Alfalisto)				
DEMOLIC. MURO 0.20x 0.25(machon)Bloque+carg+reti				
DESMONTE CANAL EXISTENTE«Andamio»**				
EntramadoCubierta en teja Ajover termo acustica **				
MURO FIBROCEMENTO8MMDOBLE CARAINCLUYEVINILO...				
CANAL PVC 3" (RANGIO)				
Tabla estacado h=2.20 m con codales **				
Demolición columnas en Ladrillo (0.30 x 0.30m) **				
Muro e=0.50 ladrillo prens Santfe 2CV (m)				
MURO DRYWALL 1/2 Dos caras (INCLUYE PINTURA...				
DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO **				
VIDRIO CRISTAL 4mm				
Demolición meson en concreto h=0.10m**				
Meson concreto + mamposter apoyo **				
POCETA DE ASEO LADRILLO PRENSADO...				
Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **				
ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA				
ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA				
PAÑETE LISO MUROS 1:6				