

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	25		
Contrato N°	SA-EDU-0002-2023			
Nombre del Supervisor	Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra		
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Plazo	18 MESES			
Otrosí No. 1	5 MESES			
Otrosí No. 2	3 MESES			
Otrosí No. 3	2.5 MESES			
Plazo final actualizado	28.5 MESES			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato inicial (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato actualizada (dd-MM-yyyy)		
23-octubre-2023	23-abril-2025	07-marzo-2026		
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	07-07-2026
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	07-07-2026

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	BÉRKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	24-09-2025	23-12-2030
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	07-03-2029

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144
Porcentaje del Anticipo	30 %	\$ 56.064.574.843
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 170.990.600.487
Valor Amortizado a la Fecha		\$ 51.297.180.146
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 8.680.243.351
No. Factura o Cuenta de Cobro		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Suministros	
Codo 45° B x B HD. Norma ISO. PN 10 d = 1000 mm (42")	
Niple d = 1000 mm (42"), B x B L= 0-1,00 m Norma ISO PN10	
Niple d = 1000 mm (42"), B x B L= 3.0-4.0 m Norma ISO PN10	
Niple d = 1000 mm (42"), B x B L= 4.0-5.0 m Norma ISO PN10	
Niple d = 1000 mm (42"), B x B L=5.0- 6.0m Norma ISO PN10	

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Poste de concreto de 12 mts -800 dAN, incluida cimentacion
Cruceta Metalica de 2 1/2" x 1 /4" x 2 40 mts Autosoportada,
Aislador Line Post porcelana de 6 vueltas 15 KV,
Cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 27 kV, 125 kV BIL, 100 amp Con sus fusibles
Conector tipo codo 24Kv, buje tipo C 800Amp
Tubería de PVC de 800mm (30")
Tubería de PVC de 800mm (30")
Tee HD 1000 x 1000 X 800 mm B x B ISO PN10
Tubería PEAD 400 mm PN 10 PE100
Obra civil.
Conformación de Subbase Granular (Vias) Norma Invias 2007 comapctada al 95% del proctor modificado
Pavimento de concreto Mr = 4,2 Mpa (600psi) e = 0,20 m
Pozo profundo para abatimiento de nivel freatico en excavaciones profundas mediante bombeo.
Suministro e instalación de pasamanos en tubería metálica ø2"
Montaje Completo de tuberías y accesorios HD para cruce de Via n° 1
Montaje Completo de tuberías y accesorios HD para cruce de Via n° 2
Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo
Instalacion de Codos 90° Bridados en la linea de aduccion enterrada
Instalacion de Codos 45° Bridados en la linea de aduccion enterrada
Damper de 0,60x 0,60 mts, para aireacion
Damper de 1,10x 2,20 mts, para aireacion
Transformador tipo convencional con Relé Bucholz, Tanque Expansivo, Relé de Temperatura, Depósito de Silica, Ruedas y Bobinas en cobre. de 1600 kVA, 3f, 13200/4160v, Según Especificaciones
Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)
Transformador Trifasico convencional en aceite, con ruedas y demas accesorios según especificaciones. Potencia 225KVA. 4160/220 V
Sistema eléctrico mt - bt- acometidas
Tanque para combustible, metálico, capacidad 800 galones, autonomía 8 horas, fabricación especial
Construcción de pilotes pre excavados de diámetro 100 cm

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023


Muro de concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi)	e = 0,40 m
Sistema escape – accesorios	
Sistema escape – torre	
Construcción de pilotes pre excavados de diámetro 50 cm	
Estabilización de la cimentación con piedra ciclópea o equivalente	
Suministro, instalacion y montaje de estructura metalica en Acero ASTM A-36	
Suministro e instalacion de Geomalla Biaxial para refuerzo de subrasante de pavimento.	

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 25, Acta de obra 25, Acta de reajuste 22, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2025.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla el 30 del mes de abril de 2026.



ANGELLY CRIALES ANIBAL