

		EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"						
		PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS				Alcaldía de Envigado		
CODIGO: M-GPMO-F-01		VERSIÓN: 01		FORMATO INFORME DE GESTIÓN			APROBADO.	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO								
PROYECTO		AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO GONZÁLEZ		FECHA DE CORTE		25 de abril de 2026		
				FECHA DEL INFORME		30 de abril de 2026		
N.º DE CONTRATO		Acta de Ejecución No. 8 No. ENV-09-09-1420-24						
OBJETO.		Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la ejecución de los ajustes a los estudios y diseños para la restauración integral de la Institución Educativa Fernando González, con el fin de obtener la aprobación de la intervención por parte del Ministerio de Cultura, atendiendo al cambio de uso del inmueble, que pasará de equipamiento educativo a equipamiento cultural en el municipio de Envigado.						
FECHA SUSCRIPCIÓN.		31 de octubre de 2025		FECHA DE INICIO.		5 de noviembre de 2025		
FECHA FIN		5 de mayo de 2026						
VALOR ADMINISTRAR		\$ 258.838.213		PLAZO INICIAL		6 Meses		
TRANCURRIDO		171		Días				
APORTE DESUR		\$ 4.773.296		VALOR TOTAL		\$ 279.012.383		
VALOR HONORARIOS		\$ 15.400.874						
ADICIONES								
VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 01		SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL				
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 01		SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL				
PRÓRROGAS								
PRÓRROGA N°1		SUSCRIPCIÓN		VENCE				
PRÓRROGA N°2		SUSCRIPCIÓN		VENCE				
SUSPENSIONES Y REINICIO								
ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01		DURACIÓN				
ACTA SUSPENSIÓN No. 02		ACTA REINICIO No. 02		DURACIÓN				
COMPONENTE ESTRUCTURACIÓN								
SERVICIOS DERIVADOS								
ACTIVIDAD		Estructuración técnica y financiera		DESCRIPCIÓN Estructuración Técnica: DESur elaborará el cronograma del ajuste a los diseños, donde incluya todas las actividades necesarias para la ejecución del contrato, dando cumplimiento a lo especificado dentro del alcance. Estructuración Financiera: DESur ajustará el presupuesto para la elaboración del ajuste de los estudios y diseños, el cual debe incluir el IVA incluido del servicio prestado				
VALOR CONTRATO		\$ 5.824.013						
VALOR EJECUTADO								
No. FACTURA								
% AVANCE EJECUCIÓN		100%		ESTADO		Ejecutado		
VENCE		jueves, 11 de diciembre de 2025						
ESTUDIOS Y DISEÑOS								
CONTRATO No.		DESUR-CD-314-2025		OBJETO REALIZAR LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERNANDO GONZALEZ, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DEL CONVENIO ENV-09-09-1420-24				
CONTRATISTA		FUNDACION FERROCARRIL DE ANTIOQUIA - FFA						
NIT		890.985.700-3						
VALOR CONTRATO		\$ 253.014.200		FECHA DE INICIO.		6 de enero de 2026		
FINALIZA		martes, 5 de mayo de 2026						
VALOR EJECUTADO		\$ 118.073.293		PLAZO INICIAL		4 Meses		
TRANCURRIDO		109		Días				
% AVANCE		85%		ESTADO				
ADICIONES								
VALOR ADICIÓN No. 01		SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL				
VALOR ADICIÓN No. 02		SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL				
PRÓRROGAS								
PRÓRROGA No. 01		SUSCRIPCIÓN		VENCE				
PRÓRROGA No. 02		SUSCRIPCIÓN		VENCE				
COMPONENTE CIERRE								
EVALUACIÓN								
VALOR CONTRATO (Aporte DESur)		\$ 4.773.296		Evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas planteados para el proyecto integral, así como una evaluación de desempeño que incluye el cumplimiento del alcance, del cronograma de actividades y plazo del proyecto y la efectividad en la ejecución presupuestal asignada. De igual manera se presenta un informe final del proyecto que resume los hallazgos de la evaluación.				
% AVANCE GENERAL		77%		FECHA DE INICIO		6 de enero de 2026		
FINALIZA		viernes, 14 de agosto de 2026						
CONTROL PRESUPUESTAL								
VALOR ADMINISTRAR		\$ 258.838.213		AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
VALOR CONTRATADO		\$ 258.838.213		% EJECUCIÓN		53%		
VALOR EJECUTADO		\$ 118.073.293						
RESTANTE POR EJECUTAR		\$ 140.764.920						
RECURSO DISPONIBLE		\$ -						
RECURSO OPTIMIZADO								
FUENTES DE FINANCIACIÓN								
VALOR		TIPO		NOMBRE		CDP (ENTIDAD CONTRATANTE)		
RP(ENTIDAD CONTRATANTE)								
\$ 274.239.087		RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS		Propios de libre destinación		20251987		
						20253085		

RECURSO ADMINISTRAR							
FORMA DE PAGO				CUENTA COBRO	FECHA	VALOR	ESTADO
PAGO 1		Noviembre 2025	\$ 258.838.213	CUENTA COBRO 1227	04-12-25	\$ 258.838.213	PAGADO
TOTAL		\$	258.838.213	TOTAL		\$	258.838.213
HONORARIOS							
FORMA DE PAGO				CC / No. FACTURA	FECHA	VALOR	ESTADO
PAGO 1		Firma convenio SECOP II	\$ 15.400.874	CUENTA COBRO 1228	04-12-25	\$ 15.400.874	PAGADO
AUTORIZACIÓN 1		Firma derivados	\$ 9.240.524	FE 1238	26-03-26	\$ 9.240.524	PAGADO
AUTORIZACIÓN 2		Avance estudios y diseños 50%	\$ 3.080.175				
AUTORIZACIÓN 3		Terminación estudios y diseños	\$ 2.310.131				
AUTORIZACIÓN 4		Entrega Evaluación	\$ 770.044				
TOTAL		\$	15.400.874	SALDO CUENTAS COBRO	\$		-
				SALDO AUTORIZACIONES	\$		6.160.350
OBSERVACIONES							
<p>EJECUCIÓN</p> <p>El contrato presenta un avance del 85% el cual se sustenta en la consolidación del proyecto arquitectónico en fase de desarrollo planimétrico y en el avance del componente estructural, incluyendo la validación técnica en sitio del planteamiento de reforzamiento.</p> <p>Actividades relevantes ejecutadas durante el periodo:</p> <p>Desarrollo del proyecto arquitectónico:</p> <p>Se avanzó en la construcción planimétrica integral del conjunto, incorporando la edificación patrimonial, el parque urbano colindante y las áreas de transición entre ambos.</p> <p>Este proceso ha implicado la ampliación del alcance técnico del proyecto, integrando áreas adicionales que permiten garantizar una intervención más coherente desde el punto de vista funcional y urbano.</p> <p>Se consolidó la propuesta arquitectónica, definiendo áreas como recepción, café, baterías sanitarias, vestieres y zonas técnicas, así como las estrategias de articulación entre la escuela y el parque.</p> <p>Desarrollo del componente estructural:</p> <p>El 17 de abril de 2026 se realizó una visita técnica en sitio con el equipo estructural, en la cual se validó el planteamiento de reforzamiento de la edificación patrimonial y se ajustaron criterios técnicos para la consolidación del modelo estructural.</p>							
DATOS DE QUIEN ELABORÓ							
NOMBRES Y APELLIDOS:			VALENTINA CHACÓN LOPERA				
CARGO:			DIRECTORA DE PLANEACIÓN				
DEPENDENCIA / EMPRESA:			DESur				