

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME No:	6	FECHA:	12	de	DICIEMBRE	de	2025					
PERIODO:	DEL	12	de	NOVIEMBRE	de	2025	AL	11	de	DICIEMBRE	de	2025
CONVENIO No:	2303	DE	2025									

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÀ, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÀ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

LOCALIZACIÓN:

MONIQUIRÀ, BOYACÀ

INFORMACION DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
Gobernacion de boyacà		Municipio de Moniquirà	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
Lourdes Marcel Blanco Pedroza		FREDY IOVANNY PARDO PINZON	
Teléfono:	3002734117	Dirección	Calle 18 No 10-29
Teléfono:	3114449274	Dirección	Calle 137 12-71
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:			
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ()	TOTAL
\$ 700.000.000,00	\$ 140.786.784,13	\$ 0,00	\$ 840.786.784,13
OBSERVACIÓN			

ETAPA PRECONTRACTUAL		
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No M-LP-002 de 2025	4/07/2025	
Aviso de Convocatoria o Invitación	4/07/2025	
Estudios Previos	4/07/2025	
Proyecto de pliego de condiciones	4/07/2025	
Pliego de condiciones definitivos	5/09/2025	
Acto de adjudicación	09/12/2025	Resolucion 993 de 2025
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No M-CM-003-2025	4/09/2025	
Aviso de Convocatoria o Invitación	4/09/2025	
Estudios Previos	4/09/2025	
Proyecto de pliego de condiciones	4/09/2025	

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

Pliego de condiciones definitivos	16/09/2025	
Acto de adjudicación	22/10/2025	Resolucion 839 de 2025

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
Municipio de Monquirà	\$ 797.826.875,45
OBJETO:	
MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONQUIRÀ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:


INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
Municipio de Monquirà	\$ 42.959.908,68
OBJETO:	
INTERENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMEINTO Y ADECUACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONQUIRÀ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	12	6	2025						
PLAZO INICIAL	11	9	2025						
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	11	9	2025						


	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

ADICIONES EN PLAZO	11	9	2025						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2025						


AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	15,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	90,1%	% PAGOS AUTORIZADOS	50,0%



CONTRATO DE OBRA					
% DE AVANCE CTO OBRA	0,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	0,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
% DE AVANCE CTO INTERV.	0,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	0,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
EJECUCION, AVANCE Y ESTADO
Se realizan las Adendas 5 y 6 al proceso precontractual de la obra con fecha de 14 y 21 de noviembre reespectivamente, adicional se realiza la adjudicacion, mediante audiencia publica, y se realiza la RESOLUCION 993 DE 2025, RESOLUCION 993 DE 2025

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)
CONVENIO

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	12	6	2025	
Prorroga No 1	10	9	2025	
CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN

PÓLIZAS VIGENTES											
CONTRATO DE OBRA											
No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa		
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA											
No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa		
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
ADICIONALES Y PRÓRROGAS											
CONVENIO											
No.	DESCRIPCIÓN				VALOR				PLAZO		

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

1	PRÓRROGA No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.7953369/2303 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".	\$ 0	Tres (3) meses y Veinte (20) días
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	Tres (3) meses y Veinte (20) días
CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	7302017177	BANCO:	SCOTIABANK COLPATRIA	SUCURSAL:	MONIQUIRÁ
NOMBRE CUENTA:	ADMINISTRACION DE RECURSOS "PROYECTO MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO SEDE ANEXA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ(CO1 PCCNTR 7953369/2303)				
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA		VALOR
Anticipo		50%	14	7	2025
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					\$ 350.000.000,00

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

CONTRATO DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO			

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	12	6	2025	11	7	2025	Se encuentra en proceso pre contractual de obra
Informe de Supervisión No. 2	12	7	2025	11	8	2025	Se encuentra en proceso pre contractual de obra
Informe de Supervisión No. 3	12	8	2025	11	9	2025	Se encuentra en proceso pre contractual de obra e interventoria
Informe de Supervisión No. 4	12	9	2025	11	10	2025	Se encuentra en proceso pre contractual de obra e interventoria
Informe de Supervisión No. 5	12	10	2025	11	11	2025	Se encuentra en proceso pre contractual de obra y la adjudicación de la interventoria
OBSERVACIONES							

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapas precontractuales de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICÓ	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	SI	793
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo, mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICÓ	
Copia del Contrato de obra e interventoría	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	NO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de Informes de Interventoría presentados al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas, comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	


	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 24/Jul/2019

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO)

Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
NOMBRE:	FREDY JOVANNY PARDO