

			INFORME QUINCENAL CONSORCIO PUENTE GACHETA						U	
									Versión: 1	
									Fecha: 04/02/2026	
FECHA	12 may 26		PERIODO NRo.		12	DEL	15 abr 26		AL	29-abr-26
1. INFORMACIÓN GENERAL										
CONTRATO Nro.			LP-098-2026							
OBJETO DEL CONTRATO:			CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE GACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. ICCU-391-2025.							
LOCALIZACIÓN:			MUNICIPIO DE GACHETA-QUEBRADA GRANDE							
CONTRATISTA:			CONSORCIO PUENTE GACHETA							
INTERVENTORIA:			SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO Y AMBIENTAL S.A.S							
CONTRATO DE OBRA										
PLAZO INICIAL:			180 días calendario							
FECHA DE INICIACIÓN:			04/02/26							
*FECHA DE SUSPENSIÓN:			NA							
*FECHA DE REINICIACIÓN:			NA							
FECHA DE TERMINACIÓN:			04/08/2026							
PLAZO ACTUALIZADO:			NA							
PLAZO TRANSCURRIDO:			85 días calendario		EQUIVALE AL		47.22%			
VALOR INICIAL:			\$1,616,188,364.87							
VALOR ADICION(ES):			NA					AVANCE		
VALOR FINAL:			\$1,616,188,364.87					PROGRAMADO		
VALOR PAGADO:								EJECUTADO		
VALOR POR PAGAR:			\$1,616,188,364.87					TIEMPO %		
								OBRA FÍSICA %		
								FINANCIERO %		
2. CONTROL DE ACTIVIDADES										
Nro.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)		Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
			Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
3	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)		23 feb 26	04 may 26	70	12 feb 26		76	11	
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572		04 feb 26	12 jun 26	128	04 feb 26		84		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA										
Nro.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)		Descripción				Programado a la fecha (%)	Ejecutado acumulado anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecucion total actual (%)
1	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)		Se dio inicio a la ejecución de los pilotes en concreto de 3.000 psi mediante construcción manual, realizando las actividades de excavación y anillado de los caisson conforme a diseño, encontrándose el ítem en proceso de desarrollo.				90.91%	70.02%	4.98%	75.00%
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSANBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572		Actualmente se encuentra en ejecución la fase de fabricación y preparación del acero A-516/A572 en taller, conforme a planos, para su posterior transporte, ensamblaje y montaje en obra.				38.75%	67.39%	10.46%	77.85%
3										
8										
4. SEGUIMIENTO FINANCIERO SEMANAL										
Semana Nro.	Desde	Hasta	PROGRAMADO			EJECUTADO			ESTADO	
			SEMANAL		ACUMULADO	SEMANAL		ACUMULADO		
			\$ -		\$ -					
1	04 feb 26	10 feb 26	\$ 5,748,415.03	0.36%	\$ 5,748,415.03	\$ 41,763,276.80	2.58%	\$ 41,763,276.80	2.23%	Avance
2	11 feb 26	17 feb 26	\$ 9,001,119.20	0.56%	\$ 14,749,534.23	\$ 128,581,403.07	7.96%	\$ 170,344,679.87	9.63%	Avance
3	18 feb 26	24 feb 26	\$ 8,459,908.38	0.52%	\$ 23,209,442.61	\$ 69,021,458.33	4.27%	\$ 239,366,138.20	13.37%	Avance
4	25 feb 26	03 mar 26	\$ 3,395,736.87	0.21%	\$ 26,605,179.48	\$ 72,215,675.00	4.47%	\$ 311,581,813.20	17.63%	Avance
5	04 mar 26	10 mar 26	\$ 21,820,599.45	1.35%	\$ 48,425,778.93	\$ 94,718,289.95	5.86%	\$ 406,300,103.15	22.14%	Avance
6	11 mar 26	17 mar 26	\$ 113,093,827.21	7.00%	\$ 161,519,606.14	\$ 94,718,289.95	5.86%	\$ 501,018,393.11	21.01%	Avance
7	18 mar 26	24 mar 26	\$ 113,093,827.21	7.00%	\$ 274,613,433.35	\$ 64,647,534.59	4.00%	\$ 565,665,927.70	18.01%	Avance
8	25 mar 26	31 mar 26	\$ 113,093,827.21	7.00%	\$ 387,707,260.57	\$ 64,647,534.59	4.00%	\$ 630,313,462.30	15.01%	Avance
9	01 abr 26	07 abr 26	\$ 72,389,361.85	4.48%	\$ 460,096,622.41	\$ 68,223,680.00	4.22%	\$ 698,537,142.30	14.75%	Avance
10	08 abr 26	14 abr 26	\$ 113,093,827.21	7.00%	\$ 573,190,449.63	\$ 68,223,680.00	4.22%	\$ 766,760,822.30	11.98%	Avance
11	15 abr 26	21 abr 26	\$ 113,093,827.21	7.00%	\$ 686,284,276.84	\$ 101,476,098.31	6.28%	\$ 868,236,920.61	11.26%	Avance
12	22 abr 26	28 abr 26	\$ 113,093,827.21	7.00%	\$ 799,378,104.05	\$ 101,476,098.31	6.28%	\$ 969,713,018.92	10.54%	Avance
13	29 abr 26	05 may 26	\$ 82,828,503.71	5.12%	\$ 882,206,607.76					
14	06 may 26	12 may 26	\$ 90,783,220.54	5.62%	\$ 972,989,828.30					
15	13 may 26	19 may 26	\$ 159,887,085.82	9.89%	\$ 1,132,876,914.12					
16	20 may 26	26 may 26	\$ 58,746,784.39	3.63%	\$ 1,191,623,698.51					
17	27 may 26	02 jun 26	\$ 106,283,843.25	6.58%	\$ 1,297,907,541.75					
18	03 jun 26	09 jun 26	\$ 53,778,428.30	3.33%	\$ 1,351,685,970.06					
19	10 jun 26	16 jun 26	\$ 39,520,368.13	2.45%	\$ 1,391,206,338.18					
20	17 jun 26	23 jun 26	\$ 39,520,368.13	2.45%	\$ 1,430,726,706.31					
21	24 jun 26	30 jun 26	\$ 39,520,368.13	2.45%	\$ 1,470,247,074.44					
22	01 jul 26	07 jul 26	\$ 39,520,368.13	2.45%	\$ 1,509,767,442.57					
23	08 jul 26	14 jul 26	\$ 41,802,406.53	2.59%	\$ 1,551,569,849.10					
24	15 jul 26	21 jul 26	\$ 17,787,188.40	1.10%	\$ 1,569,357,037.50					
25	22 jul 26	28 jul 26	\$ 36,041,856.67	2.23%	\$ 1,605,398,894.17					
26	29 jul 26	04 ago 26	\$ 10,789,470.72	0.67%	\$ 1,616,188,364.89					

INFORME QUINCENAL		
		
PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)
		
PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	PILOTE EN CONCRETO DE M3 3000 PSI, DIÁMETRO 1M CONSTRUCCION MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)
		
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-516/A572