
 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: 120	Página 1 de 2
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016


INFORME DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN			
1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
Contrato Numero	142-2026		
Dependencia	Secretaría de Planeación		
Supervisor (a)	Jeisson Ferney Contreras Muñoz Secretario de Despacho Secretaría de planeación Yeiner Yerson Bolaños Narváez Director de Obras Públicas Secretaría de planeación		
Contratista	GUARIUM SAS/NIT.901.247.479-3		
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.		
Fecha de Inicio del Contrato	23 febrero 2026		
Plazo de Ejecución	2 meses		
Prorroga en tiempo	N/A		
Suspensión	N/A		
Reinicio	N/A		
Modificación	N/A		
Periodo de cumplimiento	24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2026		
2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO			
RESUMEN DE ACTIVIDADES, SEGUIMIENTO, MONITORES Y CONTROL REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN			
Se ha realizado el seguimiento, monitoreo y seguimiento por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de las obligaciones generales y específicas del contratista así:			
ACTIVIDAD	SE REALIZO SEGUIMIENTO Y CONTROL		
	SI	NO	NO APLICA
Seguimiento financiero y presupuestal del contrato	X		
Verificación de la ejecución de las actividades del contratista frente a las contratadas (<i>deben ser claras y precisas frente a las actividades ejecutadas y los beneficios o producto obtenidos con la prestación del servicio y/o suministro</i>)	X		
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, y sobre él % de conformidad con la normatividad vigente	X		
Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato	X		
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago	X		
Trámite de reconocimiento y pago de honorarios, una vez recibido a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio prestado y/o suministro	X		
Seguimiento y actualización del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato: firmas, pólizas y demás requisitos de cada una de las actas celebradas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)	X		
Verificación de que el servicio se realizó con idoneidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y respeto.	X		
Se verificó la entrega del producto en el Almacén General y beneficiarios dentro del plazo estipulado en el contrato			X
Se verificó que los productos entregados por el contratista cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato de suministro.			X
Certificación de que los suministros reposan en el Almacén General			X
Verificación de entrega de soportes de la gestión, ejecución y evidencias para ser archivadas en el expediente contractual en la secretaria de contratación.	X		
Certificación de que los soportes o productos de los informes de ejecución reposan en la secretaria supervisora			X

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: 120	Página 2 de 2
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL PERIODO DE SUPERVISION
El contratista desarrollo sus actividades acordes a las obligaciones durante el periodo.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrollada se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato y/o convenio.




Por lo anterior se firma en el despacho de la secretaria de planeación, el día trece (13) del mes de mayo de 2026.




Jeisson Ferney Contreras Muñoz
Secretaría de Despacho
Secretaría de planeación




Yeiner Yerson Bolaños Narváez
Director de Obras Publicas
Secretaría de planeación

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Erika Tatiana Moreno Cifuentes	Secretaria	
Reviso	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director de Obras Publicas	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.


 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
	AUTORIZACIÓN DE PAGO	CÓDIGO: 120	Página 1 de 2
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

AUTORIZACIÓN DE PAGO			
GENERALIDADES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	142-2026		
PAGO No.	2		
CONTRATISTA	GUARIUM SAS/NIT.901.247.479-3		
DEPENDENCIA	Secretaría de planeación		
SUPERVIOR(ES)	Jeisson Ferney Contreras Muñoz Secretario de Despacho Secretaría de planeación Yeiner Yerson Bolaños Narváez Director de Obras Públicas Secretaría de planeación		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 148.702.133,00		
Disponibilidad Presupuestal No.	2025000797 23/09/2025 2026000015 07/01/2026		
Registro Presupuestal No.	2026000207 14/02/2026		
ADICIÓN EN VALOR	N/A		
Disponibilidad Presupuestal No.	N/A		
Registro Presupuestal No.	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 148.702.133,00		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 148.702.133,00	Valor Anticipo	
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$ 71.456.367,00	Amortización	
VALOR PRESENTE PAGO	\$ 77.245.766,00	Amortización	
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0		
INFORMACIÓN DEL PAGO			
ANTICIPO () ÚNICO PAGO () PARCIAL () TERMINACIÓN (X) OTRO (), CUAL XXXXXX			
NUMERO Y FECHA DE FACTURA		FV 303 - DEL 5 MAYO 2026	
PERIODO DE CUMPLIMIENTO		24 DE MARZO 2026 AL 22 DE ABRIL DE 2026	
CUENTA BANCARIA		Numero: 19701349371 Banco: Bancolombia	
CÓDIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	DENOMINACIÓN FUENTE	VALOR
2.3.24.2402042.2024250350030. MT143.8210106	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO MY REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VUAL EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	8210106-R.B CONVENIO ICCU 692 2025MEJORAMIENT O VIA VDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS	\$ 77.245.766,00
VALOR TOTAL A PAGAR			\$ 77.245.766,00
VERIFICACIÓN PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			


 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
	AUTORIZACIÓN DE PAGO	CÓDIGO: 120 Página 2 de 2 VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016

VERIFICACION PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
DETALLE	VALOR CANCELADO	PERIODO COTIZADO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO
SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A
FONDO DE PENSIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
ARL	N/A	N/A	N/A	N/A
NÚMERO PLANILLA	(persona natural)		N/A	
RECIBO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	(persona natural)		SI	NO X
COPIA DE PLANILLAS APORTE	(persona natural)		SI	NO X
VERIFICACIÓN PORTAL WEB PAGO DE PLANILLA	(persona natural)		SI	NO X
CERTIFICACION PAGO SISTEMA GENERAL DE SALUD	(persona jurídica)		SI	X NO
Representante legal () Contador (X) Revisor fiscal ()				
Contador y revisor fiscal (Aportar antecedentes Junta de contadores, tarjeta profesional y copia cédula)			SI	X NO
Se autoriza a la secretaria de Hacienda realizar el pago al contratista por cuanto reúne los requisitos de Ley				



Por lo anterior se firma en el despacho de la secretaria de planeación, el día trece (13) del mes de mayo de 2026.





Jeisson Ferney Contreras Muñoz
Secretaría de Despacho
Secretaría de planeación



Yeiner Yerson Bolaños Narváez
Director de Obras Publicas
Secretaría de planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Reviso	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director de Obras Publicas	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN		 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	
	ACTA	CÓDIGO: 180		Página 1 de 2
		VERSIÓN: 1		FECHA: 22/12/2016



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 142 DE 2026	
CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA
IDENTIFICACIÓN	Nit. 890.680.097-7
CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL	GUARIUM SAS
IDENTIFICACIÓN	901.247.479-3
REPRESENTANTE LEGAL	LORENA PAOLA CASAS CANO
IDENTIFICACIÓN	1.070.943.849 expedida en Facatativá.
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU 692-2025)
PLAZO INICIAL	2 meses
FECHA DE INICIO	23 febrero 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de abril 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	22 de abril de 2026
SUPERVISION	Nombre: JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Cargo Secretario de Despacho Dependencia Secretaría de Planeación Nombre: YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ Cargo Director De Obras Públicas Dependencia Secretaría de Planeación

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes de obra por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el veintidós (22) del mes de abril del 2026, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

No obstante, se aclara que el contratista debe realizar la entrega de la totalidad de los siguientes documentos necesarios para el correspondiente proceso de liquidación:

1. Informe final
 - Factura
 - RUT
 - Informe de Obra
 - Acta de recibo final
 - Aportes al sistema de seguridad social
 - Declaración de aportes
 - Junta de Contadores
 - Copia de cédula de ciudadanía del contador
 - Tarjeta profesional contador
 - Sena fic
 - Certificación Bancaria

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN		 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	
	ACTA	CÓDIGO: 180		Página 2 de 2
		VERSIÓN: 1		FECHA: 22/12/2016



2. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran.

En consecuencia, el objeto del Contrato se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades


ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	32.81
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	45.77
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	43.18
4	671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	29.63
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4075.50

Para constancia, a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual, por los que en ella intervinieron

QUIEN ENTREGA: CONTRATISTA	
	
LORENA PAOLA CASAS CAÑO CC. 1.070.943.849 expedida en Facativá Rep. Legal: GUARIUM SAS Nit 901.247.479-3	
QUIEN RECIBE: SUPERVISORES	
JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho Secretaría de Planeación	
	FIRMA
YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ Director De Obras Publicas Secretaría de Planeación	
	FIRMA

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
Reviso	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director De Obras Publicas Secretaría de Planeación	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho Secretaría de Planeación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: 120 Página 1 de 5 VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMUN ACUERDO

Entre los suscritos, **CAMILO ANDRES FERRO CALDERON**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **1.072.961.140** expedida en Anapoima, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ANAPOIMA- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde, en adelante "Contratante"; **LORENA PAOLA CASAS CANO** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.070.943.849 expedida en Facatativá, en calidad del representante legal de **GUARIUM SAS**, en adelante "Contratista"; **JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ**, secretario de despacho de la secretaria de Planeación y **YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ**, director de obras públicas en calidad de supervisores, se reunieron con el objeto de terminar y liquidar de común acuerdo totalmente el mencionado contrato, dado que se ejecutaron todas las obligaciones relacionadas con el objeto contractual, así como por haberse vencido el término para su ejecución.

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. 142 DE 2026	
CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE ANAPOIMA
IDENTIFICACIÓN	Nit. 890.680.097-7
CONTRATISTA	
RAZÓN SOCIAL	GUARIUM SAS
IDENTIFICACIÓN	901.247.479-3
REPRESENTANTE LEGAL	PAULA ANDREA ORELLANO GONZALES
IDENTIFICACIÓN	1.015.462.579 expedida en Bogotá D.C,
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU 692-2025)
PLAZO INICIAL	2 meses
FECHA DE INICIO	23 febrero 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 de abril 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	22 de abril de 2026
SUPERVISION	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho Secretaria de Planeación YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ Director de Obras Publicas Secretaria de Planeación

Que según la comprobación realizada por el supervisor (a), el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual y a lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que durante el desarrollo de la ejecución se tramitaron los siguientes documentos contractuales:

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

GARANTÍAS – CONTRATO INICIAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Garantía	Póliza número	Vigencia
Cumplimiento	11-44-101278781	14/02/2026-31/07/2026
Salarios y prestaciones sociales		14/02/2026-12/04/2029
Estabilidad de la Obra		SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESE Y 0 DIAS*
Responsabilidad civil extracontractual	11-40-101089291	14/02/2026 – 12/04/2026
ACLARACIONES: ANEXO 0. *ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO		

GARANTIAS – ACTA DE INICIO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Garantía	Anexo número	Vigencia	Concepto
Cumplimiento	1	14/02/2026 – 31/07/2026	ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACEPTA Y SE CONOCE EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO FIRMADO POR LAS PARTES LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN EN VIGOR. Anexo No. 1 sin datos de amparos, se corrige con el siguiente anexo.
Salarios y prestaciones sociales		14/02/2026 – 12/04/2029	
Estabilidad de la Obra		SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESE Y 0 DIAS*	
Responsabilidad civil extracontractual	1	14/02/2026 – 12/04/2026	ACLARACIONES: ANEXO 1. MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACEPTA Y SE CONOCE EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO FIRMADO POR LAS PARTES LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN EN VIGOR.




			Anexo No. 1 sin datos de amparos, se corrige con el siguiente anexo.
Cumplimiento	2	23/02/2026 – 09/08/2026	ACLARACIONES: ANEXO 2. MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACEPTA Y SE CONOCE EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO FIRMADO POR LAS PARTES LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN EN VIGOR.
Salarios y prestaciones sociales		23/02/2026 – 21/04/2029	
Estabilidad de la Obra		SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESE Y 0 DIAS*	
Responsabilidad civil extracontractual	2	23/02/2026 – 21/04/2026	

GARANTIAS – TERMINACIÓN Y ESTABILIDAD

ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Garantía	Anexo número	Vigencia	Concepto
Cumplimiento	1	23/02/2026 – 09/08/2026	MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACEPTA Y SE CONOCE EL ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO, FIRMADO POR LAS PARTES EL 22-04-2026. LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN EN VIGOR.
Salarios y prestaciones sociales		23/02/2026 – 21/04/2029	
Estabilidad de la Obra		SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESE Y 0 DIAS*	

ACTAS

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
Adición En Valor	NA	NA
Prorroga En Tiempo	NA	NA
Suspensión	NA	NA
Reinicio	NA	NA
Modificación	NA	NA

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: 120	Página 4 de 5
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por la secretaria de Contratación, las cuales cubren los riesgos amparados de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato.

ESTADO FINANCIERO	
Valor Inicial Del Contrato	\$ 148.702.133,00
Adición En Valor	N/A
Valor Final Del Contrato	\$ 148.702.133,00
Valor Total Ejecutado	\$ 148.702.133,00
Valor Total pagos efectuados	\$ 71.456.367,00
Valor A Pagar Presente Acta	\$ 77.245.766,00
Porcentaje ejecutado	100%
Saldo por liberar	0


SALDO A LIBERAR						
Disponibilidad Presupuestal #	Registro Presupuestal #	RUBRO	Denominación	Fuente	Denominación	Valor a liberar
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

El Municipio de Anapoima Cundinamarca, a fecha de la presente acta, ha realizado a nombre del contratista, los siguientes pagos:

RELACION PAGOS EFECTUADOS		
COMPROBANTE NUMERO	FECHA	VALOR
2026000578	29/04/2026	\$ 71.456.367,00

El “Contratista” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.





En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por terminado y liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”.




 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACION	
	ACTA DE LIQUIDACION	CÓDIGO: 120 Página 5 de 5 VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016


En este estado las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación y liquidación, por cuanto la misma observa lo dispuesto en la Ley 80 de 1.993 -Estatuto General de la Contratación Pública-, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios como la voluntad de las partes es el elemento dinámico que dio origen a este Contrato, es lógico que la misma voluntad de las partes se proceda a su terminación y liquidación, dado que el objeto contractual se cumplió, requisito que se encuentra dentro de las causales de terminación previstas por la Ley.

La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en el Municipio de Anapoima- Cundinamarca a los trece (13) días del mes de mayo de 2026.

MUNICIPIO	CONTRATISTA
 CAMILO ANDRÉS FERRO CALDERON Alcalde	 LORENA PAOLA CASAS CANO CC. 1.070.943.849 expedida en Facatativá Rep. Legal: GUARIUM SAS Nit 901.247.479-3
SUPERVISORES	
JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ Secretario de Despacho Secretaria de Planeación	 FIRMA
YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ Director de Obras Publicas Secretaria de Planeación	 FIRMA

Elaboro	Erika Tatiana Moreno Cifuentes	Secretaria – Secretaria de Planeación	  
Reviso	Yeiner Yerson Bolaños Narváez	Director de Obras Publicas – Secretaria de Planeación	
Aprobó	Jeisson Ferney Contreras Muñoz	Secretario de Despacho - Secretaria de Planeación	

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	COD: 182 Página
		VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016

CONTRATO 142 DE 2026
PERIODO DE INFORME (24 DE MARZO DE 2026 – 22 DE ABRIL DE 2026)
INFORME FINAL

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DEL INFORME: 23 DE ABRIL DEL 2026


SUPERVISOR (ES): JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho.

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ
Director Obras Publicas.

INFORME REALIZADO POR: CESAR AUGUSTO CASTRO HERNÁNDEZ – PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION, DIRECCION DE OBRAS - SECRETARIA DE PLANEACIÓN.


OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU-692-2025)

VALOR: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$148.702.133,00) M/CTE.

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA	
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
INFORME DE SUPERVISIÓN	COD: 182	Página
	VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

CONTENIDO

1.	PERIODO DEL PRESENTE INFORME	3
2.	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
2.1.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	3
2.2.	UBICACIÓN GENERAL DEL SECTOR	4
3.	EJECUCIÓN	5
3.1.	RESUMEN CONTRATO DERIVADO	5
3.2.	RESUMEN CONTRATO DERIVADO	5
3.3.	PRESUPUESTO Y CANTIDADES CONTRATADA	6
4.	AVANCE DE OBRA	7
5.	AVANCE FINANCIERO	18
6.	CONCLUSIONES	18

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
	INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">COD: 182</td> <td style="width: 50%;">Página</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN: 1</td> <td>FECHA: 22/12/2016</td> </tr> </table>	COD: 182	Página	VERSIÓN: 1
COD: 182	Página				
VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016				

DESARROLLO DEL INFORME

1. PERIODO DEL PRESENTE INFORME


El período de corte del presente informe comprende desde el 24 de marzo de 2026 hasta el 22 de abril de 2026. En este documento se presenta el avance de las actividades, conforme a la supervisión realizada por el Municipio.


2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Anapoima está ubicado al suroccidente del departamento de Cundinamarca, en la zona cálida de la provincia del Tequendama, sobre las estribaciones bajas del flanco occidental de la cordillera Oriental. Se localiza a mitad de camino entre los altiplanos interandinos del centro-oriente del país, específicamente entre la Sabana de Bogotá y el valle cálido interandino del río Magdalena.

Ilustración 1. Ubicación Municipio de Anapoima




	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	COD: 182 Página
	VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016


2.2. UBICACIÓN GENERAL DEL SECTOR

La vereda Apicata se encuentra ubicada al suroeste del municipio de Anapoima, en proximidad a su zona urbana. El proyecto beneficiará directamente a las comunidades de esta vereda, especialmente en el sector Aposentos, impactando de manera positiva no solo a dichos sectores, sino también a la comunidad anapoimuna en general.

Ilustración 2 Ubicación Placa huella sector Aposentos



En la Ilustración 2 se evidencia la localización de la placa huella en el sector Aposentos.

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
	INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">COD: 182</td> <td style="width: 50%;">Página</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN: 1</td> <td>FECHA: 22/12/2016</td> </tr> </table>	COD: 182	Página	VERSIÓN: 1
COD: 182	Página				
VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016				

3. EJECUCIÓN

En concordancia con los procesos anteriormente descritos, se adjudicó el Contrato No. 142-2026, cuyo objeto es: “Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Apicata hacia el casco urbano, sector Aposentos, municipio de Anapoima, departamento de Cundinamarca (Convenio ICCU-692-2025)”. Para dicho contrato, se suscribió el acta de inicio con fecha del 23 de febrero de 2026.

3.1.RESUMEN CONTRATO DERIVADO

3.2.RESUMEN CONTRATO DERIVADO

Modalidad: Selección abreviada – Menor Cuantía

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 142 DE 2026

CONTRATANTE

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN: Nit 890.680.097-1

REPRESENTANTE LEGAL: CAMILO ANDRES FERRO CALDERON

IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía No. 1.072.961.140 expedida en Anapoima
Alcalde Municipal

CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL: GUARIUM SAS.

IDENTIFICACIÓN: Nit 901.247.479-3

REPRESENTANTE LEGAL: PAULA ANDREA ORELLANO GONZALEZ

IDENTIFICACIÓN: Cedula de Ciudadanía No. 1.015.462.579 expedida en Bogotá
D.C


DIRECCIÓN: CL 5 11 160 BR EL FARO Riohacha (La guajira) - Teléfono:
+57(300)8372995 - Correo electrónico: info@guarium.co

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. (CONVENIO ICCU-692-2025).

VALOR:

CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$148.702.133,00).

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	COD: 182 Página VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016

SUPERVISORES:

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ

Secretario de Despacho

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ


Dirección de Obras Públicas

DEPENDENCIA:

SECRETARIA PLANEACION.

3.3. PRESUPUESTO Y CANTIDADES CONTRATADA

Nº	ITEM DE	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CONTRACTUAL		MAYORES Y MENORES		BALANCE No 1	
					CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	\$ 66 215.31	12.48	\$ 813 887.05	2.76	\$ 179 990.55	15.24	\$ 993 877.60
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 psi (bases)	M3	\$ 774 598.82	45.63	\$ 35 342 115.08	0.57	\$ 440 324.18	46.20	\$ 35 782 439.26
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	\$ 525 745.40	41.04	\$ 21 578 581.15	0.00	\$	41.04	\$ 21 578 581.15
4	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	\$ 637 478.48	27.37	\$ 17 447 731.50	2.87	\$ 1 829 557.52	30.24	\$ 19 277 289.02
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	\$ 8 004.95	4 575.39	\$ 36 825 790.54	308.04	\$ 2 449 872.26	4269.35	\$ 34 175 918.29
COSTOS DIRECTOS						\$ 111 806 115.32		\$		\$ 111 806 115.32
ADMINISTRACION					23%	\$ 25 715 406.52				\$ 25 715 406.52
IMPREVISTO					5%	\$ 5 590 305.77				\$ 5 590 305.77
UTILIDAD					5%	\$ 5 590 305.77				\$ 5 590 305.77
COSTOS INDIRECTOS					33%	\$ 36 896 018.06				\$ 36 896 018.06
SUB TOTAL						\$ 148 702 133.37				\$ 148 702 133.37
AJUSTE						\$ 0.37				\$ 0.37
TOTAL						\$ 148 702 133.00				\$ 148 702 133.00

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
	INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1"> <tr> <td>COD: 182</td> <td>Página</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN: 1</td> <td>FECHA: 22/12/2016</td> </tr> </table>	COD: 182	Página	VERSIÓN: 1
COD: 182	Página				
VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016				

4. AVANCE DE OBRA

A la fecha del presente informe, y posterior a la presentación del acta final, se han finalizado las actividades constructivas correspondientes a la obra, las cuales contemplan la construcción de la placa huella en la vereda Aposentos, en el sector Aposentos. El procedimiento constructivo implementado para la ejecución de la placa huella se detalla a continuación:

Actividades Realizadas

1. Conformación de la Vía:

- **Descripción:** Se ejecutaron las actividades de adecuación, conformación y perfilado de la vía, garantizando las condiciones geométricas y de soporte requeridas para la conformación de la estructura de pavimento.
- **Estado Actual:** Actividad ejecutada al 100%.

2. Excavaciones varias en material común seco:

- **Descripción:** Se ejecutaron las actividades de excavación para la conformación de las vigas de amarre, así como para la construcción de cunetas en los costados derecho e izquierdo de la vía, la rampa conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.
- **Estado actual:** Actividad ejecutada al 100%.

3. Vaciado de concreto clase G:


- **Descripción:** Se ejecutaron un total de 49 losas centrales, cada una con dimensiones de 2,85 m de largo, 0,90 m de ancho y 0,15 m de espesor, lo que representa una longitud acumulada de 139,65 metros lineales.
De igual manera, se construyeron 98 losas de sobreancho, distribuidas en los costados derecho e izquierdo, con las mismas dimensiones (2,85 m x 0,90 m x 0,15 m), alcanzando una longitud de 139,65 metros lineales en cada lado, en concordancia con la geometría establecida en el diseño
- **Progreso:** Actividad ejecutada al 100%.

4. Vaciado de concreto clase D:

- **Descripción:** Se ejecutaron 98 losas correspondientes a las huellas en los costados derecho e izquierdo, cada una con dimensiones de 2,85 m de largo, 0,90 m de ancho y 0,15 m de espesor, alcanzando una longitud de 139,65 metros lineales por cada lado y un volumen total de 37,70 m³.
Así mismo, se construyeron 50 vigas de amarre, cada una con un ancho de 0,15 m y una longitud de 7,50 metros lineales. Adicionalmente, se ejecutó una rampa con una longitud lineal de 1,50 metros.
- **Progreso:** Actividad ejecutada al 100%.

5. Vaciado de Cunetas:

- **Descripción:** Se ejecutó el vaciado de concreto en una longitud total de 297,30 metros lineales, distribuida en 148,65 metros lineales por cada uno de los costados (derecho e izquierdo), en concordancia con las especificaciones establecidas en el diseño.

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	COD: 182
	PÁGINA	FECHA: 22/12/2016

- **Progreso:** Actividad ejecutada al 100%.

Avance Actual

- **Progreso Total:** Actualmente, se presenta un avance de obra del 100%.

Se alcanzo una longitud total de 148,65 metros lineales. Este valor se desglosa en la ejecución de 49 huellas, cada una con una longitud de 2,85 m, para un total de 139,65 m; adicionalmente, 50 vigas de amarre con un ancho de 0,15 m, que suman 7,50 m, y una rampa con una longitud de 1,50 m. Con ello se obtiene la longitud total de placa huella previamente mencionada.


Cronograma de Actividades

- **Fecha de Finalización:** Culminación de todas las actividades el 22 de abril del presente año.

Registro Fotográfico: A continuación, se presenta el registro fotográfico del proyecto, en el cual se evidencian los avances de obra desde el inicio hasta su culminación. Estas imágenes permiten documentar el progreso de las actividades ejecutadas y visualizar el estado actual del proyecto:

En las Ilustraciones 3 y 4 se evidencia la adecuada conformación y perfilado de la vía en el tramo intervenido, correspondiente al sector donde se llevo acabo la construcción de la placa huella. Estas actividades garantizaron el cumplimiento de las condiciones geométricas y de soporte requeridas para la correcta ejecución de la estructura de pavimento. Así mismo, se verifica la preparación de la subrasante conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

Ilustración 3 Conformación de vía.





	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
	INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1"> <tr> <td>COD: 182</td> <td>Página</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN: 1</td> <td>FECHA: 22/12/2016</td> </tr> </table>	COD: 182	Página	VERSIÓN: 1
COD: 182	Página				
VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016				

Ilustración 4 Conformación de vía



En las Ilustraciones 5 y 6 se evidencia el proceso de figuración, corte, doblado y disposición del acero de refuerzo, ejecutado conforme a los diseños estructurales del proyecto. Estas actividades garantizan el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como la adecuada configuración y comportamiento de los elementos estructurales. De igual manera, se verificó la correcta ubicación, alineación y amarre del refuerzo previo al vaciado de concreto.

Para las huellas reforzadas, el acero está conformado por 14 barras transversales de $\frac{1}{2}$ " , dispuestas con una separación de 0,20 m, cada una con una longitud de 1,00 m (0,80 m de cuerpo y 0,10 m en cada extremo para la formación de ganchos). Adicionalmente, se disponen 5 barras longitudinales de $\frac{1}{2}$ " , con una longitud de 2,75 m cada una, separadas igualmente cada 0,20 m.

En las cunetas, se emplea refuerzo en barras de $\frac{3}{8}$ " , conformado por 3 barras longitudinales separadas cada 0,23 m y barras transversales de 0,77 m de longitud, con una separación de 0,30 m.

Para las vigas de amarre, se utilizan barras de $\frac{3}{8}$ " , con elementos transversales tipo "S" de 0.23 m de longitud dispuestos cada 0,20 m, garantizando la adecuada confinación del elemento.

Finalmente, en la rampa se dispone acero de refuerzo en barras longitudinales de $\frac{1}{2}$ " con una longitud de 1,68 m, separadas cada 0,20 m, y barras transversales de $\frac{1}{2}$ " con una longitud de 3,80 m, igualmente espaciadas cada 0,20 m.



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

COD: 182

Página

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016

Ilustración 5 Figurado de acero





Ilustración 6 Figurado de acero





MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

COD: 182

Página

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016

En las Ilustraciones 7, 8 y 9 se evidencia el proceso de vaciado de las losas centrales y los sobreanchos, empleando concreto ciclópeo clase G con una dosificación del 40 % de rajón. Las losas centrales presentan dimensiones de 2,85 m × 0,90 m × 0,15 m, mientras que los sobreanchos tienen medidas de 2,85 m × 0,55 m × 0,15 m, en concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto.

Estas actividades comprenden la adecuada disposición y distribución del material, garantizando la correcta incorporación y confinamiento de la roca tipo rajón dentro de la matriz de concreto, así como la homogeneidad y estabilidad del elemento estructural.

Ilustración 7 Vaciado losa central en ciclópeo




	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	COD: 182 Página
		VERSIÓN: 1 FECHA: 22/12/2016

Ilustración 8 Losa central en ciclopeo






Ilustración 9 Sobre anchos en ciclopeo




	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	COD: 182
		Página
	VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

En las ilustraciones 10, 11 y 12 se evidencia el proceso de vaciado de las losas en concreto clase D, con una resistencia especificada de $f'c = 3000$ psi, en concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto. Cada huella presenta dimensiones de 2,85 m de longitud, 0,90 m de ancho y 0,15 m de espesor, las cuales se encuentran reforzadas con parrillas de acero de $\frac{1}{2}$ ".

Estas actividades incluyen la disposición, vibrado y nivelación del concreto, garantizando una adecuada compactación y la homogeneidad del material. Así mismo, se verifica el cumplimiento de las condiciones de acabado superficial y de la resistencia requerida para los elementos ejecutados..

Ilustración 10 Vaciado losas en concreto Clase D




	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
	INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1"> <tr> <td>COD: 182</td> <td>Página</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN: 1</td> <td>FECHA: 22/12/2016</td> </tr> </table>	COD: 182	Página	VERSIÓN: 1
COD: 182	Página				
VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016				

Ilustración 11 Vaciado losas en concreto Clase D





Ilustración 12 Vaciado losas en concreto Clase D





MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

COD: 182

Página

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016

En las Ilustraciones 13 y 14 se evidencia el proceso de vaciado de las cunetas y bordillos en concreto clase E, en concordancia con las especificaciones técnicas del proyecto. La cuneta presenta una sección transversal de 0,105 m², correspondiente a un cuerpo de 0,45 m de ancho, mientras que el bordillo cuenta con un espesor de 0,15 m y una altura de 0,25 m. Estos elementos se encuentran reforzados con acero de 3/8”.

Las actividades comprenden la disposición y acabado del concreto, garantizando la adecuada conformación de la sección hidráulica y la funcionalidad del sistema de drenaje superficial. Así mismo, se verifica el cumplimiento de las condiciones de alineamiento, pendiente y acabado requeridas para estos elementos..

Ilustración 13 Vaciado cunetas con bordillos




	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
	INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1"> <tr> <td>COD: 182</td> <td>Página</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN: 1</td> <td>FECHA: 22/12/2016</td> </tr> </table>	COD: 182	Página	VERSIÓN: 1
COD: 182	Página				
VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016				

Ilustración 14 Vaciado cunetas con bordillos



En las Ilustraciones 15 y 16 se observa el estado final de la placa huella construida en la vereda Apicata, específicamente en el sector Aposentos, evidenciando las condiciones de terminación, la calidad superficial del concreto y el adecuado acabado de la estructura. La intervención corresponde a una longitud total de 148,65 metros lineales, con un ancho de 5,00 metros, en concordancia con las especificaciones del diseño.

Adicionalmente, se aprecia la correcta alineación y continuidad de los elementos ejecutados, así como la adecuada conformación de las huellas, sobreeanchos, cunetas y bordillos, garantizando la funcionalidad hidráulica y estructural de la vía. De igual manera, se evidencia el cumplimiento de las pendientes longitudinales y transversales, favoreciendo el adecuado drenaje superficial y la durabilidad de la estructura. En conjunto, las condiciones finales reflejan una ejecución acorde con los requerimientos técnicos establecidos y las buenas prácticas constructivas.



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

COD: 182

Página

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016

Ilustración 15 Placa Huella Sector Aposentos






Ilustración 16 Placa Huella Sector Aposentos



	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA	
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
INFORME DE SUPERVISIÓN	COD: 182	Página
	VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

5. AVANCE FINANCIERO

A la fecha del presente informe, el contratista ha radicado el acta final ante el municipio de Anapoima como único cobro y pago realizado al contratista. Sin otra particularidad de muestra el estado de la cuenta del contrato de obra 142 de 2026:

AVANCE FISICO DE OBRA SECTOR APOSENTO	100%
VALOR DEL TOTAL CONTRATO 142-2026	\$148.702.133,00
VALOR COBRADO ACTA PARCIAL 1	\$ 71.456.367,00
VALOR ACTUAL COBRADO ACTA FINAL	\$ 77.245.766,00
AVANCE FINANCIERO COBRADO	100%

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento técnico realizado durante la ejecución del Contrato de Obra No. 142 de 2026, se concluye que el proyecto de mejoramiento vial mediante la construcción de placa huella en la vereda Apicata, sector Aposentos, fue ejecutado satisfactoriamente, alcanzando un avance físico del 100% y cumpliendo con los objetivos planteados.

La intervención comprendió la construcción de una longitud total de 148,65 metros lineales, con un ancho promedio de 5,00 metros, incluyendo la conformación de la estructura mediante losas centrales, sobreechamientos, huellas en concreto reforzado, vigas de amarre y una rampa de acceso, garantizando la continuidad geométrica y funcional de la vía. Asimismo, se ejecutaron 297,30 metros lineales de cunetas en ambos costados, asegurando un adecuado manejo de aguas superficiales.

Desde el punto de vista constructivo, se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, particularmente en lo relacionado con la dosificación y resistencia del concreto (clases G, D y E), la correcta disposición del acero de refuerzo y la adecuada ejecución de los procesos de vaciado, compactación y acabado. Lo anterior permite inferir un comportamiento estructural adecuado y una mayor durabilidad de la obra.


Adicionalmente, se verificó la correcta conformación de la subrasante y el cumplimiento de las condiciones geométricas de diseño, incluyendo pendientes longitudinales y transversales, lo cual favorece el drenaje superficial y contribuye a la estabilidad de la estructura de pavimento.

A pesar de las afectaciones generadas por las condiciones climáticas durante el periodo de ejecución, las cuales incidieron en el rendimiento de algunas actividades, el contratista implementó las medidas necesarias para garantizar la calidad final de la obra y el cumplimiento del alcance contractual.

En términos generales, la obra presenta condiciones óptimas de servicio, mejorando significativamente la transitabilidad en el sector intervenido, facilitando el acceso de la comunidad y contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la zona, en concordancia con los objetivos del proyecto.

7. OBSERVACIONES

Durante la ejecución del proyecto se presentaron condiciones climáticas variables, caracterizadas por precipitaciones frecuentes, las cuales generaron afectaciones temporales en el desarrollo normal de algunas actividades constructivas. En particular, estas condiciones incidieron en procesos críticos como la conformación de la subrasante, las excavaciones y el vaciado


	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
	INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1"> <tr> <td>COD: 182</td> <td>Página</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN: 1</td> <td>FECHA: 22/12/2016</td> </tr> </table>	COD: 182	Página	VERSIÓN: 1
COD: 182	Página				
VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016				

de concreto, obligando a la suspensión parcial de labores en determinados momentos para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y evitar afectaciones en la calidad de los elementos ejecutados.


Se observó que, pese a dichas condiciones adversas, el contratista implementó medidas adecuadas de manejo de obra, tales como la reprogramación de actividades, control de tiempos de vaciado y protección de superficies recién construidas, lo cual permitió mitigar los impactos asociados a la humedad y asegurar la calidad final del proyecto.

Así mismo, se evidenció un adecuado control en la ejecución de los diferentes ítems constructivos, manteniendo la alineación, niveles y dimensiones conforme a los diseños establecidos. No obstante, se recomienda para futuros proyectos en condiciones similares, contemplar dentro de la programación de obra un mayor margen asociado a factores climáticos, con el fin de optimizar los tiempos de ejecución y reducir posibles contingencias.

Finalmente, se destaca que las obras de drenaje superficial, particularmente las cunetas construidas a lo largo de 297,30 metros lineales, cumplen una función fundamental frente a las condiciones de escorrentía presentadas en la zona, contribuyendo a la protección de la estructura de la placa huella y a su adecuado comportamiento a largo plazo.



JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
 Secretario de Planeación



YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ
 Director De Obras Públicas –
 Secretaría de Planeación

Proyectó: Cesar Augusto Castro Hernández/Profesional Contratista 

