



GUARIUM S.A.S
NIT 901.247.479-3
Calle 5 N° 11-160
Tel: (035) 3218294921
Riohacha - Colombia
info@guarium.co



Factura electrónica de venta
No. FV 303

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA		
NIT	890.680.097-1	Teléfono	(035) 18993733
Dirección	A 3-59CL.3 SUR # 3-17	Ciudad	Anapoima - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 11:58
Expedición	05/05/2026, 11:58
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 142 del 2026 MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTO MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCUU-692-2025)	1.00	58,079,523.00	58,079,523.00
2	ADMINISTRACION 23%	1.00	13,358,290.00	13,358,290.00
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	2,903,976.00	2,903,976.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	2,903,977.00	2,903,977.00

Total ítems: 4

Total Bruto	77,245,766.00
Total a Pagar	77,245,766.00

Valor en Letras: Setenta y siete millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 77,245,766.00


Observaciones: ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 142 del 2026 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTO MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCUU-692-2025)"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108136241 aprobado en 20260406 prefijo FV desde el número 300 al 700 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390. Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 3X1000
CUFE: c0f220444092f46be194694f704d8b096e05bd9a5e3fa743be1ea4367da1e9a1e240c6dd82d10e734492fb4cef429208

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141186330543



(415)7707212489984(8020) 000014118633054 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 4 7 4 7 9

3

Impuestos y Aduanas de Riohacha

2 5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GUARIUM S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

La Guajira

4 4

40. Ciudad/Municipio

Riohacha

0 0 1

41. Dirección principal

CL 5 11 160 BRR EL FARO

42. Correo electrónico

info@guarium.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 4 8 2 7 8 3 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 3 9 0

2 0 1 9 0 1 2 3

4 6 6 9

2 0 2 2 0 1 0 4

4 9 2 1 0 1 6 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PIÑERES ABDALA SAUL AUGUSTO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141186330543



(415)7707212489984(8020) 000014118633054 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 4 7 4 7 9

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Riohacha

14. Buzón electrónico

2 5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	0 0 0 1	8	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 2 1	2 0 2 1 1 0 0 1	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 1 2 3	2 0 2 1 1 0 0 4	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 4 8 7 7 1	1 4 8 7 7 1		
78. Departamento	4 4	4 4		
79. Ciudad/Municipio	3 0	3 0		
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 9 0 1 2 3	2 0 2 1 1 0 0 4		
81. Hasta	2 0 9 9 0 1 2 3	2 0 9 9 0 1 2 3		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 2 1 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141186330543



(415)7707212489984(8020) 000014118633054 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 2 4 7 4 7 9 | 3

Impuestos y Aduanas de Riohacha

2 5


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5, 0 5 0 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 0 1 5 4 6 2 5 7 9		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ORELLANO		105. Segundo apellido GONZALEZ		106. Primer nombre PAULA	
	107. Otros nombres ANDREA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 1 0 1 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 0 1 8 4 4 0 9 7 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido PIÑERES		105. Segundo apellido ABDALA		106. Primer nombre SAUL	
	107. Otros nombres AUGUSTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141186330543




(415)7707212489984(8020) 000014118633054 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 4 7 4 7 9	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Riohacha	14. Buzón electrónico 2 5
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 8 4 0 9 0 4 8 7	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 3 8 3 1 0
	152. Primer apellido CASTRO	153. Segundo apellido BALLESTEROS	154. Primer nombre EDGAR	155. Otros nombres ENRIQUE
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 4 0 1			



INFORME TECNICO DE OBRA ACTA DE COBRO DE FINAL



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 142 – 2026

OBJETO DEL CONTRATO

**MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA
HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS MUNICIPIO DE
ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU 692-
2025)**

**MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
2026**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETO DEL CONTRATO.....	3
3. OBJETIVO.....	3
1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
4. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	4
2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO.....	4
3.1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	4
4.2. POLIZAS.....	5
5. ESTADO DE AVANCE OBRA	5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	6
6.1. CLIMA.....	6
6.2. DESCRIPCION DE CADA ITEM EJECUTADO EN EL CORTE	7
6.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	9
6.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO	10
7. ASPECTO FINANCIEROS.....	12
7.1. ACTA DE COBRO PARCIAL NO.1	12
7.2. ACTA DE COBRO FINAL.....	13
8. CONTROL DE CALIDAD	14
9. PERSONAL Y EQUIPOS.....	15
10. GESTIÓN AMBIENTAL.....	2
11. PROBLEMAS, DIFICULTADES Y RIESGOS	2
12. CONCLUSIONES.....	3

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de obra tiene como propósito presentar de manera detallada el desarrollo, seguimiento y estado final del **contrato No. 142 de 2026**, cuyo objeto corresponde al **mejoramiento de la vía que conduce desde la vereda Apicatá hacia el casco urbano, sector Aposentos, en el municipio de Anapoima, departamento de Cundinamarca**. En este documento se consolidan los aspectos técnicos, administrativos, financieros y ambientales asociados a la ejecución del proyecto, incluyendo el análisis del cronograma de actividades, control de cantidades de obra, actas de cobro, gestión de calidad, manejo ambiental y demás componentes relevantes.

El informe refleja el cumplimiento de las actividades programadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas, así como la adecuada utilización de los recursos asignados, evidenciando un control eficiente durante todas las etapas del proyecto. De igual manera, se presentan las principales dificultades, riesgos y acciones correctivas implementadas, junto con sus respectivos resultados, permitiendo evaluar el desempeño general de la obra.

En términos generales, el contenido del informe permite verificar el cumplimiento de los objetivos contractuales, la ejecución del proyecto dentro de los parámetros establecidos y su cierre satisfactorio, garantizando la calidad de las obras realizadas y su funcionalidad para la comunidad beneficiada.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Apicatá hacia el casco urbano sector aposentos municipio de Anapoima, departamento de Cundinamarca (convenio iccu 692-2025)

3. OBJETIVO

Presentar de manera técnica, clara y detallada el desarrollo, seguimiento y resultados finales del contrato de obra No. 142 de 2026, correspondiente al mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Apicatá hacia el casco urbano sector Aposentos, en el municipio de Anapoima, con el fin de evaluar el cumplimiento de las actividades ejecutadas, los aspectos financieros, técnicos, ambientales y administrativos, así como verificar la conformidad de la obra frente a las condiciones contractuales establecidas.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS


- Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades, evaluando los tiempos de ejecución y la finalización del proyecto frente a lo programado.
- Analizar las cantidades de obra y el comportamiento financiero del contrato, incluyendo actas de cobro, valores ejecutados y porcentaje de avance.
- Evaluar la calidad de la obra ejecutada, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Anapoima está ubicado en el suroccidente de Cundinamarca, dentro de la provincia del Tequendama, a unos 87 km de Bogotá; limita con municipios como Apulo, Tocaima, Viotá y El Colegio, en un territorio cálido y estratégico entre la Sabana de Bogotá y el valle del río Magdalena.

- **Departamento:** Cundinamarca
- **Provincia:** Tequendama
- **Distancia de Bogotá:** Aproximadamente 87 km al suroccidente
- **Coordenadas:** 4° 32' 5.54" N, 74° 33' 25.73" W



3.1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No.	142 - 2026
CONTRATISTA	GUARIUM S.A.S.
NIT	901.247.479-3
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCAR (CONVENIO ICCU 692-2025)
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE \$148.702.133,00 INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY
FECHA DE INICIO	23 DE FEBRERO 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	22 DE ABRIL DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO ENTRE CONTRATISTA Y SUPERVISOR, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
FORMA DE PAGO	SE CANCELA AL CONTRATISTA EN ACTAS PARCIALES

SUPERVISORES	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ- SECRETARIO DE DESPACHO YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ – DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DE ACTA PARCIAL No. 1	SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$71.456.367,00)
VALOR DE ACTA DE COBRO FINAL	SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE. (\$77.245.766,00)

4.2. POLIZAS

AMPAROS	ASEGURADORA	FECHA INICIACION	FECHA DE TERMINACION	VALOR
No. POLIZA 11-40-101089291 Anexo 2				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	23/02/2026	21/04/2026	\$350.181.000,00
AMPAROS	ASEGURADORA	FECHA INICIACION	FECHA DE TERMINACION	VALOR
No. POLIZA 11-44-101278781 Anexo 0				
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	14/02/2026	31/07/2026	\$14.870.213,30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	14/02/2026	12/04/2029	\$ 7.435.106,65
RESPONSABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	5 Años		\$29.740.426,60

5. ESTADO DE AVANCE OBRA

Con base en la información registrada en el Acta de cobro final, presentando un avance físico y financiero del cien por ciento (100%) respecto al valor total del contrato, evidenciando un desarrollo acorde con el plazo contractual establecido. Durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 14 de abril de 2026, el valor total del contrato asciende a \$148.702.133,00, distribuido en costos directos por \$111.806.115,31 e indirectos (AIU del 33%) por \$36.896.018,05, manteniendo una estructura financiera adecuada, lo cual refleja una adecuada dinámica de obra y cumplimiento en la programación inicial, lo cual, evidencia la finalización satisfactoria del proyecto con un avance físico y financiero del 100% dentro del plazo establecido.

Durante la ejecución se presentaron ajustes por mayores y menores cantidades en algunos ítems, los cuales fueron compensados sin afectar el valor total contratado, reflejando una adecuada gestión

técnica en obra. La ejecución se consolidó en dos actas con valores equilibrados y un ajuste final mínimo atribuible a redondeos, concluyendo así un cierre contractual coherente, sin inconsistencias relevantes y con cumplimiento integral de las obligaciones establecidas.

En el Acta No. 2 se ejecutaron las cantidades restantes para completar el proyecto, registrándose 20,23 m³ de excavaciones, 22.97 m³ de concreto clase D, 20.52 m³ de concreto ciclópeo, 15.59 m³ de cunetas y 2.278,59 kg de acero de refuerzo. Estas cantidades, sumadas a las ejecutadas en actas anteriores, consolidan las cantidades acumuladas finales de 32.81 m³ en excavaciones, 45.77 m³ en concreto clase D, 43.18 m³ en concreto ciclópeo, 29.63 m³ en cunetas y 4.075,50 kg de acero de refuerzo. En conjunto, esto evidencia que el Acta No. 2 permitió completar los volúmenes ajustados del proyecto, alcanzando el 100% de ejecución en todos los ítems y garantizando coherencia entre las cantidades ejecutadas y las condiciones actualizadas del contrato.

A continuación, se presenta la descripción detallada de las actividades ejecutadas durante el periodo de corte, con el fin de evidenciar de manera técnica, cuantitativa y fotográfica el avance de cada uno de los ítems contemplados en el contrato. Esta información permite verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como la correspondencia entre las cantidades ejecutadas y el progreso físico de la obra, en concordancia con lo establecido en la programación y los lineamientos contractuales.


6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 14 de abril de 2026, se ejecutaron las actividades necesarias para avanzar hacia la culminación del proyecto de mejoramiento vial, incluyendo labores de excavación en material común, construcción de bases en concreto clase D, instalación de concreto ciclópeo para soporte estructural, ejecución de cunetas en concreto fundidas en sitio y el suministro, figurado y armado de acero de refuerzo. Estas actividades se desarrollaron de manera articulada y conforme a las condiciones técnicas del contrato, permitiendo ajustar las cantidades de obra según las condiciones reales del terreno y garantizando la calidad y continuidad del proceso constructivo, en cumplimiento de las especificaciones establecidas.

6.1. CLIMA

Durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 14 de abril de 2026, en el municipio de Anapoima (Cundinamarca), se presentaron condiciones climáticas típicas de transición hacia temporada de lluvias, caracterizadas por temperaturas cálidas estables entre 21°C y 25°C, alta humedad relativa y predominio de cielos parcialmente nublados. Se registraron precipitaciones frecuentes, especialmente en horas de la tarde, con un incremento progresivo al inicio del mes de abril, lo que corresponde a uno de los periodos más lluviosos del año en la región. Estas condiciones climáticas, aunque normales para la zona, pudieron generar afectaciones moderadas en el desarrollo de actividades constructivas, particularmente en labores de excavación, manejo de materiales y ejecución de concretos, requiriendo ajustes operativos para garantizar la continuidad y calidad de la obra.

Como resultado de las condiciones climáticas presentadas durante el periodo, se generaron interrupciones parciales en la ejecución de la obra, con suspensiones por horas debido a las lluvias, especialmente en actividades sensibles como excavaciones, conformación y fundida de losas. No obstante, durante estos eventos se dio continuidad a labores que no dependían directamente de las condiciones del terreno, como el corte y figurado de acero. Estas afectaciones ocasionaron retrasos puntuales en el cronograma, los cuales fueron compensados mediante la implementación de jornadas extendidas de trabajo. Cabe resaltar que dichas situaciones se presentaron de manera esporádica, principalmente en días en los que las precipitaciones fueron de tal intensidad que no permitieron su manejo operativo en campo.



6.2. DESCRIPCION DE CADA ITEM EJECUTADO EN EL CORTE

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	<p>Durante la ejecución del ítem de excavaciones varias en material común seco a mano, se desarrollaron actividades orientadas a la conformación de elementos estructurales y de drenaje de la vía. En el Acta Parcial No. 1 se ejecutaron 12,59 m³, correspondientes principalmente a excavaciones para vigas de amarre y cunetas en ambos costados, incluyendo un tramo en curva, lo que permitió dar inicio a la adecuación de la estructura vial.</p> <p>Posteriormente, en el Acta Final, se ejecutaron 20.23 m³, enfocándose en la continuidad de excavaciones para vigas de amarre, ampliación de cunetas con mayor profundidad y la excavación para rampas de inicio y final, necesarias para la correcta transición de la vía. Estas actividades se realizaron manualmente e incluyeron el retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la adecuada preparación del terreno para las etapas constructivas siguientes.</p>
2	CONCRETOS CLASE D, F ^c =3000 PSI (BASES)	Durante la ejecución del ítem de concretos clase D (f ^c = 3000 psi) para bases, se desarrollaron actividades orientadas a la conformación estructural de la vía

		<p>mediante la construcción de huellas, vigas de amarre y elementos de transición. En el Acta Parcial No. 1 se ejecutaron 22,80 m³, correspondientes principalmente a la fundición de huellas y vigas de amarre, permitiendo establecer la base estructural inicial del proyecto.</p> <p>Posteriormente, en el Acta Final se ejecutaron 22.97 m³, donde se dio continuidad a la construcción de huellas y vigas de amarre, además de la incorporación de rampas de inicio y final para garantizar la adecuada conexión y funcionalidad de la vía. Estas actividades se realizaron conforme a las especificaciones técnicas del diseño, asegurando la resistencia requerida del concreto y la correcta conformación de los elementos estructurales, consolidando así la capacidad portante y durabilidad de la obra vial.</p>
3	<p>CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES</p>	<p>Durante la ejecución del ítem de concreto ciclópeo clase G (2000 psi con 40% de rajón) para bases, se desarrollaron actividades orientadas a la conformación de la estructura base de la vía mediante la construcción de losas en diferentes secciones. En el Acta Parcial No. 1 se ejecutaron 22.66 m³, correspondientes a la fundición de losa central, losas extremas izquierda y derecha, así como losas de sobreebanco en curva, permitiendo dar estabilidad inicial y adaptación a la geometría del trazado.</p> <p>Posteriormente, en el Acta Final se ejecutaron 20.52 m³, enfocándose en la continuidad de la losa central y las losas extremas en ambos costados, consolidando la sección estructural de la vía. Estas actividades se realizaron conforme a las especificaciones técnicas, garantizando una adecuada distribución del material pétreo (rajón) y concreto, lo cual contribuye a la resistencia, estabilidad y durabilidad de la estructura vial.</p>
4	<p>CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR</p>	<p>Durante la ejecución del ítem de cuneta de concreto clase E (2500 psi) fundida en el lugar, se desarrollaron actividades orientadas al manejo y conducción de aguas superficiales mediante la construcción de losas y bordillos en ambos costados de la vía. En el Acta Parcial No. 1 se ejecutaron 14,04 m³, correspondientes a la fundición de losa de cuneta y bordillos derecho e izquierdo, permitiendo establecer el sistema inicial de drenaje longitudinal.</p> <p>Posteriormente, en el Acta Final se ejecutaron 15.59 m³, donde se dio continuidad a estas mismas actividades, completando la conformación de las cunetas a lo largo del tramo intervenido. Estas labores se realizaron en sitio, cumpliendo con las especificaciones técnicas del concreto, garantizando la adecuada evacuación de aguas, la protección de la estructura vial y la durabilidad de la obra.</p>

6.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El presente registro fotográfico tiene como propósito evidenciar de manera visual el avance de las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente al Acta de cobro final. A través de este soporte se documentan las condiciones iniciales, el proceso constructivo y los resultados obtenidos en cada uno de los ítems del contrato. Las imágenes permiten verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad de las obras ejecutadas. Así mismo, constituyen un respaldo técnico del progreso físico del proyecto en el frente de trabajo.

ITEM	DESCRIPCION	UND
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3
PLACA HUELLA APOSENTOS		

ITEM	DESCRIPCION	UND
2	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3
PLACA HUELLA APOSENTOS		

ITEM	DESCRIPCION	UND
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3
PLACA HUELLA APOSENTOS		

ITEM	DESCRIPCION	UND
4	CUNETETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3
PLACA HUELLA APOSENTOS		

ITEM	DESCRIPCION	UND
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG
PLACA HUELLA APOSENTOS		


7. ASPECTO FINANCIEROS

Desde el punto de vista financiero, el acta consolida de manera integral la ejecución de los diferentes ítems contractuales, evidenciando coherencia entre las cantidades de obra ejecutadas, los valores unitarios establecidos y los montos parciales y acumulados. Cada actividad —incluyendo excavaciones, concretos estructurales (clase D), concreto ciclópeo, cunetas y acero de refuerzo— presenta un comportamiento acorde con lo programado, reflejando un avance progresivo en términos físicos y económicos. Las cantidades ejecutadas en las actas parciales muestran un incremento sostenido que se traduce en mayores valores reconocidos, manteniendo la proporcionalidad entre volumen de obra y costo, lo cual garantiza la correcta aplicación de los precios unitarios del contrato.

En términos porcentuales, se evidencia que los ítems de mayor incidencia económica, como el acero de refuerzo y los concretos, concentran el mayor porcentaje de ejecución, debido a su relevancia estructural dentro del proyecto. Asimismo, los ítems complementarios, como cunetas y excavaciones, alcanzan niveles de ejecución acordes con su participación dentro del presupuesto, sin presentar desviaciones significativas. El balance general refleja un alto porcentaje de ejecución acumulada, cercano al cumplimiento total del contrato, lo cual se ve respaldado por la finalización anticipada de las actividades.

Finalmente, el acta de cobro final integra todos los valores ejecutados, consolidando el 100% de las cantidades contractuales ejecutadas y recibidas a satisfacción, permitiendo determinar el valor total a pagar al contratista. Este cierre financiero evidencia un adecuado control presupuestal, sin sobrecostos ni variaciones relevantes frente al valor contratado, garantizando la transparencia, trazabilidad y correcta liquidación del contrato conforme a las condiciones inicialmente pactadas.

7.1. ACTA DE COBRO PARCIAL NO.1

ACTA PARCIAL No. 1										
	OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENOS MUNICIPIO DE ANAPOMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCUJ-892-2025						PERIODO REPORTADO	23 febrero del 2026 hasta el 23 de marzo del 2026	
	CONTRATO No.:	142 del 2026	PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES						
	CONTRATISTA:	GUARIUM	FECHA DE INICIO	23 DE FEBRERO DEL 2026		SUPERVISORES	JEISON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ - SECRETARIO DE DESPACHO YENER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		AVANCE (%)	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO TRENTA Y TRES PESOS (\$148.702.133,00) MCTE.	FECHA DE TERMINACION:	22 DE ABRIL DEL 2026					48,05%	

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES		ACTA No 1		TOTAL ACUMULADO		POR EJECUTAR	
							CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	58,08	\$ 65.215,31	\$ 3.787.705,10	0,00	\$ -	12,59	\$ 820.734,65	12,59	\$ 820.734,65	45,50	\$ 2.966.970,45
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 psi (bases)	M3	39,22	\$ 774.536,82	\$ 30.374.235,92	0,00	\$ -	22,80	\$ 17.659.439,49	22,80	\$ 17.659.439,49	16,42	\$ 12.714.796,43
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	46,46	\$ 525.745,40	\$ 24.426.669,05	0,00	\$ -	22,66	\$ 11.912.076,37	22,66	\$ 11.912.076,37	23,80	\$ 12.514.592,68
4	671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	30,24	\$ 637.476,49	\$ 19.277.289,02	0,00	\$ -	14,04	\$ 8.950.169,90	14,04	\$ 8.950.169,90	16,20	\$ 10.327.119,12
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.239,90	\$ 8.004,95	\$ 33.940.216,23	0,00	\$ -	1796,91	\$ 14.384.171,48	1796,91	\$ 14.384.171,48	2442,59	\$ 19.556.044,75
COSTOS DIRECTOS						\$ 111.806.115,32	\$ -	\$ -	\$ 53.726.591,89	\$ -	\$ 53.726.591,89	\$ -	\$ 58.079.523,43	
ADMINISTRACION					23%	\$ 25.715.406,52	\$ -	\$ -	\$ 12.357.116,13	\$ -	\$ 12.357.116,13	\$ -	\$ 13.358.290,39	
IMPREVISTO					5%	\$ 5.590.305,77	\$ -	\$ -	\$ 2.686.329,59	\$ -	\$ 2.686.329,59	\$ -	\$ 2.903.976,17	
UTILIDAD					5%	\$ 5.590.305,77	\$ -	\$ -	\$ 2.686.329,59	\$ -	\$ 2.686.329,59	\$ -	\$ 2.903.976,17	
COSTOS INDIRECTOS					33%	\$ 36.896.018,05	\$ -	\$ -	\$ 17.729.775,32	\$ -	\$ 17.729.775,32	\$ -	\$ 19.166.242,73	
SUB TOTAL						\$ 148.702.133,37	\$ -	\$ -	\$ 71.456.367,21	\$ -	\$ 71.456.367,21	\$ -	\$ 77.245.766,16	
AJUSTE						-\$ 0,37	\$ -	\$ -	\$ 0,21	\$ -	\$ 0,21	\$ -	\$ 0,16	
TOTAL						\$ 148.702.133,00	\$ -	\$ -	\$ 71.456.367,00	\$ -	\$ 71.456.367,00	\$ -	\$ 77.245.766,00	

El Acta Parcial No. 1 refleja la ejecución de los principales ítems del proyecto, destacándose las excavaciones en material común con una cantidad de 12.59 m³, los concretos clase D ($f'c=3000$ psi) con 22.80 m³, el concreto ciclópeo clase G con 22.66 m³, la cuneta en concreto clase E (2500 psi) con 14.04 m³ y el suministro de acero de refuerzo (60000 psi) con 1.796,91 kg. Estos ítems corresponden a actividades de alto impacto dentro del presupuesto, lo que explica que, aunque el avance físico global del proyecto pueda no ser proporcional, sí se genere un avance financiero significativo. En términos económicos, el valor ejecutado en el acta para costos directos es de \$53.726.591,89 frente a un total contractual de \$111.806.115,31.

Al comparar estos valores con las condiciones actualizadas de la obra, se evidencia que el avance financiero del 48,05% está directamente relacionado con la ejecución de actividades estructurales que concentran mayor valor unitario, como concretos y acero. El valor total del acta asciende a \$71.456.367,00, incluyendo AIU y demás componentes contractuales, lo cual mantiene coherencia con lo ejecutado en campo. Esto indica que los ítems cobrados en esta acta no solo corresponden a cantidades realmente ejecutadas, sino que además están alineados con la priorización técnica del proyecto en su fase actual, sin generar desviaciones frente a lo programado.

Finalmente, el saldo por ejecutar de \$58.079.523,42 permite establecer que aún queda una proporción importante del contrato, probablemente asociada a actividades complementarias o de menor peso económico. En conjunto, el análisis entre cantidades, valores contractuales y condiciones actuales demuestra que el Acta Parcial No. 1 presenta un comportamiento equilibrado, donde los valores cobrados guardan relación directa con los ítems ejecutados y su incidencia dentro del presupuesto, evidenciando un adecuado control técnico y financiero en el desarrollo del proyecto.


7.2. ACTA DE COBRO FINAL

El análisis financiero del Acta de Cobro Final evidencia la correcta ejecución y cierre económico del contrato No. 142 de 2026, correspondiente al proyecto de mejoramiento vial, alcanzando un 100% de ejecución tanto física como financiera. Los ítems contractuales presentan coherencia entre las cantidades inicialmente pactadas, los ajustes por mayores y menores cantidades y las condiciones actualizadas, reflejando un adecuado control técnico y presupuestal durante toda la ejecución. En particular, se observan ajustes negativos en excavaciones, concreto ciclópeo y acero de refuerzo, compensados con incrementos en el ítem de concretos clase D, sin generar afectaciones al valor total del contrato.

Los valores acumulados por actas parciales muestran una distribución equilibrada de la inversión, donde el Acta No. 1 representó \$73.792.797,08 y el Acta No. 2 \$74.909.335,92, consolidando un total de \$148.702.133,00, equivalente al valor contractual. Los costos directos alcanzaron \$111.806.115,32, mientras que los costos indirectos (AIU) representaron el 33%, distribuidos en administración (23%), imprevistos (5%) y utilidad (5%), manteniendo la estructura financiera prevista desde el inicio.

Cada ítem alcanzó el 100% de ejecución, destacándose el concreto estructural y el acero de refuerzo como los de mayor incidencia económica dentro del proyecto. Finalmente, el ajuste contable de -\$0,37

permite la conciliación exacta del valor total, evidenciando precisión en los cálculos. En conjunto, el acta refleja una gestión financiera eficiente, con adecuada trazabilidad de los recursos, cumplimiento de las condiciones contractuales y cierre satisfactorio del proyecto sin desviaciones presupuestales significativas.

ACTA DE COBRO FINAL							
	OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCUU-692-2025"			PERIODO REPORTADO	24 marzo del 2026 hasta el 14 de abril del 2026	
	CONTRATO No.:	142 del 2026		PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		
	CONTRATISTA:	GUARIUM S.A.S.		FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DEL 2026		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO TRENTA Y TRES PESOS (\$148.702.133,00) M.C.TE.			FECHA DE TERMINACION:	22 DE ABRIL DEL 2026		AVANCE (%)
				SUPERVISORES		JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ - SECRETARIO DE DESPACHO YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
						100,00%	

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CONTRACTUAL		MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		ACTA No 2		TOTAL ACUMULADO		% EJECUTADO
					CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	\$ 65.215,31	58,08	\$ 3.787.705,10	-25,27	-\$ 1.647.810,81	32,81	\$ 2.139.894,29	12,59	\$ 820.734,65	20,23	\$ 1.319.159,64	32,81	\$ 2.139.894,29	100%
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)	M3	\$ 774.536,82	39,22	\$ 30.374.235,92	6,56	\$ 5.078.831,56	45,77	\$ 35.453.067,48	22,80	\$ 17.659.439,49	22,97	\$ 17.739.627,99	45,77	\$ 35.453.067,48	100%
3	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	\$ 525.745,40	46,46	\$ 24.426.669,05	-3,28	-\$ 1.725.398,08	43,18	\$ 22.701.270,97	22,66	\$ 11.912.076,37	20,52	\$ 10.789.194,60	43,18	\$ 22.701.270,97	100%
4	671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	\$ 637.476,49	30,24	\$ 19.277.289,02	-0,61	-\$ 389.573,84	29,63	\$ 18.887.715,18	14,04	\$ 8.950.169,90	15,59	\$ 9.937.545,28	29,63	\$ 18.887.715,18	100%
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	\$ 8.004,95	4.239,90	\$ 33.940.216,23	-164,40	-\$ 1.316.048,84	4075,50	\$ 32.624.167,39	1796,91	\$ 14.384.171,48	2278,59	\$ 18.239.995,91	4075,50	\$ 32.624.167,39	100%
COSTOS DIRECTOS						\$ 111.806.115,32	\$ -	\$ 111.806.115,31	\$ 53.726.591,09	\$ 58.079.523,42	\$ 111.806.115,31						
ADMINISTRACION					23%	\$ 25.715.406,52		\$ 25.715.406,52	\$ 12.357.116,13	\$ 13.398.290,39	\$ 25.715.406,52						
IMPREVISTO					5%	\$ 5.590.305,77		\$ 5.590.305,77	\$ 2.686.329,59	\$ 2.903.976,17	\$ 5.590.305,77						
UTILIDAD					5%	\$ 5.590.305,77		\$ 5.590.305,77	\$ 2.686.329,59	\$ 2.903.976,17	\$ 5.590.305,77						
COSTOS INDIRECTOS					33%	\$ 36.896.018,05		\$ 36.896.018,05	\$ 17.729.775,32	\$ 19.166.242,73	\$ 36.896.018,05						
SUB TOTAL						\$ 148.702.133,37		\$ 148.702.133,36	\$ 71.456.367,21	\$ 77.245.766,15	\$ 148.702.133,36						
AJUSTE						-\$ 0,37		(\$ 0,36)	(\$ 0,21)	(\$ 0,15)	(\$ 0,36)						
TOTAL						\$ 148.702.133,00		\$ 148.702.133,00	\$ 71.456.367,00	\$ 77.245.766,00	\$ 148.702.133,00						

8. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad del Acta de Cobro Final evidencia un adecuado cumplimiento de los procedimientos técnicos, administrativos y financieros exigidos para la correcta liquidación del contrato. Se verifica la coherencia entre las cantidades ejecutadas en obra, los valores unitarios contractuales y los valores totales reconocidos, garantizando que cada ítem haya sido medido, soportado y validado conforme a las especificaciones técnicas y a los registros de campo. Asimismo, los ajustes por mayores y menores cantidades se encuentran debidamente justificados y documentados, sin generar inconsistencias en el balance final del contrato.

Desde el punto de vista técnico, las actividades ejecutadas cumplen con los estándares de calidad establecidos, respaldados por memorias de cálculo, registros fotográficos y seguimiento de supervisión, lo que asegura que los materiales utilizados y los procesos constructivos son acordes a lo especificado. En el componente financiero, se evidencia precisión en la aplicación de los costos directos e indirectos (AIU), así como en la consolidación de valores por actas parciales, permitiendo una trazabilidad clara y transparente de los recursos.

Adicionalmente, el acta presenta consistencia en los porcentajes de ejecución, alcanzando el 100% en todos los ítems contractuales, lo que confirma la terminación total de las actividades dentro de los parámetros establecidos. El ajuste final realizado garantiza la exactitud del valor total del contrato,



evidenciando un cierre financiero sin desviaciones significativas. En conclusión, el acta cumple con los criterios de calidad requeridos, asegurando confiabilidad en la información, transparencia en la gestión y conformidad con las condiciones contractuales.


9. PERSONAL Y EQUIPOS

El presente capítulo describe los recursos humanos y técnicos dispuestos para la ejecución del proyecto durante el periodo evaluado, incluyendo el personal en obra, la maquinaria y equipos utilizados, así como el análisis de los rendimientos obtenidos. Estos aspectos permiten evidenciar la capacidad operativa del contratista y su incidencia en el cumplimiento de la programación, garantizando el desarrollo eficiente de las actividades y el avance de la obra conforme a lo establecido contractualmente.

Durante el periodo evaluado, la ejecución de la obra contó con un equipo de trabajo conformado por personal técnico y operativo idóneo, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades programadas. El personal en obra estuvo integrado por un inspector de obra, un oficial y cuatro ayudantes prácticos, quienes desempeñaron funciones específicas en la ejecución de excavaciones, armado de acero, fundida de concretos y actividades complementarias. La organización del equipo permitió mantener un flujo continuo de trabajo, optimizando los tiempos de ejecución y asegurando el cumplimiento de las metas establecidas.

- Anderson Murillo – Inspector de obra
- Oscar Jiménez – Oficial de obra
- Daniel Rodríguez – Ayudante practico de obra
- Jesús Sierra – Ayudante de obra
- Robert Novo – Ayudante practico de obra
- Oswaldo Espinosa – Ayudante practico de obra

EQUIPO	USO EN OBRA	REFERENCIA FOTOGRÁFICA
RAN PLACA VIBRATORIA RANA 50 X 70	Fue utilizada para la compactación de la subrasante y materiales de apoyo, garantizando una adecuada densificación del terreno y mejorando la capacidad portante de la estructura.	
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 2 BULTOS CON MOTOR DIESEL DE 10HP	Se empleó en la preparación de las mezclas de concreto en sitio, asegurando la homogeneidad de los materiales y el cumplimiento de las dosificaciones requeridas para cada tipo de elemento estructural.	

<p>VIBRADOR ELÉCTRICO PARA CONCRETO SACO 2HP</p>	<p>Fue fundamental en el proceso de colocación del concreto, permitiendo eliminar vacíos y asegurar una correcta compactación, lo que contribuye a mejorar la resistencia y durabilidad de los elementos construidos.</p>	
---	---	--

Herramienta menor

La herramienta menor, compuesta por Palas (6), Picas (3), Boquilleras (2), Baldes (12), Canecas (3), Ratón de concreto (2), Palustres (3), Carretillas (3), Llanas metálicas (3).

10. GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental del proyecto se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, garantizando la prevención, mitigación y control de los impactos generados durante la ejecución de las actividades constructivas. Se implementaron medidas orientadas al manejo adecuado de residuos sólidos, la disposición controlada de sobrantes de excavación y la protección de las áreas aledañas, evitando afectaciones al entorno natural. Asimismo, se realizaron acciones para el control de emisiones de material particulado mediante humectación de la vía y control de tránsito de maquinaria, contribuyendo a la calidad del aire en la zona de influencia.

En relación con el recurso hídrico, se aseguraron condiciones adecuadas para evitar la contaminación de escorrentías, mediante la correcta construcción de cunetas y manejo de aguas superficiales. De igual manera, se promovió el uso eficiente de materiales y recursos, minimizando desperdicios y optimizando los procesos constructivos. Durante la ejecución no se evidenciaron impactos ambientales significativos, y las actividades se desarrollaron en cumplimiento de la normativa vigente, con seguimiento permanente por parte de la supervisión.

En términos generales, la gestión ambiental fue efectiva, permitiendo el desarrollo del proyecto de manera sostenible, con control de riesgos ambientales y garantizando la conservación de las condiciones del entorno intervenido.

11. PROBLEMAS, DIFICULTADES Y RIESGOS

Durante la ejecución del proyecto se identificaron diversas dificultades y riesgos que incidieron de manera puntual en el desarrollo de las actividades, los cuales fueron gestionados oportunamente para evitar afectaciones mayores en el cronograma y en la calidad de la obra. Entre las principales dificultades se destacan las condiciones climáticas variables, especialmente la presencia de lluvias intermitentes, que generaron suspensiones parciales de actividades como excavaciones, conformación de subrasante y fundida de concretos, afectando temporalmente los rendimientos programados.

Asimismo, se implementaron medidas preventivas para mitigar riesgos asociados al tránsito sobre la estructura construida, especialmente en la placa huella. En este sentido, no se permitió la circulación de maquinaria ni de vehículos pesados sobre las áreas intervenidas, con el fin de evitar sobrecargas prematuras que pudieran comprometer la resistencia y durabilidad del concreto. Como medida de control, se instaló señalización preventiva indicando la restricción del paso vehicular, permitiendo únicamente el tránsito de motocicletas de manera controlada. Esta acción contribuyó a la adecuada conservación de la obra durante su proceso de fraguado y puesta en servicio, reduciendo el riesgo de fisuración, asentamientos o deterioros tempranos, y garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas de calidad establecidas.

Adicionalmente, se consideraron riesgos inherentes a las actividades constructivas, como la manipulación de acero de refuerzo, fundidas de concreto y trabajos manuales, los cuales fueron mitigados mediante la implementación de medidas de seguridad industrial y supervisión constante. En general, aunque se presentaron estas dificultades y riesgos de manera esporádica, fueron gestionados eficientemente mediante estrategias operativas como la extensión de jornadas laborales y la reprogramación de actividades, logrando minimizar su impacto y garantizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

12. CONCLUSIONES

El proyecto se ejecutó satisfactoriamente, cumpliendo con las especificaciones técnicas, el alcance contractual y alcanzando el 100% de ejecución física y financiera. A pesar de algunas dificultades operativas y ajustes en cantidades de obra, estas fueron gestionadas de manera oportuna sin afectar el resultado final. La obra fue finalizada antes del plazo establecido, evidenciando una adecuada planificación, control y eficiencia en la ejecución.

Cordialmente,


ANDREA ORELLANO GONZALES
REPRESENTANTE LEGAL
GUARIUM

REQUERIMIENTOS SST

En cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, particularmente lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, el proyecto implementa un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientado a la identificación, evaluación, control y mitigación de los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en obra. Este sistema contempla la aplicación de procedimientos técnicos y administrativos que garantizan la protección integral del personal, promoviendo condiciones laborales seguras y la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

















Durante la ejecución de las actividades, se ha exigido el uso obligatorio y permanente de los elementos de protección personal (EPP), tales como casco de seguridad, guantes, botas de seguridad, gafas de protección y chalecos reflectivos, conforme a los riesgos específicos de cada labor. De igual manera, se han implementado procesos de capacitación y sensibilización continua dirigidos al personal en obra, enfocados en temas de prevención de riesgos, trabajo seguro, manipulación de herramientas y materiales, así como en la correcta aplicación de los protocolos establecidos dentro del SG-SST.




El proyecto cuenta con planes de emergencia y contingencia, incluyendo rutas de evacuación, puntos de encuentro y protocolos de atención ante situaciones de riesgo, los cuales son socializados con el personal. En términos generales, el cumplimiento de estos lineamientos permite asegurar un entorno de trabajo controlado, reduciendo la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y garantizando el desarrollo de la obra bajo condiciones seguras y conforme a la normatividad aplicable.

El cumplimiento de estos lineamientos permite asegurar un entorno de trabajo controlado, reduciendo la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y garantizando el desarrollo de la obra bajo condiciones seguras y conforme a la normatividad aplicable.

		FORMATO DE CAPACITACION			SG-SST
		B&J INGENIERIA SAS NIT: 901 546 539 - 1			Versión: 1 7/1/2024
LUGAR Y FECHA		Capacitación	Charla diaria	Induccion	Reinduccion
23 de febrero 2026 Mapoima Cundinamarca		X		X	
INTENCIDAD DE CAPACITACION:		Hora de inicio	09:00	Hora de finalización	08:00
TEMAS DE CAPACITACION: inducción de Seguridad y Salud en el trabajo					
N°	Nombre del trabajador	Cedula	Cargo	Firma	
1	Rodriguez Daniel	1043123394	Oficial		
2	Poberto Novoa A	104534761	Oficial		
3	Serna Ricardo Jesus M.	100720270	Ayudante.		
4	Usar Fabian Inenez	1072497918	Oficial		
5	Osbaldo Espinosa Espinosa	1072446759	Oficial		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES.					
Nombre		Gina Paola Guerrero			
Cargo		Profesional SST			
Firma del profesional					



		FORMATO DE CAPACITACION			SG-SST
		B&J INGENIERIA SAS NIT: 901 546 539 - 1			Versión: 1 7/1/2024
LUGAR Y FECHA	Capacitación	Charla diaria	Inducción	Reinducción	
Mapama, 28 de febrero 2026		X.			
INTENSIDAD DE CAPACITACION:	Hora de inicio	09:00	Hora de finalización	09:30	
TEMAS DE CAPACITACIÓN: Riesgos asociados a la actividad / orden y Aseo					
N°	Nombre del trabajador	Cedula	Cargo	Firma	
1	Rodríguez Daniel	1043727379	Oficial		
2	Roberto Novoa	1049347801	Oficial		
3	Sierra Rivaldo Jesús M.	100220210	Ayudante		
4	Osbaldos Espinosa Espinosa	1042440739	Oficial		
5	Abraí Jimenez	1032447418	Oficial		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
FIRMO EN CONSTANCIA DE QUE HE RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y POR LO TANTO ME RESPONSABILIZO DE APLICARLOS DIARIAMENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES.					
Nombre	Gina Paula Geron				
Cargo	Profesional SST				
Firma del profesional					

	FORMATO DE REGISTRO PAUSAS ACTIVAS	SG - STT Versión: 01 7/1/2024
B&J INGENIERIA SAS NIT: 901 546 539 - 1		

PARTICIPACIÓN SEMANA DEL 23 AL 28 DE febrero DE 2026

PROFESIONAL SST ENCARGADO: Clara Paola Giron

N°	NOMBRE FUNCIONARIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CELULAR	PARTICIPANTES							FIRMA			
				LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	NO	SI		NO	SI	NO
1	Isabel Espinosa F.	107244639		X	X	X	X	X	X	X				<i>Isabel Espinosa</i>
2	Rodrigo Daniel	404372359	3109629309	X	X	X	X	X	X	X				<i>Rodrigo Daniel</i>
3	Isaac Jimenez	107449410	3105843294	X	X	X	X	X	X	X				<i>Isaac Jimenez</i>
4	Sandra Pardo Jesús M.	100722026	327382038	X	X	X	X	X	X	X				<i>Sandra Pardo</i>
5	Roberto Novoa A.	109347801	313462208	X	X	X	X	X	X	X				<i>Roberto Novoa</i>
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

		FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN.		SG-SST	
				Version 1 7/1/2024	
Nombre del Trabajador: Daniel Rodríguez					
Identificación: CC 1.043 129 314					
Cargo: Oficial de Obra					
El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente los elementos de protección personal Y/O la dotación descrita en el presente documento, y se compromete a hacer uso correcto de los elementos de protección personal					
ELEMENTOS		CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA		FIRMA DEL TRABAJADOR
Botas de Seguridad		1	23 de febrero 2016		[Firma]
Guantes de Nitrilo		1	23 de febrero 2016		[Firma]
Casco		1	23 de febrero 2016		[Firma]
Cinturón de Seguridad		1	23 de febrero 2016		[Firma]
Observaciones:					
 FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA			Profesional SST CARGO DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901546539	1	BBJ INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CALLE 88 SUR # 5A - 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3005391552	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2026-02	2026-03	169220514	9502152918	E	2026/03/10	2026/03/26	BANCOLOMBIA	16	\$275,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTÁ (5 Afiliados)					\$875,455	\$140,500			\$875,455	\$35,500			\$875,455	\$35,500			\$875,455	\$61,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)					\$875,455	\$140,500			\$875,455	\$35,500			\$875,455	\$35,500			\$875,455	\$61,000		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (5 Afiliados)					\$875,455	\$140,500			\$875,455	\$35,500			\$875,455	\$35,500			\$875,455	\$61,000		\$0	\$0
1	CC 1072446759	ESPINOSA OSBALDO	230301	3	\$175,091	\$28,100	EPS041	3	\$175,091	\$7,100	CCF24	3	\$175,091	\$7,100	14-23	3	\$175,091	\$12,200	3	\$0	\$0
2	CC 1072447418	JIMENEZ OSCAR	230201	3	\$175,091	\$28,100	ESSC24	3	\$175,091	\$7,100	CCF24	3	\$175,091	\$7,100	14-23	3	\$175,091	\$12,200	3	\$0	\$0
3	CC 1022995608	MURILLO ANDERSON	230301	3	\$175,091	\$28,100	EPS017	3	\$175,091	\$7,100	CCF24	3	\$175,091	\$7,100	14-23	3	\$175,091	\$12,200	3	\$0	\$0
4	CC 1049347801	NOVOA ROBERTO	230201	3	\$175,091	\$28,100	EPS037	3	\$175,091	\$7,100	CCF24	3	\$175,091	\$7,100	14-23	3	\$175,091	\$12,200	3	\$0	\$0
5	CC 1043127394	RODRIGUEZ DANIEL	230301	3	\$175,091	\$28,100	EPS017	3	\$175,091	\$7,100	CCF24	3	\$175,091	\$7,100	14-23	3	\$175,091	\$12,200	3	\$0	\$0
Total Afiliados(5)					\$875,455	\$140,500			\$875,455	\$35,500			\$875,455	\$35,500			\$875,455	\$61,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901546539	1	B&J INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CALLE 88 SUR # 5A - 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3005391552	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	169220514	9502152918	E	2026/03/10	2026/03/26	BANCOLOMBIA	16	\$275,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$140,500	\$1,500	\$0	\$142,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$84,300	\$900	\$0	\$85,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$56,200	\$600	\$0	\$56,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$61,000	\$700	\$0	\$61,700	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	\$61,000	\$700	\$0	\$61,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$35,500	\$400	\$0	\$35,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	\$35,500	\$400	\$0	\$35,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	\$35,500	\$500	\$0	\$36,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$7,100	\$100	\$0	\$7,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$14,200	\$200	\$0	\$14,400	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$7,100	\$100	\$0	\$7,200	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$7,100	\$100	\$0	\$7,200	
TOTAL				5	\$272,500	\$3,100	\$0	\$275,600	

24 Marzo/25 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DESCRIPCION GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se realiza encamillado Para cidoceos centrales
- Se realiza figurado y armado en acero de refuerzo Para huellas y vigas
- Se realiza fundida Parcial Por Secciones de cidoceos
- Se realiza excavacion Para cunetas Parcial

NOTA: Se revisa dosificación del concreto y cumple con especificaciones al igual que las dimensiones de cada Sección

PERSONAL:

MAP Y EQ

(1) maestro


(1) Trompo

(2) oficiales


(1) Rana

(2) Ayudantes

(1) Herramienta menor



Residente de obra



Residente Administrativo

25 Marzo/25 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES GENERALIZADAS

- Se continúa con encamillado Para cidoceos centrales
- Se continúa con fundida en cidoceos centrales
- Se continúa con figurado y armado de Parrillas y vigas en acero de refuerzo
- Se realizan mejoramiento y conformación de cunetas

NOTA: Se realiza reunión de acero de refuerzo, se revisa dimensiones de encamillado y obrar con el concreto

PERSONAL

MAP Y EQ

(1) maestro


(1) Trompo

(2) oficiales


(1) Rana

(2) Ayudantes

(1) Herramienta menor



Residente de obra



Residente Administrativo

26 Mayo / 26 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado / Nublado

DESCRIPCIÓN GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se continúa con encamillado de tuellas costado derecho
- Se continúa con instalación de Puntillas
- Se continúa con Fondida por secciones de tuellas
- Se realiza mejoramiento y excavación Para Cimientos

NOTA: Se realiza revisión de dimensiones de encamillado y de acero de refuerzo, así como también la dosificación del concreto

PERSONAL

MAD Y EQ

(1) maestros

(1) tiempo

(2) Oficiales

(1) Pasa

(2) Ayudantes

(1) Herramienta menor.

Residente de obra

Residente Administrativo

26 Mayo / 26 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DESCRIPCIÓN GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se continúa con encamillado de tuellas en el costado derecho
- Se continúa con instalación de emparrillado para tuellas
- Se continúa con Fondida por secciones de tuellas

NOTA:

Se realiza revisión de dimensiones de encamillado y de acero de refuerzo, así como también la dosificación del concreto.

PERSONAL

MAD Y EQ

(1) maestros

(1) tiempo

(2) Oficiales

(1) Pasa

(2) Ayudantes

(1) Herramienta menor

Residente de obra

Residente Administrativo

28 Marzo / 26 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DESCRIPCION GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se continuan encamillado de tuellas costado izquierdo
- Se continua con figurado y armado en acero de refuerzo para tuellas.
- Se continuo con fundido en tuellas c/I.

Nota: Se reusa obtencion del concreto, en camillado en acero de refuerzo y dimensiones de encamillado

PERSONAL

MAD YEP

(1) maestro

(1) Trompo

(2) Ayudante

(1) Rana

(2) Oficiales

(1) Herramienta menor

Residente de obra

Residente Administrativo

30 Marzo / 26 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DESCRIPCION GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se continua con encamillado en el costado izquierdo para tuellas
- Se continua con figurado y armado de acero de refuerzo para tuellas y viga.
- Se realiza excavacion para viga y cunetas

PERSONAL

MAD YEP

(1) maestro

(1) Trompo

(3) Oficiales

(1) Rana

(2) Ayudantes

(1) Herramienta menor

Residente de obra

Residente Administrativo

31 Marzo / 26 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DESCRIPCION GENERALIZADA DE ACTIVIDADES


- Se continua con fundido de tuellas costado izquierdo
- Se continua con figurado y armado en acero de refuerzo para tuellas y viga.
- Se realiza mejoramiento y conformacion de cunetas.

PERSONAL


- (1) maestro
- (2) oficiales
- (3) Ayudantes

MAD y EQ

- (1) Trampo
- (1) Rana
- (1) Herramiento menor



Residente de obra



Residente Administrativo

1 Abr / 26 ESTADO DEL TIEMPO:

DECLIFICACION GENERALIZADA DE ACTIVO APEI

- Se continua con figurado y armado de familias para cunetas
- Se continua con encapillado para cunetas
- Se realiza Fmdida Parcial de cunetas
- Se realiza excavacion para cunetas.


NOTA: Se reusa dosificacion de concreto, se realiza revision de dimensiones de encapillado asi como revision de acero, la cual, aplica y cumple según diseño

PERSONAL


- (1) maestro
- (2) Oficiales
- (2) Ayudantes

MAD y EQ

- (1) Trampo
- (1) Rana
- (1) Herramiento menor




Residente de obra



Residente Administrativo

NOTA: No se ejecutan actividades desde el jueves 2 de abril y se retomaron el lunes 6 de abril por las festividades de Semana Santa.



Residente de obra



Residente Administrativo


6 Abr/26

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DEFICIENCIA GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se continúa con fmdida en cunetas
- Se realiza excavación en cunetas y vigas
- Se procede al fijado y armado en acero de refuerzo para vigas y cunetas

NOTA: Durante la visita en obra y revisión realizada por la Supervisión, se dejó constancia de la Instrucción técnica de incorporar traslapes a la cunetas como medida para optimizar la calidad, continuidad y desempeño estructural de la placa huella. Esta recomendación obedece a criterios de mejor constructiva y control de posibles fisuramiento en las juntas, buscando garantizar una mayor durabilidad de la obra. Teniendo en cuenta que en los diseños originales del ICCV no se encuentran contemplados dichos traslapes la Supervisión autoriza la ejecución y cobro de los mismos:



Ing Nestor Condencor

Cesar Castro
Ing Cesar Castro
Supervisor de obra


NOTA: Se realiza revisión de acero de refuerzo y dimensiones de encastrado para cunetas y vigas

PERSONAL


- (2) Oficiales
- (1) maestros
- (2) Ayudantes

MAD y EP

- (1) tiempo
- (1) Rama
- (1) Herramienta menor



Residente de obra



Residente Administrativo

7 Abil / 26 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DESCRIPCION GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se realiza encamillado para codos centrales
- Se realiza figurado en acero de refuerzo para huellar
- Se realiza fundida de codos centrales
- Se realiza encamillado foral para huellar.


NOTA: Se realiza verificación de dosificación de concreto, y revisión de empalme de barras en ambos costados

PERSONAL


- (1) maestro
- (2) Oficiales
- (2) Ayudantes

MAD y EP

- (1) tiempo
- (1) barra
- (1) herramienta menor



Residente de obra



Residente Administrativo

8 Abil / 2026 ESTADO DEL TIEMPO

DESCRIPCION GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se continúa con encamillado para huellas en ambos costados
- Se continúa con figurado para vigas y se termina el figurado para huellas de ambos costados
- Se realiza fundida de huellas en ambos costados


NOTA: Se realiza revisión de empalme y se realiza revisión de encamillado

PERSONAL


- (1) maestro
- (2) Ayudantes
- (2) Oficiales

MAD y EP

- (1) tiempo
- (1) barra
- (1) herramienta menor



Residente de obra



Residente Administrativo

09 Abr/26 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DESCRIPCIÓN GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se realiza encomillado en cieloceos
- Se realiza fmdida en cieloceos en ambos costados.
- Se realiza figuredo en acceso de refuerzos

NOTA: Se realiza revision de acceso de refuerzo y dimensiones de cieloceos en solreanchar.

PERSONAL

(1) maestro

(2) Ayudantes


(2) Oficiales

MAT. y EP


(1) Tiempo

(1) Herramienta menor

(1) Rana




Residente de obra




Residente Administrativo

10 Abr/2026 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

NOTA: No se ejecutan actividades debido al cierre de via Principal, lo que no permitio el paso del Personal para el ingreso a obra. Se reanudan actividades a las 2pm



ing. Administrativo




Residente de obra


Cesar Castro

Supervisor de obra

NOTA: Se acuerda con el Supervisor de obra realizar relleno de cunetas en el costado izquierdo, teniendo en cuenta que la cuneta quede a aproximadamente 15 cm por debajo de la cota local. Se suspende actividad Parcialmente



ing. Administrativo



Residente de obra

Cesar Castro

Supervisor de obra

DESCRIPCION GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se realiza encamillado para cunetas en ambos costados
- Se realiza figurado en acero de refuerzo

PERSONAL

MAD y FCD

(1) maestro



(1) tiempo

(1) ofiades

(1) para

(2) Ayudantes

(1) herramienta menor

Residente de obra

Residente Administrativo

11 Abr / 2026 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DESCRIPCION GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se desarma parcialmente en encamillado de cunetas costado izquierdo
- Se termina de figurar acero para cunetas y vigas
- Se termina de fundir cunetas en ambos costados.

PERSONAL

MAD y FCD

(1) maestro

(1) tiempo


(2) ofiades

(1) para

(2) Ayudantes

(1) herramienta menor

NOTAS Se realiza reunion de acero encamillado para cunetas y dosificacion de concreto lo que cumple segun lo diseñado




Residente de obra

Residente Administrativo

13 Abr / 2026 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DESCRIPCION GENERALIZADA DE ACTIVIDADES

- Se realiza instalacion de acero de refuerzo en vigas
- Se realiza fundida de viga

- Se realiza fignado y armado en acero de refuerzo para Rampa de Inicio.
- Se realiza encamillado de rampa.
- Se realiza finclida de rampa.

NOTA: Se realiza verificación de acero de refuerzo para vigas y rampa, realiza reosion de encamillado para rampa y dosificación de concreto, lo cual cumple con el diseño

PERSONAL

(1) Maestro

(1) Ayudantes


(2) Oficiales

MAD. YES


(1) Tramo

(1) Rana

(1) Herramienta menor



Residente de obra




Residente de Administrativo


14 Abril/26 ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

DESCRIPCION GENERALIZADA DE ACTIVIDADES:

Se realiza jornada de aseo y limpieza en el frente de obra, se acatan observaciones de la Supervisión en cuanto a la estética de la obra.



Residente de obra




Residente de Administrativo


NOTAS

Se deja constancia que las actividades factadas en el acta 004-142-2026 donde hace referencia a la construcción del último módulo de la obra, no se ejecutan debido a presupuesto. Según lo acordado con la Supervisión, por tanto, la ejecución de la rampa si se debe realizar conforme lo acordado en

el acto



Residente Administrativo



Residente de obra

Cesar Castro


Supervisor de obra

NOTA FINAL


En atención a la administración de las actividades contractuales, se deja constancia que las actividades correspondientes a la construcción de la Placa huella fueron ejecutadas conforme a los diseños, especificaciones técnicas y lineamientos establecidos en el contrato. Durante el desarrollo de la obra se dio cumplimiento a los procesos constructivos, controles de calidad, manejo de materiales, garantizando la adecuada conformación de la Subestructura, bases y losas de concreto.

El avance físico es de 100% de las actividades contractuales, incluyendo obras complementarias como conectar y acabados finales, asegurando la funcionalidad y durabilidad de la obra intervenida. Se atendieron recomendaciones de la Supervisión, implementando ajustes en campo para optimizar la calidad de la estructura.

En la presente no se presentan pendientes constructivos relevantes, y la obra se entrega en condiciones óptimas como su expresión y servicios.



Residente de obra



Residente Administrativo

Cesar Castro

Supervisor de obra



ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCUU-692-2025"					
CONTRATO No.:	142 del 2026	PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	SUPERVISORES	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ - SECRETARIO DE DESPACHO YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	AVANCE (%)
CONTRATISTA:	GUARIUM S.A.S.	FECHA DE INICIO	23 DE FEBRERO DEL 2026			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$148.702.133,00) M/CTE.	FECHA DE TERMINACION:	22 DE ABRIL DEL 2026			100,00%

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CONTRACTUAL		MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		ACTA No 2 (PRESENTE ACTA)		TOTAL ACUMULADO		% EJECUTADO
					CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	\$ 65.215,31	58,08	\$ 3.787.705,10	-25,27	-\$ 1.647.810,80	32,81	\$ 2.139.894,30	12,59	\$ 820.734,65	20,23	\$ 1.319.159,64	32,81	\$ 2.139.894,30	100%
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	\$ 774.536,82	39,22	\$ 30.374.235,92	6,55	\$ 5.078.831,56	45,77	\$ 35.453.067,48	22,80	\$ 17.659.439,49	22,97	\$ 17.793.627,99	45,77	\$ 35.453.067,48	100%
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	\$ 525.745,40	46,46	\$ 24.426.669,05	-3,28	-\$ 1.725.398,08	43,18	\$ 22.701.270,97	22,66	\$ 11.912.076,37	20,52	\$ 10.789.194,60	43,18	\$ 22.701.270,97	100%
4	671.1	CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	\$ 637.476,49	30,24	\$ 19.277.289,02	-0,61	-\$ 389.573,84	29,63	\$ 18.887.715,18	14,04	\$ 8.950.169,90	15,59	\$ 9.937.545,28	29,63	\$ 18.887.715,18	100%
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	\$ 8.004,95	4.239,90	\$ 33.940.216,23	-164,40	-\$ 1.316.048,84	4075,50	\$ 32.624.167,39	1796,91	\$ 14.384.171,48	2278,59	\$ 18.239.995,91	4075,50	\$ 32.624.167,39	100%
COSTOS DIRECTOS						\$ 111.806.115,32	\$ -	\$ -	\$ 111.806.115,32	\$ 53.726.591,89	\$ 58.079.523,42	\$ 111.806.115,32					
ADMINISTRACION					23%	\$ 25.715.406,52			\$ 25.715.406,52	\$ 12.357.116,13	\$ 13.358.290,39	\$ 25.715.406,52					
IMPREVISTO					5%	\$ 5.590.305,77			\$ 5.590.305,77	\$ 2.686.329,59	\$ 2.903.976,17	\$ 5.590.305,77					
UTILIDAD					5%	\$ 5.590.305,77			\$ 5.590.305,77	\$ 2.686.329,59	\$ 2.903.976,17	\$ 5.590.305,77					
COSTOS INDIRECTOS					33%	\$ 36.896.018,05			\$ 36.896.018,05	\$ 17.729.775,32	\$ 19.166.242,73	\$ 36.896.018,05					
SUB TOTAL						\$ 148.702.133,37			\$ 148.702.133,37	\$ 71.456.367,22	\$ 77.245.766,15	\$ 148.702.133,37					
AJUSTE						-\$ 0,37			(\$ 0,37)	(\$ 0,22)	(\$ 0,15)	(\$ 0,37)					
TOTAL						\$ 148.702.133,00			\$ 148.702.133,00	\$ 71.456.367,00	\$ 77.245.766,00	\$ 148.702.133,00					

RL LORENA PAOLA CASAS CAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL
 GUARIUM

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ALCALDIA MUNICIPAL ANAPOIMA

JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
 SECRETARIO DE DESPACHO
 ALCALDIA MUNICIPAL ANAPOIMA

**ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)**

CONTRATO No.:142 del 2026

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCUU-692-2025"

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA

ITEM:	DESCRIPCION:	UND	FECHA
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22/4/2026 ELABORÓ: BRYAN ESPINOSA TORRES

ITEM	FRENTE	DETALLE	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
ACTA PARCIAL No.1							
AC-1	APOSENOS	EXCAVACION DE VIGA DE AMARRE	3,80	0,15	0,10	25,00	1,43
AC-1	APOSENOS	EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO Y COSTADO DERECHO (CURVA)	3,00	0,65	0,10	40,00	7,80
AC-1	APOSENOS	EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO CURVA	3,00	0,40	0,70	4,00	3,36
						TOTAL	12,59
ACTA FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)							
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION DE VIGA DE AMARRE	3,80	0,15	0,10	17,00	0,97
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION DE VIGA DE AMARRE (CURVA RAMPA INICIAL)	3,84	0,15	0,10	1,00	0,06
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION DE VIGA DE AMARRE (CURVA)	4,35	0,15	0,10	1,00	0,07
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION DE VIGA DE AMARRE (CURVA)	4,30	0,15	0,10	2,00	0,13
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION DE VIGA DE AMARRE (CURVA)	4,24	0,15	0,10	1,00	0,06
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION DE VIGA DE AMARRE (CURVA)	4,08	0,15	0,10	1,00	0,06
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION DE VIGA DE AMARRE (CURVA)	3,83	0,15	0,10	1,00	0,06
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO Y COSTADO DERECHO (CURVA)	3,00	0,65	0,14	44,00	12,15
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO Y COSTADO DERECHO (CURVA)	35,37	0,65	0,14	1,00	3,26
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION PARA RAMPA DE INICIO	3,80	1,55	0,15	1,00	0,88
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO DERECHO (RAMPA -	1,65	0,84	0,14	1,00	0,20
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO (RAMPA -	1,65	0,72	0,14	1,00	0,17
AC-2	APOSENOS	AJUSTE - EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO Y	3,00	0,65	0,02	40,00	1,56
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION DE VIGA DE AMARRE	3,80	0,15	0,10	1,00	0,06
AC-2	APOSENOS	EXCAVACION PARA CUNETAS COSTADO IZQUIERDO Y COSTADO DERECHO	3,00	0,65	0,14	2,00	0,55
						TOTAL	20,23

MEMORIA GRÁFICA

GOP: 142-2026
 Tiempo: Mie, 1 de abril 2026 13:19
 Ubicación: Anapoima-Tocaima, Anapoima, Cundinamarca
 Contratista: Guarium
 Placa Huella: Aposentos

Elaboro:

Residente Técnico GUARIUM

Aprobo:

Director de Obra GUARIUM

**ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)**

CONTRATO No.: 142 del 2026
 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENTO MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCUU-692-2025"
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA

ITEM:	DESCRIPCION:	UND	FECHA
2	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	22/4/2026 ELABORÓ: BRYAN ESPINOSA TORRES

ITEM	FRENTE	DETALLE	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
ACTA PARCIAL No.1							
AC- 1	APOSENTO	HUELLAS	2,85	0,90	0,15	50,00	19,24
AC- 1	APOSENTO	VIGA DE AMARRE	3,80	0,15	0,25	25,00	3,56
						TOTAL	22,80

ACTA FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)							
AC- 2	APOSENTO	HUELLAS	2,85	0,90	0,15	46,00	17,70
AC- 2	APOSENTO	VIGA DE AMARRE	3,80	0,15	0,25	17,00	2,42
AC- 2	APOSENTO	VIGA DE AMARRE (CURVA RAMPA INICIAL)	3,84	0,15	0,25	1,00	0,14
AC- 2	APOSENTO	VIGA DE AMARRE (CURVA)	4,35	0,15	0,25	1,00	0,16
AC- 2	APOSENTO	VIGA DE AMARRE (CURVA)	4,30	0,15	0,25	2,00	0,32
AC- 2	APOSENTO	VIGA DE AMARRE (CURVA)	4,24	0,15	0,25	1,00	0,16
AC- 2	APOSENTO	VIGA DE AMARRE (CURVA)	4,08	0,15	0,25	1,00	0,15
AC- 2	APOSENTO	VIGA DE AMARRE (CURVA)	3,83	0,15	0,25	1,00	0,14
AC- 2	APOSENTO	RAMPA DE INICIO	3,80	1,50	0,15	1,00	0,86
AC- 2	APOSENTO	HUELLAS	2,85	0,90	0,15	2,00	0,77
AC- 2	APOSENTO	VIGA DE AMARRE	3,80	0,15	0,25	1,00	0,14
						TOTAL	22,97

MEMORIA GRÁFICA

Elaboro:

Residente Técnico GUARIUM

Aprobo:

Director de Obra GUARIUM

**ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)**

CONTRATO No. 142 del 2026
 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCUU-692-2025)"
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA

ITEM:	DESCRIPCION:	UND	FECHA
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	22/4/2026 ELABORÓ: BRYAN ESPINOSA TORRES

ITEM	FRENTE	DETALLE	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
ACTA PARCIAL No.1							
AC-1	APOSENOS	LOSA CENTRAL	2,85	0,90	0,15	25,00	9,62
AC-1	APOSENOS	LOSA EXTREMA IZQUIERDA	2,85	0,55	0,15	21,00	4,94
AC-1	APOSENOS	LOSA EXTREMA DERECHA	2,85	0,55	0,15	17,00	4,00
AC-1	APOSENOS	LOSA DE SOBRE ANCHO EN CURVA	2,85	0,80	0,15	12,00	4,10
						TOTAL	22,66
ACTA FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)							
AC-2	APOSENOS	LOSA CENTRAL	2,85	0,90	0,15	23,00	8,85
AC-2	APOSENOS	LOSA EXTREMA DERECHA	2,85	0,55	0,15	25,00	5,88
AC-2	APOSENOS	LOSA EXTREMA IZQUIERDA	2,85	0,55	0,15	21,00	4,94
AC-2	APOSENOS	LOSA CENTRAL (Aprobada mediante ACTA-004-142-2026)	2,85	0,90	0,15	1,00	0,38
AC-2	APOSENOS	LOSA EXTREMA DERECHA (Aprobada mediante ACTA-004-142-2026)	2,85	0,55	0,15	1,00	0,24
AC-2	APOSENOS	LOSA EXTREMA IZQUIERDA (Aprobada mediante ACTA-004-142-2026)	2,85	0,55	0,15	1,00	0,24
						TOTAL	20,52

MEMORIA GRAFICA

Elaboro:

Residente Técnico GUARIUM

Aprobo:

Director de Obra GUARIUM

**ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)**

CONTRATO No.:142 del 2026

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCUU-692-2025)"
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA

ITEM:	DESCRIPCION:	UND	FECHA
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	22/4/2026 ELABORÓ: BRYAN ESPINOSA TORRES

ITEM	FRENTE	DETALLE	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
ACTA PARCIAL No.1							
AC-1	APOSENOS	LOSA CUNETA DERECHA E IZQUIERDA	3,00	0,45	0,15	48,00	9,72
AC-1	APOSENOS	BORDILLO CUNETA DERECHA E IZQUIERDA	3,00	0,15	0,20	48,00	4,32
						TOTAL	14,04

ACTA FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)							
ITEM	FRENTE	DETALLE	LARGO	AREA	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
AC-2	APOSENOS	CUNETA DERECHA E IZQUIERDA	3,00	0,099		36,00	10,73
AC-2	APOSENOS	CUNETA DERECHA E IZQUIERDA (CURVA/ 6 SECCIONES POR CADA COSTADO)	35,37	0,099		1,00	3,51
AC-2	APOSENOS	AJUSTE - CUNETA DERECHA E IZQUIERDA	3,00	0,099		48,00	0,27
AC-2	APOSENOS	CUNETA DERECHA E IZQUIERDA	3,00	0,099		2,00	0,60
ITEM	FRENTE	DETALLE	AREA		ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL
AC-2	APOSENOS	CUNETA DERECHA (RAMPA DE INICIO)	1,254		0,15	1,00	0,19
AC-2	APOSENOS	BORDILLO CUNETA DERECHA RAMPA DE INICIO)	1,70	0,15	0,25	1,00	0,06
AC-2	APOSENOS	CUNETA IZQUIERDA (RAMPA DE INICIO)	1,064		0,15	1,00	0,16
AC-2	APOSENOS	BORDILLO CUNETA IZQUIERDA (RAMPA DE INICIO)	1,70	0,15	0,25	1,00	0,06
						TOTAL	15,59

MEMORIA GRÁFICA

Elaboro:

Residente Técnico GUARIUM

Aprobo:

Director de Obra GUARIUM



ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)

CONTRATO No.:142 del 2026

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA APICATA HACIA EL CASCO URBANO SECTOR APOSENOS MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCUJ-692-2025"

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA

ITEM:	DESCRIPCION:	UND	22/04/2026	22/4/2026
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	ELABORÓ:	BRYAN ESPINOSA TORRES

ITEM	FRENTE	DETALLE	No. VARILLA	KG*M	LONGITUD	CANT. VARILLAS	CANTIDAD	SUBTOTAL
ACTA PARCIAL No.1								
AC-1	APOSENOS	LOSA PARA HUELLA EN EXTREMOS LONGITUDINAL COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO	No. 4	1,00	2,75	5,00	50,00	684,06
AC-1	APOSENOS	LOSA PARA HUELLA EN EXTREMOS TRANSVERSAL COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO	No. 4	1,00	1,00	14,00	50,00	696,50
AC-1	APOSENOS	VIGA DE AMARRE LONGITUDINAL	No. 3	0,55	8,80	1,00	25,00	121,44
AC-1	APOSENOS	VIGA DE AMARRE TRANSVERSAL (S)	No. 3	0,55	0,23	19,00	25,00	60,31
AC-1	APOSENOS	CUNETAS IZQUIERDA Y DERECHA LONGITUDINAL	No. 3	0,55	3,00	3,00	25,00	124,20
AC-1	APOSENOS	CUNETAS IZQUIERDA Y DERECHA TRANSVERSAL	No. 3	0,55	0,80	10,00	25,00	110,40
							TOTAL	1796,91
ACTA FINAL (ACTA PARCIAL No. 2)								
AC-2	APOSENOS	LOSA PARA HUELLA EN EXTREMOS LONGITUDINAL COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO	No. 4	1,00	2,75	5,00	46,00	629,34
AC-2	APOSENOS	LOSA PARA HUELLA EN EXTREMOS TRANSVERSAL COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO	No. 4	1,00	1,00	14,00	46,00	640,78
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE LONGITUDINAL	No. 3	0,55	8,50	1,00	17,00	79,76
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE TRANSVERSAL (S)	No. 3	0,55	0,23	19,00	17,00	41,01
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE LONGITUDINAL (CURVA)	No. 3	0,55	8,58	1,00	1,00	4,74
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE TRANSVERSAL (S) (CURVA)	No. 3	0,55	0,23	19,00	1,00	2,41
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE LONGITUDINAL (CURVA)	No. 3	0,55	9,60	1,00	1,00	5,30
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE TRANSVERSAL (S) (CURVA)	No. 3	0,55	0,23	22,00	1,00	2,79
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE LONGITUDINAL (CURVA)	No. 3	0,55	9,50	1,00	2,00	10,49
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE TRANSVERSAL (S) (CURVA)	No. 3	0,55	0,23	22,00	2,00	5,59
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE LONGITUDINAL (CURVA)	No. 3	0,55	9,38	1,00	1,00	5,18
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE TRANSVERSAL (S) (CURVA)	No. 3	0,55	0,23	22,00	1,00	2,79
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE LONGITUDINAL (CURVA)	No. 3	0,55	9,06	1,00	1,00	5,00
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE TRANSVERSAL (S) (CURVA)	No. 3	0,55	0,23	21,00	1,00	2,67
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE LONGITUDINAL (CURVA)	No. 3	0,55	8,56	1,00	1,00	4,73
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE TRANSVERSAL (S) (CURVA)	No. 3	0,55	0,23	20,00	1,00	2,54
AC-2	APOSENOS	CUNETAS IZQUIERDA Y DERECHA LONGITUDINAL	No. 3	0,55	3,00	3,00	59,00	293,11
AC-2	APOSENOS	CUNETAS IZQUIERDA Y DERECHA TRANSVERSAL	No. 3	0,55	0,80	10,00	59,00	280,54
AC-2	APOSENOS	CUNETAS IZQUIERDA Y DERECHA LONGITUDINAL (CURVA)	No. 3	0,55	35,37	3,00	1,00	58,57
AC-2	APOSENOS	CUNETAS IZQUIERDA Y DERECHA TRANSVERSAL (CURVA)	No. 3	0,55	0,80	118,00	1,00	52,11
AC-2	APOSENOS	CUNETAS IZQUIERDA Y DERECHA LONGITUDINAL - TRASLAPOS A 6M	No. 3	0,55	0,40	3,00	12,00	7,95
AC-2	APOSENOS	RAMPA DE INICIO - TRANSVERSALES	No. 4	1,00	5,21	7,00	1,00	36,29
AC-2	APOSENOS	RAMPA DE INICIO - LONGITUDINAL	No. 4	1,00	1,55	21,00	1,00	32,39
AC-2	APOSENOS	LOSA PARA HUELLA EN EXTREMOS LONGITUDINAL COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO	No. 4	1,00	2,75	5,00	2,00	27,36
AC-2	APOSENOS	LOSA PARA HUELLA EN EXTREMOS TRANSVERSAL COSTADO IZQUIERDO Y DERECHO	No. 4	1,00	1,00	14,00	2,00	27,86
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE LONGITUDINAL	No. 3	0,55	9,30	1,00	1,00	5,13
AC-2	APOSENOS	VIGA DE AMARRE TRANSVERSAL (S)	No. 3	0,55	0,26	19,00	1,00	2,73
AC-2	APOSENOS	CUNETAS IZQUIERDA Y DERECHA LONGITUDINAL	No. 3	0,55	3,00	3,00	2,00	9,97
AC-2	APOSENOS	CUNETAS IZQUIERDA Y DERECHA TRANSVERSAL	No. 3	0,55	0,80	15,00	2,00	13,30
AC-2	APOSENOS	CUNETAS IZQUIERDA Y DERECHA LONGITUDINAL	No. 4	1,00	1,55	4,00	1,00	6,17
							TOTAL	2.278,59

MEMORIA GRAFICA



Elaboro:

Residente Técnico GUARIUM

Aprobo:

Director de Obra GUARIUM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901247479	3	GUARIUM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA P116	Calle 116 #23-06.	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3213538303	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave			Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-01	2026-02	77784428	9499974557	E	2026/02/18	2026/02/20	BANCOLOMBIA	2	\$2,073,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes										
No	Identificación	Nombre	ing	ret	de	ta	td	ta	vs	co	vs	st	na	lm	va	av	lvc	lrv	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte		Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: OFICINA P116 (3 Afiliados)																												\$8,440,905	\$1,350,600	\$8,440,905	\$337,700	\$8,440,905	\$337,700	\$8,440,905	\$44,200	\$0	\$0	\$2,070,200				
Centro de Trabajo: OFICINA P116 (3 Afiliados)																												\$8,440,905	\$1,350,600	\$8,440,905	\$337,700	\$8,440,905	\$337,700	\$8,440,905	\$44,200	\$0	\$0	\$2,070,200				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																												\$8,440,905	\$1,350,600	\$8,440,905	\$337,700	\$8,440,905	\$337,700	\$8,440,905	\$44,200	\$0	\$0	\$2,070,200				
1	CC	1070943849	CASAS LORENA																		25-14	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS017	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF24	30	\$4,500,000	\$180,000	14-11	30	\$4,500,000	0.522%	\$23,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,103,500
2	CC	1000117637	CASTELLANOS DANIEL							X											230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600
3	CC	1015462579	ORELLANO PAULA																		230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EPS005	30	\$2,190,000	\$87,600	CCF24	30	\$2,190,000	\$87,600	14-11	30	\$2,190,000	0.522%	\$11,500	30	\$0	\$0	Si	\$537,100
Total		Afiliados (3)																														\$8,440,905	\$1,350,600	\$8,440,905	\$337,700	\$8,440,905	\$337,700	\$8,440,905	\$44,200	\$0	\$0	\$2,070,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$1,350,600	\$1,900	\$0	\$1,352,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$720,000	\$1,000	\$0	\$721,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$630,600	\$900	\$0	\$631,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$44,200	\$100	\$0	\$44,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$44,200	\$100	\$0	\$44,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$337,700	\$500	\$0	\$338,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$337,700	\$500	\$0	\$338,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$337,700	\$600	\$0	\$338,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$180,000	\$300	\$0	\$180,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$87,600	\$200	\$0	\$87,800
TOTAL				3	\$2,070,200	\$3,100	\$0	\$2,073,300

Bogotá 6 de Abril 2026

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo PAULA ANDREA ORELLANO GONZALEZ identificada con CEDULA DE CIUDADANIA 1.015.462.579 y con tarjeta profesional 334550-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de contador de GUARIUM S.A.S con NIT: 901.247.479 -3 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Riohacha , luego de examinar los estados financieros de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 ley 1819 de 20169), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 30 días del mes de enero del 2026.

Se firma a los seis (6) días del mes de abril del 2026

Atentamente

Andrea Orellano G

PAULA ANDREA ORELLANO GONZALEZ
1.015.462.579
334550-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

03B18000F713072B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PAULA ANDREA ORELLANO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015462579 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 334550-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.015.462.579**
ORELLANO GONZALEZ

APELLIDOS
PAULA ANDREA

NOMBRES
Paula Orellano



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAY-1996**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-JUN-2014 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vachra
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHRA



A-1500150-00973446-F-1015462579-20180129 0059316975A 1 9903088996

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



334550-T

**PAULA ANDREA
ORELLANO GONZALEZ
C.C. 1015462579
RES. INSCRIPCION 686
UNIVERSIDAD ECCI**

DEL 26/11/2024

Sandra Milena Barrios Pulido
**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL**

385147

396276



240461/0824

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Andrea Orellano G

FIRMA



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	158979591	172797472	27/03/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901247479**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.68.11.54**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera Total Pagado **\$ 218,863.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 218,863.00	COP\$ 218,863.00

NIT
899999034

Medio de Pago
BANCOLOMBIA

Nro. Transacción
158979591

No. Autorización/CUS
172797472

Fecha y Hora
27/03/2026

Número de Identificación

901247479

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

3

Departamento

GUAJIRA

Dirección de Domicilio

CALLE 12A No 12-26

Localización

Nacional

Correo electrónico

info@guarium.com

Regional

Cundinamarca

Número Licencia de Obra

142

Nombre Obra

MEJORAMIENTO DE VIA APOSENTO

Fecha Terminación Obra

22/04/2026

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

10000000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GUARIUM S.A.S

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

RIOHACHA (LA GUAJIRA)

Ciudad de Domicilio

RIOHACHA

Teléfono de Contacto

+57,301 3641946

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-025-000000

Número Contrato de Obra

142-2026

Fecha Inicio Obra

23/02/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra

APOSENTO CUNDINAMARCA

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

148702133.00

Número de Trabajadores en el Periodo

5

Aporte FIC

218863.00

Valor del Pago

218863.00

Certificado Bancario

Miércoles, 06 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GUARIUM S.A.S identificado(a) con NIT 901247479, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	19701349371	2019/10/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.