

<div><div><div><div><div><div></div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div></div><div><div>PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div><div>FORMATO ACTA PARCIAL</div></div></div></div></div>	<div><div>Código: FOR-GIF-020</div><div>Versión: 2</div><div>Fecha: Memo 0205044602 - 22/12/2025</div><div>Página: 1 de 1</div></div> <div>Clasificador: información pública</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<div><div>1. FECHA ELABORACIÓN:</div><div><div><div>14</div><div>4</div><div>2026</div></div><div>3</div></div></div> <div><div>4. TIPO DE CONTRATO:</div><div>OBRA</div></div> <div><div>5. TIPO DE ACTA PARCIAL:</div><div>RECIBO PARCIAL DE OBRA</div><div><div>X</div></div><div>MODIFICACIONES</div><div></div></div> <div><div>3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:</div><div>SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4</div></div>	<div><div>6. CONTRATO OBRA No:</div><div>10676-2025</div><div>7. FECHA CONTRATO:</div><div><div>20</div><div>11</div><div>2025</div></div><div>8. VALOR CONTRATO:</div><div>\$ 13.277.562.249</div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<div><div>9. FECHA ACTA INICIO:</div><div><div>3</div><div>12</div><div>2025</div></div><div>10. FECHA DE TERMINACIÓN:</div><div><div>30</div><div>11</div><div>2027</div></div><div>11. PLAZO:</div><div>24</div><div>Meses/días</div></div>	<div><div>12. PRORROGAS:</div><div>N/A</div><div>13. SUSPENSIÓNES:</div><div>N/A</div><div>14. ADICIONES:</div><div>N/A</div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<div><div>15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:</div><div>REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADO</div></div> <div><div>16. CONTRATISTA:</div><div>CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES</div></div>	<div><div>17. CONTRATO INVENTORIA No:</div><div>11836</div><div>18. FECHA CONTRATO:</div><div><div>26</div><div>11</div><div>2025</div></div><div>19. VALOR CONTRATO:</div><div>\$ 1.993.963.285</div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<div><div>20. FECHA ACTA INICIO:</div><div><div>3</div><div>12</div><div>2025</div></div><div>21. FECHA DE TERMINACIÓN:</div><div><div>30</div><div>12</div><div>2027</div></div><div>22. PLAZO:</div><div>24 MESES 27 DÍAS</div><div>Meses/días</div></div>	<div><div>23. PRORROGAS:</div><div>N/A</div><div>24. SUSPENSIÓNES:</div><div>N/A</div><div>25. ADICIONES:</div><div>N/A</div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<div><div>26. INVENTORIA:</div><div>CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025</div></div> <div><div>27. SUPERVISOR SDO:</div><div>JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA</div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<div><div>B. DATOS ESPECÍFICOS</div><div>En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Johnny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la inventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones según condiciones que se detallan a continuación:</div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<div><div>28. ITEM No.</div><div>29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES</div><div>30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)</div><div>31. PRESENTE ACTA</div><div>32. ACUMULADO ANTERIOR</div><div>33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)</div></div> <table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANT.</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>VALOR</th><th>CANT.</th><th>VALOR</th><th>CANT.</th><th>VALOR</th><th>CANT.</th><th>VALOR</th><th>CANT.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>5.5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>\$ 192.065,00</td><td>\$ 192.065,00</td><td>28,00</td><td>\$ 5.377.820,00</td><td>28,00</td><td>\$ 5.377.820,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>28,00</td><td>\$ 5.377.820,00</td></tr><tr><td>5.5.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>\$ 192.642,00</td><td>\$ 192.642,00</td><td>48,00</td><td>\$ 9.246.816,00</td><td>48,00</td><td>\$ 9.246.816,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>48,00</td><td>\$ 9.246.816,00</td></tr><tr><td>6 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.1 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>\$ 220.619,00</td><td>\$ 220.619,00</td><td>47,00</td><td>\$ 10.369.993,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>\$ 263.215,00</td><td>\$ 263.215,00</td><td>6,00</td><td>\$ 1.579.290,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>\$ 173.638,00</td><td>\$ 173.638,00</td><td>8,00</td><td>\$ 1.389.104,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>\$ 272.141,00</td><td>\$ 272.141,00</td><td>6,00</td><td>\$ 1.632.846,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>\$ 459.176,00</td><td>\$ 459.176,00</td><td>6,00</td><td>\$ 2.755.056,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONTROL</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>\$ 175.673,00</td><td>\$ 175.673,00</td><td>12,00</td><td>\$ 2.108.076,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>\$ 7.472.944,00</td><td>\$ 7.472.944,00</td><td>1,00</td><td>\$ 7.472.944,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6.1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL</td><td>M</td><td>1,00</td><td>\$ 8.605,00</td><td>\$ 8.605,00</td><td>1.027,86</td><td>\$ 8.844.735,30</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>7 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.1.5 ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 49.523,00</td><td>\$ 49.523,00</td><td>88,61</td><td>\$ 4.388.233,03</td><td>88,61</td><td>\$ 4.388.233,03</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>88,61</td><td>\$ 4.388.233,03</td></tr><tr><td>7.2 ACABADO DE PISOS.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.2.14 PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 123.466,00</td><td>\$ 123.466,00</td><td>233,07</td><td>\$ 28.776.220,62</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>7.2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 127.357,00</td><td>\$ 127.357,00</td><td>84,60</td><td>\$ 10.774.402,20</td><td>84,60</td><td>\$ 10.774.402,20</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>84,60</td><td>\$ 10.774.402,20</td></tr><tr><td>7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDACABAS.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.3.1 MEDA. CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H=10,0 CM.</td><td>M</td><td>1,00</td><td>\$ 15.151,00</td><td>\$ 15.151,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>7.3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO</td><td>M</td><td>1,00</td><td>\$ 23.195,00</td><td>\$ 23.195,00</td><td>37,05</td><td>\$ 859.374,79</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>19 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 4.546,00</td><td>\$ 4.546,00</td><td>972,35</td><td>\$ 4.428.303,10</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>21 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21.1.2 RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAZO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 20.508,00</td><td>\$ 20.508,00</td><td>88,08</td><td>\$ 1.806.344,64</td><td>88,08</td><td>\$ 1.806.344,64</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>88,08</td><td>\$ 1.806.344,64</td></tr><tr><td>21.1.9 PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 76.812,00</td><td>\$ 76.812,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>21.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21.2.1 RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 31.439,00</td><td>\$ 31.439,00</td><td>66,55</td><td>\$ 2.092.265,45</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>22 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22.1 SOBRE MUROS Y PANELES LUMINA.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22.1.4 ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 71.517,00</td><td>\$ 71.517,00</td><td>352,34</td><td>\$ 25.198.299,78</td><td>352,34</td><td>\$ 25.198.299,78</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>352,34</td><td>\$ 25.198.299,78</td></tr><tr><td>22.1.11 PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.</td><td>M</td><td>1,00</td><td>\$ 12.878,00</td><td>\$ 12.878,00</td><td>1.572,38</td><td>\$ 20.249.109,64</td><td>1.572,38</td><td>\$ 20.249.109,64</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>1.572,38</td><td>\$ 20.249.109,64</td></tr><tr><td>22.1.12 PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTERPERIE: ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALÍ Y HUMOS, SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO, APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAIZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 29.936,00</td><td>\$ 29.936,00</td><td>440,42</td><td>\$ 13.184.413,12</td><td>440,42</td><td>\$ 13.184.413,12</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>440,42</td><td>\$ 13.184.413,12</td></tr><tr><td>22.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22.3.5 ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)</td><td>M</td><td>1,00</td><td>\$ 37.231,00</td><td>\$ 37.231,00</td><td>104,42</td><td>\$ 3.887.661,02</td><td>104,42</td><td>\$ 3.887.661,02</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>104,42</td><td>\$ 3.887.661,02</td></tr><tr><td>23 CUBIERTAS IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23.3.4 MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 125.559,00</td><td>\$ 125.559,00</td><td>296,63</td><td>\$ 37.244.566,17</td><td>296,63</td><td>\$ 37.244.566,17</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>296,63</td><td>\$ 37.244.566,17</td></tr><tr><td>23.4 CUBIERTAS TRASLUCIDAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS Y REQUERIR: BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 253.100,00</td><td>\$ 253.100,00</td><td>870,13</td><td>\$ 220.229.903,00</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>870,13</td><td>\$ 220.229.903,00</td><td>870,13</td><td>\$ 220.229.903,00</td></tr><tr><td>23.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLETTE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13</td><td>M2</td><td>1,00</td><td>\$ 99.728,00</td><td>\$ 99.728,00</td><td>8,86</td><td>\$ 883.590,08</td><td>5,80</td><td>\$ 578.422,40</td><td>-</td><td>\$ -</td><td>5,80</td><td>\$ 578.422,40</td></tr></table>	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	5.5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 192.065,00	\$ 192.065,00	28,00	\$ 5.377.820,00	28,00	\$ 5.377.820,00	-	\$ -	28,00	\$ 5.377.820,00	5.5.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 192.642,00	\$ 192.642,00	48,00	\$ 9.246.816,00	48,00	\$ 9.246.816,00	-	\$ -	48,00	\$ 9.246.816,00	6 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													6.1 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	\$ 220.619,00	\$ 220.619,00	47,00	\$ 10.369.993,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	\$ 263.215,00	\$ 263.215,00	6,00	\$ 1.579.290,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	\$ 173.638,00	\$ 173.638,00	8,00	\$ 1.389.104,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	\$ 272.141,00	\$ 272.141,00	6,00	\$ 1.632.846,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	\$ 459.176,00	\$ 459.176,00	6,00	\$ 2.755.056,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONTROL	UN	1,00	\$ 175.673,00	\$ 175.673,00	12,00	\$ 2.108.076,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	UN	1,00	\$ 7.472.944,00	\$ 7.472.944,00	1,00	\$ 7.472.944,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	6.1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	\$ 8.605,00	\$ 8.605,00	1.027,86	\$ 8.844.735,30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.													7.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.													7.1.5 ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	\$ 49.523,00	\$ 49.523,00	88,61	\$ 4.388.233,03	88,61	\$ 4.388.233,03	-	\$ -	88,61	\$ 4.388.233,03	7.2 ACABADO DE PISOS.													7.2.14 PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1,00	\$ 123.466,00	\$ 123.466,00	233,07	\$ 28.776.220,62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7.2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	\$ 127.357,00	\$ 127.357,00	84,60	\$ 10.774.402,20	84,60	\$ 10.774.402,20	-	\$ -	84,60	\$ 10.774.402,20	7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDACABAS.													7.3.1 MEDA. CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H=10,0 CM.	M	1,00	\$ 15.151,00	\$ 15.151,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7.3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	\$ 23.195,00	\$ 23.195,00	37,05	\$ 859.374,79	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	19 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL													19.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	\$ 4.546,00	\$ 4.546,00	972,35	\$ 4.428.303,10	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	21 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.													21.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.													21.1.2 RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAZO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,00	\$ 20.508,00	\$ 20.508,00	88,08	\$ 1.806.344,64	88,08	\$ 1.806.344,64	-	\$ -	88,08	\$ 1.806.344,64	21.1.9 PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	\$ 76.812,00	\$ 76.812,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	21.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.													21.2.1 RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1,00	\$ 31.439,00	\$ 31.439,00	66,55	\$ 2.092.265,45	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	22 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.													22.1 SOBRE MUROS Y PANELES LUMINA.													22.1.4 ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	\$ 71.517,00	\$ 71.517,00	352,34	\$ 25.198.299,78	352,34	\$ 25.198.299,78	-	\$ -	352,34	\$ 25.198.299,78	22.1.11 PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	\$ 12.878,00	\$ 12.878,00	1.572,38	\$ 20.249.109,64	1.572,38	\$ 20.249.109,64	-	\$ -	1.572,38	\$ 20.249.109,64	22.1.12 PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTERPERIE: ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALÍ Y HUMOS, SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO, APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAIZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	\$ 29.936,00	\$ 29.936,00	440,42	\$ 13.184.413,12	440,42	\$ 13.184.413,12	-	\$ -	440,42	\$ 13.184.413,12	22.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.													22.3.5 ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	\$ 37.231,00	\$ 37.231,00	104,42	\$ 3.887.661,02	104,42	\$ 3.887.661,02	-	\$ -	104,42	\$ 3.887.661,02	23 CUBIERTAS IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).													23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.													23.3.4 MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	\$ 125.559,00	\$ 125.559,00	296,63	\$ 37.244.566,17	296,63	\$ 37.244.566,17	-	\$ -	296,63	\$ 37.244.566,17	23.4 CUBIERTAS TRASLUCIDAS													23.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS Y REQUERIR: BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	\$ 253.100,00	\$ 253.100,00	870,13	\$ 220.229.903,00	-	\$ -	870,13	\$ 220.229.903,00	870,13	\$ 220.229.903,00	23.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLETTE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	\$ 99.728,00	\$ 99.728,00	8,86	\$ 883.590,08	5,80	\$ 578.422,40	-	\$ -	5,80	\$ 578.422,40
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.5.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 192.065,00	\$ 192.065,00	28,00	\$ 5.377.820,00	28,00	\$ 5.377.820,00	-	\$ -	28,00	\$ 5.377.820,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.5.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 192.642,00	\$ 192.642,00	48,00	\$ 9.246.816,00	48,00	\$ 9.246.816,00	-	\$ -	48,00	\$ 9.246.816,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6.1 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	\$ 220.619,00	\$ 220.619,00	47,00	\$ 10.369.993,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	\$ 263.215,00	\$ 263.215,00	6,00	\$ 1.579.290,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	\$ 173.638,00	\$ 173.638,00	8,00	\$ 1.389.104,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	\$ 272.141,00	\$ 272.141,00	6,00	\$ 1.632.846,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	\$ 459.176,00	\$ 459.176,00	6,00	\$ 2.755.056,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONTROL	UN	1,00	\$ 175.673,00	\$ 175.673,00	12,00	\$ 2.108.076,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	UN	1,00	\$ 7.472.944,00	\$ 7.472.944,00	1,00	\$ 7.472.944,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	\$ 8.605,00	\$ 8.605,00	1.027,86	\$ 8.844.735,30	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.1.5 ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	\$ 49.523,00	\$ 49.523,00	88,61	\$ 4.388.233,03	88,61	\$ 4.388.233,03	-	\$ -	88,61	\$ 4.388.233,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.2 ACABADO DE PISOS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.2.14 PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1,00	\$ 123.466,00	\$ 123.466,00	233,07	\$ 28.776.220,62	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	\$ 127.357,00	\$ 127.357,00	84,60	\$ 10.774.402,20	84,60	\$ 10.774.402,20	-	\$ -	84,60	\$ 10.774.402,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDACABAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7.3.1 MEDA. CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H=10,0 CM.	M	1,00	\$ 15.151,00	\$ 15.151,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7.3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	\$ 23.195,00	\$ 23.195,00	37,05	\$ 859.374,79	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
19 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	\$ 4.546,00	\$ 4.546,00	972,35	\$ 4.428.303,10	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21.1.2 RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAZO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,00	\$ 20.508,00	\$ 20.508,00	88,08	\$ 1.806.344,64	88,08	\$ 1.806.344,64	-	\$ -	88,08	\$ 1.806.344,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21.1.9 PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	\$ 76.812,00	\$ 76.812,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
21.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21.2.1 RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1,00	\$ 31.439,00	\$ 31.439,00	66,55	\$ 2.092.265,45	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22.1 SOBRE MUROS Y PANELES LUMINA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22.1.4 ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	\$ 71.517,00	\$ 71.517,00	352,34	\$ 25.198.299,78	352,34	\$ 25.198.299,78	-	\$ -	352,34	\$ 25.198.299,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22.1.11 PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	\$ 12.878,00	\$ 12.878,00	1.572,38	\$ 20.249.109,64	1.572,38	\$ 20.249.109,64	-	\$ -	1.572,38	\$ 20.249.109,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22.1.12 PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTERPERIE: ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALÍ Y HUMOS, SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO, APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAIZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	\$ 29.936,00	\$ 29.936,00	440,42	\$ 13.184.413,12	440,42	\$ 13.184.413,12	-	\$ -	440,42	\$ 13.184.413,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
22.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22.3.5 ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	\$ 37.231,00	\$ 37.231,00	104,42	\$ 3.887.661,02	104,42	\$ 3.887.661,02	-	\$ -	104,42	\$ 3.887.661,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23 CUBIERTAS IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23.3.4 MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	\$ 125.559,00	\$ 125.559,00	296,63	\$ 37.244.566,17	296,63	\$ 37.244.566,17	-	\$ -	296,63	\$ 37.244.566,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23.4 CUBIERTAS TRASLUCIDAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS Y REQUERIR: BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	\$ 253.100,00	\$ 253.100,00	870,13	\$ 220.229.903,00	-	\$ -	870,13	\$ 220.229.903,00	870,13	\$ 220.229.903,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23.4.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLETTE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	\$ 99.728,00	\$ 99.728,00	8,86	\$ 883.590,08	5,80	\$ 578.422,40	-	\$ -	5,80	\$ 578.422,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo 0205044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1			
Clasificador: información pública					
1. FECHA ELABORACIÓN: 14 4 2026					
2. ACTA No. 3					
4. TIPO DE CONTRATO: OBRA					
5. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA X MODIFICACIONES					
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4					
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025					
7. FECHA CONTRATO: 20 11 2025					
8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249					
9. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025					
10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 11 2027					
11. PLAZO: 24 Meses/días					
12. PRORROGAS: N/A					
13. SUSPENSIÓN: N/A					
14. ADICIONES: N/A					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADO					
16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES					
17. CONTRATO INVENTORIA No: 11836					
18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025					
19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.285					
20. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025					
21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 12 2027					
22. PLAZO: 24 MESES 27 DIAS Meses/días					
23. PRORROGAS: N/A					
24. SUSPENSIÓN: N/A					
25. ADICIONES: N/A					
26. INVENTORIA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025					
27. SUPERVISOR SDIS: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Johnny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de					
del mes de Marzo de 2026, según condiciones que se detallan a continuación:					
28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)	31. PRESENTE ACTA	32. ACUMULADO ANTERIOR	33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)
	DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO VALOR	CANT. VALOR	CANT. VALOR	CANT. VALOR	CANT. VALOR
23.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) M2 1,00 \$ 148.455,00 \$ 148.455,00 29,95 \$ 4.448.227,25 - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -				
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.				
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANQUE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS <=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTI-CORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANQUE. M 1,00 \$ 53.788,00 \$ 53.788,00 489,59 \$ 26.334.066,92 111,79 \$ 6.012.960,52 377,80 \$ 20.321.106,48 489,59 \$ 26.334.066,92				
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M 1,00 \$ 82.182,00 \$ 82.182,00 - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -				
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC'S 3". INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODO'S YES Y/O DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTO DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. M 1,00 \$ 45.109,00 \$ 45.109,00 - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -				
23.8.14	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M 1,00 \$ 60.695,00 \$ 60.695,00 - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -				
23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDANOS, 2M A 4M UN 1,00 \$ 81.256,00 \$ 81.256,00 - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -				
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ \$ 12.764.028,00 \$ 558.056.739,93 \$ 168.238.006,48 \$ 308.697.235,63 \$ 467.580.231,21					
62. JARDIN SOCIAL SANTA MARTHA					
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.				
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PÁRALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN (1) METRO ENTRE PÁRALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M. M - \$ 38.594,00 \$ - 77,87 \$ 3.005.314,76 77,87 \$ 3.005.314,76 - \$ - \$ 77,87 \$ 3.005.314,76				
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.				
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. M2 1,00 \$ 22.587,00 \$ 22.587,00 682,10 \$ 15.413.413,70 319,97 \$ 7.230.362,09 362,11 \$ 8.182.568,03 682,08 \$ 15.412.930,12				
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.				
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPIOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS, GENERADORES. M2 1,00 \$ 9.741,00 \$ 9.741,00 - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -				
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PÁNETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LÍNEANAS.				
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. M 1,00 \$ 6.856,00 \$ 6.856,00 170,08 \$ 1.166.068,48 170,08 \$ 1.166.068,48 - \$ - \$ 170,08 \$ 1.166.068,48				
1.11	OTROS PRELIMINARES.				
1.11.5	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PÁNETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO) M2 1,00 \$ 37.869,00 \$ 37.869,00 101,04 \$ 3.826.283,76 - \$ - \$ 101,04 \$ 3.826.283,76 101,04 \$ 3.826.283,76				
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.				
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA				
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y PLACAJE KG 1,00 \$ 4.908,00 \$ 4.908,00 301,83 \$ 1.481.381,64 301,83 \$ 1.481.381,64 - \$ - \$ 301,83 \$ 1.481.381,64				
5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES				
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA UN 1,00 \$ 36.026,00 \$ 36.026,00 2,00 \$ 72.052,00 - \$ - \$ - \$ - \$ -				
5.2	SALIDAS				
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT 604" HASTA 12.8M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA PAVELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. UN 1,00 \$ 315.585,00 \$ 315.585,00 12,00 \$ 3.787.020,00 12,00 \$ 3.787.020,00 - \$ - \$ 12,00 \$ 3.787.020,00				
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.				
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALÓGENOS LSHF M 1,00 \$ 16.054,00 \$ 16.054,00 70,00 \$ 1.123.780,00 - \$ - \$ - \$ - \$ -				
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. M 1,00 \$ 56.225,00 \$ 56.225,00 379,19 \$ 21.319.957,76 72,75 \$ 4.090.368,76 72,75 \$ 4.090.368,76				
5.5	ILUMINACIÓN.				
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W. MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMÍA MÍNIMA 90 MINUTOS. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. UN 1,00 \$ 89.605,00 \$ 89.605,00 12,00 \$ 835.260,00 12,00 \$ 835.260,00 - \$ - \$ 12,00 \$ 835.260,00				
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
6.1	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE UN 1,00 \$ 220.619,00 \$ 220.619,00 17,00 \$ 3.750.523,00 - \$ - \$ - \$ - \$ -				
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE UN 1,00 \$ 263.215,00 \$ 263.215,00 2,00 \$ 526.430,00 - \$ - \$ - \$ - \$ -				
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA) UN 1,00 \$ 173.638,00 \$ 173.638,00 9,00 \$ 1.562.742,00 - \$ - \$ - \$ - \$ -				
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL UN 1,00 \$ 272.141,00 \$ 272.141,00 4,00 \$ 1.088.564,00 - \$ - \$ - \$ - \$ -				
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II UN 1,00 \$ 459.176,00 \$ 459.176,00 4,00 \$ 1.836.704,00 - \$ - \$ - \$ - \$ -				
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS UN 1,00 \$ 7.472.944,00 \$ 7.472.944,00 1,00 \$ 7.472.944,00 - \$ - \$ - \$ - \$ -				

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo 0205044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1											
Clasificador: información pública													
1. FECHA ELABORACIÓN: 14 4 2026													
2. ACTA No. 3													
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4													
4. TIPO DE CONTRATO: OBRA													
5. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA													
X MODIFICACIONES													
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025													
7. FECHA CONTRATO: 20 11 2025													
8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249													
9. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025													
10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 11 2027													
11. PLAZO: 24 Meses/días													
12. PRORROGAS: N/A													
13. SUSPENSIONES: N/A													
14. ADICIONES: N/A													
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADO													
16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES													
17. CONTRATO INVENTENTORIA No: 11836													
18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025													
19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.285													
20. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025													
21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 12 2027													
22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS													
23. PRORROGAS: N/A													
24. SUSPENSIONES: N/A													
25. ADICIONES: N/A													
26. INTERVENORIA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025													
27. SUPERVISOR SDO: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA													
B. DATOS ESPECÍFICOS													
En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Johnny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la invententoria Consorcio INT Infraestructura 2025 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones													
del mes de Marzo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:													
28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.2	SALIDAS												
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT 604" HASTA 12.8M. INCLUYE PRESA ESTOPA, CAJA PAWELT, CABLE ENCAUJETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 315.585,00	\$ 315.585,00	28,00	\$ 8.836.380,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	H	1,00	\$ 16.054,00	\$ 16.054,00	170,00	\$ 2.729.180,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	H	1,00	\$ 60.587,00	\$ 60.587,00	483,33	\$ 29.283.514,73	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W. MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMÍA MÍNIMA 90 MINUTOS. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 69.605,00	\$ 69.605,00	28,00	\$ 1.948.940,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 41.548,00	\$ 41.548,00	37,00	\$ 1.537.276,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
6.1	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	\$ 220.619,00	\$ 220.619,00	24,00	\$ 5.294.856,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	\$ 263.215,00	\$ 263.215,00	1,00	\$ 263.215,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	\$ 173.638,00	\$ 173.638,00	10,00	\$ 1.736.380,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	\$ 272.141,00	\$ 272.141,00	5,00	\$ 1.360.705,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	\$ 459.176,00	\$ 459.176,00	5,00	\$ 2.295.880,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	UN	1,00	\$ 7.472.944,00	\$ 7.472.944,00	1,00	\$ 7.472.944,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	1,00	\$ 163.009,00	\$ 163.009,00	25,00	\$ 4.075.225,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLUR METRO LINEAL	M	1,00	\$ 8.605,00	\$ 8.605,00	660,00	\$ 5.684.463,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.15	PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	1,00	\$ 68.841,00	\$ 68.841,00	603,24	\$ 41.527.644,84	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.4	OTROS												
7.4.6	ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6. INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO ORIGINAL.	M2	1,00	\$ 243.075,00	\$ 243.075,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERA TIPO PUSH, ACOPLER Y SIFÓN)	UN	1,00	\$ 405.393,00	\$ 405.393,00	6,00	\$ 2.432.358,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
15	CERRADURAS, VOROS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANELASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	1,00	\$ 79.225,00	\$ 79.225,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	\$ 4.546,00	\$ 4.546,00	603,24	\$ 2.742.329,04	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELETERIA LIVIANA.												
22.1.4	ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PARETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	\$ 71.517,00	\$ 71.517,00	50,08	\$ 3.581.571,36	50,08	\$ 3.581.571,36	-	\$ -	50,08	\$ 3.581.571,36
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M	1,00	\$ 12.878,00	\$ 12.878,00	9.825,28	\$ 126.529.955,84	-	\$ -	9.022,66	\$ 116.183.815,48	9.022,66	\$ 116.183.815,48
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MANIFESTERIAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M2	1,00	\$ 35.676,00	\$ 16.676,00	50,08	\$ 835.134,08	50,08	\$ 835.134,08	-	\$ -	50,08	\$ 835.134,08
23	CUBIERTAS IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EECOROF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZO SI REQUIERE, BAUNTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	\$ 253.100,00	\$ 253.100,00	219,06	\$ 55.444.086,00	219,06	\$ 55.444.086,00	-	\$ -	219,06	\$ 55.444.086,00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA EECOROF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	\$ 99.728,00	\$ 99.728,00	13,20	\$ 1.316.409,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS >=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL, SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	\$ 53.788,00	\$ 53.788,00	155,02	\$ 8.338.215,76	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHESIÓN CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1,00	\$ 41.955,00	\$ 41.955,00	164,25	\$ 6.891.108,75	14,25	\$ 597.858,75	150,00	\$ 6.293.250,00	164,25	\$ 6.891.108,75

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Mayo 02/20244602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1									
Clasificación: información pública											
1. FECHA ELABORACIÓN: ACTA No. 3 2. NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4	4. TIPO DE CONTRATO: OBRA 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA X MODIFICACIONES										
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025 7. FECHA CONTRATO: 20/11/2025 8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249 9. FECHA ACTA INICIO: 3/12/2025 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2027 11. PLAZO: 24 Meses/días 12. PRORROGAS: N/A 13. SUSPENSIONES: N/A 14. ADICIONES: N/A 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD 16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES 17. CONTRATO INVENTORIA No: 11836 18. FECHA CONTRATO: 26/11/2025 19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.285 20. FECHA ACTA INICIO: 3/12/2025 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2027 22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS 23. PRORROGAS: N/A 24. SUSPENSIONES: N/A 25. ADICIONES: N/A 26. INTERVENTORIA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 27. SUPERVISOR SDIS: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA											
B. DATOS ESPECÍFICOS											
En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Johnny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Marzo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:											
28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)	31. PRESENTE ACTA	32. ACUMULADO ANTERIOR	33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDIN SOCIAL PORVENIR											
84. JARDIN SOCIAL CAMPO VERDE											
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.										
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.										
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA)	M2	1,00	\$ 5.697,00	\$ 5.697,00	201,33	\$ 1.146.977,01	201,33	\$ 1.146.977,01	-	\$ -
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARRALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN (1) M ENTRE PARRALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO 3,0 M.	M	1,00	\$ 38.594,00	\$ 38.594,00	38,22	\$ 1.475.062,68	38,22	\$ 1.475.062,68	-	\$ -
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.										
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS <=50 CM INDIFFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL, INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1,00	\$ 12.960,00	\$ 12.960,00	200,00	\$ 2.580.600,00	200,00	\$ 2.580.600,00	-	\$ -
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	\$ 22.597,00	\$ 22.597,00	335,17	\$ 7.573.836,49	52,14	\$ 1.178.207,58	283,03	\$ 6.395.628,91
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.										
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERAMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E <=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	\$ 18.435,00	\$ 18.435,00	201,33	\$ 3.711.518,55	201,33	\$ 3.711.518,55	-	\$ -
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PÁÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.										
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	\$ 7.070,00	\$ 7.070,00	32,46	\$ 229.462,20	-	\$ -	-	\$ -
1.10	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.										
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECLUBAMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	1,00	\$ 6.474,00	\$ 6.474,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	\$ 22.604,00	\$ 22.604,00	51,40	\$ 1.161.845,60	-	\$ -	51,40	\$ 1.161.845,60
1.11	OTROS PRELIMINARES.										
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1,00	\$ 6.605,00	\$ 6.605,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.										
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS										
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H <=2,00M. INCLUYE ENTRADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1,00	\$ 64.238,00	\$ 64.238,00	19,04	\$ 1.261.634,32	-	\$ -	1,35	\$ 86.849,78
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECIBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,00	\$ 97.563,00	\$ 97.563,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).										
5.5	ILUMINACIÓN.										
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1,00	\$ 30.029,00	\$ 30.029,00	2,00	\$ 60.058,00	-	\$ -	-	\$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.										
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.										
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	M2	1,00	\$ 49.523,00	\$ 49.523,00	55,81	\$ 2.763.878,63	55,81	\$ 2.763.878,63	-	\$ -
7.2	ACABADO DE PISOS.										
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1,00	\$ 123.466,00	\$ 123.466,00	137,17	\$ 16.935.631,22	-	\$ -	-	\$ -
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDICANAS.										
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A=+10,0 CM H=+10,0 CM.	M	1,00	\$ 15.151,00	\$ 15.151,00	79,41	\$ 1.203.140,91	79,41	\$ 1.203.140,91	-	\$ -
7.4	OTROS										
7.4.9	ADOQUÍN EN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8 CM	M2	1,00	\$ 119.358,00	\$ 119.358,00	51,40	\$ 6.135.091,20	51,40	\$ 6.135.091,20	-	\$ -
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	1,00	\$ 152.741,00	\$ 152.741,00	201,33	\$ 30.751.345,53	-	\$ -	201,33	\$ 30.751.345,53
15	CERRADURAS, VIGOS Y ESPEROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).										
15.1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
15.1.1	CERROJO DE SEGURIDAD, DOBLE CILINDRO DE LLAVE MULTIPUNTO, PESTILLO PUO, RESISTENTE A VANDALISMO Y GOLPES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1,00	\$ 46.018,00	\$ 46.018,00	4,00	\$ 184.072,00	-	\$ -	-	\$ -
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).										
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERÍA Y URBANISMO	M2	1,00	\$ 77.165,00	\$ 77.165,00	93,27	\$ 7.197.179,55	93,27	\$ 7.197.179,55	-	\$ -
16.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2	1,00	\$ 16.338,00	\$ 16.338,00	93,27	\$ 1.523.845,26	93,27	\$ 1.523.845,26	-	\$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL										
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	\$ 4.546,00	\$ 4.546,00	329,22	\$ 1.496.634,12	329,22	\$ 1.496.634,12	-	\$ -
21	PÁÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.										
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.										

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div> <div>PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL</div> <div>Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo 0205044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1</div>									
Clasificación: información pública									
1. FECHA ELABORACIÓN: ACTA No. 3 NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4			4. TIPO DE CONTRATO: OBRA 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA X MODIFICACIONES						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025			7. FECHA CONTRATO: 20/11/2025			8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249			
9. FECHA ACTA INICIO: 3/12/2025			10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2027			11. PLAZO: 24 Meses/días			
12. PRORROGAS: N/A			13. SUSPENSIÓN: N/A			14. ADICIONES: N/A			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD									
16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES									
17. CONTRATO INVENTENTORIA No: 11836			18. FECHA CONTRATO: 26/11/2025			19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.285			
20. FECHA ACTA INICIO: 3/12/2025			21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2027			22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS			
23. PRORROGAS: N/A			24. SUSPENSIÓN: N/A			25. ADICIONES: N/A			
26. INVENTENTORIA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025									
27. SUPERVISOR SDO: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA									
B. DATOS ESPECÍFICOS									
En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Johnny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Marzo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:									
28. ITEM No. 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores) 31. PRESENTE ACTA 32. ACUMULADO ANTERIOR 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)									
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR									
21.1.2 RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E +2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA. M2 1,00 \$ 20.508,00 \$ 20.508,00 6,49 \$ 133.096,92 - \$ - \$ - \$ - \$ -									
21.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES. M2 1,00 \$ 31.439,00 \$ 31.439,00 2,69 \$ 84.570,91 - \$ - \$ - \$ - \$ -									
22. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.									
22.1 SOBRE MUROS Y PANELES LUVIANA. M2 1,00 \$ 71.517,00 \$ 71.517,00 6,49 \$ 464.145,33 - \$ - \$ - \$ - \$ -									
22.1.4 ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PANELE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 1,00 \$ 71.517,00 \$ 71.517,00 6,49 \$ 464.145,33 - \$ - \$ - \$ - \$ -									
22.1.7 PINTURA VINILO ACRILICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. M2 1,00 \$ 13.689,00 \$ 13.689,00 21,19 \$ 290.069,91 - \$ - \$ - \$ - \$ -									
22.1.12 PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTemperie, ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALI Y HUMOS, SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO, APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAIZ. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. M2 1,00 \$ 29.936,00 \$ 29.936,00 11,27 \$ 337.378,72 - \$ - \$ - \$ - \$ -									
23. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN.									
23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.									
23.3.4 MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 M2 1,00 \$ 125.559,00 \$ 125.559,00 335,17 \$ 42.083.610,03 335,17 \$ 42.083.610,03 - \$ - \$ 335,17 \$ 42.083.610,03									
23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.									
23.8.5 CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M 1,00 \$ 82.182,00 \$ 82.182,00 472,79 \$ 38.854.827,78 472,79 \$ 38.854.827,78 - \$ - \$ 472,79 \$ 38.854.827,78									
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDIN SOCIAL CAMPO VERDE \$ 1.331.945,00 \$ 169.639.632,67 \$ 131.328.483,38 \$ 38.395.669,82 \$ 148.748.133,12									
30. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR									
1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.									
1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.									
1.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, CUBIERTA). M2 1,00 \$ 5.687,00 \$ 5.687,00 19,78 \$ 112.686,66 19,78 \$ 112.686,66 - \$ - \$ 19,78 \$ 112.686,66									
1.1.3 CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARELES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARELES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3.0 M. M 1,00 \$ 38.594,00 \$ 38.594,00 9,21 \$ 355.450,74 9,21 \$ 355.450,74 - \$ - \$ 9,21 \$ 355.450,74									
1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.									
1.3.12 DESMONTES MANUALES DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.); NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPUESTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTES. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO. M2 1,00 \$ 24.637,00 \$ 24.637,00 46,71 \$ 1.150.794,27 - \$ - \$ - \$ - \$ -									
1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.									
1.4.8 DESMONTES MANUALES DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDEPENDIENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CARGOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. M2 1,00 \$ 35.924,00 \$ 35.924,00 162,56 \$ 5.839.805,44 - \$ - \$ 162,56 \$ 5.839.805,44 162,56 \$ 5.839.805,44									
1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCORAS.									
1.5.5 DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERAMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. M2 1,00 \$ 27.857,00 \$ 27.857,00 1,00 \$ 27.857,00 - \$ - \$ 1,00 \$ 27.857,00 1,00 \$ 27.857,00									
1.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.									
1.6.26 DESMONTES MANUALES DE LUMINARIAS INDEPENDIENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. UN 1,00 \$ 14.184,00 \$ 14.184,00 27,00 \$ 382.968,00 16,00 \$ 226.944,00 11,00 \$ 156.024,00 27,00 \$ 382.968,00									
1.6.28 DESMONTES DE PUNTO ELÉCTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. UN 1,00 \$ 19.177,00 \$ 19.177,00 27,00 \$ 517.779,00 16,00 \$ 306.832,00 11,00 \$ 210.947,00 27,00 \$ 517.779,00									
1.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.									
1.7.1 RASADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. M2 1,00 \$ 9.741,00 \$ 9.741,00 3,50 \$ 34.093,50 3,50 \$ 34.093,50 - \$ - \$ 3,50 \$ 34.093,50									
1.8 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.									
1.8.15 CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. M 1,00 \$ 15.642,00 \$ 15.642,00 5,80 \$ 90.723,60 - \$ - \$ 5,80 \$ 90.723,60 5,80 \$ 90.723,60									
1.11 OTROS PRELIMINARES.									
1.11.10 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO M 1,00 \$ 6.605,00 \$ 6.605,00 21,68 \$ 143.196,40 - \$ - \$ 21,68 \$ 143.196,40 21,68 \$ 143.196,40									
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.									
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.									
2.1.5 EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. M 1,00 \$ 42.476,00 \$ 42.476,00 1,00 \$ 42.476,00 - \$ - \$ 1,00 \$ 42.476,00 1,00 \$ 42.476,00									
2.2 CONCRETOS.									
2.2.2 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA, ISOLADO E= 5 CM FC=2500 PSI. M2 1,00 \$ 26.400,00 \$ 26.400,00 1,00 \$ 26.400,00 - \$ - \$ 1,00 \$ 26.400,00 1,00 \$ 26.400,00									

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN DE INTERMUNICIPALIDAD</div></div>		PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL		Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo 0025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1									
Clasificador: información pública													
1. FECHA ELABORACIÓN: 2. ACTA No. 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:		4. TIPO DE CONTRATO: OBRA 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA X MODIFICACIONES											
SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4													
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025		7. FECHA CONTRATO: 20 11 2025		8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249									
9. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025		10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 11 2027		11. PLAZO: 24 Meses/días									
12. PRORROGAS: N/A		13. SUSPENSIÓN: N/A		14. ADICIONES: N/A									
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADO													
16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES													
17. CONTRATO INVENTORIA No: 11836		18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025		19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.285									
20. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025		21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 12 2027		22. PLAZO: 24 MESES 27 DIAS Meses/días									
23. PRORROGAS: N/A		24. SUSPENSIÓN: N/A		25. ADICIONES: N/A									
26. INVENTORIA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025													
27. SUPERVISOR SDIS: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA													
B. DATOS ESPECÍFICOS													
En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Johnny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la inventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones													
del mes de Marzo de 2026, según condiciones que se detallan a continuación:													
28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=8.1+12.0 CM FC=3000 PSI, LINEAL A <=50 CM. INCLUYE POLETILENO CAL. 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELENOS. EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGUN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1,00	\$ 328.579,00	\$ 328.579,00	3,00	\$ 985.737,00	-	\$ -	3,00	\$ 985.737,00	3,00	\$ 985.737,00
2.3	VARIOS: CIMENTACIONES												
2.3.5	ANCLAJE EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPOXICO)	UN	1,00	\$ 29.636,00	\$ 29.636,00	8,00	\$ 237.088,00	8,00	\$ 237.088,00	-	\$ -	8,00	\$ 237.088,00
2.5	ACERO DE REFUERZO: ESTRUCTURA												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1,00	\$ 4.908,00	\$ 4.908,00	6,73	\$ 33.030,84	-	\$ -	6,73	\$ 33.030,84	6,73	\$ 33.030,84
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	\$ 18.149,00	\$ 18.149,00	234,80	\$ 4.261.385,20	234,80	\$ 4.261.385,20	-	\$ -	234,80	\$ 4.261.385,20
3	MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERIAS.												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METALICA Y AGUA A PRESION, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS Y GENERADORES.	M2	1,00	\$ 9.628,00	\$ 9.628,00	506,95	\$ 4.880.914,60	71,56	\$ 688.979,88	47,58	\$ 458.100,34	119,14	\$ 1.147.079,92
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC'S 4". INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1,00	\$ 70.543,00	\$ 70.543,00	-	\$ -	-	\$ -	2,16	\$ 152.372,88	2,16	\$ 152.372,88
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION).												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	1,00	\$ 199.311,00	\$ 199.311,00	12,00	\$ 2.391.732,00	12,00	\$ 2.391.732,00	-	\$ -	12,00	\$ 2.391.732,00
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A., INCLUYE APARATO	UN	1,00	\$ 49.640,00	\$ 49.640,00	9,00	\$ 446.760,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1020A 10 KA	UN	1,00	\$ 36.026,00	\$ 36.026,00	7,00	\$ 252.182,00	7,00	\$ 252.182,00	-	\$ -	7,00	\$ 252.182,00
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN	1,00	\$ 21.456,00	\$ 21.456,00	1,00	\$ 21.456,00	1,00	\$ 21.456,00	-	\$ -	1,00	\$ 21.456,00
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO O SENCILLO CONMUTABLE INCLUYE APARATO	UN	1,00	\$ 20.210,00	\$ 20.210,00	2,00	\$ 40.420,00	2,00	\$ 40.420,00	-	\$ -	2,00	\$ 40.420,00
5.2	SALIDAS												
5.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG LSHF Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	1,00	\$ 159.432,00	\$ 159.432,00	2,00	\$ 318.864,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG LSHF Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	1,00	\$ 233.378,00	\$ 233.378,00	9,00	\$ 2.100.402,00	2,00	\$ 466.756,00	7,00	\$ 1.633.646,00	9,00	\$ 2.100.402,00
5.2.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA PATA TRABADA 20A 250V TIPO INSTITUCIONAL, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (T) AWG LSHF Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	1,00	\$ 287.448,00	\$ 287.448,00	1,00	\$ 287.448,00	1,00	\$ 287.448,00	-	\$ -	1,00	\$ 287.448,00
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANAleta METALICA TROQUELEADA 10X4 CM CON DIVISION. INCLUYE APARATO, CANAleta METALICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION. INCLUYE CABLEADO.	M	1,00	\$ 140.675,00	\$ 140.675,00	3,00	\$ 422.025,00	3,00	\$ 422.025,00	-	\$ -	3,00	\$ 422.025,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG THIN Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 12.0M. INCLUYE PLENSA ESTOPA, CAJA RAVELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	1,00	\$ 234.104,00	\$ 234.104,00	26,00	\$ 6.086.704,00	2,00	\$ 468.208,00	24,00	\$ 5.618.496,00	26,00	\$ 6.086.704,00
5.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG LSHF Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 12.0M. INCLUYE PLENSA ESTOPA, CAJA RAVELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	1,00	\$ 315.585,00	\$ 315.585,00	7,00	\$ 2.209.095,00	-	\$ -	7,00	\$ 2.209.095,00	7,00	\$ 2.209.095,00
5.3	TABLEROS Y OTROS												
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	\$ 57.862,00	\$ 57.862,00	1,00	\$ 57.862,00	1,00	\$ 57.862,00	-	\$ -	1,00	\$ 57.862,00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	\$ 60.035,00	\$ 60.035,00	20,00	\$ 1.200.700,00	20,00	\$ 1.200.700,00	-	\$ -	20,00	\$ 1.200.700,00
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELECTRO.												
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION.	M	1,00	\$ 60.587,00	\$ 60.587,00	108,08	\$ 6.548.242,96	108,08	\$ 6.548.242,96	-	\$ -	108,08	\$ 6.548.242,96
5.5	LUMINACION.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MINIMA 90 MINUTOS. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	1,00	\$ 69.605,00	\$ 69.605,00	7,00	\$ 487.235,00	7,00	\$ 487.235,00	-	\$ -	7,00	\$ 487.235,00
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1,00	\$ 30.029,00	\$ 30.029,00	4,00	\$ 120.116,00	4,00	\$ 120.116,00	-	\$ -	4,00	\$ 120.116,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	1,00	\$ 192.065,00	\$ 192.065,00	2,00	\$ 384.130,00	2,00	\$ 384.130,00	-	\$ -	2,00	\$ 384.130,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	1,00	\$ 192.642,00	\$ 192.642,00	20,00	\$ 3.852.840,00	20,00	\$ 3.852.840,00	-	\$ -	20,00	\$ 3.852.840,00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UN	1,00	\$ 41.548,00	\$ 41.548,00	2,00	\$ 83.096,00	2,00	\$ 83.096,00	-	\$ -	2,00	\$ 83.096,00

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>	<div>PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> <div>FORMATO ACTA PARCIAL</div>	<div>Código: FOR-GIF-020</div> <div>Versión: 2</div> <div>Fecha: Memo 0025044602 - 22/12/2025</div> <div>Página: 1 de 1</div>											
Clasificador: información pública													
1. FECHA ELABORACIÓN: 14 4 2026													
2. ACTA No. 3													
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4													
4. TIPO DE CONTRATO: OBRA													
5. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA													
X MODIFICACIONES													
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025													
7. FECHA CONTRATO: 20 11 2025													
8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249													
9. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025													
10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 11 2027													
11. PLAZO: 24 Meses/días													
12. PRORROGAS: N/A													
13. SUSPENSIONES: N/A													
14. ADICIONES: N/A													
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADO													
16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES													
17. CONTRATO INVENTORIA No: 11836													
18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025													
19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.285													
20. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025													
21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 12 2027													
22. PLAZO: 24 MESES 27 DIAS Meses/días													
23. PRORROGAS: N/A													
24. SUSPENSIONES: N/A													
25. ADICIONES: N/A													
26. INTERVENIRIA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025													
27. SUPERVISOR SDIS: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA													
B. DATOS ESPECÍFICOS													
En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Johnny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones													
del mes de Marzo de 2026, según condiciones que se detallan a continuación:													
28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18W/ATOS TUBO TB DE SOBREPONER	UN	1,00	\$ 70.135,00	\$ 70.135,00	6,00	\$ 420.810,00	6,00	\$ 420.810,00	-	\$ -	6,00	\$ 420.810,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBREPONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION	UN	1,00	\$ 52.758,00	\$ 52.758,00	1,00	\$ 52.758,00	1,00	\$ 52.758,00	-	\$ -	1,00	\$ 52.758,00
5.6	INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
5.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	1,00	\$ 41.486,00	\$ 41.486,00	7,20	\$ 298.699,20	7,20	\$ 298.699,20	-	\$ -	7,20	\$ 298.699,20
6	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
6.1	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR FOTOELECTRICO CON BASE	UN	1,00	\$ 220.619,00	\$ 220.619,00	13,00	\$ 2.868.047,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR TERMICO CON BASE	UN	1,00	\$ 263.215,00	\$ 263.215,00	1,00	\$ 263.215,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCOPICA)	UN	1,00	\$ 173.638,00	\$ 173.638,00	2,00	\$ 347.276,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL	UN	1,00	\$ 272.141,00	\$ 272.141,00	2,00	\$ 544.282,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE STOPPER II	UN	1,00	\$ 499.176,00	\$ 499.176,00	2,00	\$ 918.352,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MODULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	\$ 7.472.944,00	\$ 7.472.944,00	1,00	\$ 7.472.944,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	\$ 8.605,00	\$ 8.605,00	160,00	\$ 1.376.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON HORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	\$ 49.523,00	\$ 49.523,00	3,00	\$ 148.569,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	\$ 127.357,00	\$ 127.357,00	3,00	\$ 382.071,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDICANAS.												
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CARA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1,00	\$ 26.647,00	\$ 26.647,00	72,47	\$ 1.931.108,09	72,47	\$ 1.931.108,09	-	\$ -	72,47	\$ 1.931.108,09
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	\$ 23.196,00	\$ 23.196,00	7,66	\$ 177.673,70	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.4	OTROS												
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,00	\$ 64.673,00	\$ 64.673,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECOLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	1,00	\$ 152.741,00	\$ 152.741,00	19,78	\$ 3.021.216,98	-	\$ -	19,78	\$ 3.021.216,98	19,78	\$ 3.021.216,98
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	\$ 204.138,00	\$ 204.138,00	9,78	\$ 1.996.469,64	9,78	\$ 1.996.469,64	-	\$ -	9,78	\$ 1.996.469,64
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL MOLEDO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBRADA CON REFUERZO INTERNO. BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSION, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,00	\$ 340.611,00	\$ 340.611,00	1,60	\$ 544.977,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1.20 M) CON ANTMACHUCON ENTAMBRADA CON REFUERZO INTERNO. BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSION, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1,00	\$ 367.647,00	\$ 367.647,00	1,99	\$ 731.617,53	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA (ANGELO), INCLUYE ANGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERIA	M2	1,00	\$ 150.047,00	\$ 150.047,00	5,49	\$ 823.756,03	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14	CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.1	CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSION O CON TROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	\$ 107.142,00	\$ 107.142,00	17,22	\$ 1.844.985,24	17,22	\$ 1.844.985,24	-	\$ -	17,22	\$ 1.844.985,24
15	CERRADURAS, VÍDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
15.2	VÍDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E=5,0 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACION CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERIA DE NINGUN TIPO.	M2	1,00	\$ 175.628,00	\$ 175.628,00	6,12	\$ 1.074.843,36	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
15.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	1,00	\$ 101.945,00	\$ 101.945,00	46,29	\$ 4.719.034,05	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
16.11	REPARACION Y ADECUACION DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCION DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	1,00	\$ 153.589,00	\$ 153.589,00	6,90	\$ 1.059.764,10	-	\$ -	5,90	\$ 906.175,10	5,90	\$ 906.175,10
19	ASEO Y DISPOSICION FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	\$ 4.546,00	\$ 4.546,00	315,17	\$ 1.432.762,82	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												

Cra. 7 No. 32-16 / Ciudadela San Martín Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co Información: Línea 195

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
---------------------------------	--

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025	7. DATA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	13.277.562,249
----------------------	------------	-------------------	----	----	------	--------------------	----	----------------

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025	7. DATA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	13.277.562,249
----------------------	------------	-------------------	----	----	------	--------------------	----	----------------

A. FECHA DE INICIO:		15. FECHA DE TERMINACIÓN:	
01	01	01	01

10. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACION:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días

12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	14. ADICIONES:	N/A
----------------	-----	-------------------	-----	----------------	-----

15. OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA

12. OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO
---------------------------------	---

16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
------------------	---------------------------------

17. CONTRATO INVENTORIA No:	11836	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	1.993.963,265
-----------------------------	-------	---------------------	----	----	------	---------------------	----	---------------

[illegible]

Z1. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025
Z1. FECHA DE TERMINACION:	30	12	2027
Z2. PLAZO:	24 MESES 27 DIAS		Meses/días

23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	25. ADICIONES:	N/A
----------------	-----	-------------------	-----	----------------	-----

26. INVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
-----------------	------------------------------------

27. SUPERVISOR'S SIGNATURE	HOMAY EDUAR DANE LA ARIZA
----------------------------	---------------------------

B. DATOS ESPECÍFICOS	
----------------------	--

5. Prueba de acceso	6.5	días del mes de	Abril	del año	2028	en su totalidad	el examen es: Examen Externos DeBla Arica , el estatístico Conexión W/C Contenidos Intermedios y la Información Conexión INT Infraestructura 2025
----------------------------	-----	-----------------	-------	---------	------	-----------------	--

en Bogotá D.C.; a los	14	días del mes de	Abril	del año	2020	se reunieron	el supervisor Jhonny Eswal Fauda Ariza, el contratista Consorcio W.C. Centros Integrates y la interventoría Consorcio IRI Infraestructura 2020
representante legal de la interventoría							para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de
							Obra y/o Modificaciones

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GP-027) (Balance Mayores y Menores)			31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.2	SALIDAS													
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1"X12 (F) + 1"X12 (N) + 1"X12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 233.378,00	\$ 233.378,00	9,00	\$ 2.100.402,00		5,00	\$ 1.166.890,00	4,00	\$ 933.512,00	9,00	\$ 2.100.402,00
5.2.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1"X12 (F) + 1"X12 (N) + 1"X12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 155.304,00	\$ 155.304,00	2,00	\$ 310.608,00		-	\$ -	2,00	\$ 310.608,00	2,00	\$ 310.608,00
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL, TIPO INSTITUCIONAL, EN CAÑALÉTA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN, INCLUYE APARATO, CAÑALÉTA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELÉCTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE CABLEADO	M	1,00	\$ 140.675,00	\$ 140.675,00	3,00	\$ 422.025,00		3,00	\$ 422.025,00	-	\$ -	3,00	\$ 422.025,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1"X12 (F) + 1"X12 (N) + 1"X12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT 1/2" HASTA 12,8M. INCLUYE PRENDA ESTOPA, CAJA RANVELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 234.104,00	\$ 234.104,00	43,00	\$ 10.066.472,00		38,00	\$ 8.895.952,00	5,00	\$ 1.170.520,00	43,00	\$ 10.066.472,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1"X12 (F) + 1"X12 (N) + 1"X12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12,8M. INCLUYE PRENDA ESTOPA, CAJA RANVELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 315.585,00	\$ 315.585,00	1,00	\$ 315.585,00		-	\$ -	1,00	\$ 315.585,00	1,00	\$ 315.585,00
5.3	TABLEROS Y OTROS													
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 456.222,00	\$ 456.222,00	1,00	\$ 456.222,00		1,00	\$ 456.222,00	-	\$ -	1,00	\$ 456.222,00
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	\$ 57.862,00	\$ 57.862,00	1,00	\$ 57.862,00		1,00	\$ 57.862,00	-	\$ -	1,00	\$ 57.862,00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	\$ 60.935,00	\$ 60.935,00	15,00	\$ 909.525,00		11,00	\$ 660.385,00	4,00	\$ 240.140,00	15,00	\$ 909.525,00
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	UN	1,00	\$ 234.217,00	\$ 234.217,00	-	\$ -		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.													
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1"X12 (F) + 1"X12 (N) + 1"X12 (T) AWG LIBRE DE HALÓGENOS LSHF	M	1,00	\$ 16.054,00	\$ 16.054,00	50,00	\$ 802.700,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	\$ 60.587,00	\$ 60.587,00	89,18	\$ 5.403.148,66		89,18	\$ 5.403.148,66	-	\$ -	89,18	\$ 5.403.148,66
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	\$ 56.225,00	\$ 56.225,00	90,49	\$ 5.087.800,25		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	\$ 92.434,00	\$ 92.434,00	16,91	\$ 1.563.058,94		16,91	\$ 1.563.058,94	-	\$ -	16,91	\$ 1.563.058,94
5.5	LUMINACIÓN.													
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2-4W, MICKIE MCKEIE 100-240 V AUTONOMA MINIMA 5 MINUTOS. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 69.605,00	\$ 69.605,00	6,00	\$ 417.630,00		5,00	\$ 348.025,00	1,00	\$ 69.605,00	6,00	\$ 417.630,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 192.065,00	\$ 192.065,00	2,00	\$ 384.130,00		2,00	\$ 384.130,00	-	\$ -	2,00	\$ 384.130,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 4W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 192.642,00	\$ 192.642,00	24,00	\$ 4.623.408,00		24,00	\$ 4.623.408,00	-	\$ -	24,00	\$ 4.623.408,00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 41.548,00	\$ 41.548,00	4,00	\$ 166.192,00		4,00	\$ 166.192,00	-	\$ -	4,00	\$ 166.192,00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	\$ 70.135,00	\$ 70.135,00	10,00	\$ 701.350,00		6,00	\$ 420.810,00	4,00	\$ 280.540,00	10,00	\$ 701.350,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 52.758,00	\$ 52.758,00	4,00	\$ 211.032,00		3,00	\$ 158.274,00	1,00	\$ 52.758,00	4,00	\$ 211.032,00
5.6														
5.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑALÉTA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIUCIÓN	UN	1,00	\$ 41.486,00	\$ 41.486,00	9,46	\$ 392.457,56		9,46	\$ 392.457,56	-	\$ -	9,46	\$ 392.457,56
6	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
6.1	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	\$ 220.619,00	\$ 220.619,00	9,00	\$ 1.985.571,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	\$ 263.215,00	\$ 263.215,00	1,00	\$ 263.215,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	\$ 173.638,00	\$ 173.638,00	2,00	\$ 347.276,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	\$ 272.141,00	\$ 272.141,00	3,00	\$ 816.423,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	\$ 459.176,00	\$ 459.176,00	3,00	\$ 1.377.528,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	UN	1,00	\$ 7.472.944,00	\$ 7.472.944,00	1,00	\$ 7.472.944,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	\$ 8.605,00	\$ 8.605,00	200,00	\$ 1.721.000,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.													
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.													
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	\$ 49.523,00	\$ 49.523,00	15,14	\$ 749.778,22		-	\$ -	15,14	\$ 749.778,22	15,14	\$ 749.778,22
7.2	ACABADO DE PISOS.													

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO	\$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A		13. SUSPENSIÓNES:	N/A		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A		24. SUSPENSIÓNES:	N/A		25. ADICIONES:	N/A		
26. INVENTORIA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDO:	JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C.; a los	14	días del mes de	Abril	del año	2026	se reunieron	el supervisor Jhory Edwin Padilla Ariza, el contratista Consorcio W/C Centros Integrales y la Interventora Consorcio INT Infraestructura 2025
del mes de	Marzo de 2026	representante legal de la interventoría,		para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de			Obra y/o Modificaciones
según condiciones que se detallan a continuación:							

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GF-027) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	\$ 127.357,00	\$ 127.357,00	16,56	\$ 2.109.031,92	-	\$ -	16,56	\$ 2.109.031,92	16,56	\$ 2.109.031,92	
7.3	GUARDESCOBA Y MEDACANAS.													
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CARA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	1,00	\$ 21.009,00	\$ 21.009,00	250,57	\$ 5.264.225,13	129,06	\$ 2.711.421,54	121,51	\$ 2.552.803,59	250,57	\$ 5.264.225,13	
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CARA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1,00	\$ 26.647,00	\$ 26.647,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	\$ 23.195,00	\$ 23.195,00	12,46	\$ 289.009,70	2,62	\$ 60.770,90	9,84	\$ 228.238,80	12,46	\$ 289.009,70	
7.4	OTROS													
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A + 0.15. INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,00	\$ 64.673,00	\$ 64.673,00	0,88	\$ 56.912,24	0,88	\$ 56.912,24	-	\$ -	0,88	\$ 56.912,24	
7.4.16	WIN DE ALUMINIO	M	1,00	\$ 23.927,00	\$ 23.927,00	20,25	\$ 484.521,75	-	\$ -	20,25	\$ 484.521,75	20,25	\$ 484.521,75	
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	\$ 113.182,00	\$ 113.182,00	10,76	\$ 1.217.838,32	-	\$ -	10,76	\$ 1.217.838,32	10,76	\$ 1.217.838,32	
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	\$ 126.722,00	\$ 126.722,00	13,65	\$ 1.729.755,30	5,13	\$ 650.083,86	8,52	\$ 1.079.671,44	13,65	\$ 1.729.755,30	
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	\$ 204.138,00	\$ 204.138,00	6,58	\$ 1.343.228,04	6,58	\$ 1.343.228,04	-	\$ -	6,58	\$ 1.343.228,04	
9	CARPINTERIA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.1	CARPINTERIA METÁLICA EN COLO, ROLLO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLOR OLEO LISA CALIBRE 18 ENTAMBRADA CON REFUERZO INTERNO. BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTI-CORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,00	\$ 340.611,00	\$ 340.611,00	4,38	\$ 1.491.876,18	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MÁXIMO 80 X 80 EN LÁMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	1,00	\$ 228.536,00	\$ 228.536,00	2,64	\$ 603.335,04	-	\$ -	2,64	\$ 603.335,04	2,64	\$ 603.335,04	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEFONIA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	1,00	\$ 100.380,00	\$ 100.380,00	1,00	\$ 100.380,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
12.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO. DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	UN	1,00	\$ 249.767,00	\$ 249.767,00	1,00	\$ 249.767,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).													
14.1	CIELOS RASOS.													
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26. ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	\$ 107.142,00	\$ 107.142,00	60,61	\$ 6.493.876,62	20,23	\$ 2.167.482,66	40,38	\$ 4.328.393,96	60,61	\$ 6.493.876,62	
14.2	DIVISIONES.													
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	1,00	\$ 85.110,00	\$ 85.110,00	17,10	\$ 1.455.381,00	17,10	\$ 1.455.381,00	-	\$ -	17,10	\$ 1.455.381,00	
15	CERRAMIENTOS VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E=+0.0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1,00	\$ 175.628,00	\$ 175.628,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
16	OMES EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA EMBLANADA. ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PAÑALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø 4" E=+1.2 MM. DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3.00 M. ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA EMBLANADA EN ACERO GALVANIZADO CAL #BWG 10 HUECO 2 1/16"X 1/4". ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADÉMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERROS DE ANCLAJE Y COMPLEMENTARIOS. SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTI-CORROSIÓN APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	1,00	\$ 101.996,00	\$ 101.996,00	8,77	\$ 894.504,92	8,77	\$ 894.504,92	-	\$ -	8,77	\$ 894.504,92	
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBILARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERNIA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LUADO, MASILLADO, ANTI-CORROSIÓN APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALÚDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	1,00	\$ 38.826,00	\$ 38.826,00	32,46	\$ 1.260.356,88	32,46	\$ 1.260.356,88	-	\$ -	32,46	\$ 1.260.356,88	
16.10	CONCERNIA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALELES DE FIJACIÓN. ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1075 Ø=28MM. CON CUCHILLAS TIPO ARPON L=60MM A +25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24. CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYAS DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA. NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERNIA.	M	1,00	\$ 60.209,00	\$ 60.209,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL													
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	\$ 4.546,00	\$ 4.546,00	262,63	\$ 1.284.835,98	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.													
21.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E=+2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA RESA PAREDA DE ESTE ÍTEM GABA ENTAMBRADA CON REFUERZO INTERNO A	M2	1,00	\$ 20.180,00	\$ 20.180,00	46,13	\$ 930.903,40	46,13	\$ 930.903,40	-	\$ -	46,13	\$ 930.903,40	

B. DATOS ESPECÍFICOS									
En Bogotá D.C. a los	14	días del mes de	Abril	del año	2026	se reunieron	el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centrales Integrales y la Interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025	Otro y/o Modificaciones	
del mes de	Marzo de 2026	según condiciones que se detallan a continuación.							

[illegible]

Cra. 7 No. 32-16 / Ciudadela San Martín. Tel : (1) 327 97 97. www.integracionsocial.gov.co Información: Línea 195

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small></div>		PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL		Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo 0020044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1										
Clasificación: información pública														
1. FECHA ELABORACIÓN: 14 4 2026														
2. ACTA No. 3		4. TIPO DE CONTRATO: OBRA		RECIBO PARCIAL DE OBRA X MODIFICACIONES										
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4		5. TIPO DE ACTA PARCIAL:												
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO														
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025		7. FECHA CONTRATO: 20 11 2025		8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249										
9. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025		10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 11 2027		11. PLAZO: 24 Meses/días										
12. PRORROGAS: N/A		13. SUSPENSIÓNES: N/A		14. ADICIONES: N/A										
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADO														
16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES														
17. CONTRATO INVENTORIA No: 11836		18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025		19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.285										
20. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025		21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 12 2027		22. PLAZO: 24 MESES 27 DIAS Meses/días										
23. PRORROGAS: N/A		24. SUSPENSIÓNES: N/A		25. ADICIONES: N/A										
26. INTERVENIDA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025														
27. SUPERVISOR SDIS: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA														
B. DATOS ESPECÍFICOS														
En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Johnny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la inventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de la obra y/o modificaciones														
del mes de Marzo de 2026, según condiciones que se detallan a continuación:														
28. ITEM No.		29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6.28		DESMONTE DE PUNTO ELÉCTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	\$ 19.177,00	\$ 19.177,00	42,00	\$ 805.434,00	32,00	\$ 613.664,00	10,00	\$ 191.770,00	42,00	\$ 805.434,00
1.7		DEMOLICIONES VIO DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.4		DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN MADERA, CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	\$ 19.287,00	\$ -	6,25	\$ 120.543,75	6,25	\$ 120.543,75	-	\$ -	6,25	\$ 120.543,75
1.7.5		DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDEPENDIENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELERÍA). CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	\$ 20.627,00	\$ 20.627,00	38,36	\$ 791.251,72	38,36	\$ 791.251,72	-	\$ -	38,36	\$ 791.251,72
1.8		DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.8.12		DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPISTERÍA DE ARCILLA E <=15,0 CM. INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PANETE Y EL ENCHAPÉ ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	\$ 24.853,00	\$ 24.853,00	1,36	\$ 33.800,08	0,35	\$ 8.698,05	1,01	\$ 25.101,53	1,36	\$ 33.800,08
1.8.15		DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPISTERÍA DE ARCILLA E <=15,0 CM. INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PANETE Y EL ENCHAPÉ ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	\$ 29.637,00	\$ 29.637,00	0,62	\$ 18.374,94	-	\$ -	0,62	\$ 18.374,94	0,62	\$ 18.374,94
1.9		DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.1		DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C) CAJÓN, PENAZOS, CERCAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAVAMEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBU). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.	M2	1,00	\$ 21.615,00	\$ 21.615,00	126,80	\$ 2.740.782,00	85,93	\$ 1.857.376,95	40,87	\$ 883.405,05	126,80	\$ 2.740.782,00
1.9.8		DEMOLICIÓN DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISIÓN). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRIANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M3	1,00	\$ 210.421,00	\$ 210.421,00	0,32	\$ 67.334,72	-	\$ -	0,32	\$ 68.050,15	0,32	\$ 68.050,15
1.9.10		DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M. (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	\$ 53.993,00	\$ 53.993,00	22,50	\$ 1.205.842,50	-	\$ -	22,50	\$ 1.205.928,25	22,50	\$ 1.205.928,25
1.9.13		DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCALERAS Y/O RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO (INDEPENDIENTE DE LA RESISTENCIA). NO INCLUYE CIMENTACIÓN. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN LA FIGURA ORIGINAL, DEMOLIDA, NO EN EL VOLUMEN RETIRADO EN LA VOLQUETA (EL ITEM YA INCLUYE PORCENTAJE DE EXPANSIÓN).	M3	1,00	\$ 36.670,00	\$ 36.670,00	19,09	\$ 700.030,30	-	\$ -	19,09	\$ 699.962,83	19,09	\$ 699.962,83
1.9.15		CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	\$ 15.642,00	\$ 15.642,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.9.16		DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1,00	\$ 296.815,00	\$ 296.815,00	0,69	\$ 204.802,39	-	\$ -	0,69	\$ 205.692,80	0,69	\$ 205.692,80
1.9.17		DEMOLICIÓN COLUMNA EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3,40 M. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	\$ 81.285,00	\$ 81.285,00	4,65	\$ 377.975,25	-	\$ -	4,65	\$ 377.975,25	4,65	\$ 377.975,25
1.11		OTROS PRELIMINARES.												
1.11.10		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1,00	\$ 6.605,00	\$ 6.605,00	7,00	\$ 46.235,00	-	\$ -	7,00	\$ 46.235,00	7,00	\$ 46.235,00
2		MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.1		EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H <=2,00M. INCLUYE ENTRADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1,00	\$ 64.238,00	\$ 64.238,00	14,73	\$ 946.225,74	9,07	\$ 582.638,66	5,66	\$ 363.587,08	14,73	\$ 946.225,74
2.1.9		RELLENO MANUAL CON RECIBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,00	\$ 97.563,00	\$ 97.563,00	14,38	\$ 1.402.955,94	14,38	\$ 1.402.955,94	-	\$ -	14,38	\$ 1.402.955,94
2.2		CONCRETOS												
2.2.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	1,00	\$ 745.528,00	\$ 745.528,00	7,00	\$ 5.218.696,00	-	\$ -	7,00	\$ 5.218.696,00	7,00	\$ 5.218.696,00
2.3		VARIOS CIMENTACIONES												
2.3.3		ANCLAJE EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPOXICO)	UN	1,00	\$ 29.636,00	\$ 29.636,00	14,00	\$ 414.904,00	-	\$ -	14,00	\$ 414.904,00	14,00	\$ 414.904,00
2.6		ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.6.2		ACERO DE 60.000 PSI 420 MPa. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FUERZA.	KG	1,00	\$ 5.297,00	\$ 5.297,00	7,33	\$ 38.807,01	-	\$ -	7,33	\$ 38.807,01	7,33	\$ 38.807,01
2.6		ESTRUCTURAS METÁLICAS												
2.6.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	\$ 18.149,00	\$ 18.149,00	533,38	\$ 9.680.313,62	210,23	\$ 3.815.464,27	323,15	\$ 5.864.849,35	533,38	\$ 9.680.313,62
3		MAMPISTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.1		MAMPISTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.1		MUROS E=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO. 6 33X11,5X23 CM (L X A X H). SUPERFICIE ESTRADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUELLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1,00	\$ 47.635,00	\$ 47.635,00	1,19	\$ 56.685,65	-	\$ -	1,19	\$ 56.804,74	1,19	\$ 56.804,74
3.2		OTROS MAMPUESTOS.												
3.2.5		REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	1,00	\$ 25.744,00	\$ 25.744,00	37,65	\$ 969.261,60	-	\$ -	37,65	\$ 969.261,60	37,65	\$ 969.261,60
4		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1		TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
4.1.40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC'S 4". INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, BIFURCACIÓN Y REDUCCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FUERZA	M	-	\$ 70.543,00	\$ -	13,35	\$ 941.749,05	13,35	\$ 941.749,05	-	\$ -	13,35	\$ 941.749,05
5		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN DE INSTITUCIONALIZACIÓN</div>	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo 0205044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1											
Clasificador: información pública													
1. FECHA ELABORACIÓN: 14 4 2026													
2. ACTA No. 3													
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4													
4. TIPO DE CONTRATO: OBRA													
5. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA													
X MODIFICACIONES													
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025													
7. FECHA CONTRATO: 20 11 2025													
8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249													
9. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025													
10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 11 2027													
11. PLAZO: 24 Meses/días													
12. PRORROGAS: N/A													
13. SUSPENSIONES: N/A													
14. ADICIONES: N/A													
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADO													
16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES													
17. CONTRATO INVENTENTORIA No: 11836													
18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025													
19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.285													
20. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025													
21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 12 2027													
22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS													
23. PRORROGAS: N/A													
24. SUSPENSIONES: N/A													
25. ADICIONES: N/A													
26. INVENTENTORIA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025													
27. SUPERVISOR SDIS: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA													
B. DATOS ESPECÍFICOS													
En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Johnny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la invententoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la invententoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones													
del mes de Marzo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:													
28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 199.311,00	\$ 199.311,00	23,00	\$ 4.584.153,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 218.382,00	\$ 218.382,00	16,00	\$ 3.494.112,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A, INCLUYE APARATO	UN	1,00	\$ 45.512,00	\$ 45.512,00	3,00	\$ 136.536,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A, INCLUYE APARATO	UN	1,00	\$ 49.640,00	\$ 49.640,00	24,00	\$ 1.191.360,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 30X6A 50 KA	UN	1,00	\$ 350.787,00	\$ 350.787,00	1,00	\$ 350.787,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	\$ 36.026,00	\$ 36.026,00	6,00	\$ 216.156,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2	SALIDAS												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-16R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) + N°12 (N) + N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 233.378,00	\$ 233.378,00	5,00	\$ 1.166.890,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) + N°12 (N) + N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12,6M. INCLUYE PRENDA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 234.104,00	\$ 234.104,00	87,00	\$ 20.367.048,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (F) + N°12 (N) + N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12,6M. INCLUYE PRENDA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 315.585,00	\$ 315.585,00	13,00	\$ 4.102.605,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.3	TABLEROS Y OTROS												
5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUERTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 743.226,00	\$ 743.226,00	1,00	\$ 743.226,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	\$ 57.862,00	\$ 57.862,00	4,00	\$ 231.448,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	\$ 60.035,00	\$ 60.035,00	57,00	\$ 3.421.995,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°6 (T) AWG LSHF	M	1,00	\$ 65.644,00	\$ 65.644,00	10,00	\$ 656.440,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	\$ 60.587,00	\$ 60.587,00	165,00	\$ 9.996.855,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	\$ 92.434,00	\$ 92.434,00	8,00	\$ 739.472,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5	LUMINACIÓN.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMÍA MÍNIMA 90 MINUTOS. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 904.865,00	\$ 904.865,00	13,00	\$ 904.865,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 134.455,00	\$ 134.455,00	7,00	\$ 941.185,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 9.824.742,00	\$ 9.824.742,00	51,00	\$ 9.824.742,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 332.384,00	\$ 332.384,00	8,00	\$ 2.659.072,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	\$ 1.542.970,00	\$ 1.542.970,00	22,00	\$ 339.445,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 422.064,00	\$ 422.064,00	8,00	\$ 3.376.512,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
6.1	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	\$ 3.750.523,00	\$ 3.750.523,00	17,00	\$ 63.758.951,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	\$ 263.215,00	\$ 263.215,00	1,00	\$ 263.215,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	\$ 520.914,00	\$ 520.914,00	3,00	\$ 1.562.742,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1,00	\$ 23.803.010,14	\$ 23.803.010,14	192,79	\$ 4.595.128,51	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDICANES.												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 8 CM	M	1,00	\$ 21.009,00	\$ 21.009,00	215,39	\$ 4.525.128,51	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												

A DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA QUE SEAN NECESARIAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTITAL DE COORDINACIÓN	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
------------------	---------------------------------

17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$ 1.993.963,26
-------------------------------	-------	---------------------	----	----	------	---------------------	-----------------

[illegible]

20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/d
------------------------	---	----	------	---------------------------	----	----	------	------------	------------------	---------

23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	25. ADICIONES:	N/A
----------------	-----	-------------------	-----	----------------	-----

[illegible]

26. INVENTORIA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
-----------------	------------------------------------

27 SUPERVISOR SDS:	JHONNY EDUAR PADI LA ARIZA
--------------------	----------------------------

<p> ☐ Yes ☐ No ☐ Not Sure ☐ Other </p>	<p> ☐ Yes ☐ No ☐ Not Sure ☐ Other </p>
---	---

B. DATOS ESPECIFICOS	
----------------------	--

Fernando Ochoa	66	díaz del mar de	Akuli	del año	2020	es profesor	el congresos Ibero Educativos Del Mar, Aislé, al presidente Cerezo W/C Centro Interactivo y la interactividad Cerezo W/C Interactividad 2025
----------------	----	-----------------	-------	---------	------	-------------	--

En Bogotá D.C., a los	14	del mes de	Abril	del año	2020	se reunieron	el supervisor Jimmy Edwar Padua Ariza, el consultista Consorcio WTC Centros Integrales y la interventora Consorcio IRI Infraductos 2020
							Obra y/o Modificaciones

del mes de **Marzo de 2026** según condiciones que se detallan a continuación:

SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE			\$	6.337.927,00	\$	338.683.351,39	\$	111.975.101,35	\$	77.414.661,83	\$	189.389.763,
--	--	--	----	--------------	----	----------------	----	----------------	----	---------------	----	--------------

[illegible][illegible]

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>		PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL		Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo 0205044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1									
Clasificador: información pública													
1. FECHA ELABORACIÓN: 2. ACTA No. 3 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4		4. TIPO DE CONTRATO: OBRA 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA X MODIFICACIONES											
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025		7. FECHA CONTRATO: 20 11 2025		8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249									
9. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025		10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 11 2027		11. PLAZO: 24 Meses/días									
12. PRORROGAS: N/A		13. SUSPENSIONES: N/A		14. ADICIONES: N/A									
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADO													
16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES													
17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 11836		18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025		19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.285									
20. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025		21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 12 2027		22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS Meses/días									
23. PRORROGAS: N/A		24. SUSPENSIONES: N/A		25. ADICIONES: N/A									
26. INTEVENTORIA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025													
27. SUPERVISOR SDO: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA													
B. DATOS ESPECÍFICOS													
En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Johnny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de la obra y modificaciones según condiciones que se detallan a continuación:													
del mes de Marzo de 2026													
28. ITEM No.		29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.5.3 DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDESACOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.		M	1,00	\$ 10.912,00	\$ 10.912,00	13,70	\$ 149.494,40	-	\$ -	13,70	\$ 149.494,40	13,70	\$ 149.494,40
1.5.5 DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERAMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.		M2	1,00	\$ 27.857,00	\$ 27.857,00	13,11	\$ 365.205,27	-	\$ -	13,11	\$ 365.205,27	13,11	\$ 365.205,27
1.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.													
1.6.20 DESMONTES MANUALES DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.		UN	1,00	\$ 243.360,00	\$ 243.360,00	2,00	\$ 486.720,00	-	\$ -	2,00	\$ 486.720,00	2,00	\$ 486.720,00
1.6.26 DESMONTES MANUALES DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.		UN	1,00	\$ 198.576,00	\$ 198.576,00	14,00	\$ 2.779.064,00	-	\$ -	14,00	\$ 2.779.064,00	14,00	\$ 2.779.064,00
1.6.28 DESMONTES DE PUNTO ELÉCTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.		UN	1,00	\$ 421.894,00	\$ 421.894,00	22,00	\$ 9.281.668,00	8,00	\$ 3.375.152,00	14,00	\$ 5.656.820,00	22,00	\$ 9.281.668,00
1.6.30 RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE EL RETIRO DE CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, INMPOSTERÍA, CARGUE, TRANSPORTES Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ACERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES.		UN	1,00	\$ 101.542,00	\$ 101.542,00	1,00	\$ 101.542,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.													
1.7.5 DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDEPENDIENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.		M2	1,00	\$ 20.627,00	\$ 20.627,00	39,54	\$ 815.981,27	-	\$ -	39,54	\$ 815.981,27	39,54	\$ 815.981,27
1.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PÁRETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.													
1.8.2 RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.		M2	1,00	\$ 7.070,00	\$ 7.070,00	-	\$ -	75,17	\$ 531.431,54	75,17	\$ 531.431,54	-	\$ -
1.8.13 DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAESTRÍA DE CONCRETO E >=15,0 CM. INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PASEO Y EL ENCHAPADO. ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL, SEGUN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.		M2	1,00	\$ 26.429,00	\$ 26.429,00	1,88	\$ 49.686,52	-	\$ -	1,88	\$ 49.686,52	1,88	\$ 49.686,52
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.													
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS													
2.1.7 RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.		M3	1,00	\$ 36.056,00	\$ 36.056,00	0,05	\$ 1.802,80	-	\$ -	0,05	\$ 1.802,80	0,05	\$ 1.802,80
2.2 CONCRETOS													
2.2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO		M	1,00	\$ 106.504,00	\$ 106.504,00	6,02	\$ 641.154,08	6,02	\$ 641.154,08	-	\$ -	6,02	\$ 641.154,08
2.3 VARIOS. CIMENTACIONES													
2.3.5 ANCLAJE EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPOXICO)		UN	1,00	\$ 29.636,00	\$ 29.636,00	15,00	\$ 444.540,00	15,00	\$ 444.540,00	-	\$ -	15,00	\$ 444.540,00
2.6 ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA													
2.6.2 ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FUADÓN.		KG		\$ 5.297,00	\$ -	12,11	\$ 64.146,67	12,11	\$ 64.146,67	-	\$ -	12,11	\$ 64.146,67
3 MAESTRÍAS Y RELACIONADOS.													
3.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAESTRÍAS.													
3.5.1 RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS. REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.		M2		\$ 9.628,00	\$ -	86,14	\$ 829.355,92	86,14	\$ 829.355,92	-	\$ -	86,14	\$ 829.355,92
4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).													
4.1 TUBERÍAS Y ACCESORIOS													
4.1.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, BIFURCACIÓN Y REDUCCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FUADÓN		M	1,00	\$ 47.584,00	\$ 47.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.1.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO 4"		UN	1,00	\$ 57.013,00	\$ 57.013,00	1,00	\$ 57.013,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
5.1 INTERRUPTORES Y SENSORES													
5.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE + RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.		UN		\$ 141.106,00	\$ -	1,00	\$ 141.106,00	1,00	\$ 141.106,00	-	\$ -	1,00	\$ 141.106,00
5.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE + RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.		UN	1,00	\$ 199.311,00	\$ 199.311,00	15,00	\$ 2.989.665,00	11,00	\$ 2.192.421,00	-	\$ -	11,00	\$ 2.192.421,00
5.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE + RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.		UN	1,00	\$ 216.629,00	\$ 216.629,00	1,00	\$ 216.629,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A. INCLUYE APARATO		UN	1,00	\$ 45.512,00	\$ 45.512,00	3,00	\$ 136.536,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A. INCLUYE APARATO		UN	1,00	\$ 49.640,00	\$ 49.640,00	13,00	\$ 645.320,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 30X6A 50 KA		UN	1,00	\$ 350.787,00	\$ 350.787,00	1,00	\$ 350.787,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.1.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA		UN	1,00	\$ 36.026,00	\$ 36.026,00	8,00	\$ 288.208,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.2 SALIDAS													

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL		<div>Código: FOR-GIF-020</div> <div>Versión: 2</div> <div>Fecha: Memo 0205044602 - 22/12/2025</div> <div>Página: 1 de 1</div>										
Clasificador: información pública													
1. FECHA ELABORACIÓN: 14 4 2026													
2. ACTA No. 3		4. TIPO DE CONTRATO: OBRA											
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4		5. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA X MODIFICACIONES											
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025		7. FECHA CONTRATO: 20 11 2025											
9. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025		10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 11 2027											
12. PRORROGAS: N/A		13. SUSPENSIONES: N/A											
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADO		8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249											
16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES		11. PLAZO: 24 Meses/días											
17. CONTRATO INVENTENTORIA No: 11836		18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025											
20. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025		21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 12 2027											
23. PRORROGAS: N/A		24. SUSPENSIONES: N/A											
26. INVENTENTORIA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025		19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.265											
27. SUPERVISOR SDIS: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA		22. PLAZO: 24 MESES 27 DIAS											
		25. ADICIONES: N/A											
B. DATOS ESPECÍFICOS													
En Bogotá D.C. : a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de													
del mes de Marzo de 2026, según condiciones que se detallan a continuación:													
28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$ 159.432,00	\$ -	1,00	\$ 159.432,00	1,00	\$ 159.432,00	-	\$ -	1,00	\$ 159.432,00
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 233.378,00	\$ 233.378,00	10,00	\$ 2.333.780,00	10,00	\$ 2.333.780,00	-	\$ -	10,00	\$ 2.333.780,00
5.2.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$ 155.304,00	\$ -	3,00	\$ 465.912,00	3,00	\$ 465.912,00	-	\$ -	3,00	\$ 465.912,00
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		\$ 229.495,00	\$ -	1,00	\$ 229.495,00	1,00	\$ 229.495,00	-	\$ -	1,00	\$ 229.495,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG THIN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12,8M. INCLUYE PREDISA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 234.104,00	\$ 234.104,00	47,00	\$ 11.002.888,00	28,00	\$ 6.554.912,00	-	\$ -	28,00	\$ 6.554.912,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12,8M. INCLUYE PREDISA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 315.585,00	\$ 315.585,00	10,00	\$ 3.155.850,00	10,00	\$ 3.155.850,00	-	\$ -	10,00	\$ 3.155.850,00
5.3	TABLEROS Y OTROS												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 717.870,00	\$ 717.870,00	1,00	\$ 717.870,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		\$ 456.222,00	\$ -	1,00	\$ 456.222,00	1,00	\$ 456.222,00	-	\$ -	1,00	\$ 456.222,00
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	\$ 57.862,00	\$ 57.862,00	2,00	\$ 115.724,00	2,00	\$ 115.724,00	-	\$ -	2,00	\$ 115.724,00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	\$ 60.035,00	\$ 60.035,00	29,00	\$ 1.741.015,00	20,00	\$ 1.200.700,00	-	\$ -	20,00	\$ 1.200.700,00
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1"12 (F) + 1"12 (N) + 1"12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	H	1,00	\$ 16.054,00	\$ 16.054,00	25,00	\$ 401.350,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3"6 (F) + 1"6 (N) + 1"6 (T) AWG LSHF	H	1,00	\$ 65.644,00	\$ 65.644,00	5,00	\$ 328.220,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	H	1,00	\$ 60.587,00	\$ 60.587,00	65,00	\$ 3.938.155,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	H	1,00	\$ 92.434,00	\$ 92.434,00	5,00	\$ 462.170,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5	SUMINISTRACIÓN.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2-4W. MCKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 696.050,00	\$ 696.050,00	10,00	\$ 696.050,00	10,00	\$ 696.050,00	-	\$ -	10,00	\$ 696.050,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 192.642,00	\$ 192.642,00	29,00	\$ 5.586.618,00	20,00	\$ 3.852.840,00	-	\$ -	20,00	\$ 3.852.840,00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 41.548,00	\$ 41.548,00	8,00	\$ 332.384,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	\$ 70.135,00	\$ 70.135,00	6,00	\$ 420.810,00	4,00	\$ 280.540,00	-	\$ -	4,00	\$ 280.540,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 52.798,00	\$ 52.798,00	4,00	\$ 211.032,00	4,00	\$ 211.032,00	-	\$ -	4,00	\$ 211.032,00
6	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
6.1	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	\$ 226.619,00	\$ 226.619,00	8,00	\$ 1.764.952,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	\$ 263.215,00	\$ 263.215,00	1,00	\$ 263.215,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	\$ 173.638,00	\$ 173.638,00	2,00	\$ 347.276,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	\$ 272.141,00	\$ 272.141,00	2,00	\$ 544.282,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	\$ 459.176,00	\$ 459.176,00	2,00	\$ 918.352,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	UN	1,00	\$ 7.472.944,00	\$ 7.472.944,00	1,00	\$ 7.472.944,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	H	1,00	\$ 8.605,00	\$ 8.605,00	80,00	\$ 688.400,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	\$ 26.040,00	\$ 26.040,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	\$ 49.523,00	\$ 49.523,00	15,61	\$ 773.054,03	15,61	\$ 773.054,03	-	\$ -	15,61	\$ 773.054,03
7.2	ACABADO DE PISO.												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	\$ 127.357,00	\$ 127.357,00	13,11	\$ 1.669.650,27	13,11	\$ 1.669.650,27	-	\$ -	13,11	\$ 1.669.650,27
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDICANAS.												

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ</small></div>		PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL		Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo 0025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1										
Clasificación: información pública														
1. FECHA ELABORACIÓN: 2. ACTA No. 3 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4		4. TIPO DE CONTRATO: OBRA 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA X MODIFICACIONES												
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO														
6. CONTRATO OBRA No: 10676-2025		7. FECHA CONTRATO: 20/11/2025		8. VALOR CONTRATO: \$ 13.277.562.249										
9. FECHA ACTA INICIO: 3/12/2025		10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2027		11. PLAZO: 24 Meses/días										
12. PRORROGAS: N/A		13. SUSPENSIONES: N/A		14. ADICIONES: N/A										
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADANO														
16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES														
17. CONTRATO INVENTENTORIA No: 11836		18. FECHA CONTRATO: 26/11/2025		19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.285										
20. FECHA ACTA INICIO: 3/12/2025		21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2027		22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS Meses/días										
23. PRORROGAS: N/A		24. SUSPENSIONES: N/A		25. ADICIONES: N/A										
26. INTERVENIENTOS: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025														
27. SUPERVISOR SDIS: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA														
B. DATOS ESPECÍFICOS														
En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025, representantes legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de la obra y sus modificaciones.														
del mes de Marzo de 2026, según condiciones que se detallan a continuación:														
28. ITEM No.		29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.1		ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.1.3		CERRAMIENTO EN LOMA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN (1) METRO ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE, ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3.0 M.	M	1,00	\$ 38.594,00	\$ 38.594,00	151,55	\$ 5.848.920,70	151,55	\$ 5.848.920,70	-	\$ -	151,55	\$ 5.848.920,70
1.1.4		CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M. PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI	M	1,00	\$ 99.354,00	\$ 99.354,00	2,33	\$ 231.494,82	2,33	\$ 231.494,82	-	\$ -	2,33	\$ 231.494,82
1.4		DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4		DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1,00	\$ 20.022,00	\$ 20.022,00	424,75	\$ 8.504.344,50	-	\$ -	424,75	\$ 8.504.344,50	424,75	\$ 8.504.344,50
1.4.7		DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CARIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA), INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	1,00	\$ 72.169,00	\$ 72.169,00	200,45	\$ 14.466.276,05	-	\$ -	200,45	\$ 14.466.276,05	200,45	\$ 14.466.276,05
1.4.9		DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CARIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA), INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	\$ 19.387,00	\$ 19.387,00	90,82	\$ 1.760.727,34	-	\$ -	90,82	\$ 1.760.727,34	90,82	\$ 1.760.727,34
1.5		DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.5		DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERAMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR A 4 CM O MENOR, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	\$ 27.857,00	\$ 27.857,00	363,33	\$ 10.121.283,81	-	\$ -	363,33	\$ 10.121.283,81	363,33	\$ 10.121.283,81
1.6		DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26		DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	\$ 14.184,00	\$ 14.184,00	34,00	\$ 482.256,00	-	\$ -	34,00	\$ 482.256,00	34,00	\$ 482.256,00
1.6.28		DESMONTE DE PUNTO ELÉCTRICO EN TECHO, PISO O PARED, INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	\$ 19.177,00	\$ 19.177,00	34,00	\$ 652.018,00	-	\$ -	34,00	\$ 652.018,00	34,00	\$ 652.018,00
1.7		DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.1		RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA, INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	\$ 9.741,00	\$ 9.741,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1.7.5		DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDEPENDIENTE DEL MATERIAL, DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE, INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	\$ 20.627,00	\$ 20.627,00	287,60	\$ 5.932.325,20	-	\$ -	287,60	\$ 5.932.382,96	287,60	\$ 5.932.382,96
1.8		DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PÁRTEES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.1		CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	\$ 6.856,00	\$ -	68,54	\$ 469.910,24	68,54	\$ 469.910,24	-	\$ -	68,54	\$ 469.910,24
1.9		DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.1		DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C) CAJÓN, PENAZOS, CERCAS DE ÁNGULOS, ETC.; Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMINÉAS COMO LA GUADUA O EL BAMBU), INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL, SEGÚN SOLICITU DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.	M2	1,00	\$ 21.615,00	\$ 21.615,00	200,45	\$ 4.332.726,75	33,04	\$ 714.159,60	167,41	\$ 3.618.567,15	200,45	\$ 4.332.726,75
1.11		OTROS PRELIMINARES.												
1.11.10		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1,00	\$ 6.605,00	\$ 6.605,00	32,32	\$ 213.473,60	-	\$ -	32,32	\$ 213.473,60	32,32	\$ 213.473,60
2		MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.6		ESTRUCTURAS METÁLICAS												
2.6.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	\$ 18.149,00	\$ 18.149,00	1.213,34	\$ 22.020.907,66	-	\$ -	1.213,34	\$ 22.020.907,66	1.213,34	\$ 22.020.907,66
4		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAFUENCIÓN, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1		TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
4.1.40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC'S 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, BIFURCACIÓN Y REDUCCIÓN, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FUNDACIÓN	M	1,00	\$ 70.543,00	\$ 70.543,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4.1.59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1,00	\$ 53.058,00	\$ 53.058,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).												
5.5		ILUMINACIÓN.												
5.2.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (P) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) ANO THIN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.0M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAVELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA ILUMINACIÓN.	UN	1,00	\$ 234.104,00	\$ 234.104,00	32,00	\$ 7.491.328,00	21,00	\$ 4.916.184,00	11,00	\$ 2.575.144,00	32,00	\$ 7.491.328,00
5.5.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 192.065,00	\$ 192.065,00	13,00	\$ 2.496.845,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5.5.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 41.548,00	\$ 41.548,00	2,00	\$ 83.096,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7		ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1		BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.5		ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	\$ 49.523,00	\$ 49.523,00	363,34	\$ 17.993.686,82	363,34	\$ 17.993.686,82	-	\$ -	363,34	\$ 17.993.686,82

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra POR QM-Q27) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.3	GUARDASCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.1	MEDIO CANCA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A=10.0 CM 1:1=10.0 CM	M	-	\$ 15.151,00	\$ -	43,69	\$ 661.947,19	43,69	\$ 661.947,19	-	\$ -	43,69	\$ 661.947,19
7.3.8	GUARDA ESCOBA MEDACANÁ EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1,00	\$ 43.751,00	\$ 43.751,00	111,15	\$ 4.862.923,65	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	\$ 107.142,00	\$ 107.142,00	254,48	\$ 27.265.496,16	169,32	\$ 18.141.283,44	85,16	\$ 9.124.212,72	254,48	\$ 27.265.496,16
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	\$ 4.546,00	\$ 4.546,00	657,14	\$ 2.987.358,44	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,00	\$ 20.180,00	\$ 20.180,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.4	ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	\$ 71.517,00	\$ 71.517,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	\$ 13.689,00	\$ 13.689,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A <= 50 CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	\$ 12.878,00	\$ 12.878,00	232,63	\$ 2.995.809,14	-	\$ -	232,63	\$ 2.995.809,14	232,63	\$ 2.995.809,14
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	\$ 37.231,00	\$ 37.231,00	67,47	\$ 2.511.975,57	-	\$ -	67,47	\$ 2.511.975,57	67,47	\$ 2.511.975,57
23	CUBIERTAS IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	\$ 125.559,00	\$ 125.559,00	424,75	\$ 53.331.185,25	363,34	\$ 45.620.607,06	61,41	\$ 7.716.578,19	424,75	\$ 53.331.185,25
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CAÑALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	\$ 253.100,00	\$ 253.100,00	256,46	\$ 64.910.026,00	-	\$ -	256,46	\$ 64.910.026,00	256,46	\$ 64.910.026,00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOOF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	\$ 99.728,00	\$ 99.728,00	11,96	\$ 1.192.746,88	11,96	\$ 1.192.746,88	-	\$ -	11,96	\$ 1.192.746,88
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	\$ 214.934,00	\$ 214.934,00	34,81	\$ 7.481.852,54	-	\$ -	34,81	\$ 7.481.852,54	34,81	\$ 7.481.852,54
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING/ FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS <=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIÓN DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALOJADO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	\$ 53.788,00	\$ 53.788,00	59,11	\$ 3.179.408,68	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
23.8.													

Cra. 7 No. 32-16 / Ciudadela San Martín Tel : (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co Información: Línea 195

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	4	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
2. ACTA No.	3			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:						
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4									
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	\$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A		14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
16. CONTRATISTA:										
17. CONTRATO INVENTENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	\$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A		25. ADICIONES:	N/A		
CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
26. INVENTENTORIA:										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA									

En Bogotá D.C.; a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025

del mes de Marzo de 2026 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones

según condiciones que se detallan a continuación:

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)			31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR		CANT.	VALOR		CANT.	VALOR		CANT.	VALOR				
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PÁRETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.																	
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.																	
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PÁRETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.																	
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)																	
1.11	OTROS PRELIMINARES.																	
1.11.5	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACIO SOBRE FACHADA, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PARETE E MAX. 1CM+ ALTURA ENTRE 2 M Y 5 M + CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO)																	
3	MANPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.																	
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MANPOSTERÍAS.																	
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.																	
5	RESTAURACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																	
5.5	ILUMINACIÓN.																	
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W. DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.																	
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W. LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.																	
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18W/ATOS TUBO T8 DE SOBREPONER.																	
5.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.																	
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.																	
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.																	
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.																	
7.3	GUARDESCOBAS Y MEDIACAÑAS.																	
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A=+10,0 CM H=+10,0 CM.																	
21	PÁRETES, REVOQUES Y REPILLOS.																	
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.																	
21.1.2	RESANES GENERALES DEBILDORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=+2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAZO DEPENDE DE QUE EL DADO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE																	
21.1.9	PARETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATAIONES SEGÚN DISEÑO.																	
21.2	BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.																	
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMLAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO																	
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.																	
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.																	
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PARETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)																	
22.1.7	PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.																	
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.																	
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTemperie, ALTA ELASTICIDAD, HIGRORESISTENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALÍ Y HUMOS, SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO, APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.																	
23	CUBIERTAS ENFERMEABILIZACIONES: (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																	
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.																	
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1:10 M ROLLO 11 M2																	
23.4	CUBIERTAS TRASLUCIDAS.																	
23.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8. (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)																	
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.																	
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLDAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS <+25.0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIÓN DONDE REQUIERA, ACABADO CON																	
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE PU. INCLUIDO INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)																	
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO					\$	1,045,748.08		\$	246,350,219.98		\$	26,867,596.12		\$	215,987,618.78		\$	245,855,214.90
11. CASA DE LA SABIDURIA SAN DAVID																		
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.																	
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.																	



1. FECHA ELABORACION:		14		4		2026		4. TIPO DE CONTRATO:		OBRA		RECIBO PARCIAL DE OBRA		X		MODIFICACIONES			
2. ACTA No.		3						5. TIPO DE ACTA PARCIAL:											
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:						SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4													
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																			
6. CONTRATO OBRA No:		10676-2025				7. FECHA CONTRATO:		20		11		2025		8. VALOR CONTRATO:		\$		13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:		3		12		2025		10. FECHA DE TERMINACION:		30		11		2027		11. PLAZO:		24 Meses/dias	
12. PRIORROGAS:		N/A				13. SUSPENSIONES:		N/A						14. ADICIONES:		N/A			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:		REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO																	
16. CONTRATISTA:		CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES																	
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:		11836				18. FECHA CONTRATO:		26		11		2025		19. VALOR CONTRATO:		\$		1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:		3		12		2025		21. FECHA DE TERMINACION:		30		12		2027		22. PLAZO:		24 MESES 27 DIAS Meses/dias	
23. PRIORROGAS:		N/A				24. SUSPENSIONES:		N/A						25. ADICIONES:		N/A			
26. INTEVENTORIA:		CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025																	
27. SUPERVISOR SDB:		JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA																	

B. DATOS ESPECÍFICOS			
En Bogotá D.C.; a los	14	días del mes de	Abril
		del año	2026
		se reunieron	
		el supervisor Jhonny Edwin Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025	
		para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de	
del mes de	Marzo de 2026	según condiciones que se detallan a continuación:	
Obra y/o Modificaciones			

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
3.1.2	MUROS E=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO 4 33X203 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRADA. INCLUYE MORTERO DE PEDA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	H2	1,00	\$ 46.635,00	\$ 46.635,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
3.1.6	MAMPPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)	H2	1,00	\$ 162.096,00	\$ 162.096,00	0,44	\$ 71.322,24	0,44	\$ 71.322,24	-	\$ -	0,44	\$ 71.322,24	
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).													
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS													
4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	1,00	\$ 42.154,00	\$ 42.154,00	21,00	\$ 885.234,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	\$ 44.640,00	\$ 44.640,00	3,00	\$ 133.920,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
4.1.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1,00	\$ 53.058,00	\$ 53.058,00	1,00	\$ 53.058,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
4.2	VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.													
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	1,00	\$ 155.262,00	\$ 155.262,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES													
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO INCLUYE APARATO	UN	1,00	\$ 37.500,00	\$ 37.500,00	1,00	\$ 37.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
5.5	ILUMINACIÓN.													
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1,00	\$ 30.029,00	\$ 30.029,00	60,00	\$ 1.801.740,00	60,00	\$ 1.801.740,00	-	\$ -	60,00	\$ 1.801.740,00	
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION	UN	1,00	\$ 192.065,00	\$ 192.065,00	11,00	\$ 2.112.715,00	11,00	\$ 2.112.715,00	-	\$ -	11,00	\$ 2.112.715,00	
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18W/ATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	\$ 70.135,00	\$ 70.135,00	7,00	\$ 490.945,00	-	\$ -	7,00	\$ 490.945,00	7,00	\$ 490.945,00	
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1,00	\$ 40.483,00	\$ 40.483,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.													
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.													
7.1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H = 2 CM. SIN PENDIENTE.	H2	1,00	\$ 24.645,00	\$ 24.645,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	H2	1,00	\$ 49.523,00	\$ 49.523,00	208,71	\$ 10.335.945,33	208,71	\$ 10.335.945,33	-	\$ -	208,71	\$ 10.335.945,33	
7.2	ACABADO DE PISOS.													
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	H2	1,00	\$ 123.466,00	\$ 123.466,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	H2	1,00	\$ 127.357,00	\$ 127.357,00	70,85	\$ 9.023.243,45	-	\$ -	70,85	\$ 9.023.243,45	70,85	\$ 9.023.243,45	
7.3	GUARDESCOBAS Y MEDIACARAS.													
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A=+10.0 CM H=10.0 CM.	H	1,00	\$ 15.151,00	\$ 15.151,00	91,45	\$ 1.385.558,95	91,45	\$ 1.385.558,95	-	\$ -	91,45	\$ 1.385.558,95	
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC. ANCHO 10 CM	H	1,00	\$ 26.647,00	\$ 26.647,00	44,38	\$ 1.182.593,86	-	\$ -	44,38	\$ 1.182.593,86	44,38	\$ 1.182.593,86	
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO. INCLUYE DILATACION EN BRONCE	H	1,00	\$ 50.023,00	\$ 50.023,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	H	1,00	\$ 23.195,00	\$ 23.195,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
7.4	OTROS													
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15. INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	H	1,00	\$ 64.673,00	\$ 64.673,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	H	1,00	\$ 3.456,00	\$ 3.456,00	39,60	\$ 136.857,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLASTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDES, PLASTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA Y EMBOQUILLES.	H2	1,00	\$ 126.722,00	\$ 126.722,00	13,55	\$ 1.717.083,10	10,36	\$ 1.312.839,92	-	\$ -	10,36	\$ 1.312.839,92	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18. ENTAMBORADA CON REFUEZO INTERNO. BISAGRAS. INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANUJA INTERIOR, EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	H2	1,00	\$ 544.774,00	\$ 544.774,00	3,36	\$ 1.830.440,64	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 6.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN	1,00	\$ 169.821,00	\$ 169.821,00	12,00	\$ 2.037.852,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)													
11.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	\$ 405.393,00	\$ 405.393,00	21,00	\$ 8.513.253,00	5,00	\$ 2.026.965,00	15,00	\$ 6.080.895,00	20,00	\$ 8.107.880,00	
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	1,00	\$ 24.550,00	\$ 24.550,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
11.48	INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	H	1,00	\$ 64.641,00	\$ 64.641,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15	CERRADURAS, VOROS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)													

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA PARCIAL

Código: FOR-GIF-020

Versión: 2

Fecha: Memo 0225044602 - 22/12/2025

Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN: 14 4 2026

4. TIPO DE CONTRATO: OBRA

2. ACTA No. 3

5. TIPO DE ACTA PARCIAL:

3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4

RECIBO PARCIAL DE OBRA ☒ MODIFICACIONES ☐

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 10678-2025 7. FECHA CONTRATO: 20 11 2025 8. VALOR CONTRATO \$ 13.277.562.249

9. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 11 2027 11. PLAZO 24 Meses/días

12. PRORROGAS: N/A 13. SUSPENSIÓNES: N/A 14. ADICIONES: N/A

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRENDOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES

17. CONTRATO INVENTORIA No: 11836 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 19. VALOR CONTRATO \$ 1.993.963.265

20. FECHA ACTA INICIO: 3 12 2025 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 12 2027 22. PLAZO 24 MESES 27 DÍAS

23. PRORROGAS: N/A 24. SUSPENSIÓNES: N/A 25. ADICIONES: N/A

26. INVENTORIA: CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025

27. SUPERVISOR SDB: JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA


B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C. a los 14 días del mes de Abril del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones

del mes de Marzo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)	31. PRESENTE ACTA	32. ACUMULADO ANTERIOR	33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)						
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	\$ 229.619,00	\$ 229.619,00	14,00	\$ 3.088.666,00	-	\$ -	-	\$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	\$ 263.215,00	\$ 263.215,00	1,00	\$ 263.215,00	-	\$ -	-	\$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	\$ 173.638,00	\$ 173.638,00	3,00	\$ 520.914,00	-	\$ -	-	\$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	\$ 272.141,00	\$ 272.141,00	3,00	\$ 816.423,00	-	\$ -	-	\$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	\$ 459.176,00	\$ 459.176,00	3,00	\$ 1.377.528,00	-	\$ -	-	\$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO, INCLUDE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	UN	1,00	\$ 7.472.944,00	\$ 7.472.944,00	1,00	\$ 7.472.944,00	-	\$ -	-	\$ -
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	\$ 8.605,00	\$ 8.605,00	190,00	\$ 1.634.950,00	-	\$ -	-	\$ -
9	CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
9.2	CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUDE VIERO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,00	\$ 208.376,00	\$ 208.376,00	10,48	\$ 2.183.801,44	-	\$ -	-	\$ -
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).										
14.1	CIELOS RASOS.										
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC 6=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ANGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26. ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSION O CON TROS. INCLUDE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	\$ 107.142,00	\$ 107.142,00	136,74	\$ 14.650.597,08	136,74	\$ 14.650.597,08	136,74	\$ 14.650.597,08
15	ESTRUCTURAS, VÍDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
15.2	VÍDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)										
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÍDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E =4,0 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS, INCLUDE INSTALACIÓN CON EMPAQUE, SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUDE CARPINTERÍA DE NINGUN TIPO.	M2	1,00	\$ 152.990,00	\$ 152.990,00	3,93	\$ 601.250,70	-	\$ -	-	\$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL										
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	\$ 4.546,00	\$ 4.546,00	1.290,39	\$ 5.866.112,94	-	\$ -	-	\$ -
22	PINTURAS Y RECURTIMIENTOS.										
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.										
22.1.4	ESTUDIO TERMECABILIZADO SOBRE PANELTE (INCLUDE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M2	1,00	\$ 71.517,00	\$ 71.517,00	500,00	\$ 35.758.500,00	87,05	\$ 6.225.554,85	87,05	\$ 6.225.554,85
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUDE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	\$ 12.879,00	\$ 12.879,00	663,69	\$ 8.546.999,82	219,83	\$ 2.830.970,74	443,86	\$ 5.716.029,08
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.										
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUDE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	1,00								

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL										Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo 0025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1
											Clasificación: información pública
1. FECHA ELABORACIÓN:											
2. ACTA No.											
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:											
4. TIPO DE CONTRATO:											
5. TIPO DE ACTA PARCIAL:											
RECIBO PARCIAL DE OBRA											
MODIFICACIONES											
SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4											
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:											
7. FECHA CONTRATO:											
8. VALOR CONTRATO \$											
9. FECHA ACTA INICIO:											
10. FECHA DE TERMINACIÓN:											
11. PLAZO											
12. PRORROGAS:											
13. SUSPENSIÓNES:											
14. ADICIONES											
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:											
REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREMIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD											
CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES											
17. CONTRATO INTERVENTORIA No:											
18. FECHA CONTRATO:											
19. VALOR CONTRATO \$											
20. FECHA ACTA INICIO:											
21. FECHA DE TERMINACIÓN:											
22. PLAZO											
23. PRORROGAS:											
24. SUSPENSIÓNES:											
25. ADICIONES											
26. INTERVENTORIA:											
CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025											
27. SUPERVISOR SOB:											
JHONNY EDUAR PADILLA ARIZA											
B. DATOS ESPECÍFICOS											
En Bogotá D.C. a los días del mes de Abril del año se reúnen el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones											
del mes de Marzo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:											
29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES											
30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)											
31. PRESENTE ACTA											
32. ACUMULADO ANTERIOR											
33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)											
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR CANT. VALOR											
4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).											
4.1 TUBERIAS Y ACCESORIOS											
4.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC'S 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION, NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION M 1,00 \$ 34.187,00 \$ 34.187,00 4,00 \$ 136.748,00 - \$ - 4,00 \$ 136.748,00 4,00 \$ 136.748,00											
19 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL											
19.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA M2 1,00 \$ 4.414,00 \$ 4.414,00 277,00 \$ 1.222.678,00 277,00 \$ 1.222.678,00 - \$ - 277,00 \$ 1.222.678,00											
21 PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.											
22.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.											
22.1.1.1 RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO; INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA. M2 1,00 \$ 20.180,00 101,49 \$ 2.048.068,20 101,49 \$ 2.048.068,20 - \$ - 101,49 \$ 2.048.068,20											
22 PINTURAS Y RECUBRIMENTOS.											
22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.											
22.1.4 ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 1,00 \$ 71.517,00 \$ 71.517,00 115,25 \$ 8.242.334,25 115,25 \$ 8.242.334,25 - \$ - 115,25 \$ 8.242.334,25											
22.1.7 PINTURA VINIL ACRILICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. M2 1,00 \$ 13.689,00 \$ 13.689,00 193,37 \$ 2.647.041,93 193,37 \$ 2.647.041,93 - \$ - 193,37 \$ 2.647.041,93											
22.1.10 PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. M2 - \$ 48.456,00 \$ - 32,27 \$ 1.563.675,12 32,27 \$ 1.563.675,12 - \$ - 32,27 \$ 1.563.675,12											
22.1.16 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGA, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO CURADAS MÍNIMO 28 DIAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. M2 - \$ 36.676,00 \$ - 23,37 \$ 389.718,12 23,37 \$ 389.718,12 - \$ - 23,37 \$ 389.718,12											
23 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)											
23.4 CUBIERTAS TRASLUCIDAS											
23.1.6 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SANDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNELLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS. M2 1,00 \$ 42.510,00 \$ 42.510,00 277,00 \$ 11.775.270,00 - \$ - 277,00 \$ 11.775.270,00 277,00 \$ 11.775.270,00											
23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.											
23.8.5 CANAL, DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M 1,00 \$ 82.182,00 \$ 82.182,00 112,85 \$ 9.274.238,70 112,85 \$ 9.274.238,70 - \$ - 112,85 \$ 9.274.238,70 112,85 \$ 9.274.238,70											
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CDC COLINAS \$ 327.334,00 \$ 47.475.368,02 \$ 17.996.661,34 \$ 35.384.767,68 \$ 47.475.368,02											
14. JARDIN INFANTIL ABIRIENDO CAMINOS											
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.											
1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.											
1.5.8 DEMOLICION MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERAMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E<=10 CM, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. M2 7,58 \$ 17.896,00 \$ 135.666,84 7,58 \$ 135.666,84 7,58 \$ 135.666,84 - \$ - 7,58 \$ 135.666,84											
1.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.											
1.8.1 CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. M 26,01 \$ 6.896,00 \$ 173.122,56 26,01 \$ 173.122,56 26,01 \$ 173.122,56 - \$ - 26,01 \$ 173.122,56											
1.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.											
1.9.10 DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) M2 7,58 \$ 52.032,00 \$ 394.402,56 7,58 \$ 394.402,56 7,58 \$ 394.402,56 - \$ - 7,58 \$ 394.402,56											
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.											
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.5 EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. M 10,44 \$ 41.239,00 \$ 430.535,16 10,62 \$ 437.958,18 10,62 \$ 437.958,18 - \$ - 10,62 \$ 437.958,18											
2.											

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOPI II
INFORME TÉCNICO	4	01 de marzo al 31 de marzo 2026	202602_Pago 2-Informe Tecnico No 3_10676-2025, Parte 1 202602_Pago 2-Informe Tecnico No 3_10676-2025, Parte 2 202602_Pago 2-Informe Tecnico No 3_10676-2025, Parte 3 202602_Pago 2-Informe Tecnico No 3_10676-2025, Parte 4	
INFORME SOCIAL	4	01 de marzo al 31 de marzo 2026	202602_Pago 2-Informe Social No 3_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	4	01 de marzo al 31 de marzo 2026	202602_Pago 2-Informe Ambiental No 3_10676-2025	
INFORME SST	4	01 de marzo al 31 de marzo 2026	202602_Pago 2-Informe SST No 3_10676-2025	
INFORME DE SUPERVISION	4	01 de marzo al 31 de marzo 2026	202602_Pago 2-Informe Supervision No 3_10676-2025	
ACTA PARCIAL	4	01 de marzo al 31 de marzo 2026	202602_Pago 2 Corite General obra_Acta 2_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	4	01 de marzo al 31 de marzo 2026	FE 3 - PAGO HACIENDA_ACTA 3 FE 4 - PAGO HACIENDA_ACTA 4	
FACTURA	4	01 de marzo al 31 de marzo 2026	FACTURA_FE 3_DISTRITO_ACTA 2. FACTURA_FE 4_ADULTO MAYOR_ACTA 2	
FORMATO MC 14	4	01 de marzo al 31 de marzo 2026	MC-14_DISTRITO_ACTA 2 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 2	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de inventoria, en Bogotá, D. C., los 14 días del mes de Abril del año 2026.

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

Nombre:	HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No.	52.489.943
Rep legal	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit.	902006602-3