



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA	6	8	2018
	(Día)	(Mes)	(Año)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2 _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: HUILA DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 883 DE 2018

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA PAVI

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CICANA - NARANJAL - LA GUAIRA, CODIGO 19706, RED TERCARIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 911 DE 2018

INTERVENTOR: JAIME ANDRES AREVALO ROJAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
<u>Raymond Angiano Dela Rosa</u>	<u>Tec. Residente Controlador</u>	<u>Union Temporal Via-Pavi</u>
<u>Jaime Arevalo</u>	<u>Ing. Director Inter</u>	
<u>Alyppo GONZALEZ DUBUG</u>	<u>DIRECTOR DE OBRA</u>	
<u>Guillermo E. Cleves L.</u>	<u>Ing. Residente AMV</u>	
<u>Oran Gilberto Medina Vaca</u>	<u>Profesional Especialista</u>	
<u>José Eduardo Rincón Silva</u>	<u>Director Territorial</u>	

OBJETIVOS DE LA REUNION Seguimiento al contrato # 883-2018 y de
interventoria 911-2018

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Se verificó que existen varios compromisos que no se
cumplieron y nuevamente se reprograman con atraso

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. Cumplimiento a los compromisos pactados
2. Aspectos técnicos y de cumplimiento del contrato
3. Aspectos ambientales y técnicos



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4

FECHA	6	8	2018
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Verificación cumplimiento de compromisos

- Programación de obra ajustada se "reprograma" para hoy agosto 6/18
- Reunión con la comunidad se "reprograma" para agosto 12/18
- Aprobación # 7.5 pendiente el item de laboratorios agosto 8/18
- Vallas (2) se reprograma nuevas fechas agosto 8/18 (1-Valla) y agosto 13 (2ª valla)
- Diseño y estudios de suelos ya están listos pendiente revisión de Estructural agosto 8/2018
- Radicación hoja de vida del residente de interventoría se hizo el día de hoy agosto 6/2018.
- Localización de filtros en obra - se ubicaron en ambos lados del tramo del PR 5+0090 al PR 6+088 en una longitud de 398 metros por ambos lados de la vía (total)
- Trámite nuevas APUs (Geotextil y Materia Filtrante) agosto 8/2018. Trámite de formatos debidamente diligenciados
- Permiso de puertos y materiales: agosto 10/2018 (Reprogramado)
- Certificación de la tubería: agosto 10/2018 (Reprogramado)
- Certificación del hormigón y cemento: agosto 6/2018 (Reprogramado)
- Diseño de mezcla agosto 13/2018 (Reprogramado)

2. El Director de la Territorial solicita al interventor se pronuncie sobre el incumplimiento del contratista por los compromisos pactados a corto plazo y que no se han cumplido de igual forma solicita al supervisor de obra se pronuncie al interventor. Se aclara que este ^{último} se solicitó la semana anterior y está en trámite. (Interventoría) El último término se fijó en 15 días para cumplir. una vez adelantados los procedimientos jurídicos en la Territorial. (audiencia y descargos)

3. Aspectos técnicos y ambientales

Avance de obra: Demoliciones lado izquierdo (20) alcantarillas
- Tubería en obra: 64 tubos (64m)
- Excavaciones lado izquierdo
- Tubería instaladas (16m) PR 6 y PR 5 en dos (2) alcantarillas



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4

FECHA	6	8	2018
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Contadores definitivos con las alcantarillas a intervenir : para Agosto 8 de 2018.
- Entrega de acta # 1 de obra para el 17 de agosto/2018 con una ejecución del 50% mínimo.
- Se recomienda crear varios frentes de trabajo ante el atraso en la programación de obra.
- Cumplimiento de seguridad industrial y señalización temporal de conformidad al Manual de señalización 2015 este muy deficiente por lo que se exige cumplimiento a este tema y seguimiento por parte de la interventoría e informar



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4

FECHA

6	8	2018
(Día)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

De conformidad a las
fechas indicadas en la presente
acta en las fechas correspondientes

las indicadas
y otras de
carácter
inmediato

Contratista e
Interventor

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

21
(Día)

08
(Mes)

2018
(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA

Raymond Sanguino Dela Pera.
Gina Arzuola
Guillermo S. Cleves L.
Alvaro González Durán
Ethan Alberto Medina Vaca
Jesús Eduardo Pinón Silva

Raymond Sanguino
Gina Arzuola
Guillermo S. Cleves L.
Alvaro González Durán
Ethan Alberto Medina Vaca
Jesús Eduardo Pinón Silva