



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA	17	9	2018
	(Día)	(Mes)	(Año)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5 _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: _____ HUILA DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 883 DE 2018

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA PAVI

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CICANA - NARANJAL - LA GUAIRA, CODIGO 19706, RED TERCIARIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 911 DE 2018

INTERVENTOR: JAIME ANDRES AREVALO ROJAS

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jaime Arevalo	Interventor	Interventor
Marlon Andres Salgado	Interventor	Interventor
Guillermo E. Perez L.	Ing. Residente AMV	Consorcio Huila QJUE
ALVARO GONZALEZ DUQUE	DIRECTOR DE OBRA	U.T VIA - PAVI
Edwin Alberto Madine	Gestor contrato obra	INVIAS
	Sup. contrato obra	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento al contrato de obra # 883 - 2018

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se leyó y verificó cumplimiento de compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Temas administrativos
2. Aspectos técnicos
3. Aspectos ambientales
4. Varios



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Aspectos administrativos

Se cumplieron los compromisos del acta anterior en lo que tiene que ver con el inicio de los filtros, entrega de informes semanales, acta de obra #1 corregida (17 de Septiembre) queda pendiente por redactar el acta de costos con su informe mensual a la hora de este emitir.

2. Aspectos técnicos

- Avance de obra : 56%
- alcantarillas completas : 9 unidades
- Filtro (Excavaciones) : 200 ml
- Muro (figuración de refuerzo) PR B+138

La interventoría solicitó al contratista un front de trabajo exclusivo para el muro con un maestro y 2 oficiales para alcanzar el objetivo del muro en la fecha ruta del plazo contractual a 11 de octubre de 2018.

Informe de Gerencia de Proyectos : se anexará para la segunda acta de obra

3. Aspectos ambientales

Se informó la elaboración del PAGA en su totalidad en los permisos de fuentes de materiales y de los permisos de la Escombrera ante destino final de productos de las demoliciones y excavaciones. Se programó una visita de la CAM para verificar el cumplimiento de requisitos en la Escombrera. Hay un especialista ambiental encargado del asunto.

4. Varios

En la revisión de los APUs del contrato se pudo constatar que el ítem 661 de tubería de cemento reforzado 900 mm incluye actividades de mortero 1:3 para anillos y manijas para soldar y atarace en cantidades de 0.020 m³/m^l y 0.46 m³/m^l.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4
FECHA	17	9	2018
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Por lo anterior estas cantidades debieran ser descontadas del acta de obra ya tramitada para el primer periodo recién. Los ajustes correspondientes para el acta #2 del segundo periodo lo que se debe reflejar en la precta correspondiente para corregir este error en la cuantificación de obra ejecutada.

- se instalar una alcantarilla en el 11+0800 próximo a la Guaira que se encuentra a nivel de excavaciones. Este obra se debe incluir en la programación de obras a ejecutar para que no quede como obra inemolusa.





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4

FECHA	17	9	2018
	(Día)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

- Radicar acta de costos #1 con su informe mensual
- Corregir nacional el descuento por atropello y saldo incluido en el item de pago de tubería 661 del presupuesto
- Entregar acta #2 de obra e de costos #2 de interventoría
- Interventur alcantarilla 11+0800

Inmediato

Interventoría

24 de Sep/2018

Interventoría y Contratista

24 de septiembre

Interventoría y Contratista

Contratistas

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

7 7 7

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 01 10 2018 2 p.m.
(Día) (Mes) (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
Alvaro González Durve
Sant Arzulo
Marlon Andres Salgado
Efraim Alberto Medina

FIRMA
[Firma de Alvaro González Durve]
[Firma de Sant Arzulo]
[Firma de Marlon Andres Salgado]
[Firma de Efraim Alberto Medina]

Original: Informe mensual de Interventoría.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial