



		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				  			
DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO									
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	FECHA FINAL INTERVENTORIA:	1 de mayo de 2026	INFORME GENERAL DEL PROYECTO			SEMANA	No. 23	
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	FECHA FINAL OBRA:	1 de mayo de 2026				DEL	20/04/2026	AL
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			Director de Obra					
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS . LOTE No. 13"			VALOR INICIAL	ADICIÓN NO.1	VALOR TOTAL			
				\$ 2.571.099.430,00	\$ 110.000.000,00	\$ 2.681.099.430,00	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155088	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERÍA MASTER			Director de Interventoría			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"			VALOR INICIAL	ADICIÓN NO.1	VALOR TOTAL			
				\$ 796.278.926,00	\$ 28.000.000,00	\$ 824.278.926,00	CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168833	
ACTIVIDADES REALIZADAS									
COMPONENTE TÉCNICO:									
Frente San Cristóbal Sur: Se da continuidad a la intervención de los ascensores, incluyendo actividades de mantenimiento general, intervención de equipos hidráulicos y la sustitución del cable de tracción en ambos equipos, conforme a especificaciones técnicas y condiciones operativas del sistema.									
Frente Jaime Pardo Leal: Se da inicio a la construcción de la estructura de soporte para el mesón de lavamanos en policuarzo; adicionalmente, se inician las actividades de instalación de aparatos sanitarios y se ejecutan las reparaciones y ajustes solicitados por la Interventoría en la estructura metálica, conforme a especificaciones técnicas y observaciones emitidas.									
Frente Externado Camilo Torres: Se ejecutan actividades de instalación de divisiones en acero inoxidable en las baterías sanitarias de los baños de los pisos 2° y 1°; asimismo, se da inicio a la instalación de aparatos sanitarios (orinales e inodoros) en los pisos 4°, 3°, 2° y 1°.									
Adicionalmente, se realiza la instalación de griferías en los lavamanos de todos los niveles, conforme a especificaciones técnicas y planos aprobados.									
Frente La Candelaria: Se ejecutan actividades de conformación y generación de juntas de dilatación en el alistado fundido in sitio para la instalación de baldosa en gres; adicionalmente, se da inicio a la colocación de dicho revestimiento, conforme a especificaciones técnicas y planos de acabados aprobados.									
Frente Escuela Normal María Montessori: Se finaliza la instalación de piso tipo chip en la zona de la placa de juegos; adicionalmente, se culminan las reparaciones puntuales y se da inicio a las actividades de pintura general sobre la placa, previa aplicación de capa de recibase, conforme a especificaciones técnicas del proyecto.									
Frente Jorge Soto del Corral: No se ejecutan actividades en este frente por parte del contratista.									
Frente Gran Colombia: Se realiza la entrega formal el 25 de Marzo de 2026.									
COMPONENTE SST:									
Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs.									
COMPONENTE AMBIENTAL:									
Durante la semana el contratista dejó acopio el escombros y se solicita enviar la documentación de la empresa que va realizar el retiro del mismo para su respectiva revisión.									

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA



PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO	COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	6	Actas de vecindad	TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
81,07%	71,89%	7,09%	85,77%	COLEGIOS POR INTERVENIR	0	7		211	206	6
				TOTAL	6				97,6%	2,8%



PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Se presenta un avance general del **7,08%**, esta interventoria solicita no suspender actividades en los diferentes frentes abiertos para evitar nuevos atrasos.

Elaborado Por:  Verificado Por: 


Nombre :	SONIA JOHANNA PINILLA AVILA	Nombre :	CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
----------	-----------------------------	----------	----------------------------------

SONIA JOHANNA PINILLA AVILA	Nombre :	CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Residente de Interventoría		Director de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
LEIDY ESMERALDA CASTRO NIETO	1		Inspector de obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OPERATIVOS TECNICOS ASCENSORES	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de **-24,07%**, teniendo en cuenta que, a la fecha de corte, este frente fue reactivado en la presente semana, una vez incorporadas las observaciones y ajustes emitidos por la SED para el mismo.

*El cambio en el porcentaje de avance de obra presenta dos causas principales. En relación con el avance en tiempo (programación), la variación obedece al ajuste derivado de la ampliación del plazo para la intervención de los ascensores. Por su parte, en cuanto al avance en ejecución (presupuesto), la modificación se explica por el retiro del alcance correspondiente al sistema RCI.

Elaborado Por:

Nombre :

SONIA JOHANA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre :

CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

PAGINA 1 DE 2			
SEMANA	No. 23		
DEL	20/04/2026	AL	26/04/2026



FOTO 1 y 2: Ceramientos de las zonas intervenidas.



FOTO 3: Sustitución del cable de tracción en ambos equipos de transporte vertical (ascensores), conforme a especificaciones técnicas y condiciones operativas del sistema.




FOTO 4, 5 y 6: Sustitución del cable de tracción en ambos equipos de transporte vertical (ascensores), conforme a especificaciones técnicas y condiciones operativas del sistema.



FOTO 7 y 8: Ejecución de actividades de intervención integral y mantenimiento de sistemas de transporte vertical (ascensores).



FOTO 9 y 10: Ejecución de actividades de intervención integral y mantenimiento de sistemas de transporte vertical (ascensores).



FOTO 11 y 12: Ejecución de actividades de intervención integral y mantenimiento de sistemas de transporte vertical (ascensores).



FOTO 13 y 14: Ejecución de actividades de intervención integral y mantenimiento de sistemas de transporte vertical (ascensores).



FOTO 15 y 16: Ejecución de actividades de intervención integral y mantenimiento de sistemas de transporte vertical (ascensores).

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA							
DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO									
FECHA INICIO INTERVENTORIA:		2 de octubre de 2025		FECHA FINAL INTERVENTORIA:		1 de mayo de 2026		COLEGIO JAIME PARDO LEAL - SEDE A	
FECHA INICIO OBRA:		18 de noviembre de 2025		FECHA FINAL OBRA:		24 de abril de 2026		SEMANA No. 23	
								DEL 20/04/2026 AL 26/04/2026	
CONTRATISTA OBRA		ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				Director de Obra			
OBJETO DEL CONTRATO		ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8155088	
CONTRATISTA INTERVENTORIA						Director de Interventoria		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8168833	
ACTIVIDADES REALIZADAS									
COMPONENTE TÉCNICO:									
El día 20/04/2026 No se ejecutan activiades en este frente por parte del contratista									
El día 21/04/2026 Se continuan con actividades generales de remate de los muros tipo panel de manera perimetral y divisoria.									
El día 22/04/2026 Se inicia con la construcción de la estructura metalica para soporte del mesón corrido en policuarzo para los lavamanos de los baños modulares									
El día 23/04/2026 Se continua con la construcción de la estructura metalica para soporte del mesón corrido en policuarzo para los lavamanos de los baños modulares									
El día 24/04/2026 Se continua con la construcción de la estructura metalica para soporte del mesón corrido en policuarzo para los lavamanos de los baños modulares y se inicia con los ajustes solicitados de la estructura metálica por parte de la interventoria.									
El día 25/04/2026 Se finaliza con la instalación de mesones corridos para lavamanos en policuarzo para ambos baños.									
El día 26/04/2026 DOMINGO NO LABORADO									
COMPONENTE AMBIENTAL:									
Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo									
REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA									
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA						DÍAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO			TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
100,00%	86,23%	6,76%	75,16%				157	159	-1
								101,3%	-0,6%
ESTADO DE AVANCE FINANCIERO									
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO									



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	
OFICIALES DE OBRA	2	
SOLDADOR	1	
AYUDANTE DE SOLDADOR	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
ruta de EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso general del **-24,84%** , teniendo en cuenta las actividades desarrolladas esta semana.

*Interventoría solicita al contratista que el presente frente sea finalizado a más tardar el día 30 de abril de 2026, teniendo en cuenta que el plazo contractual establecido para este frente ya se encuentra vencido y que el contrato para su ejecución finaliza el 01 de mayo de 2026.

Elaborado Por:

Nombre :

SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre :

CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

PÁGINA 1 DE 2

SEMANA	No. 23		
DEL	20/04/2026	AL	26/04/2026



FOTO 1 y 2: Construcción de estructura metálica de soporte para lavamanos, integrada a mesón corrido en policuarzo, conforme a especificaciones técnicas de diseño y requerimientos del proyecto.



FOTO 3 y 4: Construcción de estructura metálica de soporte para lavamanos, integrada a mesón corrido en policuarzo, conforme a especificaciones técnicas de diseño y requerimientos del proyecto.



FOTO 5 y 6: Construcción de estructura metálica de soporte para lavamanos, integrada a mesón corrido en policuarzo, conforme a especificaciones técnicas de diseño y requerimientos del proyecto.



FOTO 7 y 8: Instalación de aparatos sanitarios en baños modulares, incluyendo unidades sanitarias (inodoros) y orinales, conforme a especificaciones técnicas y planos aprobados.



INGENIERIA

MASTER

SAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	FECHA FINAL INTERVENTORIA:	1 de mayo de 2026	COLEGIO EXTERNADO CAMILO TORRES - SEDE A	SEMANA	No. 23		
FECHA INICIO OBRA:	20 de noviembre de 2025	FECHA FINAL OBRA:	23 de abril de 2026		DEL	20/04/2026	AL	26/04/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				Director de Obra			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS				Director de Interventoría			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 20/04/2026

Se continuo con la instalación de divisiones en acero inoxidable para las baterías sanitarias baños del piso 3ro y 2do.

El día 21/04/2026

Se continuo con la instalación de divisiones en acero inoxidable para las baterías sanitarias baños del piso 2do y 1ero.

El día 22/04/2026

Se continuo con la instalación de divisiones en acero inoxidable para las baterías sanitarias baños del piso 2do y 1ero y se inicio con la instalacion de aparatos sanitarios y orinales en los baños del 4to piso y del 3ero.

El día 23/04/2026

Se continuo con la instalación de divisiones en acero inoxidable para las baterías sanitarias baños del piso 1ero y se continuo con la instalacion de aparatos sanitarios y orinales en los baños del 2do piso.

El día 24/04/2026

Se continuo con la instalación de divisiones en acero inoxidable para las baterías sanitarias baños del piso 1ero, se inicio con la instalacion de aparatos sanitarios y orinales en los baños del 1er piso y se instalarón las griferías de los lavamanos de los pisos 4to, 3ro, 2do.

El día 25/04/2026

Se dio inicio a la instalación de tubería eléctrica tipo EMT y al tendido de cableado asociado en los baños de los pisos 4°, 3°, 2° y 1°, conforme a especificaciones técnicas y planos eléctricos aprobados.

El día 26/04/2026

DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA				DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO	TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
100,00%	61,31%	25,13%	86,72%		154	157	-2
						101,9%	-1,3%

ESTADO DE AVANCE FINANCIERO

% DE AVANCE FISICO EJECUTADO



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	
OFICIALES DE OBRA	1	
AYUDANTES DE OBRA	3	

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	NO
ruta de EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso general de **-13,28%** en este frente, la interventoría solicita avanzar con las actividades que se pueden ejecutar de manera simultanea.

*Interventoría solicita al contratista que el presente frente sea finalizado a más tardar el día 30 de abril de 2026, teniendo en cuenta que el plazo contractual establecido para este frente ya se encuentra vencido y que el contrato para su ejecución finaliza el 01 de mayo de 2026.

Elaborado Por:

Nombre :

SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre :

CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

PÁGINA 1 DE 2

SEMANA	No. 23		
DEL	20/04/2026	AL	26/04/2026



FOTO 1 Y 2: Instalación de grifería tipo push en lavamanos corridos de policarbo.



FOTO 3 Y 4: Instalación de grifería tipo push en lavamanos corridos de policarbo.



FOTO 5 Y 6: Instalación de aparatos sanitarios (orinales) y divisiones en acero inoxidable, conforme a especificaciones técnicas y planos aprobados.



FOTO 7 y 8: Instalación de aparatos sanitarios (inodoros) y divisiones en acero inoxidable, conforme a especificaciones técnicas y planos aprobados.



FOTO 9 Y 10: Instalación de divisiones en acero inoxidable y montaje de cerrojos manuales, conforme a especificaciones técnicas y planos aprobados.




FOTO 11 Y 12: Instalación de divisiones en acero inoxidable y montaje de cerrojos manuales, conforme a especificaciones técnicas y planos aprobados.



FOTO 13 Y 14: Armado y construcción de sistemas de bombeo para la alimentación de tanque de agua potable, conforme a especificaciones técnicas, planos hidráulicos y requerimientos operativos del proyecto.



FOTO 15 y 16: Instalación de tubería eléctrica tipo EMT y al tendido de cableado asociado en los baños de los pisos 4°, 3°, 2° y 1°, conforme a especificaciones técnicas y planos eléctricos aprobados.





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
ruta de EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

*Se presenta en este frente un atraso del -7,41%, es importante continuar con las actividades contractuales teniendo en cuenta el atraso presentado para este frente.

Elaborado Por:

Nombre :

SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre :

CINDY I ORFENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

PAGINA 1 DE 2

SEMANA	No. 23		
DEL	20/04/2026	AL	26/04/2026



FOTO 1 y 2: Se realiza la reinstalación de luminarias y rejillas previamente desmontadas para la aplicación de poliurea, conforme a especificaciones técnicas y condiciones de operación del sistema impermeable.




FOTO 3 y 4: Se realiza la reinstalación de luminarias y rejillas previamente desmontadas para la aplicación de poliurea, conforme a especificaciones técnicas y condiciones de operación del sistema impermeable.



FOTO 5 y 6: Se realiza la instalación de geotextil no tejido (NT) como capa de protección del sistema, así como la colocación de malla electrosoldada para el control de fisuración del alístate, conforme a especificaciones técnicas del proyecto.



FOTO 7 y 8: Se realiza la instalación de geotextil no tejido (NT) como capa de protección del sistema, así como la colocación de malla electrosoldada para el control de fisuración del alístate, conforme a especificaciones técnicas del proyecto.





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OPERATIVOS DE PISO CHIP	3	
AYUDANTES DE OBRA	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
ruta de EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta en este frente un avance general del 10,21% , es importante continuar con las actividades proyectadas en la zona de la placa para canchas o zonas de juegos.

Elaborado Por:

Nombre :

SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre :

CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

PAGINA 1 DE 2

SEMANA	No. 23	
DEL	20/04/2026	AL 26/04/2026



FOTO 1 y 2: Se ejecutan actividades de reparaciones puntuales de fisuras en placa, adicionalmente se continua con la instalación del piso chip.



FOTO 3 y 4: Se ejecutan actividades de reparaciones puntuales de fisuras en placa, adicionalmente se continua con la instalación del piso chip.



FOTO 5 y 6: Se realiza la ubicación de jardineras de concreto en disposición perimetral y como elemento divisorio entre las dos canchas, conforme a planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.



FOTO 7 y 8: Se ejecutan actividades de reparaciones puntuales de fisuras en placa, adicionalmente se continua con la instalación del piso chip.



FOTO 9 y 10: Actividades de aplicación de capa de recibase sobre la totalidad de la superficie previamente conformada; adicionalmente, se realiza el refuerzo del sistema con recibase en la zona correspondiente a la cancha multifuncional.



FOTO 11 y 12: Actividades de aplicación de capa de recibase sobre la totalidad de la superficie previamente conformada; adicionalmente, se realiza el refuerzo del sistema con recibase en la zona correspondiente a la cancha multifuncional.

		INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA											
DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO													
FECHA INICIO INTERVENTORIA:		2 de octubre de 2025		FECHA FINAL INTERVENTORIA:		1 de mayo de 2026		JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A		SEMANA		No. 23	
FECHA INICIO OBRA:		20 de enero de 2026		FECHA FINAL OBRA:		30 de abril de 2026				DEL		20/04/2026	
CONTRATISTA OBRA		ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA						Director de Obra					
OBJETO DEL CONTRATO		"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"						CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8155088			
CONTRATISTA INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS						Director de Interventoría		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"						CONTRATO N°		CO1.PCCNTR.8168833			
ACTIVIDADES REALIZADAS													
COMPONENTE TÉCNICO:													
El día 20/04/2026 No se ejecutaron actividades por parte del contratista para este frente.													
El día 21/04/2026 No se ejecutaron actividades por parte del contratista para este frente.													
El día 22/04/2026 No se ejecutaron actividades por parte del contratista para este frente.													
El día 23/04/2026 No se ejecutaron actividades por parte del contratista para este frente.													
El día 14/04/2026 No se ejecutaron actividades por parte del contratista para este frente.													
El día 25/04/2026 No se ejecutaron actividades por parte del contratista para este frente.													
El día 26/04/2026 DOMINGO NO LABORADO													
COMPONENTE SST:													
- Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.													
COMPONENTE AMBIENTAL:													
REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA													
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA						DIAS DEL CONTRATO							
% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO			TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES				
81,22%	64,74%	0,00%	85,49%				100	96	5				
							96,0%	5,0%					
ESTADO DE AVANCE FINANCIERO													
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO													



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
ruta de EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta un avance general del 4,26% , Se reitera la importancia de atender las observaciones emitidas por la Interventoría en relación con las actividades de aseo final de obra y la ejecución de remates varios, conforme a los estándares de calidad y entrega establecidos en el proyecto.

Elaborado Por:

Nombre :

SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre :

CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

PÁGINA 1 DE 2

SEMANA	No. 23	
DEL	20/04/2026	AL 26/04/2026



FOTO 1, 2, 3, 4 y 5: Se reitera la importancia de atender las observaciones emitidas por la Interventoría en relación con las actividades de aseo final de obra y la ejecución de remates varios, conforme a los estándares de calidad y entrega establecidos en el proyecto.




FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	FECHA FINAL INTERVENTORIA:	1 de mayo de 2026	EMERGENCIAS	SEMANA	No. 23		
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	FECHA FINAL OBRA:	1 de mayo de 2026		DEL	20/04/2026	AL	26/04/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				Director de Obra			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS				Director de Interventoría		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168833		

COMPONENTE TÉCNICO:
Emergencia Gloria Valencia de Castaño - (SISTEMA DE BOMBEO): Los equipos de bombeo ya se encuentran en sitio, se iniciaran con actividades previas a la instalación de estos.

COMPONENTE AMBIENTAL:

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO	NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	1	EMERGENCIAS ATENDIDAS	
66,38%	1,64%	68,02%	EMERGENCIAS EN EJECUCION	0		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	10		
			REPORTADAS -TOTAL	11		





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	COLEGIO	TIPO DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO	FECHA DE INICIO ATENCIÓN A EMERGENCIA	FECHA DE TERMINACIÓN Y ENTREGA AL COLEGIO	PRESUPUESTO FINAL APROBADO	OBSERVACIONES
1	ANTONIO JOSE URIBE - SEDE A	OBRA	COCINA - DESBORAMIENTO RED DE DESAGUE	100%	TERMINADO	12/11/2025	25/11/2025	\$ 5.399.511,85	ACTA DE ENTREGA
2	MARIA MONTESSORI - SEDE B	OBRA	COCINA - DESBORAMIENTO RED DE DESAGUE	100%	TERMINADO	10/12/2025	17/02/2026	\$ 39.058.169,20	ACTA DE ENTREGA
3	REINO DE HOLANDA - SEDE A	OBRA	PATIO Y CIRCULACIONES DESBORDAMIENTO BAJANTES	100%	TERMINADO	18/11/2025	6/01/2026	\$ 968.901,60	ACTA DE ENTREGA
4	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL - SEDE A	SILVICULTURAL	PATIO - TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES	100%	TERMINADO	17/01/2026	23/01/2026	\$ 4.724.085,00	ACTA DE ENTREGA
5	RAFAEL NUÑEZ - SEDE B	SILVICULTURAL	PATIO - TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES	100%	TERMINADO	17/01/2026	23/01/2026	\$ 1.085.124,00	ACTA DE ENTREGA
6	GLORIA VALENCIA CASTAÑO - SEDE A	OBRA	INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS	0%	VISITA INICIAL			\$ 94.516.808,00	APROBACIÓN DE NP. SISTEMA DE BOMBEO
7	CAMILO TORRES - SEDE A	OBRA	INTERVENCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO SOBRE PATIO DE JUEGOS	100%	TERMINADO	12/02/2026	16/03/2026	\$ 3.418.632,00	ACTA DE ENTREGA - SE RETIRA ACTIVIDAD DE APUNTALAMIENTO (SOLAMENTE CERRAMIENTO)
8	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL - SEDE A	OBRA	INTERVENCIÓN EN LA RED DE AGUAS LLUVIAS	0%	RETIRADA		N/A	\$ -	EMERGENCIA RETIRADA
9	SAN JOSE SUR ORIENTAL - SEDE A	OBRA	INTERVENCIÓN EN LA RED ELECTRICA ZONA ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL EDUCATIVO.	100%	TERMINADO	27/01/2026	16/02/2026	\$ 47.341.182,20	ACTA DE ENTREGA
10	GLORIA VALENCIA CASTAÑO - SEDE A	OBRA	INTERVENCIÓN PISO AUDITORIO	100%	TERMINADO	4/02/2026	16/03/2026	\$ 61.640.689,06	ACTA DE ENTREGA
11	LA CANDELARIA - SEDE C	OBRA	RCD POR CAIDA DE MAMPOSTERIA	100%	TERMINADO	13/01/2026	23/01/2026	\$ 2.647.447,00	ACTA DE ENTREGA
12	MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ	SILVICULTURAL	PATIO - TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES	100%	TERMINADO	21/02/2026	3/03/2026	\$ 4.727.085,00	ACTA DE ENTREGA
ASIGANACIÓN TOTAL EMERGENCIAS LOTE 13 A LA FECHA								\$ 265.527.634,91	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.			Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
						El personal utiliza la Dotación requerida	SI
						Se reportan Accidentes Laborales	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre :

SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre :

CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría