



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
BELTRAN TABALA DE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: FOR-GIF-020
Versión: 1
Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024
Página: 1 de 1

ACTA DE PARCIAL No.02
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

1. FECHA ELABORACIÓN: 28 2 2026 TIPO DE CONTRATO OBRA

2. ACTA No. PARCIAL 2 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: CORTE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: OBRA OPTIMIZACION GRUPO 1 DEL 1 AL 28 DE FEBERO DE 2026

6. CONTRATO OBRA No: 10673-2025 7. FECHA CONTRATO: 20 11 2025 8. VALOR CONTRATO: \$ 12.832.243.483,00

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 11 2027 11. PLAZO: 25,00 Meses

12. PRORROGAS: N/A 13. SUSPENSIÓNES: N/A 14. ADICIONES:

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. GRUPO1

16. CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC

17. CONTRATO INVENTORIAL No: 11833-2025 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 19. VALOR CONTRATO: \$ 1.993.963.265,00

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 12 2027 22. PLAZO: 26,00 Meses

23. PRORROGAS: N/A 24. SUSPENSIÓNES: N/A 25. ADICIONES: N/A

26. INVENTORIAL: CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL

27. SUPERVISOR SDIS: JHONNY EDWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C.; a los 28 días del mes de FEBRERO del año 2026 se reunieron representante legal contratista HERNANDO LANCHERO IBAÑES

ING JORGE BELTRAN CATUMBA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de CORTE 02 Obra/o Modificaciones

del mes de 28-feb-26 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
UNIDAD OPERATIVA SAN LUIS													
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	\$ 28.024,00	\$ 28.024,00	3,00	\$ 84.072,00	3,00	\$ 84.072,00		\$ 0,00	3,00	\$ 84.072,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS. <=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LAMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTE RÍ RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1	\$ 12.898,00	\$ 12.898,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA	M2	1	\$ 35.909,00	\$ 35.909,00	233,21	\$ 8.374.337,89		\$ 0,00	233,21	\$ 8.374.337,89	233,21	\$ 8.374.337,89
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.11	DESMONTE / DEMOLICION MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA	M2	1	\$ 23.208,00	\$ 23.208,00	4,71	\$ 109.309,68		\$ 0,00	4,71	\$ 109.309,68	4,71	\$ 109.309,68
1.11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1	\$ 6.602,00	\$ 6.602,00	87,50	\$ 577.675,00		\$ 0,00	87,50	\$ 577.675,00	87,50	\$ 577.675,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.4	OTROS												
7.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	1	\$ 78.571,00	\$ 78.571,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												

[Handwritten signature]

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0.30 X 0.60 M. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E	M2	1	\$ 485.156,00	\$ 485.156,00	3,02	\$ 1.465.171,12		\$ 0,00	3,02	\$ 1.465.171,12	3,02	\$ 1.465.171,12
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1	\$ 456.935,00	\$ 456.935,00	2,23	\$ 1.018.965,05	2,23	\$ 1.018.965,05		\$ 0,00	2,23	\$ 1.018.965,05
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1	\$ 754.543,00	\$ 754.543,00	4,71	\$ 3.553.897,53		\$ 0,00	4,71	\$ 3.553.897,53	4,71	\$ 3.553.897,53
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	\$ 4.544,00	\$ 4.544,00	50,00	\$ 227.200,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	\$ 20.170,00	\$ 20.170,00	54,10	\$ 1.091.197,00	54,10	\$ 1.091.197,00		\$ 0,00	54,10	\$ 1.091.197,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 48.436,00	\$ 48.436,00	201,95	\$ 9.781.650,20	201,95	\$ 9.781.650,20		\$ 0,00	201,95	\$ 9.781.650,20
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1	\$ 12.873,00	\$ 12.873,00	-	\$ 0,00	55,70	\$ 717.026,10		\$ 0,00	55,70	\$ 717.026,10
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 29.924,00	\$ 29.924,00	67,29	\$ 2.013.585,96		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPUESTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES. APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE	M2	1	\$ 16.668,00	\$ 16.668,00	265,91	\$ 4.432.187,88	265,91	\$ 4.432.121,21		\$ 0,00	265,91	\$ 4.432.121,21
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.4	ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS	M2	1	\$ 40.241,00	\$ 40.241,00	22,13	\$ 890.533,33	22,13	\$ 890.533,33		\$ 0,00	22,13	\$ 890.533,33
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1	\$ 28.487,00	\$ 28.487,00	50,00	\$ 1.424.350,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.6	OTROS EN OBRAS INTERIORES.												
22.6.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	1	\$ 3.575,00	\$ 3.575,00	88,60	\$ 316.745,00	88,60	\$ 316.745,00		\$ 0,00	88,60	\$ 316.745,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	1	\$ 42.492,00	\$ 42.492,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23.3.3	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	\$ 28.403,00	\$ 28.403,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1	\$ 125.506,00	\$ 125.506,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1	\$ 252.993,00	\$ 252.993,00	233,21	\$ 59.000.497,53		\$ 0,00	233,21	\$ 59.000.497,53	233,21	\$ 59.000.497,53
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1	\$ 99.685,00	\$ 99.685,00	43,90	\$ 4.376.171,50		\$ 0,00	43,90	\$ 4.376.171,50	43,90	\$ 4.376.171,50
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE	M	1	\$ 53.764,00	\$ 53.764,00	31,65	\$ 1.701.630,60	2,70	\$ 145.162,80	28,95	\$ 1.556.467,80	31,65	\$ 1.701.630,60
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1	\$ 82.147,00	\$ 82.147,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA SAN LUIS			\$ 2.771.754,00	\$ 2.771.754,00		\$ 100.439.177,27		\$ 18.477.472,69		\$ 79.013.528,05		\$ 97.491.000,74
	UNIDAD OPERATIVA LA PAZ												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	\$ 24.626,00	\$ 24.626,00	25,00	\$ 615.650,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.3.12	DESMONTE MANUAL DE CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE	M2	1	\$ 24.626,00	\$ 24.626,00	18,14	\$ 446.715,64		\$ 0,00	18,14	\$ 446.715,64	18,14	\$ 446.715,64
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO MEDIO (BALDOSAS MACIZAS DE CEMENTO, MORTERO MINERALIZADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 18.496,00	\$ 18.496,00	12,00	\$ 221.952,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$ 14.178,00	\$ 14.178,00	2,00	\$ 28.356,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1	\$ 10.681,00	\$ 10.681,00	12,06	\$ 128.812,86		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M2	1	\$ 24.843,00	\$ 24.843,00	30,00	\$ 745.290,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1	\$ 24.664,00	\$ 24.664,00	60,00	\$ 1.479.840,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL. DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	M2	1	\$ 6.417,00	\$ 6.417,00	9,79	\$ 62.822,43		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1	\$ 6.602,00	\$ 6.602,00	20,00	\$ 132.040,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.											0,00	
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 16.793,00	\$ 16.793,00	26,00	\$ 436.618,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANIAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1	\$ 42.458,00	\$ 42.458,00	64,00	\$ 2.717.312,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANIA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1	\$ 121.172,00	\$ 121.172,00	64,00	\$ 7.755.008,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.2	CONCRETOS												
2.2.10	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CON UNA CARA LA VISTA F'c=3000 PSI, FORMALETA TABLERO LISO AGLOMERADO E=19 MM TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M3	1	\$ 1.089.686,00	\$ 1.089.686,00	37,60	\$ 40.972.193,60		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.2.17	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	1	\$ 304.979,00	\$ 304.979,00	50,00	\$ 15.248.950,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.5	ACERO DE REFUERZO- ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	\$ 5.294,00	\$ 5.294,00	2.700,00	\$ 14.293.800,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.											0,00	
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.4	MUROS E=12 CM EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO 29X12X9 CM (L X A X H) CELDA CIRCULAR, SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1	\$ 94.157,00	\$ 94.157,00	30,00	\$ 2.824.710,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.1.5	MUROS E=12 CM EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 29X14,5X9 CM (L X A X H) CELDA CIRCULAR, SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1	\$ 100.806,00	\$ 100.806,00	30,00	\$ 3.024.180,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.4	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	1	\$ 27.607,00	\$ 27.607,00	15,00	\$ 414.105,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	\$ 23.009,00	\$ 23.009,00	30,00	\$ 690.270,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).											0,00	
4.1	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
4.1.11	TUBERÍA PVC-P 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBYERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U	M	1	\$ 31.144,00	\$ 31.144,00	2,50	\$ 77.860,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 126.018,00	\$ 126.018,00	2,00	\$ 252.036,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.16	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	1	\$ 20.459,00	\$ 20.459,00	1,00	\$ 20.459,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.											0,00	
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.8	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO H=1/3 ESPESOR DE LA PLACA DE CONTRAPISO / ENTREPISO PF->4,1<=7,0 CM (VER ADICIONAL EL ÍTEM DE SELLANTE).	M	1	\$ 12.072,00	\$ 12.072,00	20,00	\$ 241.440,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.6	ACABADO DE PISO CON BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIBROPRESADO 33X33 CM, BLANCO HUILA GRANO #5. INCLUYE MORTERO 1:3, BOQUILLA BLANCA, DESTRONQUE (#36), 3 PULIDAS (#60,120,220) Y BRILLO AL PLOMO.	M2	1	\$ 155.408,00	\$ 155.408,00	12,00	\$ 1.864.896,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.4	OTROS												
7.4.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1	\$ 24.239,00	\$ 24.239,00	20,00	\$ 484.780,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1	\$ 113.133,00	\$ 113.133,00	12,06	\$ 1.364.383,98		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9	CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGELO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	\$ 149.983,00	\$ 149.983,00	3,00	\$ 449.949,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10	CARPINTERÍA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBRADA SIN MARCO CON REFUEZO INTERNO, ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0.20 X 0.40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1	\$ 177.272,00	\$ 177.272,00	43,20	\$ 7.658.150,40		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1	\$ 339.791,00	\$ 339.791,00	1,00	\$ 339.791,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
12.6	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN	1	\$ 37.801,00	\$ 37.801,00	2,00	\$ 75.602,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).											0,00	
14.2	DIVISIONES.												
14.2.6	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1	\$ 151.041,00	\$ 151.041,00	1,20	\$ 181.249,20		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	1	\$ 101.902,00	\$ 101.902,00	25,98	\$ 2.647.413,96		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											0,00	
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PÁRALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø=2" E=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EYES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL /BWG 10 HUECO 2-1/4"X9-1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO.	M2	1	\$ 101.952,00	\$ 101.952,00	300,00	\$ 30.585.600,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.4	CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO	M2	1	\$ 38.811,00	\$ 38.811,00	116,40	\$ 4.517.600,40		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL											0,00	
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	\$ 4.544,00	\$ 4.544,00	350,00	\$ 1.590.400,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.											0,00	
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	\$ 20.170,00	\$ 20.170,00	30,40	\$ 613.168,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.											0,00	
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA.	M2	1	\$ 16.668,00	\$ 16.668,00	30,00	\$ 500.040,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1	\$ 28.487,00	\$ 28.487,00	100,00	\$ 2.848.700,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE	M	1	\$ 53.764,00	\$ 53.764,00	30,00	\$ 1.612.920,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHESION CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1	\$ 41.937,00	\$ 41.937,00	18,00	\$ 754.866,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	\$ 414.583,00	\$ 414.583,00	3,00	\$ 1.243.749,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA LA PAZ			\$ 4.142.273,00	\$ 4.142.273,00		\$ 152.163.679,47		\$ 0,00		\$ 446.715,64		\$ 446.715,64
	UNIDAD OPERATIVA SAUCES											0,00	
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.												
1.2.4	DESMONTE MANUAL DE MUEBLE EXISTENTE EN ACERO INOXIDABLE A-304<60 CM. INCLUYE EMBALAJE CON POLIETILENO DE BURBUJA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL ÁREA ENCARGADA PARA LOS	M	1	\$ 23.541,00	\$ 23.541,00	17,70	\$ 416.675,70		\$ 0,00	17,70	\$ 416.675,70	17,70	\$ 416.675,70
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	\$ 28.024,00	\$ 28.024,00	3,00	\$ 84.072,00	2,00	\$ 56.048,00		\$ 0,00	2,00	\$ 56.048,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALUSTADO.	M2	1	\$ 20.014,00	\$ 20.014,00	287,30	\$ 5.750.022,20		\$ 0,00	287,30	\$ 5.750.022,20	287,30	\$ 5.750.022,20
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS	M2	1	\$ 19.378,00	\$ 19.378,00	47,07	\$ 912.122,46		\$ 0,00	47,07	\$ 912.122,46	47,07	\$ 912.122,46
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO MEDIO (BALDOSAS MACIZAS DE CEMENTO, MORTERO MINERALIZADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 18.496,00	\$ 18.496,00	41,79	\$ 772.947,84		\$ 0,00	41,79	\$ 772.947,84	41,79	\$ 772.947,84
1.5.10	DESMONTE MANUAL CUIDADOSA Y CONTROLADA DE ACABADO DE PISO DE LISTONES DE MADERA, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y NO DAÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 33.490,00	\$ 33.490,00	34,98	\$ 1.171.480,20		\$ 0,00	34,98	\$ 1.171.480,20	34,98	\$ 1.171.480,20
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$ 14.178,00	\$ 14.178,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPIOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1	\$ 9.737,00	\$ 9.737,00	287,67	\$ 2.801.042,79	287,67	\$ 2.801.042,79		\$ 0,00	287,67	\$ 2.801.042,79
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1	\$ 24.664,00	\$ 24.664,00	1,00	\$ 24.664,00	1,00	\$ 24.664,00		\$ 0,00	1,00	\$ 24.664,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.7	RECUPERACIÓN DE MAMPOSTERÍAS EN LADRILLO TOLETE MACIZO 24,5X12X6 CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA, MORTERO PARA HOMOGENIZAR LA SUPERFICIE CON EL PAÑETE DE MUROS EXISTENTES, INTERVENCIÓN EN LA TOTALIDAD DE LOS HUECOS DE MUROS POR CELDA Y MURO POSTERIOR CON CARA AL TÚNEL.	UN	1	\$ 13.385,00	\$ 13.385,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	\$ 20.683,00	\$ 20.683,00	619,13	\$ 12.805.465,79	619,13	\$ 12.805.465,79		\$ 0,00	619,13	\$ 12.805.465,79
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
4.1.11	TUBERÍA PVC/P 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOs TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U	M	1	\$ 31.144,00	\$ 31.144,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2	VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.												
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	1	\$ 40.648,00	\$ 40.648,00	2,00	\$ 81.296,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM. 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 192.560,00	\$ 192.560,00	30,00	\$ 5.776.800,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.3	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	\$ 28.373,00	\$ 28.373,00	-	\$ 0,00	41,79	\$ 1.185.707,67		\$ 0,00	41,79	\$ 1.185.707,67
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.11	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 33,8X33,8 CM, TIPO DUROPISO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2	1	\$ 64.350,00	\$ 64.350,00	76,77	\$ 4.940.149,50		\$ 0,00	76,77	\$ 4.940.149,50	76,77	\$ 4.940.149,50
7.2.15	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	1	\$ 68.811,00	\$ 68.811,00	2,25	\$ 154.824,75	2,25	\$ 154.824,75		\$ 0,00	2,25	\$ 154.824,75
7.4	OTROS												
7.4.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1	\$ 24.239,00	\$ 24.239,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9	CARPINTERÍA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2	CARPINTERÍA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	\$ 622.270,00	\$ 622.270,00	3,80	\$ 2.364.626,00	3,80	\$ 2.364.626,00		\$ 0,00	3,80	\$ 2.364.626,00
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGELO). INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	\$ 149.983,00	\$ 149.983,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	1	\$ 24.540,00	\$ 24.540,00	4,00	\$ 98.160,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.6	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN	1	\$ 37.801,00	\$ 37.801,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	\$ 4.544,00	\$ 4.544,00	911,00	\$ 4.139.584,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	\$ 20.170,00	\$ 20.170,00	287,67	\$ 5.802.303,90	287,67	\$ 5.802.303,90		\$ 0,00	287,67	\$ 5.802.303,90
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 48.436,00	\$ 48.436,00	1.427,41	\$ 69.138.030,76	940,02	\$ 45.530.808,72	487,39	\$ 23.607.222,04	1427,41	\$ 69.138.030,76
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLÁSTICA MATE. CON ALTOS SÓIDOS. DE ALTA CAUIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 29.924,00	\$ 29.924,00	746,24	\$ 22.330.485,76	746,24	\$ 22.330.485,76		\$ 0,00	746,24	\$ 22.330.485,76
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA	M2	1	\$ 16.668,00	\$ 16.668,00	2.874,63	\$ 47.914.332,84	2101,64	\$ 35.030.135,52	772,89	\$ 12.882.530,52	2874,53	\$ 47.912.666,04

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.6	OTROS EN OBRAS INTERIORES.												
22.6.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	1	\$ 3.575,00	\$ 3.575,00	247,05	\$ 883.203,75		\$ 0,00	247,05	\$ 883.203,75	247,05	\$ 883.203,75
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.2	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	\$ 30.982,00	\$ 30.982,00	329,09	\$ 10.195.866,38		\$ 0,00	287,30	\$ 8.901.128,60	287,30	\$ 8.901.128,60
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1	\$ 125.506,00	\$ 125.506,00	287,30	\$ 36.057.873,80		\$ 0,00	287,30	\$ 36.057.873,80	287,30	\$ 36.057.873,80
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	\$ 214.844,00	\$ 214.844,00	47,07	\$ 10.112.707,08	47,07	\$ 10.112.707,08		\$ 0,00	47,07	\$ 10.112.707,08
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE	M	1	\$ 53.764,00	\$ 53.764,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1	\$ 41.937,00	\$ 41.937,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA SAUCES				\$ 2.100.659,00	\$ 2.100.659,00	-	\$ 244.728.737,50		\$ 138.198.819,98		\$ 96.295.356,61		\$ 234.494.176,59
UNIDAD OPERATIVA ALAMEDA													
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1	\$ 20.014,00	\$ 20.014,00	-	\$ 0,00	133,63	\$ 2.674.470,82	0,00	\$ 0,00	133,63	\$ 2.674.470,82
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 22.588,00	\$ 22.588,00	483,18	\$ 10.914.069,84		\$ 0,00	349,55	\$ 7.895.635,40	349,55	\$ 7.895.635,40
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS	M2	1	\$ 72.138,00	\$ 72.138,00	54,00	\$ 3.895.452,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLASTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS	M2	1	\$ 19.378,00	\$ 19.378,00	31,92	\$ 618.545,76		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.10	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE	M2	1	\$ 6.471,00	\$ 6.471,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	\$ 23.009,00	\$ 23.009,00	31,77	\$ 730.995,93	47,65	\$ 1.096.378,85		\$ 0,00	47,65	\$ 1.096.378,85
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												
4.1.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"	UN	1	\$ 53.109,00	\$ 53.109,00	1,00	\$ 53.109,00	1,00	\$ 53.109,00		\$ 0,00	1,00	\$ 53.109,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.4	OTROS												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.4.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1	\$ 24.239,00	\$ 24.239,00	30,30	\$ 734.441,70		\$ 0,00	30,30	\$ 734.441,70	30,30	\$ 734.441,70
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1	\$ 26.968,00	\$ 26.968,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEOS), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	\$ 149.983,00	\$ 149.983,00	16,61	\$ 2.491.217,63		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SIUCONADO Y SIUCONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1	\$ 241.579,00	\$ 241.579,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	\$ 4.544,00	\$ 4.544,00	250,00	\$ 1.136.000,00	250,00	\$ 1.136.000,00		\$ 0,00	250,00	\$ 1.136.000,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1	\$ 30.759,00	\$ 30.759,00	6,00	\$ 184.554,00	6,00	\$ 184.554,00		\$ 0,00	6,00	\$ 184.554,00
21.2	BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1	\$ 31.425,00	\$ 31.425,00	50,00	\$ 1.571.250,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 13.684,00	\$ 13.684,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTemperie; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO VORAZA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 29.924,00	\$ 29.924,00	406,23	\$ 12.156.026,52	406,23	\$ 12.156.026,52		\$ 0,00	406,23	\$ 12.156.026,52
22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A=50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTemperie; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA, INCLUYE	M	1	\$ 11.140,00	\$ 11.140,00	333,65	\$ 3.716.861,00	333,65	\$ 3.716.861,00		\$ 0,00	333,65	\$ 3.716.861,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.2	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	\$ 30.982,00	\$ 30.982,00	545,33	\$ 16.895.414,06	347,56	\$ 10.768.103,92	197,77	\$ 6.127.310,14	545,33	\$ 16.895.414,06
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1:10 M ROLLO 11 M2	M2	1	\$ 125.506,00	\$ 125.506,00	545,33	\$ 68.442.186,98	403,99	\$ 50.703.168,94		\$ 0,00	403,99	\$ 50.703.168,94
23.3.5	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A=10 H=10 CM.	M	1	\$ 13.561,00	\$ 13.561,00	20,30	\$ 275.288,30	20,3	\$ 275.288,30		\$ 0,00	20,30	\$ 275.288,30
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1	\$ 252.993,00	\$ 252.993,00	100,00	\$ 25.299.300,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 DS <=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE	M	1	\$ 53.764,00	\$ 53.764,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHESIÓN CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1	\$ 41.937,00	\$ 41.937,00	29,67	\$ 1.244.270,79		\$ 0,00	29,67	\$ 1.244.270,79	29,67	\$ 1.244.270,79

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMÉRICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA.	M	1	\$ 25.399,00	\$ 25.399,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 Peldaños, 2M A 4M	UN	1	\$ 81.221,00	\$ 81.221,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	\$ 414.583,00	\$ 414.583,00	11,00	\$ 4.560.413,00		\$ 0,00	11,00	\$ 4.560.413,00	11,00	\$ 4.560.413,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA ALAMEDA			\$ 1.820.898,00	\$ 1.820.898,00		\$ 154.919.396,51		\$ 82.763.961,35		\$ 20.562.071,03		\$ 103.326.032,38
	UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL ATA											0,00	
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARELES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARELES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1	\$ 38.578,00	\$ 38.578,00	49,00	\$ 1.890.322,00	49,00	\$ 1.890.322,00		\$ 0,00	49,00	\$ 1.890.322,00
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	\$ 24.626,00	\$ 24.626,00	14,00	\$ 344.764,00	14,00	\$ 344.764,00		\$ 0,00	14,00	\$ 344.764,00
1.3.6	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES Y PUERTAS METÁLICAS DE CABINAS DE BAÑO (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1	\$ 24.626,00	\$ 24.626,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1	\$ 20.014,00	\$ 20.014,00	241,48	\$ 4.832.980,72		\$ 0,00	241,48	\$ 4.832.980,72	241,48	\$ 4.832.980,72
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 22.588,00	\$ 22.588,00	47,25	\$ 1.067.283,00		\$ 0,00	47,25	\$ 1.067.283,00	47,25	\$ 1.067.283,00
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1	\$ 10.908,00	\$ 10.908,00	39,35	\$ 429.229,80		\$ 0,00	39,35	\$ 429.229,80	39,35	\$ 429.229,80
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 27.846,00	\$ 27.846,00	210,62	\$ 5.864.924,52		\$ 0,00	210,62	\$ 5.864.924,52	210,62	\$ 5.864.924,52
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.24	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS / ORINAL / DUCHA DE EMPOTRAR EN MURO, EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL FLUXÓMETRO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$ 43.983,00	\$ 43.983,00	2,00	\$ 87.966,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.6.32	DEMOLICIÓN POSTE EN CONCRETO ALUMBRADO PÚBLICO, ALTURA 10 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL. DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES.	UN	1	\$ 533.725,00	\$ 533.725,00	1,00	\$ 533.725,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1	\$ 10.681,00	\$ 10.681,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H. PROM=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 16.793,00	\$ 16.793,00	24,30	\$ 408.069,90		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANIAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1	\$ 42.458,00	\$ 42.458,00	16,20	\$ 687.819,60	16,50	\$ 700.557,00		\$ 0,00	16,50	\$ 700.557,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERÍAS Y ACCESORIOS												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1.11	TUBERÍA PVC Ø 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, RESGATA Y RESANE. INSTALACIÓN UNIONES CODOS YÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENIDIO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U	M	1	\$ 31.144,00	\$ 31.144,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.4	FILTROS.												
4.4.1	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE FILTRO FRANCÉS DE DIMENSIONES 0,30X0,60 M. INCLUYE MATERIAL GRANULAR DRENANTE EN GRAVA 1/4", RECUBRIMIENTO TOTAL CON GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600, TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PERFORADA CON FILTRO Ø=100 MM. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS DIFERENTES AL MENCIONADO.	M	1	\$ 63.780,00	\$ 63.780,00	16,20	\$ 1.033.236,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	1	\$ 35.878,00	\$ 35.878,00	3,00	\$ 107.634,00	3,00	\$ 107.634,00		\$ 0,00	3,00	\$ 107.634,00
5.2	SALIDAS												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N"12 (F) + 1N"12 (N) + 1N"12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 233.280,00	\$ 233.280,00	5,00	\$ 1.166.400,00	5,00	\$ 1.166.400,00		\$ 0,00	5,00	\$ 1.166.400,00
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 2N"10 (F) + 1N"12 (T) AWG LSHF	M	1	\$ 18.698,00	\$ 18.698,00	45,00	\$ 841.410,00	8,3	\$ 155.193,40		\$ 0,00	8,30	\$ 155.193,40
5.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N"12 (F) + 1N"12 (N) + 1N"12 (T) AWG LSHF	M	1	\$ 24.250,00	\$ 24.250,00	25,00	\$ 606.250,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1	\$ 56.201,00	\$ 56.201,00	50,00	\$ 2.810.050,00	8,3	\$ 466.468,30		\$ 0,00	8,30	\$ 466.468,30
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y APINADOS.												
7.1.4	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1	\$ 41.145,00	\$ 41.145,00	152,56	\$ 6.277.081,20		\$ 0,00	152,56	\$ 6.277.081,20	152,56	\$ 6.277.081,20
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	\$ 49.503,00	\$ 49.503,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1	\$ 127.304,00	\$ 127.304,00	105,31	\$ 13.406.384,24		\$ 0,00	105,31	\$ 13.406.384,24	105,31	\$ 13.406.384,24
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.11	GUARDAESCOBA EN DUROPSO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1	\$ 18.624,00	\$ 18.624,00	39,35	\$ 732.854,40		\$ 0,00	39,35	\$ 732.854,40	39,35	\$ 732.854,40
7.4	OTROS												
7.4.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1	\$ 24.239,00	\$ 24.239,00	132,20	\$ 3.204.395,80	132,20	\$ 3.204.395,80		\$ 0,00	132,20	\$ 3.204.395,80
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1	\$ 126.667,00	\$ 126.667,00	4,73	\$ 599.134,91		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9	CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2	CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	\$ 376.298,00	\$ 376.298,00	0,88	\$ 331.142,24	0,88	\$ 331.142,24		\$ 0,00	0,88	\$ 331.142,24
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	\$ 208.290,00	\$ 208.290,00	2,60	\$ 541.554,00	2,6	\$ 541.554,00		\$ 0,00	2,60	\$ 541.554,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO).	M2	1	\$ 622.270,00	\$ 622.270,00	4,25	\$ 2.644.647,50	4,25	\$ 2.644.647,50		\$ 0,00	4,25	\$ 2.644.647,50
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGELO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	\$ 149.983,00	\$ 149.983,00	2,34	\$ 350.960,22		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0.20 X 0.40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1	\$ 177.272,00	\$ 177.272,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1	\$ 119.813,00	\$ 119.813,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTÍACIDO, ENTAMBORADAS	M2	1	\$ 754.543,00	\$ 754.543,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.13	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M	1	\$ 373.650,00	\$ 373.650,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO	M2	1	\$ 38.811,00	\$ 38.811,00	377,69	\$ 14.658.526,59	263,21	\$ 10.215.443,31		\$ 0,00	263,21	\$ 10.215.443,31
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERÍA Y URBANISMO	M2	1	\$ 77.132,00	\$ 77.132,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2	1	\$ 16.332,00	\$ 16.332,00	168,60	\$ 2.753.575,20		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.11	PAÑETE USO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO	M2	1	\$ 79.207,00	\$ 79.207,00	63,75	\$ 5.049.446,25						
21.1.13	FILOS Y DILATACIONES CON MORTERO 1:4, UBICACIONES EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN, EN EMPATES DE MAMPOSTERÍAS CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN CUALQUIER ADICIONAL SEGÚN DISEÑO. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ÍTEM DE PAÑETE (PUES EL PAÑETE POR M2 INCLUYE EN SU PRECIO LA INCIDENCIA DE FILOS Y DILATACIONES).	M	1	\$ 11.664,00	\$ 11.664,00	632,30	\$ 7.375.147,20						
21.2	BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.				\$ -								
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1	\$ 31.425,00	\$ 31.425,00	105,10	\$ 3.302.767,50	157,65	\$ 4.954.151,25		\$ 0,00	157,65	\$ 4.954.151,25
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 13.684,00	\$ 13.684,00	520,12	\$ 7.117.322,08	148,47	\$ 2.031.663,48	371,65	\$ 5.085.658,60	520,12	\$ 7.117.322,08
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 48.436,00	\$ 48.436,00	178,35	\$ 8.638.560,60		\$ 0,00	178,35	\$ 8.638.560,60	178,35	\$ 8.638.560,60
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1	\$ 12.873,00	\$ 12.873,00	-	\$ 0,00	18,40	\$ 236.863,20		\$ 0,00	18,40	\$ 236.863,20
22.1.13	FILOS Y DILATACIONES CON MORTERO 1:4, UBICACIONES EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN, EN EMPATES DE MAMPOSTERÍAS CONTRA ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN CUALQUIER ADICIONAL SEGÚN DISEÑO. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ÍTEM DE PAÑETE (PUES EL PAÑETE POR M2 INCLUYE EN SU PRECIO LA INCIDENCIA DE FILOS Y DILATACIONES).	M	1	\$ 11.140,00	\$ 11.140,00	-	\$ 0,00	466,80	\$ 5.200.152,00		\$ 0,00	466,80	\$ 5.200.152,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC EXTREMOS LISOS SECCIÓN 61X65 MM. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CODOS ADAPTADORES Y DEMÁS ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1	\$ 51.373,00	\$ 51.373,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	\$ 414.583,00	\$ 414.583,00	20,00	\$ 8.291.660,00		\$ 0,00	20,00	\$ 8.291.660,00	20,00	\$ 8.291.660,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA ATA			\$ 5.256.318,00	\$ 5.256.318,00		\$ 107.987.224,47		\$ 34.191.351,48		\$ 54.626.617,08		\$ 88.817.968,56
	UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL ATANASIO GIRARDOT												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	\$ 24.626,00	\$ 24.626,00	11,00	\$ 270.886,00	4,00	\$ 98.504,00	7,00	\$ 172.382,00	11,00	\$ 270.886,00
1.3.6	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES Y PUERTAS METÁLICAS DE CABINAS DE BAÑO (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1	\$ 24.626,00	\$ 24.626,00	2,16	\$ 53.192,16	2,16	\$ 53.192,16		\$ 0,00	2,16	\$ 53.192,16
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 27.846,00	\$ 27.846,00	10,38	\$ 289.041,48		\$ 0,00	10,38	\$ 289.041,48	10,38	\$ 289.041,48
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.24	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS / ORINAL / DUCHA DE EMPOTRAR EN MURO, EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL FLUXÓMETRO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$ 43.983,00	\$ 43.983,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$ 14.178,00	\$ 14.178,00	2,00	\$ 28.356,00	2,00	\$ 28.356,00		\$ 0,00	2,00	\$ 28.356,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉCTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$ 19.168,00	\$ 19.168,00	3,00	\$ 57.504,00	2,00	\$ 38.336,00		\$ 0,00	2,00	\$ 38.336,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E <=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE	M2	1	\$ 24.843,00	\$ 24.843,00	4,44	\$ 110.302,92		\$ 0,00	4,44	\$ 110.302,92	4,44	\$ 110.302,92
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M. (INCLUYE AJUSTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1	\$ 53.570,00	\$ 53.570,00	17,20	\$ 921.404,00		\$ 0,00	17,20	\$ 921.404,00	17,20	\$ 921.404,00
1.11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.1	CARGUE DE ESCOMBROS PREEXISTENTES A LA OBRA, ESCOMBROS DE TIPO GRANULAR O TERREO HOMOGÉNEO, TRANSPORTE Y RETIRO A ZONA DE ACOPIO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. INCLUYEN LONAS PARA RECOLECCIÓN. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO.	M3	1	\$ 36.794,00	\$ 36.794,00	7,00	\$ 257.558,00		\$ 0,00	7,00	\$ 257.558,00	7,00	\$ 257.558,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H. PROM=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 16.793,00	\$ 16.793,00	6,30	\$ 105.795,90		\$ 0,00	6,03	\$ 101.261,79	6,03	\$ 101.261,79
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANIAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO <= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1	\$ 42.458,00	\$ 42.458,00	15,75	\$ 668.713,50		\$ 0,00	15,75	\$ 668.713,50	15,75	\$ 668.713,50
2.1.6	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3	1	\$ 75.906,00	\$ 75.906,00	3,00	\$ 227.718,00						
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1	\$ 36.041,00	\$ 36.041,00	26,46	\$ 953.644,86		\$ 0,00	26,46	\$ 953.644,86	26,46	\$ 953.644,86
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1	\$ 97.521,00	\$ 97.521,00	6,38	\$ 622.183,98		\$ 0,00	6,38	\$ 622.183,98	6,38	\$ 622.183,98
2.2	CONCRETOS												
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E>8,1<=12,0 CM.F'c=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1	\$ 328.439,00	\$ 328.439,00	20,41	\$ 6.703.439,99	4,41	\$ 1.449.565,53	16,00	\$ 5.255.024,00	20,41	\$ 6.704.589,53

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1	\$ 4.906,00	\$ 4.906,00	27,46	\$ 134.718,76		\$ 0,00	27,46	\$ 134.718,76	27,46	\$ 134.718,76
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	\$ 5.294,00	\$ 5.294,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.6	ESTRUCTURAS METÁLICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1	\$ 18.140,00	\$ 18.140,00	39,50	\$ 716.530,00		\$ 0,00	39,50	\$ 716.530,00	39,50	\$ 716.530,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.3	MUROS E=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H). SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1	\$ 193.656,00	\$ 193.656,00	1,80	\$ 348.580,80		\$ 0,00	1,80	\$ 348.580,80	1,80	\$ 348.580,80
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1	\$ 9.624,00	\$ 9.624,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	\$ 23.009,00	\$ 23.009,00	235,05	\$ 5.408.265,45	235,05	\$ 5.408.265,45		\$ 0,00	235,05	\$ 5.408.265,45
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1	\$ 12.221,00	\$ 12.221,00	14,20	\$ 173.538,20		\$ 0,00	14,20	\$ 173.538,20	14,20	\$ 173.538,20
4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	1	\$ 42.135,00	\$ 42.135,00	1,00	\$ 42.135,00		\$ 0,00	1,00	\$ 42.135,00	1,00	\$ 42.135,00
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1	\$ 44.622,00	\$ 44.622,00	1,00	\$ 44.622,00		\$ 0,00	1,00	\$ 44.622,00	1,00	\$ 44.622,00
4.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCs 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 209.719,00	\$ 209.719,00	12,00	\$ 2.516.628,00		\$ 0,00	12,00	\$ 2.516.628,00	12,00	\$ 2.516.628,00
4.1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCs 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 59.813,00	\$ 59.813,00	9,50	\$ 568.223,50		\$ 0,00	9,50	\$ 568.223,50	9,50	\$ 568.223,50
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1	\$ 53.037,00	\$ 53.037,00	1,00	\$ 53.037,00		\$ 0,00	1,00	\$ 53.037,00	1,00	\$ 53.037,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 126.018,00	\$ 126.018,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INCLUYE APARATO	UN	1	\$ 141.046,00	\$ 141.046,00	1,00	\$ 141.046,00	1,00	\$ 141.046,00		\$ 0,00	1,00	\$ 141.046,00
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INCLUYE APARATO	UN	1	\$ 20.200,00	\$ 20.200,00	1,00	\$ 20.200,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.2	SALIDAS												
5.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 159.365,00	\$ 159.365,00	2,00	\$ 318.730,00	2,00	\$ 318.730,00		\$ 0,00	2,00	\$ 318.730,00
5.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 128.111,00	\$ 128.111,00	2,00	\$ 256.222,00	2,00	\$ 256.222,00		\$ 0,00	2,00	\$ 256.222,00
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 192.560,00	\$ 192.560,00	3,00	\$ 577.680,00	3,00	\$ 577.680,00		\$ 0,00	3,00	\$ 577.680,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1	\$ 40.466,00	\$ 40.466,00	1,00	\$ 40.466,00	1,00	\$ 40.466,00		\$ 0,00	1,00	\$ 40.466,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.4	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1	\$ 41.145,00	\$ 41.145,00	10,73	\$ 441.485,85		\$ 0,00	10,73	\$ 441.485,85	10,73	\$ 441.485,85
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.13	PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M2	1	\$ 105.473,00	\$ 105.473,00	2,07	\$ 218.329,11	2,07	\$ 218.329,11		\$ 0,00	2,07	\$ 218.329,11
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1	\$ 127.304,00	\$ 127.304,00	20,54	\$ 2.614.824,16		\$ 0,00	20,54	\$ 2.614.824,16	20,54	\$ 2.614.824,16
7.4	OTROS												
7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	1	\$ 3.454,00	\$ 3.454,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO HETEROGENEO TARALAY ALTO TRÁFICO	M2	1	\$ 181.080,00	\$ 181.080,00	28,12	\$ 5.091.969,60	28,12	\$ 5.091.969,60		\$ 0,00	28,12	\$ 5.091.969,60
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1	\$ 126.667,00	\$ 126.667,00	9,87	\$ 1.250.203,29		\$ 0,00	9,87	\$ 1.250.203,29	9,87	\$ 1.250.203,29
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLE ENAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1	\$ 177.272,00	\$ 177.272,00	18,37	\$ 3.256.486,64	18,37	\$ 3.256.486,64		\$ 0,00	18,37	\$ 3.256.486,64
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1	\$ 339.791,00	\$ 339.791,00	1,00	\$ 339.791,00	1,00	\$ 339.791,00		\$ 0,00	1,00	\$ 339.791,00
11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	1	\$ 647.786,00	\$ 647.786,00	1,00	\$ 647.786,00	1,00	\$ 647.786,00		\$ 0,00	1,00	\$ 647.786,00
11.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INCRUSTACIONES ACCESORIOS EN PORCELANA (CINCO PIEZAS)	UN	1	\$ 94.539,00	\$ 94.539,00	1,00	\$ 94.539,00	1,00	\$ 94.539,00		\$ 0,00	1,00	\$ 94.539,00
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1	\$ 405.221,00	\$ 405.221,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	1	\$ 563.315,00	\$ 563.315,00	1,00	\$ 563.315,00	1,00	\$ 563.315,00		\$ 0,00	1,00	\$ 563.315,00
11.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1	\$ 1.066.543,00	\$ 1.066.543,00	1,00	\$ 1.066.543,00	1,00	\$ 1.066.543,00		\$ 0,00	1,00	\$ 1.066.543,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTÍCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1	\$ 754.543,00	\$ 754.543,00	4,32	\$ 3.259.625,76	4,32	\$ 3.259.625,76		\$ 0,00	4,32	\$ 3.259.625,76
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.2	DIVISIONES.												
14.2.6	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1	\$ 151.041,00	\$ 151.041,00	2,30	\$ 347.394,30	2,30	\$ 347.394,30		\$ 0,00	2,30	\$ 347.394,30
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCRETINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO	M2	1	\$ 38.811,00	\$ 38.811,00	142,15	\$ 5.516.983,65	57,19	\$ 2.219.601,09		\$ 0,00	57,19	\$ 2.219.601,09
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	M2	1	\$ 77.132,00	\$ 77.132,00	32,00	\$ 2.468.224,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
16.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2	1	\$ 16.332,00	\$ 16.332,00	22,00	\$ 359.304,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	\$ 4.544,00	\$ 4.544,00	247,25	\$ 1.123.504,00	131,00	\$ 595.264,00	116,25	\$ 528.240,00	247,25	\$ 1.123.504,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.9	PAÑETE USO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1	\$ 76.779,00	\$ 76.779,00	9,87	\$ 757.808,73		\$ 0,00	9,87	\$ 757.808,73	9,87	\$ 757.808,73
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.4	ESTUCCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1	\$ 71.487,00	\$ 71.487,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 13.684,00	\$ 13.684,00	387,12	\$ 5.297.350,08	228,42	\$ 3.125.699,28	158,70	\$ 2.171.650,80	387,12	\$ 5.297.350,08
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 48.436,00	\$ 48.436,00	336,33	\$ 16.290.479,88	159,25	\$ 7.713.486,28	102,69	\$ 4.973.892,84	261,94	\$ 12.687.379,12
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1	\$ 12.873,00	\$ 12.873,00	238,92	\$ 3.075.617,16	295,85	\$ 3.808.502,80		\$ 0,00	295,85	\$ 3.808.502,80
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS. TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 29.924,00	\$ 29.924,00	604,95	\$ 18.102.523,80	604,95	\$ 18.102.523,80		\$ 0,00	604,95	\$ 18.102.523,80
22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, LINEAL A. <= 50 CM, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE	M	1	\$ 11.140,00	\$ 11.140,00	314,77	\$ 3.506.537,80	314,77	\$ 3.506.537,80		\$ 0,00	314,77	\$ 3.506.537,80
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1	\$ 37.216,00	\$ 37.216,00	393,92	\$ 14.660.126,72	393,22	\$ 14.634.075,52		\$ 0,00	393,22	\$ 14.634.075,52
22.6	OTROS EN OBRAS INTERIORES.												
22.6.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	1	\$ 53.589,00	\$ 53.589,00	-	\$ 0,00	11,57	\$ 620.024,73		\$ 0,00	11,57	\$ 620.024,73
22.6.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	1	\$ 3.575,00	\$ 3.575,00	181,82	\$ 650.006,50	181,82	\$ 650.006,50		\$ 0,00	181,82	\$ 650.006,50
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	1	\$ 42.492,00	\$ 42.492,00	206,67	\$ 8.781.821,64	206,67	\$ 8.781.821,64		\$ 0,00	206,67	\$ 8.781.821,64
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS <= 25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJAR EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE	M	1	\$ 53.764,00	\$ 53.764,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA ATANASIO			\$ 7.727.686,00	\$ 7.727.686,00		\$ 122.412.944,17		\$ 87.053.685,99		\$ 26.687.635,46		\$ 113.741.321,45
	UNIDAD OPERATIVA PIEDRA VERDE												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PAREALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PAREALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1	\$ 38.578,00	\$ 38.578,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	\$ 28.024,00	\$ 28.024,00	1,00	\$ 28.024,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE	M2	1	\$ 24.626,00	\$ 24.626,00	86,10	\$ 2.120.298,60		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1	\$ 20.014,00	\$ 20.014,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOCÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA	M2	1	\$ 35.909,00	\$ 35.909,00	4,40	\$ 157.999,60		\$ 0,00	4,40	\$ 157.999,60	4,40	\$ 157.999,60
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	1	\$ 27.846,00	\$ 27.846,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 20.619,00	\$ 20.619,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL	M2	1	\$ 10.962,00	\$ 10.962,00	5,00	\$ 54.810,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1	\$ 15.635,00	\$ 15.635,00	100,00	\$ 1.563.500,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	M2	1	\$ 6.417,00	\$ 6.417,00	210,55	\$ 1.351.099,35		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H < 2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1	\$ 64.211,00	\$ 64.211,00	3,44	\$ 220.885,84		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.2	CONCRETOS												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E= 5 CM F'c=2500 PSI.	M2	1	\$ 26.389,00	\$ 26.389,00	8,61	\$ 227.209,29		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.2.17	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	1	\$ 304.979,00	\$ 304.979,00	28,70	\$ 8.752.897,30		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	\$ 5.294,00	\$ 5.294,00	208,76	\$ 1.105.175,44		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1	\$ 9.624,00	\$ 9.624,00	178,31	\$ 1.716.055,44		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	\$ 20.683,00	\$ 20.683,00	357,08	\$ 7.385.485,64		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.5.4	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	1	\$ 27.607,00	\$ 27.607,00	107,50	\$ 2.967.752,50		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	\$ 23.009,00	\$ 23.009,00	31,78	\$ 731.226,02		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 70.513,00	\$ 70.513,00	1,00	\$ 70.513,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.3	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	\$ 28.373,00	\$ 28.373,00	50,00	\$ 1.418.650,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1	\$ 15.145,00	\$ 15.145,00	41,00	\$ 620.945,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.4	OTROS												
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	1	\$ 152.676,00	\$ 152.676,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1	\$ 26.968,00	\$ 26.968,00	67,95	\$ 1.832.475,60		\$ 0,00	67,95	\$ 1.832.475,60	67,95	\$ 1.832.475,60
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA PARA PUERTA METALICA SIN MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0.30 X 0.60 M. TERMINADA CON ANTICORROSIVO	M2	1	\$ 712.778,00	\$ 712.778,00	2,35	\$ 1.675.028,30		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1	\$ 178.192,00	\$ 178.192,00	1,00	\$ 178.192,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LAMINAS EN FIBROCEMENTO E=16 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL 26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL 26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON	M2	1	\$ 200.441,00	\$ 200.441,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	1	\$ 101.902,00	\$ 101.902,00	300,00	\$ 30.570.600,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO	M2	1	\$ 38.811,00	\$ 38.811,00	86,10	\$ 3.341.627,10		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	\$ 4.544,00	\$ 4.544,00	250,00	\$ 1.136.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.											0,00	
21.1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1	\$ 79.207,00	\$ 79.207,00	11,38	\$ 901.375,66		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SODIOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTemperie, ALTA ELASTICIDAD, HIDROREPLENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCAU Y HUMOS, SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 29.924,00	\$ 29.924,00	44,40	\$ 1.328.625,60		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARRA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA	M	1	\$ 28.487,00	\$ 28.487,00	12,70	\$ 361.784,90		\$ 0,00	12,70	\$ 361.784,90	12,70	\$ 361.784,90
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	1	\$ 42.492,00	\$ 42.492,00	357,16	\$ 15.176.442,72		\$ 0,00	357,16	\$ 15.176.442,72	357,16	\$ 15.176.442,72
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.3	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	\$ 28.403,00	\$ 28.403,00	150,56	\$ 4.276.355,68		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1	\$ 125.506,00	\$ 125.506,00	150,56	\$ 18.896.183,36		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE.	M	1	\$ 53.764,00	\$ 53.764,00	81,20	\$ 4.365.636,80		\$ 0,00	81,20	\$ 4.365.636,80	81,20	\$ 4.365.636,80
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMÉRICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHESIÓN CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1	\$ 41.937,00	\$ 41.937,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	\$ 414.583,00	\$ 414.583,00	10,00	\$ 4.145.830,00		\$ 0,00	10,00	\$ 4.145.830,00	10,00	\$ 4.145.830,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA PIEDRA VERDE			\$ 3.085.072,00	\$ 3.085.072,00		\$ 118.678.684,74		\$ 0,00		\$ 26.040.169,62		\$ 26.040.169,62
	UNIDAD OPERATIVA EL NOGAL												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	1	\$ 5.695,00	\$ 5.695,00	99,04	\$ 564.032,80	17,40	\$ 99.093,00	81,64	\$ 464.939,80	99,04	\$ 564.032,80
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI	M	1	\$ 99.312,00	\$ 99.312,00	23,31	\$ 2.314.962,72		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.												
1.2.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE MESONES EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 21.733,00	\$ 21.733,00	5,98	\$ 129.963,34	0	\$ 0,00	5,98	\$ 129.963,34	5,98	\$ 129.963,34
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.1	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1	\$ 19.378,00	\$ 19.378,00	27,78	\$ 538.320,84	16,14	\$ 312.760,92	11,64	\$ 225.559,92	27,78	\$ 538.320,84
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1	\$ 28.024,00	\$ 28.024,00	5,00	\$ 140.120,00		\$ 0,00	5,00	\$ 140.120,00	5,00	\$ 140.120,00
1.3.7	DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARRILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1	\$ 17.531,00	\$ 17.531,00	3,42	\$ 59.956,02		\$ 0,00	3,42	\$ 59.956,02	3,42	\$ 59.956,02
1.3.11	DESMONTE MANUAL DE MALLA EMBORNADA DE CERRAMIENTO, PULIENDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA DE SOPORTE EXISTENTES QUE AMARRAN LA MALLA AL MARCO EN ÁNGULO Y RETIRANDO LA MISMA, GARANTIZANDO QUE EL MARCO Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PERMANEZCAN INMODIFICABLES. NO INCLUYE EL RETIRO DE NINGÚN OTRO ELEMENTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN	M2	1	\$ 17.068,00	\$ 17.068,00	3,20	\$ 54.617,60	3,20	\$ 54.617,60		\$ 0,00	3,20	\$ 54.617,60
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA	M2	1	\$ 24.626,00	\$ 24.626,00	9,68	\$ 238.379,68	9,68	\$ 238.379,68		\$ 0,00	9,68	\$ 238.379,68
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL OS <=50 CM INDEPENDIENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1	\$	12.898,00	\$	12.898,00	23,85	\$ 307.617,30	\$ 0,00	23,85	\$ 307.617,30	23,85	\$ 307.617,30
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø <=4" CM INDEPENDIENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1	\$	12.898,00	\$	12.898,00	9,00	\$ 116.082,00	\$ 0,00	9,00	\$ 116.082,00	9,00	\$ 116.082,00
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1	\$	20.014,00	\$	20.014,00	162,47	\$ 3.251.674,58	\$ 0,00	162,47	\$ 3.251.674,58	162,47	\$ 3.251.674,58
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDEPENDIENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS	M2	1	\$	72.138,00	\$	72.138,00	18,48	\$ 1.333.110,24	\$ 0,00	18,48	\$ 1.333.110,24	18,48	\$ 1.333.110,24
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOCÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDEPENDIENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA	M2	1	\$	35.909,00	\$	35.909,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRANSLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDEPENDIENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS	M2	1	\$	19.378,00	\$	19.378,00	12,00	\$ 232.536,00	\$ 0,00	12,00	\$ 232.536,00	12,00	\$ 232.536,00
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.													
1.5.2	PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.	M2	1	\$	6.417,00	\$	6.417,00		\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$	27.846,00	\$	27.846,00	90,48	\$ 2.519.506,08	\$ 0,00	90,48	\$ 2.519.506,08	90,48	\$ 2.519.506,08
1.5.7	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO PESADO (CONCRETO YA FUESE ENDURECIDO Y/O ESMALTADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$	24.299,00	\$	24.299,00	17,40	\$ 422.802,60	17,40	\$ 422.802,60	\$ 0,00	17,40	\$ 422.802,60
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.													
1.6.3	SELLADO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN EN EL ÁREA AFERENTE A LA SALIDA DEL PUNTO, EL CORTE DE LA TUBERÍA PARA GARANTIZAR QUE NO SOBRESALGA POSTERIOR AL SELLADO, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA	U	1	\$	19.644,00	\$	19.644,00	31,00	\$ 608.964,00	31,00	\$ 608.964,00	\$ 0,00	31,00	\$ 608.964,00
1.6.4	SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN EN EL ÁREA AFERENTE A LA SALIDA DEL PUNTO, EL CORTE DE LA TUBERÍA PARA GARANTIZAR QUE NO SOBRESALGA POSTERIOR AL SELLADO, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA FC=3000, CARGUE, RETIRO,	U	1	\$	24.520,00	\$	24.520,00	29,00	\$ 711.080,00	29,00	\$ 711.080,00	\$ 0,00	29,00	\$ 711.080,00
1.6.6	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA FC=3000.	U	1	\$	31.369,00	\$	31.369,00	12,00	\$ 376.428,00	12,00	\$ 376.428,00	\$ 0,00	12,00	\$ 376.428,00
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDEPENDIENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO	UN	1	\$	28.024,00	\$	28.024,00	29,00	\$ 812.696,00	29,00	\$ 812.696,00	\$ 0,00	29,00	\$ 812.696,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDEPENDIENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$	14.178,00	\$	14.178,00	8,00	\$ 113.424,00	8,00	\$ 113.424,00	\$ 0,00	8,00	\$ 113.424,00
1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDEPENDIENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA, CABELADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$	21.254,00	\$	21.254,00	4,00	\$ 85.016,00	4,00	\$ 85.016,00	\$ 0,00	4,00	\$ 85.016,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.													
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDEPENDIENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$	20.619,00	\$	20.619,00	106,08	\$ 2.187.263,52	\$ 0,00	106,08	\$ 2.187.263,52	106,08	\$ 2.187.263,52
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.													
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERAMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1	\$	10.681,00	\$	10.681,00	97,26	\$ 1.038.834,06	97,26	\$ 1.038.834,06	\$ 0,00	97,26	\$ 1.038.834,06
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPONERÍA DE ARCILLA E <=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE	M2	1	\$	24.843,00	\$	24.843,00	80,46	\$ 1.998.867,78	80,46	\$ 1.998.867,78	\$ 0,00	80,46	\$ 1.998.867,78
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 1,5 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1	\$	24.664,00	\$	24.664,00	38,28	\$ 944.137,92	38,28	\$ 944.137,92	\$ 0,00	38,28	\$ 944.137,92
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.													
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBU). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. CARGUE, RETIRO Y	M2	1	\$	21.605,00	\$	21.605,00	27,60	\$ 596.298,00	27,60	\$ 596.298,00	\$ 0,00	27,60	\$ 596.298,00
1.9.7	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES HASTA NIVEL DE PISO. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRIANTE EN BOTADEROS OFICIALES. MEDIDO COMO AREA CONSTRUIDA	M2	1	\$	65.617,00	\$	65.617,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.9.14	CORTE Y DEMOLICIÓN CABEZAS, COLUMNETAS, VIGAS Y BORDILLOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$ 18.439,00	\$ 18.439,00	2,00	\$ 36.878,00	2,00	\$ 36.878,00		\$ 0,00	2,00	\$ 36.878,00
1.10	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.												
1.10.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE POYOS PARA MUERLES Y OTROS USOS A=60 CM H.<=10 CM (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1	\$ 11.605,00	\$ 11.605,00	3,55	\$ 41.197,75	3,51	\$ 40.733,55		\$ 0,00	3,51	\$ 40.733,55
1.10.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE POCETAS EN MAMPOSTERÍA DE MEDIDAS 40X40X40 CM HASTA 60X60X60 CM (INDIFERENTE DEL ESPESOR DE LOS MUERTES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$ 30.239,00	\$ 30.239,00	2,00	\$ 60.478,00	2,00	\$ 60.478,00		\$ 0,00	2,00	\$ 60.478,00
1.11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.3	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1	\$ 33.261,00	\$ 33.261,00	1,44	\$ 47.895,84	1,44	\$ 47.895,84		\$ 0,00	1,44	\$ 47.895,84
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1	\$ 64.211,00	\$ 64.211,00	7,52	\$ 482.866,72	7,52	\$ 482.866,72		\$ 0,00	7,52	\$ 482.866,72
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1	\$ 97.521,00	\$ 97.521,00	2,61	\$ 254.529,81	2,61	\$ 254.529,81		\$ 0,00	2,61	\$ 254.529,81
2.1.10	RELLENO MANUAL CON ARENA DE RIO E=5,0 CM. INCLUYE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M2	1	\$ 72.262,00	\$ 72.262,00	33,72	\$ 2.436.674,64	33,72	\$ 2.436.674,64		\$ 0,00	33,72	\$ 2.436.674,64
2.2	CONCRETOS												
2.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'c=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	1	\$ 801.661,00	\$ 801.661,00	5,00	\$ 4.008.305,00	0,74	\$ 593.229,14		\$ 0,00	0,74	\$ 593.229,14
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=8,1<=12,0 CM F'c=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1	\$ 328.439,00	\$ 328.439,00	17,40	\$ 5.714.838,60	17,4	\$ 5.714.838,60		\$ 0,00	17,40	\$ 5.714.838,60
2.2.13	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	1	\$ 631.605,00	\$ 631.605,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO												
2.4.6	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI 0.15 M X 0.10 M (INCLUYE ACERO)	M	1	\$ 35.109,00	\$ 35.109,00	3,60	\$ 126.392,40	3,60	\$ 126.392,40		\$ 0,00	3,60	\$ 126.392,40
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1	\$ 4.906,00	\$ 4.906,00	31,39	\$ 153.999,34	31,39	\$ 153.999,34		\$ 0,00	31,39	\$ 153.999,34
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	\$ 5.294,00	\$ 5.294,00	112,25	\$ 594.251,50	112,25	\$ 594.251,50		\$ 0,00	112,25	\$ 594.251,50
2.6	ESTRUCTURAS METÁLICAS												
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS METÁLICAS DE 100 X 100 X 4 MM. ALTURA 2.50 M (INCLUYE ANCLAJES A PLACA EXISTENTE Y PLATINA DE ANCLAJE)	UN	1	\$ 495.246,00	\$ 495.246,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.1	MUROS E=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIBADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1	\$ 47.616,00	\$ 47.616,00	47,37	\$ 2.255.569,92	47,37	\$ 2.255.569,92		\$ 0,00	47,37	\$ 2.255.569,92
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.												
3.3.2	VIGA CINTA DE REMATE / CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL H.>10,0<=12,5 CM A.>10,0<=12,5 CM EN CONCRETO F'c=3000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE EN LA MEZCLA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M	1	\$ 140.251,00	\$ 140.251,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.3.3	COLUMNETAS Y/O VIGUETAS EN CONCRETO F'c=3000 PSI, PARA REFORZAMIENTO Y/O CONFINAMIENTO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	1	\$ 496.395,00	\$ 496.395,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.10	TUBERÍA PVC-P 1" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA	M	1	\$ 15.059,00	\$ 15.059,00	40,00	\$ 602.360,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.11	TUBERÍA PVC-P 1 1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U	M	1	\$ 31.144,00	\$ 31.144,00	40,00	\$ 1.245.760,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.12	TUBERÍA PVC-P 1 1/4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U	M	1	\$ 25.023,00	\$ 25.023,00	40,00	\$ 1.000.920,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.13	TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U	M	1	\$ 66.947,00	\$ 66.947,00	40,00	\$ 2.677.880,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.14	TUBERÍA PVC-P 2 1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U	M	1	\$ 86.504,00	\$ 86.504,00	40,00	\$ 3.460.160,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.15	TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U	M	1	\$ 96.428,00	\$ 96.428,00	40,00	\$ 3.857.120,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.16	TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U	M	1	\$ 186.502,00	\$ 186.502,00	40,00	\$ 7.460.080,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1	\$ 85.642,00	\$ 85.642,00	40,00	\$ 3.425.680,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1	\$ 12.221,00	\$ 12.221,00	40,00	\$ 488.840,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1	\$ 27.534,00	\$ 27.534,00	30,00	\$ 826.020,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CPVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1	\$ 28.011,00	\$ 28.011,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	1	\$ 42.135,00	\$ 42.135,00	16,00	\$ 674.160,00	16,00	\$ 674.160,00		\$ 0,00	16,00	\$ 674.160,00
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1	\$ 44.622,00	\$ 44.622,00	16,00	\$ 713.952,00	16,00	\$ 713.952,00		\$ 0,00	16,00	\$ 713.952,00
4.1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2"	UN	1	\$ 46.197,00	\$ 46.197,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA	UN	1	\$ 75.301,00	\$ 75.301,00	2,00	\$ 150.602,00	2,00	\$ 150.602,00		\$ 0,00	2,00	\$ 150.602,00
4.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 209.719,00	\$ 209.719,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 70.513,00	\$ 70.513,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 59.813,00	\$ 59.813,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 34.172,00	\$ 34.172,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 1-1/2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 14.897,00	\$ 14.897,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-L 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 47.564,00	\$ 47.564,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-L 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 41.345,00	\$ 41.345,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-L 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1	\$ 25.985,00	\$ 25.985,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	UN	1	\$ 56.989,00	\$ 56.989,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"	UN	1	\$ 53.109,00	\$ 53.109,00	5,00	\$ 265.545,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 2"	UN	1	\$ 42.233,00	\$ 42.233,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1	\$ 103.908,00	\$ 103.908,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1	\$ 53.037,00	\$ 53.037,00	16,00	\$ 848.592,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.1.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PARED 2"	UN	1	\$ 45.567,00	\$ 45.567,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2	VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.												
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	1	\$ 155.196,00	\$ 155.196,00	7,00	\$ 1.086.372,00	7,00	\$ 1.086.372,00		\$ 0,00	7,00	\$ 1.086.372,00
4.2.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 4"	UN	1	\$ 969.073,00	\$ 969.073,00	2,00	\$ 1.938.146,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 3"	UN	1	\$ 505.237,00	\$ 505.237,00	2,00	\$ 1.010.474,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE 2"	UN	1	\$ 520.413,00	\$ 520.413,00	2,00	\$ 1.040.826,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.2.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR MECÁNICO 1/2"	UN	1	\$ 160.031,00	\$ 160.031,00	2,00	\$ 320.062,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.3	DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.												
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	1	\$ 86.335,00	\$ 86.335,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4".	M	1	\$ 44.609,00	\$ 44.609,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.6	RED DE GAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.6.5	PUNTO GAS COBRE DE 1/2"	UN	1	\$ 92.556,00	\$ 92.556,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	UN	1	\$ 126.018,00	\$ 126.018,00	5,00	\$ 630.090,00	5,00	\$ 630.090,00		\$ 0,00	5,00	\$ 630.090,00
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	UN	1	\$ 141.046,00	\$ 141.046,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	UN	1	\$ 216.536,00	\$ 216.536,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A, INLUYE APARATO	UN	1	\$ 45.492,00	\$ 45.492,00	9,00	\$ 409.428,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	1	\$ 35.878,00	\$ 35.878,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.2	SALIDAS												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15K, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	UN	1	\$ 233.280,00	\$ 233.280,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENDA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	UN	1	\$ 128.111,00	\$ 128.111,00	12,00	\$ 1.537.332,00	12,00	\$ 1.537.332,00		\$ 0,00	12,00	\$ 1.537.332,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENDA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	UN	1	\$ 234.005,00	\$ 234.005,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRESA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 188.235,00	\$ 188.235,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 76.242,00	\$ 76.242,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMÍA MÍNIMA 90 MINUTOS. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 69.575,00	\$ 69.575,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	\$ 49.503,00	\$ 49.503,00	99,28	\$ 4.914.657,84	99,28	\$ 4.914.657,84		\$ 0,00	99,28	\$ 4.914.657,84
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.7	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM COLOR BLANCO PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO COMERCIAL MODERADO, TIPO BALDOSA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS Y PISCINA REF.135026583 DE ALFA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE.	M2	1	\$ 84.243,00	\$ 84.243,00	87,97	\$ 7.410.856,71	66,64	\$ 5.613.953,52		\$ 0,00	66,64	\$ 5.613.953,52
7.2.8	ACABADO DE PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 51 X 51 CM COLOR MATE. INCLUYE PEGA CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2	1	\$ 110.996,00	\$ 110.996,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1	\$ 26.636,00	\$ 26.636,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1	\$ 50.001,00	\$ 50.001,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.3.7	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1	\$ 34.890,00	\$ 34.890,00	93,78	\$ 3.271.984,20	84,88	\$ 2.961.463,20		\$ 0,00	84,88	\$ 2.961.463,20
7.4	OTROS												
7.4.16	WIN DE ALUMINIO	M	1	\$ 23.917,00	\$ 23.917,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.4.18	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1	\$ 123.715,00	\$ 123.715,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1	\$ 126.667,00	\$ 126.667,00	136,81	\$ 17.329.312,27	136,81	\$ 17.329.312,27		\$ 0,00	136,81	\$ 17.329.312,27
9	CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1	CARPINTERÍA METÁLICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLORROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS. INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON	M2	1	\$ 544.543,00	\$ 544.543,00	3,78	\$ 2.058.372,54		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.2	CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	\$ 376.298,00	\$ 376.298,00	12,64	\$ 4.756.406,72	12,64	\$ 4.756.406,72		\$ 0,00	12,64	\$ 4.756.406,72
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1	\$ 622.270,00	\$ 622.270,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	1	\$ 41.090,00	\$ 41.090,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ÁNGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	\$ 149.983,00	\$ 149.983,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1	\$ 865.594,00	\$ 865.594,00	13,00	\$ 11.252.722,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1	\$ 339.791,00	\$ 339.791,00	2,00	\$ 679.582,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1	\$ 753.998,00	\$ 753.998,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1	\$ 592.916,00	\$ 592.916,00	3,00	\$ 1.778.748,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1	\$ 648.167,00	\$ 648.167,00	18,00	\$ 11.667.006,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	1	\$ 100.337,00	\$ 100.337,00	6,00	\$ 602.022,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHAS 8" COMPLETA CON GRIFERÍA	UN	1	\$ 238.227,00	\$ 238.227,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1	\$ 405.221,00	\$ 405.221,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	1	\$ 24.540,00	\$ 24.540,00	6,00	\$ 147.240,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	1	\$ 29.729,00	\$ 29.729,00	4,00	\$ 118.916,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
11.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR PARA DUCHAS (INCLUYE PERILLAS)	UN	1	\$ 113.690,00	\$ 113.690,00	2,00	\$ 227.380,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1	\$ 754.543,00	\$ 754.543,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.7	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DISCAPACITADOS FIJA A MURO L= 60CMS	UN	1	\$ 179.664,00	\$ 179.664,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	UN	1	\$ 249.661,00	\$ 249.661,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.1	CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL 26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSION O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPERMEABILIZACION PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1	\$ 107.096,00	\$ 107.096,00	82,90	\$ 8.878.258,40	82,90	\$ 8.878.258,40		\$ 0,00	82,90	\$ 8.878.258,40
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADOS 1.5 DE E=4MM. INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	1	\$ 58.316,00	\$ 58.316,00	18,78	\$ 1.095.174,48		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	\$ 4.544,00	\$ 4.544,00	57,35	\$ 260.598,40		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELOS.												
21.1.9	PAÑETE USO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1	\$ 76.779,00	\$ 76.779,00	190,71	\$ 14.642.523,09	190,71	\$ 14.642.523,09		\$ 0,00	190,71	\$ 14.642.523,09
21.1.12	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1	\$ 29.962,00	\$ 29.962,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1	\$ 71.487,00	\$ 71.487,00	26,80	\$ 1.915.851,60	26,80	\$ 1.915.851,60		\$ 0,00	26,80	\$ 1.915.851,60
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 13.684,00	\$ 13.684,00	89,17	\$ 1.220.202,28	89,17	\$ 1.220.202,28		\$ 0,00	89,17	\$ 1.220.202,28
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTERPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS. TIPO XBRIZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 29.924,00	\$ 29.924,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES. USADA COMO SELLADOR. IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA	M2	1	\$ 16.668,00	\$ 16.668,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1	\$ 37.216,00	\$ 37.216,00	155,95	\$ 5.803.835,20	156,00	\$ 5.805.696,00		\$ 0,00	156,00	\$ 5.805.696,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.2	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H.=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	\$ 30.982,00	\$ 30.982,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.3.3	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1	\$ 28.403,00	\$ 28.403,00	162,47	\$ 4.614.635,41	162,47	\$ 4.614.635,41		\$ 0,00	162,47	\$ 4.614.635,41
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1	\$ 125.506,00	\$ 125.506,00	162,47	\$ 20.390.959,82	162,47	\$ 20.390.959,82		\$ 0,00	162,47	\$ 20.390.959,82
23.3.5	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.	M	1	\$ 13.561,00	\$ 13.561,00	27,49	\$ 372.791,89	27,49	\$ 372.791,89		\$ 0,00	27,49	\$ 372.791,89
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1	\$ 252.993,00	\$ 252.993,00	16,80	\$ 4.250.282,40		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE	M	1	\$ 53.764,00	\$ 53.764,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1	\$ 82.147,00	\$ 82.147,00	22,60	\$ 1.856.522,20	22,60	\$ 1.856.522,20		\$ 0,00	22,60	\$ 1.856.522,20
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC'S 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES Codos, TÉS Y VES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA	M	1	\$ 45.089,00	\$ 45.089,00	21,15	\$ 953.632,35		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.2	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	1	\$ 761.205,00	\$ 761.205,00	22,24	\$ 16.929.199,20		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	\$ 414.583,00	\$ 414.583,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA EL NOGAL			\$ 20.096.761,00	\$ 19.756.970,00		\$ 222.980.642,60		\$ 121.277.479,26		\$ 10.968.328,80		\$ 132.245.808,06
	UNIDAD OPERATIVA SERVITA												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	1	\$ 5.695,00	\$ 5.695,00	35,90	\$ 204.450,50		\$ 0,00	35,90	\$ 204.450,50	35,90	\$ 204.450,50
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS.	M2	1	\$ 19.378,00	\$ 19.378,00	121,52	\$ 2.354.814,56		\$ 0,00	121,52	\$ 2.354.814,56	121,52	\$ 2.354.814,56
1.10	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECURRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE	M2	1	\$ 6.471,00	\$ 6.471,00	476,02	\$ 3.080.325,42		\$ 0,00	476,02	\$ 3.080.325,42	476,02	\$ 3.080.325,42
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<+2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1	\$ 64.211,00	\$ 64.211,00	3,79	\$ 243.359,69		\$ 0,00	3,79	\$ 243.359,69	3,79	\$ 243.359,69
2.2	CONCRETOS												
2.2.5	ZAPATAS EN CONCRETO F'c=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	1	\$ 760.401,00	\$ 760.401,00	0,22	\$ 167.288,22		\$ 0,00	0,22	\$ 167.288,22	0,22	\$ 167.288,22
2.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'c=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	1	\$ 801.661,00	\$ 801.661,00	0,93	\$ 745.544,73		\$ 0,00	0,93	\$ 745.544,73	0,93	\$ 745.544,73
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	\$ 5.294,00	\$ 5.294,00	200,10	\$ 1.059.329,40		\$ 0,00	200,10	\$ 1.059.329,40	200,10	\$ 1.059.329,40
2.6	ESTRUCTURAS METÁLICAS												
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS METÁLICAS DE 100 X 100 X 4 MM. ALTURA 2.50 M (INCLUYE ANCLAJES A PLACA EXISTENTE Y PLATINA DE ANCLAJE)	UN	1	\$ 495.246,00	\$ 495.246,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APUCA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1	\$ 18.140,00	\$ 18.140,00	296,38	\$ 5.376.333,20	119,68	\$ 2.170.995,20	176,70	\$ 3.205.338,00	296,38	\$ 5.376.333,20
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	\$ 20.683,00	\$ 20.683,00	103,80	\$ 2.146.895,40	103,80	\$ 2.146.895,40		\$ 0,00	103,80	\$ 2.146.895,40
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	\$ 23.009,00	\$ 23.009,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.4	OTROS												
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1	\$ 26.968,00	\$ 26.968,00	549,79	\$ 14.826.736,72		\$ 0,00	549,79	\$ 14.826.736,72	549,79	\$ 14.826.736,72
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA OCTOGONAL. PERFIL RECTANGULAR PPAL DE 80X40MM Y PERFILES INTERMEDIOS DE 25X25MM CADA 10CM. ÁREA 40MT2	M2	1	\$ 791.378,00	\$ 791.378,00	71,44	\$ 56.536.044,32		\$ 0,00	71,44	\$ 56.536.044,32	71,44	\$ 56.536.044,32
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø=2" E=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJE CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2.1/4"x2.1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON	M2	1	\$ 101.952,00	\$ 101.952,00	35,20	\$ 3.588.710,40		\$ 0,00	35,20	\$ 3.588.710,40	35,20	\$ 3.588.710,40
16.6	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"x2"	M2	1	\$ 90.477,00	\$ 90.477,00	2,34	\$ 211.716,18	2,34	\$ 211.716,18		\$ 0,00	2,34	\$ 211.716,18
16.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	1	\$ 153.525,00	\$ 153.525,00	6,00	\$ 921.150,00	6,00	\$ 921.150,00		\$ 0,00	6,00	\$ 921.150,00
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERÍA Y URBANISMO	M2	1	\$ 77.132,00	\$ 77.132,00	38,32	\$ 2.955.698,24		\$ 0,00	38,32	\$ 2.955.698,24	38,32	\$ 2.955.698,24
18	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.												
18.1	PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD	UN	1	\$ 485.102,00	\$ 485.102,00	4,00	\$ 1.940.408,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	\$ 4.544,00	\$ 4.544,00	206,68	\$ 939.153,92		\$ 0,00	206,68	\$ 939.153,92	206,68	\$ 939.153,92
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	\$ 20.170,00	\$ 20.170,00	15,47	\$ 312.029,90	15,47	\$ 312.029,90		\$ 0,00	15,47	\$ 312.029,90
21.1.12	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1	\$ 29.962,00	\$ 29.962,00	3,00	\$ 89.886,00	3,00	\$ 89.886,00		\$ 0,00	3,00	\$ 89.886,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTERPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 29.924,00	\$ 29.924,00	127,10	\$ 3.803.340,40	127,10	\$ 3.803.340,40		\$ 0,00	127,10	\$ 3.803.340,40
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA	M2	1	\$ 16.668,00	\$ 16.668,00	105,00	\$ 1.750.140,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.1.17	RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI DE USO PERTINENTE PARA RECUBRIMIENTO, PROTECCIÓN Y DECORACIÓN PARA SUSTRATOS AL EXTERIOR, APLICADO A UNA (1) CAPA, DILUIDO CON VARSOL HASTA UN 5% EN VOLUMEN. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 20.001,00	\$ 20.001,00	112,53	\$ 2.250.712,53	112,53	\$ 2.250.712,53			112,53	\$ 2.250.712,53
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1	\$ 37.216,00	\$ 37.216,00	369,48	\$ 13.750.567,68		\$ 0,00	369,48	\$ 13.750.567,68	369,48	\$ 13.750.567,68
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1	\$ 28.487,00	\$ 28.487,00	39,20	\$ 1.116.690,40		\$ 0,00	39,20	\$ 1.116.690,40	39,20	\$ 1.116.690,40
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.4	CUBIERTAS TRASLÓCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1	\$ 252.993,00	\$ 252.993,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	\$ 214.844,00	\$ 214.844,00	121,52	\$ 26.107.842,88		\$ 0,00	121,52	\$ 26.107.842,88	121,52	\$ 26.107.842,88
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	1	\$ 25.399,00	\$ 25.399,00	551,00	\$ 13.994.849,00		\$ 0,00	551,00	\$ 13.994.849,00	551,00	\$ 13.994.849,00
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	\$ 414.583,00	\$ 414.583,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA SERVITA			\$ 5.041.514,00	\$ 5.041.514,00		\$ 160.474.017,69		\$ 11.906.725,61		\$ 144.876.744,08		\$ 156.783.469,69
	UNIDAD OPERATIVA VILLA CRISTINA												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS	UND	1	\$ 28.024,00	\$ 28.024,00	1,00	\$ 28.024,00	1,00	\$ 28.024,00		\$ 0,00	1,00	\$ 28.024,00
1.3.6	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES Y PUERTAS METÁLICAS DE CABINAS DE BANDO (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1	\$ 24.626,00	\$ 24.626,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS	M2	1	\$ 19.378,00	\$ 19.378,00	58,15	\$ 1.126.830,70	58,15	\$ 1.126.830,70		\$ 0,00	58,15	\$ 1.126.830,70

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1	\$ 14.178,00	\$ 14.178,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.10	DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO DE ESPESOR HASTA 1/2", CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 20.001,00	\$ 20.001,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.8.11	DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA	M2	1	\$ 23.208,00	\$ 23.208,00	2,07	\$ 48.040,56	2,07	\$ 48.040,56		\$ 0,00	2,07	\$ 48.040,56
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1	\$ 15.635,00	\$ 15.635,00	25,50	\$ 398.692,50	25,50	\$ 398.692,50		\$ 0,00	25,50	\$ 398.692,50
1.11	OTROS PRELIMINARES.												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1	\$ 6.602,00	\$ 6.602,00	-	\$ 0,00	12,70	\$ 83.845,40		\$ 0,00	12,70	\$ 83.845,40
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
2.2	CONCRETOS												
2.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO		1	\$ 116.777,00	\$ 116.777,00	-	\$ 0,00	2,50	\$ 291.942,50		\$ 0,00	2,50	\$ 291.942,50
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1	\$ 5.294,00	\$ 5.294,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.6	ESTRUCTURAS METÁLICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1	\$ 18.140,00	\$ 18.140,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.1	RASPADE DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1	\$ 9.624,00	\$ 9.624,00	69,45	\$ 668.386,80	65,35	\$ 628.928,40		\$ 0,00	65,35	\$ 628.928,40
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	\$ 20.683,00	\$ 20.683,00	69,45	\$ 1.436.434,35	65,35	\$ 1.351.634,05		\$ 0,00	65,35	\$ 1.351.634,05
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	\$ 23.009,00	\$ 23.009,00	274,22	\$ 6.309.527,98		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.5	RED GENERAL CONTRAINCENDIO.												
4.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO PUSH MOD. VERTICAL REVERSIBLE CORTAFUEGO MANIJA	UN	1	\$ 1.125.160,00	\$ 1.125.160,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1	\$ 192.560,00	\$ 192.560,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.2	ACABADO DE PISOS.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.2.15	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	1	\$ 68.811,00	\$ 68.811,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1	\$ 15.145,00	\$ 15.145,00	-	\$ 0,00	11,80	\$ 178.711,00		\$ 0,00	11,80	\$ 178.711,00
7.4	OTROS												
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1	\$ 26.968,00	\$ 26.968,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	\$ 204.051,00	\$ 204.051,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGELO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	\$ 149.983,00	\$ 149.983,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
10.2	PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) MARCO EN LAMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERTICAL CAL ORBA MEDIANOS, ANGILOS Y REFUERZOS	M2	1	\$ 217.171,00	\$ 217.171,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1	\$ 754.543,00	\$ 754.543,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).					-							
14.2	DIVISIONES.												
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	1	\$ 85.074,00	\$ 85.074,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO, CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS	M2	1	\$ 38.811,00	\$ 38.811,00	17,77	\$ 689.671,47	17,77	\$ 689.671,47		\$ 0,00	17,77	\$ 689.671,47
16.5	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA PREONDUADA, POSTES PRINCIPALES EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AGUA NEGRA GALVANIZADO Ø=2" E=2,49 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; MARCO EN ÁNGULO DE ACERO DE 1,1/4"x3/16" CONFORMANDO MÓDULOS DE TAMAÑO MÁXIMO 2,00x2,00 M C/U (SE PUEDEN PACHAR MÓDULOS ENTRE SI); PISAMALLA EN ÁNGULO DE ACERO DE 3/4"x3/16"; PLATINAS DE AMARRE DEL MARCO AL TUBULAR DE 1"x2" (A X H) E=3/16" SOLDADAS CON CORDONES CORRIDOS; PAÑO CON MALLA PREONDUADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CAL/BWG.12 FORMANDO HUECOS DE 1"x1". INCLUYE ADemás DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS. NO INCLUYE PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M	1	\$ 189.481,00	\$ 189.481,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.6	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"x 2"	M2	1	\$ 90.477,00	\$ 90.477,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	1	\$ 153.525,00	\$ 153.525,00	1,67	\$ 256.386,75	1,67	\$ 256.386,75		\$ 0,00	1,67	\$ 256.386,75
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	\$ 20.170,00	\$ 20.170,00	-	\$ 0,00	311,88	\$ 6.290.619,60		\$ 0,00	311,88	\$ 6.290.619,60

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
21.2.	BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1	\$ 31.425,00	\$ 31.425,00	44,46	\$ 1.397.155,50	44,46	\$ 1.397.155,50		\$ 0,00	44,46	\$ 1.397.155,50
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 48.436,00	\$ 48.436,00	140,44	\$ 6.802.351,84	420,44	\$ 20.364.431,84		\$ 0,00	420,44	\$ 20.364.431,84
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1	\$ 12.873,00	\$ 12.873,00		\$ 0,00	154,00	\$ 1.982.442,00		\$ 0,00	154,00	\$ 1.982.442,00
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTemperIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS. TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1	\$ 29.924,00	\$ 29.924,00	75,05	\$ 2.245.796,20	74,15	\$ 2.218.864,60		\$ 0,00	74,15	\$ 2.218.864,60
22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, LINEAL A. <= 50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTemperIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1	\$ 11.140,00	\$ 11.140,00	945,22	\$ 10.529.750,80	945,22	\$ 10.529.750,80		\$ 0,00	945,22	\$ 10.529.750,80
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE	M2	1	\$ 16.668,00	\$ 16.668,00	621,31	\$ 10.355.995,08	621,31	\$ 10.355.995,08		\$ 0,00	621,31	\$ 10.355.995,08
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.4	ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE	M2	1	\$ 40.241,00	\$ 40.241,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1	\$ 37.216,00	\$ 37.216,00	597,46	\$ 22.235.071,36	597,46	\$ 22.235.071,36		\$ 0,00	597,46	\$ 22.235.071,36
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1	\$ 28.487,00	\$ 28.487,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	1	\$ 42.492,00	\$ 42.492,00	346,31	\$ 14.715.404,52	364,31	\$ 15.480.260,52		\$ 0,00	364,31	\$ 15.480.260,52
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1	\$ 252.993,00	\$ 252.993,00	64,46	\$ 16.307.928,78	64,46	\$ 16.307.928,78		\$ 0,00	64,46	\$ 16.307.928,78
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	\$ 214.844,00	\$ 214.844,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE	M	1	\$ 53.764,00	\$ 53.764,00	25,50	\$ 1.370.982,00	25,50	\$ 1.370.982,00		\$ 0,00	25,50	\$ 1.370.982,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA JARDIN SOCIAL VILLA CRISTINA			\$ 4.497.612,00	\$ 4.497.612,00		\$ 96.922.431,19		\$ 113.616.209,41		\$ 0,00		\$ 113.616.209,41
	UNIDAD OPERATIVA VILLA CRUCES												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.8	DESMONTE MANUAL DE BARANDAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO), CONTEMPLANDO SUS PASAMANOS, APOYOS VERTICALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M	1	\$ 11.741,00	\$ 11.741,00	4,70	\$ 55.182,70	4,70	\$ 55.182,70		\$ 0,00	4,70	\$ 55.182,70
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALUSTADO.	M2	1	\$ 20.014,00	\$ 20.014,00	28,21	\$ 564.594,94	28,21	\$ 564.594,94		\$ 0,00	28,21	\$ 564.594,94

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 22.588,00	\$ 22.588,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS	M2	1	\$ 19.378,00	\$ 19.378,00	52,73	\$ 1.021.801,94	52,73	\$ 1.021.705,05		\$ 0,00	52,73	\$ 1.021.705,05
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.7	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO PESADO (CONCRETO YA FUESE ENDURECIDO Y/O ESMALTADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 19.378,00	\$ 19.378,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES). CONTEMPLANDO EL DESMONTES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	\$ 20.619,00	\$ 20.619,00	18,02	\$ 371.554,38	18,02	\$ 371.554,38		\$ 0,00	18,02	\$ 371.554,38
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1	\$ 9.624,00	\$ 9.624,00	1.255,10	\$ 12.079.082,40	1255,10	\$ 12.079.082,40		\$ 0,00	1255,10	\$ 12.079.082,40
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1	\$ 23.009,00	\$ 23.009,00	159,35	\$ 3.666.484,15	35,10	\$ 807.615,90		\$ 0,00	35,10	\$ 807.615,90
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.4	OTROS												
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1	\$ 26.968,00	\$ 26.968,00	12,13	\$ 327.121,84		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
12.13	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARRERA DE PROTECCIÓN DE RETIRO DE 2,00MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIÓN GALVANIZADO.	M	1	\$ 373.650,00	\$ 373.650,00	6,20	\$ 2.316.630,00	6,20	\$ 2.316.630,00		\$ 0,00	6,20	\$ 2.316.630,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON DOWELING EN FIBROCEMENTO EN 900MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL 26 PERIMETRAL, OMEGAS Y PERFILES GALVANIZADOS BOLAÑAS EN CAL 36. SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1	\$ 200.441,00	\$ 200.441,00	25,80	\$ 5.171.377,80	6,45	\$ 1.292.844,45		\$ 0,00	6,45	\$ 1.292.844,45
16	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO.												
16.4	CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERNA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO.	M2	1	\$ 38.811,00	\$ 38.811,00	16,73	\$ 649.308,03		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
18	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.												
18.1	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1	\$ 485.102,00	\$ 485.102,00	1,00	\$ 485.102,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21	PAÑETOS, REVOQUES Y RERELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMON EN 1:4 E-2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	\$ 20.170,00	\$ 20.170,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E-2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	\$ 20.500,00	\$ 20.500,00	-	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.12	PINTURA VINILO 200% APLICADA POSTERIOR WHITE, CON ALTOS SOBRIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTERPERIE, ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE, RESISTENTE A PLAGAS Y FONGOS. BOMBAQUEO Y DORADO. MATERIAL ENBLENCA SUPLENDO LOS JODOS DEL	M2	1	\$ 29.924,00	\$ 29.924,00	1.399,29	\$ 41.872.353,96	1399,29	\$ 41.872.353,96		\$ 0,00	1399,29	\$ 41.872.353,96
22.1.13	ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTERPERIE, ALTA ELASTICIDAD, HIDORREPELENTE, RESISTENTE A PLAGAS Y FONGOS. BOMBAQUEO Y DORADO. MATERIAL ENBLENCA SUPLENDO LOS JODOS DEL	M	1	\$ 11.140,00	\$ 11.140,00	424,43	\$ 4.728.150,20	424,43	\$ 4.728.150,20		\$ 0,00	424,43	\$ 4.728.150,20
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.4	APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, RISALDIDOS	M2	1	\$ 40.241,00	\$ 40.241,00	54,64	\$ 2.198.768,24	54,64	\$ 2.198.768,24		\$ 0,00	54,64	\$ 2.198.768,24
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1	\$ 125.506,00	\$ 125.506,00	22,21	\$ 2.787.488,26	28,21	\$ 3.540.524,26		\$ 0,00	28,21	\$ 3.540.524,26
23.4	CUBIERTAS TRASLUCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA E COCOROP, INCLUIDO EL TRATAMIENTO DE REFORZOS 3R REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, UBRAMIENTOS Y EQUIPOS	M2	1	\$ 252.993,00	\$ 252.993,00	52,73	\$ 13.340.320,89	52,73	\$ 13.340.320,89		\$ 0,00	52,73	\$ 13.340.320,89
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOOROF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1	\$ 99.685,00	\$ 99.685,00	18,50	\$ 1.844.172,50	13,88	\$ 1.383.627,80		\$ 0,00	13,88	\$ 1.383.627,80

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRIOS / FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1	\$ 53.764,00	\$ 53.764,00	20,35	\$ 1.094.097,40	20,35	\$ 1.094.097,40		\$ 0,00	20,35	\$ 1.094.097,40
23.8.17		M	1	\$ 41.937,00	\$ 41.937,00	23,78	\$ 997.261,86	23,78	\$ 997.261,86		\$ 0,00	23,78	\$ 997.261,86
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	1	\$ 25.399,00	\$ 25.399,00	45,60	\$ 1.158.194,40		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1	\$ 414.583,00	\$ 414.583,00	25,00	\$ 10.364.575,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA JARDIN SOCIAL CRUCES			\$ 2.407.165,00	\$ 2.407.165,00		\$ 107.093.622,89		\$ 87.664.314,43		\$ 0,00		\$ 87.664.314,43

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO			\$ 9.648.303.370,68	\$ 1.588.800.558,50	\$ 695.150.020,20	\$ 459.517.166,37	\$ 1.154.667.186,57
35. DESCRIPCIÓN		36. VALOR CONTRACTUAL					
ADMINISTRACIÓN		27,00%	\$ 2.605.041.910,08	\$ 428.976.150,80	\$ 187.690.505,45	\$ 124.069.634,92	\$ 311.760.140,37
IMPREVISTO		2,00%	\$ 192.966.067,41	\$ 31.776.011,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
UTILIDAD		4,00%	\$ 385.932.134,83	\$ 63.552.022,34	\$ 27.806.000,81	\$ 18.380.686,65	\$ 46.186.687,46
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+H+U)			\$ 3.183.940.112,32	\$ 524.304.184,31	\$ 215.496.506,26	\$ 142.450.321,57	\$ 357.946.827,83
TOTAL COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO			\$ 12.832.243.483,00	\$ 2.113.104.742,81	\$ 910.646.526,46	\$ 601.967.487,94	\$ 1.512.614.014,40
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%	\$ 0,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AJUSTE AL PESO		\$ 0,00	\$ 0,19	\$ -0,46	\$ 0,06	\$ -0,40	\$ 0,00
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO			\$ 12.832.243.483,00	\$ 2.113.104.743,00	\$ 910.646.526,00	\$ 601.967.488,00	\$ 1.512.614.014,00

C. OBSERVACIONES


Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025 literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) el contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago" NO se cobra el 2% del valor de IMPREVISTOS para el corte No.2													

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	ENERO 2026		
INFORME SOCIAL	2	ENERO 2026		
INFORME AMBIENTAL	2	ENERO 2026		
INFORME SST	2	ENERO 2026		
INFORME DE SUPERVISION	2	FEBRERO 2026		
ACTA PARCIAL	2	FEBRERO 2026		
SOPORTE PAGO SDH	2			
FACTURA	2			
FORMATO MC 14	2			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 28 días del mes de FEBRERO del año 2026.


Nombre: HERNANDO ENCARNACIÓN IBANES
C.C. No 19.260.302
Rep Legal.
Nit. 902.002.156-2
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLS

Nombre: JORGE BELTRAN CATUMBA
C.C. No. 80.882.815
Rep legal
Nit. 902.006.712-5
CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista