



ACTA NO. 01 Y FINAL

ENTE ACTA : 22 DE DICIEMBRE DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES VO BALDIOS				EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.10	LOCALIZACION Y REPARTIDO	ML	135.00	\$	2,462.00		\$332,210.00			135.30	\$333,109.00	135.30	\$333,109.00
1.20	EXCAVACION EN TIERRA COMUN	M3	5.88	\$	28,834.00	4.72	(5,326,800.00)	1.15	\$33,332.00	1.15	\$33,332.00	1.15	\$33,332.00
1.30	CONCRETO CLASE D (P20 MC/CMAZ- 3000 PSI)	M3	5.88	\$	796,133.00	4.49	(5,534,627.00)	1.39	\$1,066,625.00	1.39	\$1,066,625.00	1.39	\$1,066,625.00
1.40	RETIRO DE SOBANTES PARA 15 ALICATADOS DE BOTE	M2	7.60	\$	25,000.00	4.10	(5,36,259.00)	1.50	\$38,000.00	1.50	\$38,000.00	1.50	\$38,000.00
1.50	ACERO DE REFUERZO FY-4200 MPa, INC. CORTE, FIBRADO Y AMARRE	KG	46.35	\$	6,841.00	117.02	\$800,534.00	163.37	\$1,177,614.00	163.37	\$1,177,614.00	163.37	\$1,177,614.00
1.60	CERAMICO EN MALLA ESABONADA GALVANIZADA, FIGURA EN ROMBO, ALTURA 2.0 MT C/L MALLA 1/2" X 3/4" EN LAS PARTES SUPERIORE E INFERIORE, PLATINA PARA SUELO DE MALLA 1/2" X 3/4" INCLUIE TUBO GALVANIZADO DIA 2" CADA 2 MT, TUBO HODIGIZADO CADA 3 SECCIONES Y TUBO DE AMARRO CADA 14 MT INCLUIE PINTURA ANTI CORROSION Y TAPONES SECOS	ML	135.00	\$	477,100.00	6.43	\$3,066,403.00	141.43	\$67,476,253.00	141.43	\$67,476,253.00	141.43	\$67,476,253.00
1.70	PUESTA EN MALLA ESABONADA FIGURA EN ROMBO, ALTURA 2.0 MT C/L 10.5 INCLUIE TUBERIA P/ACERO Y BISAGNAS	M2	2.10	\$	630,104.00	0.00	\$0.00	2.10	\$1,323,218.00	2.10	\$1,323,218.00	2.10	\$1,323,218.00
	ALISTE POR APROXIMACION				\$1.00		\$1.00		\$1.00		\$1.00		\$1.00
	COSTO DIRECTO				\$71,428,571.90				\$71,428,571.90				\$71,428,571.90
	ADMINISTRACION	18%			\$12,857,143.00		\$0.00		\$12,857,143.00		\$0.00		\$12,857,143.00
	IMPREVISTOS	1%			\$714,286.00		\$0.00		\$714,286.00		\$0.00		\$714,286.00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				\$84,999,977.00				\$84,999,977.00				\$84,999,977.00
	APORTE COMUNIDAD	UNID	83.00	\$40,964	\$3,407,000.00	0.00	\$0.00	83.00	\$3,407,000.00	83.00	\$3,407,000.00	83.00	\$3,407,000.00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				\$88,406,980.00		\$88,406,980.00		\$88,406,980.00		\$88,406,980.00		\$88,406,980.00

[illegible]

CONTROL DE ROP PARA PAGO				
NÚMERO ROP	VALOR INICIAL ROP	PAGO ANTERIOR Y/O ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO ROP
2025: CEN 01 06182	\$85,000.000	\$ 42,500,000.00	\$ 42,499.977.00	23.00
TOTAL ROP PRESENTE ACTA			\$	42,499.977.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESANCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA, QUE SEA SUELA EN UN TODO A LA DISPOSICIÓN DEL CONVENIO

Rep. Legal de ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INGENIERO DE APOYO