

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



CONTRATO DE INTERVENTORÍA
105-4-25

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”

SANTA ROSA DE VITERBO-BOYACÀ.
2026

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



CONTRATO DE INTERVENTORÍA
105-4-25

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”

INFORME No. 2
01 DE ENERO DE 2026 – 31 DE ENERO 2026

ELABORÓ: ING. DIANA ALBARRACIN FECHA: 30-01-2025	APROBÓ: ING. LUIS SANTIAGO CELY. FECHA: 31-01-2026
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0	31/12/2025	EMISION INFORME No. 1
1	31/01/2026	EMISION INFORME No. 2



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Contenido

1.	GENERALIDADES.....	5
1.1.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	5
1.2.	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
1.3.	DATOS GENERALES	7
1.4	OBJETIVO DEL INFORME	8
2.	CONTROL DE CONTRATOS	8
2.1.	ASPECTO JURIDICO	8
2.2.	ASPECTO FINANCIERO	10
2.2.1.	BALANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE OBRA.....	11
2.2.2.	BALANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA	11
2.3.	ASPECTO TÉCNICO	12
2.3.1.	SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN	12
2.3.2.	AVANCE DEL PROYECTO	16
2.32.1	ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO.....	¡Error! Marcador no definido.
2.3.3.	REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS	20
2.3.4.	ITEMS NO PREVISTOS	30
2.4.	ASPECTO ADMINISTRATIVO.....	30
2.5.	ASPECTO AMBIENTAL	36
2.5.2	CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL.....	36
2.5.3	MANEJO DE OFICINAS Y CENTROS DE ACOPIO	37
2.5.4	MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:.....	38
2.5.5.	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.....	39
2.5.6	MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.....	39
2.5.7	OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	40
2.5.8.	GESTIÓN RESPTEL	41
2.5.9.	SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES	41
12.5.	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).....	45
2.6.1.	TABLA DE PERSONAL EN OBRA	46
2.6.2.	RELACION PERSONAL OPERATIVO	47
2.6.3.	EGRESO DE PERSONAL	48
3.6.1.	INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD.....	48





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



3.6.2.	HALLAZGOS EN OBRA.....	50
3.6.3.	INSPECCIONES	51
3.6.4.	INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	56
3.7.	INFORME DE CALIDAD	58
3.7.1.	INFORME Y RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE MATERIALES	58
3.7.2.	MATERIALES UTILIZADOS	58
3.7.3.	CERTIFICACIONES Y/O FICHAS TÉCNICAS.....	61
4.	OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	61
	ANEXOS.....	63

Listado de tablas

Tabla 1	Datos generales del proyecto	7
Tabla 2	Relación pólizas de interventoría	9
Tabla 3	Relación pólizas contrato de obra	10
Tabla 4	Balance financiero contrato de obra	11
Tabla 7	Balance financiero contrato interventoría.....	12

<p align="center">"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"</p>		
	<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 2 01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026</p>	

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con el "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 000009-2024 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL Y EL FONDO ROTATORO DE LA POLICIA" proyecto la contratación de la "CONSTRUCCION DE CUATRO (4) GARITAS Y UN MURO DE CERRAMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES- ESREY EN SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 000009-2024", el cual tiene fundamento en factores principales fortalecer la seguridad de las instalaciones de la unidad policial ya que han sido objeto de intenciones terroristas por grupos al margen de la ley, dado lo anterior se encuentra la necesidad de las obras de construcción el cual requiere de una interventoría, en ese orden de ideas se van a contratar por parte del FORPO para la dirección de educación policial y con el fin único de realizar el seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato, cuando este supone conocimiento especializado en la materia.

Es importante establecer que las obras a ejecutar y en verificación por la interventoría presentan estudios y diseños técnicos de los cuales las firmas contratistas tanto de obra como de interventoría realizan las respectivas validaciones, es así que de presentarse observaciones será informado a la entidad contratante con el fin de buscar alternativas de solución y conllevar a términos ideales la ejecución de las obras.

El proyecto consiste en la construcción de 1.700 metros lineales (ml) de cerramiento, diseñado en cuatro tipos diferentes, según el paquete planimétrico formulado por la consultoría responsable del diseño.

El diseño contempla en dos tramos, detallados de la siguiente manera:

- Tramo #1 sector norte: longitud de 560 ml.
- Tramo #2 sector sur longitud restante de 1.140 ml.

Adicional y como consecuencia de las necesidades operativas de la entidad el proyecto contempla construcción de 4 garitas ubicadas según planos y especificaciones de diseño.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026




Ilustración 1 Distribución cerramiento a construir tramo #1




Ilustración 2 Distribución cerramiento a construir tramo #2

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área de influencia del proyecto abarca un total de 1.700 metros lineales (ml), ubicados dentro del perímetro de las instalaciones de la Escuela de Policía Rafael Reyes, ubicada en la Carrera 2 No. 8-98, Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Esta zona de influencia se define como el espacio inmediato sobre el cual las actividades del proyecto pueden generar impactos directos o indirectos, incluyendo intervenciones en infraestructura, movilidad de personal y posibles efectos sobre la vegetación y el entorno urbano adyacente. El desarrollo del proyecto sobre esta área del perímetro mejorar la

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026**



seguridad en la zona y la coordinación con la entidad educativa para minimizar afectaciones durante en la operatividad de la entidad.



Ilustración 3 Localización identificación del área a intervenir

1.3. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"			OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) GARITAS Y UN MURO DE CERRAMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES – ESREY EN SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 000009-2024		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Carrera 2 No. 8.98 Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	105-4-2025			CONTRATO No.:	110-3-25		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMRBE DEL 2025			PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMRBE DEL 2025		
FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 24 de noviembre de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 24 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	miércoles, 31 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	miércoles, 31 de diciembre de 2025		
PLAZO CON PRÓRROGA:	lunes, 30 de marzo de 2026			PLAZO CON PRÓRROGA:	30 de Marzo 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de Marzo 2026			FECHA DE TERMINACIÓN:	lunes, 30 de marzo de 2026		
PLAZO EN DÍAS:	126			PLAZO EN DÍAS:	126		
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	69	EQUIVALE AL	54,76%	PLAZO ACTUALIZADO:	69	EQUIVALE AL	54,76%
VALOR INICIAL :	\$124.569.261			VALOR INICIAL :	\$4.194.963.734		
VALOR DE ADICIÓN :	NO APLICA			VALOR DE ADICIÓN :	NO APLICA		
VALOR FINAL :	\$124.569.261			VALOR FINAL :	\$4.194.963.734		
SUPERVISOR:	Arq.Janet Iveth Gonzalez Ortiz			CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES - SIU		
INTERVENTOR	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.						

Tabla 1 Datos generales del proyecto



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026**



1.4 OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo dar cuenta del seguimiento, control y evaluación técnica, administrativa y financiera de la ejecución del contrato de obra, N. 110-3-25 que tiene "CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) GARITAS Y UN MURO DE CERRAMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES – ESREY EN SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 000009-2024".

El objetivo del informe es documentar y evaluar el avance de la obra, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los planos estructurales, las normas de calidad, seguridad y ambientales, así como los requisitos contractuales establecidos.

Durante el periodo de seguimiento, el informe identifica y registra:

- El avance físico y financiero del proyecto, comparando lo planificado frente a lo ejecutado.
- El cumplimiento de los requerimientos técnicos, verificando la correcta ejecución de cada tramo y tipo de cerramiento.
- Las problemáticas y riesgos presentados en obra, incluyendo obstáculos en campo, manejo de especies arbóreas y desviaciones detectadas.
- Las acciones correctivas y recomendaciones sugeridas para garantizar la continuidad, calidad y eficiencia en la ejecución del proyecto.

Este informe se constituye como un documento de evidencia objetiva, que permite a la entidad contratante contar con información confiable sobre el estado actual del proyecto y la gestión del contratista, facilitando la toma de decisiones oportunas y la planificación de medidas correctivas cuando sea necesario.

2. CONTROL DE CONTRATOS

2.1. ASPECTO JURIDICO

FIRMA DE ACTA DE INICIO	FECHA
ACTA DE INICIO OBRA.	24/11/2025
ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	24/11/2025

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



OTROS MODIFICATORIOS AL CONTRATO		FECHA
N/A		N/A

POLIZAS INTERVENTORÍA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA INTERVENTORÍA - CUMPLIMIENTO					
ASEGURADOR	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 14-44-101247400	Cumplimiento del contrato	16/01/2025	23/03/2026	\$37,370,778.23	Vigente
	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/01/2025	23/03/2029	\$6,228,463.04	Vigente
	Calidad del servicio	16/01/2025	23/03/2027	\$37.370.778,23	Vigente

Nota: Modificación correspondiente acta de inicio

Tabla 2 Relación pólizas de interventoría

POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA INTERVENTORÍA – RESPONSABILIDAD CIVIL					
ASEGURADOR	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 14-40-101076996	Predios labores y operaciones	16/01/2025	23/03/2026	\$350,181,000	Vigente
	Daño emergente y lucro cesante	16/01/2025	23/03/2026	\$35,018,100.	Vigente
	Perjuicios extrapatrimoniales	16/01/2025	23/03/2026	\$35,018,100.00	Vigente

Nota: Modificación correspondiente suscripción prórroga #1

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA OBRA					
ASEGURADOR	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
Berkley International Seguros Colombia S.A	Cumplimiento del contrato	07/11/2025	23/03/2027	\$1.258.489.120,19	Vigente
	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07/11/2025	23/03/2027	\$ 209.748.186,70	Vigente

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 2 01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026	
---	--	---

99181	Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 1.258.489.120,19	Vigente
	Calidad del servicio	07/11/2025	23/03/2027	\$ 1.258.489.120,19	Vigente
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	07/11/2025	23/03/2031	\$ 1.258.489.120,19	Vigente

Nota: Modificación correspondiente suscripción prórroga #1

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL OBRA –					
ASEGURADOR	AMPAROS	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	ESTADO
Berkley International Seguros Colombia S.A 28567	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/11/2025	23/03/2026	\$ 569.400.000	Vigente
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	24/11/2025	23/03/2026	\$ 569.400.000	Vigente
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIO	24/11/2025	23/03/2026	\$ 569.400.000	Vigente

Nota: Modificación correspondiente suscripción prórroga #1

Tabla 3 Relación pólizas contrato de obra

2.2. ASPECTO FINANCIERO

Forma de pago contrato de obra

El Fondo Rotatorio de la Policía se compromete a pagar el valor total del contrato parcial, en pesos colombianos, de acuerdo con el avance de ejecución de la obra, los cuales deben contar con el respectivo recibo a satisfacción por parte de la interventoría del proyecto.

Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020. Si el oferente tiene la categoría de MIPYME, el plazo se efectuará de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, calculados a partir de la fecha de recepción de los avances de la obra proyectados previo cumplimiento de los siguientes requisitos.

PAGO ACTAS PARCIALES MENSUALES: *Equivalente al noventa y cinco (95%) del valor total del contrato, y se pagara según el avance de obra, previa suscripción de las respectivas actas parciales*

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



mensuales de obra, hasta llegar al cien por ciento (100%) del avance físico real de la obra; estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra, y avaladas por la interventoría.

2.2.1. BALANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE OBRA

Durante el periodo de actividades no se evidencia gestión de pagos al contratista de obra

A continuación, se presenta resumen financiero del contrato de obra No. 110-3-25 del 2025

BALANCE FINANCIERO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VALOR	PAGOS
Valor inicial del contrato	\$ 4.194.963.733,98	-	-
Pagos mensuales hasta el 95% del valor del contrato	-	-	-
Liquidación (5 %)	-	-	-
Sumas iguales	\$ 4.194.963.733,98		

Tabla 4 Balance financiero contrato de obra

2.2.2. BALANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA

Forma de pago contrato de interventoría

El Fondo Rotatorio de la Policía, se compromete a pagar el valor del contrato en pagos mensuales conforme el equipo efectivamente activado para el seguimiento del contrato de obra, sin que de ninguna manera se supere el valor total del contrato. Dichos pagos se realizarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la aceptación de la factura, de conformidad en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020.

Si el oferente tiene la categoría de MIPYME, el plazo se efectuará de conformidad con el párrafo transitorio del artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, calculados a partir de la fecha de recepción.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO INTERVENTORIA			
DESCRIPCIÓN	VALOR	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 124.569.260,77	-	
CORTE 1			
CORTE 2			
CORTE 3			
CORTE 4			
CORTE 5			
CORTE 6			
LIQUIDACIÓN	\$	-	



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Tabla 5 Balance financiero contrato interventoría

Nota: ara el período comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026, no se generaron ni tramitaron actas de corte, razón por la cual no se registran valores girados al Contrato de Interventoría No. 105-4-2025.

2.3. ASPECTO TÉCNICO

2.3.1. SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN

El presente informe tiene como finalidad realizar el seguimiento a la programación de actividades del proyecto, evaluando el avance físico y temporal de las labores contratadas, identificando desviaciones frente al cronograma presentado por el contratista de obra, proponiendo medidas correctivas para garantizar la ejecución conforme a los plazos establecidos. Este capítulo abarca la verificación del cumplimiento de las actividades programadas vs actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, considerando las particularidades del proyecto (los tramos de obra), recursos humanos y materiales, así como la identificación de posibles retrasos o ajustes requeridos.


Es importante mencionar que el seguimiento a las actividades ejecutadas se ha realizado con la programación radicada por el contratista el día 21 de enero, que fue observada mediante LOGIA-CTO 105-4-25-060 la interventoría remite el oficio 063. Respuesta 033-FORPOPOLICIA-2025, generando observaciones a la programación. Donde se sugirió al contratista contemplar la definición de hitos de control dentro del cronograma de obra, que permitan identificar avances parciales, controlar la ejecución simultánea de actividades, evaluar oportunamente posibles desviaciones frente al plazo contractual y facilitar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto.

A continuación, se presenta un resumen comparativo entre los porcentajes programados y los efectivamente ejecutados durante el mes de enero de 2026, con el fin de evaluar el cumplimiento del cronograma y facilitar el seguimiento del proyecto.

Fechas	Semanas	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Atraso (-) / Adelanto (+)
29 al 04 Ene	Semana 6	10%	2,5%	-8%
05 al 11 Ene	Semana 7	12%	3%	-9%
12 al 18 Ene	Semana 8	15%	3,5%	-12%
19 al 25 Ene	Semana 9	18%	8%	-10%
26 al 01 Feb	Semana 10	20%	19%	-1%

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 2 01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026	
---	--	---



Con la información anteriormente presentada, se puede observar que durante el periodo reportado el contratista registra un atraso equivalente al 2%, lo que genera un impacto en el cumplimiento del cronograma establecido, pudiendo requerir ajustes en la planificación o medidas correctivas para asegurar la ejecución oportuna de las actividades pendientes.

A continuación, se relaciona las tareas en las que el contratista genera atraso, teniendo en cuenta que, por las condiciones particulares del proyecto, hay actividades que no son imputables, al contratista, se debe mencionar que dichas actividades están condicionadas directamente e, factores como, definición técnica por parte de la entidad contratante, presencia de individuos arbóreos, en el área de desarrollo del proyecto, actividades previas que a la fecha de hoy están a responsabilidad y custodia de la dirección de la ESREY.

ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO					JUSTIFICACIÓN: ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASO:		
Actividad atrasada	¿Atribuible al contratista?				Fechas Programadas de Ejecución		Observación
Inicio de actividades, tramo N1 sector norte ABS (0+00) a ABS (0+240): Presencia de 40 individuos arbóreos en el área de influencia del proyecto.	SI		NO	x	INICIO	19/1/2026	A la fecha se han radicado tres comunicados ante la entidad contratante, solicitando aclaraciones técnicas, que
					FIN	23/3/2026	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



							permitan el manejo de los individuos arbóreos
Inicio de actividades, tramo N2 sector sur ABS (0+560) a ABS (0+970): Presencia de 73 individuos arbóreos en el área de influencia del proyecto	SI		NO	x	INICIO	19/1/2026	A la fecha se han radicado tres comunicados ante la entidad contratante, solicitando aclaraciones técnicas, que permitan el manejo de los individuos arbóreos
					FIN	23/3/2026	
Inicio de actividades de construcción de muro de contención; falta de definición planimétrica	SI		NO	x	INICIO	13/1/2026	A la fecha se han radicado tres comunicados ante la entidad contratante, solicitando aclaraciones técnicas y /o entrega paquete planimétrico que defina con exactitud la ubicación del muro de contención, que aparece en detalles estructurales y está contemplado dentro del presupuesto de obra
					FIN	14/1/2026	
Por las condiciones propias del terreno en el tramo N. entre la ABS (0+280) Y (0+320), se presume que el muro de contención que se visualiza en los detalles estructurales, va ubicado en el trayecto mencionado; de ser así, para llevar a cabo el proceso constructivo de dicha estructura, se podría ver afectada la integridad de la cimentación de la garita	SI		NO	x	INICIO	19/1/2026	La situación descrita fue expuesta a la entidad contratante durante el comité técnico llevado a cabo el día 26 de enero, con el fin de que dicha entidad emita las aclaraciones técnicas correspondientes que permitan definir y viabilizar la construcción del
					FIN	23/3/2026	

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



existente en la ABS (0+300).							cerramiento en el tramo en mención.
En el paquete documental entregado por la consultoría se evidencia la ubicación proyectada de la garita N.º 3 a una distancia aproximada de cien (100) metros aguas arriba de la garita (cambuche) que actualmente se encuentra en operación. Sin embargo, el punto referenciado para la construcción de dicha garita presenta condiciones de baja visibilidad, presencia de varios individuos arbóreos y proximidad a un corte de terreno	SI		NO	x	INICIO	29/1/2026	En este contexto, se recomienda a la entidad evaluar las condiciones del sitio señalado por la consultoría y definir si la ubicación propuesta se ajusta a los requerimientos y condiciones operativas de la entidad.
					FIN	23/3/2026	
DESCAPOTE MANUAL e=20cm (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) MURO DE CERRAMIENTO, ANCHO APROX. = 2.00 m	SI		NO	X	INICIO	2/12/2025	Falta de definición por parte de la entidad contratante para manejo de individuos arbóreos.
					FIN	2/2/2026	
DESCAPOTE MANUAL e=20cm (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) GARITAS	SI	x	NO	X	INICIO	2/12/2025	Falta de definición por parte de la entidad contratante ubicación garita #3/ El contratista no ha realizado la actividad en la garita #4
					FIN	15/1/2026	
DESMONTE DE CERRAMIENTO EN POSTES, ALAMBRE Y CONCERTINA (incl. Extendida y conformación de la plataforma con residuos y disposición final de sobrantes a botadero seleccionado)	SI		NO	X	INICIO	2/12/2025	Falta de definición por parte de la entidad contratante para manejo de individuos arbóreos.
					FIN	15/1/2026	



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026**



DEMOLICION DE MUROS CERRAMIENTO EN TAPIA PISADA Y CIMIENTOS ENTERRADOS EXISTENTES (incl. Extendida y conformación de la plataforma con residuos y disposición final de sobrantes a botadero seleccionado). H= 2.00 a 2.50 MT	DE DE EN Y	SI		NO	X	INICIO	2/12/2025	Falta de definición por parte de la entidad contratante para manejo de individuos arbóreos.
						FIN	15/1/2026	
Suministro e instalación acero de refuerzo		SI		NO	x	INICIO	12/1/2026	Falta de definición por parte de la entidad contratante para manejo de individuos arbóreos.
						FIN	23/3/2026	
Entrega programación de obra		SI	x	NO		INICIO	24/11/2025	A la fecha el contratista no ha generado la entrega de la programación de obra, subsanaciones requeridas por parte de la interventoría
						FIN	23/3/2026	
Entrega informes semanales		SI	x	NO		INICIO	24/11/2025	A la fecha no se ha generado informes semanales por parte del contratista
						FIN	23/3/2026	


2.3.2. AVANCE DEL PROYECTO

Para el período comprendido entre el 01 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, el contratista adelantó las actividades que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta los siguientes determinantes técnicos, administrativos y ambientales:


1. En el tramo norte, donde el proyecto contempla la construcción de quinientos sesenta metros lineales (560 ml) de cerramiento, conforme a los planos aprobados, únicamente ha sido posible iniciar actividades sobre el eje del cerramiento desde la ABS 0+240 hasta la ABS 0+560. Lo anterior obedece a que, en el tramo comprendido entre la ABS 0+00 y la ABS 0+240, una vez ejecutadas las actividades de
2. localización y replanteo, se evidenció la presencia de cuarenta (40) individuos arbóreos dentro del área de influencia del proyecto. En consecuencia, no ha sido posible dar inicio a



las actividades programadas en dicho tramo, toda vez que se requiere el retiro previo de los individuos arbóreos, condición necesaria para permitir el adecuado y seguro desarrollo del proyecto.



- 3. La definición de la ubicación del muro de contención, ya que existe un talud con una diferencia de nivel de más de 2 mts, se presume que esa es la ubicación, pero es determinante definir con planimetría que sea la ubicación exacta. Si el muro de contención es en el tramo donde se presume, la estabilidad de la garita existente podría verse afectada.







CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



- En el tramo # 2 costado sur Abs (0+00) hasta Abs (1+1080), Una vez realizada la actividad de localización y replanteo, se evidencia la presencia de cuarenta (93) individuos arbóreos dentro del área de influencia del proyecto. En consecuencia, no ha sido posible dar inicio a las actividades previstas en este tramo, toda vez que se requiere el retiro de dichos individuos para permitir el adecuado desarrollo del proyecto.



- En el paquete documental entregado por la consultoría se evidencia la ubicación proyectada de la garita N.º 3 a una distancia aproximada de cien (100) metros aguas arriba de la garita (cambuche) que actualmente se encuentra en operación. Sin embargo, el punto referenciado para la construcción de dicha garita presenta condiciones de baja visibilidad, presencia de varios individuos arbóreos y proximidad a un corte de terreno. En este contexto, se recomienda a la entidad evaluar las condiciones del sitio señalado por la consultoría y definir si la ubicación propuesta se ajusta a los requerimientos y condiciones operativas de la entidad.



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



2.3.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS

<p>Demolición cerramiento existente tramo #1</p>	<p>Descapote tramo #1</p>
<p>Cerramiento existente tramo #1</p>	<p>Demolición cerramiento existente tramo #1</p>
<p>Excavación manual para construcción zapatas G1</p>	<p>Descapote tramo #1</p>

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Excavación manual para construcción zapatas G1



Demolición cerramiento existente tramo #1



Localización muro de cerramiento Tramo #1



Demolición G1

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



	
<p>Construcción cerramiento provisional</p>	<p>Descapote tramo #1</p>
	 <p>16/01/2026 8:01:24 a.m. # 11-42 Carrera 3 Santa Rosa de Viterbo Boyacá</p>
<p>Adecuación terreno Tramo #1</p>	<p>Adecuación terreno Tramo #1</p>

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Cargue RDC



Excavación manual para pilotes tramo #1



Estructuras a demoler tramo #1



Demolición garita existente

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Ubicación replanteo cerramiento tramo #1

Ubicación replanteo cerramiento tramo #1



Excavación manual para pilotes tramo #1

Vaciado de concreto zapatas G1

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
 INFORME MENSUAL No. 2
 01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026**



Ubicación referenciada G3

Excavación manual pilotes Tramo #1



Instalación concreto de limpieza Tramo #1

Demolición de cerramiento existente tramo #2

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Demolición de cerramiento existente tramo #2

Demolición de cerramiento existente tramo #2



Adecuación terreno Tramo #2

Adecuación terreno Tramo #2



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



<p>Adecuación terreno Tramo #2</p> 	<p>Adecuación terreno Tramo #2</p> 
<p>Demoliciones cerramiento existente tramo #2</p> 	<p>Demoliciones cerramiento existente tramo #2</p> 
<p>Excavación manual para pilotes</p> 	<p>Excavación construcción pilotes tramo #2</p> 
<p>Construcción cerramiento provisional tramo #2</p>	<p>Excavación construcción pilotes tramo #2</p>

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Demolición cambuche existente



Demolición cambuche existente



Adecuación terreno tramo #2



Adecuación terreno tramo #2



Levantamiento topográfico tramo #2



Levantamiento topográfico tramo #2

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Levantamiento topográfico tramo #2

Levantamiento topográfico tramo #2



Vaciado de concreto vigas de cimentación G2

Vaciado de concreto vigas de cimentación G2



Visita Técnica

Visita Técnica

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



2.3.4. ITEMS NO PREVISTOS

Para el periodo reportado del 01 de enero 2026 al 31 de enero 202 no se presentas ítems NP por parte del contratista de obra.

ITEMS NO PREVISTOS			
ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO

* (+) Adelanto ** (-) Atraso

2.4. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS DE COMITÉ EXTRAORDINARIO	
Mes ----	
ACTA	FECHA
N/A	N/A

Nota: Durante el mes reportado del 01 de enero al 31 de enero no se presenta comités de seguimiento de carácter extraordinario.

ACTAS DE COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA	
Informe No.2 (01 de enero al 31 enero)	
ACTA	FECHA
Comité de obra No.1	27/11/2015
Comité de obra No.2	05/12/2025
Comité de obra No.3	11/12/2025
Comité de obra No.4	18/12/2025
Comité de obra N. 5	07/01/2026
Comité de obra N.6	26/01/2026
Comité de obra N.7	30/01/2026

Tabla 2 Actas de comité. Elaboración propia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	OFICIO / CORREO	ASUNTO	DESTINATARIO
02/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-046	Traslado oficio – 019 – FORPOLICIA - 2025- actividades semana del 5 al 11 de enero del 2026.	FORPO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026**



02/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-048	pólizas anexas actualizados prorroga No.1 contrato de interventoría.	FORPO
05/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-049	pólizas anexas actualizados prorroga No.1 contrato de obra.	FORPO
05/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-050	Respuesta oficio 022	FORPO/SIU
06/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-051	Respuesta oficio -023-FORPOLICIA-2025- entrega PMA y oficio -024-FORPOLICIA-2025 – entrega PGSST.	FORPO/SIU
06/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-051	Respuesta correo SST- ACTA 1.	SIU
07/01/2026	Correo	Notificación comité de obra #5	FORPO/SIU
07/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-048	Entrega informe semanal #6	FORPO
08/01/2026	Correo	Solicitud ingreso personal obra e interventoría	FORPO
08/01/2026	Correo	Entrega de pólizas actualizadas interventoría	FORPO
13/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-053	Respuesta OFICIO-025-FORPOLICIA-2025 y OFICIO-026-FORPOLICIA-2025, cambio hoja de vida residente y director de obra.	FORPO/SIU
13/01/2026	Correo	Acta de reunión 5	SIU
13/01/2026	Correo	Solicitud ingreso personal obra e interventoría	FORPO
14/01/2026	Correo	Solicitud ingreso personal obra e interventoría	FORPO
15/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-054	Entrega informe semanal #6	FORPO
16/01/2026	Correo	Solicitud ingreso personal obra e interventoría	FORPO
17/01/2026	Correo	Actividades semanales y actualización ingreso personal	FORPO
21/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-057	Notificación estado actividades de obra tiempo contractual	FORPO
22/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-058	Respuesta oficio 032	SIU
22/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-059	Respuesta oficio 031	SIU
30/01/2026	LOGIA-CTO 105-4-25-062	Hallazgos componente HSE	SIU

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	OFICIO / CORREO	ASUNTO	REMITENTE
02/01/2026	Correo	Solicitud ingreso personal	SIU
05/01/2026	Correo	Solicitud pólizas	FORPO
05/01/2026	Correo	Solicitud pólizas de interventoría	FORPO
05/01/2026	Correo	Pólizas de contrato de obra	SIU
05/01/2026	OFICIO - 023-FORPOPOLICA-2025	Entrega PMA	SIU
05/01/2026	OFICIO - 021-FORPOPOLICA-2025	Informe técnico y SST #1	SIU
05/01/2026	Correo	Pólizas contrato 110-3-25	SIU
05/01/2026	OFICIO-024-FORPOLICOA	Ajustes a sistema SSR	SIU
08/01/2026	OFICIO-024-FORPOLICIA	Cambio residente de obra	SIU
09/01/2026	OFICIO-026-FORPOLICIA	Cambio director de obra	SIU
09/01/2026	Correo	Corrección pólizas	SIU
09/01/2026	OFICIO-027-FORPOLICIA	Documentos ingreso personal obra	SIU
13/01/2026	OFICIO - 028-FORPOPOLICA-2025	Documentos ingreso director de obra	SIU
14/01/2026	OFICIO - 029-FORPOPOLICA-2025	Ingreso ayudante de obra	SIU
14/01/2026	Correo	Solicitud ingreso de personal y vehiculó acero	SIU
15/01/2026	OFICIO - 030-FORPOPOLICA-2025	Reiteración definición aspectos técnicos	SIU
16/01/2026	Correo	Solicitud ingreso de personal	SIU
16/01/2026	Correo	Programacion semanal de actividades	SIU
16/01/2026	Correo	Solicitud ingreso de personal	SIU
19/01/2026	Correo	Solicitud ingreso de personal	SIU
21/01/2026	OFICIO - 031-	Subsanación informe HSE	SIU

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026**



	FORPOPOLICA-2025		
21/01/2026	Correo	Solicitud ingreso de personal	SIU
21/01/2026	OFICIO - 032-FORPOPOLICA-2025	Ajustes hoja de vida auxiliar de ingeniería	SIU
22/01/2026	Correo	Solicitud ingreso de personal	SIU
21/01/2026	Correo	Programacion semanal de actividades	SIU
26/01/2026	Correo	Solicitud ingreso de personal	SIU
29/01/2026	Correo	Solicitud ingreso de personal	SIU
30/01/2026	Correo	Solicitud Autorización trabajo fin de semana	SIU

PLAZO TRANSCURRIDO CONTRATO DE OBRA

HITO	DÍAS
Tiempo contractual Inicial	37
Tiempo contractual actualizado (prorroga)	119
Plazo transcurrido	68
% Transcurrido	57.98%

Tabla 3 Plazo contrato de obra transcurrido. Elaboración propia

PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA

HITO	DÍAS
Tiempo contractual Inicial	37
Tiempo contractual actualizado (prorroga)	119
Plazo transcurrido	68
% Transcurrido	57.98%

Tabla 4 Plazo contrato de interventoría transcurrido. Elaboración propia

De acuerdo al plazo transcurrido se debe tener en cuenta los siguientes comunicados:

- El día 05 de enero de 2026 la interventoría, emite el comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-050 dando traslado a la supervisión Respuesta oficio -022-FORPOLICIA-2025- informe de identificación de especies arbóreas. Dodne se emite el siguiente concepto:
Con base al recorrido en las instalaciones de ejecución del proyecto llevado a cabo el día 26 de diciembre del 2025, se identificaron aproximadamente 133 individuos arbóreos posiblemente de la familia de: Eucalipto, Acacia, Pino Patula y Aliso encontrados en el área de influencia directa del proyecto (AID), además se identificó especies arbóreas dentro del eje de cerramiento de gran porte, sin embargo, es importante tener en cuenta que dentro de este eje se encuentran árboles de menor porte como por ejemplo: arbustos, maleza y demás cobertura vegetal, cuya remoción resulta necesaria con el fin de permitir un adecuado manejo de la zona de obra, dicha intervención se justifica para facilitar el



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



ingreso y operación de maquinaria, el desarrollo seguro de las actividades constructivas y la protección del personal involucrado en la ejecución del proyecto.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el informe ambiental emitido por el contratista de obra, en el cual recomienda la tala total de las especies encontradas en el Área de Influencia Directa (AID), la interventoría considera viable dicha recomendación. Lo anterior se sustenta en que, desde el punto de vista ambiental, las especies pertenecientes a la familia Eucalipto, Acacia y Pino Patula son consideradas especies invasoras, debido a su capacidad de desplazar la vegetación nativa, alterar el equilibrio del ecosistema con potencial de afectar la regeneración natural y la biodiversidad local, por lo cual su intervención resulta ambientalmente justificada en el marco del desarrollo del proyecto, respecto a la Familia Aliso (*Alnus acuminata*), es una especie nativa generalmente utilizada en procesos de restauración y reforestación de los cuales fueron identificados tres (3) especies en el AID por lo que el contratista de obra recomienda poda técnica, sin embargo se debe considerar que al tratarse de una cantidad significativa de individuos arbóreos, el profesional pertinente para presentar una información más amplia y certera corresponde a un ingeniero forestal. Desde el punto de vista técnico, se debe considerar que las especies encontradas en el área de influencia directa del proyecto, podrían generar una limitante en el desarrollo óptimo de la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de obra No. 110-3-25 de 2025, ya que por seguimiento a la programación de obra podría generar un impacto negativo en la ejecución de las actividades contractuales, lo anterior teniendo en cuenta que de presentarse algún tipo de gestión y/o trámite silvicultural ante la autoridad ambiental competente (AAC), en este caso CORPOBOYACA, las gestiones por lo general conllevan un tiempo de 90 días hábiles en función de los documentos a entregar y que no presenten observaciones por parte de la AAC, es así que por medio del presente del comunicado, se solicita a la entidad contratante lo siguiente:

- Realizar la gestión correspondiente ante CORPOBOYACÁ sobre los trámites de permiso de tala, poda y poda parcial de los individuos arbóreos.
- Realizar ante la misma entidad, la consulta sobre las posibles compensaciones.
- De ser inviable la tala de individuos arbóreos se solicita al consultor alternativas de manejo de cerramiento con el fin de cumplir el objeto del contrato de la obra.

-El día 18 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-055 la interventoría remite la respuesta OFICIO-030- Respuesta comunicado 030-FORPOPOLICIA-2025 – REITERACIÓN URGENCIA DEFINICIONES TÉCNICAS. Donde se realiza traslado a la entidad contratante, la solicitud del contratista de emitir la aclaración de referente a la ubicación de un muro de contención, y del cerramiento doble altura que se evidencia en el paquete documental que hace parte de la consultoría entregada por la entidad/ Se requiere incorporar colores de acabados, lo que afecta la coherencia visual del proyecto y debe ser definido antes de la expedición final de láminas constructivas.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 2 01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026	
---	--	---

-El día 30 de enero de 2026 se realizó visita técnica al proyecto, con la participación de representantes del FORPO, la DIEPO, personal uniformado adscrito a la ESREY, así como del contratista de obra y la interventoría. Durante la jornada se efectuó un recorrido por la totalidad del área de intervención, en el cual se expusieron y analizaron en campo los diferentes aspectos y determinantes que han impactado de manera negativa el normal desarrollo del proyecto. Como resultado de la visita, se elaboró el Acta de Comité N 6, documento que consolida los temas tratados y compromisos adquiridos, y que fue remitido oportunamente a la supervisión del contrato para su conocimiento y fines pertinentes.

- El día 4 de febrero de 2026, se participo en una reunión conjunta con miembros de la DIEPO, la consultoría responsable del diseño, miembros del FORPO, personal del contratista de obra y la interventoría, donde se socializo a la consultoría, la falta de definiciones técnicas en el paquete planimétrico que en este momento constituyen un determinante en el desarrollo de las actividades en campo, como resultado de dicha reunión surgió el compromiso por parte de la supervisión del contrato FORPO, manifestar de manera formal todos los requerimientos hechos por los contratistas del proyecto, ante la DIEPO, quien será la responsable de tramitar ante la consultoría la aclaración de todas la solicitudes técnicas referentes a los documentos técnicos expedidos por dicha consultoría.

ESTADO DEL CLIMA

De acuerdo con la siguiente ilustración No.2, se evidencia que durante el periodo reportado del mes del 01 al 31 de enero de 2026 se presenta un 60% de días soleados, un 22% de días nublados/lluviosos en la jornada nocturna un 10% de días con descanso.

CALENDARIO CONDICIONES ATMOSFERICAS ENERO 2026								
	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
semana 6	28	29	30	31	1	2	3	
semana 7	4	5	6	7	8	9	10	
semana 8	11	12	13	14	15	16	17	
semana 9	18	19	20	21	22	23	24	
semana 10	25	26	27	28	29	30	31	

Ilustración 2. Condiciones atmosféricas



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026**



2.5. ASPECTO AMBIENTAL

Mediante comunicado No. LOGIA-CTO 105-4-25-051 del 06 de enero de 2026, la interventoría emitió aval al Plan de Manejo Ambiental. Sin embargo, para el período reportado se evidencia el incumplimiento en la entrega del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) por parte del contratista de obra, documento indispensable para asegurar la correcta gestión ambiental del proyecto.

2.5.1 GESTIÓN DE RCD EN OBRA.

Durante el periodo reportado, se debe tener en cuenta que el contratista de obra realiza actividades de retiro de excavaciones y/o generación de RCD en obra, por lo cual son llevados a disposición final a predios debidamente autorizados por vecinos propietarios del área de influencia indirecta.

2.5.2 CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL

Durante el período objeto de reporte, se encuentran pendientes los certificados de disposición final. No obstante, se adjuntan las correspondientes autorizaciones otorgadas por los propietarios de los predios, las cuales avalan la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y/o materiales producto de excavaciones, en cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables.

MES No.1 (24 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025)				
FECHA	TIPO DE MATERIAL	CANT. M3	EMPRESA GESTORA Y/O AUTORIZACION	CERTIFICADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MES No.2 (01 AL 31 DE ENERO DEL 2026)				
FECHA	TIPO DE MATERIAL	CANT. M3	EMPRESA GESTORA Y/O AUTORIZACION	CERTIFICADO
7/01/2026	RCD	14	Predio señora Sandra Elena Gutiérrez	Pendiente
14/01/2026	RCD	8	Predio señora Sandra Elena Gutiérrez	Pendiente
15/01/2026	RCD	9	Predio señora Sandra Elena Gutiérrez	Pendiente
27/01/2026	RCD	24	Predio señora Sandra Elena Gutiérrez	Pendiente
28/01/2026	RCD	9	Predio señora Sandra Elena Gutiérrez	Pendiente

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



2.5.3 MANEJO DE OFICINAS Y CENTROS DE ACOPIO

Durante el período reportado, el contratista de obra implementa centros de acopio temporales para el almacenamiento de materiales, así como la instalación de oficinas temporales, las cuales cuentan con la debida autorización otorgada por la institución educativa ESREY, garantizando el uso adecuado del espacio y el cumplimiento de las disposiciones aplicables.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Almacén temporal área de influencia directa del proyecto

2.5.4 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

En las imágenes anexas se evidencia la bodega de almacenamiento de materiales de la obra, así como los diferentes acopios implementados, los cuales permiten la adecuada organización, manejo y conservación de los materiales utilizados durante la ejecución del proyecto.



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Almacenamiento temporal de materiales

2.5.5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

Durante el desarrollo del proyecto, el contratista de obra implementa puntos ecológicos ubicados estratégicamente en los frentes de obra activos para la adecuada segregación de residuos. No obstante, se recomienda garantizar el retiro periódico y oportuno de los residuos sólidos convencionales, conforme a la frecuencia del servicio de recolección, con el fin de prevenir la acumulación de desechos y la posible proliferación de plagas.



Implementación puntos ecológicos en obra

2.5.6 MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, se evidencia por parte del contratista de obra ausencia en la implementación de medidas orientadas al control y manejo de las emisiones atmosféricas, tales como la reducción de material particulado generado por el tránsito de maquinaria

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



y el manejo adecuado de materiales. No obstante, se recomienda mantener y reforzar estas acciones preventivas con el fin de minimizar impactos sobre la calidad del aire y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente



Ausencia implementación controles ambientales para emisiones atmosféricas

Nota: Con base en lo anterior, el día 30 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-062, la firma interventora genera hallazgos al componente ambiental, entre los cuales se evidencia falta de cubrimiento de los materiales granulados ingresados a obra, en ese orden de ideas se encuentra pendiente respuesta por parte del contratista de obra.

2.5.7 OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el período reportado, el contratista de obra mantiene en el proyecto los equipos necesarios para la ejecución de las actividades programadas, garantizando la continuidad operativa para las actividades establecidas.



“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Maquinaria y/o equipos utilizados en obra

2.5.8. GESTIÓN RESPALDO

Para el periodo reportado no aplica

2.5.9. SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES

- 3. Se debe tener en cuenta que, para el periodo reportado, la firma contratista de obra y la interventoría genera concepto ambiental de especies arbóreas presentes en el área de influencia directa del proyecto, ya que se evidencia como limitante para la ejecución y/o continuación de las actividades contractuales para el correcto desarrollo de la obra, es así que el día 05 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-050, se emite el siguiente concepto:
- 4. *“Con base al recorrido en las instalaciones de ejecución del proyecto llevado a cabo el día 26 de diciembre del 2025, se identificaron aproximadamente 133 individuos arbóreos posiblemente de la familia de: Eucalipto, Acacia, Pino Patula y Aliso encontrados en el área de influencia directa del proyecto (AID), además se identificó especies arbóreas dentro del eje de cerramiento de gran porte, sin embargo, es importante tener en cuenta que dentro de este eje se encuentran árboles de menor porte como por ejemplo: arbustos, maleza y demás cobertura vegetal, cuya remoción resulta necesaria con el fin de permitir un adecuado manejo de la zona de obra, dicha intervención se justifica para facilitar el ingreso y operación de maquinaria, el desarrollo seguro de las actividades constructivas y la protección del personal involucrado en la ejecución del proyecto.*
- 5. *En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el informe ambiental emitido por el contratista de obra, en el cual recomienda la tala total de las especies encontradas en el Área de Influencia Directa (AID), la interventoría considera viable dicha recomendación. Lo anterior se sustenta en que, desde el punto de vista ambiental, las especies pertenecientes a la familia Eucalipto, Acacia y Pino Patula son consideradas especies invasoras, debido a su capacidad de desplazar la vegetación nativa, alterar el equilibrio del ecosistema con potencial de afectar la*

	<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 2 01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026</p>	
---	---	---

regeneración natural y la biodiversidad local, por lo cual su intervención resulta ambientalmente justificada en el marco del desarrollo del proyecto, respecto a la Familia Aliso (Alnus acuminata), es una especie nativa generalmente utilizada en procesos de restauración y reforestación de los cuales fueron identificados tres (3) especies en el AID por lo que el contratista de obra recomienda poda técnica, sin embargo se debe considerar que al tratarse de una cantidad significativa de individuos arbóreos, el profesional pertinente para presentar una información más amplia y certera corresponde a un ingeniero forestal.

6. *Desde el punto de vista técnico, se debe considerar que las especies encontradas en el área de influencia directa del proyecto, podrían generar una limitante en el desarrollo óptimo de la ejecución de las actividades contempladas en el contrato de obra No. 110-3-25 de 2025, ya que por seguimiento a la programación de obra podría generar un impacto negativo en la ejecución de las actividades contractuales, lo anterior teniendo en cuenta que de presentarse algún tipo de gestión y/o tramite silvicultural ante la autoridad ambiental competente (AAC), en este caso CORPOBOYACA, las gestiones por lo general conllevan un tiempo de 90 días hábiles en función de los documentos a entregar y que no presenten observaciones por parte de la AAC, es así que por medio del presente del comunicado, se solicita a la entidad contratante lo siguiente:*
- 7.
8. *1. Realizar la gestión correspondiente ante CORPOBOYACÁ sobre los trámites de permiso de tala, poda y poda parcial de los individuos arbóreos.*
9. *2. Realizar ante la misma entidad, la consulta sobre las posibles compensaciones.*
10. *3. De ser inviable la tala de individuos arbóreos se solicita al consultor alternativas de manejo de cerramiento con el fin de cumplir el objeto del contrato de la obra"*



Identificación individuos arbóreos



Identificación individuos arbóreos

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Identificación individuos arbóreos



Identificación individuos arbóreos



Identificación individuos arbóreos



Identificación individuos arbóreos

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Identificación individuos arbóreos

Identificación individuos arbóreos



Identificación individuos arbóreos

Identificación individuos arbóreos



"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Identificación individuos arbóreos	Identificación individuos arbóreos
Identificación individuos arbóreos	Identificación individuos arbóreos
Identificación individuos arbóreos	Identificación individuos arbóreos

11.

De acuerdo a lo anterior, el día 30 de enero del 2026 se realiza recorrido en campo en acompañamiento de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría, en el cual la entidad contratante FORPO menciona la respectiva gestión ante la autoridad ambiental componente en el marco del contrato llevado a cabo en su momento de consultoría, en es orden de ideas se espera respuesta y/o definición de actividades por parte de FORPO.

11.5. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

El plan de seguridad y salud en el trabajo es de gran importancia en todas las organizaciones, puesto que previene la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a todos los colaboradores en una empresa. Asimismo, son muchas las organizaciones conscientes de la importancia de la Seguridad y Salud de los Trabajadores, como por ejemplo en el sector de obras civiles, el cual es uno de los sectores donde más se identifican riesgos y peligros.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Mediante comunicado No. LOGIA-CTO 105-4-25-051 del 06 de enero de 2026, la interventoría otorgó aval al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual se encuentra en proceso de implementación por parte del contratista de obra, conforme a las disposiciones normativas y contractuales aplicables.

2.6.1. TABLA DE PERSONAL EN OBRA

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA			
NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PLACAS VEHÍCULO
Ana Milena Gómez Sánchez	1.014.207.008	INGENIERA APOYO A DIRECCION	
Flaminio Sánchez Sánchez	4.266.600	R/L SIU	TOYOTA PRADO BLANCA EMQ 111
Cristian David Sánchez Torres	1.014.251.071	R/L Suplente	MAZDA CX-30 LOR 168
Jaime Esteban Hernández Escobar	1.033.694.118	ASESOR AMBIENTAL	LOM520 PEUGO
Rosalba Orjuela Gaona	46.372.821	PROFESIONAL SST	
Jaime Camilo Perez Sarmiento	1.053.344.574	RESIDENTE DE OBRA	
Ricardo Balvuenza	7.222.005	TOPOGRAFO	FORD LASER MAR 921
Nelson Fabian Sáenz	1.049.608.073	DIRECTOR DE OBRA	
PERSONAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA			
NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PLACAS VEHÍCULO
Diana Marcela Albarracín Cristiano	46.457.952	Residente de interventoría	CVC436
Deisy Tatiana Cotame Vargas	1.048.850.099	HSE interventoría	
Ehida Juliet Ramírez Guina	1.118.537.436	Esp. Hidrosanitario	
Luis Santiago Cely Báez	91.289.666	Director de interventoría	NJW240
José Absalon Leguizamón Diaz	74.860.754	Cadenero	
Laura Daniela Combata Farias	1.052.403.908	SST	
Cesar Fernando Montes Neme	1.118.533.503	Arq. Urbanista	
Jhonatan Andrés Rojas Hernández	1.121.816.929	Asesor Estructural	
Edwin Alexander Palacios Vargas	7.183.596	Asesor Geotecnia	
Rafael Darío Spinel Peñuela	79.784.285	Asesor eléctrico	
Jhoan Alexander Galán Largo	1.118.572.511	Secretaria	

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



2.6.2. RELACION PERSONAL OPERATIVO

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA - OPERATIVOS			
NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PLACAS VEHÍCULO
Angel Maria Gomez Gomez	4.245.226	Maestro de obra 2	JIO530
Luis Eduardo Gómez Archila	79.766.683	Maestro de obra	
Luis Asdrubal Gómez Rivera	79.260.876	OFICIAL DE OBRA	
José Abelino Gómez Rivera	1.013.581.135	OFICIAL DE OBRA	
Rito Antonio Archila Rincón	80.396.282	OFICIAL DE OBRA	
Víctor Manuel Gómez Rivera	1.022.366.196	OFICIAL DE OBRA	
Ricardo Alberto Martinez	1.129.566.002	Oficial de obra	
Johnnathan Cortes	1.073.680.555	Oficial de obra	
Luis Alberto Quintero	80.453.101	Oficial de obra	
Jhon Frank Alexis Pineda	74.374.171	Volquetero	UVK 682- Chevrolet (Volqueta) TZR 134 International (Volqueta)
German Yovanny Becerra Jimenez	74.378.859	Volquetero	OXD 254 - Chevrolet (Volqueta)
Jorge Florez Prieto	7.227.511	Volquetero	OFJ 415 DODGE- (Volqueta)
Edison Alberto Jimenez	1.056.928.038	Volquetero	FSB 530- DODGE- (Volqueta)
Ancelmo Caceres Nova	42.077.09	operador de maquina	Excavadora oruga - Hitachi
Estiven Adiolfo Hurtado Beltran	1.030.678.784	Ayudante	
Jose Francisco Rocha Baron	80.758.743	Oficial Pilotaje manual	
Alberto Beltran Fino	74.245.078	Ayudante	
Deywis Jiovani Morantes Ochoa	74.302.683	Ayudante	
Yeferson Andres Trujillo Hernandez	1.033.727.199	Oficial Pilotaje manual	
Julian Damian Cortez Rocha	1.028.664.095	Oficial Pilotaje manual	
William Eslava Burgos	88.188.081	Ayudante	
Juan David Forero Ceron	1.019.008.223	operario de pilotaje	
Carlos Daniel Gutierrez Rodriguez	66.792.89	ayudante	
Jose Abelino Gomez Rivera	1.013.581.135	Oficial de obra	
Moises Canole Lora	92.522.343	Oficial de obra	
Jhon Henry Caceres Rojas	1.053.664.644	operador	
Juan Esteban Caceres Gonzalez	1.002.459.827	operador de minicargador	
Benjamin Bernal Perez	74.302.556	Ayudante	

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Miguel Angel Velandia	74.302.922	Ayudante	
Ramiro Antonio Chinome Cely	74.301.221	Ayudante	
Ferney Rico Baquero	1.069.735.347	Tecnico Electricista	
Oscar Miguel Tejada Ruiz	78.110.629	Tecnico Electricista	
Juan Carlos Tejada Meza	1.003.286.816	Técnico Electricista	

2.6.3. EGRESO DE PERSONAL

3. Para el periodo reportado se presentaron los siguientes egresos:

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE EGRESO	GRUPO DE TRABAJO
Albeiro Anacona Meneses	31/01/2026	Cerramiento
Diego Alejandro Navarro Pérez	03/02/2026	Garitas

Tabla 5 Egreso de personal

Nota: para el periodo reportado no se ha presentado egreso de personal, por lo cual no aplica

3.6.1. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo no se presentaron incidentes o accidentes de trabajo, sin embargo, durante el periodo reportado por medio de los profesionales SST de obra e interventoría se recuerda a los trabajadores sobre la importancia de la notificación de condiciones de riesgo o actos inseguros que pudieran dar lugar a eventos con daño a los trabajadores, así como el análisis de trabajo seguro antes de la realización de las actividades.

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo

$$\text{IF AT} = \frac{\text{No. de AT que se presentaron en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

IF AT = 0

Índice de severidad de accidente de trabajo

$$\text{IS AT} = \frac{\text{No. de días incapacidad por AT en el mes} + \text{No. de días cargados en el mes}}{\text{No. de trabajadores en el mes}} * 100$$

IS AT= 0

Proporción de letalidad de accidentes de trabajo

$$\text{Letalidad AT} = \frac{\text{No. de AT mortales que se presentaron en el año}}{\text{No. Total, de AT que se presentaron en el año}} * 100$$

No. Total, de AT que se presentaron en el año



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Letalidad AT = 0

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de accidentalidad del proyecto.

TIPO DE EVENTO	ACTUAL	MES	PROYECTO
Incidentes ambientales	0	0	0
Incidentes seguridad	0	0	0
Casos de primeros auxilios en locación	0	0	0
Casos de primeros auxilios médicos	0	0	0
Casos de tratamiento medico	0	0	0
Casos de trabajo restringido	0	0	0
Accidentes incapacitantes	0	0	0
Número de días de trabajo restringido	0	0	0
Número de días de incapacitante	0	0	0
Total, eventos	0	0	0

Tabla 6 Reporte de Incidentes y/o Accidentes

AUSENTISMO

El contratista SIU lleva el control de la permanencia en obra de sus trabajadores y subcontratistas, de tal manera que pueden clasificarse las ausencias relacionadas con salud de las no justificadas y estas las reportas a interventoría semanalmente en el control del personal, para así llevar un control del personal en el proyecto.

TIPO	DIAS INC.	TRABAJADOR
Enfermedad General	0	0
Permiso personal	0	0
No justificada	0	0
Total	0	0

Tabla 7 Ausentismo

Descripción	Resultado	Interpretación
-------------	-----------	----------------

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Frecuencia de accidentalidad	<p>FRECUCENCIA DE ACCIDENTALIDAD</p>	<p>(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100</p> <p>Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron x accidentes de trabajo</p>
Severidad	<p>SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD</p>	<p>(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes+ número de días cargados en el mes/Número de trabajadores en el mes) *100</p> <p>Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron x días por AT</p>
Ausentismo	<p>INDICE DE AUSENTISMO LABORAL POR ENFERMEDAD GENERAL</p>	<p>(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/Número de días de trabajo programados en el mes) *100</p> <p>En el mes se perdió x de días programados de trabajo por incapacidad médica</p>

3.6.2. HALLAZGOS EN OBRA

Durante el periodo reportado se presentan tres hallazgos en obra.

Durante el periodo reportado se presentan los siguientes hallazgos en obra:

HALLAZGOS MES No.1				
ITEM	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	FECHA ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS CERRADOS	FECHA SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
1.	Ausencia de botiquín en obra	23/12/2025	SI	25/01/2026
2.	Ausencia de extintor en obra	23/12/2025	SI	25/01/2026
3	Ausencia de señalética en	23/12/2025	SI	25/01/2026



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



HALLAZGOS MES No.2				
ITEM	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	FECHA ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA	HALLAZGOS CERRADOS	FECHA SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
1.	Personal sin adecuado uso de EPP	30/01/2026	NO	Pend
2.	Material granular sin cubrimiento, ni señalización	30/01/2026	NO	Pend
3	Fuente hídrica sin medidas ambientales	30/01/2026	NO	Pend
4	Mezcla de mortero y/o concreto sin cubrimiento del suelo	30/01/2026	NO	Pend

Tabla 8 Relación de hallazgo

Nota: La interventoría el día 30 de enero del 2026, por medio de comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-062 genera informe y notificación de hallazgos, el cual se encuentra pendiente por cierre por parte del contratista de obra.

3.6.3. INSPECCIONES

Elementos de protección personal

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

Por lo anterior el contratista de obra, por medio de su profesional en seguridad y salud en el trabajo, organiza, fomenta y realiza seguimientos al uso correcto de los elementos de protección personal, además de instruir a los empleados la forma correcta que se deben de utilizar.

Los elementos de protección para el personal de obra se presentan a continuación:

1. Casco de seguridad
2. Gafas Botas de seguridad
3. Tapabocas
4. Tapa oídos de inserción
5. Guantes

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Uso de EPP


Camilla, extintor y botiquín

Para el período reportado, se evidencia que el contratista de obra dispone en el proyecto de camillas para atención de emergencias, fabricadas en material polimérico con estructura rígida, provistas de manijas y soportes laterales para la cabeza que limitan la rotación del cuello. Estos elementos contribuyen a la adecuada atención y movilización segura de personas en caso de presentarse un evento o incidente en obra



Instalación camilla en obra

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 2 01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026	
---	--	---

INSPECCION DE EXTINTORES					
No	TIPO DE EXTINTOR	FECHA INSPECCION	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE LA PROXIMA RECARGA
	Multipropósito	30/01/2026	campamento	20L	11/2026

Foto extintor

Tabla 9 Inspecciones de extintores



ELEMENTOS	EXISTENCIAS		UBICACIÓN	FECHA DE INSPECCION
	SI	NO		
Guantes	x		Proyecto	20/01/2026
Gasas	x			
Suero fisiológico	x			
Termómetro	x			
Isodine	x			

Tabla 10 Inspección de botiquín

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



SEÑALIZACIÓN

Durante el período reportado, se evidencia la correcta implementación de la señalización en obra, la cual permite identificar riesgos, delimitar áreas de trabajo y guiar de manera segura el tránsito de personal y vehículos. Esta medida contribuye a la prevención de accidentes y al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables al proyecto.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Implementación señalización en obra

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

Durante el período reportado, el contratista de obra utiliza herramientas menores —como porros, palas, mazos, picas, carretillas, hoyadora, barras, martillos, serrucho y machete— para la ejecución de las actividades relacionadas con la instalación del cerramiento provisional. La disponibilidad y uso adecuado de estas herramientas contribuye al cumplimiento eficiente de las labores programadas y al mantenimiento de condiciones seguras en el área de trabajo.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



Uso de herramientas manuales para instalación de cerramiento en obra.

SANEAMIENTO

Durante el período reportado, el contratista de obra realiza uso de las baterías sanitarias disponibles en la escuela ESREY para el personal en los frentes de obra. Su uso contribuye a garantizar condiciones de higiene, salud y bienestar para los trabajadores, cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo y los lineamientos ambientales aplicables al proyecto.

3.6.4. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

Durante el período reportado, el contratista de obra realiza inducciones y capacitaciones dirigidas al personal, con el fin de fortalecer los conocimientos en seguridad, salud en el trabajo, procedimientos operativos y cumplimiento ambiental. Estas acciones contribuyen a garantizar que los trabajadores desarrollen sus actividades de manera segura, eficiente y conforme a las normas aplicables del proyecto.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



CAPACITACIONES CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	FECHA	TEMA	No TRAB	TIEMPO (Min)
1	08/01/2026	Inducción	1	60

Tabla 11 Capacitaciones – Contratista de Obra

CHARLAS CONTRATISTA DE OBRA				
ITEM	FECHA	TEMA	No TRAB	TIEMPO (Min)
1	6/ 01/2026	Riesgo mecánico	8	15
2	7/01/2026	Riesgo locativo- caídas a nivel	8	10
3	8/01/2026	Riesgo Biológico	9	15
4	9/01/2026	Autocuidado -buen comportamiento	9	15
5	10/01/2026	Actos y condiciones	8	15
6	13/01/2026	Identificación riesgos y peligros	5	15
7	14/01/2026	Recomendaciones generales para aplicar obra	8	10
8	15/01/2026	10 claves para ser feliz en el trabajo	5	15
9	16/01/2026	A mí no me va a pasar	10	8
10	17/01/2026	Socialización at del grupo amarillo, reflexiones y condiciones de seguridad	11	10
11	19/01/2026	Protección ocular y cuidado de ojos	10	10
12	20/01/2026	Porque hacemos observaciones de conductas	12	7
13	21/01/2026	Manejo Manuel de cargas	14	30
14	22/01/2026	Actos inseguros	14	10
15	23/01/2026	Prevención de las lesiones de columna	15	10

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



16	24/01/2026	Condiciones inseguras	16	10
17	26/01/2026	Orden y aseo	19	13
18	27/01/2026	Las bromas prohibidas	19	10
19	28/01/2026	Ejemplo y consecuencias de comunicación	18	6
20	29/01/2026	Socialización punto de encuentro	19	10
21	30/01/2026	Riesgo transito	18	10
22	31/01/2026	Uso obligatorio de guantes y gafas	17	10

3.7. INFORME DE CALIDAD

3.7.1. INFORME Y RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYO DE MATERIALES

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2026, se realizó la toma de muestras y ensayos al concreto empleado en la ejecución de las actividades programadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de resistencia establecidas en el contrato y en la normatividad vigente.


Las pruebas fueron efectuadas conforme a los procedimientos técnicos correspondientes, garantizando la trazabilidad de las muestras y el adecuado control de calidad del material utilizado en obra.

3.7.2. MATERIALES UTILIZADOS

Para el periodo reportado no aplica

ACTIVIDAD	OBJETO DEL ENSAYO	RESULTADO
Suministro instalación concreto 28 Mpa para zapatas Garita #1 y pilotes ABS (0+320) hasta ABS (0+370) tramo 1 norte. Premezclado	Ensayo de asentamiento/slump del concreto	Cumple
Suministro instalación concreto 28 Mpa para zapatas Garita #1 y pilotes ABS (0+370) hasta ABS (0+3) tramo 1 norte. Premezclado	Toma de muestras para ensayos de resistencia a la compresión del concreto	Resultados a los 7,14 y 28 días
Suministro instalación concreto 28 Mpa para zapatas Garita #2 y pilotes	Ensayo de asentamiento/slump del concreto	Cumple

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 2 01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026	
---	--	---

ABS (0+320) hasta ABS (0+370) tramo 1 norte. Premezclado		
Suministro instalación concreto 28 Mpa para zapatas Garita #1 y pilotes ABS (0+370) hasta ABS (0+400) tramo 1 norte. Premezclado	Toma de muestras para ensayos de resistencia a la compresión del concreto	Resultados a los 7,14 y 28 días
Suministro instalación y pilotes ABS (0+400) hasta ABS (0+450) tramo 1 norte. Mezclado en obra	Ensayo de asentamiento/slump del concreto	Cumple
Suministro instalación y pilotes ABS (0+400) hasta ABS (0+450) tramo 1 norte. Mezclado en obra	Toma de muestras para ensayos de resistencia a la compresión del concreto	Resultados a los 7,14 y 28 días
Suministro instalación y pilotes ABS (0+450) hasta ABS (0+500) tramo 1 norte. Mezclado en obra	Ensayo de asentamiento/slump del concreto	Cumple
Suministro instalación y pilotes ABS (0+400) hasta ABS (0+4450) tramo 1 norte. Mezclado en obra	Toma de muestras para ensayos de resistencia a la compresión del concreto	Resultados a los 7,14 y 28 días

Tabla 12 Descripción de materiales




“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



<p align="center">"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"</p>		
	<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25 INFORME MENSUAL No. 2 01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026</p>	

3.7.3. CERTIFICACIONES Y/O FICHAS TÉCNICAS.

A la fecha, el contratista ha hecho entrega del diseño de mezcla correspondiente al concreto de 28 MPa, documento emitido por la empresa proveedora del concreto premezclado suministrado en obra. Dicho diseño se revisó revisión por parte de la interventoría, con el fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad aplicable, así como su correspondencia con las resistencias y condiciones requeridas para los elementos estructurales ejecutados.

Se anexa los documentos que a continuación se relacionan:

- Certificado de calidad cemento
- Certificado calidad acero de refuerzo instalado en obra
- Diseño de mezcla aplicado en sitio
- Certificado de calibración equipos de topografía
- Certificados de los laboratorios de suelos y ensayos de muestras de concreto
- Licencia de explotación de cantera de agregados

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

OBSERVACIONES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se ejecutaron las actividades programadas para el tramo norte del proyecto, que corresponde a la construcción del cerramiento entre la Ans (0+240) hasta ABS (0+560) ; en el tramo su se adelantaron actividades preliminares desde la ABS(0+00) hasta la ABS (0+320);Sin embargo, se evidencia un atraso del 2% respecto al cronograma aprobado, atribuible principalmente a la falta de definición de algunos detalles técnicos por parte de la entidad contratante.

Se debe resaltar que, hasta la fecha, el desarrollo del proyecto ha tenido un impacto negativo en la ejecución de las actividades, dado que es necesario adelantar tareas preliminares antes del inicio de las actividades de obra, que no están contempladas dentro de las obligaciones contractuales del contrato de obra y a la fecha están en responsabilidad y custodia de la entidad contratante.

Se ha observado falta de claridad en el paquete planimétrico entregado por la consultoría responsable del diseño. Como consecuencia, parte del atraso presentado en el cronograma de obra se atribuye a esta situación.

Se advierte que es determinante que la entidad contratante, entregue a brevedad, los documentos que brinden claridad técnica sobre todos los aspectos observados por el contratista y la interventoría en diferentes comunicados, comités y visita de obra.

La entidad contratante ha manifestado mediante correo electrónico, que ante la solicitud por parte del contratista e interventoría de aclaraciones técnicas, informa que desde esta instancia se han adelantado las gestiones de consulta y verificación correspondientes ante

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



la ordenación del gasto, función que recae en la Dirección del Fondo Rotatorio de la Policía, con el propósito de obtener claridad y lineamientos que permitan garantizar la adecuada y oportuna ejecución del proyecto, en estricto cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal. En este sentido, la Dirección del Fondo Rotatorio de la Policía, mediante oficio Radicado No. 001 INFRAESTRUCTURA, cuyo asunto es “*Solicitud de aclaración y lineamientos para la ejecución del proyecto ‘Construcción del muro de cerramiento y cuatro (4) garitas de la Escuela de Policía Rafael Reyes’*”, solicitó precisiones respecto de los aspectos técnicos, administrativos y operativos necesarios para el desarrollo del proyecto, en atención a las situaciones puestas de presente durante la ejecución contractual y a las observaciones formuladas por los contratistas.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista realizar una evaluación detallada y tomar medidas correctivas urgentes en las actividades que, a la fecha de generación del informe, presentan atraso y son totalmente imputables a sus responsabilidades contractuales.

Se recomienda a la entidad contratante, adoptar un plan de contingencia, para generar claridad a los aspectos técnicos observados por parte del contratista e interventoría; generar claridad sobre el manejo de los individuos arbóreos existentes en el área desarrollo del proyecto, y gestionar ante quien corresponda las actividades preliminares que no son responsabilidad del contratista de obra.

CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, se ha evidenciado que el desarrollo del proyecto presenta avances en las actividades programadas, especialmente en el tramo norte del cerramiento; sin embargo, se identifican atrasos en algunos tramos y actividades, atribuibles principalmente a la falta de claridad en el paquete planimétrico, la necesidad de adelantar tareas preliminares y la falta de definición de ciertos aspectos técnicos por parte de la entidad contratante.

Adicionalmente, se ha observado que la coordinación entre las partes involucradas, así como la entrega oportuna de documentación y la ejecución de actividades preliminares, son determinantes para garantizar el cumplimiento del cronograma y la calidad de la obra.

Por lo anterior, se enfatiza la importancia de atender las observaciones y recomendaciones emitidas en este informe, con el fin de mitigar riesgos, corregir desviaciones y asegurar el desarrollo eficiente y seguro del proyecto.

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO”



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 105-4-25
INFORME MENSUAL No. 2
01 de enero 2026 – 31 de enero de 2026



ANEXOS

- Anexo No.1:** Informes semanales
- Anexo No.2:** Documentos de calidad
- Anexo No.3:** Bitácora de obra
- Anexo No.4:** Charlas, inducciones, ATS

05. Enero 2026

Personal:

Profesional SST (1)

Oficiales (4)

Macho general (1)

Operadores (1)

Equipos / Herramientas

Retroexcavadora (1)

Estado tiempo:

Mañana: Soleado / Nublado.

Tarde: Lluvioso: hora inicio precipitaciones: 2:40 Pm.

Se inician actividades a las 7:00 AM. / Charla de Seguridad: Riesgo de tránsito.


Se continúan actividades de cercamiento provisionales en el tramo norte.

Ingresa una retroexcavadora; con autorización de la entidad; se hace el ingreso. Se realiza la respectiva inducción al personal nuevo.


Desde la intersección se observa reiteradamente que no hay presencia del residente de obra; no hay planes técnicos en obra.

Desde el componente SST se observa que no hay en obra señalización, extintor, botiquín; se ha solicitado desde el día 29 de diciembre la certificación de personal en obra (carnet).

Se finaliza actividades a las 2:40 por precipitaciones con término



Reporte Técnico



Director

Ing Germán Tovar Melo

06 Enero 2026.

Personal

Profesional SST (1)

Residente obra (1)

Oficiales (4)

Machos (1)

Conductores (2)

Equipo/Herramientas.

Recolector (1)

Volquetes (2)

Herramientas manuales.

Estado del tiempo:

Mañana: Nublado

Tarde: Lluvia (hora inicio lluvia 12:00)

Charla seguridad:

A las 7:00 am se inician labores de construcción de cemento provisional; se inicia demolición de muros y sepa piscada, y se realiza inicio de actividades de descapote manual en las abs. — ; Se realiza duplicación final de residuos provenientes de demolición y descapote en medio privado con autorización previa del propietario.

se finaliza actividades 4:00 pm.

Residente Intendente

Director

Ing. German Tovar M.

06 Enero 2026.

Personal

Profesional SST (1)

Residente obra (1)

Oficiales (4)

Machos (1)

Conductores (2)

Equipo/Herramientas.

Retraoexcavadora (1)

Volquetes (2).

Herramientas manuales.

Estado del tiempo:

Mañana: Nublado

Tarde: Lluvia (inicio lluvia 12:00)

Charla seguridad:

A las 7:00 am se inicia labores de construcción de cemento provisional; se inicia demolición de muro en techos piscada, y se realiza muro de contención de descapote manitas en la abs. _____; Se realiza depósitos finales

de residuos provenientes de demolición y descapote en predio privado con autorizaciones previas del propietario.

~~Residente~~ se finalizó actividades 4:00 p.m.

Residente Infante

Director

Ing. German Tovar M.

07 de Enero 2026

Personal:

Profesional SST (1)

Residente obra (1)

Oficiales (4)

Machos (1)

Operadores (1)

Residente ultraderecha (1)

SST interventor (1)

Topógrafo (1)

Residente (1)

Herramientas / Equipos:

Retraexcavadora (1)

Herramienta mano.

Estado del tiempo:

Mañana: Soleado

Tarde: Unas lluvias proporcionalmente (3.000)


Charla de seguridad:


A las 7:00 AM se inicia labores; se continua la construcción de cementero provisional. Y se continua las actividades de desmonte mecánico.

Se realizó recorrido con la intendencia y la residente de obra en el terreno 2 (S01). Se observa que la entidad no ha realizado las actividades que corresponden a riego, poda y limpieza en el terreno que comprende de la obs 00 hasta la obs. 0F260. sobre el eje del cemento. Lo que constituye un determinante para el inicio de actividades para la construcción del cementero. El informe con el concepto ambiental realizado por los especialistas ambientales tanto del ente ambiental como de la intendencia; en espera de una respuesta por parte de la entidad.

La comisión de topografía, realiza la actividad de localización y replanteo de la garita #2. y el terreno #3 del cementero, sector norte.

Desde el componente SST, se observa la necesidad de hacer cementero provisional sobre el terreno 1, y a que se debe evaluar los posibles riesgos y condiciones inseguras, sobre el conector externo.


Residente del terreno


Director
Ing. Germán Tovar M

08 de Enero 2026.


Personal:
 Ingresante (1)
 Director de obra (1)
 Maestro (1)
 Operarios (5)
 Ayudante (2)
 Operador (1)
 Equipo y Herramientas
 Retroexcavadora (1)
 Herramienta menor.

Estado de tiempo:
 Mañana: Soleado
 Tarde: Nublado / lluvia

Charla de seguridad: Riesgo Biológico / Lavado de manos.

Se realiza el ingreso a las 7:00 AM; se continúan actividades de desarrollo mecánico. Se continúan labores de construcción de cimiento provisional.

Se realizó comité de obra #4. Y se suscribe el acta de comité #4. Se exponen temas técnicos: la posibilidad de mover el camión en el costado sur de la obra o hacer la obra #04260. Hacia el exterior del quechua ESREY, con el fin de no afectar la obra existente en ese terreno. Continúa que se debe conocer el comité para ser evaluado por la entidad. Se plantea en comité de obra, que al realizar la excavación para el muro de contención, la estabilidad de la garita, se puede ver afectada. Se observa al contratista que a la fecha no hay obra, señalización, botiquín extintor; quedando como Fecha de suscripción 9 de Enero de 2026.


 Residente Inspección.

09 de Enero 2026.

Personal:
 Director de obra (1)
 Maestro (1)
 Oficiales (5)
 Ayudantes (2)
 Operadores (1)
 Equipo / Herramientas.
 Retroexcavadora (1)
 Herramienta man.

Estado del tiempo:
 Amanece: Soleado


Charla de seguridad: Autoconciencia - Buen comportamiento.

Se realiza el ingreso a las 7:00 AM; se continúan actividades de descapote mecánico. Se inician actividades de replanteo y excavación manual en el garita #2. Continuación de construcción de cementa provisional.

Se observa que no se dio cumplimiento al ingreso de la señalización, botiquín, extintor, que haberse colocado para el día de hoy.

Se ingresa agregado para el garita #2. En acuerdo con Funcionarios de la entidad; se permite el descargo del material en el área de perforación con la condición de: ① Una vez se termine el agregado se debe dejar el área totalmente aseado.

②. En caso que la pintura del área se vea deteriorada por el material de descargo; es responsabilidad del contratista pintar el área que se vea afectada.



Resolventemente.

10/ENE/2026 *ESTADO DEL TIEMPO: Mañana nublado
 (Sabado) *PERSONAL DE OBRA:
 Director de obra
 Maestro de obra
 Oficiales (5)
 Ayudantes (2)
 Operarios (1)
 Inspector SST.


*PERSONAL DE INTERVENCIÓN
 Residente de Intervención
 Inspector SST Intervención

*EQUIPO/HERRAMIENTAS
 Retroexcavadora de oruga
 Herramienta menor.

*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Excavación para zapatas quinta 2.
- Retiro concertino en costado norte cerramiento.

Firma obra


 Daniel Román
 Firma Intervención.

12/ENE/2026 *DIA FESTIVO.

(Lunes) *NO HUBO ACTIVIDAD EN OBRA.

13/ENE/2026 *ESTADO DEL TIEMPO: Mañana despejado, tarde con
 (Martes) lluvias leves.

*PERSONAL DE OBRA:

Residente de obra
 Maestro de obra
 Oficiales (5)
 Ayudante (1)
 Op. Retroexcavadora (1)
 Conductor volqueta (1)
 Residente SST.

*PERSONAL INTERVENCIÓN

Residente Intervención
 Residente SST.

*EQUIPO/HERRAMIENTAS


Retroexcavadora de oruga volqueta
 Herramienta menor

14/ENE/2026
 (Miércoles)

10/ENE/2026 *ESTADO DEL TIEMPO: Mañana nublado
 (Sabado) *PERSONAL DE OBRA: *PERSONAL DE INTERVENCIÓN
 Director de obra Residente de Intervención
 Maestro de obra Inspector SST Intervención

- Oficiales (5)
- Ayudantes (2)
- Obreros (1)
- Inspector SST.
- *EQUIPO/HERRAMIENTAS
- Retroexcavadora de oruga
- Herramienta menor.

- *ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA
- Excavación para zapatas quinta 2.
- Retiro concertino en costado norte cerramiento.

Firma obra  Firmo Intervención.

12/ENE/2026 *DIA FESTIVO.
 (Lunes) *NO HUBO ACTIVIDAD EN OBRA.

13/ENE/2026 *ESTADO DEL TIEMPO: Mañana despejado, tarde con
 (Martes) lluvias leves.

- *PERSONAL DE OBRA: *PERSONAL INTERVENCIÓN
- Residente de obra. Residente Intervención
- Maestro de obra Residente SST
- Oficiales (5)
- Ayudante (1)
- Op. Retroexcavadora (1)
- Conductor volqueta (1)
- Residente SST.

- *EQUIPO/HERRAMIENTAS
- Retroexcavadora de oruga volqueta
- Herramienta menor


14/ENE/2026
 (Miércoles)

Mezcladora
Planta eléctrica.

*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Excavación para zapatas yanta 2
- Excavación mecánica y replanteo costado norte cerramiento.
- Demolicion cerramiento existe tapia pisada
- Retiro de material.

CAMILO PÉREZ S.
RESIDENTE OBRA.
Firma obra


Firma Interventoria.

14/ENE/2026 * ESTADO DEL TIEMPO: Día Soleado

(Martes) * PERSONAL DE OBRA
Director de obra.
Residente de obra

* PERSONAL INTERVENTORIA
Residente Interventoria

Residente SST

Residente SST.

Maestro de obra

Oficiales (5)

Ayudante (1)

Op. Retroexcavadora.


Conductor volqueta

* EQUIPO/HERRAMIENTAS

Retroexcavadora oruga, volqueta, Mezcladora, planta eléctrica, herramientas manuales.

*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Vaciado de concreto ciclopeo para zapatas yanta 2.
- Excavación mecánica y replanteo costado norte cerramiento
- Demolicion cerramiento existente tapia pisada.
- Retiro de material


CAMILO PÉREZ S.
RESIDENTE DE OBRA

15/ENE/2026 (Jueves) * ESTADO DEL TIEMPO: Día Soleado * RESIDENTE INTERVENTORA
 Residente Interventora
 Residente SST.


- * PERSONAL DE OBRA:
- Residente de obra
 - Residente SST
 - Maestro de obra
 - Oficiales (5)
 - Ayudantes (1)
 - Op. Retroexcavadora

Conducta volyeta, Topografo, cadenero.

* EQUIPO/HERRAMIENTAS
 Retroexcavadora de oruga, volyeta, planta electrica
 herramienta manv.

- * ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA
- Trazado de alineamiento costado norte del cerramiento mediante equipo de topografia.
 - Demolicion topia pisada y retiro de escombros
 - Demolicion parita costado norte.
 - Recopacion de acero de refuerzo para porites

CAMILO PÉREZ
 RESIDENTE DE OBRA


 Residente Interventora

16/ENE/2026 (Viernes) * ESTADO DEL TIEMPO: Día Soleado * PERSONAL INTERVENTORA:

- * PERSONAL DE OBRA:
- Director de obra
 - Residente de obra
 - Profesional SST
 - Maestro de obra
 - Oficiales (5)
 - Ayudantes (3)
 - Op. Retroexcavadora

- Residente interventora
- Profesional - SST.

* EQUIPO/HERRAMIENTAS
 Retroexcavadora de oruga, herramienta manv.

17/ENE/2026
 (Sabado)


ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Trazo de alineamiento y materialización mediante estacas para moldos de cerramiento costado norte
- Armado de acero de refuerzo para zapatas y cimientos

SE OBSERVACIONES:
 → Se realizó conite y recorrido de obra con los equipos de obra e intertario. El contratista de obra muestra su preocupación ya que no tiene pista para avanzar en el cerramiento del costado sur y parte del cerramiento costado norte por la presencia de especies arbóreas. Esta problemática ha sido expuesta desde comités anteriores y mediante oficios pero la entidad contratante no ha solucionado las limitantes. El contratista de obra informa que actualmente está ejecutando actividades en donde tiene pista tales como construcción de garitos y el trazo inicial del cerramiento del costado norte pero de no solucionarse la problemática con las especies arbóreas se va a llegar a un punto crítico en el que no se pueda avanzar y conseguir el avance del contrato.

→ Se establecen compromisos por parte del contratista para la entrega de insumos pendientes.

CAMILO PEREZ
 RES. OBRA


 Camilo Perez
 Residente obra

17/ENE/2026

(Subido)

* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada.

* PERSONAL DE OBRA:

- Residente de obra
- Profesional SST
- Maestro de obra
- Oficiales (5)

* PERSONAL INTERVENIENTE

- Residente intertario
- Profesional SST.


*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Trazo de alineamiento y materialización mediante estacas para moldos de cerramiento costado norte
- Anclaje de acero de refuerzo para zapatas y cimientos

*OBSERVACIONES:

- Se realiza comité y recorrido de obra con los equipos de obra e interventivo. El contratista de obra muestra su preocupación ya que no tiene pista para avanzar en el cerramiento del costado sur y parte del cerramiento costado norte por la presencia de especies arbóreas. Esta problemática ha sido expuesta desde comités anteriores y mediante oficios pero la entidad contratante no ha solucionado las limitantes. El contratista de obra informa que actualmente está ejecutando actividades en donde tiene pista tales como construcción de garitos y el trazo inicial del cerramiento del costado norte pero de no solucionarse la problemática con las especies arbóreas se va a llegar a un punto crítico en el que no se pueda avanzar y conseguir el alcance del contrato.
- Se establecen compromisos por parte del contratista para la entrega de insumos pendientes.

CAMILO PEREZ
RES. OBRA


Francisco
Resende

17/01/2026

(Subido)

* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana soleada.

* PERSONAL DE OBRA:


- Residente de obra
- Profesional SST
- Maestro de obra
- Oficiales (5)

* PERSONAL INTERVENTIVO:

- Residente interventivo
- Profesional SST.

- Ayudantes (3)
- Op. retroexcavadora
- conductor volquete.
- * EQUIPO/HERRAMIENTAS
- Retroexcavadora, volquete, herramienta menor.
- * ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA
- Tratado de alineamiento y materialización para módulos de cerramiento costado norte.
- Amarre de acero de refuerzo para zapatas girata 2.

CAMILO PEREZ.
RES. OBRA.


Residente

19/ENE/2026 * ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado.

(Jueves). * PERSONAL DE OBRA:

- Director de obra (N/P)
- Residente de obra
- Profesional SST
- Maestro de obra
- Oficiales (6)
- Ayudantes (3)
- Op. Retroexcavadora
- Comisión topográfica.

* EQUIPOS/HERRAMIENTAS

Retroexcavadora de Oruga, equipo de topografía, herramienta menor

* ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Tratado de alineamiento y materialización para módulos de cerramiento costado norte.
- Excavación y replanteo viga de cimentación cerramiento costado norte.
- Excavación para zapatas girata 1. incluye localización topográfica.

20/ENE/2026
(Martes)

21/ENE
CM

CAMILO PÉREZ
RES. OBRA

[Signature]
Residente de obra

21/09/2026
(Martes)

- * ESTADO DEL TIEMPO: Amanece soleado, tarde con lluvias
- * PERSONAL DE OBRA:
 - Director de obra
 - Residente de obra
 - Profesional SST.
 - Maestro de obra
 - Oficiales (6)
 - Ayudantes (3)

- * PERSONAL DE INTERVENCIÓN
- Residente Interventor
- Profesional SST.

* EQUIPOS/HERRAMIENTAS
Herramienta mano.

* ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Trazo y materialización mediante estacas de alineamiento cerramiento costado norte.
- Excavación y replanteo viga de cimentación cerramiento costado norte.
- Excavación para zapatas y cota 1. Incluye retiro de raíces.

CAMILO PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA.

[Signature]
Residente de obra

21/ENE/26
(Miércoles)

* ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado.

- * PERSONAL DE OBRA:
 - Director de obra
 - Residente de obra
 - Profesional SST.
 - Maestro general
 - Oficiales (6)
 - Ayudantes (2)
 - Cuadrilla pilotes (3)
 - Op. Retroexcavadora
 - Conducta Volquete.

- * PERSONAL DE INTERVENCIÓN
- Residente de Interventor
- Profesional SST.

*EQUIPOS/HEERRAMIENTAS

- Barrero, equipo de perforacion, herramienta menor.

*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Excavacion para viga de cimentacion cerramiento costado norte.
- Excavacion para zapatas yacita 1. Incluye retiro de rocas
- Excavacion para pilotes costado norte.
- Localizacion yacita 3.

*OBSERVACIONES

- Teniendo en cuenta que se realizo localizacion y replanteo topografico de alineamiento del cerramiento costado norte, se solicita nuevamente a la interventoria y la supervision que se defina la localizacion del muro de confinacion propuesta por el consultor ya que si bien en los diseños se observa el isométrico, no se logra establecer su ubicacion. Lo anterior se solicita reiterando que se han enviado diferentes oficios con el mismo asunto y de no solucionarse se retrasaran las actividades en obra.

Observacion condicion insegura 21-01-2026 Hora 2:05pm: se observa que se realiza cargue de cemento a vehiculo inapropiado, donde se evidencia

CAMILLO PEREZ maniobras peligrosas, elevando la compuerta RES. obra de la volqueta y sosteniendola con un palo exponiendo a los trabajadores a altos riesgos.

22/ENE/26
(Jueves)

23/ENE/26
(Viernes)

22/ENE/26
(Jueves)

ESTADO DEL TIEMPO: se realizo la correccion inmediata a las 2:25pm deteniendo las actividades de cargue de cemento hasta realizar condiciones seguras para realizar la actividad.

[Signature]
Responde Interventoria

22/ENE/26
(domingo)

* ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado

* PERSONAL DE OBRA:

- Residente de obra.
- Profesional SST.
- Maestro general
- Oficiales (6)
- Ayudantes (2)
- Op. pilotes (3)
- Op. Retroexcavadora
- Conductor volquete

* PERSONAL DE INTERVENCIÓN

- Residente Intervención
- Profesional SST.

* EQUIPO/HERRAMIENTAS

Retroexcavadora de oruga, Carguetos (2), Herramienta menor, planta eléctrica, mezcladora.

* ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Demolicion muro topico pisada costado sur, incluye retiro de material.
- Vaciado de concreto ciclopeo para zapatas granita 1.
- Exconecion para pilotes y anclaje de acero de refuerzo para los mismos.
- Corte y retiro de rucos.

CAMILO PÉREZ
RES. OBRA.

Residente Obra

23/ENE/26
(viernes)

* ESTADO DEL TIEMPO: Día soleado

* PERSONAL DE OBRA:

- Residente de obra
- Profesional SST
- Director de obra
- Maestro general
- Oficiales (6)
- Ayudantes (2)
- Capilla pilotes (3)
- Operario retroexcavadora
- Pilotes (2)

* PERSONAL DE INTERVENCIÓN

- Residente de Intervención
- Profesional SST.

*EQUIPOS/HERRAMIENTAS

Retroexcavadora de Oruga, 2 volquetes, vibrador de concreto, herramienta menor, planta eléctrica.

*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Vaciado de concreto para zapatas garita 1. incluye
- Anclaje de acero de refuerzo zapatas
- Vaciado de concreto para pilotes (costado norte incluye anclaje de acero de refuerzo)
- Demolición tapia pisada tramo 1 costado sur incluye demolición en bolsacretas.

CAMILO PÉREZ
RES. OBRA.

[Signature]
Residente

24/ENE/26 *ESTADO DEL TIEMPO: Día Soleado.

(Sábado) *PERSONAL DE OBRA:

*PERSONAL DE INTERVENCIÓN

- Residente de obra.
- Profesional SST
- Maestro general de obra
- Oficiales (6)
- Ayudantes (2)
- Cuadrillo pilotes (4)
- Op. Retroexcavadora

*EQUIPO/HERRAMIENTAS.

Retroexcavadora, planta eléctrica, herramienta menor, vibrador de concreto.

*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Excavación para viga de cimentación Garita 1
- Vaciado de concreto para zapatas garita 2
- Demolición tapia pisada y bolsacretas tramo 1 costado sur.
- Localización y replanteo alineamiento tramo 1 costado sur mediante comisión de topografía.

CAMILO PÉREZ
RES. OBRA.

[Handwritten notes on the right page, partially visible:]
 *PERSONAL DE OBRA
 - Residente de obra
 - Profesional SST
 - Maestro general de obra
 - Oficiales (6)
 - Ayudantes (2)
 - Cuadrillo pilotes (4)
 - Op. Retroexcavadora
 *EQUIPO/HERRAMIENTAS
 Retroexcavadora
 *ACTIVIDADES
 - Excavación
 - Anclaje
 en garita
 - Excavación
 en costado
 - Excavación
 *OBS
 - Se
 pl
 a


*EQUIPOS/HERRAMIENTAS

Retroexcavadora de Origo, 2 volquetes, vibrador de concreto, herramienta man, planta eléctrica.

*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Vaciado de concreto para zapatas garita 1 incluye
- Anclaje de acero de refuerzo zapatas
- Vaciado de concreto para pilotes costado norte incluye anclaje de acero de refuerzo
- Demolición tapia pisada tramo 1 costado sur incluye demolición en bolsacretos.

CAMILO PÉREZ
RES. OBRA.


Residente

24/ENE/26 *ESTADO DEL TIEMPO: Día Soleado

(Subida) *PERSONAL DE OBRA:

- Residente de obra.
- Profesional SST
- Maestro general de obra
- Oficiales (6)
- Ayudantes (2)
- Cuadrilla pilotes (4)
- Op. Retroexcavadora

*EQUIPO/HERRAMIENTAS.

Retroexcavadora, planta eléctrica, herramienta man, vibrador de concreto.

*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA

- Excavación para viga de cimentación Garita 1
- Vaciado de concreto para zapatas garita 2
- Demolición tapia pisada y bolsacretos tramo 1 costado sur.
- Localización y replanteo alineamiento tramo 1 costado sur mediante comision de topografía.

CAMILO PÉREZ
RES. OBRA.

26/ene/26
(Lunes)

*ESTADO DEL TIEMPO: Mañana despejado, tarde con leves lluvias.

*PERSONAL DE OBRA:

- Residente de obra
- Profesional SST.
- Maestro de obra.
- Oficiales (7)
- Ayudantes (4)
- cuadrilla pilotes (4)
- op. Retroexcavadora
- Conductor volquetas (2).

*EQUIPO/HERRAMIENTAS

Retroexcavadora, 2 volquetas, herramienta menor.


*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Excavación y replanteo alineamiento costado sur cerramiento.
- Anaque de acero de refuerzo para vigas de cimentación en garitos 1 y 2.
- Excavación y anaque de acero de refuerzo para pilotes en costado norte de cerramiento Tramo 1.
- Excavación para dados de pilotes costado norte.

*OBSERVACIONES

- Se define conjuntamente con la interventoría desplazar el centroide de los dados en concreto para que queden alineados con la viga de cimentación y queden dentro del lindero del predio ya que en los diseños constructivos se observa una pestaña de 10 cm por fuera del borde de la viga de cimentación.
- Teniendo en cuenta que sobre la abscisa $K0+420$ del costado norte se presentan aguas de escorrentía, el terreno se encuentra saturado y puede afectar la estabilidad de la estructura. Por lo anterior, se define conjuntamente con la interventoría construir 2 pilotes más profundos (2,00 m) T1 sobre esta abscisa para garantizar la estabilidad de la obra.

CAMILO PÉREZ
DGS. OBRA.


Ricardo López

27-Enero-26 En repetidas ocasiones se ha advertido al personal del Controtista, no hacer uso de las instalaciones (Garaje) cosas fijas; ya que por indicacion de la entidad no se debe hacer uso de ese construcion ya que presenta riesgo locativo; considerando las condiciones de la estructura.

[Signature]
Residente Obra

27/Ene/26 *ESTADO DEL TIEMPO: Dia soleado, con lluvias leves en la tarde.

*PERSONAL DE OBRA

- Residente de obra
- Profesional SST
- Comision de topografia (2)
- Oficiales (7)
- Ayudantes (4)
- Cuadrillo pilotos (4)
- Of. de mantenimiento

*PERSONAL INTELECTUAL

- Residente Int.
- Profesional SST.

*EQUIPO/HERRAMIENTAS

Chorro de cemento, planta electrica, metalabores de acero, herramienta nueva.

*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:

- Traslado de elementos y excavacion por viga de cimentacion costado sur mediante localizacion topografica.
- Volcado concreto para viga cimentacion para elementos costado norte.
- Amarrado de alca de refuerzo y sujecion de acero de 20 mm para pilotos costado norte.
- Amarrado de alca de refuerzo viga de cimentacion garitas 1 y 2.

CAMILLO PEREZ
RESIDENTE OBRA


[Signature]

28-Ene-26 Personal

- Director obra
- Profesora (SST) (1)
- Residente Interactivo (1)
- SST interactiva
- Mascha de obra (2)
- Oficiales (7)
- Ayudantes (4)
- Conductores (2)
- Operadores (1)
- Técnicos pilotos AU

- (1) Bleda del tiempo
- (1) Mañana Sábado
- (1) Tarde Sábado
- (2) Equipo Herramienta
- (1) Retroexcavadora
- (1) Herramienta
- (1) Volquete (2)

- Se reusa el paquete documental de planos enviados por la supervisión del contrato donde se evidencia la ubicación del cerramiento doble altura; y la ubicación del muro de retención. Se indican actividades de excavación manual de pilotes en el tramo #2 cb. 00100.
- Se solicita al contratista, se realice la ubicación en campo del muro de retención; y la ubicación del cerramiento doble altura de acuerdo a planimetría.
- Se reitera la solicitud de no hacer uso del grageo de las ceras fijas ya que presenta riesgo de caídas; Se indica que debe retirarse el arand que quedó en el ingreso a las ceras fijas ya que no está autorizado.


Residente interactivo

28-Ene-26 Personal:

Director obra

Profesora SST (1)

Residente Intendencia (1)

SST interventora

Maestro de obra (2)

Oficiales (7)

Ayudantes (4)

Conductores (2)

Operadores (1)

Técnicos pilotos AV

(1) 112 Estado del tiempo

(1) 112 Mañana: Solado

(1) 112 Tarde: Solado

(1) 112 Equipo Herramienta

(1) 112 Retroexcavadora


(1) 112 Herramienta

(1) 112 Volquetes (2)

- Se revisa el paquete documental de planos enviados por la supervisión del contrato donde se evidencia la ubicación del cerramiento doble altura; y la ubicación del muro de retención. Se iniciar actividades de excavación manual de piloto en el tramo #2 cb. 00+00.

- Se solicita al contratista, se realice la ubicación en campo del muro de retención; y la ubicación del cerramiento doble altura de acuerdo a planimetría.

- Se rechaza la solicitud de no hacer uso del ganjal de las cajas fijas ya que presenta riesgo de colapso; Se indica que debe retirar el arand acoplado en el ingreso a las cajas fijas ya que no es autogrieta.


Residente de Intendencia

29/ENE/2026 Personal
 Profesional SST (1)
 Residente Int. (1)
 SST Interventor (1)
 Maestro de obra (1)
 Operarios (9)
 Ayudantes (4)
 Operarios (4)
 Técnico piloto (4)

Estado del tiempo
 Mañana: Soleado
 Tarde: Lluvia desde 3:00pm
 Equipo 17
 Retroexcavadora (1)

- Desde la interventoria se realiza la recomendación de realizar la correcta disposición y sacar de concreto las puntas de trabancos en cada área.
 Se observa que el andamio armado para trabajos en la ganta #2, está apoyado sobre una piedra / Sillera que se puede considerar inseguro en el momento de hacer uso de este recurso.

- Se continúan labores de demolición de camaronero existente en el tramo #2 sur.

- Se realiza el saneamiento e instalación de concreto de limpieza en el tramo #2 sector norte entre la ab 0+24 a hasta 0+340.

- Se realiza la instalación de 2 pilas erablogicas

~~Residente Int.~~
 Residente Int.

30/ENE/26 ESTADO DEL TIEMPO:

(Cielos) * PERSONAL DE OBRA:

Profesional SST

PERSONAL DE INTERVENTORIA

- Residente Int.

Handwritten notes on the right page, including:
 - Estado del tiempo
 - Personal
 - Mañana
 - Tarde
 - Equipo
 - Retroexcavadora
 - Estado del tiempo
 - Personal de obra
 - Profesional SST
 - Residente Int.
 - Personal de interventoria
 - Residente Int.

1 hora
de del 300
de del 300
de del 300

- Horno de cura
- oficiales (3)
- Ayudantes (2)
- Grad Pilots (2)
- op Mantenimiento - op mantenimiento
- Equipos HERRAMIENTAS
- Mantenimiento, minicargador, nebulador de concreto, herramienta menor.

* ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA.

- Anuncio de obra de refuerzo y vaciado de concreto de 28 Hrs para vigas de cimentación
- Excavación para pilotes Costado sur.
- Demolición de muro en topia pisoteo y retiro de concreto Costado sur.
- vaciado de concreto de 20 Hrs para pilotes Costado norte.
- Finalizada salida de limpieza Costado norte.

CAMILLO PÉREZ
RES OBRA.

3/16/26
(Sábado)

* ESTADO DEL TIEMPO.

* PERSONAL DE OBRA:

- Profesional SST.
- Maestro general
- Oficiales (3)
- Ayudantes (2)
- op Pilotes (4)
- op Mantenimiento.
- op minicargador

* PERSONAL DE INTERFERENCIA

- Residente Int.
- Profesional SST.

* EQUIPOS/HERRAMIENTAS

De ho excavadora, minicargador, nebulador de concreto, herramienta menor.

*ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA:




- vaciado de concreto viga de cimentación giratoria
- Excavación para pilotes costado sur.
- Demolición muro y retiro cinta costado sur.
- Fundida de sulco de limpieza viga cimentación costado norte.

CAMILO PÉREZ.

RES- OBRAS.

6/2026 * ESTADO DEL TIEMPO. Día soleado

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S	FORMATO INFORME SEMANAL	CODIGO: GQ-FO-07	VERSION: 02
-------------------------	-------------------------	------------------	-------------

	INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.	INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL No.06	CO TRATISTA DE OBRA SHI 	ENTIDAD FORPO 
	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - FORPO			

FECHA	lunes, 29 de diciembre de 2025	INFORME No.	6	DEL	29/12/2025	AL	4/1/2026
-------	--------------------------------	-------------	---	-----	------------	----	----------

1. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) GARITAS Y UN MURO DE CERRAMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES – ESREY EN SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 000009-2024
---	---	------------------------------------	---

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Carrera 2 No. 8.98 Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)
---------------------------	---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	105-4-2025			CONTRATO No.:	110-3-25		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de noviembre de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	24 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	31 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	31 de diciembre de 2025		
PLAZO CON PRÓRROGA:	30 de Marzo 2026			PLAZO CON PRÓRROGA:	30 de Marzo 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		
PLAZO EN DÍAS:	37			PLAZO EN DÍAS:	37		
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	41	EQUIVALE AL	110,81%	PLAZO ACTUALIZADO:	41	EQUIVALE AL	110,81%
VALOR INICIAL :	\$124.569.261			VALOR INICIAL :	\$4.194.963.734		
VALOR DE ADICIÓN :	NO APLICA			VALOR DE ADICIÓN :	NO APLICA		
VALOR FINAL :	\$124.569.261			VALOR FINAL :	\$4.194.963.734		
SUPERVISOR:	Arq.Janet Iveth Gonzalez Ortiz			CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES - SIU		
INTERVENTOR	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.						

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMPONENTE TECNICO

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
1	El día 02 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-046 la interventoría remite a la supervisión del contrato el OFICIO – 019 – FORPOLICIA -2025- actividades semana del 5 al 11 de enero del 2026.	2/1/2026	

3. RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales Ingresados a obra		Equipos ingresados a obra		OBSERVACIONES
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	
						Para el periodo reportado no aplica, ya que se realiza actividades administrativas

SEMANA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE - RELACION DE PERSONAL

ASPECTO A TENER EN CUENTA		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
PERSONAL ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE OBRA							
	RESIDENTE OBRA	0	0					
	HSE OBRA	1	1					
	DIRECTOR INTERVENTORIA	1	1					
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1					
PERSONAL OPERATIVO	HSE INTERVENTORIA	1	1					
	OFICIALES	3	2					
	AYUDANTES	0	0					
	MAESTRO, SUPERVISOR	1	1					
	ALMACENISTA	0	0					
TOTAL		8	7	0	0	0	0	0

4. COMPONENTE SSTA DEL CONTRATO

4.1 Descripción de las actividades realizadas durante la semana

1	Se continuo la construcción del cerramiento provisional.
2	Se realizo el seguimiento del personal que se encontraba en obra

Tipo de residuo	Cantidad Kg o M3	Acumulado	Sitio de disposición	Observaciones
RCD	N/A			
Reciclables	N/A			
Respel	N/A			

4.3. GESTION SST

Valor	HHT Contratista	HH Capacitación	Días de ausentismo por enfermedad comun	Ausentismo por AT	HHT intervectoria
Semanal	240,000	NA	NA	NA	200
Total Acumulado	240,000	NA	NA	NA	200

4.3.1 Incidentalidad / Accidentalidad

	Fatalidades	Casos con días perdidos	Casos con daños a propiedad	Incidente ambiental	Incidente vehicular	Cuasi accidentes	Casos con días perdidos	Casos con trabajo restringido	Casos con días de incapacidad
Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4.3.2 Capacitaciones

Tema	Objetivo	Asistentes	Minutos
NA			
NA			
NA			

4.3.3. Hallazgos- actos y condiciones inseguros

No	Descripción	Fecha	Estado
1	Se evidencio la falta de señalizacion adecuada en obra, ya que presenta un riesgo para las personas	29/12/2025	pendiente
2	se observo la falta extintor y botiquin.	29/12/2025	pendiente
3	NA		
4	NA		

5. AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

Acumulado			Semanal		
EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO (+)	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO SEMANAL	ATRASO (-) ADELANTO (+)

6. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (5 AL 12 DE ENERO 2026)

* Tramo 1 de cerramiento:
Terminación de cerramiento provisional en polisombra, desmonte de cerramiento existente en alambre de púas, demolición de muro existente en tapia pisada.
Tramo 2 de cerramiento
Terminación de cerramiento provisional en polisombra, desmonte de cerramiento existente en alambre de púas, demolición de muro existente en tapia pisada, descapote, demolición de la Garita N.º 1

7. ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

8. JUSTIFICACIÓN: ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASO:

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?				Fechas Programadas de Ejecucion		Observacion
	SI	X	NO		INICIO	FIN	
Entrega APUS	SI	X	NO		10/12/2025	21/12/2025	Para la semana reportada el contratista de obra realizó entrega APUS, el día 10 de diciembre, la intervectoría mediante a comunicados emitido respuesta. El contratista no ha generado subsanaciones.
Informe semanal de ejecucion de actividades	SI	x	NO		24/11/2025	21/12/2025	El contratista no ha realizado la entrega de ningún informe semanal de ejecución de actividades.
Entrega informe definitivo, individuos arbóreos (02/01/2026)	SI	x	NO		INICIO	FIN	

9. CONDICIONES ATMOSFERICAS

FECHA	MAÑANA:	TARDE:
FECHA:29/12/2025	Nublado	Soleado
FECHA:30/12/2025	Soleado	Soleado
FECHA:31/12/2025	Soleado	Soleado
FECHA:01/01/2026	Soleado	Nublado
FECHA:02/10/2026	Soleado	Nublado
FECHA:03/01/2026	Soleado	Lluvias
FECHA:05/01/2026	Soleado	Nublado

10. OBSERVACIONES

Con base al seguimiento de las actividades por parte de la intervectoría, se evidencia la ausencia del residente de obra en el proyecto, lo cual se debe tener en cuenta que el profesional Leonardo Humberto Flechas presenta una dedicación del 100%, por ende, al no estar presente en las actividades contractuales se corre el riesgo de generar posibles errores en las actividades constructivas al no evidenciarse el respectivo profesional para la toma de decisiones.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

 <p>30 dic. 2025 10:16:15 a.m. # 10-110 Carrera 2 Santa Rosa de Viterbo Boyacá</p>	 <p>30 dic. 2025 10:14:25 a.m. # 1-45 Calle 11 Santa Rosa de Viterbo Boyacá</p>	
<p>Construcción del cerramiento provisional</p>	<p>Construcción del cerramiento provisional</p>	<p>Construcción del cerramiento provisional</p>
		 <p>30 dic. 2025 10:16:19 a.m. # 10-110 Carrera 2 Santa Rosa de Viterbo Boyacá</p>
<p>Construcción del cerramiento provisional</p>	<p>Construcción del cerramiento provisional</p>	<p>Construcción del cerramiento provisional</p>
	 <p>30 dic. 2025 10:16:25 a.m. # 10-110 Carrera 2 Santa Rosa de Viterbo Boyacá</p>	 <p>30 dic. 2025 10:14:23 a.m. # 1-45 Calle 11 Santa Rosa de Viterbo Boyacá</p>
<p>Construcción del cerramiento provisional</p>	<p>Construcción del cerramiento provisional</p>	<p>Construcción del cerramiento provisional</p>

12. CURVA S

Observación: Para el periodo reportado se encuentra pendiente por entrega del contratista de obra la información acerca del seguimiento de inversión de recursos, de acuerdo a la fecha de terminación según la pronoga N.1




Diana M. Albarracín
Ingeniera
M.P. 3420162

Ing. Diana Albarracín
Residente de interventoría
Logia 3 Asociados S.A.S – BIC

Santiago Cely

Ing. Santiago Cely
Director de interventoría
Logia 3 Asociados S.A.S – BIC

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S	FORMATO INFORME SEMANAL	CODIGO: GQ-FO-07	VERSION: 02
-------------------------	-------------------------	------------------	-------------

 INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.	INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL No.07	 CO TRATISTA DE OBRA SHI	 ENTIDAD FORPO
	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - FORPO		

FECHA	lunes, 12 de enero de 2026	INFORME No.	7	DEL	5/1/2026	AL	11/1/2026
-------	----------------------------	-------------	---	-----	----------	----	-----------

1. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) GARITAS Y UN MURO DE CERRAMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES – ESREY EN SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 000009-2024
---	---	------------------------------------	---

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Carrera 2 No. 8.98 Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)
---------------------------	---

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	105-4-2025			CONTRATO No.:	110-3-25		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 24 de noviembre de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 24 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	miércoles, 31 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	miércoles, 31 de diciembre de 2025		
PLAZO CON PRÓRROGA:	lunes, 30 de marzo de 2026			PLAZO CON PRÓRROGA:	30 de Marzo 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de Marzo 2026			FECHA DE TERMINACIÓN:	lunes, 30 de marzo de 2026		
PLAZO EN DÍAS:	126			PLAZO EN DÍAS:	126		
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	48	EQUIVALE AL	38,10%	PLAZO ACTUALIZADO:	48	EQUIVALE AL	38,10%
VALOR INICIAL :	\$124.569.261			VALOR INICIAL :	\$4.194.963.734		
VALOR DE ADICIÓN :	NO APLICA			VALOR DE ADICIÓN :	NO APLICA		
VALOR FINAL :	\$124.569.261			VALOR FINAL :	\$4.194.963.734		
SUPERVISOR:	Arq.Janet Iveth Gonzalez Ortiz			CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES - SIU		
INTERVENTOR	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.						

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMPONENTE TECNICO

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACION
1	El día 05 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-048 la interventoría remite a la supervisión las pólizas anexas actualizados prorroga No.1 contrato de interventoría.	5/1/2026	
2	El día 05 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-049 la interventoría remite a la supervisión las pólizas anexas actualizados prorroga No.1 contrato de obra.	5/1/2026	
3	El día 05 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-050 la interventoría remite a la supervisión Respuesta oficio -022-FORPOLICIA-2025- informe de identificación de especies arbóreas.	5/1/2026	
4	El día 06 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-050 la interventoría remite respuesta oficio -023-FORPOLICIA-2025- entrega PMA y oficio -024-FORPOLICIA-2025 – entrega PGSST.	6/1/2026	
5	El día 07 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-050 la interventoría mediante correo electrónico realiza la notificación del comité de obra N.4.	7/1/2026	

3. RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales Ingresados a obra		Equipos Ingresados a obra		OBSERVACIONES
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	
		Material granular	6 m3	Retroexcavadora	1	

SEMANA DEL 05 AL 11 DE ENERO - RELACION DE PERSONAL								
ASPECTO A TENER EN CUENTA		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
PERSONAL ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE OBRA	0	0	0	1	1	0	
	RESIDENTE OBRA	0	1	1	1	0	0	
	HSE OBRA	1	1	1	1	1	1	
	DIRECTOR INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1	
	HSE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1	
PERSONAL OPERATIVO	OFICIALES	4	4	4	5	5	5	
	AYUDANTES	1	0	0	2	2	2	
	MAESTRO, SUPERVISOR	1	1	1	1	1	1	
	ALMACENISTA	0	0	0	0	0	0	
	operador maquinaria	1	1	1	1	1	1	
	TOTAL	10	10	10	14	13	12	0

4. COMPONENTE SSTA DEL CONTRATO	
4.1 Descripción de las actividades realizadas durante la semana	
1	Se continuo la construcción del cerramiento provisional.
2	Se realizo el seguimiento del personal que se encontraba en obra

Tipo de residuo	Cantidad Kg o M3	Acumulado	Sitio de disposición	Observaciones
RCD	N/A			
Reciclables	N/A			
Respel	N/A			

4.3. GESTION SST					
Valor	HHT Contratista	HH Capacitación	Días de ausentismo por enfermedad comun	Ausentismo por AT	HHT interventoría
Semanal	240,000	NA	NA	NA	200
Total Acumulado	240,000	NA	NA	NA	200

4.3.1 Incidentalidad / Accidentalidad									
	Fatalidades	Casos con días perdidos	Casos con daños a propiedad	Incidente ambiental	Incidente vehicular	Cuasi accidentes	Casos con días perdidos	Casos con trabajo restringido	Casos con días de incapacidad
Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4.3.2 Capacitaciones				
Tema	Objetivo	Asistentes	Minutos	
uso adecuado de los EPP	promover el uso correcto, adecuado y constante para vprevenor accidentes laborales.	7	10	
riesgos locativos	Concientizar a los trabajadores sobre las condiciones inseguras del entorno físico del lugar de trabajo	2	7	
lavado correcto de manos	capacitar a los trabajadores para que adopten el lavado de manos como un hábito diario efectivo y correcto	7	8	

4.3.3. Hallazgos- actos y condiciones inseguros			
No	Descripción	Fecha	Estado
1	Se evidencia la falta de señalización adecuada en obra, ya que presenta un riesgo para las personas	29/12/2025	pendiente
2	se observo la falta extintor y botiquin.	29/12/2025	pendiente

5. AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO					
Acumulado			Semanal		
EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO (+)	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO SEMANAL	ATRASO (-) ADELANTO (+)

6. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (5 AL 12 DE ENERO 2026)	
* Tramo 1 de cerramiento: Terminación de cerramiento provisional en polisombra, desmonte de cerramiento existente en alambre de púas, demolición de muro existente en tapia pisada, demolición garita N.1. Inicio construcción de pilotes. Construcción cimentación garita N.2	
Tramo 2 de cerramiento Terminación de cerramiento provisional en polisombra, desmonte de cerramiento existente en alambre de púas, demolición de muro existente en tapia pisada, descapote mecánico.	

7. ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO				8. JUSTIFICACIÓN: ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASO:			
Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			Fechas Programadas de Ejecucion		Observacion	
	SI	X	NO	INICIO	FIN		
Entrega APUS	SI	X	NO	10/12/2025	21/12/2025	Para la semana reportada el contratista de obra realizó entrega APUS, el día 10 de diciembre, la interventoría mediante a comunicados emitido respuesta. El contratista no ha generado subsanaciones.	
Informe semanal de ejecucion de actividades	SI	x	NO	24/11/2025	11/1/2026	El contratista no ha realizado la entrega de ningún informe semanal de ejecución de actividades.	
Programacion de obra	SI	x	NO	13/1/2026	14/1/2026		
Balance de obra	SI	x	NO	13/1/2026	14/1/2026		

9. CONDICIONES ATMOSFERICAS

FECHA	MAÑANA	TARDE
5/01/2026	Soleado	Lluvioso
6/01/2026	Soleado	Lluvioso
7/01/2026	Soleado	Lluvioso
8/01/2026	Soleado	Lluvioso
9/01/2026	Soleado	Lluvioso
10/01/2026	Soleado	soleado
11/01/2026	Soleado	soleado

10. OBSERVACIONES

Con base al seguimiento de las actividades por parte de la interventoría, se evidencia la ausencia del residente de obra en el proyecto, lo cual se debe tener en cuenta que el profesional Leonardo Humberto Flechas presenta una dedicación del 100%, por ende, al no estar presente en las actividades contractuales se corre el riesgo de generar posibles errores en las actividades constructivas al no evidenciarse el respectivo profesional para la toma de decisiones.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descapote mecánico

Descapote mecánico

Construcción del cerramiento provisional



Demolición muro existente

Descapote mecánico

Descapote mecánico



Construcción del cerramiento provisional

Construcción del cerramiento provisional




Excavación manual construcción garita N.2

12. CURVA S

Observacion: Para el periodo reportado se encuentra pendiente por entrega del contratista de obra la informacion acerca del seguimiento de inversion de recursos, de acuerdo a la fecha de terminacion según la prorroga N.1

Ing. Diana Albarracín
 Residente de interventoría
 Logia 3 Asociados S.A.S – BIC

Ing. Santiago Cely
 Director de interventoría
 Logia 3 Asociados S.A.S – BIC

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S		FORMATO INFORME SEMANAL				CÓDIGO: GQ-FO-07		VERSION: 02	
INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. 		INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL No.08 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - FORPO				CO TRATISTA DE OBRA SHI 		ENTIDAD FORPO 	
FECHA	lunes, 19 de enero de 2026			INFORME No.	8	DEL	12/1/2026	AL	18/1/2026
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO. ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"			OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) GARITAS Y UN MURO DE CERRAMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES – ESREY EN SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 000009-2024				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Carrera 2 No. 8.98 Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:	105-4-2025				CONTRATO No.:	110-3-25			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 24 de noviembre de 2025				FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 24 de noviembre de 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	miércoles, 31 de diciembre de 2025				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :	miércoles, 31 de diciembre de 2025			
PLAZO CON PRÓRROGA:	lunes, 30 de marzo de 2026				PLAZO CON PRÓRROGA:	30 de Marzo 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de Marzo 2026				FECHA DE TERMINACIÓN:	lunes, 30 de marzo de 2026			
PLAZO EN DÍAS:	126				PLAZO EN DÍAS:	126			
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):	55	EQUIVALE AL	43,65%	PLAZO ACTUALIZADO:	55	EQUIVALE AL	43,65%		
VALOR INICIAL :	\$124.569.261				VALOR INICIAL :	\$4.194.963.734			
VALOR DE ADICIÓN :	NO APLICA				VALOR DE ADICIÓN :	NO APLICA			
VALOR FINAL :	\$124.569.261				VALOR FINAL :	\$4.194.963.734			
SUPERVISOR:	Arq.Janet Iveth Gonzalez Ortiz				CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES - SIU			
INTERVENTOR	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.								
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMPONENTE TECNICO									
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				FECHA DE ENTREGA		OBSERVACION		
1	El día 13 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-053 la interventoría remite la respuesta OFICIO-025-FORPOLICIA-2025 y OFICIO-026-FORPOLICIA-2025, cambio hoja de vida residente y director de obra.				13/1/2026				
2	El día 18 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-055 la interventoría remite la respuesta OFICIO-030- Respuesta comunicado 030-FORPOLICIA-2025 – REITERACIÓN URGENCIA DEFINICIONES TÉCNICAS.				18/1/2026				
3. RECURSOS DEL CONTRATISTA									
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales ingresados a obra			Equipos ingresados a obra		OBSERVACIONES		
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad				
		Material granular	6 m3	Retroexcavadora	1				
		Materiales de construccion	N/A						

SEMANA DEL 12 AL 18 DE ENERO - RELACION DE PERSONAL								
ASPECTO A TENER EN CUENTA		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
PERSONAL ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE OBRA	0	0	1	0	1	0	
	RESIDENTE OBRA	0	1	1	1	1	1	
	HSE OBRA	0	1	1	1	1	1	
	DIRECTOR INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	0	1	1	1	1	1	
	HSE INTERVENTORIA	0	1	1	1	1	1	
PERSONAL OPERATIVO	OFICIALES	0	5	5	5	5	5	
	AYUDANTES	0	1	1	2	3	3	
	MAESTRO, SUPERVISOR	0	1	1	1	1	1	
	ALMACENISTA	0	0	0	0	0	0	
	operador maquinaria	0	1	1	1	1		
topografía	0	0	0	2	0	0		
TOTAL		0	12	12	15	14	14	0

4. COMPONENTE SSTA DEL CONTRATO

4.1 Descripción de las actividades realizadas durante la semana

1	Se continuo la construcción del cerramiento provisional.
2	Se realizo el seguimiento del personal que se encontraba en obra

4.3. GESTION SST

Tipo de residuo	Cantidad Kg o M3	Acumulado	Sitio de disposición	Observaciones
RCD	N/A			
Reciclables	N/A			
Respel	N/A			

4.3.1 Incidentalidad / Accidentalidad

Valor	HHT Contratista	HH Capacitación	Días de ausentismo por enfermedad comun	Ausentismo por AT	HHT interventoria
Semanal	240,000	NA	NA	NA	200
Total Acumulado	240,000	NA	NA	NA	200

4.3.2 Capacitaciones

Fatalidades	Casos con días perdidos	Casos con daños a propiedad	Incidente ambiental	Incidente vehicular	Cuasi accidentes	Casos con días perdidos	Casos con trabajo restringido	Casos con días de incapacidad
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4.3.3 Hallazgos- actos y condiciones inseguros

No	Descripción	Fecha	Estado
1	Se evidencio la falta de señalizacion adecuada en obra, ya que presenta un riesgo para las personas	29/12/2025	pendiente
2	se observo la falta extintor y botiquin.	16/01/2026	entregado

5. AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

Acumulado			Semanal		
EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO (+)	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO SEMANAL	ATRASO (-) ADELANTO (+)
4,04%	5,50%	-1,46%	2,20%	2,50%	-0,30%

* Tramo 1 de cerramiento:
Terminación de cerramiento provisional en polisombra, adecuación de terreno para, instalación de concreto de limpieza, Inicio de construcción garita #1. Inicio construcción de pilotes. Instalación de acero para refuerzo estructura garita N.2
Tramo 2 de cerramiento
Terminación de cerramiento provisional en polisombra, desmonte de cerramiento existente en alambre de púas, demolición de muro existente en tapia pisada, descapote mecánico. Pendiente definición individuos arbóreos presentes en el área de

7. ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

8. JUSTIFICACIÓN: ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASO:

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			Fechas Programadas de Ejecucion		Observacion
	SI	X	NO	INICIO	10/12/2025	Para la semana reportada el contratista de obra realizó entrega APUS, el día 10 de diciembre, la interventoría mediante a comunicados emitido respuesta. El contratista no ha generado subsanaciones.
Entrega APUS				FIN	21/12/2025	
Informe semanal de ejecucion de actividades	SI	x	NO	INICIO	24/11/2025	El contratista no ha realizado la entrega de ningún informe semanal de ejecución de actividades.
				FIN	11/1/2026	
Programacion de obra	SI	x	NO	INICIO	13/1/2026	
				FIN	14/1/2026	
Balance de obra	SI	x	NO	INICIO	13/1/2026	
				FIN	14/1/2026	

9. CONDICIONES ATMOSFERICAS

FECHA	MAÑANA	TARDE
12/01/2026	Soleado	Soleado
13/01/2026	Soleado	Soleado
14/01/2026	Soleado	Soleado
15/01/2026	Soleado	Soleado
16/01/2026	Soleado	Soleado
17/01/2026	Soleado	Soleado
18/01/2026	Soleado	Soleado

10. OBSERVACIONES

La presencia 133 individuos arbóreos posiblemente de la familia de: Eucalipto, Acacia, Pino Patula y Aliso encontrados en el área de influencia directa del proyecto (AID), cuya remoción resulta necesaria con el fin de permitir un adecuado manejo de la zona de obra, dicha intervención se justifica para facilitar el ingreso y operación de maquinaria, el desarrollo seguro de las actividades constructivas y la protección del personal involucrado en la ejecución del proyecto

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descapote mecánico

Cerramiento provisional tramo #1.

Descapote mecánico



Descargue material

Alineación mediante equipo de topografía tramo #1

Excavación para construcción zapatas garita#2



Demolición construcciones existentes

Instalación señalización preventiva

Instalación acero de refuerzo garita #2

12. CURVA S




Observacion: Para el periodo reportado se encuentra pendiente por entrega del contratista de obra la informacion acerca del seguimiento de inversion de recursos, de acuerdo a la fecha de terminacion según la prorroga N.1

Diana M. Albarracín Cisterna
 Ingeniera Civil
 M.P. 8920121

Ing. Diana Albarracín
 Residente de interventoría
 Logia 3 Asociados S.A.S – BIC

Santiago Cely

Ing. Santiago Cely
 Director de interventoría
 Logia 3 Asociados S.A.S – BIC

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S		FORMATO INFORME SEMANAL				CODIGO: GQ-FO-07		VERSION: 02	
		INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL No.09 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL - FORPO				CONTRATISTA DE OBRA SIU 		ENTIDAD FORPO 	
FECHA		lunes, 26 de enero de 2026		INFORME No.	9	DEL	19/1/2026	AL	25/1/2026
1. INFORMACION DEL CONTRATO									
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO Y CUATRO GARITAS EN LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES EN SANTA ROSA DE VITERBO, ESREY-CI-000009-2024 DIEPO"			OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) GARITAS Y UN MURO DE CERRAMIENTO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES – ESREY EN SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 000009-2024		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		Carrera 2 No. 8.98 Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.:		105-4-2025			CONTRATO No.:		110-3-25		
PLAZO INICIAL:		HASTA EL 31 DE DICIEMRBE DEL 2025			PLAZO INICIAL:		HASTA EL 31 DE DICIEMRBE DEL 2025		
FECHA DE INICIACIÓN:		lunes, 24 de noviembre de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:		lunes, 24 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :		miércoles, 31 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :		miércoles, 31 de diciembre de 2025		
PLAZO CON PRÓRROGA:		lunes, 30 de marzo de 2026			PLAZO CON PRÓRROGA:		30 de Marzo 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:		30 de Marzo 2026			FECHA DE TERMINACIÓN:		lunes, 30 de marzo de 2026		
PLAZO EN DÍAS:		126			PLAZO EN DÍAS:		126		
PLAZO TRANSCURRIDO (DÍAS):		62	EQUIVALE AL	49,21%	PLAZO ACTUALIZADO:		62	EQUIVALE AL	49,21%
VALOR INICIAL :		\$124.569.261			VALOR INICIAL :		\$4.194.963.734		
VALOR DE ADICIÓN :		NO APLICA			VALOR DE ADICIÓN :		NO APLICA		
VALOR FINAL :		\$124.569.261			VALOR FINAL :		\$4.194.963.734		
SUPERVISOR:		Arq. Janet Iveth Gonzalez Ortiz			CONTRATISTA		SOLUCIONES INTEGRALES - SIU		
INTERVENTOR		LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.							
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMPONENTE TECNICO									
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				FECHA DE ENTREGA		OBSERVACION		
1	El día 19 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-056 la interventoría remite el oficio 057. Apremio No.3 por posible incumplimiento.				19/1/2026				
2	El día 21 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-056 la interventoría remite el oficio 056. Respuesta al comunicado 030.				21/1/2026				
3	El día 21 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-057 la interventoría remite el oficio 057. Notificación estado actividades de obra tiempo contractual				21/1/2026				
4	El día 22 de enero del 2026 por medio del comunicado LOGIA-CTO 105-4-25-060 la interventoría remite el oficio 060. Respuesta oficio -032-FORPOLICIA-2025, ajustes HV auxiliar de ingeniería				22/1/2026				
3. RECURSOS DEL CONTRATISTA									
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales ingresados a obra			Equipos ingresados a obra		OBSERVACIONES		
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad				
ENSAYO DE ASENTAMIENTO/SUMP DEL CONCRETO	CUMPLE	Material granular	6 m3	Retroexcavadora	1				
TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO	RESULTADOS A LOS 7,14 Y 28 DÍAS	Materiales de construccion	N/A	Volquetas	2				
TOMA DE MUESTRAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO	RESULTADOS A LOS 7,14 Y 28 DÍAS	Materiales de construccion	N/A	Herramienta menor					

SEMANA DEL 19 AL 25 DE ENERO - RELACION DE PERSONAL

ASPECTO A TENER EN CUENTA		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
PERSONAL ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE OBRA	0	0	0	0	1	0	
	RESIDENTE OBRA	1	1	1	1	1	1	
	HSE OBRA	1	1	1	1	1	1	
	DIRECTOR INTERVENTORIA	0	0	0	0	0	0	
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1	
	HSE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1	
PERSONAL OPERATIVO	OFICIALES	5	6	6	6	6	6	
	AYUDANTES	3	3	2	2	3	3	
	MAESTRO, SUPERVISOR	1	1	1	1	1	1	
	TECNICOS DE PILOTES MANUALES	0	0	0	3	3	3	
	operador maquinaria	0	0	1	1	1	1	
	topografía	2	0	2	0	0	2	
	TOTAL	0	14	16	17	18	20	0

4. COMPONENTE SSTA DEL CONTRATO

4.1 Descripción de las actividades realizadas durante la semana

1	Acompañamiento, aseguramiento y verificación de disposición RCD
2	Acompañamiento, aseguramiento y verificación de inicio de actividades tramo #2 sur.
3	Acompañamiento, aseguramiento y verificación de inicio desarrollo de actividades tramo #1 norte

Tipo de residuo	Cantidad Kg o M3	Acumulado	Sitio de disposición	Observaciones
RCD	246 m3	378 m3	predio autorizado por propietario	Debido a que en la zona de desarrollo del proyecto no existe escombrera certificada, se esta disponiendo el material en un predio aledaño a la ESREY.
Reciclables	N/A			
Respel	N/A			

4.3. GESTION SST

Valor	HHT Contratista	HH Capacitación	Dias de ausentismo por enfermedad comun	Ausentismo por AT	HHT interventoria
Semanal	240,000	NA	NA	NA	200
Total Acumulado	240,000	NA	NA	NA	200

4.3.1 Incidentalidad / Accidentalidad

	Fatalidades	Casos con días perdidos	Casos con daños a propiedad	Incidente ambiental	Incidente vehicular	Cuasi accidentes	Casos con días perdidos	Casos con trabajo restringido	Casos con días de incapacidad
Total	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4.3.2 Capacitaciones

Tema	Objetivo	Asistentes	Minutos
peligo y riesgo	se realiza charla de seguridad el día 22/01/2026 Concienztizar a los trabajadores sobre la diferencia entre peligro y riesgo, y cómo gestionarlos para prevenir accidentes y proteger la salud en el trabajo.	13	10
implementos de trabajo	- Prevención de accidentes: garantizar que cada implemento se use de manera adecuada para evitar lesiones por mal manejo, desgaste o improvisación.		10
lavado correcto de manos	capacitar a los trabajadores para que adopten el lavado de manos como un hábito diario efectivo y correcto	7	8

4.3.3. Hallazgos- actos y condiciones inseguros

No	Descripción	Fecha	Estado
1	Se evidencio la falta de señalizacion adecuada en obra, ya que presenta un riesgo para las personas	29/12/2025	cerrado
2	se realizo la observacion al contratista la interventoria procedio a generar la observacion por bitacora	21/01/2026	cerrado

5. AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

Acumulado			Semanal		
EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	ATRASO (-) ADELANTO (+)	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO SEMANAL	ATRASO (-) ADELANTO (+)
8,00%	18,00%	-10,00%	3,50%	4,50%	-1,00%

* Excavación manual, suministro e instalación de concreto para pilotes en el tramo #1 norte ABS(0+240) hasta (0+560)

* Suministro e instalación acero de refuerzo para pilotes cerramiento en el tramo #1 norte ABS (0+240) hasta (0+560).

* Suministro e instalación de acero de refuerzo para zapatas y columnas primer piso garitas 2 según planos.

* Excavación manual para construcción garita #1

* Inicio de actividades de demolición , tramo #2 sector sur ABS(0+00) hasta (0+570)

7. ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

8. JUSTIFICACIÓN: ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASO:

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			Fechas Programadas de Ejecucion		Observacion
	SI	NO	x	INICIO	FIN	
Inicio de actividades, tramo N1 sector norte ABS (0+00) a ABS (0+240); Presencia de 40 individuos arbóreos en el área de influencia del proyecto.	SI	NO	x	19/1/2026	23/3/2026	A la fecha se han radicado tres comunicados ante la entidad contratante, solicitando aclaraciones técnicas, que permitan el manejo de los individuos arbóreos
Inicio de actividades, tramo N2 sector sur ABS (0+560) a ABS (0+970); Presencia de 73 individuos arbóreos en el área de influencia del proyecto	SI	NO	x	19/1/2026	23/3/2026	A la fecha se han radicado tres comunicados ante la entidad contratante, solicitando aclaraciones técnicas, que permitan el manejo de los individuos arbóreos
Inicio de actividades de construcción de muro de contención; falta de definición planimétrica	SI	NO	x	13/1/2026	14/1/2026	A la fecha se han radicado tres comunicados ante la entidad contratante, solicitando aclaraciones técnicas y lo entrega paquete planimétrico que defina con exactitud la ubicación del muro de contención , que a aparece en detalles estructurales y esta contemplado dentro del presupuesto de obra
DESMONTE DE CONCERTINA (incl. disposición final de sobrantes a botadero seleccionado por la Escuela de Policía)	SI	NO	x	2/12/2025	2/2/2026	A la fecha se han radicado tres comunicados ante la entidad contratante, solicitando aclaraciones técnicas, que permitan el manejo de los individuos arbóreos
Descapote manual e=20cm (Incluye retiro y disposición final) muro de cerramiento, ancho aprox. = 2.00 m	SI	NO	x	2/12/2025	2/2/2026	A la fecha se han radicado tres comunicados ante la entidad contratante, solicitando aclaraciones técnicas, que permitan el manejo de los individuos arbóreos
Entrega programación de obra	SI	x	NO	x	24/11/2025	A la fecha el contratista no ha generado la entrega de la programación de obra, subsanaciones requeridas por parte de la interventoria
Entrega informes semanales	SI	x	NO		24/11/2025	A la fecha no se ha generado informes semanales por parte del contratista

9. CONDICIONES ATMOSFERICAS

FECHA	MAÑANA	TARDE
19/01/2026	MAÑANA	TARDE
20/01/2026	Soleado	Soleado
21/01/2026	Soleado	Lluvias
22/01/2026	Soleado	Soleado
23/01/2026	Soleado	Soleado
24/01/2026	Soleado	Soleado
25/01/2026	Soleado	Soleado

10. OBSERVACIONES

La presencia 133 individuos arbóreos posiblemente de la familia de: Eucalipto, Acacia, Pino Patula y Aliso encontrados en el área de influencia directa del proyecto (AID), cuya remoción resulta necesaria con el fin de permitir un adecuado manejo de la zona de obra, dicha intervención se justifica para facilitar el ingreso y operación de maquinaria, el desarrollo seguro de las actividades constructivas y la protección del personal involucrado en la ejecución del proyecto

A la fecha, la entidad no ha entregado el paquete planimétrico que permita definir de manera clara y precisa la ubicación del muro de contención, el cual se encuentra contemplado en los planos estructurales y dentro del presupuesto de obra, situación que limita la correcta ejecución de las actividades asociadas.

Para el período reportado, se encuentra pendiente por parte del contratista de obra la entrega de la información correspondiente al seguimiento de la inversión de los recursos, conforme a la fecha de terminación establecida en la Prórroga N.º 1. No obstante, para efectos de control y seguimiento al avance del proyecto, se evidencia a la fecha un retraso del diez por ciento (10%) respecto al cronograma programado. Según lo manifestado por el contratista, dicha situación se atribuye a la falta de definiciones técnicas por parte de la entidad contratante, las cuales son

11. REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavacion para construccion de pilotes

Excavacion manual Zapatas garita #1

Vaciado concreto 3000 psi Zapatas garita #1



Nivelacion terreno para construccion cerramiento

Demolicion tapias pisada cerramiento existente tramo 2

Demolicion tapias pisada cerramiento existente tramo 2




Vaciado concreto 3000 psi Zapatas garita #2

Vaciado concreto 3000 psi. Pilotes tramo 1

Condicion insegura

12. CURVA S



Ing. Diana Albarracín
 Residente de interventoría
 Logia 3 Asociados S.A.S – BIC

Ing. Santiago Cely
 Director de interventoría
 Logia 3 Asociados S.A.S – BIC