

CRONOGRAMA DE OBRA

HANGAR HELIPUERTO BASE NAVAL A.R.C. LEGUIZAMO

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	0 mar '26	27 abr '26	25 may '26	22 jun '26	20 jul '26	17 ago '26	14 s										
								S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	
1			HANGAR HELIPUERTO	142,88 días	lun 20-04-26	lun 14-09-26																		
2		0	Tiempo de logística: Verificación de planos y medidas. Contratación de personal, afiliaciones, estudios de seguridad, compra y transporte de materiales, equipos, herramientas	20,25 días?	lun 20-04-26	sáb 09-05-26																		
3		1	PRELIMINARES																					
4		1.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	12,5 días	lun 11-05-26	sáb 23-05-26	2																	
5		2	CONCRETOS																					
6		2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3500 PSI PARA PLACA INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X 15 X 6 MM, ENCOFRADA Y DESENCOFRADA Y ODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA	27 días	sáb 23-05-26	sáb 20-06-26	4																	
7		3	SISTEMA ELÉCTRICO																					
8		3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PARA TOMAS E ILUMINACIÓN DE 6 CIRCUITOS 220V / 120V, INCLUYE BREKER 3 X 30 AMP PROTECCIONES (BREKER ENCHUFABLE UNIPOLAR) 1 X 20 AMP 2 UNIDADES, 3 X 20 AMP 1 UND LEGRAND, SIEMENS, ABB, SCHENEIDER, SISTEMA DE P	6,75 días	lun 29-06-26	sáb 04-07-26	15																	
9		3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOBLES ATERRIZADAS 110V 20AMP DE LUMINEX O SIMILAR. INCLUYE PUNTO ELECTRICO (CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA EMT, PVC Y ACCESORIO), APARATO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	6,75 días	lun 06-07-26	sáb 11-07-26	8																	

Proyecto: CRONOGRAMA HAN
Fecha: mié 06-05-26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

CRONOGRAMA DE OBRA

HANGAR HELIPUERTO BASE NAVAL A.R.C. LEGUIZAMO

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	0 mar '2	27 abr '2	25 may '2	22 jun '2	20 jul '2	17 ago '2	14 s	
								S	X	D	J	L	V	M	S
10		3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS A 220V TRIFASICO ATERRIZADAS LUMINEX O SIMILAR. INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO (CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ACCESORIO), APARATO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU	6,75 días	lun 06-07-26	sáb 11-07-26	8								
11		3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3No. 10 + No 10 THWN /AWG /CU PARA ACOMETIDA	6,75 días	lun 22-06-26	sáb 27-06-26	6								
12		3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA 1 " IN IMC CONDUIT , INCLUYE GRAPAS METÁLICAS DOBLE OREJAS , FIJACIONES , ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	6,75 días	lun 22-06-26	sáb 27-06-26	6								
13		3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA 1" IN CONDUIT TIPO PESADO PARA PUNTOS ELÉCTRICOS, INCLUYE, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	6,75 días	lun 22-06-26	sáb 27-06-26	6								
14		4	MAMPOSTERIA PARA MAMPARA ELECTRIC												
15		4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE EN ARCILLA No 4 (30 x 20 x 10) INCLUYE MORTERO DE PEGA GRAFIL DE 5 MM, PERFORACION, ANCLAJES, EPOXICO Y PEDI ANTEFO EN EL AREA	6,75 días	lun 22-06-26	sáb 27-06-26	6								
16		4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVOQUE 1;3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	6,75 días	lun 06-07-26	sáb 11-07-26	8								
17		5	INSTALACIONES HIDRÁULICAS												
18		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1/2" DE 500 PSI INCLUYE ACCESORIOS (TEE, UNIONES,	6,75 días	lun 13-07-26	sáb 18-07-26	10								

Proyecto: CRONOGRAMA HAN
Fecha: mié 06-05-26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

CRONOGRAMA DE OBRA

HANGAR HELIPUERTO BASE NAVAL A.R.C. LEGUIZAMO

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedencia	Gantt Chart (01 mar '26 to 14 ago '26)													
19		5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS (TEE, CODOS,	6,75 días	lun 13-07-26	sáb 18-07-26	10	[Gantt bar for task 19: 13-07-26 to 18-07-26]													
20		6	PINTURA					[Gantt bar for task 20: 13-07-26 to 18-07-26]													
21		6.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I LAVABLE DE CORONA, CORAZA DE PINTUCO SIMILAR O MEJORES CARACTERISTICAS, SOBRE MUROS Y COLUMNAS A DOS MANOS. CUMPLIENDO LAS NORMAS JIS Z 2801:2010 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES Y ASEO DESPUÉS DE APLICACIÓN DE	6,75 días	lun 20-07-26	sáb 25-07-26	19	[Gantt bar for task 21: 20-07-26 to 25-07-26]													
22			CARPA TIPO HANGAR					[Gantt bar for task 22: 20-07-26 to 25-07-26]													
23		1	Suministro e instalación de carpa tipo hangar modular desarmable de 20 x 20 metros x 12 metros de alto (de las columnas principales). Estructura: Parales verticales totalmente desarmables en módulos tipo macho hembra para armado seguro. Incluye: tubería	40,5 días	lun 27-07-26	sáb 05-09-26	21	[Gantt bar for task 23: 27-07-26 to 05-09-26]													
24			PONDERABLES					[Gantt bar for task 24: 27-07-26 to 05-09-26]													
25		a	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de catorce (14) luminarias con las siguientes características técnicas, así: UFO LED HIGH BAY LIGHT 200W 28000LM (1400 M.M.W)	7,88 días	lun 07-09-26	lun 14-09-26	23	[Gantt bar for task 25: 07-09-26 to 14-09-26]													
26		b	Instalación de 01 línea de vida en la carpa tipo hangar con certificación para trabajos en altura	7,88 días	lun 07-09-26	lun 14-09-26	23	[Gantt bar for task 26: 07-09-26 to 14-09-26]													

Proyecto: CRONOGRAMA HAN
Fecha: mié 06-05-26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			