

	FORMATO				Código:	PT-F-067
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO				Versión:	001
					Página:	1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN:		Acta 12	FECHA DEL INFORME:		jueves, 9 de abril de 2026	
-------------------------	--	---------	--------------------	--	----------------------------	--

1. INFORMACIÓN GENERAL ACTA DE EJECUCIÓN:							
Convenio Marco No:	ENV-09-09-1420-24		Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción de la etapa 2 del bloque 14 de la Institución Universitaria de Envigado.			
Acta de ejecución N°:	ACTA N° 7						
Contratista:	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "DESUR"						
NIT:	901.387.801-2						


1.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL									
RECURSO A ADMINISTRAR	\$ 60.077.965.010	HONORARIOS (5%)	\$ 3.003.898.251	IVA (19%) HONORARIOS	\$ 570.740.668	APORTE MUNICIPIO	\$ 63.652.603.929	APORTE DESUR	\$ 11.137.690

1.2 MODIFICACIONES AL CONVENIO							
DATOS INICIALES	Valor Inicial:	\$ 63.663.741.619	Plazo Inicial:	668,00	Días	Fecha de inicio:	09-10-25
Adición y/o prórroga No.1:	Recurso a Administrar		Plazo:			Fecha suscripción:	
	Honorarios (5%)						
	Iva honorarios						
Adición y/o prórroga No.2:	Recurso a Administrar		Plazo:		días	Fecha suscripción:	
	Honorarios (5%)						
	Iva honorarios						
	Aporte DESUR	\$ -					

Recurso a Administrar	\$ 60.077.965.010	Honorarios (5%)	\$ 3.003.898.251	Iva Honorarios	\$ 570.740.668	Aporte Municipio	\$ 63.652.603.929	Aporte DESUR	\$ 11.137.690
-----------------------	-------------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	--------------	---------------

SUSPENSIÓN N.1	FECHA ACTA REINICIO N.1	DÍAS SUSPENSIÓN	0	días
----------------	-------------------------	-----------------	---	------

1.3 DATOS TOTALES DEL CONVENIO									
Valor Total:	\$ 63.663.741.619	Plazo Total días:	668	Días	Días Suspendido	0	días	Fecha de terminación:	08-08-27
		Plazo Total Meses:	22	Meses					


2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DE EJECUCIÓN (ESTUDIOS, DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN)																	
GRÁFICA DE AVANCE DEL PROYECTO				PROGRAMADO DE OBRA													
				<table border="1"> <tr> <th>Descripción</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Programado porcentaje (%)</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Descripción	ACUMULADO	Programado porcentaje (%)	0.00%						
				Descripción	ACUMULADO												
				Programado porcentaje (%)	0.00%												
				<table border="1"> <tr> <th>Descripción</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td>Ejecutado porcentaje (%)</td> <td>0.00%</td> </tr> </table>				Descripción	ACUMULADO	Ejecutado porcentaje (%)	0.00%						
				Descripción	ACUMULADO												
				Ejecutado porcentaje (%)	0.00%												
				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DATOS FINANCIEROS</th> </tr> <tr> <td>VALOR DEL CONVENIO:</td> <td>\$ 63.663.741.619</td> </tr> <tr> <td>RECURSO A ADMINISTRAR + HONORARIOS:</td> <td>\$ 63.652.603.929</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS:</td> <td>\$ 28.495.587.729</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR PAGAR CONTRATO:</td> <td>\$ 35.168.153.890</td> </tr> </table>				DATOS FINANCIEROS		VALOR DEL CONVENIO:	\$ 63.663.741.619	RECURSO A ADMINISTRAR + HONORARIOS:	\$ 63.652.603.929	VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS:	\$ 28.495.587.729	SALDO POR PAGAR CONTRATO:	\$ 35.168.153.890
				DATOS FINANCIEROS													
				VALOR DEL CONVENIO:	\$ 63.663.741.619												
				RECURSO A ADMINISTRAR + HONORARIOS:	\$ 63.652.603.929												
VALOR TOTAL PAGADO EN ACTAS:	\$ 28.495.587.729																
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	\$ 35.168.153.890																
ACTA No.	TIPO RECURSO	RUBRO	VALOR	EJECUCIÓN FINANCIERO	FECHA DEL ACTA												
1			ANULADA														
2	Rec. Administrar	6-Cofinanciado	\$ 5.506.119.244	8,65%	10-12-25												
3	Rec. Administra	6-Cofinanciado	\$ 5.506.119.246	8,65%	10-12-25												
4			ANULADA														
5			ANULADA														
6	Rec. Administrar	4-Credito	\$ 594.831.336	0,93%	17-03-26												
7	Honorarios	4-Credito	\$ 1.787.319.461	2,81%	17-03-26												
8	Honorarios	4-Credito	\$ 1.787.319.458	2,81%	17-03-26												
9	Rec. Administrar	4-Credito	\$ 3.210.406.331	5,04%	17-03-26												
10	Rec. Administrar	4-Credito	\$ 3.210.406.332	5,04%	17-03-26												
11	Rec. Administrar	4-Credito	\$ 3.210.406.332	5,04%	17-03-26												
12	Rec. Administrar	6-Cofinanciado	\$ 3.682.659.989	5,79%	09-04-26												
TOTALES			\$ 28.495.587.729	44,77%													

[illegible]


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN: Levantamiento y revisión de condiciones existentes con topografía



DESCRIPCIÓN: Construcción de campamentos provisionales



DESCRIPCIÓN: Elaboración actas de vecindad en edificaciones adyacentes al proyecto

DESCRIPCIÓN: