

CONTINUACIÓN ACTA PARCIAL
No. 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14902136051



[415]7707212489584[8020] 0000014902136051

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 4 4 3 5 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Renta

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 4	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		0	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 3 0 8 0 8	2 0 1 7 0 9 2 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 8 1 3	2 0 1 7 0 9 2 7	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 2 3 5 2 6 9 4	2 2 6 2 7 9 2	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 3 0 8 0 8		
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 2 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14902136051



14151707212489984(8020) 0000014902136051

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 4 4 3 5 1

4. DV

9

12. Dirección seccional

Impuesto de Renta

Página 3 de 4 Hoja 3

15. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIM

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 2 3 0 2 2 8

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

101. Número de identificación

5 3 1 5 5 1 7 4

102. DV

1

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

CORDERO

105. Segundo apellido

CELIS

106. Primer nombre

ROSA

107. Otros nombres

MARIA

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

1

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

1

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

1

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

1

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

1

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

1

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

1

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

1

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de identificación Tributaria (NIT)

109. DV

1

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14902136051



141517707232489984(B000) 0000014902136051

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 4 4 3 5 1

6. DV

9

12. Dirección seccional

Ingeniería de Bogotá

3 2

14. Buró electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 7 2 7 0 4 5 4		1 5 0 8 9 8 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	GAMEZ	DE LEON	DALIANA	PATRICIA
	132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
Fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 5 0 5 2 0			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
Revisor fiscal suplente	144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de marzo de 2023 Hora: 15:18:28
Recibo No. AA23524280
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A235242806084E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONSULTORES DONOVAN S.A.S
Nit: 900644351 9 Administración : Dirección Seccional
De Impuestos De Bogotá, Régimen Común
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02352694
Fecha de matrícula: 13 de agosto de 2013
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF: GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 17 # 10 -16 Of 803
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: consultoresdonovansas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 2650221
Teléfono comercial 2: 3107901230
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 17 # 10 -16 Of 803
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: consultoresdonovansas@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 2650221
Teléfono para notificación 2: 3107901230
Teléfono para notificación 3: No reportó.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de marzo de 2023 Hora: 15:18:28
Recibo No. AA23524280
Valor: \$ 7,300

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A235242806084E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 8 de agosto de 2013 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de agosto de 2013, con el No. 01756469 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S A S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 10 de la Asamblea de Accionistas, del 25 de septiembre de 2017, inscrita el 27 de septiembre de 2017 bajo el registro No. 02262792 del Libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre de: ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S A S, por el de: CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil. Como objeto principal la sociedad se encuentra autorizada para la explotación de actividades relacionadas con la ingeniería civil, sanitaria, ambiental y la ingeniería forestal, en todas sus áreas, pudiendo celebrar contratos de interventoría, consultoría y construcción de obras civiles, sanitarias y ambientales. En desarrollo de su objeto podrá realizar construcciones, reparaciones y adecuaciones de obras civiles y todo lo relacionado con el ramo en desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de marzo de 2023 Hora: 15:18:28
Recibo No. AA23524280
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A235242806084E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

participación en sociedades y/o empresas; adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, grabarlos, en cualquier forma, efectuar, construcciones, tomar o dar en mutuo o con sin garantía de los bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, de crédito, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir a cualquier título, concesiones, permiso, marcas, patentes, franquicias, representaciones y demás bienes y derechos mercantiles y cualesquiera otros efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones que sean necesarias al objeto social; presentar litaciones, concursar y en general toda clase de actos, contratos que se relacionen con el objeto social principal o que sean fines o complementarios al mismo. Igualmente, la sociedad: Prestará asesorías profesionales y podrá celebrar contratos en el campo del derecho y servicios jurídicos en todas las áreas.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$1.740.000.000,00
No. de acciones : 600,00
Valor nominal : \$2.900.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$1.293.400.000,00
No. de acciones : 446,00
Valor nominal : \$2.900.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$1.293.400.000,00
No. de acciones : 446,00
Valor nominal : \$2.900.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de marzo de 2023 Hora: 15:18:28
Recibo No. AA23524280
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A235242806084E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cabeza del Representante Legal, quien tendrá un suplente que podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los Representantes Legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad sin límite de cuantía. Sin embargo se requerirá de la firma, de los dos Representantes Legales para la apertura de cuentas bancarias, cdt-s, fondos de inversión, así como para la firma de cheques, apertura de sucursales virtuales o electrónicas de las cuentas bancarias y para el retiro de dinero.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 23 del 28 de febrero de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de febrero de 2023 con el No. 02939416 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Rosa Maria Cordero Celis	C.C. No. 53155174

Por Acta No. 24 del 1 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de marzo de 2023 con el No. 02940473 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Rosa Maria Cordero Celis	C.C. No. 53155174

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 7 del 20 de mayo de 2015, de Asamblea de Accionistas,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de marzo de 2023 Hora: 15:18:28
Recibo No. AA23524280
Valor: \$ 3,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A235242806084E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de julio de 2015 con el No. 01954284 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Daliana Patricia Gamez De Leon	C.C. No. 57270454 T.P. No. 150898-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 10 del 25 de septiembre de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02262792 del 27 de septiembre de 2017 del Libro IX
Acta No. 16 del 28 de octubre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02519550 del 29 de octubre de 2019 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 20 de noviembre de 2019 de Representante Legal, inscrito el 20 de noviembre de 2019 bajo el número 02526304 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: CONSULTORES DONOVAN S.A.S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- ARENAS DE LA HOZ INGENIERIA SAS

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

- CONSULTORIA BOGOTANA SAS

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2019-11-01

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de marzo de 2023 Hora: 15:18:28
Recibo No. AA23524280
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A235242806084E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7120

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 2.823.425.110

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 7 de marzo de 2023 Hora: 15:18:28
Recibo No. RA23524280
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A235242806084E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 3 de marzo de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Aclaración en la plataforma SECOP
II de la Sección plan de pago



Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

ACLARACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LA SECCIÓN PLAN DE PAGO - DEL CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Entre el Municipio de Montería y CONSULTORES DONOVAN S.A.S. con NIT 900.644.351-9 Representado por ROSA MARÍA CORDERO CELIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.155.174, se celebró el contrato de interventoría No. **CMA-SPM-009-2022**, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", el día 16 de agosto de 2022, con un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES y un valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$696.192.460,00), incluido IVA.

En fecha 20 de julio de 2023 se suscribió la ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No 2 AL CONTRATO No CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", por un valor de DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 203.586.836,00) incluido IVA, obteniéndose un valor total de contrato interventoría en la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$899.779.296).

CONSIDERACIONES

PRIMERO: El contratista de interventoría CONSULTORES DONOVAN SAS presentó en fecha 1 diciembre de 2023 acta parcial N°1, relacionando para dicha acta el valor a cobrar tomando como referencia las condiciones iniciales del contrato, es decir, basado en el valor inicial que asciende a la suma de (\$696.192.460,00) y no sobre las condiciones actualizadas contrato según el acto administrativo ADICIÓN No 1 Y PRORROGA No 2 el cual determina un nuevo valor para el contrato el cual es de (\$899.779.296,00).

SEGUNDO: Conforme a lo expresado, se observa en la plataforma SECOP II, en la sección denominada Ejecución del contrato, en el plan de pagos, que el ID de pago: Pago 1, número de factura: CD-138, fecha de emisión: 06/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas), fecha de recepción: 06/12/2023 01:32 PM (UTC -5 horas), presenta un valor neto de la factura, CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$175.569.208 COP) antes de IVA, un valor total de la factura, DOS CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 208.927.358,00 COP) y de estado: aprobado; la cual aclárese no tiene ninguna validez para la entidad dado los hechos relatados. Se adjunta captura de pantalla tomada de la plataforma Secop II.



Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

ACLARACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LA SECCIÓN PLAN DE PAGO - DEL CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

TERCERO: Teniendo en cuenta lo relatado, y de conformidad a lo establecido en la Cláusula 8. Forma de pago del contrato de interventoría CMA-SPM-009-2022, que textualmente precisa: *"el valor del contrato resultante de este proceso, se cancelará mediante pagos parciales, en la misma proporción de la obra objeto de vigilancia (...)".* Sumado a lo anterior y consecuente con lo dicho, el numeral 8 del Contrato de obra LP-SPM-012-2023, indica: *"(...) la primera acta parcial de ejecución se pagará con avance superior al 30% de las obras."*

Descripción	VALOR APROBADO EN SECOP II – SEGÚN CONDICIONES INICIALES	VALOR CORREGIDO SEGÚN CONDICIONES ACTUALIZADAS
Valor Acta de parcial No. 01:	\$ 208.927.357,00	\$ 270.023.767,00
Saldo por cobrar	\$ 690.851.939,00	\$ 629.755.529,00

Concomitante con lo expuesto, y a los reportes de avance ejecutados semanalmente elaborados por la firma interventora, acorde a la reprogramación presentada por el Contratista de Obra y aprobada por la interventoría para la suscripción de la PRORROGA No. 2, se tiene que el nuevo valor a cobrar del acta parcial N°1 obedece al monto de \$ 226.910.729,00 antes de IVA y un valor total de \$ 270.023.767,00, el cual será cargado en la misma línea de pago de la plataforma con el fin de seguir cumpliendo con el principio de publicidad.

CUARTO: A continuación, se detalla los datos de la información reportada en la plataforma Secop II y el cual está en trámite:

QUINTO: teniendo en cuenta que lo anterior influirá directamente el balance que el sistema realiza automáticamente sobre los pagos que realicen, aunando en que la plataforma SECOP II no permite realizar corrección al respecto.



Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

ACLARACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LA SECCIÓN PLAN DE PAGO - DEL CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

En virtud de lo anterior se aclara;

PRIMERO: Aclarar que, el plan de pagos se reflejará un saldo diferente al que en realidad presenta el contrato y que en la medida se ajustará para lograr el cierre financiero.

SEGUNDO: Como lo detalla cuadro anterior, al realizar el cobro del acta parcial N° 1 (en trámite) por valor de \$ 270.023.767,00 IVA incluido el saldo a cobrar del contrato es la suma de seiscientos veintinueve millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos veinte nueve pesos M/cte. (\$ 629.755.529,00).

TERCERO: Según lo informado, para mayor claridad se recomienda remitirse a la documentación anexa la cual refleja la información financiera del contrato.

CUARTO: Las cláusulas del Contrato de interventoria CMA-SPM-009-2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", conservan plena vigencia.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 19 días del mes de diciembre de 2023.

IRIS SPAHT CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Ing. Víctor Manuel Hernández-Contratista SIM
Revisó: Ing. Edwin Paternina-Contratista SIM

ORDEN DE GIRO

6215

Alcaldía de
MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

NIT: 800096734

SECRETARIA DE PLANEACION

ORDEN DE GIRO



No. 2023006605

21/12/2023

Beneficiario CONSULTORES DONOVAN S A SNIT: 900644351

VALOR ORDEN DE GIRO	\$ 234.058.416,52
VALOR A PAGAR	\$ 234.058.416,52

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago en Planilla		
No. Contrato:	CMA-SPM-009-2022		
CDP: 22000926-R	RP: 22002010-R	OP: 23007084	
Rubro	Financiación	Descripción	
R-2.3.2.02.02.005-24.2	1.3.3.11.05	Servicios de la construcción	
Entidad pagadora:	Ordenes de Fiducia occidente	Tipo de	AHORROS
Banco:	23 - BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	890921885
Nombre Cuenta:	FIDUOCCIDENTE FID 3112 DESEMBOLSO EMPRESTITO BANCO DE		
Beneficiario:	900644351 - CONSULTORES DONOVAN S A S		
Banco:			
Numero de Cuenta:	Tipo Cuenta:		

Concepto
PAGO ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO CMA-SPM-009-2022 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

Soporte:
Fiducia: B02 - Ordenes de Fiducia occidente
Número de Folios: 1
Observaciones:
PAGO ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO CMA-SPM-009-2022

Valores Totales		
Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
\$ 270.023.767,03	\$ 35.965.350,48	\$ 234.058.416,52

Liquidación			
Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
3 - Reteniva 15%	15%	\$ 43.113.038,43	\$ 6.466.955,76
195 - INTERVENTORIA DE OBRAS PUBLICAS	6%	\$ 226.910.728,57	\$ 13.614.643,71
182 - ESTAMPILLA PROCULTURA	1%	\$ 226.910.728,57	\$ 2.269.107,29
184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	2%	\$ 226.910.728,57	\$ 4.538.214,57
64 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS EN LOS CODIGOS ANTERIORES	1%	\$ 226.910.728,57	\$ 2.269.107,29
183 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR	2%	\$ 226.910.728,57	\$ 4.538.214,57
187 - TASA PRODEPORTES	1%	\$ 226.910.728,57	\$ 2.269.107,29

Elaboró: BBERROCAL	Imprimió: APEMBERTHY	Fecha 18/07/2024 8.57 AM	IP Imprimió	2803-1800:
--------------------	----------------------	--------------------------	-------------	------------

6216



ALCALDIA DE MONTERIA
NIT: 800096734
SECRETARIA DE PLANEACION
ORDEN DE GIRO



No. 2023006605
21/12/2023

Beneficiario CONSULTORES DONOVAN S A S NIT: 900644351

Valor Total	\$ 35.985.350,48
-------------	------------------

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ
Tesorera Municipal

Ofício: C.E-SIM-0028-2024



Alcaldía de Montería
Secretaría de Infraestructura

6217

Montería, 11 de enero de 2024.

CE.SIM 0028-2024

Señora:

ROSA CORDERO CELIS

Rep. Legal Consultores Donovan S.A.S.

donovanmtr009@gmail.com

E.S.M.

Referencia 1.: Contrato de obra N° LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

Referencia 2.: Contrato de Interventoría N. CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

Asunto: Reinicio de obras

Respetado Interventor,

De conformidad a lo remitido por la interventoría en el oficio DON-009-MONT-162-2023 de fecha 1 de diciembre de 2023 donde recomienda al Municipio de Montería mantener de forma indefinida la suspensión de la ejecución del contrato de obra LP-SPM-012-2022 y por ende el de interventoría CMA-SPM-009-2022, se solicita informe si a la fecha se han superado los motivos que generaron dicha suspensión.

Seguidamente, sobre el particular de solicitud de prórroga expresada por el consorcio Placa Huella MR en el oficio MAR-012-2022-053 de fecha 29 de diciembre de 2023 cuyo asunto es: **Informe de Obra y Solicitud Prorroga**; donde indica tener retrasos no atribuibles a su ejercicio como contratista de obra, instamos a la firma Consultores Donovan en calidad de interventor, que, de manera responsable y a la luz de sus obligaciones, revise técnica, administrativa, financiera y jurídicamente, la pertinencia de la misma, y al respecto, presente por escrito concepto de viabilidad o no al Municipio de Montería.

Ateentamente,

IRIS M. SPATH CAMAÑO

Secretaria de Infraestructura

Municipio de Montería

Anexo:

-Oficio MAR-012-2022-053

-Informe de obra emitido por el Consorcio Placa Huella MR

-Oficio DONT-009-MONT-162-2023



Montería, 17 de enero de 2024

Señores
ALCALDÍA DE MONTERÍA
Ing. IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura Municipal
Carrera 1w No. 32A - 49, Centro Verde,
Montería, Córdoba

REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es, "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: REPUESTA A COMUNICADO N° CE.SIM 0028-2024 CUYO ASUNTO ES REINICIO DE OBRAS

Cordial saludo.

En atención a la documentación recibida por el contratista de obras mediante el comunicado MAR-012-2022-053, el día 01 de diciembre de 2023 cuyo asunto es "**INFORME DE OBRA Y SOLICITUD DE PRORROGA N°04**", justificada por el CONSORCIO MR bajo los siguientes hechos:

De acuerdo al cruce para paso provisional se realizó una socialización acompañados de los profesionales técnicos y sociales de las actividades a ejecutar y requerimientos que se den lugar para la construcción del puente, esto ha sido de la mano con el propietario del predio el cual manifiesta muchas inquietudes respecto al uso que se le dará de manera temporal al predio manifestando afectaciones en el pasto y animales de criadero que posee en la finca, por tal motivo a la fecha no se encuentra un acuerdo concreto y finiquitado con el propietario del predio y por ende aún no se ve viabilidad para un reinicio.

- Suministro e instalación de piedra canto rodado 4" para filtro: Respecto al material de sobre tamaño el distribuidor ha venido realizando un ajuste a las zonas de explotación en los cuales ha dado prioridad al material canto rodado de sobre tamaño, es de recordar que el material requerido para la ejecución de los filtros francés no es de común consecución y/o distribución en la zona y de que el material requerido es de 2285 m3 y que para el consorcio como contratista se debe garantizar una cantidad mínima de m3 en stock para no ver afectada la ejecución de estas actividades, por consiguiente se ve pertinente extender la suspensión de obra dadas los anteriores criterios con el fin de evitar una reiteración de este inconveniente.



Teniendo en cuenta lo expuesto por el contratista de obras, el día 01 de diciembre de 2023 esta interventoría ha venido realizando seguimiento a los inconvenientes manifestados por el contratista de obras, realizando visita al sitio de obra, por parte del equipo de trabajo técnico, social y ambiental el día 12 de enero de 2024, logrando un acercamiento con el propietario del predio donde se realizará el desvío provisional para la construcción del puente, logrando rescatar lo siguiente:

1. De acuerdo a la información suministrada por uno de los dueños del predio donde se construirá el desvío para la ejecución de las actividades de construcción del puente, este ha manifestado que, en una conversación con los hermanos, es viable la construcción del desvío, siempre y cuando se realice la reposición de la vegetación y se conserve la continuidad del cause del agua, dado que la construcción del puente contribuirá para el bien común de los habitantes de la vía de la apartada- maracayo.
2. Una vez verificado en sitio de obra la necesidad de poder contar con el material suficiente de piedra de canto rodado de 4" para la construcción de los filtros, se ha evidenciado que el contratista de obras cuenta con suministro suficiente para dar inicio de las actividades y a medida que se encuentre reiniciadas las actividades lograría suministrar todo el material necesario para la construcción de los filtros.

De lo anterior, esta interventoría emite su concepto favorable para dar reinicio de obras, esto evidenciando que los hechos que dieron lugar a la suspensión de obra se evidencia que dichas dificultades que ha presentado el contratista de obras desde el inicio de la ejecución de las actividades, se han superado y dan lugar a continuar con las actividades pendientes por ejecutar, por tanto, se remite este concepto a la entidad contratante para los tramites que considere pertinente y que vayan en favor de la correcta ejecución tanto del contrato de obras como el de Interventoría.

Se deja claridad, que el reinicio de obras debe estar sujeto a la entrega de la reprogramación de obras según la fecha que se fije para el reinicio, afiliaciones a seguridad social del personal del contratista de obras y entrega de documentación de la maquinaria a utilizar para continuar con la ejecución de obras.

Se anexa registro fotográfico.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de Interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS





Oficio: Solicitud Prorroga N°03



Montería, 18 de enero de 2024

OFI: MAR-012-2022-055

Señores:

CONSULTORES DONOVAN SAS

Atn: Ing. ROSA CORDERO CELIS

Interventoría

REF: Contrato de obra N° LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N° 3.

Consortio placa huella MR manifiesta que se han superado los motivos que dieron lugar a la suspensión N° 3 del Contrato. Con todo, como quiera que el plazo de ejecución está muy próximo a vencerse, consideramos que con el reinicio de la ejecución se debe otorgar la adición en tiempo solicitada por el contratista en oficio MAR-012-2022-048, solicitud de suspensión N° 3, y el informe solicitado por la interventoría el cual fue remitido el día 17 de noviembre de 2023, donde se menciona la necesidad de prorrogar el contrato una vez se reinicie, teniendo en cuenta que las adiciones en tiempo solo son procedentes durante la vigencia del plazo de ejecución contractual, a continuación se mencionaran los componentes que se han visto afectados en la ejecución del contrato y que son motivo de la actual solicitud de prórroga:

JUSTIFICACION TECNICA DE LOS COMPONENTES A EVALUAR.

- FILTROS.

Dentro de los causales de suspensión de obra N° 3 se encuentra el suministro de piedra canto rodado 4" que se requieren para poder ejecutar los ítems NP – 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS, NP – 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS y NP – 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 y excavación, estas actividades como se han manifestado regularmente representan una ruta crítica dentro de K0+150 y K1+950 de placa huella, esto debido a que forman parte de la construcción de filtro francés (imagen 1) este filtro cumple la función de captar y orientar flujos de aguas subterráneas hacia las estructuras hidráulicas y se ubica debajo de la estructura de la placa huella, el hecho de no



poder construir esta estructura representa un impacto directo sobre la construcción de la placa huella K0+0150 hasta la K1+950.




Imagen N° 1. Corte estándar Filtro Frances

Como se aprecia en la imagen N° 2 las actividades de obra concerniente a los ítems NP 1, NP 2 y NP 3 tenían una fecha de inicio de 01 de agosto de 2023 respecto al cronograma de obra.

• NO PREVISTOS	58,25 días	vie 28/07/23	sáb 30/09/23	\$ 1.252.501.046,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	55 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23	46CC \$ 502.009.930,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	55 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23	47CC \$ 99.512.160,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500	55 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23	\$ 157.428.756,00

Imagen N° 2. Cronograma de obra inicio de actividades NP1, NP2 y NP3

Por tal motivo el equipo técnico y de compras del consorcio generaron una trazabilidad previa, acorde al cronograma de obra en la que se plasmó la ruta de compras de insumos y materiales para el inicio de las actividades sin contratiempos, pese a que el equipo de compras gestionó los insumos necesarios para la construcción del filtro previos al inicio de la actividad, no se pudo concretar un stock suficiente en lo que respecta al material "PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS".

Es de resaltar que se buscaron alternativas al acudir a diferentes proveedores, pero fue imposible por no contar con permisos ambientales y en el peor de los casos la distancia de acarreo triplicaba lo contemplado desde otras canteras.

De lo tratado en el comité N°17 de fecha 31 de agosto de 2023, donde el Ing. Santiago Sánchez, Director de obra, manifiesta "que hasta la fecha se cuenta con la maquinaria, tubería perforada y geotextil NT 2500 necesarios, para llevar a cabo la construcción de los filtros ubicados desde el K0+150 al K1+950, sin embargo con el suministro de la piedra canto rodado de 4", se ha dificultado por el despacho con la cantera, que no cuenta con la cantidad requerida para disponer en sitio de obra" donde se hizo hincapié en la dificultad que se presentaba a la fecha por la consecución continua de dicho material, inconveniente que es reiterado en comité N° 18 de fecha 15 de septiembre de 2023.



Esta fluctuación en la cadena de suministros (piedra canto rodado 4") impidió al consorcio el inicio de las actividades programadas de filtros debido a que no es coherente mantener personal de obra, equipos y maquinarias sin realizar actividades, debido a que generan un gasto mayor al avance que pueden marcar, esto generaría un desequilibrio económico en el capítulo mencionado, lo cual refleja un retraso desmedido en la ejecución de las actividades. De lo anterior se puede concluir los siguientes días no atribuibles al contratista:

FILTRO FRANCES			
ITEM	ACTIVIDADES	LUGAR	DIAS DE ATRASOS
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	VÍA HACIA MARACAYO	30
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	VÍA HACIA MARACAYO	30
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	VÍA HACIA MARACAYO	30

Nota: Las actividades relacionadas se realizan de manera simultánea en la ejecución de las actividades.

- PLACA HUELLA.

Consecuente con lo anterior no se pudo iniciar las actividades del capítulo de placa huella dado que la construcción del filtro es predecesora de esta en el K0+150 y K1+950, en vista de los argumentos mencionados en el inciso anterior se ha visto afectado el avance de obra en actividades como:

- Conformación de subbase Granular.
- Fundición de concretos tipo D, Tipo G, Tipo F.
- Figuración de acero.
- Rellenos.
- Cunetas.
- Bordillos.
- Geotextil.

Por lo anteriormente mencionado se evidencia un atraso en la ruta crítica en el avance del capítulo de placa huella dado que la fecha de terminación estaba programada para el 19 de octubre de 2023 como se evidencia en la imagen N° 3.



• PAVIMENTO Y BORDILLOS	211 días	vie 4/11/22	jue 19/10/23	\$ 3.055.728.856,00
CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 21\text{MPa}$ (D) elaborado en sitio	223 días	vie 4/11/22	mié 11/10/23	9CC=3: \$ 792.431.370,00
CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 21\text{MPa}$ (D) para viga nostra	225 días	lun 7/11/22	lun 16/10/23	12CC=1: \$ 314.716.288,00
CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14\text{MPa}$ CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	225 días	mié 9/11/22	mar 17/10/23	13CC=1: \$ 756.296.288,00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) (SOLADO)	225 días	sáb 5/11/22	sáb 14/10/23	13CC=1: \$ 58.596.162,00
ACERO DE REFUERZO $FY = 420\text{MPa}$	225 días	vie 4/11/22	vie 13/10/23	12CC=1: \$ 811.965.244,00
SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	12 días	vie 4/10/23	jue 19/10/23	24FC=1: \$ 313.774.304,00
• OBRAS DE DRENAJE	129 días	sáb 6/05/23	lun 16/10/23	\$ 2.837.886.576,00
EXCAVACION MANUAL	105 días	sáb 6/05/23	mar 19/09/23	24CC=1: \$ 7.223.800,00
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAYAS GRANULARES	55 días	mié 17/05/23	mar 29/09/23	29CC=1: \$ 148.364.177,84
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO S80	98 días	sáb 20/05/23	mar 26/09/23	20CC=1: \$ 140.283.692,00
ACERO DE REFUERZO $FY = 420\text{MPa}$	59 días	lun 8/05/23	jue 18/09/23	29CC=1: \$ 712.774.587,00
CUNETAS DE CONCRETO YACMADA IN SITU	115 días	lun 22/05/23	lun 28/09/23	21CC=1: \$ 1.523.601.945,00

Imagen N° 3. Cronograma de obra Capitulo 3 placa huella

Ahora bien, a la fecha tentativa de reinicio se cuenta con un stock de material suficiente (Piedra Canto Rodado 4") para la culminación de los filtros que como bien se ha mencionado es predecesora de las actividades de placa huella, sin embargo el inicio tardío de estas actividades impactan de mayor medida el cronograma de obra, reflejando en una necesidad física de más días para la culminación de la placa huella, esto debido a los procesos constructivos que requiere el alcance del este proyecto.

Como se evidencia en la imagen 2, el inicio de las actividades de filtros fue programado el día 01 de agosto de 2023 dando un tiempo hasta el final del contrato de 80 días hasta el 19 de octubre de 2023 (fecha final programada placa huella), tiempo el cual según la programación de obra sería utilizado para el cumplimiento de las cantidades faltantes de placa huella (imagen 4, Cronograma de obra).



Imagen N° 4. Cronograma de obra placa huella.

Es de apreciar que el tiempo de 80 días demostrado en la programación era el tiempo ajustado para la culminación de actividades de placa huella la cual debe empezar al menos 10 días posterior al inicio de los filtros.

Anotando, que la dependencia de las actividades corresponde a una relación en la cual una tarea podrá ejecutarse si primero se contemplan una o más tareas con anterioridad,



apuntando con esto, que para la ejecución de la placa huella en las abscisas mencionadas es necesario la construcción de los filtros lo cual estableciendo con esto la siguiente duración:

CAPITULO	DURACION EN DIAS	INICIO	FIN	INICIO PREDECESORA
FILTROS	75	DÍA 1	DÍA 75	N/A
PLACA HUELLA	80	DÍA 10	DÍA 90	FILTRO
DIAS TOTALES				90 DIAS

- PUENTE.

Para la construcción del puente ubicado en el K1+780 se debe realizar un paso provisional que según el PMT en su numeral 4.5.1 Consideración De Desvíos menciona *"En esta sección se presentan los desvíos propuestos para mitigar los efectos negativos sobre la movilidad de la zona de influencia del proyecto a través de los predios de finqueros en los tramos donde se pueda ejecutar."* Se manifiesta la necesidad de los permisos por partes de finqueros para la realización de desvíos provisionales, proyectado en el K1+730 al K1+840 aguas arriba del puente, que permita una libre circulación de peatones y vehículos de manera ininterrumpida, esto debido a que no hay vías alternas que permitan el acceso de los usuarios de la vía hacia Maracayo, dado que el ancho de la vía es reducido por la topografía del terreno se requiere realizar el paso provisional dentro del predio de los finqueros aledaños, como se manifestó en el acta de suspensión N° 3 los permisos concernientes para el paso provisional se encuentran en trámites, y por tal motivo se reflejó un atraso de manera directa el inicio de actividades concernientes al puente, ya que sin una vía alterna o paso provisional sería imposible demoler el puente que se encuentra en la única vía de acceso a la vereda Maracayo, El retiro, Pueblo nuevo comunicando a los habitantes del sector, las actividades afectadas son:

- Excavaciones varias en material común bajo agua (a máquina)
- Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares
- Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (tipo piedra rajón o similar)
- Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG
- Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópico
- Concreto hidráulico $f'c = 14 \text{ mpa}$ (f) (solado)
- Concreto hidráulico $f'c = 14 \text{ mpa}$ (g) (para piedra pegada)
- Concreto hidráulico $f'c = 21 \text{ mpa}$ (d) (para estructuras)
- Concreto hidráulico $f'c = 28 \text{ mpa}$ clase c (para vigas, tablero y bordillos)
- Acero de refuerzo $f_y = 420 \text{ mpa}$
- Apoyo elastómero
- Junta elastómera para puentes.
- Prueba de carga instrumentada con deformímetros y equipo de topografía
- Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
- Baranda metálica para tráfico vehicular



estas actividades estaban programadas con fecha de inicio desde 28 de julio de 2023 y fecha de finalización 18 de octubre de 2023 como se evidencia en la imagen 5.

Resumen de tareas	Duración	Comienzo	Fin
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	50 días	vie 28/07/23	jue 23/09/23
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	50 días	sáb 29/07/23	vie 23/09/23
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	50 días	sáb 29/07/23	sáb 23/09/23
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	50 días	mar 1/08/23	mar 26/09/23
DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	10 días	sáb 2/09/23	jue 14/09/23
CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14\text{MPa}$ (F) (SOLADO)	50 días	jue 3/08/23	jue 26/09/23
CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14\text{ MPa}$ (G) (para piedra pegada)	25 días	sáb 2/09/23	sáb 30/09/23
CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 21\text{MPa}$ (D) (PARA ESTRUCTURAS)	30 días	sáb 3/09/23	sáb 30/09/23
CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 28\text{ MPa}$ CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y	50 días	vie 18/08/23	mié 18/10/23

Imagen 5. Cronograma actividades Puente.

En el siguiente cuadro se relacionan los días perdidos no atribuidos al contratista:

PUENTE			
ITEM	ACTIVIDADES	LUGAR	DIAS DE ATRASOS
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	VÍA HACIA MARACAYO	4
2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	VÍA HACIA MARACAYO	3
3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	VÍA HACIA MARACAYO	5
4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	VÍA HACIA MARACAYO	5
5	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	VÍA HACIA MARACAYO	7
6	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14\text{MPa}$ (F) (SOLADO)	VÍA HACIA MARACAYO	8
7	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14\text{ MPa}$ (G) (para piedra pegada)	VÍA HACIA MARACAYO	8
8	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 28\text{ MPa}$ CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	VÍA HACIA MARACAYO	11
9	ACERO DE REFUERZO $FY = 420\text{ MPa}$	VÍA HACIA MARACAYO	5
10	APOYO ELASTOMERICO	VÍA HACIA MARACAYO	2
11	JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES.	VÍA HACIA MARACAYO	4
12	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMÍMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	VÍA HACIA MARACAYO	2
13	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	VÍA HACIA MARACAYO	2



PUENTE			
ITEM	ACTIVIDADES	LUGAR	DIAS DE ATRASOS
14	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	VÍA HACIA MARACAYO	1
TOTAL DIAS			67

De la tabla anterior se evidencia un atraso total de 67 días calendario por la construcción del puente ubicado en la K1+780.

En consideración de lo anteriormente expuesto y dado que la placa huella requiere 80 días para su ejecución y que se debe desarrollar al menos 10 días posterior al inicio de las actividades del filtro, capítulo predecesor de placa huella, sumando 90 días, si bien es cierto que se relaciona las actividades del puente es preciso aclarar que se desarrollaran de manera simultánea a la placa huella y sin afectar el proceso constructivo, por tales condiciones el Consorcio Placa Huella MR solicita de manera respetuosa una prórroga de tres (3) meses con el fin de cumplir con el alcance físico de obra en condiciones de calidad y oportunidad.

CAPITULO	DURACION EN DIAS	INICIO	FIN	INICIO PREDECESORA
FILTROS	75	DÍA 1	DÍA 75	N/A
PLACA HUELLA	80	DÍA 10	DÍA 90	FILTRO
PUENTE	67	DÍA 5	DÍA 72	N/A
DIAS TOTALES				90 DIAS

Por todo lo anterior, les solicitamos comedidamente pronunciarse de manera favorable y a la mayor brevedad sobre la solicitud de adición en tiempo presentada por el contratista, la cual ha sido planteada y sustentada en reuniones previas, de manera que, con el reinicio del contrato se tenga también el documento contractual que contenga la respectiva adición en tiempo.

COMPONENTE JURÍDICO

En atención al análisis expuesto en precedencia, de los cuales se concluye que, técnica y contractualmente es necesaria y viable para la continuidad de las obras del proyecto, proceder con la prórroga del presente contrato, se considera oportuno desde el componente jurídico, indicar lo siguiente, a saber:

Teniendo en cuenta los aspectos citados en la justificación Técnica mismos que propician la necesidad de prorrogar el presente contrato, se hace necesario conceder el tiempo adicional por tres (3) meses.

Es oportuno indicar que frente a la solicitud de prórroga la Corte Constitucional en pronunciamiento C-949 de 2001 manifestó lo siguiente en relación con las modificaciones



contractuales al indicar que las prórrogas en los contratos son útiles en cuanto logran alcanzar los fines propios de la contratación estatal:

(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. (...) Así mismo la Corte Constitucional señaló que: "(...) **las prórrogas de los contratos**

– como especie de modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal (...)"

Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

"(...) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. ***Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. (...)***" (Negritas y subrayas fuera de texto original).

COMPONENTE FINANCIERO.

Es preciso anotar que, Los recursos con los que se cuenta son suficientes para cumplir el objeto contractual, y que por tanto para la ejecución de los trabajos, en esta oportunidad no se requiere adición de recursos.

Cordialmente

MARCO GOMEZ MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLACA HUELLA MR



CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.

DON-009-MONT-165-2024

Montería, 7 de febrero de 2024

Señores

ALCALDIA DE MONTERÍA**Ing. IRIS SPATH CAMAÑO****Secretaría de Infraestructura Municipal****Carrera 1w No. 32A - 49, Centro Verde. Montería, Córdoba**

REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE A SOLICITUD DE PRORROGA # 3 SOLICITADA POR EL CONTRATISTA DE OBRAS MEDIANTE OFICIO MAR-012-2022-055

Cordial saludo.

En atención a la solicitud de Prorroga recibida por el contratista de obras mediante el comunicado MAR-012-2022-055 de fecha 18 de enero de 2024, cuyo asunto es "**SOLICITUD DE PRORROGA N° 3.**", manifestando que se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión de obras N° 3 del contrato de obras, justificado bajo los siguientes hechos:

JUSTIFICACION TECNICA DE LOS COMPONENTES A EVALUAR

-FILTROS: El contratista manifiesta que la ejecución de los ítems NP – 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS, NP – 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS y NP – 3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 tenían fecha de inicio el día 1 de agosto de 2023 y fecha de finalización el día 30 de septiembre de 2023 según cronograma de obras y Por tal motivo el equipo técnico y de compras del consorcio generaron una trazabilidad previa, acorde al cronograma de obra en la que se plasmó la ruta de compras de insumos y materiales para el inicio de las actividades sin contratiempos, pese a que el equipo de compras gestionó los insumos necesarios para la construcción del filtro previos al inicio de la actividad, no se pudo concretar un stock suficiente en lo que respecta al material "PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS". Es de resaltar que se buscaron alternativas al acudir a diferentes proveedores, pero fue imposible por no contar con permisos ambientales y en el peor de los casos la distancia de acarreo triplicaba lo contemplado desde otras canteras.

Esta fluctuación en la cadena de suministros (piedra canto rodado 4") impidió al consorcio el inicio de las actividades programadas de filtros debido a que no es coherente mantener personal de obra, equipos y maquinarias sin realizar actividades, debido a que generan un gasto mayor al avance que pueden marcar,



CONSULTORES DONUTIN S.A.S.

DON-009-MONT-165-2024

esto generaría un desequilibrio económico en el capítulo mencionado, lo cual refleja un retraso desmedido en la ejecución de las actividades.

De lo anterior el contratista manifiesta haber tenido treinta (30) días de atraso no atribuibles a él como contratista.

De acuerdo a lo expuesto por el contratista en este punto, esta interventoría manifiesta que de acuerdo a lo evidenciado en campo y a las condiciones climáticas de la zona en el momento, el material de las canteras se encontraba escaso y las fuentes de suministro aprobadas no contaban con el stock suficiente para proveer la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de actividades para la construcción de filtros, tal y como quedó plasmado en el comité de obras N° 17 de fecha 31 de agosto de 2023 y reiterado en el comité 18 de fecha 15 de septiembre de 2023, por tal motivo esta interventoría considera pertinente reconocer el atraso en tiempo de treinta (30) días por la razones expuestas por el contratista en cuanto a los atrasos obtenidos en la ejecución de las actividades de los ítems NP1, NP2 y NP3.

* NO PREVISTOS	58,25 días	vie 28/07/23	sáb 30/09/23	\$ 1.252.501.046,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	55 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23	46CC \$ 502.009.930,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	55 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23	47CC \$ 99.512.160,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500	55 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23	\$ 157.428.756,00

Imagen N° 1. Cronograma de obra inicio de actividades NP1, NP2 y NP3

-PLACAHUELLA: De acuerdo a lo manifestado por el contratista de obras, consecuente con lo anterior (atrasos en la construcción del filtro), no se pudo iniciar las actividades del capítulo de placa huella, dado que la construcción del filtro es predecesora de esta en el K0+150 y K1+950, en vista de los argumentos mencionados en el inciso anterior se ha visto afectado el avance de obra en actividades como:

- Conformación de subbase Granular.
- Fundición de concretos tipo D, Tipo G, Tipo F.
- Figuración de acero.
- Rellenos.
- Cunetas.
- Bordillos.
- Geotextil.



CONSULTORES DONCHARR S.A.S.

DON-009-MONT-165-2024

De acuerdo a esto se generó un atraso en la ruta crítica del capítulo de palca huella, dado que la fecha de terminación estaba programada para el 19 de octubre de 2023, según la programación de obras.

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría considera pertinente reconocer el atraso mencionado por el contratista de obras en la ejecución de las actividades relacionadas con la construcción de la placa huella, toda vez que esas son directamente afectadas por la construcción del filtro entre las abscisas K1+150 y K1+950 y según programación de obras darían como resultado un atraso de diecinueve (19) días, de acuerdo a las fechas de inicio y finalización de cada una de las actividades concernientes a la construcción del Filtro y de la placa huella, teniendo en cuenta adicionalmente que el contratista en su solicitud manifiesta también que ya cuenta en obra con el stock suficiente para la ejecución de estos ítems.

• PAVIMENTO Y BORDILLOS	231 días	vie 4/11/22	jue 19/10/23	\$ 3.055.725.656,00
CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 21\text{MPa}$ (D) elaborado en sitio	223 días	vie 4/11/22	mié 11/10/23	9CC+1/ \$ 782.431.370,00 días
CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 21\text{MPa}$ (D) para viga riostra	225 días	lun 7/11/22	lun 16/10/23	12CC+ \$ 314.716.288,00 días
CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14\text{MPa}$ CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	225 días	mié 9/11/22	mar 17/10/23	13CC+ \$ 735.285.280,00 días
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) (SOLADO)	225 días	sáb 5/11/22	sáb 14/10/23	13CC-1 \$ 58.056.162,00 día
ACERO DE REFUERZO $F_y = 420\text{MPa}$	225 días	vie 4/11/22	vie 13/10/23	12CC \$ 851.965.244,00
SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	12 días	vie 6/10/23	jue 19/10/23	14FC-1 \$ 313.274.364,00
• OBRAS DE DRENAJE	129 días	sáb 6/05/23	lun 16/10/23	\$ 2.537.885.575,00
EXCAVACION MANUAL	105 días	sáb 6/05/23	mar 19/09/23	14CC+ \$ 7.223.808,00
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	95 días	mié 17/05/23	mar 19/09/23	19CC+ \$ 148.364.177,00 días
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	98 días	sáb 20/05/23	mar 26/09/23	20CC+ \$ 140.283.892,00 días
ACERO DE REFUERZO $F_y = 420\text{MPa}$	99 días	lun 8/05/23	jue 14/09/23	19CC+ \$ 712.774.567,00
CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU	115 días	lun 22/05/23	lun 16/10/23	21CC+ \$ 1.523.651.045,00

Imagen N° 2. Cronograma de obra Capítulo 3 placa huella.

-PUENTE: De acuerdo a lo manifestado por el contratista de obras, para la construcción del puente ubicado en el K1+780 se debe realizar un paso provisional que según el PMT en su numeral 4.5.1 Consideración De Desvíos menciona "En esta sección se presentan los desvíos propuestos para mitigar los efectos negativos sobre la movilidad de la zona de influencia del proyecto a través de los predios de finqueros en los tramos donde se pueda ejecutar." Se manifiesta la necesidad de los permisos por partes de finqueros para la realización de desvíos provisionales, proyectado en el K1+730 al K1+840 aguas arriba del puente, que permita una libre circulación de peatones y vehículos de manera ininterrumpida, esto debido a que no hay vías alternas que permitan el acceso de los usuarios de la vía hacia Maracayo, dado que el ancho de la vía es reducido por la topografía del terreno se



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DON-009-MONT-165-2024

requiere realizar el paso provisional dentro del predio de los finqueros aledaños, como se manifestó en el acta de suspensión N° 3 los permisos concernientes para el paso provisional se encuentran en trámites, y por tal motivo se reflejó un atraso de manera directa el inicio de actividades concernientes al puente, ya que sin una vía alterna o paso provisional sería imposible demoler el puente que se encuentra en la única vía de acceso a las veredas Maracayo, El retiro y Pueblo nuevo, incomunicando a los habitantes del sector. Estas actividades estaban programadas con fecha de inicio desde 28 de julio de 2023 y fecha de finalización 18 de octubre de 2023 según programación de obras.

De acuerdo a lo manifestado por el contratista en la ejecución de las actividades para la construcción del puente ubicado en el K1+780, esta interventoría, considera pertinente reconocer cuarenta y uno (41) días de atraso en la ejecución de este ítem, basados en las evidencias obtenidas en campo en cuanto a la dificultad de permisos por parte de los propietarios de los predios aledaños a la construcción de las obras de drenaje, específicamente en la construcción del puente, cuya fecha de inicio y finalización según programación de obras era el día 28 de julio y 18 de octubre de 2023 respectivamente.

Nombre del ítem	Duración	Comienzo	Fin
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	30 días	vie 28/07/23	jue 21/09/23
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	30 días	sáb 29/07/23	vie 22/09/23
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	30 días	sáb 29/07/23	sáb 23/09/23
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBO	30 días	mar 1/08/23	mar 26/09/23
DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	10 días	sáb 2/09/23	jue 14/09/23
CONCRETO HIDRAULICO f _c 14MPa (F) (SOLADO)	30 días	jue 3/08/23	jue 28/09/23
CONCRETO HIDRAULICO f _c = 14 MPa (G) (para piedra pegada)	25 días	sáb 2/09/23	sáb 30/09/23
CONCRETO HIDRAULICO f _c = 21MPa (D) (PARA ESTRUCTURAS)	30 días	sáb 5/08/23	sáb 30/09/23
CONCRETO HIDRAULICO f _c = 28 MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y	55 días	vie 18/08/23	mie 18/10/23

Imagen 3. Cronograma de actividades Puente.

CAPITULO	DURACION EN DIAS	INICIO	FIN	DIA DE INICIO	DIA DE FINALIZACION	DIAS DE ATRASOS
FILTROS	75	DÍA 1	DÍA 75	1 DE AGOSTO DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	30
PLACA HUELLA FALTANTE	80	DÍA 10	DÍA 90	1 DE AGOSTO DE 2023	19 DE OCTUBRE DE 2023	19



DON-009-MONT-165-2024

PUENTE	67	DÍA 5	DÍA 72	28 DE JULIO DE 2023	19 DE OCTUBRE DE 2023	41
DIAS TOTALES						90 DIAS

Tabla 1: días de atrasos totales

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por el consorcio Placa Huella MR, esta interventoría una vez revisado todos los argumentos expuestos por el contratista de obra para la solicitud de prórroga N° 3 por un tiempo adicional de tres (3) meses, emite su concepto favorable para la ejecución y culminación de los ítems que hacen parte del presupuesto de obras, evidenciando la dificultad que ha presentado el contratista de obra en la ejecución de algunas actividades, por tanto, se remite esta necesidad a la Entidad Contratante para los tramites que considere pertinente y que vayan en favor de la correcta ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría y en caso de emitir un concepto favorable sobre el tiempo adicional solicitado por el Consorcio Placa Huella MR, se solicita muy respetuosamente a la Entidad contratante adicionar igual tiempo a la interventoría, necesarios para continuar realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable al contrato de obra y con el propósito de dar cumplimiento en lo requerido de sus obligaciones contractuales, se realizará una reasignación de recursos, lo cual no conllevará a un mayor valor al contrato de interventoría N° CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ANEXOS: Se anexa oficio MAR-012-2022-055 remitido por el contratista de obras,

Cordialmente,


ROSA CORDERO CELIS
Representante Legal
CONSULTORES DONOVAN SAS

Actualización
C.D.P. y C.R.P. Vigencia 2024
Segun Adición N°1



Alcaldía de
MONTERÍA

Alcaldía de Montería

OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Adición N°1

6235

Solicitud N°	24000944
CDP No.	24000832
jueves 29 febrero 2024	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldía de Montería Para la vigencia Fiscal de 2024 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas así:

Rubro	Descripción	Tipo de	Producto	CPC	Valor C.D.P.	Valor Disponible.
11.2.2.01.01.001.05.0	Autopistas, Carreteras, Calles	1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO			\$ 203.586.836,00	\$ 2.691.111.245,00
Totales...					\$ 203.586.836,00	\$ 2.691.111.245,00

CON SITUACION DE FONDO

Total CDP en letras: DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA y SEIS Pesos

El certificado No. 24000832 se emite en Montería el día jueves 29 de febrero de 2024 como requisito previo a ADICIÓN N°1 Y PRORROGA N°2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CMA-SPM-009-2022, DENOMINADO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Dairo Hoyos Bedoya
Profesional Universitario

Solicitó: DANIEL EDUARDO PATRON PEREZ

Elaboró: ALLORENTE

Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS

IP Imprimió: 186.43.33.250

Alcaldía de **MONTERÍA**



ALCALDIA DE MONTERIA

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 24000638

REGISTRO PRESUPUESTAL

Adición N°1 6236


RP No.	24000638
jueves 29 febrero 2024	

Beneficiario: 900644351 - CONSULTORES DONOVAN S A S NIT: 900644351

No. del Certificado de disponibilidad 24000832

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro	Descripción	Tipo de Financiación	Producto	CPC	Valor R.P.
8-2.3.2.01.01.001.83.02	Autopistas, Carreteras, Goleas	1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO			\$ 203.586.836,00
Total Reserva..					\$ 203.586.836,00

CON SITUACION DE FONDO
Total reserva en letras: DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA y SEIS Pesos
Objeto
ADICIÓN N°1 Y PRORROGA N°2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CMA-SPM-009-2022, DENOMINADO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES " CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".



Dairo Hoyos Bedoya
Profesional Universitario

Solicitó: DANIEL EDUARDO PATRON PEREZ		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250

Acta de Reinicio N° 03

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE REINICIO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-025	01	23/01/2024

ACTA DE REINICIO No. 3

CONTRATO No.	CMA-SPM-009-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 696.192.460,00) M/CTE.
VALOR ADICION N°1	DOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$203.586.836) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$899.779.296) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N° 1	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE PRORROGA N° 1	02 DE JUNIO DE 2023 (1 MESES ADICIONAL)
FECHA SUSPENSIÓN N° 2	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 2	18 DE JULIO DE 2023
ADICION N°1 Y PRORROGA N°2:	19 DE JULIO DE 2023 (3 MESES ADICIONALES)
FECHA SUSPENSIÓN N° 3	20 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN N° 1 SUSPENSIÓN N° 3	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN N° 2 SUSPENSIÓN N° 3	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACIÓN N° 3 SUSPENSIÓN N° 3	01 DE DICIEMBRE DE 2023

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE REINICIO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-025	01	23/01/2024
FECHA DEL PRESENTE ACTA		11 DE MARZO DE 2024

En la ciudad de Montería a los once (11) días del mes marzo del año 2024 se reunieron los suscritos, a saber: el contratista **CONSULTORES DONOVAN SAS**, representado legalmente por ROSA CORDERO CELIS, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad de supervisor y el profesional apoyo a la supervisión designado por la Secretaría de Infraestructura **VICTOR MANUEL HERNANDEZ**, con el propósito de suscribir la presente acta de reinicio No. 3 del contrato No. CMA-SPM-009-2022, de acuerdo con lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1. Que, el día veinte (20) de octubre de 2023 se suscribió por las partes el acta de suspensión No. 3 del contrato No. CMA-SPM-009-2022, en razón a la suspensión No. 3 del contrato de obra No. LP-SPM-012-2022, respecto al cual, el contratista ejerce la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable. Dicha suspensión fue objeto de varias ampliaciones, conforme a la información que obra en el expediente contractual.
2. Que, mediante oficio No. CE.SIM 0028-2024 enviado el 11 de enero de 2024, la Secretaría de Infraestructura le solicitó al contratista CONSULTORES DONOVAN S.A.S. información sobre el estado actual de las condiciones que fundamentaron la suspensión No. 3 del contrato de obra LP-SPM-012-2022 y el contrato No. CMA-SPM-009-2022.
3. Que, mediante oficio No. DON-009-MONT-165-2024 de fecha 7 de febrero de 2024, el contratista CONSULTORES DONOVAN S.A.S informo a la supervisión sobre la superación de las condiciones suspensivas, y a su vez, solicitó prórroga del contrato No. CMA-SPM-009-2022, tal como puede leerse en las imágenes que a continuación se insertan:

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE REINICIO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-025	01	23/01/2024



DON-009-MONT-165-2024

Montería, 7 de febrero de 2024

Señores
ALCALDIA DE MONTERIA
 Ing. RIB SPATH CAMARO
 Secretaria de Infraestructura Municipal
 Carrera 1w No. 32A - 48, Centro Verde, Montería, Córdoba

REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE A SOLICITUD DE PRORROGA # 3 SOLICITADA POR EL CONTRATISTA DE OBRAS MEDIANTE OFICIO MAR-012-2022-055

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de Prorroga recibida por el contratista de obras mediante el comunicado MAR-012-2022-055 de fecha 18 de enero de 2024, cuyo asunto es "SOLICITUD DE PRORROGA N° 3.", manifestando que se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión de obras N° 3 del contrato de obras, justificado bajo los siguientes hechos:

JUSTIFICACION TECNICA DE LOS COMPONENTES A EVALUAR

-FILTROS: El contratista manifiesta que la ejecución de los ítems NP - 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS, NP - 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS y NP - 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 tenían fecha de inicio el día 1 de agosto de 2023 y fecha de finalización el día 30 de septiembre de 2023 según cronograma de obras y Por tal motivo el equipo técnico y de compras del consorcio generaron una trazabilidad previa, acorde al cronograma de obra en la que se plasmó la ruta de compras de insumos y materiales para el inicio de las actividades sin contratiempos, pese a que el equipo de compras gestionó los insumos necesarios para la construcción del filtro previos al inicio de la actividad, no se pudo concretar un stock suficiente en lo que respecta al material "PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS". Es de resaltar que se buscaron alternativas al acudir a diferentes proveedores, pero fue imposible por no contar con permisos ambientales y en el peor de los casos la distancia de acarreo triplicaba lo contemplado desde obras canteras.

Esta fluctuación en la cadena de suministros (piedra canto rodado 4") impidió al consorcio el inicio de las actividades programadas de filtros debido a que no es coherente mantener personal de obra, equipos y maquinarias sin realizar actividades, debido a que generan un gasto mayor al avance que pueden marcar,

CALLE 17 10-16 OFIC 803 - Teléfono: 601 265 02 21
 Bogotá D.C.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE REINICIO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-025	01	23/01/2024



DON-009-MONT-165-2024

esto generaría un desequilibrio económico en el capítulo mencionado, lo cual refleja un retraso desmedido en la ejecución de las actividades.

De lo anterior el contratista manifiesta haber tenido treinta (30) días de atrasos no atribuibles a él como contratista.

De acuerdo a lo expuesto por el contratista en este punto, esta interventoría manifiesta que de acuerdo a lo evidenciado en campo y a las condiciones climáticas de la zona en el momento, el material de las canteras se encontraba escaso y las fuentes de suministro aprobadas no contaban con el stock suficiente para proveer la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de actividades para la construcción de filtros, tal y como quedó plasmado en el comité de obras N° 17 de fecha 31 de agosto de 2023 y reiterado en el comité 18 de fecha 15 de septiembre de 2023, por tal motivo esta interventoría considera pertinente reconocer el atraso en tiempo de treinta (30) días por la razones expuestas por el contratista en cuanto a los atrasos obtenidos en la ejecución de las actividades de los ítems NP1, NP2 y NP3.

* NO PREVISTOS	18,25 días	del 28/01/23	del 05/02/23	\$ 1.202.598.046,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 8" PARA FILTROS	10 días	del 1/09/23	del 30/09/23	49CC \$ 502.089.930,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	10 días	del 1/09/23	del 30/09/23	49CC \$ 39.512.160,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 210g	10 días	del 1/09/23	del 30/09/23	\$ 107.428.756,00

Imagen N° 1. Cronograma de obra inicio de actividades NP1, NP2 y NP3

-PLACAHUELLA: De acuerdo a lo manifestado por el contratista de obras, consecuente con lo anterior (atrasos en la construcción del filtro), no se pudo iniciar las actividades del capítulo de placa huella, dado que la construcción del filtro es predecesora de esta en el K0+150 y K1+950, en vista de los argumentos mencionados en el inciso anterior se ha visto afectado el avance de obra en actividades como:

- Conformación de subbase Granular.
- Finitudión de concretos tipo D, Tipo G, Tipo F.
- Figuración de acero.
- Rellenos.
- Cunetas.
- Bordillos.
- Geotextil.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE REINICIO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-025	01	23/01/2024



DON-009-MONT-165-2024

De acuerdo a esto se generó un atraso en la ruta crítica del capítulo de placa huella, dado que la fecha de terminación estaba programada para el 19 de octubre de 2023, según la programación de obras.

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría considera pertinente reconocer el atraso mencionado por el contratista de obras en la ejecución de las actividades relacionadas con la construcción de la placa huella, toda vez que esas son directamente afectadas por la construcción del filtro entre las abacisas K1+150 y K1+950 y según programación de obras darían como resultado un atraso de diecinueve (19) días, de acuerdo a las fechas de inicio y finalización de cada una de las actividades concernientes a la construcción del Filtro y de la placa huella, teniendo en cuenta adicionalmente que el contratista en su solicitud manifiesta también que ya cuenta en obra con el stock suficiente para la ejecución de estos ítems.

• PAVIMENTO Y BORDILLOS	111 días	abr 4/23/23	jun 02/24/23	\$ 3.888.728.898,00
CONCRETO HORTALUCCO Fc = 21MPa (G)	121 días	abr 4/23/23	may 11/10/23	NOCC = \$ 792.471.371,00
elaborado en obra				días
CONCRETO HORTALUCCO Fc = 21MPa (G)	121 días	jun 7/23/23	jun 24/23/23	NOCC = \$ 374.719.268,00
para viga mocha				días
CONCRETO HORTALUCCO Fc = 14 MPa	120 días	may 9/23/23	may 17/10/23	NOCC = \$ 736.281.268,00
CLASE G (PARA PIEDRA PESADA)				días
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	120 días	abr 5/23/23	abr 24/23/23	NOCC = \$ 10.896.162,00
(BOLADO)				días
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	121 días	abr 4/23/23	abr 22/10/23	NOCC = \$ 851.981.244,00
12 días		abr 4/23/23	jun 17/23/23	NOCC = \$ 370.271.368,00
PELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	129 días	abr 4/24/23	jun 10/24/23	\$ 2.837.886.879,00
• OBRAS DE DRENAJE				
ESCAVACION MANUAL	129 días	abr 4/25/23	may 26/23/23	NOCC = \$ 7.223.808,00
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA	75 días	may 17/23/23	may 28/23/23	NOCC = \$ 146.384.177,00
SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES				días
RELLEROS PARA ESTRUCTURAS CORRI	98 días	abr 26/23/23	may 26/23/23	NOCC = \$ 140.261.692,00
MATERIAL GRANULAR TIPO B80				días
ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	99 días	jun 8/23/23	jun 24/23/23	NOCC = \$ 712.774.567,00
CONCRETO DE CONCRETO VACADO IN SITU	115 días	jun 22/23/23	jun 26/23/23	NOCC = \$ 1.423.811.345,00

Imagen N° 2. Cronograma de obra Capítulo 3 placa huella.

-PUENTE: De acuerdo a lo manifestado por el contratista de obras, para la construcción del puente ubicado en el K1+780 se debe realizar un paso provisional que según el PMT en su numeral 4.5.1 Consideración De Desvíos menciona "En esta sección se presentan los desvíos propuestos para mitigar los efectos negativos sobre la movilidad de la zona de influencia del proyecto a través de los predios de finqueros en los tramos donde se pueda ejecutar." Se manifiesta la necesidad de los permisos por partes de finqueros para la realización de desvíos provisionales, proyectado en el K1+730 al K1+840 aguas arriba del puente, que permita una libre circulación de peatones y vehículos de manera ininterrumpida, esto debido a que no hay vías alternas que permitan el acceso de los usuarios de la vía hacia Maracayo, dado que el ancho de la vía es reducido por la topografía del terreno se

CALLE 17 10-16 OFIC 803 - Teléfono: 801 265 02 21
Bogotá D.C.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE REINICIO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-025	01	23/01/2024



DON-009-MONT-165-2024

requiere realizar el paso provisional dentro del predio de los finqueros aledaños, como se manifestó en el acta de suspensión N° 3 los permisos concernientes para el paso provisional se encuentran en trámite, y por tal motivo se reflejó un atraso de manera directa el inicio de actividades concernientes al puente, ya que sin una vía alterna o paso provisional sería imposible demoler el puente que se encuentra en la única vía de acceso a las veredas Maracayo, El retiro y Pueblo nuevo, comunicando a los habitantes del sector. Estas actividades estaban programadas con fecha de inicio desde 28 de julio de 2023 y fecha de finalización 18 de octubre de 2023 según programación de obras.

De acuerdo a lo manifestado por el contratista en la ejecución de las actividades para la construcción del puente ubicado en el K1+780, esta interventoría, considera pertinente reconocer cuarenta y uno (41) días de atraso en la ejecución de este ítem, basados en las evidencias obtenidas en campo en cuanto a la dificultad de permisos por parte de los propietarios de los predios aledaños a la construcción de las obras de drenaje, específicamente en la construcción del puente, cuya fecha de inicio y finalización según programación de obras era el día 28 de julio y 18 de octubre de 2023 respectivamente.

Monitoreo de obra	Duración	Inicio	Fin
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (A MAQUINARIA)	30 días	abr 28/07/23	jun 23/08/23
GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	30 días	abr 28/07/23	jun 23/08/23
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	30 días	abr 28/07/23	jun 23/08/23
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO S&G	30 días	may 3/08/23	may 30/09/23
INDICACIONES DE SOBRESA Y SEGMENTACIONES EN CONCRETO CICLOPEO	30 días	abr 28/07/23	jun 23/08/23
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 14MPa (2) (ISOLADO)	30 días	jun 3/08/23	jun 30/09/23
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 14 MPa (2) (para piedra pegada)	30 días	abr 28/07/23	abr 30/08/23
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 21MPa (2) (PARA ESTRUCTURAS)	30 días	abr 28/07/23	abr 30/08/23
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 28 MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y	30 días	abr 28/07/23	may 18/09/23

Imagen 3. Cronograma de actividades Puente.

CAPITULO	DURACION EN DIAS	INICIO	FIN	DIA DE INICIO	DIA DE FINALIZACION	DIAS DE ATRASOS
FILTROS	75	DÍA 1	DÍA 75	1 DE AGOSTO DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	30
PLACA HUELLA FALTANTE	30	DÍA 10	DÍA 90	1 DE AGOSTO DE 2023	19 DE OCTUBRE DE 2023	19

CALLE 17 10-16 OFIC 803 – Teléfono: 601 265 02 21
Bogotá D.C.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE REINICIO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-025	01	23/01/2024



DON-009-MONT-165-2024

PUENTE	67	DÍA 5	DÍA 72	28 DE JULIO DE 2023	19 DE OCTUBRE DE 2023	41
DÍAS TOTALES						30 DÍAS

Tabla 1: días de atrasos totales

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por el consorcio Placa Huella MR, esta interventoría una vez revisado todos los argumentos expuestos por el contratista de obra para la solicitud de prórroga N° 3 por un tiempo adicional de tres (3) meses, emite su concepto favorable para la ejecución y culminación de los ítems que hacen parte del presupuesto de obras, evidenciando la dificultad que ha presentado el contratista de obra en la ejecución de algunas actividades, por tanto, se remite esta necesidad a la Entidad Contratante para los trámites que considere pertinente y que vayan en favor de la correcta ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría y en caso de emitir un concepto favorable sobre el tiempo adicional solicitado por el Consorcio Placa Huella MR, se solicita muy respetuosamente a la Entidad contratante adicionar igual tiempo a la interventoría, necesarios para continuar realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable al contrato de obra y con el propósito de dar cumplimiento en lo requerido de sus obligaciones contractuales, se realizará una reasignación de recursos, lo cual no conllevará a un mayor valor al contrato de interventoría N° CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ANEXOS: Se anexa oficio MAR-012-2022-055 remitido por el contratista de obras.

Cordialmente,


ROSA CORDERO CELIS
 Representante Legal
 CONSULTORES DONOVAN SAS

CALLE 17 10-16 OFIC 603 – Teléfono: 601 265 02 21
Bogotá D.C.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO ACTA DE REINICIO	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-025	01	23/01/2024

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato No. CMA-SPM-009-2022, cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"*, por haberse superado los motivos que originaron la suspensión.

SEGUNDO: El contratista se compromete a reiniciar la ejecución del contrato a partir del día once (11) de marzo de 2024, cumpliendo con todas las obligaciones que le conciernen y establecidas en el contrato No. CMA-SPM-009-2022.

TERCERO: El contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas contractuales de acuerdo con el reinicio del contrato y presentar al Municipio para su revisión y aprobación.

CUARTA: La presente acta de reinicio no implica mayores costos ni reclamaciones por parte del contratista, CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

QUINTA: La presente acta de reinicio, se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,


CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
 R/L. ROSA GORDERO CELIS
 CONTRATISTA


IRIS SPATH CAMAÑO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 MUNICIPIO DE MONTERÍA

Elaboró: Víctor Manuel Hernández – Contratista SIM
 Revisó: María Mercedes González - Contratista SIM

Prorroga N° 03

Alcaldía de
MONTERÍA

6295
M/03/2024

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCÍA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.770.731 de Montería Córdoba, en su calidad de Alcalde Municipal, como consta en el Acta de posesión de fecha 1º de enero de 2024, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, **ROSA MARÍA CORDERO CELIS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.155.174, actuando en calidad de representante legal de la firma **CONSULTORES DONOVAN S.A.S.** identificado con NIT 900.644.351-9, quien declara que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley que le impida celebrar válidamente el presente negocio jurídico, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría No. CMA-SPM-009-2022, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que, la firma **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** identificado con NIT 900.644.351-9, y el **MUNICIPIO DE MONTERÍA**, reconocieron el Contrato No. CMA-SPM-009-2022 en la plataforma SECOP II en fecha dieciséis (16) de agosto de 2022 el cual tiene por objeto **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**, por un plazo inicial de SEIS (6) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio y pactándose un valor inicial de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$696.192.460,00), incluido IVA, conforme se indica en las CLÁUSULAS 4 y 5 del anexo de condiciones, respectivamente.

SEGUNDA: Que, el Contrato de Interventoría No. CMA-SPM-009-2022, inició su ejecución en fecha 22 de septiembre de 2022, de acuerdo al Acta de Inicio suscrita por el representante legal de la firma **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** y, el Secretario de Infraestructura del Municipio, ingeniero **GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA**, en calidad de supervisor.

TERCERA: Que durante la ejecución del contrato, se han presentado las siguientes suspensiones y reinicios:

Denominación del acta	Fecha de suscripción
Acta de suspensión No. 1	29/12/2022
Acta de reinicio No. 1	10/03/2023
Prorroga No. 1	02/06/2023
Acta de Suspensión No.2	30/06/2023
Acta de reinicio No. 2	18/07/2023
Adición No. 1 y Prorroga No. 2	19/07/2023
Acta de Suspensión No.3	20/10/2023
Acta de reinicio No. 3	11/03/2024

CUARTA: Que en el desarrollo del Contrato de Obra Pública No. LP-SPM-012-2022, objeto de vigilancia a través del contrato No. CMA-SPM-009-2022, se levantan actas de los distintos comités de obra que se llevan a cabo. En éstos, se dejan expuestas las distintas situaciones que se presentan en su ejecución, particularmente en los comités de obra No. 17 de fecha 31 de agosto de 2023 y comité No. 18 de fecha 15 de septiembre de 2023, se indican razones que dan cuenta de circunstancias que han dado lugar a retrasos en la ejecución de los trabajos. Actas tales que hacen parte integral del expediente contractual y de este documento.

QUINTA: Que la suspensión No. 3 del Contrato No. CMA-SPM-009-2022, descrita en Tabla que se inserta en la consideración TERCERA del presente documento, se dio en razón a la

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

suspensión No. 3 del contrato de obra No. LP-SPM-012-2022 y, conforme obra en el expediente contractual, fue objeto de varias ampliaciones. No obstante, desde la Secretaría de Infraestructura se realizaba seguimiento periódico de los avances para superar las causas que daban lugar a dicha suspensión. Dentro de los documentos aportados por el contratista CONSORCIO PLACA HUELLA MR y que daban cuenta del estado de la suspensión No. 3 del precitado contrato de obra, hace parte del expediente contractual, el oficio OF:MAR-012-2022-053 de fecha 29 de noviembre de 2023, por medio del cual realiza una descripción pormenorizada de la ejecución del contrato, estado de las causas que justifican la suspensión vigente a dicha fecha, así como, la necesidad que, una vez fuere reiniciado el contrato de obra, se realice prórroga al mismo.

SEXTA: Que, consecuente con lo expuesto, el CONSORCIO PLACA HUELLA MR por medio de oficio OFI: MAR-012-2022-055 de fecha 18 de enero de 2023, presentó a consideración de la firma interventora razones que sustentan la necesidad de prorrogar la ejecución del Contrato No. LP-SPM-012-2023, objeto de vigilancia, así:



Montería, 18 de enero de 2024

OFI: MAR-012-2022-055

Señores:

CONSULTORES DONOVAN SAS

Atn: Ing. ROSA CORDERO CELIS

Interventoría

REF: Contrato de obra N° LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA N° 3.

Consortio placa huella MR manifiesta que se han superado los motivos que dieron lugar a la suspensión N° 3 del Contrato. Con todo, como quiera que el plazo de ejecución está muy próximo a vencerse, consideramos que con el reinicio de la ejecución se debe otorgar la adición en tiempo solicitada por el contratista en oficio MAR-012-2022-048, solicitud de suspensión N° 3, y el informe solicitado por la interventoría el cual fue remitido el día 17 de noviembre de 2023, donde se menciona la necesidad de prorrogar el contrato una vez se reinicie, teniendo en cuenta que las adiciones en tiempo solo son procedentes durante la vigencia del plazo de ejecución contractual, a continuación se mencionaran los componentes que se han visto afectados en la ejecución del contrato y que son motivo de la actual solicitud de prórroga:

JUSTIFICACION TECNICA DE LOS COMPONENTES A EVALUAR.

FILTROS.

Dentro de los causales de suspensión de obra N° 3 se encuentra el suministro de piedra canto rodado 4" que se requieren para poder ejecutar los ítems NP - 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS, NP - 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS y NP - 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 y excavación, estas actividades como se han manifestado regularmente representan una ruta crítica dentro de K0+150 y K1+950 de placa huella, esto debido a que forman parte de la construcción de filtro francés (imagen 1) este filtro cumple la función de captar y orientar flujos de aguas subsuperficiales hacia las estructuras hidráulicas y se ubica debajo de la estructura de la placa huella, el hecho de no

CLL 62A N° 7-65, Montería -Córdoba.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



poder construir esta estructura representa un impacto directo sobre la construcción de la placa huella K0+0150 hasta la K1+950.



Imagen N° 1. Corte estándar Filtro Francés

Como se aprecia en la imagen N° 2 las actividades de obra concerniente a los ítems NP 1, NP 2 y NP 3 tenían una fecha de inicio de 01 de agosto de 2023 respecto al cronograma de obra.

• NO PREVISTOS	58,25 días	vie 28/07/23	sáb 30/09/23	\$ 1.252.500.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	55 días	mar 1/08/23	149-30/09/23	4600 \$ 502.900.830,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	91 días	mar 1/08/23	149-30/09/23	4700 \$ 90.512.600,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500	30 días	mar 1/08/23	149-30/09/23	\$ 157.428.750,00

Imagen N° 2. Cronograma de obra inicio de actividades NP1, NP2 y NP3

Por tal motivo el equipo técnico y de compras del consorcio generaron una trazabilidad previa, acorde al cronograma de obra en la que se plasmó la ruta de compras de insumos y materiales para el inicio de las actividades sin contratiempos, pese a que el equipo de compras gestionó los insumos necesarios para la construcción del filtro previos al inicio de la actividad, no se pudo concretar un stock suficiente en lo que respecta al material "PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS".

Es de resaltar que se buscaron alternativas al acudir a diferentes proveedores, pero fue imposible por no contar con permisos ambientales y en el peor de los casos la distancia de acarreo triplicaba lo contemplado desde otras canteras.

De lo tratado en el comité N°17 de fecha 31 de agosto de 2023, donde el Ing. Santiago Sanchez, Director de obra, manifiesta "que hasta la fecha se cuenta con la maquinaria, tubería perforada y geotextil NT 2500 necesarios, para llevar a cabo la construcción de los filtros ubicados desde el K0+150 al K1+950, sin embargo con el suministro de la piedra canto rodado de 4", se ha dificultado por el despacho con la cantera, que no cuenta con la cantidad requerida para disponer en sitio de obra" donde se hizo hincapié en la dificultad que se presentaba a la fecha por la consecución continua de dicho material, inconveniente que es reiterado en comité N° 18 de fecha 15 de septiembre de 2023.

CLL 62A N° 7-65, Montería -Córdoba.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



Esta fluctuación en la cadena de suministros (piedra canto rodado 4") impidió al consorcio el inicio de las actividades programadas de filtros debido a que no es coherente mantener personal de obra, equipos y maquinarias sin realizar actividades, debido a que generan un gasto mayor al avance que pueden marcar, esto generaría un desequilibrio económico en el capítulo mencionado, lo cual refleja un retraso desmedido en la ejecución de las actividades. De lo anterior se puede concluir los siguientes días no atribuibles al contratista:

FILTRO FRANCES			
ITEM	ACTIVIDADES	LUGAR	DÍAS DE ATRASOS
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	VÍA HACIA MARACAYO	30
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	VÍA HACIA MARACAYO	30
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500	VÍA HACIA MARACAYO	30

Nota: Las actividades relacionadas se realizan de manera simultánea en la ejecución de las actividades.

• **PLACA HUELLA.**

Consecuente con lo anterior no se pudo iniciar las actividades del capítulo de placa huella dado que la construcción del filtro es predecesora de esta en el K0+150 y K1+950, en vista de los argumentos mencionados en el inciso anterior se ha visto afectado el avance de obra en actividades como:

- Conformación de subbase Granular.
- Fundición de concretos tipo D, Tipo G, Tipo F.
- Figuración de acero.
- Rellenos.
- Cunetas.
- Bordillos.
- Geotextil.

Por lo anteriormente mencionado se evidencia un atraso en la ruta crítica en el avance del capítulo de placa huella dado que la fecha de terminación estaba programada para el 19 de octubre de 2023 como se evidencia en la imagen N° 3.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



+ PAVIMENTO Y BORDELLOS		211 días	vie 4/11/22	jun 19/10/23	\$ 3.050.728.506,86
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 21MPa (D)	221 días	vie 4/11/22	mar 11/10/23	80CC+ 5.702.431.370,00	
elaborado en sitio					
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 21MPa (D)	221 días	jun 7/11/22	jun 16/10/23	120CC+ 5.314.716.298,00	
para viga rosita					
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 14 MPa	221 días	mar 9/11/22	mar 17/10/23	120CC+ 5.736.285.298,00	
CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)					
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	221 días	abr 5/11/22	abr 14/10/23	120CC+ 5.58.888.162,00	
(SOLADO)					
ACERO DE REFUERZO FY = 425 MPa	221 días	vie 4/11/22	vie 11/10/23	120CC+ 5.801.865.298,00	
SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	12 días	vie 4/11/22	jun 29/10/23	140CC+ 5.313.274.324,00	
+ OBRAS DE DRENAJE		129 días	abr 6/11/22	jun 16/10/23	\$ 2.537.889.575,00
EXCAVACION MANUAL	129 días	abr 6/11/22	mar 19/10/23	140CC+ 5.7.223.808,00	
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACION DE LA	15 días	mar 17/10/23	mar 29/10/23	120CC+ 5.345.354.177,00	
SUBRASANTE Y CAPAS GRAMINARES					
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON	58 días	abr 20/10/23	mar 29/10/23	200CC+ 5.345.263.892,00	
MATERIAL GRANULAR TIPO S80					
ACERO DE REFUERZO FY = 425 MPa	99 días	jun 6/10/23	jun 14/10/23	180CC+ 5.712.774.057,00	
CUNETAS DE CONCRETO VINCADA N 30U	115 días	jun 22/09/23	jun 16/10/23	220CC+ 5.1.523.461.940,00	

Imagen N° 3. Cronograma de obra Capítulo 3 placa huella

Ahora bien, a la fecha tentativa de reinicio se cuenta con un stock de material suficiente (Piedra Canto Rodado 4") para la culminación de los filtros que como bien se ha mencionado es predecesora de las actividades de placa huella, sin embargo el inicio tardío de estas actividades impactan de mayor medida el cronograma de obra, reflejando en una necesidad física de más días para la culminación de la placa huella, esto debido a los procesos constructivos que requiere el alcance del este proyecto.

Como se evidencia en la imagen 2, el inicio de las actividades de filtros fue programado el día 01 de agosto de 2023 dando un tiempo hasta el final del contrato de 80 días hasta el 19 de octubre de 2023 (fecha final programada placa huella), tiempo el cual según la programación de obra sería utilizado para el cumplimiento de las cantidades faltantes de placa huella (imagen 4, Cronograma de obra).

+ PAVIMENTO Y BORDELLOS		211 días	vie 4/11/22	jun 19/10/23	
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 21MPa (D)	221 días	vie 4/11/22	mar 11/10/23		
elaborado en sitio					
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 21MPa (D)	221 días	jun 7/11/22	jun 16/10/23		
para viga rosita					
CONCRETO HIDRAULICO Fc= 14 MPa	221 días	mar 9/11/22	mar 17/10/23		
CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)					
CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	221 días	abr 5/11/22	abr 14/10/23		
(SOLADO)					
ACERO DE REFUERZO FY = 425 MPa	221 días	vie 4/11/22	vie 11/10/23		
SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	12 días	vie 4/11/22	jun 29/10/23		

Imagen N° 4. Cronograma de obra placa huella.

Es de apreciar que el tiempo de 80 días demostrado en la programación era el tiempo ajustado para la culminación de actividades de placa huella la cual debe empezar al menos 10 días posterior al inicio de los filtros.

Anotando, que la dependencia de las actividades corresponde a una relación en la cual una tarea podrá ejecutarse si primero se contemplan una o más tareas con anterioridad,

CLL 62A N° 7-65. Montería -Córdoba.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



apuntando con esto, que para la ejecución de la placa huella en las abscisas mencionadas es necesario la construcción de los filtros lo cual estableciendo con esto la siguiente duración:

CAPITULO	DURACION EN DIAS	INICIO	FIN	INICIO PREDECESORA
FILTROS	75	DÍA 1	DÍA 75	N/A
PLACA HUELLA	80	DÍA 10	DÍA 90	FILTRO
DIAS TOTALES				90 DIAS

- PUENTE.

Para la construcción del puente ubicado en el K1+780 se debe realizar un paso provisional que según el PMT en su numeral 4.5.1 Consideración De Desvíos menciona *"En esta sección se presentan los desvíos propuestos para mitigar los efectos negativos sobre la movilidad de la zona de influencia del proyecto a través de los predios de finqueros en los tramos donde se pueda ejecutar."* Se manifiesta la necesidad de los permisos por partes de finqueros para la realización de desvíos provisionales, proyectado en el K1+730 al K1+840 aguas arriba del puente, que permita una libre circulación de peatones y vehículos de manera ininterrumpida, esto debido a que no hay vías alternas que permitan el acceso de los usuarios de la vía hacia Maracayo, dado que el ancho de la vía es reducido por la topografía del terreno se requiere realizar el paso provisional dentro del predio de los finqueros aledaños, como se manifestó en el acta de suspensión N° 3 los permisos concernientes para el paso provisional se encuentran en trámites, y por tal motivo se reflejó un atraso de manera directa el inicio de actividades concernientes al puente, ya que sin una vía alterna o paso provisional sería imposible demoler el puente que se encuentra en la única vía de acceso a la vereda Maracayo, El retiro, Pueblo nuevo comunicando a los habitantes del sector, las actividades afectadas son:

- Excavaciones varias en material común bajo agua (a máquina)
- Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares
- Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (tipo piedra rajón o similar)
- Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG
- Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo
- Concreto hidráulico Fc 14mpa (f) (solado)
- Concreto hidráulico f'c= 14 mpa (g) (para piedra pegada)
- Concreto hidráulico f'c= 21mpa (d) (para estructuras)
- Concreto hidráulico f'c= 28 mpa clase c (para vigas, tablero y bordillos)
- Acero de refuerzo fy = 420 mpa
- Apoyo elastómero
- Junta elastómera para puentes.
- Prueba de carga instrumentada con deformímetros y equipo de topografía
- Cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre
- Baranda metálica para tráfico vehicular

CLL 62A N° 7-65. Montería -Córdoba.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



estas actividades estaban programadas con fecha de inicio desde 28 de julio de 2023 y fecha de finalización 18 de octubre de 2023 como se evidencia en la imagen 5.

Numero de Item	Actividad	Inicio	Fin
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	28/07/23	30/07/23
2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	28/07/23	30/07/23
3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	28/07/23	30/07/23
4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	28/07/23	30/07/23
5	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	28/07/23	30/07/23
6	CONCRETO HIDRAULICO Fc= 14MPa (P) (SOLADO)	28/07/23	30/07/23
7	CONCRETO HIDRAULICO Fc= 14 MPa (G) (para piedra pegada)	28/07/23	30/07/23
8	CONCRETO HIDRAULICO Fc= 28MPa (G) (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	28/07/23	30/07/23
9	ACERO DE REFUERZO Py = 420 MPa	28/07/23	30/07/23
10	APOYO ELASTOMERICO	28/07/23	30/07/23
11	JUNTA ELASTOMERICA PARA PUENTES	28/07/23	30/07/23
12	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA	28/07/23	30/07/23
13	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	28/07/23	30/07/23

Imagen 5. Cronograma actividades Puente.

En el siguiente cuadro se relacionan los días perdidos no atribuidos al contratista:

PUENTE			
ITEM	ACTIVIDADES	LUGAR	DIAS DE ATRASOS
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	VIA HACIA MARACAYO	4
2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	VIA HACIA MARACAYO	3
3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	VIA HACIA MARACAYO	5
4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	VIA HACIA MARACAYO	5
5	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	VIA HACIA MARACAYO	7
6	CONCRETO HIDRAULICO Fc= 14MPa (P) (SOLADO)	VIA HACIA MARACAYO	8
7	CONCRETO HIDRAULICO Fc= 14 MPa (G) (para piedra pegada)	VIA HACIA MARACAYO	8
8	CONCRETO HIDRAULICO Fc= 28 MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	VIA HACIA MARACAYO	11
9	ACERO DE REFUERZO Py = 420 MPa	VIA HACIA MARACAYO	5
10	APOYO ELASTOMERICO	VIA HACIA MARACAYO	2
11	JUNTA ELASTOMERICA PARA PUENTES	VIA HACIA MARACAYO	4
12	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA	VIA HACIA MARACAYO	2
13	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	VIA HACIA MARACAYO	2

CLL 62A N° 7-65. Montería -Córdoba.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



PUENTE			
ITEM	ACTIVIDADES	LUGAR	DÍAS DE ATRASOS
14	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	VIA HACIA MARACAYO	1
TOTAL DIAS			67

De la tabla anterior se evidencia un atraso total de 67 días calendario por la construcción del puente ubicado en la K1+780.

En consideración de lo anteriormente expuesto y dado que la placa huella requiere 80 días para su ejecución y que se debe desarrollar al menos 10 días posterior al inicio de las actividades del filtro, capítulo predecesor de placa huella, sumando 90 días, si bien es cierto que se relaciona las actividades del puente es preciso aclarar que se desarrollaran de manera simultánea a la placa huella y sin afectar el proceso constructivo, por tales condiciones el Consorcio Placa Huella MR solicita de manera respetuosa una prórroga de tres (3) meses con el fin de cumplir con el alcance físico de obra en condiciones de calidad y oportunidad.

CAPITULO	DURACION EN DIAS	INICIO	FIN	INICIO PREDECESORA
FILTROS	75	DÍA 1	DÍA 75	N/A
PLACA HUELLA	80	DÍA 10	DÍA 90	FILTRO
PUENTE	67	DÍA 5	DÍA 72	N/A
DIAS TOTALES				90 DIAS

Por todo lo anterior, les solicitamos comedidamente pronunciarse de manera favorable y a la mayor brevedad sobre la solicitud de adición en tiempo presentada por el contratista, la cual ha sido planteada y sustentada en reuniones previas, de manera que, con el reinicio del contrato se tenga también el documento contractual que contenga la respectiva adición en tiempo.

COMPONENTE JURÍDICO

En atención al análisis expuesto en precedencia, de los cuales se concluye que, técnica y contractualmente es necesaria y viable para la continuidad de las obras del proyecto, proceder con la prórroga del presente contrato, se considera oportuno desde el componente jurídico, indicar lo siguiente, a saber:

Teniendo en cuenta los aspectos citados en la justificación Técnica mismos que propician la necesidad de prorrogar el presente contrato, se hace necesario conceder el tiempo adicional por tres (3) meses.

Es oportuno indicar que frente a la solicitud de prórroga la Corte Constitucional en pronunciamiento C-949 de 2001 manifestó lo siguiente en relación con las modificaciones

CLL 62A N° 7-65. Montería -Córdoba.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



contractuales al indicar que las prórrogas en los contratos son útiles en cuanto logran alcanzar los fines propios de la contratación estatal:

(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. (...) Así mismo la Corte Constitucional señaló que: "(...) las prórrogas de los contratos

– como especie de modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal (...)"

Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

"(...) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. *Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. (...)"* (Negrillas y subrayas fuera de texto original).

COMPONENTE FINANCIERO.

Es preciso anotar que, Los recursos con los que se cuenta son suficientes para cumplir el objeto contractual, y que por tanto para la ejecución de los trabajos, en esta oportunidad no se requiere adición de recursos.

Cordialmente

MARCO GOMEZ MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLACA HUELLA MR

SÉPTIMA: Que, en su calidad de interventor, la empresa CONSULTORES DONOVAN S.A.S., ante el requerimiento de aval de prórroga No. 3 al contrato No. LP-SPM-012-2022, por medio del oficio DON-009-MONT-165-2024 adiado de fecha 7 de febrero de 2024 remitió a la alcaldía de Montería **"CONCEPTO FAVORABLE A SOLICITUD DE PRORROGA # 3 SOLICITADA POR EL CONTRATISTA DE OBRAS MEDIANTE OFICIO MAR-012-2022-055"**, tal como se puede observar en imagen que a continuación se inserta:

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



DDN-009-MUNT-165-2024

Montería, 7 de febrero de 2024

Señores
ALCALDÍA DE MONTERÍA
Ing. IRIS SPATH CAMARGO
Secretaría de Infraestructura Municipal
Carrera 1W No. 32A - 49, Centro Verde, Montería, Córdoba

REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

ASUNTO: CONCEPTO FAVORABLE A SOLICITUD DE PRÓRROGA # 3 SOLICITADA POR EL CONTRATISTA DE OBRAS MEDIANTE OFICIO MAR-012-2022-055

Cordial saludo.

En atención a la solicitud de Prórroga recibida por el contratista de obras mediante el comunicado MAR-012-2022-055 de fecha 18 de enero de 2024, cuyo asunto es "SOLICITUD DE PRÓRROGA N° 3.", manifestando que se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión de obras N° 3 del contrato de obras, justificado bajo los siguientes hechos:

JUSTIFICACION TÉCNICA DE LOS COMPONENTES A EVALUAR

-FILTROS: El contratista manifiesta que la ejecución de los ítems NP – 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS, NP – 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS y NP – 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 tenían fecha de inicio el día 1 de agosto de 2023 y fecha de finalización el día 30 de septiembre de 2023 según cronograma de obras y Por tal motivo el equipo técnico y de compras del consorcio generaron una trazabilidad previa, acorde al cronograma de obra en la que se plasmó la ruta de compras de insumos y materiales para el inicio de las actividades sin contratiempos, pese a que el equipo de compras gestionó los insumos necesarios para la construcción del filtro previo al inicio de la actividad, no se pudo concretar un stock suficiente en lo que respecta al material "PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS". Es de resaltar que se buscaron alternativas al acudir a diferentes proveedores, pero fue imposible por no contar con permisos ambientales y en el peor de los casos la distancia de acarreo triplicaba lo contemplado desde otras centrales.

Esta fluctuación en la cadena de suministros (piedra canto rodado 4") impidió al consorcio el inicio de las actividades programadas de filtros debido a que no es coherente mantener personal de obra, equipos y maquinarias sin realizar actividades, debido a que generan un gasto mayor al avance que pueden marcar.

CALLE 17 10-16 OFIC 603 – Teléfono: 601 265 02 21
Bogotá D.C.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



DDN-009-MONT-165-2024

esto generaría un desequilibrio económico en el capítulo rescindido, lo cual refleja un retraso desmedido en la ejecución de las actividades.

De lo anterior el contratista manifiesta haber tenido treinta (30) días de atraso no atribuibles a él como contratista.

De acuerdo a lo expuesto por el contratista en este punto, esta interventoría manifiesta que de acuerdo a lo evidenciado en campo y a las condiciones climáticas de la zona en el momento, el material de las canteras se encontraba escaso y las fuentes de suministro aprobadas no contaban con el stock suficiente para proveer la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de actividades para la construcción de filtros, tal y como quedó plasmado en el comité de obras N° 17 de fecha 31 de agosto de 2023 y reiterado en el comité 18 de fecha 15 de septiembre de 2023, por tal motivo esta interventoría considera pertinente reconocer el atraso en tiempo de treinta (30) días por la razones expuestas por el contratista en cuanto a los atrasos obtenidos en la ejecución de las actividades de los ítems NP1, NP2 y NP3.

INTERVENCIÓN	16.15 días	del 20/07/23	del 05/08/23	\$ 1.171.169.000,00
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FILTROS	10 días	del 15/08/23	del 20/08/23	\$ 1.042.559.330,00
CANTO RODADO 1" PARA FILTROS	10 días	del 15/08/23	del 20/08/23	\$ 1.291.129,00
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	10 días	del 15/08/23	del 20/08/23	\$ 1.027.480,67

Imagen N° 1. Cronograma de obra inicio de actividades NP1, NP2 y NP3

-PLACAHUELLA: De acuerdo a lo manifestado por el contratista de obras, consecuente con lo anterior (atrasos en la construcción del filtro), no se pudo iniciar las actividades del capítulo de placa huella, dado que la construcción del filtro es predecesoria de esta en el K0+150 y K1+950, en vista de los argumentos mencionados en el inciso anterior se ha visto afectado el avance de obra en actividades como:

- Conformación de subbase Granular.
- Fundición de concretos tipo D, Tipo G, Tipo F.
- Figuración de acero.
- Releños.
- Cunetas.
- Bordillos.
- Geotextil.

CALLE 17 10-10 OFIC 803.- Teléfono: 601 295 02 21
Bogotá D.C.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



DON-009-MONT-165-2024

De acuerdo a esto se generó un atraso en la ruta crítica del capítulo de placa huella, dado que la fecha de terminación estaba programada para el 11 de octubre de 2023, según la programación de obras.

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría considera pertinente reconocer al atraso mencionado por el contratista de obras en la ejecución de las actividades relacionadas con la construcción de la placa huella, toda vez que esas son directamente afectadas por la construcción del filtro entre las abscisas K1+150 y K1+950 y según programación de obras darían como resultado un atraso de diecinueve (19) días, de acuerdo a las fechas de inicio y finalización de cada una de las actividades concernientes a la construcción del Filtro y de la placa huella, teniendo en cuenta adicionalmente que el contratista en su solicitud manifiesta también que ya cuenta en obra con el stock suficiente para la ejecución de estos ítems.

Pavimento y Bordeados		Unidad	Medida	Valor Unitario	Valor Total
CONCRETO HORTALUCCO Fc=25MPa (2)		m ²	12.000	12.000	144.000,00
CONCRETO HORTALUCCO Fc=25MPa (2)		m ²	12.000	12.000	144.000,00
CONCRETO HORTALUCCO Fc=14MPa CLASE II PARA PIEDRA HORTALUCCO		m ²	12.000	12.000	144.000,00
CONCRETO RESISTENCIA 18MPa (2) (BOLADO)		m ²	12.000	12.000	144.000,00
ACERO DE REFUERZO FT=420MPa		kg	12.000	12.000	144.000,00
DELANTE ASFALTICO PARA JUNTAS		m ²	12.000	12.000	144.000,00
OBRAS DE DRENAJE		m	12.000	12.000	144.000,00
EXCAVACIÓN MANUAL		m ³	12.000	12.000	144.000,00
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES		m ²	12.000	12.000	144.000,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON NATURAL (GRANULAR TPO 500)		m ³	12.000	12.000	144.000,00
ACERO DE REFUERZO FT=420MPa		kg	12.000	12.000	144.000,00
SUBCUBETA DE CONCRETO VIBRADO A 500		m ²	12.000	12.000	144.000,00

Imagen N° 2. Cronograma de obra Capítulo 3 placa huella.

-PUENTE: De acuerdo a lo manifestado por el contratista de obras, para la construcción del puente ubicada en el K1+780 se debe realizar un paso provisional que según el PMT en su numeral 4.5.1 Consideración De Desvíos menciona "En esta sección se presentan los desvíos propuestos para mitigar los efectos negativos sobre la movilidad de la zona de influencia del proyecto a través de los predios de finqueros en las franjas donde se pueda ejecutar." Se manifiesta la necesidad de los permisos por partes de finqueros para la realización de desvíos provisionales, proyectado en el K1+730 al K1+840 aguas arriba del puente, que permita una libre circulación de peatones y vehículos de manera ininterrumpida, esto debido a que no hay vías alternas que permitan el acceso de los usuarios de la vía hacia Maracayo, dado que el ancho de la vía es reducido por la topografía del terreno se

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



DON-099-MONT-165-2024

requiere realizar el paso provisional dentro del predio de los finqueros aledaños, como se manifestó en el acta de suspensión N° 3 los permisos concernientes para el paso provisional se encuentran en trámite, y por tal motivo se reflejó un atraso de manera directa al inicio de actividades concernientes al puente, ya que sin una vía alterna o paso provisional sería imposible demoler el puente que se encuentra en la única vía de acceso a las veredas Maracayó, El retró y Pueblo nuevo, desconociendo a los habitantes del sector. Estas actividades estaban programadas con fecha de inicio desde 28 de julio de 2023 y fecha de finalización 18 de octubre de 2023 según programación de obras.

De acuerdo a lo manifestado por el contratista en la ejecución de las actividades para la construcción del puente ubicado en el K1+780, esta interventoría, considera pertinente reconocer cuarenta y uno (41) días de atraso en la ejecución de este ítem, basados en las evidencias obtenidas en campo en cuanto a la dificultad de permisos por parte de los propietarios de los predios aledaños a la construcción de las obras de drenaje, específicamente en la construcción del puente, cuya fecha de inicio y finalización según programación de obras era el día 28 de julio y 18 de octubre de 2023 respectivamente.

Nombre de ítem	Duración	Inicio	Finalización
ENTRADA DE OBRAS EN MATERIAL COMARCIAL A LA MAQUINARIA	05 días	28/07/23	02/08/23
RETEJE PARA SEPARACIÓN DE SECCIONES SUBSISTENTE Y CAPAS SUBSISTENTES	05 días	04/08/23	09/08/23
ELIMINACIÓN DE LA SUBSISTENTE CON LA ADICIÓN DE MATERIAL (TIPO PIEDRA NATURAL SIMILAR)	05 días	04/08/23	09/08/23
RELENCIO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO 280	05 días	04/08/23	09/08/23
CONCRETO DE ESTACAS Y COLUMNAS EN CONCRETO (COLAPES)	05 días	04/08/23	09/08/23
CONCRETO HIDRÁULICO Fc= 14 MPa (F) (ISOLADO)	05 días	04/08/23	09/08/23
CONCRETO HIDRÁULICO Fc= 14 MPa (F) (SIN ISOLADO)	05 días	04/08/23	09/08/23
CONCRETO HIDRÁULICO Fc= 20 MPa (F) (PARA ESTRUCTURAS)	05 días	04/08/23	09/08/23
CONCRETO HIDRÁULICO Fc= 20 MPa (F) (PARA CLAPAS VENTILADORAS)	05 días	04/08/23	09/08/23

Imagen 3. Cronograma de actividades Puente

CAPITULO	DURACION EN DIAS	INICIO	FIN	DIA DE INICIO	DIA DE FINALIZACION	DIAS DE ATRASOS
FILTROS	75	DÍA 1	DÍA 75	1 DE AGOSTO DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	30
PLACA HUELLA FALTANTE	80	DÍA 10	DÍA 90	1 DE AGOSTO DE 2023	19 DE OCTUBRE DE 2023	19

CALLE 17 10-16 OFIC 803 – Teléfono: 601 265 02 21
Registrado C.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



DON-009-MONT-165-2024

FUENTE	67	DÍA 5	DÍA 72	28 DE JULIO DE 2023	19 DE OCTUBRE DE 2023	41
DÍAS TOTALES						90 DÍAS

Tabla 1: días de atrasos totales

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por el consorcio Placa Huella MR, esta interventoría una vez revisado todos los argumentos expuestos por el contratista de obra para la solicitud de prórroga N° 3 por un tiempo adicional de tres (3) meses, emite su concepto favorable para la ejecución y culminación de los ítems que hacen parte del presupuesto de obras, evidenciando la dificultad que ha presentado el contratista de obra en la ejecución de algunas actividades, por tanto, se remite esta necesidad a la Entidad Contratante para los trámites que considere pertinente y que vayan en favor de la correcta ejecución tanto del contrato de obra como el de interventoría y en caso de emitir un concepto favorable sobre el tiempo adicional solicitado por el Consorcio Placa Huella MR, se solicita muy respetuosamente a la Entidad contratante adicionar igual tiempo a la interventoría, necesarios para continuar realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable al contrato de obra y con el propósito de dar cumplimiento en lo requerido de sus obligaciones contractuales, se realizará una reasignación de recursos, lo cual no conllevará a un mayor valor al contrato de interventoría N° CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ANEXOS: Se anexa oficio MAR-012-2022-055 remitido por el contratista de obras.

Cordialmente,


ROSA CORDERO CELIS
 Representante Legal
 CONSULTORES DONOVAN SAS

CALLE 17 10-16 OFIC 803 – Teléfono: 601 265 02 21
 Bogotá D.C.

OCTAVA: Que, desde la secretaría de infraestructura se remitió oficio al señor Alcalde, a través del cual se recomienda la suscripción de la prórroga solicita por un término de TRES (3) MESES, en procura de la terminación de las obras y el cumplimiento de los cometidos estatales para el bien de la comunidad.

NOVENA: Que, superadas las causas que llevaron a la suscripción del acta de suspensión No. 3 del Contrato de Obra Pública No. LP-SPM-012-2022, las partes acordaron suscribir el acta de reinicio No. 3 del contrato No. CMA-SPM-009-2022, por medio del cual se adelantan labores de interventoría al contrato de obra en cita.

DÉCIMA: Que la Ley 80 de 1.993, dentro de sus disposiciones, establece el deber de las entidades públicas de adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales como es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines y que estén destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.

Alcaldía de **MONTERÍA**

PRÓRROGA No. 3 AL CONTRATO No. CMA-SPM-009-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

DÉCIMA PRIMERA: Que el *ius Variandi* de la administración contratante es ilimitado en extensión o intensidad ya que el interés público prima sobre cualquier otra consideración, de lo cual resulta claro, que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación; es un imperativo de su gestión, al cual no puede sustraerse, so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues iría en contra de lo previsto del artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

DÉCIMA SEGUNDA: Que, la Ley 1474 de 2011 en su artículo 85, textualmente reza: "*Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. (...).*"

DÉCIMA TERCERA: Que con fundamento en las consideraciones que preceden, las partes acuerdan suscribir la presente Prórroga No. 3, la cual se registrará por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del Contrato de Interventoría CMA-SPM-009-2022, cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"*, por término de TRES (3) MESES contados desde la fecha de vencimiento vigente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que, el plazo inicialmente pactado es de SEIS (6) MESES y que, dicho plazo se ha prorrogado en dos ocasiones, así: por UN (1) MES y TRES (3) MESES, respectivamente y que, el tiempo que se pretende prorrogar por medio de este documento es de TRES (3) MESES, el plazo total quedará en TRECE (13) MESES.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La ampliación del plazo que se da conforme a la presente prórroga, no representa adición de recursos.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías de que trata la CLÁUSULA 17 del Contrato de Interventoría No CMA-SPM-009-2022, cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"*, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES PRIMIGENIAS: Todas las cláusulas y párrafos del Contrato primigenio y sus modificaciones, que no sean afectadas por la presente prórroga, continúan vigentes.

Para efectos de todo lo anteriormente manifestado, las partes intervinientes en este acto, aceptan en la plataforma SECOP II la prórroga No. 3 del Contrato de Interventoría No CMA-SPM-009-2022, cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"*.

Proyección Técnica: Victor Hernández - Contratista SIM.

Proyección Jurídica: Rubiel Pérez - Abogada Contratista SIM.

Revisión Jurídica: Karina Carrascal - Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Aprobó: Iris Spath C - Secretaria de Infraestructura.



Montería, 29 de noviembre de 2023

OFI: MAR-012-2022-053

Señores:

CONSULTORES DONOVAN SAS

Atn: Ing. ROSA CORDERO CELIS

Interventoría

REF: Contrato de obra N° LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.

ASUNTO: INFORME DE OBRA Y SOLICITUD DE PRORROGA N° 4.

Buen día anexo al oficio se remite un informe de obra en el cual se manifiestan los percances presentes en obra durante la ejecución del contrato posterior a la prórroga N°2 y Adición de obra N° 1, que han repercutido de manera negativa la normal ejecución de obra.

Teniendo en cuenta los argumentos descritos en el informe y teniendo en cuenta el siguiente cuadro de atrasos porcentuales no atribuibles al contratista:

ACTIVIDAD	% PROGRAMADO A LA FECHA	% ATRASO NO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA
FILTRO	100%	10.42%
PLACA HUELLA	100%	32.12%
PUENTE	100%	11.32

Tabla 1. Atrasos no atribuibles al contratista

CONSORCIO PLACA HUELLA MR solicita la suspensión N° 4 de obra de manera indefinida hasta no sean solucionado los causales que han dado lugar a dicha solicitud de suspensión, agradecemos una respuesta positiva a nuestra solicitud.


MARCO GÓMEZ MENDOZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO PLACA HUELLA MR



CONSORCIO PLACA HUELLA MR

CONTRATO N° LP-SPM-012-2022

**CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA
VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL
CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA**

INFORME SUSPENSIÓN N° 3

ALCALDIA DE MONTERIA



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	L.P. SPM-012-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA MR, representado legalmente por MARCO ANTONIO GOMEZ MENDOZA con C.C. 10.778.641 de Montería.
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR INICIAL:	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$9.691.701.283,00).
VALOR ADICION No.1:	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 1.289.109.292,00)
VALOR TOTAL:	DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 10.980.810.575,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL INICIAL:	22 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION N° 1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N° 1	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE PRORROGA N° 1	02 DE JUNIO DE 2023 (1 MESES ADICIONALE)
FECHA SUSPENSION N° 2	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N° 2	18 JULIO DE 2023
ADICION N°1 Y PRORROGA N°2:	19 DE JULIO DE 2023 (3 MESES ADICIONALES)
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN PRORROGA N°2:	20 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA SUSPENSION N° 3	20 DE OCTUBRE DE 2023



FECHA AMPLIACION N° 1 SUSPENSION N° 3	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA AMPLIACION N° 2 SUSPENSION N° 3:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023

Tabla N° 1. Resumen contractual

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Al Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 311 de la Constitución Política, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Dentro de las competencias constitucionales le corresponde al Municipio mantener y mejorar la infraestructura vial municipal.

La red vial terciaria tiene una importancia relevante en el mejoramiento de la economía de los corregimientos y por ende de los municipios en el logro de mejores niveles de bienestar para sus habitantes. Entre las funciones básicas y primordiales de la red vial están facilitar el acceso de la educación, la salud, el comercio, los centros de trabajo y otros servicios indispensables para la población; además de lo anterior, una red vial adecuada contribuye al desarrollo como estrategia de integración de las regiones.

La vía que comunica a la vereda Maracayo con la vía Montería – Tierralta presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio, debido al mal estado en el que se encuentra por la falta de mantenimiento periódico.

Actualmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de las vías, lo que hace que se deteriore más en época de invierno generando aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación, así como el incremento de precios de los alimentos, pérdidas de cosechas, inoportuno acceso a los servicios médicos por parte de la población, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros e incremento del riesgo de deserción escolar.

2.1 LOCALIZACIÓN

CLL 62A N° 7-65. Montería –Córdoba.



El proyecto se localiza en la Vereda Maracayo del Corregimiento Tres Piedras del Municipio de Montería.



Ilustración 1. Localización general del proyecto.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Montería está situado en la zona centro del Departamento de Córdoba correspondiente a las tierras planas y ligeramente onduladas de los valles de los ríos San Jorge y Sinú, entre las coordenadas $08^{\circ}45'27''$ de latitud Norte y $75^{\circ}53'24''$ de longitud Oeste, cubre un área total de 3141 Km².

Limita al Norte con el Municipio de Cereté, Puerto Escondido y San Pelayo; al este con San Carlos y Planeta Rica; al sur con Tierralta y Valencia; al oeste con el departamento de Antioquia y los Municipios de Canalete y San Carlos.

El municipio de Montería hace parte de la unidad estratigráfica del Cinturón de San Jacinto y las unidades lito estratigráficas del anticlinorio de San Jerónimo conformado por rocas ígneas y rocas sedimentarias.

El sitio de construcción del proyecto corresponde a un paisaje tipo planicie, con un relieve de plano de inundación y terrazas, con una litología de sedimentos medios y finos.

Dentro de las competencias constitucionales le corresponde al Municipio mantener y mejorar la infraestructura vial municipal.

La red vial terciaria tiene una importancia relevante en el mejoramiento de la economía de los corregimientos y por ende de los municipios en el logro de mejores niveles de bienestar para sus habitantes. Entre las funciones básicas y primordiales



de la red vial están facilitar el acceso de la educación, la salud, el comercio, los centros de trabajo y otros servicios indispensables para la población; además de lo anterior, una red vial adecuada contribuye al desarrollo como estrategia de integración de las regiones.

La vía que comunica a la vereda Maracayo con la vía Montería – Tierralta presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio, debido al mal estado en el que se encuentra por la falta de mantenimiento periódico.

Actualmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de las vías, lo que hace que se deteriore más en época de invierno generado aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación, así como el incremento de precios de los alimentos, pérdidas de cosechas, inoportuno acceso a los servicios médicos por parte de la población, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros e incremento del riesgo de deserción escolar.

Es por ello que, la Alcaldía de Montería delega técnica y administrativamente en la Secretaría de Planeación la ejecución de proyectos de pavimentación de vías terciarias, incluida la vía que comunica a la vereda Maracayo con la vía Montería – Tierralta. Este Proyecto busca mejorar potencialmente la comunicación terrestre de este tramo de vía, la cual se encuentra deteriorada a causa de distintos factores, tales como: falta de mantenimiento, escorrentías producto de precipitaciones, y otros efectos como los del tránsito pesado que ha provocado desniveles severos, hundimientos, lo que en efecto, se traduce en una reducción de la calidad de vida útil del parque automotor que transita por esta vía, generando poco o nulo tránsito de los usuarios de la vía y claro esta afecta el normal uso del ambiente público y el desarrollo social de la comunidad.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En este proyecto se ejecutará la construcción 3.586 m de pavimento tipo placa huella y estructuras hidráulicas, las cuales tendrán las siguientes características:

- ❖ Ancho de la placa huella: 4 m más berma cuneta.
- ❖ Superficie de apoyo de las losas: Subbase granular de quince (15) centímetros de espesor.
- ❖ Material de las losas: Concreto Resistencia a la compresión a los 28 días $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$
- ❖ La piedra pegada: es una capa de concreto ciclópeo con espesor de quince centímetros (0,15 m).



- ❖ Dimensión de las losas: Longitud: 2.8 m. X Ancho: noventa (90) centímetros X Espesor de la losa: quince (15) centímetros.
- ❖ Se construirán vigas riostras de confinamiento cada 3 m en todo el ancho de la calzada incluyendo las bermas cunetas. Estas se realizarán en concreto de 21 Mpa con dimensiones 0.2m x 0.3m.
- ❖ Filtro francés compuesto por geotextil NT 2500 canto rodado de sobre tamaño y tubería perforada con una sección típica de 0.90 x 0.90

Las losas del pavimento tipo placa huella estarán sobre una capa de subbase granular de 15 cm de espesor en toda la longitud de la vía, en el tramo 2, comprendido entre la abscisa: K1+810 y K2+840 el CBR de subrasante es inferior al 5% por lo que se requiere adicionalmente un mejoramiento en material de terraplén tipo INVIAS de 30 centímetros de espesor.

EL proyecto contempla la construcción de 7 estructuras hidráulicas transversales a la vía, de las cuales 7 son tipo box culverts con diferentes dimensiones geométricas según lo indicado en los estudios correspondientes y 1 puente vehicular de 20.85 metros de luz. En la fundación de estas estructuras hidráulicas se debe hacer un mejoramiento en piedra tipo rajón de 50 cm de espesor para estabilizar el suelo. Se construirán disipadores de energía laterales y protección en piedra pegada en los taludes para evitar la erosión. Además, se construirán 7.172 metros de berma cuneta en concreto reforzado de 3000 PSI.




Ilustración 2. Estructura placa huella, Tramo N°01 y 03.




Ilustración 3. Estructura placa huella, Tramo N°02.

Se construirán vigas riostras de confinamiento cada 3 m en todo el ancho de la calzada incluyendo las bermas cunetas. Estas se realizarán en concreto de 21 MPa con dimensiones 0.2m x 0.3m.




Ilustración 4. Detalle Viga.

Adicional se construirán 7120 m de cuneta bordillo de acuerdo a la siguiente sección:




Ilustración 5. Sección típica cuneta

FILTRO FRANCÉS

CLL 62A N° 7-65. Montería -Córdoba.



CONSORCIO PLACA HUELLA MR

Una vez se iniciaron actividades topográficas, levantamientos y se realizaron recorridos en el área de influencia del proyecto se pudo evidenciar un flujo laminar y constante que recorría tramos específicos del proyecto, inicialmente se planteó como causal las fugas y/o filtraciones presentes en la tubería PVC Existente de 4 Pulgadas que abastece a las veredas y caseríos del sector, sin embargo, al realizar apiques en las zonas y arreglos en dicha tubería el flujo se mantenía constante lo que deja en evidencia un nivel freático alto que logra filtrar en los estratos de arena y logra surgir en la capa de terreno natural en algunas abscisas, por tal motivo Construcciones AP, en su calidad de contratista, ve la necesidad de dar manejo a estas aguas subsuperficiales que pueden causar un daño a la subbase de la placa huella afectando la vida útil de la estructura reduciendo su años de servicio al cual fue diseñada.

La construcción de un filtro francés es una solución efectiva para el manejo de aguas superficiales y subterráneas en una vía que se va a mejorar mediante la construcción de placa huella, cuando el material encontrado en los primeros estratos del suelo es impermeable y no permite la rápida infiltración de escorrentía superficial y se suma la escorrentía subsuperficial.

1. Control de la escorrentía: El filtro francés es un sistema de drenaje que permite controlar la escorrentía superficial y subterránea, evitando que se acumule en la superficie de la vía y causando daños a la estructura de esta. De esta manera, se previene la formación de charcos y la acumulación de agua en la superficie de la vía, lo que contribuye a la seguridad de los usuarios y prolonga la vida útil de la vía.
2. Mejora de la infiltración: Al construir un filtro francés, se permite que el agua infiltrada se infiltre en el suelo de manera más eficiente. El material impermeable encontrado en el estrato de 1 metro se convierte en un obstáculo para la infiltración del agua, por lo que el filtro francés ayuda a reducir la escorrentía superficial y permite que el agua se infiltre de manera más efectiva en el suelo.
3. Protección del medio ambiente: Al construir un filtro francés, se reduce la cantidad de agua que fluye directamente a los cuerpos de agua cercanos, lo que ayuda a prevenir la contaminación del agua y la erosión de los ríos y arroyos cercanos.
4. Reducción de los costos de mantenimiento: La construcción de un filtro francés puede reducir los costos de mantenimiento de la vía en el futuro, ya que el sistema ayuda a evitar la acumulación de agua en la superficie de la vía, lo que puede causar daños y acelerar el deterioro de esta.



En resumen, la construcción de un filtro francés es una solución efectiva para el manejo de aguas superficiales y subterráneas en una vía que se va a mejorar mediante la construcción de placa huella, cuando el material encontrado en el estrato de 1 metro es impermeable y no permite la rápida infiltración de escorrentía superficial y se suma la escorrentía subsuperficial. El uso de un filtro francés puede mejorar la seguridad de la vía, proteger el medio ambiente y reducir los costos de mantenimiento a largo plazo.

Actualmente en la vía a intervenir, se presenta un escurrimiento subsuperficial, este caudal no es captado por las cunetas de la vía y por tal razón el exceso de humedad provocada puede dañar la estructura de soporte de la placa huella.

Dado todo lo anterior se requiere el diseño y construcción de un tren subterráneo o subsuperficial que permita la captación y evacuación del caudal de infiltración y el ascenso por capilaridad del nivel freático y lo conduzca a las estructuras de descome próximas tales como alcantarillas o box culvert. Adicional a lo anterior se encontró que los primeros metros del estrato de suelos presentan un material semipermeable, mientras que desde el 1.50 de profundidad hacia abajo es una arcilla con características impermeables, condiciones que impide los procesos normales de infiltración y percolación, es decir que el caudal de infiltración se sumaría con la humedad natural del terreno y el ascenso del nivel freático, haciendo entonces que se generen escorrentías efímeras de caudales subterráneos o subsuperficiales, los cuales una vez construida la placa huella no podrán ascender y podrían generar un gran daño al material granular.




Ilustración 6. Esquema de dren. Fuente: PAVCO (2015).



3.0 CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO SEGÚN PRORROGA N° 2 Y ADICION N° 1

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICATORIO N° 2		PORCENT AJE
ITE M	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr. Total	%EQUIVALENTE
1.00	PRELIMINARES				
1.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	18.775,38	\$204.313.885,00	1,86%
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	544,78	\$18.288.137,00	0,17%
1.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	260,10	\$42.109.149,00	0,38%
1.4	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	19.580,24	\$381.134.874,00	3,58%
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE				
2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3	2.727,15	\$309.910.598,00	2,82%
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3.058,38	\$819.361.708,00	5,64%
2.3	TERRAPLEN	M3	6.785,20	\$689.423.232,00	6,01%
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS				
3.1	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 21 \text{ Mpa}$ (D) elaborado en sitio	M3	971,46	\$782.431.370,00	7,13%
3.2	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 21 \text{ Mpa}$ (D) para viga riostra	M3	403,92	\$314.716.288,00	2,87%
3.3	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14 \text{ Mpa}$ CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	M3	1.184,04	\$735.285.288,00	6,70%
3.4	CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa (F) (SOLADO)	M3	86,12	\$58.056.162,00	0,53%
3.5	ACERO DE REFUERZO $F_y = 420 \text{ Mpa}$	KG	90.212,33	\$851.985.244,00	7,78%
3.6	SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	ML	23.642,00	\$313.274.304,00	2,85%
4.00	OBRAS DE DRENJE				
4.10	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	215,18	\$7.223.808,00	0,07%
4.2	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	11.209,14	\$148.364.177,00	1,35%
4.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	681,39	\$140.283.892,00	1,28%
4.4	ACERO DE REFUERZO $F_y = 420 \text{ Mpa}$	KG	75.473,80	\$712.774.667,00	6,48%
4.5	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1.584,41	\$1.523.651.045,00	13,88%
4.60	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	279,74	\$5.588.085,00	0,05%
5.00	BOX-CULVERT				
5.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA (A MAQUINA)	M3	121,98	\$2.935.327,00	0,03%
5.2	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	750,29	\$9.930.838,00	0,09%
5.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	408,23	\$88.162.167,00	0,80%
5.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	400,98	\$82.471.009,00	0,75%
5.5	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	M3	262,29	\$164.090.722,00	1,49%
5.60	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14 \text{ Mpa}$ (F) (SOLADO)	M3	12,89	\$8.689.549,00	0,08%
5.70	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14 \text{ Mpa}$ (G) (para piedra pegada)	M3	281,76	\$174.972.115,00	1,59%
5.80	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 21 \text{ Mpa}$ (D) (PARA ESTRUCTURAS)	M3	212,32	\$303.773.632,00	2,77%
5.90	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 28 \text{ Mpa}$ CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	M3	241,92	\$345.982.488,00	3,16%
5.10	ACERO DE REFUERZO $F_y = 420 \text{ Mpa}$	KG	40.172,84	\$379.360.412,00	3,46%
5.11	PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 28 \text{ Mpa}$ VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACIÓN DIAMETRO DE 1.0 M Y REFUERZO DE ACERO	ML	-	\$-	
5.12	APOYO ELASTOMERICO	UND	6,00	\$3.434.100,00	0,03%
5.13	JUNTA ELASTOMERICA PARA PUENTES	ML	13,20	\$22.342.043,00	0,20%
5.14	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA	UND	1,00	\$95.111.076,00	0,78%
5.15	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	158,58	\$3.167.794,00	0,03%
5.16	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	ML	41,70	\$27.021.475,00	0,25%
6.00	SEÑALIZACIÓN				



CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICATORIO N° 2		PORCENT AJE
ITEM	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr. Total	%EQUIVALENTE
G.10	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 80CM X 80CM	UND	4,00	\$1.825.096,00	0,02%
NP	NO PREVISTOS				
NP - 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	M3	2.285,00	\$502.009.930,00	4,57%
NP - 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA 4" PARA FILTROS	ML	2.820,00	\$99.512.160,00	0,91%
NP - 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	M2	10.716,00	\$157.428.756,00	1,43%
NP - 4	PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO f _c = 28 Mpa VAGIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 0.80 M Y ACERO DE REFUERZO, SEGUN DISEÑO	ML	200,00	\$493.550.200,00	4,49%
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE ADMINISTRACION (27,00%)- IMPREVISTOS (1,00%) Y UTILIDAD (5,00%))			\$10.795.966.484	
	IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de tráfico)			\$133.790.287,00	1,22%
	PAPSO			\$51.053.824,0	0,46%
	VALOR TOTAL			\$10.980.810.575	

Tabla 2. Ítems del contrato

4.0 ANTECEDENTES.

- El día 22 de septiembre de 2022 de firma acta de inicio al contrato de obra LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
- Dentro del desarrollo del contrato se han presentado algunas situaciones que, impedido el normal desarrollo o ejecución de las actividades, a continuación, se realizara una breve descripción de lo acontecido.
- En el acta de obra N° 2 con fecha 12 de octubre de 2022 se *manifiesta que dentro de los recorridos técnicos de obra se ha detectado una tubería PVC concerniente a la red de acueducto veredal lo que imposibilitaría trabajos de excavación en los tramos donde interfiere, de igual manera se manifiesta que la red de acueducto posee fisuras y daños por el tiempo de antigüedad de la misma y el amplio tráfico que circula por la vía, única de acceso a la vereda Maracayo y caseríos aledaños.*
- Se manifiesta en comité de obra N° 3 realizado el día 02 de noviembre de 2022 los atrasos presentes en obra ocasionados por lluvia e inconvenientes con la red de distribución de agua veredal, una tubería PVC de 4" que se encuentra implanta en el trazado de la vía interrumpiendo y afectando las actividades de excavación como expreso el contratista.
- Durante el comité de obra N° 4 realizado el día 03 de noviembre de 2022 el contratista manifiesta realizar un balance de obra y anexar ítems no previstos en base a las necesidades de la vía, dentro de estos posibles ítems se tienen como traslado de tuberías, pedraplenes, geodrenes entre otras.



- El día 09 de noviembre de 2022 mediante oficio MAR-012-2022-16 y 22 de noviembre de 2022 mediante oficio MAR-012-2022-021 el contratista remite un informe en el cual realiza la justificación de ítems no previstos anexando APU y cotizaciones pertinentes, dentro de estos ítems se encuentran filtros, protección de taludes, traslado y reparaciones de redes de acueducto.
- Durante el mes de noviembre se manifiestan atrasos en obra, mayormente sustentados por las continuas lluvias en el sector que han afectado las actividades de excavaciones y/o movimientos de tierra, adicional a eso la red de acueducto que genera traumatismo en el avance de actividades.
- Durante el comité de obra N° 7 realizado el día 15 de diciembre de 2022 el contratista reitera el envío de la información concerniente a los ítems no previstos ampliando el espectro de estos con la inclusión de rejillas para el manejo de aguas lluvias en el K3+060 y manifiesta la necesidad de realizar trabajos en la tubería debido a que la estabilidad de la obra se podría ver afectada si la tubería queda debajo de la estructura de pavimento.
- El día 23 de diciembre de 2022 mediante oficio MAR-012-2022-029 el contratista solicita la suspensión al contrato debido la situación presentada con la tubería que implanta en el trazado de la vía, modificación al diseño geométrico en la vía en el K2+980 al K3+060.
- El día 29 de diciembre de 2022 se realiza la suspensión de obra N° 1 al contrato en el cual la alcaldía de Montería como entidad contratante solicita al contratista un balance de obra ajustado a ceros con previa autorización de la interventoría en el cual no se vea afectado el alcance físico del proyecto.
- El día 10 de marzo de 2023 se realiza el reinicio de obra N° 1 habiendo superado parcialmente los causales que dieron lugar a la suspensión, esto soportado con un balance de obra ajustado a ceros y con el compromiso por parte del municipio de transmitir los inconvenientes presentes en la tubería al consultor del proyecto para que emita un concepto técnico referente a este punto.
- El día 3 de abril de 2023 se celebra el comité de obra N° 10 en el cual referente a la tubería PVC el consultor manifiesta que era muy poco probable que durante la exploración de campo geotécnica se lograra coincidir con la tubería existente dado los criterios técnicos que poseen la tomas de muestra, dado lo anterior la alcaldía de Montería estudiara la situación presente de este inciso clave, referente al filtro la alcaldía de Montería solicita un informe detallado con todos los anexos técnicos que lo soporten.
- Una vez entregada por parte del contratista la información solicitada por la alcaldía e interventoría se remitió al consultor para que emitiera con concepto técnico respecto a los anexos enviados.



- Durante el desarrollo del comité 17 celebrado el día 17 de mayo de 2023 se manifestó por parte de la alcaldía iniciar un proceso interno administrativo en el cual tenga como objeto la optimización de la red veredal de Maracayo, de igual manera esperar un pronunciamiento por parte de la interventoría respecto a las modificaciones geométrica en el tramo K2+730 al K3+160
- El día 23 de mayo de 2023 el consultor del proyecto emite un concepto favorable referente a los filtros como solución de aguas subterráneas, por otra parte, solicita información topográfica y georreferenciación del sistema en el tramo del cambio geométrico comprendido en el K2+980 al K3+060.
- El día 02 de junio de 2023 se aprueba la prórroga N° 1 por 30 días, quedando como fecha de terminación 03 de julio de 2023
- En el comité N° 13 celebrado el día 27 de junio de 2023 se manifiesta que el contratista ha hecho entrega de lo solicitado por el consultor, sin embargo, este requiere un tiempo prudencial para el procesamiento de dicha información, motivo por el cual el contratista solicita una suspensión N° 2 al contrato de obra hasta que no se aclare por parte de la alcaldía los conceptos técnicos finales que den lugar a un balance de obra N° 2 y adición al contrato en base a los ítems no previstos que esto de lugar.
- El día 30 de junio de 2023 se celebra la suspensión de obra N° 2 en base a los argumentos anteriormente descritos.
- Comité de obra N° 14 de día 07 de julio de 2023 la alcaldía de Montería expresa iniciar los procesos administrativos que conlleven a la realización de un proceso de contratación apuntado a remplazar la tubería, de tal manera que pueda ser subsanado ese inconveniente
- El día 18 de julio de 2023 se da reinicio N° 2 al contrato de obra dado a que fueron superados los motivos que dieron lugar a la suspensión N°2, esto soportado con los pronunciamientos por parte del consultor y un balance de obra N° 2. Con ítems no previstos para la construcción del filtro francés, adición de un box couvert y mayores y menores cantidades de obra.
- El día 29 de julio de 2023 se celebra la adición N° 1 por un valor de \$1.289.109.292,00 y prórroga N° 2 al contrato por 3 meses.
- El día 31 de agosto de 2023 se realiza el comité de obra N° 17 en el cual el contratista manifiesta tener inconvenientes en la adquisición de Canto rodado de sobre tamaño que es requerido como material filtrante en la construcción de filtros francés, esto ha imposibilitado al contratista el inicio de estas actividades ya que no cuenta con la suficiente cantidad ni stock para esto.
- El día 20 de octubre de 2023 se celebró la suspensión de obra N° 3 al contrato de obra, debido a escases de material requerido en el ítem NP-2, canto rodado de sobre



tamaño, imposibilitando la ruta crítica en los primeros 2000 ml, de igual manera el cambio de propietario en el predio donde se ubica el paso provisional para el puente el cual debe conceder un permiso que permita realizar dicho paso provisional y no incomunicar a la vereda Maracayo.

- El día 03 de noviembre de 2023 se realizó la ampliación N° 1 a la suspensión de obra N° 3 ya que no se han superado los motivos que dieron a la suspensión debido a que la cantera ha emitido comunicados donde manifiesta los motivos por los que no ha podido suministrar el material solicitado, de igual manera, el propietario del predio del paso provisional no ha concedido los permisos pertinentes al paso provisional que permitan el normal avance.
- El día 17 de noviembre de 2023 se realizó la ampliación N° 2 a la suspensión de obra N° 3 ya que no se han superado los motivos que dieron a la suspensión debido a que la cantera ha emitido comunicados donde manifiesta los motivos por los que no ha podido suministrar el material solicitado, de igual manera, el propietario del predio del paso provisional no ha concedido los permisos pertinentes al paso provisional que permitan el normal avance.

5. AVANCE FÍSICO DE OBRA

Dentro de las actividades de obra ejecutadas a la fecha del contrato se encuentran

CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICATORIO N° 2	PORCENTAJE	PORCENTAJE	
ITEM	ACTIVIDADES	Vr. Total	EJECUTADO	EJECUTADO	
1,00	PRELIMINARES				
1,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	\$204.313.685,00	\$189.032.608,00	92,52%	Se han realizado excavaciones desde el K0+250 al K3+586
1,2	EXCAVACION MANUAL	\$18.288.137,00	\$8.889.185,00	48,61%	
1,3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	\$42.109.149,00	\$15.187.885,00	36,07%	se han demolido cunetas, husillos y estructuras encontradas en la vía
1,4	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	\$391.134.874,00	\$365.749.645,00	93,51%	Retiro de los materiales proveniente de excavación y demolición
2,00	SUBRASANTE Y SUBBASE				
2,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	\$309.910.598,00	\$306.970.757,00	99,05%	mejoramiento en material y vías de acceso

CONSORCIO PLACA HUELLA MR

CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICATORIO N° 2	PORCENTAJE	PORCENTAJE	
ITEM	ACTIVIDADES	Vr. Total	EJECUTADO	EJECUTADO	
2,2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	\$619.361.708,00	\$289.552.168,00	43,52%	Se ha aplicado subbase en tramos desde K2+080 - K2+940 y del K3+080 - K3+340
2,3	TERRAPLEN	\$659.433.232,00	\$196.178.593,00	29,75%	
3,00	PAVIMENTO Y BORDILLOS				
3,1	CONCRETO HIDRAULICO f _{cc} = 21MPa (D) elaborado en sitio	\$782.431.370,00	\$249.092.746,00	31,84%	se realiza construcción de placa huella en las siguientes abscisas K2+080 - K2+940.
3,2	CONCRETO HIDRAULICO f _{cc} = 21MPa (D) para viga riostra	\$314.716.288,00	\$115.586.663,00	36,76%	
3,3	CONCRETO HIDRAULICO f _{cc} = 14 MPa CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	\$735.285.288,00	\$242.306.114,00	32,95%	
3,4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) (SOLADO)	\$58.056.162,00	\$21.352.366,00	36,78%	
3,5	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	\$851.965.244,00	\$273.851.887,00	32,14%	
3,6	SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	\$313.274.304,00	\$ -	0,00%	
4,00	OBRAS DE DRENJE				
4,10	EXCAVACIÓN MANUAL	\$7.223.808,00	\$5.467.037,00	75,68%	Se han realizado 560 ml de cunetas del lateral izquierdo y 365 ml de lateral derecho
4,2	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	\$148.384.177,00	\$ -	0,00%	
4,3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	\$140.283.892,00	\$27.365.437,00	19,51%	
4,4	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	\$712.774.567,00	\$163.611.382,00	21,55%	
4,5	CUNETAS DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	\$1.523.651.045,0	\$187.627.921,00	12,31%	
4,60	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	\$5.588.086,00	\$3.253.091,00	58,21%	
5,00	BOX-COULVERT				
5,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	\$2.935.327,00	\$2.935.327,00	100,00%	se han construido 4 box culvert ubicados en el K0+380, K0+860, K1+241 Y K1+510, excavaciones y rellenos de estructuras, mejoramiento con
5,2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	\$9.830.838,00	\$3.228.922,00	32,51%	
5,3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	\$88.162.167,00	\$26.574.124,00	30,14%	

CONSORCIO PLACA HUELLA MR

CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICATORIO N° 2	PORCENTAJE	PORCENTAJE	
ITEM	ACTIVIDADES	Vr. Total	EJECUTADO	EJECUTADO	
5,4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO S8G	\$82.471.009,00	\$18.879.104,00	22,89%	piedra rajón, y geotextil
5,5	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	\$164.090.722,00	\$-	0,00%	
5,60	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14$ MPa (F) (SOLADO)	\$8.689.549,	\$2.968.176,00	34,13%	
5,70	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 14$ MPa (G) (para piedra pegada)	\$174.972.115,00	\$-	0,00%	
5,80	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 21$ MPa (D) (PARA ESTRUCTURAS)	\$303.773.632,00	\$102.198.115,00	33,64%	
5,90	CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 28$ MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	\$346.982.469,00	\$-	0,00%	
5,10	ACERO DE REFUERZO $FY = 420$ MPa	\$379.360.412,00	\$45.593.204,00	12,02%	
5,11	PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 28$ MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 1.0 M Y REFUERZO DE ACERO	\$	\$-	0,00%	
5,12	APOYO ELASTOMERICO	\$3.434.100,00	\$-	0,00%	
5,13	JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES.	\$22.342.043,00	\$-	0,00%	
5,14	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$86.111.076,00	\$-	0,00%	
5,15	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	\$3.167.794,00	\$-	0,00%	
5,16	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	\$27.021.475,00	\$-	0,00%	
6,00	SEÑALIZACION				
6,10	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	\$1.625.096,00	\$	0,00%	
NP	NO PREVISTOS				
NP -1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	\$	\$	0,00%	
NP -2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	\$99.512.160,00	\$-	0,00%	
NP -3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	\$157.428.756,00	\$	0,00%	



CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICATORIO N° 2	PORCENTAJE	PORCENTAJE	
ITEM	ACTIVIDADES	Vr. Total	EJECUTADO	EJECUTADO	
NP-4	PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO $f_{c'} = 28 \text{ MPa}$ VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 0.80 M Y ACERO DE REFUERZO SEGÚN DISEÑO.	\$493.550.200,00	\$493.550.200,00	100,00%	construcción de la totalidad de pilotes 200ml (20 pilotes de 10 m)

Tabla 3. Resumen de actividades ejecutadas

6.0 PROBLEMÁTICA

Si bien es cierto que la materialización de la prórroga N° 2 y la adición N° 1 se fundaron en la necesidad de dar el cumplimiento al alcance físico del proyecto se ha podido evidenciar en los comités de obras y oficios que a lo largo del desarrollo de la obra se presentaron situaciones que perjudicaron el avance programado del proyecto como lo son:

FILTROS

El filtro francés está dispuesto en ambos costados de la vía en tramos definidos dentro de los primeros 2000 ml de vía con una fecha de inicio de actividades según cronograma de 01 de agosto de 2023, como se evidencia en la imagen 7, con una duración de 55 días.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	55 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	55 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	55 días	mar 1/08/23	sáb 30/09/23
PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO $f_{c'} = 28 \text{ MPa}$ VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 0.80 M Y ACERO DE REFUERZO. SEGÚN DISEÑO.	17 días	vie 28/07/23	mié 16/08/23

Imagen 7. Inicio de actividades Filtro.



Imagen 8, Diagrama de Gantt

En general, durante el proceso constructivo, es recomendable disponer de un material cuyo diámetro permita una permeabilidad alta y filtración de fluidos fácilmente. Esta configuración, impedirá que el material fino llegue al interior del filtro, permitiendo la filtración del agua siempre y cuando la permeabilidad del material de las capas sea mayor que la del suelo circundante.

Este material filtrante establecido es canto rodado de sobre tamaño, ítem NP-1 suministro e instalación de piedra canto rodado 4" para filtros, este, debe ser suministrado por canteras certificadas y con permisos de explotación, el contratista en sus recorridos para encontrar un distribuidor de este insumo entablo relaciones comerciales con la cantera CONCRETUDO SAS, la cual manifestó poder suministrar la cantidad de 2,285 m³ de canto rodado de sobre tamaño requerida para los filtros mediante entregas continuas y parciales acorde a los requerimientos y programaciones estipuladas por el contratista, a lo cual el contratista realizó diferentes ordenes de compras N° 32, 41, 55 (anexas al informe), es de mencionar que la cantera CONCRETUDO en los despachos realizados no cumplió con la cantidad de m³ solicitados, remitiendo un 5% de la cantidad solicitada, esta situación presentada afectó la ejecución de las actividades NP-1 "suministro e instalación de piedra canto rodado 4" para filtros", NP-2 "suministro e instalación de tubería perforada 4" para filtros", NP-03 "Suministro e instalación de geotextil NT 2500" generando un atraso visible en la programación de obra y que afectó no solo el inicio de las actividades de filtro si no también las actividades de placa huella.



CONCRETO SAS emitió comunicados manifestando daños en las maquinarias usadas en la explotación, inconvenientes en los puntos de explotación e inconvenientes con el personal de la zona, para soportar los atrasos en la entrega del material solicitado, se anexan soportes.

CONSORCIO PLACA HUELLA MR emprendió la búsqueda de un nuevo proveedor de material requerido, sin embargo, este material es de poca comercialización y de baja demanda complicando la situación y añadiendo a esto, los puntos de explotación de material encontrados no poseen los permisos ambientales ni certificados de explotación impidiendo así la compra de materiales en estos lugares, posterior a esto se encontraron canteras que al medir la distancia al sitio de obra poseen una distancia de acarreo m3-Km muy amplia lo cual podría generar un desequilibrio económico para el contratista.

Ante lo anteriormente expuesto y agudizando la situación actual, CONCRETO SAS informa mediante oficio de 28 de noviembre de 2023 las fechas en las cuales suspenderá los servicios y suministros de materiales provocado por la temporada festiva y decembrina que se aproximan.

- PLACA HUELLA

De acuerdo al cronograma de obra las actividades concernientes a placa huella tenían una fecha de finalización de 19 de octubre de 2023, ver imagen N° 9, la cual a la fecha no se ha podido completar dicha programación.



Imagen 9. Cronograma de obra actualizado.

Actualmente la placa huella se encuentra fundida en el tramo desde la K2+080 a la K3+100, esto equivale al 39.45% de placa huella intervenida de los 3586 ml que contempla el proyecto, este tramo de placa huella es equivalente del 24.5% del valor total del contrato, si bien es cierto que a la fecha se ha debido completar el alcance físico de la placa huella como se evidenció en la imagen anterior, se han presentado factores que han impedido el avance normal de éstas actividades, especialmente obras predecesoras de estas como son el filtro francés, compuesta por ítems como NP-1 "suministro e instalación de piedra canto rodado 4" para



filtros", NP-2 "suministro e instalación de tubería perforada 4" para filtros", NP-03 "Suministro e instalación de geotextil NT 2500" los cuales en el inciso anterior se manifestó la escases de material, de igual manera la conformación de subbase granular tipo C que se utiliza en el proyecto es una mezcla de materiales de la zona en proporción 2 a 1, 2 de material seleccionado de cantera y 1 de crudo de río (arena gruesa), según los resultados de laboratorio de los ensayos y la caracterización, por lo que el uso de ambos recursos es necesario para la conformación de subbase, dicho lo anterior se ha manifestado en los comités de obra 17 y 18 que la cantera que provee el crudo de río no ha explotado el suficiente material para cumplir con las necesidades que requiere el proyecto, y dando cumplimiento a los lineamientos ambientales que deben poseer las canteras en la explotación de recursos como son título minero y permiso de explotación, que no todas las canteras de la zona cumplen, se ha visto un impacto directo en el normal avance de este capítulo afectando así el rendimiento esperado para la conformación de la subbase impactando a su vez la fundición de concreto de placa huella.




Ilustración 10. Planta vía a intervenir

Como se evidencia en la ilustración N° 10, en la línea naranja, corresponde a los tramos discontinuos en los que se debe instalar el filtro, acorde a los casi 2000 ml a intervenir equivalente a un 55.77% de tramo de placa huella y cunetas sin poder ejecutar que se ven reflejados en los atrasos de obra de acuerdo a lo programa Vs ejecutado, acorde a los motivos que dieron lugar a la suspensión de obra N° 3 y que conllevan no poder realizar trabajos alternos a un solo frente de obra el consorcio Placa huella MR solicito la suspensión de obra N° 3.



- PUENTE.

La estructura de puente actualmente cuenta con los pilotes referenciado y contruidos equivalentes a un 4.50% del valor total del contrato, si bien es cierto que se ha presentado un atraso en el inicio de actividades cabe recordar que lo manifestado en los comités 17 y 18 del cambio de propietario ha afectado de manera directa el avance de estas actividades que interrumpen definitivamente la única vía de acceso a la vereda Maracayo, por tal motivo es de vital importancia los trabajos sociales adelantados por el contratista hacia el nuevo propietario del predio socializando y llegando a acuerdos respecto a los permisos requeridos para el paso provisional que se debe hacer dentro de los predios, esto es para evitar incomunicar a los caseríos y vereda de Maracayo, cabe recordar que sin los permisos pertinentes por el propietario del predio no se pueden adelantar las actividades de obra a las ya realizadas por el consorcio, hasta la fecha del presente informe no se ha podido finiquitar el permiso pertinente para continuar la estructura que debido a su longitud y complejidad conlleva una ruta crítica dentro de las actividades de obra contractuales.

De igual manera en la matriz de riesgo del proyecto numeral 22 se encuentra un riesgo de tipo social presente en la ejecución de la obra, *"riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el contratista que este en cabeza de este"* referente a una inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, generando actualmente atrasos en el proyecto como lo es en la solicitud del permiso de acceso al predio para el paso provisional.

7.0 SUSPENSIÓN DE OBRA

Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente mencionados y teniendo en cuenta el siguiente cuadro de atrasos porcentuales no atribuibles al contratista:

ACTIVIDAD	% PROGRAMADO A LA FECHA	% ATRASO NO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA
FILTRO	100%	10.42%
PLACA HUELLA	100%	32.12%
PUENTE	100%	11.32

Tabla 4. Atrasos no atribuibles al contratista

En base a descrito CONSORCIO PLACA HUELLA MR solicita mantener la suspensión de obra N° 3 de manera indefinida conforme a los argumentos



estipulados en los comités de obra que sustentaron la suspensión y los argumentos evidenciados en este informe que han generado impactos negativos en el proyecto, por lo tanto, una vez sean superados los motivos que dieron lugar a la suspensión de obra N° 3, manifestamos la necesidad de adelantar los trámites pertinentes para conceder una prórroga al contrato que permita adelantar las actividades correspondientes al alcance físico del proyecto y facilite al consorcio optimizar el tiempo con diferentes frentes de obra simultáneos.

MARGO GÓMEZ MENDOZA
R.L. CONSORCIO PLACA HUELLA MR



Montería, 24 de julio de 2023

Señores:


CONCRETUDO S.A.S.
Sandra Soto. (R.L.)

ASUNTO: Orden de pedido general N° 32, referente a solicitud de materiales pétreos.

Buen día, se realiza la orden de pedido referenciada en el asunto de los siguientes materiales

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	ARENA (AGREGADO FINO)	M3	120
2	CRUDO DE RIO (ARENON)	M3	150
3	CANTO RODADO SOBRE TAMAÑO 4"	M3	1500

El material debe ser entregado en el punto de obra, vereda Maracayo.


ING. SANTIAGO SANCHEZ P.
DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCIONES AP S.A.S



Montería, 07 de agosto de 2023

Señores:


CONCRETUDO S.A.S.
Sandra Soto. (R.L.)

ASUNTO: Orden de pedido general N° 41, referente a solicitud de materiales pétreos.

Buen día, se realiza la orden de pedido referenciada en el asunto de los siguientes materiales

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CRUDO DE RIO (ARENON)	M3	135
2	CANTO RODADO SOBRE TAMAÑO 4"	M3	1950

El material debe ser entregado en el punto de obra, vereda Maracayo.


ING. SANTIAGO SÁNCHEZ P.
DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCIONES AP S.A.S



Montería, 28 de agosto de 2023

Señores:

CONCRETUDO S.A.S.
Sandra Soto. (R.L.)

ASUNTO: Orden de pedido general N° 55, referente a solicitud de materiales pétreos.

Buen día, se realiza la orden de pedido referenciada en el asunto de los siguientes materiales

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CRUDO DE RIO (ARENON)	M3	99
2	CANTO RODADO SOBRE TAMAÑO 4"	M3	2550

El material debe ser entregado en el punto de obra, vereda Maracayo.


ING. SANTIAGO SANCHEZ P.
DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCIONES AP S.A.S



AGREGADOS Y PREFABRICADOS CONCRETODO SAS
NIT. 901.299.960-8
CRA 17 No 78-60 vía terminal de transporte a mocari
TEL 789 74 28

Montería, 01 de Agosto de 2023

Señores:
SANTIAGO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCIONES AP

Asunto: Inconvenientes en la distribución de materiales

Nos dirigimos a ustedes para informarles que dentro de nuestros procesos de explotación de materiales en la cantera, se han presentado inconvenientes con el equipo usado, esta es debido a fallas mecánicas que actualmente se encuentran en proceso de ser solucionados con profesionales de la empresa y particulares, esperamos puedan comprender los inconvenientes ajenos a nosotros.

Por lo anterior nos permitimos manifestar que presentaremos un atraso en el despacho de la orden N° 32 remitida el día 24 de julio de 2023.

Deseamos poder servirle y cumplir las expectativas puestas por su empresa hacia nuestro servicio.

Atentamente.

SANDRA SOTO V.
C.C. 50.931.844
R.L. CONCRETODO SAS



AGREGADOS Y PREFABRICADOS CONCRETODO SAS
NIT. 901.299.960-8
CRA 17 No 78-60 vía terminal de transporte a mocari
TEL 789 74 28

Montería, 28 de Noviembre de 2023

Señores:
CONSORCIO PLACA HUELLA MR
NIT: 901757238-3

Asunto: Aplazamiento de despacho por mantenimiento de maquinaria.

Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre una situación inesperada que está afectando temporalmente nuestros procesos de despacho. Hemos enfrentado dificultades con nuestra maquinaria, la cual ha estado en proceso de mantenimiento durante los últimos 10 días. La demora se ha visto agravada por la búsqueda de una pieza de repuesto específica que, hasta el momento, no ha estado disponible en Colombia.

Hemos tomado medidas inmediatas para resolver esta situación, según las indicaciones de la persona encargada de conseguir la pieza de repuesto, se espera que esté disponible en los próximos 8 días. Agradecemos su comprensión y paciencia mientras trabajamos diligentemente para superar estos inconvenientes.

Adicionalmente, queremos informarles que, debido a las festividades venideras, la cantera estará cerrada desde el 23 hasta el 26 de diciembre. Retomaremos nuestras operaciones normales el 26 y 27 de diciembre. Posteriormente, cerraremos nuevamente del 30 de Diciembre al 4 de Enero.

Entendemos que esta situación puede generar inconvenientes y queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas, estamos tomando todas las medidas necesarias para asegurar una pronta solución.

Atentamente.

SANDRA SOTO V.
C.C. 50.931.844
R.L. CONCRETODO SAS

CRA 17 No 78-60. Tel. 789 74 28 Email. concretodosas@gmail.com



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°17
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 31 de agosto de 2023



MONTERÍA

ACTA DE COMITÉ No.17

CONTRATO No:	LP-SPM-012-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AP S.A.S, representado legalmente por SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ identificado con C.C. No. 71.696.543 de Medellín.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR INICIAL:	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$9.691.701.283,00) M/CTE.
ADICION N°01:	Un Mil Doscientos Ochenta y Nueva Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Noventa y Dos pesos (\$ 1.289.109.292,00) M/CTE
VALOR ACTUALIZADO:	DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$10.980.810.575,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (06) MESES
PLAZO DE EJECUCION ACTUAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1:	10 DE MARZO DE 2023
PRORROGA N°01:	2 DE JUNIO DE 2023 (1 MES ADICIONAL)
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	30 JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N°2	18 JULIO DE 2023
ADICION N1 Y PRORROGA N°02:	19 DE JULIO DE 2023 (3 MESES ADICIONALES)
FECHA DE FINALIZACION ACTU:	20 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	31 DE AGOSTO 2023



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°17
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 31 de agosto de 2023



MONTERÍA

En la vereda Maracayo en el corregimiento de tres piedras en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año 2023, y estando en ejecución el Contrato de Obra identificado en el encabezado de la presente Acta, se reunieron: el apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura Municipal Ingeniero **VICTOR HERNANDEZ**, el Interventor de la Obra **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** en representación asiste el Director de Interventoría el ingeniero Iván Alviz y el Contratista **CONSTRUCCIONES AP S.A.S** y en representación de este, el Ing. Santiago Sánchez quien funge como Director de obra, con el propósito de adelantar el Comité No.17 del contrato de obra LP-SPM-012-2022, tal como se presenta a continuación:

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de participantes.
2. Revisión de Compromisos Anteriores
3. Avance de Obra.
4. Desarrollo del Comité (Temas Varios).
5. Compromisos.

DESARROLLO**1. PRESENTACION DE PARTICIPANTES.**

Lista de participantes en el Comité N°17 el día de hoy 31 de agosto de 2023.

- Director de interventoría, Iván Alviz González.
- Residente de interventoría, Jesús Tafur Acosta.
- Topógrafo, Anderson Villamizar.
- Cadenero, Elvis Hurtado.
- Inspector de Interventoría: Pedro Arrieta.
- Inspector de Interventoría 2: German Novoa.
- Director de obras, Santiago Sánchez.
- Residente de Obras: Jaiver Montes.
- Especialista de Vías: Margarita Mejía
- Apoyo a la supervisión, Víctor Hernández.



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°17
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 31 de agosto de 2023



MONTERÍA

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES

Descripción del Compromiso	Responsable	Cumple / No cumple	CUMPLE / NO CUMPLE
Entrega de planillas de afiliación	CONTRATISTA	14 de agosto de 2023	NO CUMPLE
Entrega de Informes PGIO No 4 y 5	CONTRATISTA	16 de agosto de 2023	NO CUMPLE
Entrega de Informes PGIO No 6 y 7	CONSTRATITA	18 de agosto de 2023	NO CUMPLE
Entrega de informes PGIO No 8	CONTRATISTA	23 de agosto de 2023	NO CUMPLE
Entrega de Dotación del personal	CONTRATISTA	16 de agosto de 2023	NO CUMPLE
Construcción de 1000 ml de placa huella Completa	CONTRATISTA	28 de agosto de 2023	NO CUMPLE
Construcción de filtros	CONTRATISTA	17 de agosto de 2023	NO CUMPLE
Construcción de puente	CONTRATISTA	21 de agosto de 2023	NO CUMPLE
Finalización de los Box Culvert	CONTRATISTA	15 de septiembre de 2023	PENDIENTE
Correctivos de Obra (Losas fisuradas)	CONTRATISTA	21 de agosto de 2023	NO CUMPLE

3. AVANCE DE OBRA

3.1 avance físico

A la fecha del presente comité se encuentra un porcentaje acumulado programado de 58.34% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 22.93%, obteniendo así un porcentaje de atraso acumulado del 35.41% con respecto al cronograma de obras.

4. DESARROLLO DEL COMITÉ.

Interventoría:

El Ingeniero Iván Alviz González, en su calidad de director de Interventoría manifiesta:

- El Ing. Iván Alviz, manifiesta su preocupación, debido al atraso que se presenta en la ejecución de las actividades en obra con respecto a la reprogramación enviada por el contratista de obras, reiterando al contratista tomar los correctivos necesarios para contrarrestar el atraso y cumplir con el tiempo contractual de obra.
- La interventoría solicita nuevamente en el presente comité de obras al contratista aumentar las cuadrillas de trabajo para la construcción de la placa huella, iniciar la construcción de los filtros, construcción del puente e intervenir de manera simultánea los



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°17
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 31 de agosto de 2023



MONTERÍA

box culvert, toda vez que se ha evidenciado que los rendimientos en la ejecución de las actividades no son suficientes para contrarrestar los atrasos presentados, por lo cual, esta interventoría presume que de no ser así el contratista de obras no alcanzara a finalizar las actividades en los tiempos previstos.

- Se solicita al contratista de obras tomar de manera inmediata los correctivos pertinentes con las fisuraciones presentadas en las placas de concreto, berma-cuneta, piedra pegada y viga riostra, además de realizar debidamente el proceso constructivo de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto con el curado de los elementos y realizar correctamente las juntas de construcción, dichas técnicas se presumen que son las causas de las fisuras.

El Ingeniero Jesus Tafur, en su calidad de Residente de Interventoría manifiesta:

- En atención a la queja y/o petición realizada el día 11 de agosto de 2023, por uno de los miembros de la comunidad de la vereda Maracayo, Córdoba, el señor José E. Gulfo, Propietario de Restaurante ubicado en maracayo, comunica a la interventoría por medio de una carta, esta interventoría manifiesta su preocupación por los inconvenientes que según el señor José esta atravesando, por lo cual se le solicita al contratista de obras dar solución de inmediato a esta problemática social, se deja constancia que la interventoría realizara seguimiento social a lo expuesto por el miembro de la comunidad.

El Ingeniero Iván Alviz González, en su calidad de Director de Interventoría manifiesta:

- Se solicita al contratista de obras presentar las planillas de pago de afiliación del personal operativo y administrativo de la obra.
- Se solicita al contratista de obras dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico para cada uno de los frentes de trabajo, teniendo en cuenta que se ha evidenciado ausencia de señalización y demarcaciones de las labores en obra.

El Ingeniero Jesus Tafur, en su calidad de Residente de Interventoría manifiesta:

- Se solicita al contratista de obras presentar los informes de Implementación al PGIO N° 4,6,7,8 y 9, al igual que la entrega del Informe PGIO N°5 Corregido.
- El ing. Jesus Tafur, manifiesta que en el comité anterior se expresó la preocupación por parte del Ing. Martin Martinez, dado que desde el inicio de las actividades se logro dar trazabilidad a las gestiones administrativas atreves del Ingeniero Ambiental del contratista, Jesus tirado, donde se revisaron los informes N°01 y N°02 los cuales fueron aprobados parcialmente, sujetos a una subsanaciones que se tenían que tomar en el



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°17
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 31 de agosto de 2023



MONTERÍA

informe N°03, a partir del reinicio de obra N°01 no se logró tener comunicación alguna con el encargado Esp. Ambiental del contratista de obras para atender las solicitudes de la interventoría y hasta la fecha no se ha dado respuesta a estos requerimientos.

- El Ing. Jesus Tafur, solicita al contratista de obras entregar informe de implementación de la resolución de permiso de ocupación de cause N° 2-9038 de fecha 23 de marzo de 2022, a partir de la fecha de intervención de las obras de drenaje, dicha solicitud fue realizada por el ingeniero Ambiental de la interventoría y hasta la fecha no se ha dado respuesta.

Secretaría de Infraestructura:

El Ingeniero Victor Hernández, en su calidad de Ingeniero de Apoyo a la supervisión, manifiesta:

- La Entidad Contratante, manifiesta su preocupación con respecto a los avances de las actividades del contratista de obras, desde el punto de vista técnico, ambiental y SST; por lo cual, la entidad reitera al contratista de obras, implementar un plan de contingencia, no solo con el incremento de jornadas de trabajo, si no de cuadrillas en los frentes de trabajo, esto teniendo en cuenta que la longitud del proyecto posibilita aumentar los frentes de trabajo y mejoraría la ejecución física del proyecto.
- La entidad solicita al contratista de obras dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico para cada uno de los frentes de trabajo, teniendo en cuenta que se ha evidenciado ausencia de señalización y demarcaciones de las labores en obra.
- El Ing. Victor Hernández, solicita al contratista de obras dar cumplimiento a cada una de las competencias del proyecto desde el punto de vista técnico, ambiental, social y de SST.

Contratista de Obras:

El Ingeniero Santiago Sánchez, en su calidad de director de Obra, Manifiesta:

- El Ing. Santiago Sánchez, manifiesta que, se aumentaran las cuadrillas de trabajo, y que se aumentara el número de trabajadores en las cuadrillas de trabajos, aumentando a tres (3) cuadrillas en la construcción de la placa huella, todo esto para nivelar la ejecución de las actividades con la reprogramación de obras.



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°17
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 31 de agosto de 2023



MONTERÍA

- Se le informa a la interventoría que, se incrementara el rendimiento de las actividades del box culvert, interviniendo simultáneamente para lograr cumplir y culminar estas obras de drenaje.
- El contratista de obras, manifiesta que realizara los respectivos correctivos con las instalaciones de las señalizaciones transitorias para garantizar el tránsito de los vehículos que se movilizan sobre el proyecto.
- El contratista de obras manifiesta su preocupación debido a que sobre el tramo de placa huella sobre las abscisas K0+500 hasta K2+685, ha tenido dificultad con el inicio de las actividades de la construcción de puente y filtros, dado que el predio cambio de propietario y la profesional social del contratista de obras no ha podido obtener comunicación con la nueva administración y/o propietarios para tramitar los permisos pertinentes para la ejecución de dicha actividad.
- El Ing. Santiago Sánchez, manifiesta que dentro de las actividades que se han venido adelantando con el relleno con material de sub base sobre el tramo N°03, se ha visto afectado al momento de realizar la compactación con el vibro-compactador, dado que la tubería existente se ve afectada y genera fallos en diferentes puntos, por lo que se ha visto en la obligación de retirar el material ya extendido y reparar la tubería afectada, para luego retirar el material saturado y nuevamente rellenar y compactar para cumplir con el porcentaje de compactación, exigido en las especificaciones técnicas del proyecto.
- El ingeniero Santiago, manifiesta que reactivara las actividades de construcción del puente, el día 11 de septiembre de 2023, con las suficientes cuadrillas que puedan dar con los rendimientos necesarios para cumplir con la fecha de finalización del contrato.
- El Ingeniero Santiago, manifiesta que hasta la fecha se cuenta con la maquinaria, tubería perforada y geotextil NT 2500 necesarios, para llevar a cabo la construcción de los filtros ubicados desde el K0+150 al K1+950, sin embargo con el suministro de la piedra canto rodado de 4", se ha dificultado por el despacho con la cantera, que no cuenta con la cantidad requerida para disponer en sitio de obra, adicional no se ha podido contar con los respectivos permisos para iniciar las actividades por parte de los nuevos propietarios de la finca entre las abscisas que se construirá el filtro.
- El contratista de obras manifiesta que realizara la entrega de todos los informes PGIO el día 20 de septiembre de 2023.



Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°17
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 31 de agosto de 2023



MONTERÍA

Secretaría de Infraestructura:

El Ingeniero Víctor Hernández, en su calidad de Ingeniero de Apoyo a la supervisión, manifiesta:

- La entidad Contratante, manifiesta que se está adelantando el proceso de contratación que permita el suministro y la instalación del tramo de la red o tubería que interfiere en el proyecto.

COMPROMISOS

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha compromiso
Entrega de planillas de afiliación	CONTRATISTA	05 de septiembre de 2023
Entrega de informes PGIO No 4 y 5	CONTRATISTA	05 de septiembre de 2023
Entrega de informes PGIO No 6 y 7	CONSTRATITA	11 de septiembre de 2023
Entrega de informes PGIO No 8	CONTRATISTA	20 de septiembre de 2023
Entrega de Dotación del personal y señalización	CONTRATISTA	05 de septiembre de 2023
Construcción de 1000 ml de placa huella Completa	CONTRATISTA	25 de septiembre de 2023
Construcción de filtros	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023
Reactivación actividades de Construcción de puente	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023
Finalización de los Box Culvert	CONTRATISTA	15 de septiembre de 2023
Correctivos de Obra (Losas fisuradas)	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023
Respuesta a Comunicado DON-009-MONT-125-2022 "notificación de queja de miembro de la comunidad"	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023
Entrega de plan de contingencia	CONSTRATISTA	11 de septiembre de 2023

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 31 días del mes de agosto de 2023.

ASISTENTES

PARTICIPANTE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
ING. VÍCTOR HERNÁNDEZ NOVOA	ENTIDAD	APOYO A LA SUPERVISION	
ING. JESÚS TAFUR ACOSTA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ING. IVÁN ALVÍZ GONZÁLEZ	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
ING. ANDERSON VILLAMIZAR	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	TOPOGRAFO	
ELVIS HURTADO	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	CADENERO DE INTERVENTORIA	



Aldia de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°17
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 31 de agosto de 2023



MONTERÍA

PEDRO ARRIETA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	INSPECTOR DE INTERVENTORIA 1	
GERMAN HURTADO	CONSULTORES DONOVAN SAS	INSPECTOR DE INTERVENTORIA 2	
ING. SANTIAGO SANCHEZ	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	DIRECTOR DE OBRA	H. S. S. S.
ING. JAVIER JAVIER MONTES	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	
ING. MARGARITA MEJIA	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	ESPECIALISTA DE VIAS	



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°18
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 15 de septiembre de 2023



ACTA DE COMITÉ No.18

CONTRATO No:	LP-SPM-012-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AP S.A.S, representado legalmente por SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ identificado con C.C. No. 71.696.543 de Medellín.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
VALOR INICIAL:	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$9.691.701.283,00) M/CTE.
ADICION N°01:	Un Mil Doscientos Ochenta y Nueva Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Noventa y Dos pesos (\$ 1.289.109.292,00) M/CTE
VALOR ACTUALIZADO:	DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$10.980.810.575,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (06) MESES
PLAZO DE EJECUCION ACTUAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	22 SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1:	10 DE MARZO DE 2023
PRORROGA N°01:	2 DE JUNIO DE 2023 (1 MES ADICIONAL)
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	30 JUNIO DE 2023
FECHA DE REINICIO N°2	18 JULIO DE 2023
ADICION N1 Y PRORROGA N°02:	19 DE JULIO DE 2023 (3 MESES ADICIONALES)
FECHA DE FINALIZACION ACTU:	20 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Gobierno de La **GENTE**

Calle 27 No. 9 - 10, F. 3010730 - Montería, Córdoba
www.monterias.gov.co



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°18
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 15 de septiembre de 2023



En la vereda Maracayo en el corregimiento de tres piedras en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2023, y estando en ejecución el Contrato de Obra identificado en el encabezado de la presente Acta, se reunieron: el apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura Municipal Ingeniero **VICTOR HERNANDEZ**, el Interventor de la Obra **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** en representación asiste el Director de Interventoría el Ingeniero Iván Alviz y el Contratista **CONSTRUCCIONES AP S.A.S** y en representación de este, el Ing. Santiago Sánchez quien funge como Director de obra, con el propósito de adelantar el Comité No.18 del contrato de obra LP-SPM-012-2022, tal como se presenta a continuación:

TEMAS A TRATAR

1. Presentación de participantes.
2. Revisión de Compromisos Anteriores
3. Avance de Obra.
4. Desarrollo del Comité (Temas Varios).
5. Compromisos.

DESARROLLO**1. PRESENTACION DE PARTICIPANTES.**

Lista de participantes en el Comité N°18 el día de hoy 15 de septiembre de 2023.

- Director de interventoría, Iván Alviz González.
- Residente de interventoría, Jesús Tafur Acosta.
- Director de obras, Santiago Sánchez.
- Residente de Obras: Jaiver Montes.
- Apoyo a la supervisión, Víctor Hernández.



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°18
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 15 de septiembre de 2023

Alcaldía de
MONTERÍA

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	CUMPLE / NO CUMPLE
Entrega de planillas de afiliación	CONTRATISTA	05 de septiembre de 2023	NO CUMPLE
Entrega de Informes PGIO No 4 y 5	CONTRATISTA	05 de septiembre de 2023	NO CUMPLE
Entrega de Informes PGIO No 6 y 7	CONSTRATITA	11 de septiembre de 2023	NO CUMPLE
Entrega de informes PGIO No 8	CONTRATISTA	20 de septiembre de 2023	NO CUMPLE
Entrega de Dotación del personal y señalización	CONTRATISTA	05 de septiembre de 2023	NO CUMPLE
Construcción de 1000 ml de placa huella Completa	CONTRATISTA	25 de septiembre de 2023	PENDIENTE
Construcción de filtros	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023	NO CUMPLE
Reactivación actividades de Construcción de puente	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023	NO CUMPLE
Finalización de los Box Culvert	CONTRATISTA	15 de septiembre de 2023	PENDIENTE
Correctivos de Obra (Losas fisuradas)	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023	NO CUMPLE
Respuesta a Comunicado DON-009-MONT-125-2022 "notificación de queja de miembro de la comunidad"	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023	PENDIENTE
Entrega de plan de contingencia	CONSTRATISTA	11 de septiembre de 2023	NO CUMPLE

3. AVANCE DE OBRA

3.1 avance físico

A la fecha del presente comité se encuentra un porcentaje acumulado programado de 86.36% contra un porcentaje acumulado ejecutado del 25.95%, obteniendo así un porcentaje de atraso acumulado del 60.41% con respecto al cronograma de obras.



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°18
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 15 de septiembre de 2023



4. DESARROLLO DEL COMITÉ.

Contratista:

El Ing. Santiago Sánchez, manifiesta su preocupación debido a los siguientes temas:

- Teniendo en cuenta que para la ejecución de las actividades de los ítems NP-02 "suministro e instalación de tubería perforada 4" para filtros (ubicados desde el K0+150 al K1+950)", NP-03 "Suministro e instalación de geotextil NT 2500" es necesario poder contar con el ítem NP-01 "suministro e instalación de piedra canto rodado de 4" dado que el suministro del mismo se ha dificultado debido a que la cantera certificada de la zona no realiza el despacho adecuado del material, es decir, la cantidad requerida de 2285 m3 no se ha podido suministrar dada las condiciones y maquinarias que requiere la cantera para la explotación, esta situación afecta directamente el abastecimiento de material canto rodado de sobre tamaño que se refleja en el suministro de 3 a 4 viajes como máximo a la semana por parte de la cantera, lo cual impacta el avance continuo en estas actividades de filtro por parte del contratista, en ausencia de materias primas para esta.

De igual manera se manifiesta que para los procesos constructivos de filtros el cual está ubicado por debajo de la cuneta, es necesario para la excavadora posicionarse entre la vía y los predios colindantes al diseño de los filtros, esto para no interrumpir el flujo de vehículos que es constante en la vía, dicho proceso fue socializado previamente por parte de las profesionales sociales de contratista e interventoría, sin embargo es de mencionar que uno de los predios que se encuentra desde el K0+500 hasta el K2+685 realizó un cambio de propietario con el cual se ha dificultado un acuerdo para las actividades correspondiente a filtros (ubicados desde el K0+150 al K1+950)", de igual manera, el desvío provisional (proyectados en el K1+730 al K1+840) para la construcción del puente ubicado en el K1+780, se implanta sobre el predios en mención del cambio de propietario impidiendo así el inicio de estas actividades que representan un rubro amplio y significativo en el avance del proyecto, cabe mencionar que la vía que conduce a Maracayo es el único acceso de habitantes, finqueros y turistas, de igual expresar que actualmente el contratista posee el acero de refuerzo de dados y estribos del puente el cual se encuentra figurado.

Es de mencionar otro insumo requerido para el normal avance de obra es la subbase, la cual consta de una mezcla de dos tipos de materiales con medida 2-1, es decir, por cada dos viajes de material seleccionado uno de crudo de río, material explotado en la misma cantera que suministra el canto rodado de sobre tamaño, este crudo de río es importante para la subbase debido a la mezcla anteriormente mencionada dado que la caracterización de materiales de obra que se realiza depende de esta, la escases de este insumo debido a las lluvias en el sector y que han impedido su explotación afecta de



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°18
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 15 de septiembre de 2023



manera directa la libre ejecución de actividades de obra críticas para la continuidad de la placa huella y fundiciones de concreto, actualmente el consorcio posee inconvenientes en la adquisición del crudo de río limitando el rendimiento en la actividad de conformación de subbase que cumpla con las normas técnicas requeridas por el contrato.

Lo anteriormente mencionado afecta directamente una ejecución por parte del contratista dado que no podría ampliar los frentes de trabajo y se limitarían a construcción de placa huella que, aunque es una actividad crítica, por sí sola no mitiga los atrasos presentes en obra, por eso CONSORCIO PLACA HUELLA MARACAYO MR manifiesta la necesidad de poder abrir nuevos frentes de obra que repercutan en avance visible y financiero del proyecto y sea mejor utilizado el tiempo de ejecución del proyecto en aras de cumplir la meta física de este.

Por otro lado, la tubería existente que se encuentra a lo largo de la vía ha tenido mayor injerencia en puntos donde se evidencian daños en esta, dado que posterior a la entrega de tramos con material de subbase y/o Terraplén, estos daños sobresaturan el material el cual debe ser intervenido nuevamente realizando excavaciones y sustituyendo los materiales de subbase contaminados, lo anterior y teniendo en cuenta que es la única vía de acceso causa atrasos y molestias tanto en la comunidad como en los trabajadores.

Interventoría:

El Ingeniero Iván Alviz González, en su calidad de director de Interventoría manifiesta:

- El Ing. Iván Alviz, manifiesta su preocupación, debido al atraso que se presenta en la ejecución de las actividades en obra con respecto a la reprogramación enviada por el contratista de obras, es evidente la dificultad que ha presentado el contratista de obras con el suministro de los materiales pétreos que son de suma importancia para la correcta ejecución de las actividades, sin embargo estos inconvenientes no justifican totalmente el atraso por lo que se solicita al contratista de obras que se tomen los correctivos necesarios para contrarrestar los atrasos que se han venido presentando.
- La interventoría reitera la solicitud de presentar los informes de seguimiento mensuales PGIO que se ha venido incumpliendo reiterativamente en los comités anteriores.
- El Ing. Iván Alviz, solicita al contratista de obras que presente de manera inmediata un plan de contingencia para contrarrestar los atrasos que se han venido presentando en obra.



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ N°18
Contrato No: LP-SPM-012-2022
Fecha: 15 de septiembre de 2023



- La Interventoría, solicita al contratista de obras, intervenir de manera inmediata la finalización de la construcción de los bordillos, dado que se ha venido erosionando y/o socavado el material por debajo de la berma-cuneta, por lo que se presume que se debe a la construcción parcial de los bordillos.
- El ingeniero Iván alviz, manifiesta se entreguen de manera inmediata las planillas de seguridad social del personal que se encuentra laborando en sitio de obra.

COMPROMISOS

Descripción del Compromiso	Responsable	Fecha compromiso
Entrega de planillas de afiliación	CONTRATISTA	05 de septiembre de 2023
Entrega de Informes PGIO No 4 y 5	CONTRATISTA	05 de septiembre de 2023
Entrega de Informes PGIO No 6 y 7	CONSTRATITA	11 de septiembre de 2023
Entrega de informes PGIO No 8	CONTRATISTA	20 de septiembre de 2023
Entrega de Dotación del personal y señalización	CONTRATISTA	05 de septiembre de 2023
Construcción de 1000 ml de placa huella Completa	CONTRATISTA	25 de septiembre de 2023
Construcción de filtros	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023
Reactivación actividades de Construcción de puente	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023
Finalización de los Box Culvert	CONTRATISTA	15 de septiembre de 2023
Correctivos de Obra (Losas fisuradas)	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023
Respuesta a Comunicado DON-009-MONT-125-2022 "notificación de queja de miembro de la comunidad"	CONTRATISTA	11 de septiembre de 2023

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 15 días del mes de septiembre de 2023.

ASISTENTES

PARTICIPANTE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
ING. VICTOR HERNANDEZ NOVOA	ENTIDAD	APOYO A LA SUPERVISION	
ING. JESUS TAFUR ACOSTA	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ING. IVAN ALVIZ GONZALEZ	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
ING. SANTIAGO SANCHEZ	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	DIRECTOR DE OBRA	
ING. JAVIER JAVIER MONTES	CONSTRUCCIONES AP S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	

Oficio: C.E. SIM-523-2024

Montería, 12 de marzo de 2024.

C.E SIM-538-2024

Señores:

ROSA CORDERO CELIS

Rep. Legal Consultores Donovan S.A.S.
donovanmtr009@gmail.com

MARCO GOMEZ MENDOZA

Rep. Legal Consorcio Placa Huella MR
maracayo012@gmail.com
ESM

Referencia 1.: Contrato de obra N° LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es:
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN
EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Referencia 2.: Contrato de Interventoría N. CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es:
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA
HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE
TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Asunto: Actualización de pólizas, afiliaciones y cronograma de obra según reinicio N°3
y prórroga N°3.

Respetados contratistas,

Con la materialización del reinicio N°3 y la prórroga N°3 del contrato de obra No LP-SPM-012-2022 e interventoría N° CMA-SPM-009-2022, desde la secretaría de infraestructura conminamos a los contratistas para que en cumplimiento de sus obligaciones:

- a) Presentar y/o publicar en la plataforma Secop II las pólizas actualizadas de los contratos según los actos administrativos que se generaron con ocasión del desarrollo de estos, en el menor tiempo posible, informando a la entidad con el fin de hacer seguimiento hasta consolidar su aprobación.
- b) Afiliar al personal profesional, técnico y operativo a la seguridad social, además de implementar uso de dotación y EPP, además de prevenir situaciones de riesgo para personal que participa en el desarrollo de las obras y comunidad en general.
- c) Presentar el cronograma de obra, según el tiempo establecido en la prórroga N°3, avalado por la interventoría.
- d) Exhortamos al cumplimiento de los establecido en la cláusula 9 OBLIGACIONES GENERALES y cláusula 10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS de los contratos de obra e interventoría referenciados, con el fin de garantizar el desarrollo del proyecto en condiciones de calidad, oportunidad y según lo establecido en los documentos del proceso de contratación.

Atentamente,


IRIS M. SPATH CAMAÑO
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Víctor Manuel Hernández – Contratista SIM 

Oficio: C.E. SIM-621-2024

Montería, 19 de marzo de 2024.

C.E SIM-621-2024

Señores:

AFINIA

Att.: Provisión de servicio, Mantenimiento y desarrollo
correspondencia@afinia.com.co
Ciudad


Referencia: Contrato de obra N° LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Asunto: Reubicación postes de energía y líneas eléctricas.

Cordial saludo,

Con la presente se les informa que la Alcaldía de Montería contrató la ejecución del proyecto objeto de la referencia, el cual en la actualidad se encuentra ejecutando, dicho proyecto consta de la construcción de 3.56 km de pavimento tipo Placa Huella teniendo como punto de inicio la apartada a la vereda Maracayo (via a Tierralta), el cual se encuentra referenciado dentro de los diseños como la abscisa K0+000.

En la abscisa K1+780, con coordenada geográficas (8°26'25"N – 75°54'09"W) se encuentran 2 apoyos de concreto de 12 metros con líneas de media tensión, los cuales se encuentran dentro del trazado de la vía, en atención a dicha situación le solicitamos a ustedes como operador de red, el traslado y/o reubicación de dichos postes con la finalidad de poder continuar con las obras y evitar situaciones de riesgo a la comunidad por encontrarse muy cerca de una estructura elevada como lo es un puente, como se referencia a continuación:





Agradeciendo la atención que le den a la presente y su pronta gestión.

Atentamente;


IRIS M. SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Copia: Consultores Donovan SAS - Interventoría - donovanint009@gmail.com

Proyectó: Víctor Manuel Hernández - Contratista SIM
Revisó: Pedro Juan Salgado - Contratista SIM




Oficio: DON-009-MONT-167-2022



6305

Montería, 25 de marzo de 2024

Señores

CONSTRUCCIONES AP SAS

Ing. SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ

Representante Legal

Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. LP- SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: APROBACION PROGRAMACION DE OBRAS Y FLUJO DE CAJA SEGÚN PRORROGA N°03.

Cordial saludo.

En atención a la documentación recibida por parte del Contratista de obra el día 19 de marzo de 2024 por medio de correo electrónico, correspondiente a la entrega de Cronograma de obras y flujo de caja según prorroga n° 03 y teniendo en cuenta que se han cumplido con los requisitos descritos en los Pliegos de Condiciones Definitivos y Contrato de Obra, esta interventoría se permite **APROBAR** la reprogramación y flujo de caja con fecha de finalización 11 de junio de 2024.

De lo anterior, es de resaltar que la interventoría ha venido realizando seguimiento y control al cronograma presentado por el contratista de obras con fecha de finalización 11 de junio de 2024.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS

Copia. Alcaldía de Montería- Ite Spah camacho, Secretaría de Infraestructura - Supervisor del Contrato

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	352 días	jue 22/09/22	mar 11/06/24	
2		PRELIMINARES	325 días	jue 13/10/22	lun 3/06/24	
3		EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	325 días	jue 13/10/22	lun 3/06/24	
4		EXCAVACION MANUAL	303 días	vie 4/11/22	vie 31/05/24	3CC+20 días
5		DEMOLIÓN DE ESTRUCTURAS	55 días	mar 12/03/24	sáb 11/05/24	
6		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	325 días	jue 13/10/22	lun 3/06/24	3CC
7		SUBRASANTE Y SUBBASE	313 días	lun 24/10/22	vie 31/05/24	
8		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	45 días	lun 24/10/22	mar 13/12/22	3CC+10 días
9		SUBBASE GRANULAR CLASE C	313 días	lun 24/10/22	vie 31/05/24	3CC+10 días
10		TERRAPLEN	264 días	vie 16/12/22	mié 29/05/24	9CC+25 días
11		PAVIMENTO Y BORDILLOS	320 días	lun 24/10/22	vie 7/06/24	
12		CONCRETO HIDRAULICO f _c = 21MPa (D) elaborado en sitio	318 días	mar 25/10/22	jue 6/06/24	9CC+1 día
13		CONCRETO HIDRAULICO f _c = 21MPa (D) para viga riostra	318 días	mar 25/10/22	jue 6/06/24	12CC
14		CONCRETO HIDRAULICO f _c = 14 MPa CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	318 días	mié 26/10/22	vie 7/06/24	13CC+1 día

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 19/03/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Margen de demora

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
15		CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) (SOLADO)	318 días	lun 24/10/22	mié 5/06/24	13CC-1 día
16		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	318 días	mar 25/10/22	jue 6/06/24	12CC
17		SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	10 días	mar 28/05/24	vie 7/06/24	14FC-10 días
18		OBRAS DE DRENAJE	225 días	sáb 22/04/23	lun 10/06/24	
19		EXCAVACION MANUAL	202 días	sáb 22/04/23	mié 15/05/24	14CC+95 días
20		GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	220 días	lun 24/04/23	mié 5/06/24	19CC+1 día
21		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	217 días	jue 27/04/23	mié 5/06/24	20CC+3 días
22		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	223 días	lun 24/04/23	sáb 8/06/24	19CC+1 día
23		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	220 días	vie 28/04/23	lun 10/06/24	21CC+1 día
24		CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE, CON ACARREO LIBRE	202 días	sáb 22/04/23	mié 15/05/24	19CC
25		BOX-COULVERT	154,25 días	vie 28/07/23	sáb 8/06/24	
26		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	145 días	vie 28/07/23	mié 29/05/24	
27		GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	50 días	mar 12/03/24	lun 6/05/24	26CC+1 día

Proyecto: Proyecto 1 Fecha: mar 19/03/24	Tarea		Tarea manual		Fecha limite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
	Hito inactivo		Tareas externas			
	Resumen inactivo		Hito externo			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
28		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	60 días	mié 13/03/24	sáb 18/05/24	27CC+1 día
29		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	115 días	mié 6/09/23	mié 5/06/24	33CC+5 días
30		DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	60 días	lun 18/03/24	vie 24/05/24	34CC+6 días
31		CONCRETO HIDRAULICO f'c 14MPa (F) (SOLADO)	102 días	vie 1/09/23	mié 15/05/24	
32		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 14 MPa (G) (para piedra pegada)	28 días	mié 8/05/24	sáb 8/06/24	33FC-28 días
33		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 21MPa (D) (PARA ESTRUCTURAS)	123 días	vie 1/09/23	sáb 8/06/24	
34		CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	70 días	mar 12/03/24	mié 29/05/24	
35		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPa	129 días	lun 21/08/23	mar 4/06/24	33CC-10 días
36		PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 1.0 M Y REFUERZO DE ACERO				
37		APOYO ELASTOMERICO	5 días	jue 23/05/24	mié 29/05/24	34FF
38		JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES,	15 días	mar 9/04/24	jue 25/04/24	34CC+25 días

Proyecto: Proyecto 1 Fecha: mar 19/03/24	Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
	División		solo duración		Tareas críticas	
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen		Resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo fin		Margen de demora	
	Hito inactivo		Tareas externas			
	Resumen inactivo		Hito externo			

Costo	Año 2, 2022			Semestre 1, 2023			Semestre 2, 2023			Semestre 1, 2024			Semestre 2, 2024		
	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	M	J
\$ 88.162.167,00															
\$ 82.471.009,00															
\$ 164.090.722,00															
\$ 8.689.549,00															
\$ 174.972.115,00															
\$ 303.773.632,00															
\$ 346.982.469,00															
\$ 379.390.412,00															
\$ 0.00															
\$ 3.434.100,00															
\$ 22.342.043,00															

Proyecto: Proyecto1 Fecha: mar 19/03/24	Tarea	Tarea manual	Fecha límite
	División	solo duración	Tareas críticas
	Hito	Informe de resumen manual	División crítica
	Resumen	Resumen manual	Progreso
	Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso manual
	Tarea inactiva	solo fin	Margen de demora
	Hito inactivo	Tareas externas	
	Resumen inactivo	Hito externo	

Costo	Semestre 2, 2022			Semestre 1, 2023			Semestre 2, 2023			Semestre 1, 2024			Semas
	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	
\$ 86.111.076,00													
\$ 3.167.794,00													
\$ 27.021.475,00													
\$ 1.825.096,00													
\$ 1.825.096,00													
\$ 1.252.501.046,00													
\$ 502.009.930,00													
\$ 99.512.160,00													
\$ 157.428.756,00													
\$ 493.550.200,00													
\$ 133.790.267,00													
\$ 51.053.824,00													

Proyecto: Proyecto 1 Fecha: mar 19/03/24	Tarea	Tarea manual	Fecha limite	
	División	solo duración	Tareas críticas	
	Hito	Informe de resumen manual	División crítica	
	Resumen	Resumen manual	Progreso	
	Resumen del proyecto	solo el comienzo	Progreso manual	
	Tarea Inactiva	solo fin	Margen de demora	
	Hito Inactivo	Tareas externas		
	Resumen inactivo	Hito externo		
Página 8				

Oficio: C.E. SIM-716-2024

Montería, 05 de abril de 2024

C.E SIM-716-2024

Señora:

ROSA CORDERO CELIS

Rep. Legal Consultores Donovan S.A.S.

donovanmtr009@gmail.com

E.S.M.

Referencia 1.: Contrato de obra N° LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

Referencia 2.: Contrato de Interventoría N. CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Asunto: Seguimiento desarrollo del contrato de obra.

Respetado Interventor,

En ejercicio de sus funciones de seguimiento y control del contrato de obra LP-SPM-012-2022; se reitera:

En fecha 12 de marzo de 2024 mediante oficio CE.SIM-538-2024, la secretaria de infraestructura le solicito remitir aprobación del cronograma de obras presentado por el contratista y que corresponde al tiempo otorgado en acto administrativo denominado prorroga No 3 con un plazo de 3 meses para la culminación de las obras, se reitera la importancia de contar con dicha información para el control y seguimiento.

Seguidamente, se solicita presentar los informes semanales describiendo el avance físico, avance financiero, observaciones y/o novedades, registro fotográfico ente otra información pertinente, comprendidos entre las siguientes fechas:

11 de marzo - 16 de marzo de 2024

18 de marzo - 23 de marzo de 2024

25 de marzo – 30 de marzo de 2024

Señores Consultores Donovan SAS conforme a las obligaciones que le asisten, es de suma importancia velar por la ejecución del contrato de obra N°LP-SPM-012-2022 conforme a los diseños, bajo estándares de calidad y normas de construcción vigentes y aplicables, en este orden de ideas la Secretaría requiere a ustedes como firma interventora, cumpla a cabalidad con las obligaciones contraídas y, dado el caso que existan inconsistencias en la ejecución de las actividades o algún tipo de incumplimiento por parte del Contratista de Obra, informe de

manera oportuna a esta dependencia, con el fin de iniciar las acciones necesarias para la correcta culminación del Contrato.

No obstante, en el proceso de seguimiento se recomienda ceñirse a lo estipulado en contrato de interventoría, puntualmente en lo descrito en la **Clausula 9.** Obligaciones Generales del Interventor, **Clausula 10.** Obligaciones Específicas del Interventor, y demás documentos técnicos que establecidos en la fase de estudios y diseños.

Sin ningún otro particular, quedamos a la espera de dicha información.

Atentamente;



IRIS M. SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Víctor Hernández – Contratista SIM 



Montería, 08 de abril de 2024

Señores

ALCALDIA DE MONTERÍA

Ing. IRIS M. SPATH CAMAÑO

Secretaría de Infraestructura Municipal

Calle 27 # 3-16,

Montería, Córdoba

REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es, "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: REPUESTA A COMUNICADO N° CE.SIM-716-2024 CUYO ASUNTO ES SEGUIMIENTO DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRAS.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación recibida el día 05 de abril de 2024 vía correo electrónico a través del oficio relacionado en el asunto, nos permitimos comunicarle, que la interventoría ha venido realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable al contrato de obras N°lp-spm-012-2022 cuyo asunto se relaciona en la referencia, desde el inicio de las actividades hasta la fecha, de acuerdo a los diseños, estándares de calidad, especificaciones técnicas del proyecto y normas de construcción aplicables, por lo cual se ha venido cumpliendo con las obligaciones contractuales del contrato de interventoría.

De lo anterior, nos permitimos presentar los informes semanales N°47 (11 de marzo al 17 de marzo de 2024) , 48 (18 de marzo al 24 de marzo de 2024) y 49 (25 de marzo al 31 de marzo de 2024), de acuerdo al seguimiento y control al cronograma de obras ajustado a la prórroga N°03.

Cordialmente,

IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ

Director de interventoría

CONSULTORES DONOVAN SAS

Oficio: C.I.SIM-283-2024

Montería, 05 de abril de 2024

C.I SIM-283-2024

Doctora
KARINA CARRASCAL SOCARAS
Jefe oficina asesora jurídica
Alcaldía de Montería
Montería – Córdoba

Referencia 1.: Contrato de obra N° LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"*.

Asunto: Información sobre estado y/o avance del proceso de presunto incumplimiento.

Respetada doctora Karina;

Por medio de la presente agradecemos respetuosamente nos brinde información sobre el avance del proceso administrativo de presunto incumplimiento que se adelanta en su dependencia, lo anterior teniendo en cuenta:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 mediante oficio CI-SIM-599-2023 desde la secretaria de infraestructura se solicito iniciar las actuaciones por presunto incumplimiento, lo anterior fundamentado en el informe presentado por la firma Consultores Donovan SAS en calidad de interventor del contrato referenciado.

Que, en fecha 05 de diciembre de 2023 mediante oficio DA 179-2023 el Municipio de Montería cita a una audiencia, la cual realizó el 15 de diciembre de 2023 en las instalaciones de la oficina jurídica del Municipio, la cual conto con la presencia del representante legal del consorcio contratista de la obra, el director de interventoría, supervisión por parte del Municipio y por consiguiente la jefe de la oficina Jurídica.

En mérito de lo expuesto, el objetivo de la presente reiteramos es tener conocimiento del avance del proceso en curso, y si es del caso, dirimir sobre su continuidad o cierre del proceso.

Atentamente;



IRIS M. SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Anexo: oficio CI-SIM-599-2023
Informe presunto incumplimiento.
Oficio DA 179-2023

Proyectó: Víctor Manuel Hernández

Oficio: C.E. SIM- 779-2024

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, 11 de abril de 2024.

C.E SIM-779-2024

Señora:

ROSA CORDERO CELIS

Rep. Legal Consultores Donovan S.A.S.

donovanmtr009@gmail.com

E.S.M.

Referencia: Contrato de obra N° LP-SPM-012-2022 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

Asunto: Respuesta oficio DON-009-MONT-169-2022.

Cordial saludo,

En atención al comunicado, me permito informar que desde la secretaría de infraestructura se notificó bajo oficio **C.E SIM-621-2024** del día 19 de Marzo del 2024, a la empresa operadora de la red en este caso AFINIA, de la situación presentada con los postes de energía sobre el trazado de la vía, nos encontramos a la espera de su pronunciamiento y positiva respuesta en pro del correcto desarrollo del proyecto.

Atentamente;



IRIS M. SPATH CAMAÑO
Secretaría de Infraestructura
Municipio de Montería

Anexo: oficio CE.SIM-621-2024 - 2 folio

Proyectó: Víctor Manuel Hernández – Contratista SIM





Montería, 09 de abril de 2024

Señores
ALCALDIA DE MONTERÍA
Ing. IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 27 # 3-16,
Montería, Córdoba

REFERENCIA: Contrato de Interventoría N. CMA-SPM-009-2022 cuyo objeto es, "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

ASUNTO: NOTIFICACION DE POSTES DE ENERGIA QUE IMPLANTA EN LINEAMIENTO DE VIA.


Esta interventoría, dentro de los recorridos técnicos que ha venido realizando en obra, ha identificado que sobre el lineamiento de la placa huella, en las abscisas k1+740 y k1+770, se encuentran dos postes de energía los cuales obstaculizan el relleno con material de terraplén y construcción de placa huella, los cuales están cercanos a la construcción del puente y que podría afectar el avance de las actividades.

La cercanía de estos dos postes con el lineamiento de la placa huella, es de gran preocupación, debido a que al momento de rellenar y llegar a la cota rasante de placa huella, el transformador y las líneas de energía quedaría muy cercanas al lineamiento de la vía, representando un gran riesgo de seguridad para todas las personas que transitan sobre este tramo de la vía una vez se encuentre habilitado el flujo vehicular sobre la estructura del puente.

De lo anterior, solicitamos muy respetuosamente se tomen las acciones necesarias con la entidad correspondiente, a fin de reubicar los postes de energía que están obstruyendo con las actividades de relleno y construcción de placa huella, dado que esta acción no solo permitirá garantizar el avance adecuado y seguro de la obra, sino que también contribuirá a preservar la integridad y seguridad de la placa huella.

Se anexa registro fotográfico.

Cordialmente,


IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ
Director de Interventoría
CONSULTORES DONOVAN SAS



REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 1. Se evidencia Poste de energía en abcisa k1+740



Fotografia 2. Se evidencia Poste de energía en abcisa k1+770

Informe de Interventoria N°12

 <p>CONSULTORES DONOVAN S.A.S.</p>	<p>ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022</p> <p>INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024.</p>	<p>REV.: 5</p> <p>Página 1 de 30</p>
---	--	--------------------------------------

ALCALDIA DE MONTERIA

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CMA-SPM-009-2022

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12

PERIODO

11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2024.


ABRIL DE 2024

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-008-2022	REV.: 0
	INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	Página 2 de 58

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12
DEL PERÍODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2024.**

**"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO
CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN
EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"**

ELABORÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
IVÁN ENRIQUE ALVIZ GONZÁLEZ
M.P.Nº: 22202151364 COR

REVISÓ Y APROBÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
IVÁN ENRIQUE ALVIZ GONZÁLEZ
M.P.Nº: 22202151364 COR

VERSIÓN:

1.0

Todos los derechos reservados. Este documento es de propiedad única de la ALCALDIA DE MONTERIA. Ninguna parte de este Documento de autoria de CONSULTORES DONOVAN S.A.S, grabaciones magnéticas o cualquier medio de almacenamiento de información y sistema de recuperación sin la previa autorización escrita de la ALCALDIA DE MONTERIA, entidad contratante.



TABLA DE CONTENIDO

	PÁG.
1. INTRODUCCIÓN	5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
2.1 LOCALIZACIÓN	7
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	8
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.....	9
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	9
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	12
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	12
3.2 DESCRIPCION DEL PLAZO DEL CONTRATO.....	13
3.3 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	14
3.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS (INP).....	15
3.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	16
3.6 VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA	21
4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	26
4.1 INFORME SEMANAL	26
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATO DE OBRA.....	26
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	26
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA.....	26
4.5 PROGRAMACION DE OBRAS Y FLUJO DE CAJA	26
4.6 ESTADO GENERAL DE TIEMPO	26
4.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.	26
4.8 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	27
4.9 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	27
4.10 ACTAS DE COMITÉ DE TÉCNICOS.	27
4.11 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.....	27
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	28
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	28
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	29
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS/PROFESIONALES.....	30
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.....	30
5.5 VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	31
6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	44



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SPM-009-2023

REV.: 0

INFORME MENSUAL N° 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 4 de 50

6.1	EQUIPO Y VEHICULO CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	44
6.2	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	44
6.3	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	45
6.4	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA	45
6.5	SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	45
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	46
8	ANEXOS	48
8.1	RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR	48
8.2	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS	48
8.3	REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PEDIALES 50	
8.4	COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE	50



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDÍA DE MONTERÍA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-008-2022

REV. 1.0

INFORME MENSUAL No. 12
PERÍODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 5 de 50

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la situación actual de la red vial del Municipio de Montería y considerando además que dentro de los programas que viene desarrollando la Administración Municipal para dar cumplimiento al Plan de desarrollo, se encuentran aquellos que buscan dar soluciones a las necesidades de las diferentes comunidades, tanto de la zona urbana como de la zona rural, se inscribió en el banco de proyectos de esta entidad territorial, el proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo de esta entidad territorial 2020-2023 **"GOBIERNO DE LA GENTE"** en el lineamiento estratégico **MONTERÍA CON CONVIVENCIA Y MOVILIDAD SEGURA**, PROGRAMA: **MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTELIGENTE**.

Por consiguiente, la Alcaldía de Montería a través de la Secretaría de Planeación Municipal, adelantó el proceso de licitación pública tendientes a contratar las obras consistentes en la **"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**, dando como adjudicado al contratista de obra **CONSTRUCCIONES AP S.A.S**, sin embargo el día 09 de octubre de 2023, la entidad contratante notificó a la interventoría que el contrato de obras fue cedido de **CONSTRUCCIONES AP S.A.S** al contratista **CONSORCIO PLACA HUELLA MR**.

Así mismo, con el fin de adelantar las actividades de vigilancia y control al contrato de obra, la Alcaldía de Montería considero oportuno adelantar el proceso de selección para la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"**, proceso que fue adjudicado a **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** con orden de inicio a partir del 22 de septiembre de 2022.

Para el control y vigilancia de la Alcaldía de Montería se designó como **Supervisor** del contrato de obra e interventoría al ingeniero **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, Secretario de Infraestructura Municipal, quien estuvo ejerciendo dicha labor hasta el mes de octubre de 2022, se designó a la Ingeniera **MÓNICA SEVERICHE NÚÑEZ** como Supervisora desde el mes de noviembre de 2022 hasta el mes de Julio de 2023, por consiguiente se designó a la Ingeniera **IRIS SPATH CAMAÑO** como Supervisora del contrato de obra e interventoría

En el presente informe mensual de Interventoría se hace una descripción general de las actividades en el marco del desarrollo del proyecto y las gestiones inherentes al cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría en relación con la supervisión, vigilancia y control a la correcta ejecución del contrato de obra durante el período del **11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2024**, en cumplimiento en lo establecido en el Contrato de Interventoría.

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDÍA DE MONTERÍA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-1103-2022 INFORME MENSUAL No. 12 PERÍODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV.: 0 Página 5 de 50
---	---	-------------------------------

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Al Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 311 de la Constitución Política, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Dentro de las competencias constitucionales le corresponde al Municipio mantener y mejorar la infraestructura vial municipal.

La red vial terciaria tiene una importancia relevante en el mejoramiento de la economía de los corregimientos y por ende de los municipios en el logro de mejores niveles de bienestar para sus habitantes. Entre las funciones básicas y primordiales de la red vial están facilitar el acceso de la educación, la salud, el comercio, los centros de trabajo y otros servicios indispensables para la población; además de lo anterior, una red vial adecuada contribuye al desarrollo como estrategia de integración de las regiones.

La vía que comunica a la vereda Maracayo con la vía Montería – Tierralta presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio, debido al mal estado en el que se encuentra por la falta de mantenimiento periódico.


Actualmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de las vías, lo que hace que se deteriore más en época de invierno generando aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación, así como el incremento de precios de los alimentos, pérdidas de cosechas, inoportuno acceso a los servicios médicos por parte de la población, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros e incremento del riesgo de deserción escolar.

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV. 0 Pagina 7 de 50
---	--	------------------------------

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en la Vereda Maracayo del Corregimiento Tres Piedras del Municipio de Montería.

Ilustración 1. Localización general del proyecto.



Fuente: Estudios Previos "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"



2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Montería está situado en la zona centro del Departamento de Córdoba correspondiente a las tierras planas y ligeramente onduladas de los valles de los ríos San Jorge y Sinú, entre las coordenadas 08° 45'27" de latitud Norte y 75° 53'24" de longitud Oeste, cubre un área total de 3141 Km².

Limita al Norte con el Municipio de Cereté, Puerto Escondido y San Pelayo; al este con San Carlos y Planeta Rica; al sur con Tierralta y Valencia; al oeste con el departamento de Antioquia y los Municipios de Canalete y San Carlos.

El municipio de Montería hace parte de la unidad estratigráfica del Cinturón de San Jacinto y las unidades lito estratigráficas del anticlinorio de San Jerónimo conformado por rocas ígneas y rocas sedimentarias.

El sitio de construcción del proyecto corresponde a un paisaje tipo planicie, con un relieve de plano de inundación y terrazas, con una litología de sedimentos medios y finos.

Dentro de las competencias constitucionales le corresponde al Municipio mantener y mejorar la infraestructura vial municipal.

La red vial terciaria tiene una importancia relevante en el mejoramiento de la economía de los corregimientos y por ende de los municipios en el logro de mejores niveles de bienestar para sus habitantes. Entre las funciones básicas y primordiales de la red vial están facilitar el acceso de la educación, la salud, el comercio, los centros de trabajo y otros servicios indispensables para la población; además de lo anterior, una red vial adecuada contribuye al desarrollo como estrategia de integración de las regiones.

La vía que comunica a la vereda Maracayo con la vía Montería – Tierralta presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio, debido al mal estado en el que se encuentra por la falta de mantenimiento periódico.

Actualmente, el drenaje superficial en dicha vía es deficiente y fue construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera encharcamiento de las vías, lo que hace que se deteriore más en época de invierno generado aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación, así como el incremento de precios de los alimentos, pérdidas de cosechas, inoportuno acceso a los servicios médicos por parte de la población, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros e incremento del riesgo de deserción escolar.

Es por ello que, la Alcaldía de Montería delega técnica y administrativamente en la Secretaría de Planeación la ejecución de proyectos de pavimentación de vías terciarias, incluida la vía que comunica a la vereda Maracayo con la vía Montería – Tierralta. Este Proyecto busca mejorar potencialmente la comunicación terrestres de este tramo de vía, la cual se encuentra deteriorada a causa de distintos factores, tales como: falta de mantenimiento,



escorrentías producto de precipitaciones, y otros efectos como los del tránsito pesado que ha provocado desniveles severos, hundimientos, lo que en efecto, se traduce en una reducción de la calidad de vida útil del parque automotor que transita por esta vía, generando poco o nulo tránsito de los usuarios de la vía y claro esta afecta el normal uso del ambiente público y el desarrollo social de la comunidad.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En forma general, la vía se encuentra a nivel de capa de rodamiento de material seleccionado en mal estado en toda su longitud, encontrándose un desarrollo de daños desde el mismo desgaste superficial de la vía, penetración de la vegetación (malezas, arborización menor, pastos, etc.), pasando por puntos críticos en los que es muy complicado circular en vehículos y zonas en las que existen obstrucciones parciales o totales ubicados en los pasos críticos con presencia de baches, charcos, hundimientos, abultamientos, erosión y desmoronamiento de taludes, hasta el daño total de la vía en algunos casos.

En cuanto a las obras de drenaje y de arte existentes, estas se encuentran en regular estado por efecto de falta de mantenimiento, en algunas de estas pocas obras de arte como las alcantarillas, presentan deficiencia en cuanto a desprendimiento de aletas, falta de solado de entrada y de salida e incluso no cuentan con estas, además se puede evidenciar que el diámetro de algunas de las obras existentes no es el ideal para el caudal de las aguas de escorrentía y algunas presentan socavación superficial por el rebose de las aguas cuando trabajan en su máxima capacidad hidráulica.

El drenaje superficial es deficiente y construido sin consideraciones técnicas, esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público, ocasionando mayores costos de movillización y operación, así como el incremento de precios de los alimentos, pérdidas de cosechas, inoportuno acceso a los servicios médicos, aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros, incremento del riesgo de deserción escolar.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades¹ a las que se les realizará interventoría y/o serán objeto de seguimiento son las siguientes:

En este proyecto se ejecutará la construcción 3.586 m de pavimento tipo placa huella y estructuras hidráulicas, las cuales tendrán las siguientes características:

- Ancho de la placa huella: 4 m más berna cuneta.
- Superficie de apoyo de las losas: Subbase granular de quince (15) centímetros de espesor.

¹ Anexo Técnico "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" pág 1-4



- Material de las losas: Concreto Resistencia a la compresión a los 28 días $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$
- La piedra pegada: es una capa de concreto ciclópeo con espesor de quince centímetros (0,15 m).
- Dimensión de las losas: Longitud: tres (3) metros. X Ancho: noventa (90) centímetros X Espesor de la losa: quince (15) centímetros.
- Se construirán vigas riostras de confinamiento cada 3 m en todo el ancho de la calzada incluyendo las bermas cunetas. Estas se realizarán en concreto de 21 Mpa con dimensiones 0.2m x 0.3m.

Las losas del pavimento tipo placa huella estarán sobre una capa de subbase granular de 15 cm de espesor en toda la longitud de la vía, en el tramo 2, comprendido entre la abscisa: K1+810 y K2+840 el CBR de subrasante es inferior al 5% por lo que se requiere adicionalmente un mejoramiento en material de terraplén tipo INVIAS de 30 centímetros de espesor.

Ilustración 2. Estructura placa huella, Tramo N°02.





Ilustración 3. Estructura placa huella, Tramo N°01 y 03.



EL proyecto contempla la construcción de 7 estructuras hidráulicas transversales a la vía, de las cuales 6 son tipo box culverts con diferentes dimensiones geométricas según lo indicado en los estudios correspondientes y 1 puente vehicular de 20.85 metros de luz. En la fundación de estas estructuras hidráulicas se debe hacer un mejoramiento en piedra tipo rajón de 50 cm de espesor para estabilizar el suelo. Se construirán dissipadores de energía laterales y protección en piedra pegada en los taludes para evitar la erosión. Además, se construirán 7.172 metros de berma cuneta en concreto reforzado de 3000 PSI.



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022

REV.: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 11 de 50

ID OBRA	ESTRUCTURA	ABSCISA	OBSERVACION	TIPO	CZ (msnm)	CF (msnm)	SENTIDO	LONGITUD (m)	B (m)	H (m)
01	Box culvert	k0+379.51	Nueva	Cajón	39.80	39.77	Izq - Der	7.70	1.50	1.50
02	Box culvert	k0+660.21	Nueva	Cajón	43.17	43.14	Izq - Der	7.30	1.00	1.00
03	Box culvert	k1+241.12	Nueva	Cajón	35.67	35.39	Izq - Der	10.00	1.00	1.00
04	Box culvert	k1+506.28	Nueva	Cajón	36.11	35.95	Izq - Der	11.50	1.00	1.00
05	Puente	k1+781.80	Nueva	Cajón	28.18	28.11	Izq - Der	6.00	15.00	5.50
06	Box culvert	k1+975.73	Nueva	Cajón	28.70	28.67	Izq - Der	8.50	4.00	2.00
07	Box culvert	k2+048.39	Nueva	Cajón	28.77	28.69	Izq - Der	8.50	3.00	2.00

Tabla N° 1- Ubicación obras hidráulicas

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDÍA DE MONTERÍA CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. CMA-SPM-009-2022 INFORME MENSUAL No. 12 PERÍODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV.: 0 Página 12 de 50
---	---	--------------------------------

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

4.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
Número de proceso de selección	Proceso de licitación pública LP-SPM-012-2022
Número del contrato	LP-SPM-012-2022
Objeto	Construcción de Placa Huella en la Vía de la Vereda Maracayo en el Corregimiento de Tres Piedras en el Municipio de Montería
Contratista inicial	CONSTRUCCIONES AP SAS
Contratista Actual	CONSORCIO PLACA HUELLA MR
NIT	890.940.910-1
Valor Total Inicial	Nueve Mil Seiscientos Noventa y Un Millones setecientos Unos Mil Doscientos Ocho y Tres pesos (\$9.691.701.283,00) M/CTE
Adición No. 1	Un Mil Doscientos Ocho y Nueva Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Noventa y Dos pesos (\$ 1.289.109.292,00) M/CTE
Valor acumulado del contrato	diez mil novecientos ochenta millones ochocientos diez mil quinientos setenta y cinco pesos (\$10.980.810.575,00) m/cte.
Modificaciones	Balance de obra N°01 y Balance de Obra N°02.
Aclaraciones	N/A
Suspensión No. 01.	29 de diciembre de 2022
Reinicio No. 01.	10 de marzo de 2023
Suspensión No. 02	30 junio de 2023
Reinicio No. 02.	18 julio de 2023
Suspensión No. 3	20 octubre de 2023
Reinicio No.03	11 marzo de 2024
Plazo Inicial	Seis (06) meses.
Prórroga Número Uno (1)	02 de junio de 2023 (1 meses adicionales)
Prórroga Número Dos (2)	19 de julio de 2023 (3 meses adicionales)
Prórroga Número tres (3)	11 de marzo de 2024 (3 meses adicionales)
Plazo Final	Trece (13) meses
Fecha de Inicio	Veintidós (22) de septiembre de 2022
Fecha de Terminación Inicial del contrato	Veintidós (22) de marzo de 2023
Fecha de terminación Actualizada del contrato	Once (11) de junio de 2024
Dirección	Calle 80 Sur N°-47D-163. Bodega 107. Sabaneta- Antioquia
Número de Teléfono	7910720

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA NIT. CMA-SPN-008-2022 INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV.: 0 Pagina 13 de 50
---	---	--------------------------------

4.2 DESCRIPCION DEL PLAZO DEL CONTRATO

De acuerdo al plazo de ejecución, se contemplan 390 días programados, de los cuales hasta la fecha van transcurridos 330 días, tal y como se muestra en la siguiente tabla

Fecha de Inicio	22-sep-2022	Días Programados	390
Fecha de entrega Inicial	22-mar-2023	Días Transcurridos Hasta suspensión N°02	300
Fecha de Reinicio N°03	11-mar-24	Días transcurridos hasta la fecha	330
Fecha de corte Informe Actual	10-abril-2024	Días Faltantes	60

Tabla N° 2- Descripción de plazo de ejecución

A continuación, se evidencia grafico de los días programados vs los días transcurridos, de acuerdo al plazo de ejecución del contrato de obras.



6339

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM4-SPM-009-2022 INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV.: 0 Pagina 14 de 50
---	--	----------------------------

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON PRORROGA #3

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA No LP-SPM-012-2022			
AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento General	11/03/2023	11/12/2024	\$1.098.081.057,50
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	11/03/2023	11/12/2024	\$3.294.243.172,50
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	11/03/2023	11/06/2027	\$2.196.162.115,00
Estabilidad y Calidad de las Obras	11/06/2024	11/06/2029	\$3.294.243.172,50

4.3 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

4.3.1 Actividades desarrolladas en Campo.

Durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2024 al 10 de abril de 2024 se realizaron las siguientes actividades de campo:

- Se realizó fundida de placa huella, viga riostra, berna cuneta y piedra pegada entre abscisas K0+100 y K1+080, sobre el carril derecho en sentido de las abscisas de menores a mayores, de acuerdo a lo contemplado en el diseño de la placa huella.
- Se realizó armado de acero de refuerzo para vigas riostra, placa huella y berna cuneta, de acuerdo a lo descrito a lo descrito en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
- Se realizó armado de acero de refuerzo para construcción de Box culvert, de acuerdo a lo descrito en los planos del proyecto.
- Se realizó fundida de Box culvert en la abscisa K1+975, de acuerdo a lo descrito en los planos y en las especificaciones técnicas del proyecto.
- Se realizó fundida de piedra pegada, de acuerdo a los diseños del proyecto y especificaciones técnicas.
- Se realizó actividades de excavaciones con maquina en material común correspondientes al tramo N°01, el cual, de acuerdo al diseño y especificaciones técnicas contempla una capa de subbase granular tipo C.
- El contratista de obras realizó el reemplazo de las conexiones domiciliarias convencionales de acueducto de 1/2" de Policloruro de vinilo (PVC) por tubería de Polietileno (PEAD) de 1/2", para mejorar la transitabilidad de las maquinarias y evitar fugas al momento de ejecutar las actividades, se deja constancia que estas actividades no son contractuales, por tanto, no serán tenidas en cuenta para efecto de pagos.



- Se realizó armado de acero de refuerzo para construcción de puente, de acuerdo a lo descrito en los planos y en las especificaciones técnicas del proyecto.
- Se realizó fundida de puente en la abscisa K1+780, de acuerdo a lo descrito en los planos y en las especificaciones técnicas del proyecto.
- Se realizaron actividades de cargue y retiro de material granular proveniente de las excavaciones.
- Se llevaron a cabo comités en sitio de obra entre interventoría y contratista de obra, con el fin de revisar los avances y dificultades técnicas que ha teniendo el contratista con respecto a la ejecución de las actividades con respecto a la programación inicial entregada, de igual manera, se priorizaron puntos de PMT y PGIO que no se estaban cumpliendo adecuadamente.

4.3.2 Actividades Administrativas desarrolladas.

- El contratista de obras asiste a comités técnicos y reuniones técnicas convocadas por la Alcaldía de Montería y la Interventoría, donde se logran concertar temas administrativos, técnicos y socio ambientales del proyecto.

4.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS (INP)

Durante el presente periodo se evidencian los siguientes avances individuales, de acuerdo a los ítems NP..

NP	NO PREVISTOS	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% AVANCE INDIVIDUAL
NP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS	M3	2285	2285	100%
NP - 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS	ML	2820	2820	100%
NP - 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500	M2	10716	10716	100%
NP - 4	PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO $f_c = 28$ MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 0.80 M Y ACERO DE REFUERZO. SEGÚN DISEÑO.	ML	200	200	100%



4.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

En el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2024 al 10 de abril del 2024, una vez firmada el acta de inicio del contrato de obra LP-SPM-012-2022, el 22 de septiembre de 2022, se vienen realizando avances en las actividades tales como: participación a comités y reuniones programadas, contestación por parte del contratista de obra a las comunicaciones de la Interventoría, recorridos de obra entre el personal profesional del contratista e interventoría. A la fecha el contratista de obras adelanto actividades de afiliación del personal operativo, excavación con maquina en material común sobre el tramo n°01 y tramo n°02, retiro de material proveniente de las excavaciones entre el tramo mencionado, mejoramiento de la sub rasante con adición de material seleccionado, relleno con material de terraplén y relleno con material de sub base sobre el tramo N°01 y tramo n°02, se deja constancia que, de acuerdo a la reprogramación entregada por el contratista de obras, se presenta un adelanto del 7.30% de ejecución de las actividades.

A la fecha del presente informe y según programa de obra presentado por el Contratista, la obra posee un porcentaje programado acumulado del 48.40% correspondiente a \$5.314.712.318,43 VS un ejecutado del \$6.116.311.490,58 correspondiente a 55.70%, reflejando un adelanto del 7.30%, Esta interventoría semana – semana continuara realizando los controles a la programación de obra.

La Interventoría ha venido realizando seguimiento, acompañamiento y revisión de las actividades realizadas por el contratista de obra en el marco del desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", según lo estipulado en los documentos técnicos contractuales, así como la elaboración y remisión de respuestas a las comunicaciones del contratista, según los requerimientos contractuales del proyecto y necesidades reales del proyecto.

4.5.1 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO FINANCIERO.

Para el periodo comprendido del presente informe mensual de interventoría No12, el avance general del contrato en el área financiera es del 30% respecto al valor total del contrato de obra; equivalente a \$2,907,510,384.90, con respecto al acta parcial de obra N°01 el valor del acta amortizada equivale a \$ 2.306.835.065,17 equivalente a un 21%, cabe mencionar que para el acta en mención el porcentaje del acta antes de amortización equivale a 30.01% cuyo valor es del \$3.295.478.664.10.



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009 2023

REV. 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 17 de 50

AVANCE FINANCIERO VS AVANCE FISICO

CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE OBRA N°02	VALOR EJECUTADO	SALDO
ITE M	ACTIVIDADES	Vr.Total	Vr. Total	Vr.Total	Vr. Total
1.00	PRELIMINARES				
1.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	\$ 140,817,215.00	\$ 204,313,685.00	\$ 204,313,685.00	\$ 0
1.2	EXCAVACION MANUAL	\$ 8,163,124.00	\$ 18,288,137.00	\$ 7,889,185.00	\$10,398,952.00
1.3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	\$ 14,680,729.00	\$ 42,109,149.00	\$ 39,413,581.00	\$2,695,568.00
1.4	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	\$ 344,715,644.00	\$ 391,134,874.00	\$ 391,134,874.00	\$ 0
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE				
2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	\$ 140,457,804.00	\$ 309,910,598.00	\$ 306,970,757.00	\$2,939,841.00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	\$ 544,697,191.00	\$ 619,361,708.00	\$ 439,554,467.00	\$179,807,241.00
2.3	TERRAPLEN	\$ 395,442,241.00	\$ 659,433,232.00	\$ 491,471,743.00	\$167,961,489.00
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS				
3.1	CONCRETO HIDRAULICO Fc=	\$ 782,431,370.00	\$ 782,431,370.00	\$ 427,983,017.00	\$354,448,353.00



CONSULTORES DONOVAN S.A.S

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°1, CMA-SPM-009-2022

REV.: 0

INFORME MENSUAL N° 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 58 de 90

	21MPa (D) elaborado en sitio				
3.2	CONCRETO HIDRAULICO $f_c=21\text{MPa}$ (D) para viga riostra	\$ 314,716,288.00	\$ 314,716,288.00	\$ 200,281,792.00	\$114,434,496.00
3.3	CONCRETO HIDRAULICO $f_c=14\text{MPa}$ CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	\$ 735,285,288.00	\$ 735,285,288.00	\$ 468,175,848.00	\$267,109,440.00
3.4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) (SOLADO)	\$ 58,056,162.00	\$ 58,056,162.00	\$ 15,963,422.00	\$42,092,740.00
3.5	ACERO DE REFUERZO $FY=420\text{MPa}$	\$ 969,894,928.00	\$ 851,965,244.00	\$ 322,692,791.00	\$529,272,453.00
3.6	SELLANTE ASFALTICO PARA JUNTAS	\$ 313,274,304.00	\$ 313,274,304.00	\$ -	\$313,274,304.00
4.00	OBRAS DE DRENJE				
4.10	EXCAVACION MANUAL	\$ 7,223,808.00	\$ 7,223,808.00	\$ 5,467,037.00	\$1,756,771.00
4.2	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	\$ 99,682,169.00	\$ 148,364,177.00	\$ -	\$148,364,177.00
4.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	\$ 140,283,892.00	\$ 140,283,892.00	\$ 140,022,425.00	\$261,467.00
4.4	ACERO DE REFUERZO $FY=420\text{MPa}$	\$ 844,781,760.00	\$ 712,774,567.00	\$ 153,611,382.00	\$559,163,185.00
4.5	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU: NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	##### #	##### #	\$ 187,627,921.00	\$1,336,023,124.00
4.60	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	\$ 5,588,086.00	\$ 5,588,086.00	\$ 3,253,091.00	\$2,334,995.00
5.00	BOX-COULVERT				
5.10	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	\$ 2,935,327.00	\$ 2,935,327.00	\$ 2,935,327.00	\$-
5.2	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	\$ 9,930,838.00	\$ 9,930,838.00	\$ 9,930,838.00	\$-
5.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	\$ 24,453,377.00	\$ 88,162,167.00	\$ 88,162,167.00	\$-
5.4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON	\$ 40,171,110.00	\$ 82,471,009.00	\$ 63,296,439.00	\$19,175,570.00



	MATERIAL GRANULAR TIPO SBG				
5.5	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	\$ 164,090,722.00	\$ 164,090,722.00	\$ -	\$ 164,090,722.00
5.60	CONCRETO HIDRAULICO f_c 14MPa (F) (SOLADO)	\$ 8,689,549.00	\$ 8,689,549.00	\$ 7,887,333.00	\$ 802,216.00
5.70	CONCRETO HIDRAULICO f_c 14 MPa (G) (para piedra pegada)	\$ 174,972,115.00	\$ 174,972,115.00	\$ -	\$ 174,972,115.00
5.80	CONCRETO HIDRAULICO f_c 21MPa (D) (PARA ESTRUCTURAS)	\$ 263,056,776.00	\$ 303,773,632.00	\$ 269,360,666.00	\$ 34,392,964.00
5.90	CONCRETO HIDRAULICO f_c 28 MPa CLASE C (PARA VIGAS, TABLERO Y BORDILLOS)	\$ 346,982,469.00	\$ 346,982,469.00	\$ 264,726,167.00	\$ 82,256,302.00
5.10	ACERO DE REFUERZO $F_y = 420$ MPa	\$ 377,417,277.00	\$ 379,390,412.00	\$ 324,474,524.00	\$ 54,915,888.00
5.11	PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO f_c 28 MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 1.0 M Y REFUERZO DE ACERO	\$ 568,413,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5.12	APOYO ELASTOMERICO	\$ 3,434,100.00	\$ 3,434,100.00	\$ -	\$ 3,434,100.00
5.13	JUNTA ELASTOMERICA PARA PUENTES	\$ 22,342,043.00	\$ 22,342,043.00	\$ -	\$ 22,342,043.00
5.14	PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$ 86,111,076.00	\$ 86,111,076.00	\$ -	\$ 86,111,076.00
5.15	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	\$ 3,167,794.00	\$ 3,167,794.00	\$ -	\$ 3,167,794.00
5.16	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	\$ 27,021,475.00	\$ 27,021,475.00	\$ -	\$ 27,021,475.00
6.00	SEÑALIZACION				
6.10	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	\$ 1,825,096.00	\$ 1,825,096.00	\$ -	\$ 1,825,096.00
NP	NO PREVISTOS				
NP - 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE		\$ 502,009,930.00	\$ 453,786,219.00	\$ 48,223,711.00

	PIEDRA CANTO RODADO 4" PARA FILTROS				
NP - 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA 4" PARA FILTROS		\$ 99,512,160.00	\$ 89,964,400.00	\$9,527,760.00
NP - 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500		\$ 157,428,756.00	\$ 157,428,756.00	-
NP - 4	PILOTES EN CONCRETO HIDRAULICO f'c= 28 MPa VACIADO IN SITU INCLUYE PERFORACION DIAMETRO DE 0.80 M Y ACERO DE REFUERZO. SEGÚN DISEÑO.		\$ 493,550,200.00	\$ 493,550,200.00	\$ -

Tabla. Control de valores del proyecto

4.5.2 AVANCE GENERAL DEL CONTRATO FÍSICO.

En el presente informe, se registra un avance físico del 55.70%, según programación de obra las actividades de construcción de obras de drenaje y puente sigan su curso, la construcción de la placa huella se ejecuta semana a semana, se realizan actividades de excavación en material común de la explanación y canales, cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre, subbase granular clase c, concreto hidraulico f'c= 21MPa (D) elaborado en sitio, concreto hidraulico f'c= 14 MPa clase G (para piedra pegada), acero de refuerzo FY = 420 MPa, así mismo se debieron iniciar la Implementación de Gestión de Obra y PAPS0, lo cual a la fecha no ha sido cumplido de manera correcta.



Gráfica: Avance Físico



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

 ALCALDIA DE MONTERIA
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-008-2022

REV.: 0

 INFORME MENSUAL No. 12
 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Pagina 21 de 30

4.6 VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA

Durante el presente periodo se realiza la verificación y/o cumplimiento a las obligaciones del contrato de obras, el cual se suscribió acta de inicio el día 22 de septiembre de 2022.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA			
Obligación	Verificación	Cumplimiento	Observaciones
Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30%)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.		Se destinó a la ejecución del contrato de mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%).	
Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.		Se cumplió con las condiciones establecidas en el proceso de contratación del contrato en referencia.	
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.		Se ha desarrollado el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo		Se garantiza de manera oportuna la calidad de los bienes y servicios prestados, de	Se realiza el seguimiento y respectiva verificación de todos los procesos con el proceso de garantizar la

6392



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDÍA DE MONTERÍA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022

REV: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 22 de 50

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.		acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso	calidad de los bienes y servicios prestados.
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	La interventoría mantendrá informada a la entidad contratante, de cualquier suceso que tenga efecto en la ejecución del contrato		
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	La interventoría velará por el cumplimiento del contratista, de acuerdo a las normativas vigentes.		
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.		La interventoría, realizará verificación a los cumplimientos de calidad pactados por el contratista de obras.	
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.		El contratista promueve la vinculación laboral al personal que se encuentra en las zonas de intervención de la obra, las cuales están siendo verificadas por la interventoría	
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.		El contratista promueve la vinculación laboral al personal que se encuentra en las zonas de intervención de la obra, las cuales están siendo verificadas por la interventoría	
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.		Se realiza seguimiento continuo para garantizar el	



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA-SPM-609 2022

REV: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 23 de 30

		cumplimiento de las obligaciones del contratista de obras.	
Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	Se mantendrá informada a la entidad de cualquier situación que implique una modificación del estado de los riesgos.		
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.		Se mantendrá informada a la entidad contratante de cualquier circunstancia que impida la ejecución del contrato	
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Por parte de la interventoría se realiza la verificación del cumplimiento de las obligaciones en el componente de la seguridad y salud de los trabajadores en obra.		
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	El contratista se compromete a informar a la interventoría/entidad cualquier composición jurídica, social, comercial o financiera, tal y como lo describen las obligaciones del contrato.		
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le		La interventora verifica constantemente el cumplimiento de las obligaciones	



correspondan de acuerdo con su labor.		laborales del contratista de obras.	
Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	Se mantendrá informada a la entidad de cualquier suceso de inicio de investigaciones penales.		
El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	Se realizará la verificación al plan de calidad y se encuentra en constante seguimiento por parte de la interventoría		
El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.	Se dio inicio a la construcción de la placa huella, de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante, sin embargo, el contratista entrego un comunicado donde manifiesta realizar obras adicionales. (Sin aprobar)		
Garantizar el cumplimiento de la Ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y las normas que la reemplace, adicione y complementa, relacionadas con el manejo ambiental.		Se realiza la verificación por parte de la interventoría de la implementación del PGIO, de acuerdo al componente ambiental y a las normativas vigentes.	
Cumplir las especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales		Se realiza la verificación de los ensayos realizados por el contratista,	



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDÍA DE MONTERÍA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-909-2023

REV. 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERÍODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 25 de 30

cumpliendo las especificaciones de INVIAS vigentes y aplicables para tal efecto.		constatados por la interventoría, durante el presente periodo, de acuerdo a las esp. Técnicas del proyecto	
Colocar vallas informativas en cada uno de los sitios donde se adelanten obras, con base en las especificaciones señaladas en la normatividad vigente, emanada del Ministerio de Transporte.		El contratista colocó las vallas informativas en sitio de obra con la información necesaria del proyecto, de acuerdo a lo solicitado por la entidad.	
Incluir el personal perteneciente a la población beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: familias en acción, jóvenes en acción y/o estrategias unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. Para el efecto, EL MUNICIPIO solicitará a PROSPERIDAD SOCIAL el listado de personas pertenecientes a dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. EL MUNICIPIO remitirá al interventor el reporte de los contratos de las personas que cumplen con esta condición, junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social.	El contratista de obras durante de la ejecución del proyecto realizará la vinculación del personal descrito, donde la interventoría realizará el seguimiento respectivo del mismo.		
Cumplir de los protocolos de bioseguridad de conformidad con la norma vigente.	Se mantendrá una revisión constante a lo largo de la ejecución del proyecto por parte de la interventoría en cuanto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.		

6396

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-009-2002 INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV.: 0 Página 26 de 50
---	--	--------------------------------

5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

(VER ANEXO NUMERAL 4.0)

5.1 INFORME SEMANAL

Se anexa formato

5.2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato

5.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato

5.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato

5.5 PROGRAMACION DE OBRAS Y FLUJO DE CAJA

Se anexa programación de obras del contratista.

5.6 ESTADO GENERAL DE TIEMPO

Se anexa formato

5.7 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Se anexa formato

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-OPM 909-2022 INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV.: 0 Página 27 de 80
---	--	--------------------------------

5.8 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato

5.9 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se anexa formato

5.10 ACTAS DE COMITÉ DE TÉCNICOS.

Se anexa formato

5.11 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Se anexa formato

6. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Número de proceso de selección	Concurso de Méritos Abierto CMA-SPM-009-2022
Número del contrato	CMA-SPM-009-2022
Objeto	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Contable al Contrato cuyo Objeto es " Construcción de Placa Huella en la Vía de la Vereda Maracayo en el Corregimiento de Tres Piedras en el Municipio de Montería".
Contratista	CONSULTORIA DONOVAN S.A.S
NIT	900.644.351-9
Valor Total Inicial	Seiscientos noventa y seis millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos sesenta pesos (\$696.192.460) M/cte
Adición No. 01	Doscientos tres Millones Quinientos Ochenta y seis Mil Ochocientos treinta y seis pesos (\$203.586.836) M/cte
Valor acumulado del contrato	Ochocientos Noventa y nueve Mil Setecientos Setenta y nueve Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos (\$899.779.296) M/cte.
Modificaciones	N/A
Suspensión No. 01.	29 de diciembre de 2022
Reinicio No. 01.	10 de marzo de 2023
Suspensión No. 02	30 junio de 2023
Reinicio No. 02.	18 julio de 2023
Suspensión No. 03	20 octubre de 2023
Reinicio No. 03	11 marzo de 2024
Cesiones de participación contractual	N/A
Plazo Inicial	Seis (06) meses.
Prórroga Número Uno (1)	02 de junio de 2023 (1 meses adicionales)
Prórroga Número Dos (2)	19 de julio de 2023 (3 meses adicionales)
Prórroga Número tres (3)	11 de marzo de 2024 (3 meses adicionales)
Plazo Final	Trece (13) meses
Fecha de Inicio	Veintidós (22) de septiembre de 2022
Fecha de Terminación Inicial del contrato	Veintidós (22) de marzo de 2023
Fecha de terminación Actualizada del contrato	Once (11) de junio de 2024

6399

	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-012-2022	REV. 0
	INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	Página 28 de 50

Dirección	Calle 4 N° Kra 10-41- Barrio El Prado – Tierra Alta - Córdoba
Número de Teléfono	601 265 02 21

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2024 al 10 de abril de 2024, el Interventor realizó las siguientes actividades:

- Se realizó revisión y observaciones a la documentación entregada por parte del contratista de obra, verificando el cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Obra, Pliegos de Condiciones Definitivos, anexo Técnico y demás documentos inherentes al Contrato.
- Se revisó la implementación del PGIO, enviado por el contratista de obras, la cual fue verificada por los especialistas de la interventoría en cada una de sus competencias.
- Se realizó constante seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obras con respecto al cronogramas de obras entregado.
- Se realizó revisión de los resultados de laboratorio del material de terraplén y sub base, entregados por el contratista de obras, de acuerdo a lo descrito en las especificaciones técnicas.
- Se realizó revisión y/o chequeo en las excavaciones con maquina en material común, realizadas por el contratista de obras.
- Se exigió al contratista el cumplimiento de la Programación de Obra presentada, se realizaron seguimientos semana a semana.
- Se diligencio en compañía del contratista la Bitácora de Obra
- Se realizaron Comités de Seguimiento al Contrato, donde estuvieron presentes el Supervisor del contrato de la secretaria de Infraestructura, Contratista de Obra e Interventoría, con el objeto de hacer seguimiento al estado y avance del contrato, se pactaron compromisos por las partes.

COMITÉS TÉCNICOS.

Durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo al 10 abril de 2024 no se llevaron a cabo comités técnicos en el marco del desarrollo del contrato número LP-SPM-012-2022.

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV.: 0 Pagina 30 de 50
---	--	----------------------------

6.3 INFORMES ESPECIALISTAS/PROFESIONALES.

A continuación, se presenta los informes del personal profesional y técnico que prestaron sus servicios profesionales durante el periodo correspondiente entre el 11 de marzo al 10 de abril del 2024 para la ejecución del contrato de interventoría No CMA-SPM-009-2022. VER ANEXO 5.3

CARGO PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTAS A CARGO.	DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES.	<ul style="list-style-type: none"> • INGENIERO IVÁN ENRIQUE ALVIZ GONZÁLEZ • Dirección y coordinación en las actividades propias de la interventoría para la ejecución del proyecto • Elaboración de informes semanales del proyecto de acuerdo con los lineamientos de la Entidad Contratante • Elaboración y presentación de informe mensual y acta de costos mensual de la interventoría de según los requisitos establecidos en la Entidad en los documentos contractuales. • Asistencia y participación en reuniones y comités de seguimiento convocado. • Acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del contrato de obra No LP-SPM-012-2022 • Elaboración y remisión respuesta a las comunicaciones del contratista de obra

6.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.

Se presenta la programación mensual de los recursos programados comparados con la ejecución mensual realizada para el contrato de obra e interventoría:

Contrato de obra

MES DE EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	RECURSOS TOTALES EJECUTADOS ACUMULADOS
ABRIL DE 2024	\$5.314.712.318,00	\$ 6.116.311.490,00

Nota: La información registrada en la tabla anterior fue tomada del programa de inversión del contrato, flujo de caja y programa de obra.

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV.: 0 Pagina 31 de 50
---	--	----------------------------

Contrato de interventoría

MES DE EJECUCIÓN	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	RECURSOS TOTALES EJECUTADOS ACUMULADOS
ABRIL DE 2024	\$0	\$899.779,296

Nota: La información del contrato de interventoría fue tomada del plan de cargas.

6.5 VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Durante el presente periodo se realizó la verificación y/o cumplimiento a las obligaciones del contrato de la interventoría, de acuerdo a la ejecución de las actividades del contratista de obras e informando de manera oportuna de los avances del contratista de obras:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
Obligación	Verificación	Cumplimiento	Observaciones
Presentar a la secretaria de planeación el plan de trabajo de la interventoría en concordancia con el plan de trabajo de la obra objeto de la interventoría.		Se entregó a la entidad contratante plan de trabajo de la interventoría en el tiempo indicado por medio magnético.	
Presentar un Plan de Calidad para la interventoría.		Se presenta plan de calidad de acuerdo a lo solicitado por la entidad contratante.	
Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoría.		Fue entregado a la entidad contratante en su momento	
Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el municipio de Materia para el personal de la interventoría.	Se encuentra en proceso de entrega por proveedor de despacho		
Mantenerse al día con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus Trabajadores.		Los aportes de seguridad social y parafiscales de los trabajadores se encuentran en cumplimiento constantemente.	



CONSULTORES DONOVAN S.A.S

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022

REV.: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 32 de 50

Presentar informes de interventoría en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economía de recursos y con calidad.		Se entregaron en la fecha de corte indicada por medio magnético y físico a la entidad contratante	
Revisar y aprobar los estudios y diseños definitivos para la ejecución de la obra.		Se revisó y aprobó los estudios y diseños definitivos a la entidad contratante.	
Elaborar la lista y programación de los test de laboratorios o pruebas requeridas en la obra objeto de interventoría.		Se cuenta con una programación para la realización de los test de laboratorio o pruebas requeridas en obra.	
Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio y hacer Recomendaciones.	Hasta la fecha de corte del presente informe el contratista no ha realizado pruebas de laboratorio.	No cumple	Hasta la fecha de corte del presente informe el contratista de obra no ha presentado pruebas de laboratorio.
Registro fotográfico y de video.		Se tomaron registros fotográficos y videos del estado inicial de la vía y de las actividades realizadas.	
Obligaciones de carácter técnico			
Verificación de la situación actual antes del inicio de la obra.		Se realizó un recorrido, levantamiento topográfico y se tomaron registros fotográficos y de video.	
Revisar y aprobar los planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el balance previo de la obra.	Se encuentra en revisión de acuerdo a las especificaciones encontradas en la vía.	No cumple	Hasta la fecha de corte del presente informe encuentra en revisión de acuerdo a las especificaciones encontradas en la vía.
Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta crítica en método CPM usando el software PROJECT.		Se aprobó cronograma de actividades en software PROJECT	
Exigir al contratista la reprogramación del cronograma de trabajo cuando se presente retraso para	Hasta la fecha no se ha solicitado reprogramación de obras		

CONSULTORES DONOVAN S.A.S NIT. 900.644.351-9

Calle 17 10-16 OFIC 803 Bogotá D.C

Calle 4 No Kra. 10-41 – Barrio El Prado- Tierralta – Córdoba

Teléfono: 601 265 02 21 – 3012845557

e-mail: donovanmt009@gmail.com



CONSULTORES DONOVAN S.A.S

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-BPM-009-2022

REV.: 0

INFORME MENSUAL, No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 33 de 50

mantener contractuales.	plazos			
Verificar la existencia de licencias, permisos y demás a que hubiere lugar.		Se verifico correctamente la existencia de licencias, permisos y demás.		
Hacer controles y seguimientos.		Se realizan controles y seguimientos al contrato de obras de forma constante.		
Verificar que las tomas de muestras y la realización de los ensayos de campo y de laboratorios se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia.	Se encuentra en revisión.			Hasta la fecha de corte del presente informe se encuentra en revisión.
Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a los diseños y demás documentos contractuales e informar a la secretaria de Planeación posibles irregularidades.		Se realizan revisiones y balances de obra constantes con el fin de que el trabajo ejecutado corresponda a los diseños y documentos contractuales.		
Bitácora.		Se realiza el debido registro diario.		
Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaría para la presentación de informes parciales, finales de interventoria y de incumplimientos que den lugar a sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011.		Los documentos descritos se realizan utilizando los formatos dispuestos por la secretaria.		
Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras.		Se realiza el seguimiento y control de las actividades con el propósito que el contratista logre ejecutar las actividades de acuerdo al cronogramas entregado		
		Se realiza seguimiento y control diario a los planes de		



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-000-2022

REV: II

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 34 de 50

Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito,		aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito.	
Revisar el PMA presentado por el contratista.		Se revisó y se realizaron recomendaciones.	
Hacerle seguimiento al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoría.		Se realiza seguimiento constante al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoría.	
Revisar y aprobar el permiso de ocupación de cauce necesario para el desarrollo de la obra.	Hasta la fecha de corte del presente informe, aun no se ha desarrollado un permiso de ocupación de cauce para el desarrollo de la obra.		No se ha tramitado un permiso de ocupación de cauce.
Hacer cumplir los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental.		Se realiza seguimiento constante a los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental para hacer cumplir todo lo pertinente.	
Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la ejecución de las obras en los aspectos técnicos.		Se tiene completo conocimiento y se acatan las disposiciones normativas locales, departamentales y nacionales que afectan técnicamente la ejecución de las obras.	
Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoría, los	Hasta la fecha no se han ejecutado		

CONSULTORES DONOVAN S.A.S NIT. 900.644.351-9

Calle 17 10-16 OFIC 803 Bogotá D.C

Calle 4 No Kra. 10-41 - Barrio El Prado- Tierralta - Córdoba

Teléfono: 601 265 02 21 - 3012845557

e-mail: donovanmb006@gmail.com



CONSULTORES DONOVAN S.A.S

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022

REV.: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 36 de 50

planos record de la construcción durante toda la ejecución de la obra y verificar que sean presentados al Municipio los planos finales.	actividades que representen presentación de planos record		
Elaborar un listado de actividades críticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoría.	Se encuentra en ejecución hasta la fecha de corte del presente informe.		La realización del listado de actividades críticas del cronograma de actividades del contrato de interventoría se encuentra en revisión.
Revisar el PMA presentado por el contratista.		Se revisó y se realizaron recomendaciones.	
Hacerle seguimiento al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoría.		Se realiza seguimiento constante al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoría.	
Revisar y aprobar los permisos de tala de árboles y disposición de escombros necesarios para el desarrollo de la obra.	Hasta la fecha el contratista de obras no ha realizado retiro de material de escombros producto de las demoliciones de cunetas en tramo 1, no se han presentado talas		
Hacer seguimiento al programa de monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales al municipio. Ordenar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto.		Se realiza la verificación de la implementación del PGIO, del contratista de obras y se hacen las respectivas observaciones	
Participar y atender las evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, la comunidad, el contratante, o empresas contratadas por el contratante.		Se participa y se atienden las evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, la	



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-000 2002

REV.: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 36 de 60

		comunidad, el contratante, o empresas contratadas por el contratante	
Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestión de manejo ambiental realizada en cumplimiento del PMA del Proyecto, así como la gestión adelantada para responder a las exigencias u observaciones específicas de las autoridades ambientales, la comunidad, o el contratante. Debe incluir los resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto.		Se realiza el desarrollo del informe mensual en donde se relacione la gestión pertinente para cada observación planteada.	
Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su competencia, así como las sanciones contractuales derivadas de éste.		Se tienen claras las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental y se atenderán debidamente.	
Recibir y verificar dentro de los 15 días siguientes al inicio del contrato de consultoría que el contratista de obra presente, la relación del equipo mínimo obligatorio, los Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, el Programa de obra, el plan de manejo de tránsito PMT, y los demás documentos exigidos en el pliego de condiciones de acuerdo con la normatividad legal vigente. Estos documentos deberán ser revisados dentro de los cinco días calendarios siguientes al recibo de los mismos; y deberá informar cualquier novedad para que el contratista de obra los corrija en un término no mayor a cinco días hábiles.		Se revisó y verifiqué dentro del tiempo establecido la relación de equipos mínimos obligatorios, los análisis de precios unitarios, el programa de obra, el plan de manejo de tránsito PMT y demás documentos exigidos en el pliego de condiciones.	
Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestión de manejo ambiental realizada en cumplimiento del PMA del Proyecto, así como la		Se realiza entrega del respectivo informe, en el presente informe.	



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

 ALCALDIA DE MONTERIA
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-609-2022

REV: 0

 INFORME MENSUAL No. 12
 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 37 de 38

gestión adelantada para responder a las exigencias u observaciones específicas de las autoridades ambientales, la comunidad, o el contratante. Debe incluir los resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto.			
Recibir dentro de los cinco hábiles siguientes al inicio del contrato de obra el factor de calidad ofrecido por el contratista de obra.		Se recibió dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio del contrato de obra el factor de calidad ofrecido por el contratista de obra.	
Cumplir con los ensayos establecidos en la propuesta.	Hasta la fecha de corte del presente informe no se ha realizado ensayos contractuales.		
Obligaciones de carácter Administrativo de la interventoría frente al contratista de obra			
Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la obra.		Se verifico que el contratista de obra cumple con el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales.	
Recibir y verificar dentro de los 15 días siguientes al inicio del contrato de consultoría que el contratista de obra presente el personal previsto en el anexo técnico 1. Del pliego de condiciones. Estos documentos deberán ser revisados dentro de los cinco días calendarios siguientes al recibo de los mismos; y deberá informar cualquier novedad para que el contratista de obra los corrija en un término no mayor a cinco días hábiles.		Se recibió y se verifico dentro de los 15 días siguientes al inicio del contrato de consultoría que el contratista de obra presente el personal previsto en el anexo técnico 1. Del pliego de condiciones.	
Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de su ejecución, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendrá en la ejecución		Se revisó y se aprobó, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes	



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022

REV. 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 30 de 50

de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente.		de su ejecución, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato.	
Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable. Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.		Se realiza una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de trabajos y se exige que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, así mismo, se determina el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable.	
Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoría.		Se realiza un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoría.	
Verificar y asegurar que el personal del contratista para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades.		Se verifica y se mantiene un seguimiento constante al contratista para que mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial	



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-909-2022

REV: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 30 de 50

		necesarios para la ejecución de las actividades.	
Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podrá emplear vigilantes o inspectores, según corresponda. Estos costos están incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y el Municipio de Montería – Secretaría de Planeación, en ningún caso reconocerá suma alguna adicional.		Se establecieron y se mantienen controlados las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos.	
Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato objeto de la interventoría.		Se hace seguimiento constante para mantener las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato objeto de la interventoría.	
Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por El Municipio de Montería – Secretaría de planeación.		Se verifico la instalación de la valla por parte del contratista aprobada por El Municipio de Montería – Secretaría de planeación.	
Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoría del Municipio de Montería – Secretaría de Planeación y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.	Hasta la fecha no han ocurrido situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que requieran participación del supervisor del contrato de interventoría del Municipio de Montería – Secretaría de Planeación.		



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-989-2022

REV.: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 40 de 50

Consultar con el Municipio de Montería – Secretaría de Planeación las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.	Hasta la fecha de corte del presente informe, no se ha presentado alguna inquietud de orden legal.		
Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales.			
Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.		Se realizan reuniones de manera correcta al menos una (1) vez por semana con el contratista de obra, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.	
Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.		Se elaboró y se suscribió el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	
Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio de Montería – Secretaría de Planeación. Para efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras.		Se elaboró de manera correspondiente el acta de inicio de ejecución del contrato utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio de Montería – Secretaría de Planeación.	
Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones del		Se ha asistido de manera correcta a todas las reuniones que se han	



CONSULTORES DONOVAN S.A.S

ALCALDÍA DE MONTERÍA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPN-009-2022

REV.: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 41 de 50

Municipio de Montería – Secretaría de Planeación relacionada con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.		celebrado en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones del Municipio de Montería – Secretaría de Planeación relacionada con los trabajos objeto de la interventoría y se han elaborado y suscrito las actas correspondientes.	
Revisar las actas mensuales, con base en la verificación directa en el sitio de la confrontación de las pre-actas suscritas con el contratista.		Se revisan las actas mensuales de manera oportuna.	
Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en el contrato de obra las respectivas actas de modificación de cantidades de obra.	A la fecha, aun no se ha aprobado actas de modificación de cantidades de obra.		
Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente.	A la fecha, aun no se ha recibido a satisfacción obras realizadas.		
Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Municipio de Montería – Secretaría de Planeación la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.	Hasta la fecha de corte del presente informe se ha venido trabajando en el análisis del avance contractual para prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Municipio de		



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDÍA DE MONTERÍA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022

REV.: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 42 de 50

	Montería – Secretaría de Planeación la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.		
Presentar al Municipio de Montería – Secretaría de Planeación los informes parciales y el final de sus actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberán adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del Municipio de Montería – Secretaría de Planeación.		Se presentó al Municipio de Montería – Secretaría de Planeación el primer informe parcial, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado, se incluyó lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.	
Obligaciones de Control Contable y financiero.			
Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el municipio deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.	Hasta la fecha de corte del presente informe, se realiza un análisis financiero con los debidos procesos para anticipar eventuales necesidades.		



Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.	Hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista aún no ha presentado facturas con sus debidos soportes.		
Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato.	Los balances financieros se encuentran en desarrollo a la fecha de corte del presente informe.		
Obligaciones Jurídicas			
Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista.	Hasta la fecha de corte del presente informe, no se ha tramitado alguna solicitud de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista de obra.		
Antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.	Hasta la fecha de corte del presente informe, no se ha tramitado alguna solicitud de sanciones contractuales al contratista de obra.		
Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al Municipio de Montería – Secretaría de Planeación, y de resultar pertinente, dar aviso a la compañía aseguradora.	Hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista no ha incumplido obligaciones contractuales.		

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV. 0 Pagina 44 de 50
---	--	---------------------------

7. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (VER ANEXO NUMERAL 6).

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril de 2024, en la Interventoria se utilizaron los siguientes recursos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (mes)
Camioneta o campero de más de 2000c.c. (incluye peajes y combustible) el modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelo 2005 a 2015	1
Equipo completo de topografía	1
Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	1

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo al 10 de abril de 2024, la Interventoria laboró con el siguiente personal:

PERSONAL DE INTERVENTORIA CTO No CMA-SPM-009-2022		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	CANTIDAD
Director de Interventoria	Iván Enrique Alviz González	1
Residente de Interventoria 1	Jesús David Tafur acosta	1
Residente de Interventoria 2	María Camila Arenas de la Hoz	1
Especialista en Estructuras	Javier José Carrillo Ortega	1
Especialista Ambiental	Martin Rafael Martínez Mercado	1
Especialista en Vías	Diego Ignacio Arenas	1
Trabajadora Social	Klara Beatriz Maza Yopez	1
Coordinador SG-SST	Mario Alberto Monterroza Otero	1
Contador	Yenny Castillo	1
Abogado	Diana Patricia Gomez	1
Topógrafo	Anderson Lebigoth Villamizar Teherán	1
Cadenero 1	Elvis Hurtado	1
Inspector 1	German Francisco Novoa Cordero	1
Inspector 2	Pedro Julio Arrieta Doria	1
Secretaria	Kelly Johanna Grast	1
Conductor	Gustavo Hoyos	1

6.3 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA No CMA-SPM-009-2022

AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Calidad del Servicio	11/06/2024	11/06/2029	\$89.977.929,60
Cumplimiento del Contrato	22/09/2022	11/12/2024	\$89.977.929,60
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	22/09/2022	11/06/2027	\$89.977.929,60

Póliza de Seguro No 3413175-4
Suramericana

6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Sistema de Gestión Integral de la interventoría CONSULTORES DONOVAN S.A.S, establece unos parámetros de calidad para el proyecto, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA DE LA VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, Se implementan aquí controles rigurosos al desarrollo de las actividades de obra civil así como también a los procesos administrativos y financieros que son el apoyo base para la ejecución del mismo, se hará control directo sobre los resultados de laboratorio, de la toma de muestra para su análisis, del control de equipos y del manejo responsable de medio ambiente.

6.5 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor anticipo y/o pago anticipado.



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDÍA DE MONTERÍA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-DPM-005-2022

REV. 1.0

INFORME MENSUAL No. 12
PERÍODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 46 de 50

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al cierre del presente informe el contratista de obras llevo a cabo actividades de relleno con material de terraplén y sub base en el tramo No.01 y que de acuerdo a lo descrito en los informes semanales presentados por la interventoría, las actividades para la semana N50 son las siguientes: la construcción de la placa huella, realizando actividades de excavación en material común de la explanación y canales, cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre, subbase granular clase c, concreto hidráulico $f_c = 21 \text{ MPa}$ (D) elaborado en sitio, concreto hidráulico $f_c = 14 \text{ MPa}$ clase G (para piedra pegada), acero de refuerzo $FY = 420 \text{ MPa}$, así mismo, dar cumplimiento a lo descrito en la Implementación de Gestión de Obra y PAPS. Esta interventoría, por medio de comunicado requerirá al contratista con el fin de dar inicio a las actividades contractuales en la obra y así evitar más atrasos e incumplimientos a lo estipulado en el contrato de obra.

A la fecha del presente informe y según programa de obra presentado por el Contratista, la obra posee un porcentaje programado acumulado del 48.40% correspondiente a \$5.314.712.318,43 VS un ejecutado del \$6.116.311.490,86 correspondiente a 55.70%, reflejando un adelanto del 7.30%, Esta interventoría semana – semana continuara realizando los controles a la programación de obra, Se ha solicitado al contratista de obras aumentar el rendimiento en la ejecución de actividades.

Se realizo fundida de Box culvert y puente, de acuerdo a lo descrito en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

En el presente mes el contratista realizo el mejoramiento de los puntos críticos y la conformación de la calzada, dando el ancho de la vía, esto con el fin de brindar acceso a su maquinaria e ingreso de materiales y equipos para la normal ejecución del proyecto, vale resaltar que dichas actividades no son contractuales, por lo que no estarán sujetas a reconocimiento de pago.

Se realizó el relleno con material de subbase granular sobre el tramo No. 01, comprendido en entre las abscisas K0+000 hasta K1+840, de acuerdo a lo descrito en los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.

Se realizó fundida de placa huella sobre un carril entre las abscisas K0+100 hasta K1+080, de acuerdo a las medidas en los diseños y especificaciones del proyecto

Se realizó la revisión y/o observaciones a la implementación del PGIO, presentado por el contratista de obras, ajustado a las normativas vigentes y recomendaciones de los especialistas de la interventoría.

Se realizaron comités de seguimientos al contrato a los cuales asistieron, el Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del Contrato, Contratista de Obra e Interventoría, en los cuales se hablaron temas referentes al contrato y se pactaron compromisos por las partes.



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚ. CMA-OPM 009-2002

REV.: II

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024

Página 41 de 50

La interventoría en el presente mes en diferentes ocasiones requirió al contratista la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Calidad y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y PAPSO contratados, teniendo en cuenta que no se viene ejecutando en su totalidad. Se seguirá verificando y realizando seguimiento constante y en los casos que se requieran se solicitará al contratista su cumplimiento.

La interventoría ha recomendado al contratista hacer entrega de la documentación necesaria para el control y seguimiento de las actividades en ejecución.

Se ha recomendado al contratista de obras instalar la señalización en los lugares intervenidos, hacer entrega de las afiliaciones a seguridad social y parafiscal del personal en obra, hacer entrega de la dotación y EPP y subsanar las no conformidades encontradas en el seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Calidad y Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y PAPSO contratados.



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPF-009-2002

REV: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2004

Página 48 de 50

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTOR

Se anexan al presente informe Relación de correspondencia enviada.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS



Estado de la vía durante la intervención



Estado de la vía durante la intervención



Fundida de concreto reforzado de 21MPa



CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

ALCALDIA DE MONTERIA
CONTRATO DE INTERVENTORA No. CMA-IPM-009-2021

REV.: 0

INFORME MENSUAL No. 12
PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 16 ABRIL DE 2024

Página 49 de 50



Fundida de concreto de 21MPa



Fundida de losa inferior de Boxcoulvert No. 06



Estado de la vía durante la intervención



Revisión de niveles topográficos

CONSULTORES DONOVAN S.A.S NIT. 900.644.351-9
Calle 17 10-16 OFIC 803 Bogotá D.C
Calle 4 No Kra. 10-41 – Barrio El Prado- Tierralta – Córdoba
Teléfono: 601 255 02 21 – 3012545557
e-mail: donovanm009@gmail.com

 CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ALCALDIA DE MONTERIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-009-2022 INFORME MENSUAL No. 12 PERIODO: DEL 11 DE MARZO AL 10 ABRIL DE 2024	REV.: 0 Página 36 de 50
---	--	--------------------------------

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PEDIALES

Durante el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2024 al 10 de abril de 2024 no se realizaron actividades de campo desde el área socio, ambiental y predial en la zona del proyecto.

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Se adjunta copia de la bitácora del mes correspondiente al presente informe mensual de Interventoría

 <p>Ministerio del Medio Ambiente</p>	<p>INFORME TÉCNICO DE INTERVENCIÓN - COMUNITAT DE ORGANITZACIÓ</p> <p>ALCALDIA DE BELLVÍS</p>					<p>PROYECTO</p> <p>PROYECTO DE INTERVENCIÓN</p>	<p>1</p>
<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>		<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>	<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>	<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>	<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>	<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>	
<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>		<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>	<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>	<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>	<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>	<p>BOCA DE PREVENCIÓN</p>	



se evidencia estado de saneamiento de la zona de la boca de la boca

Firma: *[Signature]*

ENCARGADO DE INTERVENCIÓN

ENCARGADO DE INTERVENCIÓN

ENCARGADO DE INTERVENCIÓN



se evidencia instalación de guardilla para basura

 Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales República de Honduras	INFORME SEMANAL INTERVENCION - CORRECCIONES DOMINICA S.A.S ALCALDIA DE BOQUERIA				VERIFICAR		2
	Fecha: 24 de marzo de 2024				Elaborado por: [Nombre]		1
PUESTO DE INSPECCION		Lugar: 24 de marzo de 2024		Escala: 1:100		Folio: 1 de 1	
Objetivo: Verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la obra.		Actividad: Inspección de la obra de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.		Resultado: Se verificó el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la obra.		Observaciones: Se observó el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la obra.	
<p>El día del presente informe, se realizó la inspección de la obra de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en el sector de Boqueria, municipio de San Juan, departamento de Honduras. La obra tiene una inversión total de \$1,200,000.00 y se encuentra en el 80% de avance. Se verificó el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la obra, así como el cumplimiento de los cronogramas de ejecución. Se observó el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la obra, así como el cumplimiento de los cronogramas de ejecución. Se observó el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la obra, así como el cumplimiento de los cronogramas de ejecución.</p> <p>- El cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la obra, así como el cumplimiento de los cronogramas de ejecución.</p> <p>- El cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la obra, así como el cumplimiento de los cronogramas de ejecución.</p> <p>- El cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la obra, así como el cumplimiento de los cronogramas de ejecución.</p>							



Se evidencia la construcción del fondo de los canales.



Se evidencia la excavación con máquina para la instalación de filtros.



Se evidencia el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la obra.



Se evidencia la excavación con máquina para la instalación de filtros.

6382

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN REPUBLICA DE HONDURAS	RECURSOS COMUNALES, INTERCOMUNALES, CONSOLIDADOS COMUNALES AL CALIDAD DE EDUCACIÓN				VISOR		1
					CÓDIGO DEL PROYECTO		
FECHA DE ENTREGA		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE CALIFICACIÓN		FECHA DE CALIFICACIÓN	
Lugar: 1 de mayo de 2014		Lugar: 1 de mayo de 2014		Lugar: 1 de mayo de 2014		Lugar: 1 de mayo de 2014	



Se evidencia el estado del tipo de vivienda



Se evidencia el estado de los b

Firma: *[Signature]*

DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN

 Ministerio del Ambiente y Ordenamiento Urbano República del Ecuador	FOTOGRAFIA DE LA SITUACIÓN	INFORME TÉCNICO DE INTERVENCIÓN - COMITÉ TUCS-SAMAYAS L.L.C. RECÁLAMA DE BUNYUA				PERSONA		1
		Lugar: 11 de octubre de 2014				NOMBRE DEL PROYECTO		
FOTOGRAFIA DE LA SITUACIÓN		LUGAR DE LA OBRA		11	121	121	121	121
FOTOGRAFIA DE LA SITUACIÓN		LUGAR DE LA OBRA		11	121	121	121	121



Se muestra estado de obra de puente



Se muestra estado de obra de

Ing. *[Signature]*

OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA
AL SECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ORDENAMIENTO URBANO



ALCALDIA DE MONTERIA
CONSULTORES DOROVAN S.A.S
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

FECHA 10/04/2024

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MONTERIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ABRIL

LP-SPM-012-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA MR

SECTOR: KO+000 - K3+585

VIA E LA VEREDA MARACAYO EN EL
CARRETERA YJO PROYECTO: CORREIMIENTO DE TRES PIEDRAS EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES (ABRIL)																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
VIBROCOMPACTADOR																															
RETROEXCAVADOR (PAJARITA)																															
VOLETA																															
VOLETA DOBLE																															
MINICARGADOR																															
CARMIX																															
CARRO TANQUE																															
EXCAVADORA																															

OBSERVACIONES DE LA INVENTORIA:

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I

Firma: *[Signature]*

Nombre: Santiago Sanchez
Director de Obras
Matrícula Profesional No.: 22032-273806COR

Firma: *[Signature]*

Nombre: Juan David Teller Acosta
Residente de Interceptoría
Matrícula No.: 22032-192511 COR

Nº. Certificado: 1156
Fecha: 4/09/2023



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Técnico NOVA S.A.S
NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	ANDERSON VILLAMIZAR TEHERAN	Nit/ C.C	92549890
Dirección	CLL 2L # 24K-85	Ciudad	SINCELEJO
Teléfono	3506467614	Fecha de Expiración	3/03/2024

DATOS DEL EQUIPO

Equipo	ESTACION TOTAL	Marca	TOPCON
Modelo	GTS-602	Nº Serial	WA1905
Aumentos	30X	Precisión	2"

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Base Nivelante					X
Frenos - paso lento Hz y Vt					X
Teclados y contactos					X
Eje Hz y Vt					X
Sistema de enfoque					X
Verticalidad					X
Niveles tubulares y esférico					X

Inspección Electrónica

Partes	A	R	M	CP	N/A
Distanciómetro					X
Nonios Hz y Vt					X
Puntero laser					X
Compensador Electrónico	X				
Plomada Láser / óptica	X				
Sensores Hz y Vt					X

(A) Ajuste (R) Reparación (M) Mantenimiento (CP) Cambio de piezas (N/A) No aplica

AJUSTE ANGULAR Y DISTANCIA

Patrón	Fase 1	Fase 2	Residuo	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	90,0000	269,5946	0,0014	(+ / -) 0.0002	270,0000	0,0000
Horizontal	0,0000	179,5952	0,0008	(+ / -) 0.0002	180,0000	0,0000
Distancia	5,5290	5,5290	0,0000	(+ / -) 0.001	5,5290	0,0000

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio.



CERTIFICADO DEL COLIMADOR				Servicio Técnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5		
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S						
FECHA DE INSPECCION:			21/08/2023			
PROXIMA INSPECCION:			20/02/2024			
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S		NIT :		901163978-5	
DIRECCION :	CRA 77 # 45B - 21 FLORIDA NUEVA		CIUDAD:		MEDELLIN- ANTIOQUIA	
TELEFONO :	5804175		PROXIMO CONTROL		23/02/2023	
INSTRUMENTO :	COLIMADOR		MARCA		SOUTH	
MODELO :	W420-3		SERIE		S/N	
ANGULO DE GRADUACION	10°2mm		GRADUACION MINIMA		20°	
Inspección sistemas mecánicos y ópticos niveles tubulares y esféricos	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable
tubo superior	x					
tubo intermedio	x					
tubo inferior	x					
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S						
Inspeccion de cierres angulares de cada eje	lectura inicial		errores encontrados		lecturas después de ajuste	
Angulo vertical tubo superior	60°00'12"		00°00'12"		00°00'00"	
Angulo vertical tubo intermedio	90°00'15"		00°00'15"		00°00'00"	
Angulo vertical tubo inferior	119°59'50"		00°00'10"		00°00'00"	
Angulo horizontal tubo superior	00°00'07"		00°00'07"		00°00'00"	
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00'00"		00°00'00"		00°00'00"	
Angulo horizontal tubo inferior	00°00'12"		00°00'12"		00°00'00"	



CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES				Servicio Técnico NOVA S.A.S			
				NIT. 901163978-5			
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S							
FECHA DE INSPECCION:				21/08/2023			
PROXIMA INSPECCION:				20/02/2024			
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S			NIT :	901163978-5		
DIRECCION :	CRA 77 # 45B - 21 FLORIDA			CIUDAD:	MEDELLIN-		
TELEFONO :	5804175			PROXIMO CONTROL	23/02/2023		
INSTRUMENTO :	ESTACION TOTAL			MARCA	TOPCON		
MODELO :	GPT7501L			SERIE	S/N		
ANGULO DE GRADUACION	1°			GRADUACION MINIMA	(2mm+2ppm*D)mm.s.e		
Inspección opto mecánica	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles tubulares y esféricos		x					x
Verticalidad							x
óptica general (lentes y prisma)							x
Eje vertical y horizontal							x
Frenos y movimientos tangenciales							x
Inspección sistema de medida angular y verificación según prueba de campo procedimiento N.	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador automático							
compensador electrónico		x					
colimación vertical		x					
colimación horizontal		x					

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00'	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	170°	Grados	00'	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00'	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00'	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00'	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00'	Minutos	10"

INSTRUMENTO		NIVEL AUTOMATICO		MARCA		SOKKISHA	
MODELO		B1C		SERIE		6906	
AUMENTOS		32X		PRECISIÓN EN DISTANCIA		+/-0.8mm*2kmde nivelación	
Inspección de centro de diferencia nivel según prueba de campo procedimiento	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función acceptable
sistema pendular automatico							x
A1	1.254		MM	B2	1.425		
A2	1.246		MM	B1	1.375		
A1-A2			MM	B1-B2			

Error detectado	0.000
-----------------	-------



HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnico Laboratorio

N°. Certificado: 1128
 Fecha: 3/09/2023



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Servicio Técnico NOVA S.A.S
 NIT. 901163978-5

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	ANDERSON VILLAMIZAR TEHERAN	Nit/ C.C.	92549890
Dirección	CLL 2L # 24K-85	Ciudad	SINCELEJO
Telefono	3506467614	Fecha de Expiración	2/03/2024

DATOS DEL EQUIPO

Equipo	NIVEL AUTOMATICO	Marca	GANCE
Modelo	DSZ3-32X	N° Serial	2254717
Aumentos	32X	Precisión	(+/-)2mm*Km en Nivelación

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4, estipulada por el fabricante a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica

Partes	AJUSTE	REPARACIÓN	MANTENIMIENTO	CAMBIO DE PIEZAS	N / A
Base Nivelante					X
Movimientos Laterales					X
Compensador Automático					X
Optica - Lentes - Oculares					X
Nivel esférico	X				
Error Detectado	0.0010				
Error despues de Ajustado	0.0000				

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante

Observaciones:

El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
 El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo

HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
 Técnico Laboratorio.



CERTIFICADO DEL COLIMADOR				Servicio Técnico NOVA S.A.S		
				NIT. 901163978-5		
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TÉCNICO NOVA S.A.S						
FECHA DE INSPECCION:			21/08/2023			
PROXIMA INSPECCION:			20/02/2024			
EMPRESA:	SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S		NIT :	901163978-5		
DIRECCION :	CRA 73 # 47-13 APTO 103 FLORIDA		CIUDAD:	MEDELLIN-ANTIOQUIA		
TELEFONO :	5804175		PROXIMO CONTROL	23/02/2023		
INSTRUMENTO :	COLIMADOR		MARCA	SOUTH		
MODELO :	W420-3		SERIE	S/N		
ANGULO DE GRADUACION	10°2mm		GRADUACION MINIMA	20°		
inspección sistemas	ajuste	lubricación	reparación	repuesto	limpieza	función aceptable
niveles tubulares y	x					
tubo superior	x					
tubo intermedio	x					
tubo inferior	x					
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TÉCNICO NOVA S.A.S						
inspeccion de cierres angulares de	lectura inicial		errores encontrados		lecturas después	
Angulo vertical tubo superior	60°00'12"		00°00'12"		00°00'00"	
Angulo vertical tubo intermedio	90°00'15"		00°00'15"		00°00'00"	
Angulo vertical tubo inferior	119°59'50"		00°00'10"		00°00'00"	
Angulo horizontal tubo superior	00°00'07"		00°00'07"		00°00'00"	
Angulo horizontal tubo intermedio	00°00'00"		00°00'00"		00°00'00"	
Angulo horizontal tubo inferior	00°00'12"		00°00'12"		00°00'00"	



CERTIFICADO EQUIPOS PATRONES				Servicio Técnico NOVA S.A.S NIT. 901163978-5			
SERVICIO DE LABORATORIO OPTOMECAÁNICO Y ELECTRÓNICO. CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL COLIMADOR SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S							
FECHA DE INSPECCION:				21/08/2023			
PROXIMA INSPECCION:				20/02/2024			
EMPRESA:		SERVICIO TECNICO NOVA S.A.S		NIT :		901163978-5	
DIRECCION :		CRA 73 # 47-13 APTD 103 FLORIDA		CIUDAD:		MEDELLIN-ANTIOQUIA	
TELEFONO :		5804175		PROXIMO CONTROL		23/02/2023	
INSTRUMENTO :		ESTACION TOTAL		MARCA		TOPCON	
MODELO :		GPT7501L		SERIE		S/N	
ANGULO DE GRADUACION		1"		GRADUACION MINIMA		(2mm+2ppm*D)/m.s.e	
Inspección	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
Base nivelante			x				
Niveles		x					x
Verticalidad							x
óptica general							x
Eje vertical y							x
Frenos y							x

Inspección	corrección	ajuste	lubricación	reparación	repuestos	limpieza	función aceptable
compensador							
compensador		x					
colimación		x					
colimación		x					

Posición 1 (vertical)	90°	Grados	00'	Minutos	00"
Posición 2 (vertical)	170°	Grados	00'	Minutos	05"
Error detectado	00°	Grados	00'	Minutos	08"
Posición 1 (horizontal)	00°	Grados	00'	Minutos	00"
Posición 2 (horizontal)	180°	Grados	00'	Minutos	10"
Error detectado	00°	Grados	00'	Minutos	10"

INSTRUMENTO		NIVEL AUTOMATICO		MARCA		SOKKISHA	
MODELO		B1C		SERIE		6906	
AUMENTOS		32X		RECISIÓN EN DISTANCIA		+/-0.8mm*2kmde	
Inspección de	corrección	ajuste	lubricación	reparación	epuestos	limpieza	función aceptable
sistema							x

A1	1.254	MM	B2	1.425
A2	1.246	MM	B1	1.375
A1-A2		MM	B1-B2	

Error detectado	0.000
-----------------	-------



HOLGER IVAN NOVA GOMEZ
Técnica Laboratorio.

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	de	Razón Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Esconector SEMA o KCMF
HT 1004-AJ01	+	COMERCIAL TURISMO INDOCHINA S.A.S	B. ALBERTO DE 280 CERRAJA PITES	AGUALES DE LA ROCA (CARRERA 1000 N. 14-15)	Calle 17 No. 10-16 urbaniza (P.1)	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	7460033	31

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
-----------------------------------	--

Periodo		C.ave		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo n	Salid	Pago	Manifa	Manifa		Limite	Pago	Banco	Valor
2014-03	2014-03	57481005	9405600010		Y	1000004111	2024/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	\$1,134,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES:

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Clase de Departamento	Teléfono	Elaborado SCMA a XCBF
HT 80664028	9	COMSA TORRE BORDABUENAS	B - MENOS DE 200 CONTRIBUYENTES	ARMAS DE LA VIEJA COMSA TORRE S.A.S.	Calle 17 No. 18-19 entre las 800	MOSETTE BORDABA D.E.	7460333	31

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		C a se		Tipo		Fecha		Pago	
Presup'n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Luz	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2014 B1	2014 B1	523841265	9402562092	Y	TECMA04191	2014/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	4	53,334,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ART (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$515,400	\$2,000	\$0	\$517,400
COLPENSONES	25-14	900.336.004	7	1	\$110,800	\$500	\$0	\$112,300
FORVENER	230301	800.224.808	8	2	\$413,600	\$3,500	\$0	\$415,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$117,900	\$1,200	\$0	\$120,100
COLEUNA	14-25	800.226.175	1	4	\$117,900	\$1,200	\$0	\$120,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$416,100	\$1,600	\$0	\$427,700
COX SALUD MOVILIDAD	ES024	900.226.715	3	1	\$103,000	\$400	\$0	\$103,400
SAL ID TOTAL	EP2002	800.170.907	4	1	\$215,100	\$800	\$0	\$220,900
SANTAS	EP5005	800.251.440	6	1	\$103,600	\$400	\$0	\$103,400
TOTAL			4		\$1,209,400	\$4,800	\$0	\$1,304,200